



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	5

Ingeniero
JAIDER DEVIA
Gerencia Gupo Oriente
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Julio de 2023

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT:	901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	\$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	\$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	\$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 6.918.402.778,00	\$ 3.137.944.583	\$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1.692.708.333,00	\$ 1.692.708.333	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1.976.880.881,00	\$ 1.976.880.881	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46.111.111,00	\$ 46.111.111	\$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 9.007.098.765,15	\$ 0	\$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 662.037.036,66	\$ 0	\$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 108.641.975,19	\$ 0	\$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 3.987.962.963,67	\$ 1.400.235.253	\$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 67.592.592,33	\$ 67.592.592,33	\$ 0,00
TOTAL			\$ 24.717.436.436,00	\$ 34.638.618.717	-\$ 9.921.182.281,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

2

DE

5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 3	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137
Acta de Obra No. 4	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518
Acta de Obra No. 5	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562
Acta de Obra No. 6	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806
Acta de Obra No. 7	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980
Acta de Obra No. 8	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393
Acta de Obra No. 9	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856
Acta de Obra No. 10	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671
Acta de Obra No. 11	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641
Acta de Obra No. 12	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227
Acta de Obra No. 13	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450
Acta de Obra No. 14	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534
Acta de Obra No. 15	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619
Acta de Obra No. 16	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591
Acta de Obra No. 17	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053
Acta de Obra No. 18	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697
Acta de Obra No. 19	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947
Acta de Obra No. 20	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996
Acta de Obra No. 21	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592
Acta de Obra No. 22	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555
Acta de Obra No. 23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962
Acta de Obra No. 24	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597
Acta de Obra No. 25	\$ 2.929.238.304,00	\$ 21.405.972,00	\$ 2.950.644.276
Acta de Obra No. 26	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057
TOTAL			\$ 34.638.618.717,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A
Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 5	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00
Acta de Ajuste No. 6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 8	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00
Acta de Ajuste No. 9	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00
Acta de Ajuste No. 10	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00
Acta de Ajuste No. 11	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00
Acta de Ajuste No. 12	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00
Acta de Ajuste No. 13	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00
Acta de Ajuste No. 14	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00
Acta de Ajuste No. 15	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00
Acta de Ajuste No. 16	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00
Acta de Ajuste No. 17	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00
Acta de Ajuste No. 18	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00
Acta de Ajuste No. 19	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00
Acta de Ajuste No. 20	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00
Acta de Ajuste No. 21	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00
Acta de Ajuste No. 22	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00
Acta de Ajuste No. 23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00
Acta de Ajuste No. 24	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00
Acta de Ajuste No. 25	\$ 726.653.150,00	\$ 5.310.158,00	\$ 731.963.308,00
Acta de Ajuste No. 26	\$ 974.606.520,00	\$ 7.122.125,00	\$ 981.728.645,00
TOTAL			\$ 5.738.034.487,00
VALOR TOTAL ACTA DE OBRA + ACTA DE AJUSTE			\$ 40.376.653.204,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1	1	ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento No. 400033451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 658.665.000,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 32.405.230.932,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	5

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	...	...	...

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		NIT: 901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	\$ 33.499.975.248,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 33.499.975.248,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 1.361.086.359,00	\$ 1.141.427.117,50	\$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 27.777.778,00	\$ 25.038.542,53	\$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 907.222.222,00	\$ 248.800.468,95	\$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 37.222.222,00	\$ 5.282.220,02	\$ 31.940.001,98
			\$ 2.333.308.581,00	\$ 5.788.857.798,00	\$ 912.760.232,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	5

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Costos No. 2	\$ 29.628.188	\$ 5.629.356	\$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	\$ 42.427.384	\$ 8.061.203	\$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	\$ 146.957.352	\$ 27.921.897	\$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	\$ 163.773.024	\$ 31.116.875	\$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	\$ 174.556.800	\$ 33.165.792	\$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	\$ 177.573.800	\$ 33.739.022	\$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	\$ 178.949.460	\$ 34.000.397	\$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	\$ 195.827.300	\$ 37.207.187	\$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	\$ 183.767.800	\$ 34.915.882	\$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	\$ 192.512.300	\$ 36.577.337	\$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	\$ 187.124.800	\$ 35.553.712	\$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	\$ 193.398.800	\$ 36.745.772	\$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	\$ 221.874.300	\$ 42.156.117	\$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	\$ 227.683.150	\$ 43.259.799	\$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	\$ 221.615.564	\$ 42.106.957	\$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	\$ 216.328.240	\$ 41.102.366	\$ 257.430.606
Acta de Costos No. 18	\$ 187.012.020	\$ 35.532.284	\$ 222.544.304
Acta de Costos No. 19	\$ 252.325.528	\$ 47.941.850	\$ 300.267.378
Acta de Costos No. 20	\$ 229.859.270	\$ 43.673.261	\$ 273.532.531
Acta de Costos No. 21	\$ 220.416.710	\$ 41.879.175	\$ 262.295.885
Acta de Costos No. 22	\$ 219.333.478	\$ 41.673.361	\$ 261.006.839
Acta de Costos No. 23	\$ 238.733.560	\$ 45.359.376	\$ 284.092.936
Acta de Costos No. 24	\$ 246.467.238	\$ 46.828.775	\$ 293.296.013
Acta de Costos No. 25	\$ 247.715.030	\$ 47.065.856	\$ 294.780.886
Acta de Costos No. 26	\$ 268.818.788	\$ 51.075.570	\$ 319.894.358
		TOTAL	\$ 5.788.857.798

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	5

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Ruta 3001:

• Demolición en roca:

Para filtro longitudinal Del PR11+720 al Pr11+770 por el costado izquierdo, para filtro de tierra armada del PR11+815 al PR11+840 por el costado izquierdo, demolición de roca y adecuación de terraza en el PR13+140 costado izquierdo. • Instalación de formaleta metálica: Para los muros y la placa superior del Box culvert del PR13+285. • Excavaciones: para el filtro longitudinal del PR11+720 al PR11+770 por el costado izquierdo, para solado de aletas del encole de la obra hidráulica localizada en el PR11+980 por el costado derecho, para filtro longitudinal del muro en tierra armada del PR11+815 al PR11+840 por el costado izquierdo. • Acero de refuerzo: amarre de acero de refuerzo para las aletas de la obra hidráulica localizada en el PR11+980 en el encole, figurado de acero para la placa inferior, guarda ruedas y las aletas de la alcantarilla de localizada en el PR11+980 costado derecho, figurado de acero de refuerzo para las aletas de la alcantarilla de 36" localizada en el PR11+870 por el costado derecho. • Concreto de 4000 psi: vaciado para los muros del medio cuerpo del Box culvert localizado en el PR13+285 costado derecho, para la placa inferior de las aletas de la obra hidráulica del PR11+980 en el encole. • SubBase granular: suministro e instalación de subBase granular para muro en tierra reforzada del PR11+815 al PR11+840 por el costado izquierdo. • Concreto de 14 Mpa: vaciado de concreto de 14 Mpa para el solado de las aletas en el encole de la obra hidráulica localizada en el PR11+980 costado derecho y para el solado del muro en tierra armada del PR11+815 al PR1 +840. • Base granular: suministro e instalación de Base granular del PR12+770 al PR13+055 y del PR10+585 al PR10+960. • Ampliación de vía: actividades de ampliación de vía del PR12+334 al PR12+400. • Remoción de derrumbes: actividades de remoción de derrumbes presentados en la ruta 3002.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron Acta de Obra No. 26 y Acta de Costos No. 26 Presentadas por parte de la Interventoría y se realizó tramite respectivo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoría, Gestor Técnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoría.

Cordialmente,

JOSE RICARDO BURBANO