



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	5

Ingeniero
JAIDER DEVIA
Gerencia Grupo Oriente
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Agosto de 2023

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		NIT: 901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	\$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	\$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	\$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 6.918.402.778,00	\$ 3.137.944.583	\$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1.692.708.333,00	\$ 1.692.708.333	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1.976.880.881,00	\$ 1.976.880.881	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46.111.111,00	\$ 46.111.111	\$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 9.007.098.765,15	\$ 0	\$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 662.037.036,66	\$ 0	\$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 108.641.975,19	\$ 0	\$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 3.987.962.963,67	\$ 1.400.235.253	\$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 67.592.592,33	\$ 67.592.592,33	\$ 0,00
TOTAL			\$ 24.717.436.436,00	\$ 37.592.763.979	-\$ 12.875.327.543,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 3	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137
Acta de Obra No. 4	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518
Acta de Obra No. 5	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562
Acta de Obra No. 6	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806
Acta de Obra No. 7	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980
Acta de Obra No. 8	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393
Acta de Obra No. 9	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856
Acta de Obra No. 10	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671
Acta de Obra No. 11	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641
Acta de Obra No. 12	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227
Acta de Obra No. 13	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450
Acta de Obra No. 14	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534
Acta de Obra No. 15	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619
Acta de Obra No. 16	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591
Acta de Obra No. 17	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053
Acta de Obra No. 18	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697
Acta de Obra No. 19	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947
Acta de Obra No. 20	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996
Acta de Obra No. 21	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592
Acta de Obra No. 22	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555
Acta de Obra No. 23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962
Acta de Obra No. 24	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597
Acta de Obra No. 25	\$ 2.929.238.304,00	\$ 21.405.972,00	\$ 2.950.644.276
Acta de Obra No. 26	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057
Acta de Obra No. 27	\$ 2.932.713.891,00	\$ 21.431.371,00	\$ 2.954.145.262
TOTAL			\$ 37.592.763.979,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A
Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 5	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00
Acta de Ajuste No. 6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 8	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00
Acta de Ajuste No. 9	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00
Acta de Ajuste No. 10	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00
Acta de Ajuste No. 11	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00
Acta de Ajuste No. 12	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00
Acta de Ajuste No. 13	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00
Acta de Ajuste No. 14	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00
Acta de Ajuste No. 15	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00
Acta de Ajuste No. 16	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00
Acta de Ajuste No. 17	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00
Acta de Ajuste No. 18	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00
Acta de Ajuste No. 19	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00
Acta de Ajuste No. 20	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00
Acta de Ajuste No. 21	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00
Acta de Ajuste No. 22	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00
Acta de Ajuste No. 23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00
Acta de Ajuste No. 24	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00
Acta de Ajuste No. 25	\$ 726.653.150,00	\$ 5.310.158,00	\$ 731.963.308,00
Acta de Ajuste No. 26	\$ 974.606.520,00	\$ 7.122.125,00	\$ 981.728.645,00
Acta de Ajuste No. 27	#N/D	#N/D	#N/D
TOTAL			\$ 5.738.034.487,00
VALOR TOTAL ACTA DE OBRA + ACTA DE AJUSTE			\$ 43.330.798.466,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1		1 ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 400033451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 658.665.000,00		Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 32.405.230.932,00		Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	3	DE	5

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extrac contractual (RCE)	\$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO					
No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO			
MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	NIT:	901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	\$ 33.499.975.248,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 33.499.975.248,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 1.361.086.359,00	\$ 1.141.427.117,50	\$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 27.777.778,00	\$ 25.038.542,53	\$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 907.222.222,00	\$ 248.800.468,95	\$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 37.222.222,00	\$ 5.282.220,02	\$ 31.940.001,98
			\$ 2.333.308.581,00	\$ 6.120.932.489,00	\$ 912.760.232,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	5

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Costos No. 2	\$ 29.628.188	\$ 5.629.356	\$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	\$ 42.427.384	\$ 8.061.203	\$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	\$ 146.957.352	\$ 27.921.897	\$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	\$ 163.773.024	\$ 31.116.875	\$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	\$ 174.556.800	\$ 33.165.792	\$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	\$ 177.573.800	\$ 33.739.022	\$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	\$ 178.949.460	\$ 34.000.397	\$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	\$ 195.827.300	\$ 37.207.187	\$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	\$ 183.767.800	\$ 34.915.882	\$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	\$ 192.512.300	\$ 36.577.337	\$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	\$ 187.124.800	\$ 35.553.712	\$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	\$ 193.398.800	\$ 36.745.772	\$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	\$ 221.874.300	\$ 42.156.117	\$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	\$ 227.683.150	\$ 43.259.799	\$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	\$ 221.615.564	\$ 42.106.957	\$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	\$ 216.328.240	\$ 41.102.366	\$ 257.430.606
Acta de Costos No. 18	\$ 187.012.020	\$ 35.532.284	\$ 222.544.304
Acta de Costos No. 19	\$ 252.325.528	\$ 47.941.850	\$ 300.267.378
Acta de Costos No. 20	\$ 229.859.270	\$ 43.673.261	\$ 273.532.531
Acta de Costos No. 21	\$ 220.416.710	\$ 41.879.175	\$ 262.295.885
Acta de Costos No. 22	\$ 219.333.478	\$ 41.673.361	\$ 261.006.839
Acta de Costos No. 23	\$ 238.733.560	\$ 45.359.376	\$ 284.092.936
Acta de Costos No. 24	\$ 246.467.238	\$ 46.828.775	\$ 293.296.013
Acta de Costos No. 25	\$ 247.715.030	\$ 47.065.856	\$ 294.780.886
Acta de Costos No. 26	\$ 268.818.788	\$ 51.075.570	\$ 319.894.358
Acta de Costos No. 27	\$ 279.054.362	\$ 53.020.329	\$ 332.074.691
		TOTAL	\$ 6.120.932.489

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	5

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA 6503:

- Acero de refuerzo Pontón: Colocación y armado de acero de refuerzo de dentellones y vigas de cimienta de pontón localizado en el PR42+600.
- Atención de emergencia: atención de la emergencia del PR38+285 con la remoción de derrumbes y excavaciones.
- Concreto ciclópeo: Suministro e instalación de concreto de 14 Mpa para batea hidráulica del PR38+285.

RUTA

6504:

- Excavación sin clasificar: del PR41+880 al PR41+840 y del PR03+150 al PR03+300 y en la alcantarilla localizada en el PR02+800.
- Geotextil no tejido tipo II: suministro y colocación de geotextil en el PR41+880 al PR41+750 Y del PR03+150 al PR03+300.
- Instalación de tubería de drenaje de 4" para filtros: instalación de tubería del PR03+150 al PR03+300.
- Material granular drenante: suministro e instalación de material drenante del PR41+880 al PR41+750 y del PR03+150 al PR03+300.
- Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1: suministro e imprimación con liga del PR02+130 al PR02+530.
- Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19: suministro y colocación de MDC-19 del PR02+130 al PR02+530.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron Acta de Obra No. 27 y Acta de Costos No. 27 Presentadas por parte de la Interventoría y se realizó trámite respectivo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoría, Gestor Técnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoría.

Cordialmente,

JOSE RICARDO BURBANO