

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realiza actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, instalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 10.01% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a \$ 970.139.299 Vs un porcentaje acumulado programado del 7.44% correspondiente a \$ 721.062.576 reflejando un adelanto del 2.57%, de acuerdo a la reprogramación entregada ajustada con la fecha de reinicio N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realiza actividades de excavación, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo 1 y2.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, se realizó chequeo de niveles de relleno de material de terraplen entre las abscisas K1+120 hasta K2+720.

• En la presente semana,

PAGINA 1-4
7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia Instalacion de rieles y armado de acero de refuerzo.




Se evidencia relleno con material de sub base en tramo N°02



Se evidencia fundida de berma cuneta en tramo N°02



Se evidencia chequeo de niveles de relleno de sub base

 Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA				VERSIÓN		1					
					CODIGO DEL PROCESO:							
FECHA DE PRESENTACION		lunes, 27 de marzo de 2023		PAGINA 3-4		SEMANA No.		18	DEL	20/03/2023	AL	26/03/2023
<div><div><p>25/03/2023 12:28:47 p. m. K2+660 #Vía a vereda Maracayo, municipio de Montería</p></div><div>Se evidencia chequeo del asentamiento del concreto de las fundidas realizadas en obra.</div></div> <div><div><p>24/03/2023 08:30</p></div><div>se evidencia instalacion de rieles para fundida de bermas cunetas</div></div>												
<div>FIRMA  DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ No. MAT : 22202151364 COR</div>												
PAGINA 4-4												