

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 18 de septiembre de 2023	5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES	SEMANA No.	41	DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023
-----------------------	---------------------------------	--	------------	----	-----	------------	----	------------

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

*A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizó actividades de construcción de placa huella, construcción de Box Culvert, Instalación de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 25.93% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a \$2.847.324.182 Vs un porcentaje acumulado programado del 86.06% correspondiente a \$9.450.085.581 reflejando un atraso del 60.13%. Con respecto al valor contractual el contratista de Obras ha ejecutado 29.38%... de acuerdo a la reprogramación entregada ajustada con la fecha de finalización 20 de octubre de 2023.

- El contratista de obras en la presente semana realizó actividades de relleno con material de terraplen y sub base para placa huella, construcción de box culvert y construcción de placa huella.
- El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la vía.

PAGINA 1-2
7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia fundida de placa huella sobre la abscisa relacionada



Se evidencia fundida de placa huella sobre el carril izq. En abscisa k3+170



Se evidencia fundida de placa huella sobre el tramo N°03



Se evidencia acarreo interno de material de sub base para relleno en tramo N°03

 Alcaldía de Montería <small>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</small>	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA					VERSIÓN		1		
						CODIGO DEL PROCESO:				
FECHA DE PRESENTACION	lunes, 18 de septiembre de 2023				SEMANA No.	41	DEL	11/09/2023	AL	17/09/2023
<div>PAGINA 3-4</div> <div><div></div><div>Se evidencia chequeo de niveles por parte de comision top. De la interventoria</div></div> <div><div></div><div>Se evidencia Relleno con material de sub base en tramo N°03</div></div> <div><div>FIRMA</div><div></div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ No. MAT : 22202151984 COR</div></div> <div>PAGINA 4-4</div>										