

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacias Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$13.986.033.119,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$0,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$13.986.033.119,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES	18/04/2023	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$12.575.546.216,00)		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$1.410.386.903,00)
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	\$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios y diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 377 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- DEPARTAMENTO DEL META	\$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1, R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta	

Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 12.575.546.216,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
PÓLIZA No.	CV-100032073 CV-100008254		
FECHA DE LA PÓLIZA	24/MARZO/2023		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CV-100032073	Cumplimiento	\$ 2.515.109.243,20	24/03/2023	24/09/2025
	Buen manejo del anticipo	\$ 5.030.218.456,40	24/03/2023	24/09/2025
	Prestaciones sociales	\$ 628.777.310,80	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	\$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2027
	Estabilidad de la obra	\$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2029
CV-100008254	Responsabilidad civil extra contractual	\$ 628.777.310,00	24/03/2023	24/03/2024

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: OCA-374-2023	Descripción del objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META	\$1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7 R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia	
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA
	REINICIO	DD/MM/AAAA

Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$1.410.386.903,00
COMPañÍA ASEGURADORA	COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
PÓLIZA No.	CV-100031724 - CV-100008150	
FECHA DE LA PÓLIZA	24/MARZO/2023	

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CV-100031724	Cumplimiento	\$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
	Prestaciones sociales	\$ 70.519.345,15	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	\$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
CV-100008150	Responsabilidad civil extra contractual	\$ 232.000.000,00	24/03/2023	24/03/2024

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/03/2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO /2023:

- ✓ Levantamiento topográfico
- ✓ Estudios de suelos.
- ✓ Diseño arquitectónico
- ✓ Diseño estructural
- ✓ Diseño hidrosanitario
- ✓ Diseño red de incendio
- ✓ Diseño de red de gas
- ✓ Diseño eléctrico e iluminación

- ✓ Diseño voz y datos
- ✓ Diseño bioclimático
- ✓ Presupuesto y programación de obra

En conformidad a los estudios y diseños presentados por el contratista de consultoría, realizo entrega de la totalidad de los componentes del contrato de obra No. 377 de 2023 para el proyecto de inversión denominado con objeto: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", presentados por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, los componentes entregados por el contratista consultor se encuentran en reglamento bajo los requisitos técnicos vigentes de las normas técnicas colombianas NTC vigentes, y requerimientos en los ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - ESTACIÓN DE POLICÍA en su ANEXO 24 B.

En el desarrollo de las actividades, el Contratista e Interventoría realizaron mesas de trabajo a fin de revisar cada uno de los componentes, permitiendo la entrega total de los compromisos adquiridos al supervisor del contrato, La secretaria de infraestructura mediante oficio el día 12 de julio mediante oficio 31.17-0344, remitió a la Coronel Diana Constanza Torres Castellanos, Directora - Dirección Financiera y Logística de la Policía Nacional la entrega formal de los estudios y diseños correspondientes al objeto del contrato en referencia, y los requerimientos para el respectivo aval comité de diseño – área infraestructura, para su revisión y fines pertinentes hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. Por lo cual el día 8 de agosto hogafío se realizó de nuevo la solicitud formal de respuesta de los productos entregados.

Avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, datos que se aprecian a las actividades iniciales que dentro de los entregables de consultoría se destacan en estatus de aprobado

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)	5.22%	5.22 %	94.78 %

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	\$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	\$64.494,99
TOTAL	\$1.100.064.494,99

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, y se firma acta de inicio el día 27 de abril de 2023.

La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, ha desarrollado un avance en el desarrollo del 100% para el proceso de consultoría

Las partes contractuales, se encuentran a la espera de que el proyecto sea verificado y aprobado por los profesionales de la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON, Supervisión del Contrato y representantes del Ministerio del Interior.

Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados

Obra: OCA-LP-002-2023

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>



Interventoría: OCA-CM-002-2023

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

 MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1001 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias	 VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ MENESÉS Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias
---	---

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 30 JUNIO DE 2023

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3	DEL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE
VALOR CONVENIO		\$ 13.986.033.119,00
VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 13.986.033.119,00
VALOR APOORTE DEPARTAMENTO		\$ 0,00
VALOR APOORTE MUNICIPIO		\$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO 29/12/2022	
	GIRO 1	\$ 1.100.000.000,00
	GIRO 2	\$ 0,00
	GIRO 3	\$ 0,00
	GIRO 4	\$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	\$ 1.100.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3		\$ 1.100.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				\$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
NO					\$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	\$ 904,11
31/01/2023	\$ 9.342,47
28/02/2023	\$ 8.438,36
31/03/2023	\$ 9.342,77
30/04/2023	\$ 9.041,40
31/05/2023	\$ 9.342,78
30/06/2023	\$ 9.041,40
31/07/2023	\$ 9.041,70
TOTAL (3)	\$ 64.494,99


DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	\$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 1.100.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 64.494,99
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 64.494,99
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 1.100.064.494,99
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	\$ 1.100.064.494,99

OBSERVACIONES

FIRMA


LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREPAGOS

EL BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL VILLAVICENCIO PRINCIPAL

INFORMA


Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS**, identificado con NIT No. **892.001.457-3** es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el día 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **647001783** denominada **MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META** la cual se encuentra inactiva y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 31 de Julio de 2023:

PERIODO		INTERESES LIQUIDADOS
	2022	\$ 904.11
2023	ENERO	\$ 9,342.47
	FEBRERO	\$ 8,438.36
	MARZO	\$ 9,342.77
	ABRIL	\$ 9,041.40
	MAYO	\$ 9,342.78
	JUNIO	\$ 9,041.40
	JULIO	\$ 9,041.70
TOTAL		\$ 64,494.99

Se expide en Villavicencio/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** el día Uno (01) del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).


Cordialmente,



YULIANA MARCELA VERGARA CASTAÑEDA
Gerente de Relación Banca de Gobierno
Oficina Villavicencio Principal

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT089636



CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 31/07/2023


Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	43,89%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,055,453.29
+ 31 CREDITOS	9,343.09
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,100,064,796.38
SALDO PROMEDIO	1,100,059,828.31

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,055,754.68
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,056,056.07
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,056,357.46
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,056,658.85
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,056,960.24
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,057,261.63
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,057,563.02
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,057,864.41
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,058,165.80
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,058,467.19
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,058,768.58
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,059,069.97
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,059,371.36
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,059,672.75
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,059,974.14
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,060,275.53
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,060,576.92
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,060,878.31
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,061,179.70
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,061,481.09
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,061,782.48
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,062,083.87
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,062,385.26
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,062,686.65
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,062,988.04
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,063,289.43
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,063,590.82
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,063,892.21
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,064,193.60
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,064,494.99
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,064,796.38

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier irregularidad con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmb@bcooccidente.com o al correo occidente@kpmg.com. ESTOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6952020, Barranquilla 605 3868772. URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERON Carrera 7#71 - 52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext. 15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co