

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta. ▲▶▼◀▶▶	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		PE-F02-1-13	
			FECHA 18/05/2022	VERSIÓN 1
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 1 de 1		

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Nelly Gómez Llanez				IDENTIFICACIÓN		1093735129	
NÚMERO DEL CONTRATO:	064	FECHA DEL CONTRATO:	16/01/2023		DEPENDENCIA		Subdirector de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LIDERA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.							
SUPERVISOR:	ING ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO							
FECHA DE INFORME:	13/12/2023	PERIODO DEL INFORME DESDE	16/11/2023				HASTA	15/12/2023
VALOR MES COBRADO	4.000.000,00	PAGO NO.	11	DE	12		% DE AVANCE	95,65%
No DE PLANILLA APORTES	79004326830	PERIODO PAGADO			Noviembre/2023			

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

ACTIVIDAD: 1. Realizar visitas técnicas a los predios y sitios dispuesto para el desarrollo de los proyectos que adelanta la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

Realizar visitas técnicas del contrato 10/2021, Corazón de barrio Scalabrini.

Para este periodo culminado no se realizaron visitas por que el contrato se encuentra suspendido.

ACTIVIDAD: 2. Realizar acompañamiento a la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura en la supervisión de las obras que adelante esta dependencia.

Se realiza comité de obra el día 27 de noviembre de 2023 en las instalaciones del AMC en compañía de los contratistas y subdirector de planeación AMC con el fin de aprobar nuevos APU, del contrato 10 de 2021.

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▲

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página

2 de 2

AMC.

▲▼▲▲
Área Metropolitana
de Cúcuta.

INFORMACION Y COMUNICACION

ACTA DE COMITE Y REUNION

TEMA: Construcción Corazón de Barrio, sector Scalabrini.

Contrato de Obra N° 010 de 2021.






Contrato de Interventoría N° 013 de 2021.

Convenio 1404 del 02 de junio de 2021.

Acta No.: Fecha: 27 NOVIEMBRE DE 2023 Hora: 10:00 a.m.

SUBDIRECCION A CARGO: PLANEACIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN FRANCISCO YAÑES DELGADO	R/L CONTRATISTA	
DIDIER ISCALA ARCHILA	DIRECTOR DE OBRA	
JULIO MARIO VILLAMMIZAR S.	DIRECTOR INTERVENTORIA	
CLAUDIA P. URIBE RAMIREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	
MARLENY ARIAS SANGUINO	RESIDENTE DE OBRA	
ALVARO ALVAREZ PRADO	SUPERVISOR AMC	
NELLY GOMEZ	APOYO AMC	

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▶▼◀▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página

3 de 3

AMC.

▲▶▼◀▶
Área Metropolitana
de Cúcuta.

INFORMACION Y COMUNICACION ACTA DE COMITE Y REUNION

TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DIA

Aprobación nuevos APU

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

En las instalaciones del Área Metropolitana De Cúcuta, se reunieron, Contratista de Obra, Contratista de Interventoría, la supervisión del contrato el Ing. Álvaro Álvarez subdirector de planeación y ordenamiento territorial e infraestructura del AMC, y el apoyo técnico de AMC, con el fin de revisión y aprobación de nuevos ítems no previstos.

Inicia el contratista de obra exponiendo la necesidad de realizar un balance final de cantidades de obra de acuerdo con lo imprevistos surgidos de las actividades ejecutadas.

En concordancia con lo anterior el contratista de obra realiza los respectivos análisis de cantidades de obra y presenta a consideración el siguiente balance de cantidades, que dan lugar a nuevos ítems presentados a continuación:

CAPÍTULO 4.0 ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METÁLICA

NP-4.15. LOSA EN CONCRETO $f'c=4000$ PSI PARA PARQUEADERO E:14 CM. Para efectos de la construcción de zonas de parqueadero del proyecto, el Ing. Jose Omar Torres MSc. consultor en geotecnia y pavimentos recomienda una capa de base granular de 20cm de espesor y una losa de concreto de 14cm, el concreto con un módulo de rotura de 4.2 MPa; en este caso la transmisión de carga en la junta se realizará por trabazón de agregados; las juntas de dilatación se recomienda proyectarlas entre los 2 a 3m.

Losa concreto e=14cm $M_r=4.2$ Mpa

ACTIVIDAD: 3. Apoyar a la subdirección de planeación ordenamiento territorial e infraestructura en la respuesta de correspondencia solicitudes y peticiones radicadas en la subdirección en el marco del desarrollo de las obras.

En este periodo no me designaron respuestas de oficios.

ACTIVIDAD: 4. Asistir a las reuniones y comités que se programen para el buen desarrollo del objeto del contrato.

- se realizan reuniones para el desarrollo y socialización de los convenios que se están llevando a cabo en la entidad.

Actas de comité del contrato 09 de 2021- convenio 1404/2021.

Para este periodo no se realizaron comités técnicos o comités de obra debido a que el contrato se encuentra suspendido, una vez reinicie se retoman comités programados semanalmente.

	DOS PESOS (\$ 2.778.703.262)
APORTE ADICION MUNICIPIO	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 2.778.703.262)
APORTE ADICION AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$0
VALOR ADICION No 02	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 4.870.872.840)
APORTE ADICION MUNICIPIO	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 4.870.872.840)
APORTE ADICION AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO DESPUES DE ADICION 2	TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$ 31.149.276.110,00)
SUPERVISOR	Jorge Iván Rodríguez Guerrero SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CDP MUNICIPIO DE CUCUTA	Nº 001343 DEL 29 DE ABRIL DEL 2021. Nº 001344 DEL 29 DE ABRIL DEL 2021. Nº 001345 DEL 29 DE ABRIL DEL 2021. Nº 001346 DEL 29 DE ABRIL DEL 2021.
RP MUNICIPIO DE CUCUTA	Nº 001808 DEL 03 DE JUNIO DEL 2021.
RP MUNICIPIO ADICION	Nº 034602 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2022
CDP ADICION 2	Na 00003959 DEL 05 DE JULIO DE 2023. Na 00003958 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
RP ADICION 2	Na 00004165 del 02 de AGOSTO DE 2023.

RP MUNICIPIO DE CUCUTA (ADICION)	CODIGO SPIN: 2020040010300, Servicio de la construcción.
	CODIGO SPIN: 2020040010300, Servicio de la construcción.
RUBRO PRESUPUESTAL	CODIGO SPIN: 232020000541, Servicio de la construcción en instalación social y recreación.
	CODIGO SPIN: 232020000540, Servicio de la construcción en vivienda, ciudad y territorio.
	CODIGO SPIN: 232020000541, Servicio de la construcción en instalación social y recreación.
	CODIGO SPIN: 232020000502, Servicio de la construcción en educación.
PLAZO INICIAL	DIECIOCHO (18) MESES.
PRORROGA 1	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.
PRORROGA 2	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA 1.
PLAZO TOTAL	TREINTA (30) MESES.
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE ADICION NO 1 Y PRORROGA 1	27 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No 02	28 DE JUNIO DE 2023
PLAZO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023

El convenio interadministrativo No. 1404 de 2021 busca estructurar un mecanismo para asegurar en el cumplimiento de las funciones del Municipio de San José de Cúcuta y el Área Metropolitana de Cúcuta, relacionadas con educación, gestión del espacio público y esportivos deportivos.

Centro de este contrato, el convenio presupuesto tendrá el siguiente objeto:


Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de los proyectos de inversión relacionados con el sector educativo, creación de barrio Sabalito, creación de barrio Libertad y renovación integral urbana Avenida Kennedy contempladas en el plan de desarrollo 2020-2023 "Cúcuta 2030, Estrategia de Todos" según estatuto No. 17 del 7 de diciembre de 2020.

El convenio interadministrativo No. 1404 de 2021 tendrá el siguiente alcance:

- RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

El municipio de San José de Cúcuta, posee parques, plazas, piscinas, estadios, glorias, separadores, intercambiadores, entre otros, construidos en todo el territorio municipal, no obstante, no se cuenta con un inventario y diagnóstico de la situación actual de las mismas en el relacionado con el estado, su vida útil, así como el cumplimiento de las normas sobre movilidad (ANS-10). De la misma manera, ante el crecimiento urbano del área urbana y los centros poblados anexos, se requiere de la planificación y diseño de operaciones urbanísticas para el sistema del espacio público urbano y de expansión de la ciudad, el cual tiene como propósito incrementar el uso del espacio público, los parques y las áreas verdes en proyectos de renovación económica, inversión social y crecimiento verde de la ciudad y el Área Metropolitana. El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Cúcuta 2030, estrategia de todos" Acuerdo 005 de 2020, en su Linea estratégica 6: Territorio Sostenible y Hábitat Saludable para Todos, presenta dentro del Componente 1: Ordenamiento, planeación y gestión del territorio Ordenando el territorio de todos Programa 3: Equipamientos y donde líneas de uso Público Accesibles para Todos, el Producto 3. Estudios y/o diseños para equipamientos y demás bienes de uso público.

Por lo anteriormente mencionado se hace necesario abordar inventarios, diagnósticos, planeación y gestión de los espacios públicos, así como los estudios técnicos de diseño y diseño para la renovación integral urbana de los espacios públicos.



Ubicación general del proyecto Renovación Integral Urbana Avenida Kennedy

- CONSTRUCCION DEL CORAZON DE BARRIO EN EL SECTOR DE LA CIUDADELA LA LIBERTAD-BARRIO LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

El barrio La Libertad, perteneciente a la comuna 3 inicialmente pasó un CIAP (Centro Integral de Atención a la Familia), que presta algunos servicios de capacitación, el cual no posee ni la infraestructura ni la dotación adecuada para su funcionamiento, debido a algunas irregularidades administrativas y atendiendo en ellos anteriores. Sin embargo, hoy día funciona con algunos equipos propios y otros pertenecientes al SENA. A pesar de los esfuerzos por asegurar el lugar que fue inaugurado hace 25 años, sus instalaciones se encuentran en mal o muy regular estado, en baterías sanitarias, sistema eléctrico y dotación. Por lo cual se hace oportuna la intervención e implementación en el de un Corazón de Barrio.



Ubicación general del proyecto Corazón de Barrio Sector La Libertad

- CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Actualmente en el Municipio de Cúcuta las instituciones y sedes educativas públicas presentan deterioro por falta de mantenimiento de la infraestructura física, las cuales no cuentan con baterías sanitarias adecuadas, entre otros actividades de adecuación y mejoramiento requiridas para la seguridad de niños y niñas en óptimas condiciones.

Para este proyecto se ha venido trabajando con este de inicio de 10 de diciembre de 2021, en donde se tienen contemplados la intervención de 46 instituciones educativas, distribuidas así, 36 remodelaciones, 12 obras nuevas; al realizar los diagnósticos, de cada institución, se determina que seis (06) sedes ya habían sido intervenidas, seis (06) no cuentan con el área suficiente para construir la batería sanitaria y las demás instituciones, presentan fallas estructurales, por consiguiente deben ser conocidas y estudiadas desde cero, lo cual genera condiciones diferentes a las presentadas en los estudios previos.

El proyecto tiene la finalidad de brindar a las instituciones educativas una adecuada infraestructura, razón por la cual se realizará esta inversión para las siguientes instituciones educativas:

BATERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

De la construcción de las 20 baterías del contrato 002021, el contratista ha entregado catorce (14) baterías como son, Colegio Gonzalo Rivera Leguado-Sede Espiritu Santo, Colegio Presbitero Daniel Jorjén, Torazo Plata, Eustorgio Collienaréz, Colegio Juan Fernández de Novoa Sede Las Alpas,

colegio Juan Fernández de Novoa Sede Reyes mantilla, Colegio Padre Rafael García Herrera Sede 28 de Febrero, Instituto Tecnico Raymundo, Colegio Integrado Juan Mayra, Colegio San José Sede Principal, Colegio Pablo Novillo, Colegio Jaime García, Instituto Tecnico Alejandro Gutiérrez Cadenó y Grupos Unidos 16 de mayo.

NO	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
1	COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO	ESC. URB. 44 ESPRITU SANTO	AV 14 # 15-15 B. EL CONTENTO
2	COLEGIO PADRE RAFAEL GARCIA HERRERO	PRINCIPAL	CLL 7 NO 14-48 BARRIO LOAÑA DE BOLIVAR
3	COLEGIO PADRE RAFAEL GARCIA HERRERO	ESC URB 38 DE FEBRERO NO 20	CLL 6 NO 12-118 BARRIO LOAÑA DE BOLIVAR
4	INSTITUTO TECNICO GUANAJARAL	COL HERMOGENES MUZZA	CLL 10AN NO 76-134 BARRIO GUANAJARAL
5	COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ NOVOA	ESCUELA REYES MANTILLA NO 14	AV 10 NO 3-26 BARRIO CLARET
6	COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ NOVOA	COL BAS. LOS ALPES	TRANSVERSAL 17 CLL 2 # 53-5 B. CANOYA
7	COLEGIO JAVIER GARZON	PABLO IV # 43	AV 2 # 45-41 E LA VICTOR
8	COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA	ESC URB ANTONIO MARIA CLARET NO 30	MZ 10 LOTE 11 ETAPA 4 BARRIO CLARET
9	COL JOSE AGUILINO DURAN	COL BAS PEDRO FORTOLU	CLL 38 NO 22-67 BARRIO SANTANDER
10	INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON	ESC URB SAN JUAN BOSCO NO 18	CLL 22A NO 22-80 BARRIO GAITAN
11	COL EUSTORGIO COLLIENAREZ BAPTISTA	ESC NVA SAN GERARDO	CARRETERA PANAMERICANA VIA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

1

Página
6 de 6

Georreferenciación de Colegios y/o sedes priorizadas en la etapa de construcción.

Las instituciones educativas mencionadas anteriormente se encuentran ubicadas dentro de la cabecera urbana del municipio de Ocuila.

[illegible][illegible]

The collage consists of several newspaper clippings. At the top, a large clipping from the New York Times is visible, with the headline "JONESTOWN: A TOWN OF FEAR" and sub-headline "A TOWN OF FEAR". Below this, there are several smaller clippings, including one from the Los Angeles Times with the headline "JONESTOWN: A TOWN OF FEAR" and another from the New York Times with the headline "JONESTOWN: A TOWN OF FEAR". The clippings are arranged in a grid-like fashion, with some text overlapping. The word "AMC" is visible in the top right corner.

[illegible][illegible]

The image displays two pages of a document, likely a letter or report. The top page is a letter from AMC to the FBI, dated 10/10/68, regarding a request for information about a person named 'JOHN W. BROWN'. The bottom page is a letter from AMC to the FBI, dated 10/10/68, regarding a request for information about a person named 'JOHN W. BROWN'.

[illegible][illegible][illegible]

Se a página for acessada à noite, o acesso é permitido apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. A página de acesso anônimo contém apenas o conteúdo de texto e imagens. O conteúdo de áudio e vídeo não é acessível. O conteúdo de texto e imagens é acessível apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de áudio e vídeo não é acessível.

Você pode fazer um teste de acesso anônimo à página de acesso anônimo.

Se a página for acessada à noite, o acesso é permitido apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de texto e imagens é acessível apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de áudio e vídeo não é acessível.

Se a página for acessada à noite, o acesso é permitido apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de texto e imagens é acessível apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de áudio e vídeo não é acessível.

Você pode fazer um teste de acesso anônimo à página de acesso anônimo.

Se a página for acessada à noite, o acesso é permitido apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de texto e imagens é acessível apenas para o usuário anônimo e os usuários não autenticados. O conteúdo de áudio e vídeo não é acessível.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼◀▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS





Página
15 de 15

TOTAL ANEXOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A los veintidos (22) días del mes de junio de 2023 se suscribe el acta No. 11 de recibo parcial No.4 según el informe de cumplimiento de Interventoría anexos que hacen parte integral de este informe, donde se a realizado seguimiento por parte de la supervisión del AMC al avance.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▲▲

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13

FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página
16 de 16

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta.

CONTRATO DE OBRA N° 10 DE 2021 (21 DE OCTUBRE DE 2021)

INFORME DE SUPERVISION

PERIODO DEL INFORME				Valor presente acta:	Valor acumulado:	% Ejecución
Fecha del Informe:	desde:	Hasta:				
30/10/2023	1/08/2023	23/10/2023		\$ 530.333.845,00	1.527.754.105,00	76,90%

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CORAZON DE BARRIO EN EL SECTOR SCALABRINI, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

Contratista: UNION TEMPORAL CORAZON SCALABRINI – JUAN FRANCISCO YAÑEZ DELGADO

Contrato Obra N°:
Valor:
Adicional:
Valor Final:
Plazo:
Asición en Plazo
Plazo Final:

10 - 2021
1.843.855.400
342.862.450
1.906.861.930
6
2
6 meses

Fecha de suscripción:
Fecha de iniciación:
Fecha de vencimiento:
Fecha de Suspensión:
Fecha de Reinicio No1:
Fecha de Suspensión No2:
Fecha de Reinicio No2:
Fecha recibo Parcial No1:
Fecha recibo Parcial No2:
Fecha recibo Parcial No3:

Octubre 12 de 2021
Diciembre 10 de 2021
Noviembre 22 de 2023
Diciembre 15 de 2021
Febrero 27 de 2023
Agosto 18 de 2023
Septiembre 19 de 2023
Mayo 29 de 2023
Julio 31 de 2023
Octubre 30 de 2023

N° CDP:
N° RP:

260
477

Fecha:
Fecha:

21/08/2021
3/11/2021

Rubro Pres:

3510309

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1454-2021

INFORMACION SUPERVISION

Supervisor:

ING ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Cargo

Subdirector de planeación, ordenamiento Territorial e Infraestructura

INFORMACION OBLIGACIONES: PARAFISCALES, SENA, ETC

PLANILLA:	9456153965	FECHA:	11/09/2023	PLANILLA:	27779719	FECHA:	4/10/2023
SALUD:	534.600	Periodo:	ago-23	SALUD:	279.200	Periodo:	sep-23
PENSION:	2.136.100		jul-23	PENSION:	931.200		ago-23
ARP:	929.900			ARP:	488.000		
CCF:	534.100			CCF:	279.200		
PLANILLA:	9456154277	FECHA:	11/09/2023	PLANILLA:	211985661	FECHA:	10/10/2023
SALUD:	690.600	Periodo:	ago-23	SALUD:	603.200	Periodo:	sep-23
PENSION:	2.762.500		jul-23	PENSION:	2.227.200		ago-23
ARP:	1.202.600			ARP:	1.050.400		
CCF:	690.600			CCF:	603.200		
PLANILLA:	27167037	FECHA:	4/08/2023	PLANILLA:	1058369917	FECHA:	18/10/2023

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▶▼◀▶

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PE-F02-1-13

FECHA

VERSIÓN

18/05/2022

1

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Página
17 de 17

OPS CONTRATO RESOLUCIÓN FACTURA CONVENIO	☒	Pago N°	3	Factura N°	633	Persona Jurídica	A	Gran Construcción	Ent. sin ánimo de lucro
	☒	CDP:	280	Fecha:	21/08/2021	Actividad IICA- Código CIU:			
	☒	RP:	477	Fecha:	3/11/2021	Tarifa:			
Se ha verificado esta información en el RUT:						SI	☐	NO	☒
A Nombre de:						UNION TEMPORAL CORAZON SCALABRINI - JUAN FRANCISCO VAREZ DELGADO			
Dirección:						AV 1AE No 1B-16 BARRIO CAOBOS			
Anexo certificación:						☒	Entidad Bancaria:	BANCO AVUILLAR	
							número de cuenta:	951252591	
							Ahorro	☒	Corriente
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO									
Valor inicial	1.643.859.490	Vr. Pagado	607.420.263	C.E.		Fecha			
Vr. Adicional	342.802.490	Vr. A pagar	530.333.846						
Vr. Total final	1.986.661.980	Acumulado	1.627.754.109						
		Vr. Contrato no ejecutada	458.907.874						
ANEXOS Y CHEQUEO									
ACTA DE RECIBO PARCIAL	☒	NO	☒	FACTURA	☒	NO	☒	PORCENTAJE AVANCE	☒
BALANCE DE OBRA	☒	☒	☒	PAGOS PARAFISCALES	☒	☒	☒	INFORME IMPREVISTO	☒
MEMORIA DE CANTIDADES	☒	☒	☒	PAGO FIC	☒	☒	☒	PLANDS	☒
INFORME CONTRATISTA	☒	☒	☒	CERTIFICACION DE LA CUENTA	☒	☒	☒		☒
TOTAL ANEXOS:									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS									
A los treinta (30) días del mes de octubre de 2023 se suscribe el acta de recibo parcial No 3, según el informe anexo el cual cumple con las condiciones técnicas del contrato									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									

- En el mes de Noviembre semanalmente se hace la revisión de toda la información subida al drive por los apoyos del AMC, la revisión se realiza en conjunto con el Sub-director de planeación e infraestructura territorial AMC. Y así el resultado de la revista pueda llevarse a cabo por el diseñador.

BOLETIN 54
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE

FUNDIDO EN CONCRETO PREMEZCLADO EN LAS COLUMNAS EN NUESTRA SEÑORA DE BELEN

OBRA SUSPENDIDA

REINICIO DE OBRA
31 DE OCTUBRE

BATERIAS SANITARIAS

NOTA IMPORTANTE:
El contrato 09 de 2021 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA se encuentra suspendido desde el 11 de agosto de 2021 por motivos gestión recursos adicionales para la realización del contrato.

POERCENTAJE DE AVANCE DE OBRA
95%

VALOR TOTAL OBRA
5.497 MILL.

FECHA DE REINICIO
15 OCT 2023

AMC.
Área Metropolitana
de Cúcuta

NOTA IMPORTANTE:

El 15 de septiembre el AMC recibió oficio de la interventoría con consecutivo OIBAT-208 DE ASUNTO: REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE CANTIDADES PARA ADICIONAL DE RECURSOS A LOS CONTRATOS OBRA 09001 Y CONTRATO INTERVENTORIA 11 DE 2021.

Donde manifiestan el valor requerido que consta de: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$746.060.497.001).

Los recursos mencionados ya fueron aprobados por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

NOTA: Los recursos gestionados para la culminación de las 6 baterías sanitarias para terminación del contrato se encuentran en proceso de formalización para así reiniciar el contrato.

Este recurso para culminación de las siguientes sedes:

- Jaime Garzón sede principal.
- García Herrerías Sede principal.
- Claudia María Prada Ajala, San Vicente de Paul.
- Jose Duran Pedro Fortal.
- Mariano Ospina Rodríguez.
- Colegio San Jose sede la Cabrera.

De las 16 baterías sanitarias que se encuentran en proceso de formalización, se han formalizado las siguientes:

Baterías sanitarias entregadas

Siéntele página >>

COLEGIO JAIME GARZÓN PABLO VI

Batería terminada



COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA - SEDE ANTONIO MARIA CLARET N°30

Batería terminada



INST TEC ALEJANDRO CALDERON ESC URB SAN JUAN BOSCO #15

Batería terminada



AMC.

3

AMC.

4

AMC.

Área Metropolitana
de Cúcuta. ▲▼▲▲▲

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

PE-F02-1-13



FECHA

18/05/2022

VERSIÓN

1

Página
18 de 18



2.COMPROMISOS ADQUIRIDOS/RECOMENDACIONES

3. EVIDENCIAS

Física

Magnética

LUGAR DE
CONSULTA

ANEXOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PAGO:

Se anexa al presente informe para hacer efectivo el pago los siguientes documentos:

- ✓ Formato único de supervisión contratos – convenios y certificación de pagos
- ✓ Certificado del supervisor en cumplimiento de las actividades
- ✓ Pagos seguridad social
- ✓ Pagos pensión
- ✓ Pagos riesgos profesionales
- ✓ Demás documentos pertinentes

Firma Contratista

Nombre: Nelly Gómez Llanez

C.C. No. : 1093735129

AMC.
Área Metropolitana
de Cúcuta

RADICADO 002000

RECIBIDO:

FECHA: 13 DIC 2023

HORA: 11:54 am

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 109735129 CUSUTA: 02-IND-DEPENDIENTE AV 5 #5-65 PRADOS DEL ESTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: TECNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7904326830 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2023 MES: noviembre AÑO: 2023 INDEPENDIENTES: 334774324	
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: JELLY GOMEZ LLANES DÍAS DE MORA: 2023/12/13 FECHA PAGO: (aaaa/mm/dd) ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT: NO		DATOS DEL EMPLEADOR NOMBRE: JELLY GOMEZ LLANES DÍAS DE MORA: 2023/12/13 FECHA PAGO: (aaaa/mm/dd) ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT: NO	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
230301	230301-PORVENIR	230301	230301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
EF5037	EF5037-NUOVA EPS	EF5037	EF5037-NUOVA EPS
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
14-11	14-11-ARL SURA	14-11	14-11-ARL SURA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES		PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ANP		PARAFISCALES	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE
1	CC	2023	EF5037	EF5037-NUOVA EPS	\$1.600.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
TOTAL													

TOTAL \$ 496.000