

|                                                                                                                                               |                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL<br/>CONTRATO / CONVENIO</b> | Código: FO-M7-P6-008                          |
|                                                                                                                                               |                                                                   | Versión: 01                                   |
|                                                                                                                                               |                                                                   | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |

### 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO:                                                                                                                                                                         | 4600013614 de 2022 |
| <b>CONVENIO</b>                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | FECHA DE SUSCRIPCION:                                                                                                                                                           | 25/04/2022         |
| <b>OBJETO:</b> MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 |                                     |                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>                                                                                                              | LICITACIÓN PÚBLICA No.13124         |                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>CONTRATISTA/ASOCIADO</b>                                                                                                                              | NOMBRE:                             | CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante. |                    |
|                                                                                                                                                          | NIT                                 | 901.573.154-2                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                                       | INICIAL                             | CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$ 51.019.125.729,00) y un A.I.U. del 23,38%                                   |                    |
|                                                                                                                                                          | ADICIONES                           | N/A                                                                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                                                          | ACTUAL (CON ADICIONES)              | CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$ 51.019.125.729,00) y un A.I.U. del 23,38%                                   |                    |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                            | INICIAL                             | DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                          |                                     | INICIO                                                                                                                                                                          | 12/05/2022         |
|                                                                                                                                                          |                                     | TERMINACIÓN INICIAL                                                                                                                                                             | 12/12/2023         |
|                                                                                                                                                          | PRÓRROGAS:                          | N/A                                                                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                                                          |                                     | INICIO                                                                                                                                                                          | N/A                |
|                                                                                                                                                          |                                     | TERMINACIÓN INICIAL                                                                                                                                                             | N/A                |
| <b>MODIFICACIONES:</b>                                                                                                                                   | MODIFICACIÓN                        | N/A                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>FECHA DE TERMINACION ACTUAL:</b>                                                                                                                      | 12/12/2023                          |                                                                                                                                                                                 |                    |

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| <b>INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO</b> | 18 | 1/12/2023 |
|---------------------------------------|----|-----------|

### 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

|                             |  |       |  |             |
|-----------------------------|--|-------|--|-------------|
| <b>ITEM No.1.</b>           |  |       |  |             |
| <b>TIPO DE MODIFICACION</b> |  |       |  |             |
| VALOR                       |  | PLAZO |  | CLÁUSULA    |
| SUSPENSIÓN                  |  | X     |  | REANUDACIÓN |

|                                                                                                                                        |                                                                   |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL<br/>CONTRATO / CONVENIO</b> | Código: FO-M7-P6-008                          |
|                                                                                                                                        |                                                                   | Versión: 01                                   |
|                                                                                                                                        |                                                                   | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |

|           |                                                                                                 |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           |                                                                                                 |  |  |
| SOLICITUD | <i>Suspender el contrato desde el 08 de Diciembre de 2023 hasta el 19 de Diciembre de 2023.</i> |  |  |

### JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Con la temporada invernal que se viene presentando en la región, las vías en general sufren afectaciones que restringen parcial o totalmente la movilidad. Es así como el día 03 de noviembre del presente año, en la ruta 62 vía entre Medellín – Uramita colapsó el aproche del costado occidente, lo cual imposibilita por su posición el abastecimiento de materiales para agregados desde la zona de influencia de los ríos Cauca y Tonusco principales fuentes de materiales para el desarrollo del proyecto.



Según comunicación de la concesionaria Devimar, la reparación y puesta en funcionamiento del puente se estimaba inicialmente para el 03 de diciembre, sin embargo fue postergado nuevamente por falla en la prueba de carga y se aplazó nuevamente la reapertura de la vía a Santa Fe de Antioquia, sin una fecha estimada;

|                                                                                                                                               |                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL<br/>CONTRATO / CONVENIO</b> | Código: FO-M7-P6-008                          |
|                                                                                                                                               |                                                                   | Versión: 01                                   |
|                                                                                                                                               |                                                                   | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |



Lo anterior tiene una lógica afectación al desarrollo del proyecto, por ser la única vía de acceso, para el ingreso del 100% de materiales para la obra, presentándose un desabastecimiento de materiales de obra, combustibles, víveres y abarrotes y se estima que, hasta que no se repare el puente, no se podrán normalizar las actividades. Además, se han presentado varios bloqueos de cierre total de la vía por cuenta de la comunidad y los transportadores que toman vías hecho como medida de presión para el restablecimiento de la movilidad en la región.

Agrava esta situación detonada por la temporada invernal, la alta susceptibilidad a deslizamientos en bancas y taludes los cuales, presentan varios derrumbes ocurridos entre Santafé de Antioquia y Uramita, en cercanías a Cañasgordas, que hacen imposible la circulación de vehículos ocasionando la deserción de los transportadores.



|                                                                                                                                               |                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL<br/>CONTRATO / CONVENIO</b> | Código: FO-M7-P6-008                          |
|                                                                                                                                               |                                                                   | Versión: 01                                   |
|                                                                                                                                               |                                                                   | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |

Se plantó dar la vuelta por la zona del Urabá hacia el departamento de Córdoba, pero hacia dicho sector existen también limitantes en la circulación por otro puente caído y fuerte presencia de grupos al margen de la ley en el sector que dificultan y casi imposibilita la llegada de materiales hacia nuestro sector.

Se ha logrado la consecución de materiales de algunas formas, pero no las suficientes en cantidad y frecuencia para lograr los rendimientos esperados para atender las necesidades de la obra.

Esta situación escapa al alcance de la voluntad del constructor para proveer los materiales necesarios para la obra y connota efectos adversos debidos a fuerza mayor que impiden la ejecución actual de la obra.

Así las cosas y sabiendo que las acciones de solución escapan a las acciones que pueda tomar el contratista, al respecto es real que se está presentando una parálisis en la ejecución, afectando la consecuente programación y es imprevisible por parte del constructor o la Entidad conocer cuando estará solucionada la situación por lo que se encuentra procedente la suspensión del contrato hasta que se presenten soluciones parciales que permitan el reabastecimiento de materiales y el reingreso de vehículos de carga al sector.

### 3. ANEXOS

#### *Documentos anexos*


- Anexo 0. Formato Lista de chequeo de modificación
- Anexo 1. Justificación Suspensión No.1
- Anexo 3. Informe de seguimiento No.18
- Anexo 6. CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ACTUALIZADO
- Anexo 7. CONSTANCIA DE CONSULTA CONTRALORÍA
- Anexo 8. CONSTANCIA DE CONSULTA PROCURADURÍA
- Anexo 9. CONSTANCIA DE CONSULTAS POLICÍA NACIONAL
- Anexo 10. CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES
- Anexo 11. CEDULA Y TARJETA PROF REV. FISCAL\_CONTADOR
- Anexo 12. CERTIFICADO VIGENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

### 4. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÓN DE GARANTIAS

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GARANTIA / POLIZA No.</b> | Póliza Cumplimiento Entidades Estatales No. 400040157– ANEXO 2<br>Póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400040158– ANEXO 2 |
| <b>TIPO DE AMPARO</b>        | <b>OBSERVACION</b>                                                                                                                        |
|                              |                                                                                                                                           |

Para constancia, se firma la presente el 6 de diciembre de 2023

|                                                                                                                                             |                                                                          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> | <p><b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL<br/>CONTRATO / CONVENIO</b></p> | Código: FO-M7-P6-008                          |
|                                                                                                                                             |                                                                          | Versión: 01                                   |
|                                                                                                                                             |                                                                          | Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |



Nombre: JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO.  
**Representante Legal – Consorcio Uramita  
Interventoría**

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                                                                                            |                                     |                                     |                  |                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| <b>NÚMERO DE INFORME</b>                                                                                   | <b>INFORME PARA PAGO No. 18</b>     |                                     |                  |                          |              |
| <b>SUPERVISION</b>                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |                                     |                  |                          |              |
| <b>INTERVENTORÍA</b>                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                  |                          |              |
| <b>TIPO DE INFORME</b>                                                                                     | <b>PARCIAL</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>PARA PAGO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>FINAL</b> |
| <b>PERIODO DE INFORME</b>                                                                                  | Desde:                              | 1/11/2023                           | Hasta:           | 01/12/2023               |              |
| <b>PERIODO PARA PAGO</b><br>(Diligenciar solo en caso de informe para pago, en caso contrario indicar N/A) | Desde:                              | N/A                                 | Hasta:           | N/A                      |              |

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                                                                                   |                                     |                      |                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONTRATO                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO:              | 4600013614 de 2022                                                                                                                                                              |              |
| CONVENIO                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | FECHA DESUSCRIPCION: | 25/04/2022                                                                                                                                                                      |              |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                                           |                                     |                      | LICITACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                              |              |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                              |                                     |                      | LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124                                                                                                                                                |              |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                                            |                                     |                      | 12/05/2022                                                                                                                                                                      |              |
| OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 |                                     |                      |                                                                                                                                                                                 |              |
| ORGANISMO CONTRATANTE / CONVENIANTE:                                                                                                              |                                     |                      | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA                                                                                                                |              |
| CONTRATISTA /CONVENIANTE                                                                                                                          | NOMBRE:                             |                      | CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante. |              |
|                                                                                                                                                   | NIT                                 |                      | 901.573.154-2                                                                                                                                                                   |              |
| VALOR [\$]:                                                                                                                                       | INICIAL:                            |                      | CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$ 51.019.125.729,00) y un A.I.U. del 23,38                                    |              |
|                                                                                                                                                   | ADICIONES                           | No.                  | VALOR ADICIONADO                                                                                                                                                                | % DE ADICION |
|                                                                                                                                                   |                                     | N/A                  | N/A                                                                                                                                                                             | N/A          |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                        |                                     |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | VALOR TOTAL:                        | CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES<br>CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS<br>VEINTINUEVE PESOS M/L (\$ 51.019.125.729,00) y<br>un A.I.U. del 23,38 |
| <b>REGISTRO<br/>PRESUPUESTAL</b>       | RPC NUMERO:                         | 4500056388                                                                                                                                            |
|                                        | FECHA DE LIBERACION<br>(IMPRESIÓN): | 22/04/2022                                                                                                                                            |
| <b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> |                                     | \$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento (15%)<br>del valor del contrato.                                                                 |

|                                                       |                              |            |                                                                                                                                                        |                            |                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| PLAZO:                                                | INICIAL                      |            | DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.                                                                               |                            |                      |
|                                                       |                              |            | La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) meses para trámite de licencias y permisos y, quince (15) meses para la ejecución física de las obras. |                            |                      |
|                                                       |                              |            | FECHA DE INICIO                                                                                                                                        |                            | FECHA DE TERMINACION |
|                                                       |                              |            | 12/05/2022                                                                                                                                             |                            | 12/12/2023           |
|                                                       | PRÓRROGAS                    | No.        | TIEMPO PRORROGADO                                                                                                                                      | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |                      |
|                                                       |                              | N/A        | N/A                                                                                                                                                    | N/A                        |                      |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:                            |                              | No.        | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                                                                                                                                | FECHA REANUDACIÓN          | FECHA DE TERMINACION |
|                                                       |                              | N/A        | N/A                                                                                                                                                    | N/A                        | N/A                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL                           |                              | 12/12/2023 |                                                                                                                                                        |                            |                      |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI |                              |            |                                                                                                                                                        |                            |                      |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR                           | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:     |            | CONSORCIO URAMITA<br>NIT. 901.581.483                                                                                                                  |                            |                      |
|                                                       | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: |            | 4600013627 de 2022                                                                                                                                     |                            |                      |
|                                                       |                              |            |                                                                                                                                                        |                            |                      |
| % DE EJECUCION FISICA                                 |                              |            | 64 % (AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023)                                                                                                                      |                            |                      |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS                            |                              |            | 71,23% (AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023)                                                                                                                    |                            |                      |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el Proceso de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el “Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión occidente del departamento de Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial - 22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e incorporados al presupuesto Departamental.

Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación o La Entidad) y el Consorcio Antioquia Vial – 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato de Obra No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El presente informe consigna los resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato por parte del Contratista de Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, actas de pago y cantidades de obra tanto ejecutadas como saldos, control presupuestal, comportamiento del clima, recursos de maquinaria y personal del constructor, aportes legales y seguridad social, seguimiento a especificaciones, resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances y acciones de la Interventoría y estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás formatos exigidos por la Gobernación.

Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el trámite de licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento.

Para la fecha que se indica de este informe (del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2023) ha transcurrido el 97,93% (568 de 580 días) del plazo total inicial y el 100% del plazo para el trámite de licencia y permiso.

Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar alternativas a los diseños entregados por la Entidad.

Además, se han realizado las siguientes actividades:

- Localización trazado y replanteo de obras hidráulica, y de la estructura de la vía.
- Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje transversal de 36” de diámetro.
- Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada.
- Instalación de tubería de PVC para alcantarillado.
- Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a emergencias presentadas en la vía.
- Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos.
- Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconfiguración de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas
- Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia.
- Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 6,0 metros.
- Excavación para instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo de box culvert.
- Lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada. No incluye transporte
- instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo de box culvert.
- Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 PSI para muros de contención
- Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 PSI para estructuras menores de drenajes transversales (abovedados y alcantarillas)
- Excavaciones, instalaciones de geotextil NT2500, colocación de tubería de 4" perforada y llenado con material filtrante para filtros longitudinales.
- Instalación de material granular para la estructura de pavimento
- Aplicación de imprimación y carpeta asfáltica MCD-19
- tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 m y DAP mayor de 10 cm.

## **2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.**

### **2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de obra en lo relacionado con licencias y permisos.

### **ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO**

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros que se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## **ETAPA DE CONTRATO DE OBRA**

Se realizó seguimiento arrojando que en el presente periodo se tiene un porcentaje programado estimado físico de 97% (aprobado en la reprogramación de obra fue entregada por el constructor el día 25 de agosto de 2023 mediante el comunicado 20221150252, y aprobado y enviado por la interventoría con el comunicado CE-INTURA-481 con fecha del 28 de agosto de 2023) vs un ejecutado físico de 64% representado en las siguientes actividades:

## **CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**

- **Ítem de pago 4.1.1:** Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

Presente corte: 633,13 m3

Cortes anteriores: 19.731,77m3

Total: 20.20.364,90 m3



- **Ítem de pago 13.2:** Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Presente corte: 46.997,12 m3-km

Cortes anteriores: 181.232,43 m3-km

Total: 228.229,55 m3-km

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



## **CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**

- **Ítem de pago 5.1.6:** Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

Presente corte: 221,80 m3

Cortes anteriores: 1.373,69 m3

Total: 1.595,49 m3



- **Ítem de pago 8.43:** Suministro de Cemento Portland hidráulico

Presente corte: 34.361,71 Kg

Cortes anteriores: 2000 Kg

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Total: 36.361,71 m2



- **Ítem de pago 7.1.1:** Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS.

Presente corte: 7.106,27 m2

Cortes anteriores: 33.008,25 m2

Total: 40.114,52 m2



- **Ítem de pago 7.1.2:** Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Presente corte: 432,56 m3

Cortes anteriores: 2.000,00 m3

Total: 2.432,56 m3



- **Ítem de pago 13.1:** Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Presente corte: 18.018,66 m3-km

Cortes anteriores: 91.203,61 m3-km.

Total 109.22,27 m3-km



|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

### **CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES**

- **Ítem de pago 8.15.1:** Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 5".

Presente corte: 108,00 ml

Cortes anteriores: 828 ml

Total: 936,00 ml



- **Ítem de pago 8.66:** Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia

Presente corte: 437,69 ml

Cortes anteriores: 2559,10 ml

Total: 2.996,79 ml




|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- **Ítem de pago 11.17:** Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

Presente corte: 148 und

Cortes anteriores: 461 und

Total: 609 und



## **CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN**

- **Ítem de pago 4.2.6:** Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.

Presente corte: 27,68 m3

Cortes anteriores: 232,95 m3

Total: 260,63 m3

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago 6.2.24:** Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas.

Presente corte: 388,20 m3

Cortes anteriores: 372,93 m3

Total: 761,13 m3



- **Ítem de pago 8.9:** Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.

Presente corte: 154,12 m2

Cortes anteriores: 1.399,28 m2

Total: 1.553,40 m2

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago 8.19:** Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm.

Presente corte: 40,30 m

Cortes anteriores: 361,18 m2

Total: 401,48 m



- **Ítem de pago 8.33:** Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del tubo.

Presente corte: 40,30 m

Cortes anteriores: 361,18 m2

Total: 401,48 m

|                                                                                   |                                                             |  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> |  | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             |  | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             |  | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago 10.1:** Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo  $f_y=420$  Mpa (Grado 60)

Presente corte: 41.738,50 kg

Cortes anteriores: 32.681,58 Kg

Total: 74.420,08 kg



- **Ítem de pago 13.1:** Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Presente corte: 41.738,50 kg

Cortes anteriores: 32.681,58 Kg

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Total: 74.420,08 kg



## **CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN**

- **Ítem de pago 1.1:** Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión

Presente corte: 9 días

Cortes anteriores: 103,50 días

Total: 112,50 días



- **Ítem de pago 4.2.6:** Lleno con Material filtrante 1½". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Presente corte: 713,85 m3

Cortes anteriores: 2.969,97 m3

Total: 3.683,82 m3



- **Ítem de pago 6.2.24:** Concreto Clase C (28 MPa). Muros, dissipadores, aletas.

Presente corte: 90.66 m3

Cortes anteriores: 155,27 m3

Total: 245,93 m3



- **Ítem de pago 8.9:** Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Presente corte: 3.958,50 m<sup>2</sup>

Cortes anteriores: 19.618,80 m<sup>2</sup>

Total: 23.577,30 m<sup>2</sup>



- **Ítem de pago 8.19:** Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm.

Presente corte: 994 ml

Cortes anteriores: 5.191 ml

Total: 6.185 ml



- **Ítem de pago 10.1:** Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60).

Presente corte: 7.049,55 Kg

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Cortes anteriores: 12.041,58 kg

Total: 19.091,13 kg



- **Ítem de pago 13.1** Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Presente corte: 71.763,22 m3-km

Cortes anteriores: 266.832,73 m3-km

Total: 338.595,95 m3-km



## CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- **Ítem de pago 1.1** Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión.

Presente corte: 3 días

Cortes anteriores: 126 días

Total: 129 días



- **Ítem de pago 6.1.18** Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m.

Presente corte: 18,14 m3

Cortes anteriores: 175,26 m3

Total: 193,40 m3



|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## **CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS**

- **Ítem de pago 1.1** Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión.

Presente corte: 20 días

Cortes anteriores: 126 días

Total: 129 días



- **Ítem de pago 4.1.2:** Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.

Presente corte: 75,83 m3

Cortes anteriores: 577,50 m3

Total: 653,33 m3

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago 4.1.60.1:** Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, cargue y disposición final del material

Presente corte: 483,30 m3

Cortes anteriores: 1.331,80 m3

Total: 1.815,10 m3



- **Ítem de pago 6.2.24:** Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas.

Presente corte: 285,66 m3

Cortes anteriores: 880,31 m3

Total: 1.165,97 m3

|                                                                                   |                                                             |  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> |  | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             |  | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             |  | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago 10.1:** Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo  $f_y=420$  Mpa (Grado 60)

Presente corte: 29.262,90 Kg

Cortes anteriores: 83.347,60 Kg

Total: 112.610,50 Kg



- **Ítem de pago 13.2:** Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Presente acta: 1132,92 m<sup>3</sup>- km

Actas anteriores: 8.680,52 m<sup>3</sup>-km

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Total: 9.813,44 m3-km



### **CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS**

- **Ítem de pago 4.2.3.:** Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.

Presente acta: 306,82 m3

Actas anteriores: 4.229,59 m3

Total: 4,536,61 m3



|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- **Ítem de pago 13.1:** Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Presente acta: 822.267,51 m3-km

Actas anteriores: 1.099.153,82 m3-km

Total: 1.921.421,33 m3-km



- **Ítem de pago AC-02:** Lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada. No incluye transporte.

Presente acta: 1.365,87 m3

Actas anteriores: 9.130,72 m3

Total: 10.496,59

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago AC-10:** Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de lodos. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro de lodos.

Presente acta: 10.821,10 m<sup>2</sup>

Actas anteriores: 317.925,63 m<sup>2</sup>

Total: 328.746,73 m<sup>2</sup>



- **Ítem de pago AC-11:** Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales.

Presente acta: 877,33 m<sup>3</sup>

Actas anteriores: 20.346,00 m<sup>3</sup>

Total: 21.223,33 m<sup>3</sup>

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago AC-12:** Conformación de zonas de depósito.

Presente acta: 4.622,87 m<sup>3</sup>

Actas anteriores: 8.273,55 m<sup>3</sup>

Total: 12.896,42 m<sup>3</sup>



- **Ítem de pago AC-13:** Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas

Presente acta: 2,00 und

Actas anteriores: 43,50 und

Total: 45,50 und

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago AC-15:** Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.

Presente acta: 20.347,80 m3-km

Actas anteriores: 499.645,03 m3 - km

Total: 519.992,83 m3 - km



- **Ítem de pago AC-17:** Pedraplén para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye Transporte

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Presente acta: 367,25 m3

Actas anteriores: 9.047,40 m3

Total: 9.414,65 m3



- **Ítem de pago AC-18:** Suministro, colocación, conformación y compactación de material para afirmado de vías, no incluye transporte.

Presente acta: 3.516,63 m3

Actas anteriores: 7.679,94 m3

Total: 11.196,57 m3



- **Ítem de pago AC-24:** Excavación mecánica en material común para obras hidráulicas. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Presente acta: 1.493,35 m3

Actas anteriores: 28.839,16 m3

Total: 30.332,51 m3



- **Ítem de pago AC-25:** Limpieza y habilitación manual de obras transversales, incluye encoles y descoles.

Presente acta: 49,80 m

Actas anteriores: 17,70 m

Total: 67,50 m



|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- **Ítem de pago AC-26:** Conformación de talud con Saco de fibra con Suelo proveniente de obra. la mano de obra incluye trasiego del material donde corresponda, lleno e instalación de los Costales.

Presente acta: 900 und

Actas anteriores: 308 und

Total: 1.208 und



- **Ítem de pago AC-27:** Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm.

Presente acta: 104 m2

Actas anteriores: 12.765,13 m2

Total: 12.869,13



|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- **Ítem de pago AC-28:** Suministro e instalación de Manto temporal TMR 500.

Presente acta: 2.397,51 m<sup>2</sup>

Actas anteriores: 256,41 m<sup>2</sup>

Total: 2.653,92 m<sup>2</sup>




- **Ítem de pago AC-29:** Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada Referencia 114BPI altura de 2.29 m.

Presente acta: 29,14 m

Actas anteriores: 0,00 m

Total: 29,14 m

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



- **Ítem de pago AC-30:** Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada Referencia 195PI CIRCULAR, Diámetro 4,95 m.

Presente acta: 18,88 m

Actas anteriores: 0,00 m

Total: 18,88 m



- **Ítem de pago AC-32:** Excavación varias en material común bajo agua para pilas 0-5 m, diámetro interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado e=15, 21 mpa (Diámetro total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los materiales. Se medirá en su posición original.

Presente acta: 76 m

Actas anteriores: 4 m

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Total: 80 m



- **Ítem de pago AC-33:** Excavación varias en material común bajo agua para pilas 5-10 m, diámetro interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado e=15 CM, 21 mpa (Diámetro total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los materiales. Se medirá en su posición original.

Presente acta: 26 m

Actas anteriores: 10 m

Total: 36 m



|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- **Ítem de pago AC-34:** Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mts. Incluye anillo en concreto e=15cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final de los materiales.

Presente acta: 40 m

Actas anteriores: 18 m

Total: 58 m




- **Ítem de pago AC-35:** Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mts, Incluye anillo en concreto e=15cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.

Presente acta: 38,20 m

Actas anteriores: 17,80 m

Total: 56 m

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |




- **Ítem de pago AC-36:** Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mts, Incluye anillo en concreto e=15cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.

Presente acta: 40,4 m

Actas anteriores: 12,60 m

Total: 53,00 m



- **Ítem de pago AC-39:** Suministro, colocación, conformación y compactación de material de base granular, no incluye transporte.

Presente acta: 7.532,72 m<sup>3</sup>

Actas anteriores: 1.604,16 m<sup>3</sup>

Total: 9.136,88 m<sup>3</sup>

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |



## OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA, CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor.
2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.
3. Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista deberá presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la Entidad Estatal
4. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.
6. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.
7. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.
8. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.
9. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.
10. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia.
11. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento y evaluación de las actividades.
13. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entrega.
14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).
15. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la ejecución.
16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones.
17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y actividades necesarias para minimiza o mitigar la transmisión de virus, previamente aprobados por el interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con las actividades reales para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de compromiso firmada por el director de obra y el interventor que asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del proyecto.
18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato.
19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente del contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente.
21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato, acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad; cuando no se cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en el tramo a intervenir amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto.
22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.
23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.
24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.
25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.
26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los imprevistos que no se causen.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.
28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita - Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en los municipios.
29. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022.
31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.
32. Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la Interventoría:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                              | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                    | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor. | 3%                         | 64%           | Seguimiento en Informe Semanal y Mensual | Cumple parcialmente:<br>Para el periodo del presente informe, el proyecto se encuentra en etapa de construcción. El contratista realiza las actividades y avances sin tener en consideración el cronograma presentado por el mismo, por lo que los avances se siguen con unos tiempos diferentes a los programados. |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. | 3%                         | 64%           | Entrega de las hojas de vida de acuerdo al pliego de condiciones, verificación de parte de la Interventoría y validación de su participación y presencia en el proyecto. | Actualmente el Contratista está obligado a contar con:<br>- Director de obra<br>- Residente Ambiental de Licencias y permisos.<br>- 2 Residente civil de obra.<br>- Residente SST.<br>- Residente social |
| 3. Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista deberá presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la Entidad Estatal                                                                                                                                                                   | 3%                         | 64%           | Presentación de informe mensual                                                                                                                                          | Cumple : cumple                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                             | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva "S", el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista. | 3%                         | 64%           | Presentación de informe semanal                   | Cumple: Parcialmente contratista realiza entrega de la actividades ejecutadas semanalmente, sin el respectivo seguimiento fotográfico. Este es presentado por la interventoría a la supervisión. |
| 5. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.                                                                                                                                                                                                                                     | 3%                         | 64%           | Presentación de la respectiva Acta                | Se tramita el acta parcial N°15.                                                                                                                                                                 |
| 6. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.                                                                                                                                                                                                                                             | 3%                         | 64%           | Los documentos relacionados debidamente suscritos | La respectiva Acta de Inicio se suscribió el 12/09/2022.<br><br>Las demás actas o documentos no aplican dada la etapa actual                                                                     |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                               | OBSERVACIÓN                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. | 3%                         | 64%           | Validación de la existencia y correcto diligenciamiento de los documentos relacionados | N.A. en el presente informe                                                                             |
| 8. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obras específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3%                         | 64%           | Documento con el respectivo aval del profesional o especialista respectivo.            | N.A. para el presente informe                                                                           |
| 9. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3%                         | 64%           | Inspección visual y respectivas notificaciones de parte de la Interventoría.           | Cumple: El Contratista cuenta con equipos y materiales que custodia en sus instalaciones o campamentos. |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                            | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia.                                               | 3%                         | 64%           | Informe mensual                                           | Cumple: Se lleva el respectivo registro fotográfico y se remite adjunto al informe semanal.                                         |
| 11. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos ante la Entidad Estatal y demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.                                                                                                                          | 3%                         | 64%           | Comités de obra                                           | Cumple. Se indican semanalmente el comités de obra.                                                                                 |
| 12. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera                                                                                                                                                                                                                                     | 3%                         | 64%           | Comités de obra                                           | Cumple: Se realizan semanalmente los viernes de cada semana y se valida el cumplimiento de todos los eventos ocurridos en la semana |
| 13. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado                                                            | 3%                         | 64%           | Custodia de los entregables de parte de la Gobernación    | N.A.                                                                                                                                |
| 14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros). | 3%                         | 64%           | Informe mensual, memorandos internos de la Interventoría. | Cumple: Se ha instalado la respectiva señalización en los sitios que representen riesgo de accidentalidad.                          |
| 15. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la ejecución.                                                                                             | 3%                         | 64%           | Soporte emitido por las alcaldías                         | se verificó la existencia del documento que certifica la inscripción en los municipios de Uramita y Cañasgordas.                    |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                | OBSERVACIÓN                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del COVID-19, previamente aprobados por el interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con las actividades reales para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de compromiso firmada por el director de obra y el interventor que asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                     | 3%                         | 64%           | Documento:<br>Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) | Dado que la Emergencia Sanitaria en el país terminó el 30 de junio de 2022, esta obligación no aplica para el periodo. |
| 18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato. | 3%                         | 64%           | Respectivo libro en medio físico, debidamente firmado por Contratista de Obra e Interventoría                        | umple: En rigor aplica desde el mes de julio-22 que fue cuando el Contratista inició labores de mitigación             |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                       | OBSERVACIÓN                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3%                         | 64%           | Registro fotográfico, memorando de campo, informe técnico u otro debidamente validado por la Interventoría. | N.A. para el presente informe                                                  |
| 21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de referencia MAGNASIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato, acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad; cuando no se cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en el tramo a intervenir amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto. | 3%                         | 64%           | Informes, registros fotográficos, archivos CAD, con sus respectivos archivos crudos de soporte.             | N.A. para el presente informe, una no se realiza la caracterización de la vía. |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                  | OBSERVACIÓN                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3%                         | 64%           | Seguimiento y control del área SST por parte de la interventoría       | Cumple: La documentación ha sido presentada por correo electrónico a la Interventoría                                               |
| 23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra." | 3%                         | 64%           | Copia de los respectivos permisos de explotación minera de la Cantera. | Las fuentes de los materiales están aprobadas y la documentación están al día: Cantera agregados del cauca, Estyma y túnel del toyo |
| 24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3%                         | 64%           | Seguimiento y control del área ambiental por parte de la interventoría | N.A. para el presente informe                                                                                                       |
| 25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3%                         | 64%           | Presentación de acta parcial                                           | Acta 15                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                         | % EJE<br>PERIODO<br>ACTUAL | % EJE<br>ACUM | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                           | OBSERVACIÓN                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los imprevistos que no se causen.    | 3%                         | 64%           | Seguimiento y control por parte de la interventoría, para aplicar al final del Contrato.           | N.A. para el presente informe |
| 27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte. | 3%                         | 64%           | Informes, registros fotográficos, archivos CAD, con sus respectivos archivos crudos de soporte.    | N.A. para el presente informe |
| 28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita - Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en los municipios                                                                                                               | 3%                         | 64%           | Presentación mensual de la información y validación del área SST de la Interventoría.              | N.A. para el presente informe |
| 29. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos del Proceso.                                                                                                                                                                                                                          | 3%                         | 64%           | De acuerdo a la obligación definida                                                                | N.A. para el presente informe |
| 30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022.                                                                                                                | 3%                         | 64%           | Informe y soportes presentados por el Contratista de Obra                                          | N.A. para el presente informe |
| 31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.                                                   | 3%                         | 64%           | Publicación de la Información en la página web del SECOP II, previa aprobación de la Interventoría | N.A. para el presente informe |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

### **Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:**

El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del contrato y se han desarrollado actividades físicas contractuales, de obras no previstas y actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del sector.

#### **2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO.**

En el transcurso del mes de noviembre de 2023, se efectuó una minuciosa supervisión del plan de gestión social implementado por el contratista de la obra. El propósito primordial de esta evaluación fue constatar el cumplimiento de las acciones destinadas a establecer relaciones efectivas con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia directa del proyecto, con el fin de prevenir, controlar y mitigar cualquier conflicto o impacto negativo que pudiera surgir durante la ejecución del proyecto. A continuación, se presenta un resumen detallado basado en el seguimiento de los programas sociales realizados por el contratista durante el mes de noviembre, con información adicional ampliada respecto a las actividades socialmente relevantes.

### **GESTIÓN SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

Durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo diversas actividades en el marco de la gestión social. Estas acciones abarcaron programas destinados al reconocimiento del entorno, protección de la infraestructura social y comunitaria, comunicación y divulgación, atención a la comunidad e interesados en el proyecto, gestión de PQRS, autorización para intervenir predios privados, contratación de mano de obra, educación y capacitación del personal vinculado al proyecto, así como sostenibilidad y apropiación.

**Reconocimiento del Entorno:** Se continuó con el programa de reconocimiento del entorno, realizando recorridos sociales en obra, visitas a predios y comunicando la necesidad de reubicación de estructuras en cuanto sea el caso, como lo es la rasante de la vía en algunas tramos de la va, manteniendo un debido diálogo abierto con la comunidad y su participación.

**Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria:** Se intensificaron las estrategias de comunicación y divulgación de información clara y veras de acuerdo a los avances que se han venido

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

ejecutando en el proyecto y el plan de manejo social, ambiental y SST; con el objetivo de mitigar los impactos que se pueden presentar en torno a la ejecución del proyecto, pero sobre todo promover la activa participación de las comunidades.

**La gestión de comunicación y divulgación** Durante este periodo se realizó la divulgación de cierres parciales debido a los trabajos de obras realizados en la vía que requieren ocupación total y parcial de la vía en diferentes tramos del corredor vial Uramita – Peque, Etapa 3, estas socializaciones se realizaron por medio de volantes informativos digital, cartelera informativa, entrega de volantes informativos físicos, de igual manera se realizó el voz a voz entre líderes sociales y punto de atención virtual, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento de la programación de obra y mitigar las molestias posibles en los transeúntes en general.

**Atención a la Comunidad e Interesados:** Se mantuvo la disponibilidad del Punto de Atención al Ciudadano (PAC) y el buzón de sugerencias, brindando información oportuna sobre los avances de la ejecución del proyecto

**PQRS:** Las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS) recibieron seguimiento, y se continuó con la programación para subsanarlas una vez finalizados los trabajos constructivos.

Las PQRS que se encuentran abiertas debido a que no se han finalizado las actividades complementarias de obra, cabe resaltar que a la fecha ya se comenzó a realizar la reposición de la cerca como se muestra en las imágenes anexadas a continuación, el cual se colocó en conocimiento al propietario que una vez finalizado los trabajos de reparación de la cerca se procede con el respectivo cierre de la PRQS.

**Autorización para Intervenir predios privados:** Se gestionaron nuevas autorizaciones mediante actas de permisos de intervención de predios privados, adaptándose a las necesidades específicas del proyecto, por tal motivo se realiza visita social y técnica del contratista de obra, interventoría con el fin de socializar que la rasante de la vía relacionando la distancia recorrida desde un origen de distancias a lo largo del trazado en planta, con la cota sobre un determinado plano de comparación, el cual es variable en la altura de acuerdo a los lineamientos.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

**Contratación de Mano de Obra:** Se reforzó la contratación de mano de obra local, para la cual se solicitó hojas de vida en la Alcaldía del municipio de Uramita, a líderes sociales del área de influencia del proyecto, así mismo se hizo articulación con la representante de equidad de género del municipio, sin embargo, las hojas de vida han sido recibidas en el punto de atención directamente, por parte de la secretaria de inclusión social del municipio se recibió una hojas de vidas

**Sostenibilidad y Apropiación:** El programa de sostenibilidad y apropiación se extendió con actividades adicionales, incluyendo más reuniones con el Comité de Participación Ciudadana y la comunidad para asegurar la comprensión y apoyo continuo, así mismo realizo la capacitación a los participante de la red de buenos vecinos el cual es primordial para el logro de tareas y proyectos a realizar, dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno y cumplir con el trabajo que se les encomienda.

#### **GESTIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA:**

Además de las actividades realizadas por el contratista, la interventoría desempeñó un papel fundamental en garantizar la interacción positiva con las comunidades, supervisar la resolución de solicitudes sociales y asegurar la notificación oportuna de cierres viales a las entidades locales.

**Supervisión de Socialización de la Rasante de la Vía:** La interventoría solicito las actas de socialización para verificar el cumplimiento del contratista en informar a la comunidad sobre cambios en el nivel de la vía, manteniendo un enfoque proactivo, el cual dichas socializaciones fueron realizadas en la vereda angelito y limón chupadero.

**Manejo de Impactos Sociales:** La interventoría continuó su labor de gestionar adecuadamente los impactos sociales generados por las actividades de obra, asegurando que se tomen medidas correctivas de manera efectiva.

**Divulgación de Información a la Comunidad:** Se intensificaron las estrategias de divulgación para mantener a la comunidad informada sobre las actividades de obra, minimizando inconvenientes y asegurando la comprensión general, de acuerdo a lo anterior se socializaron volantes informativos

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

digital, cartelera informativa, entrega de volantes informativos físicos, de igual manera se realizó el voz a voz entre líderes sociales y punto de atención virtual, con el fin de que la comunidad tenga conocimiento de la programación de obra y mitigar las molestias posibles en los transeúntes en general.

**Vallas informativas:** Se supervisa el buen estado de las dos vallas fijas publicitarias instaladas en el kilómetro 0+270 y en el kilómetro 19+940 en el lugar de entrada y salida del corredor vial Uramita - Peque Etapa 3, estos se consideran lugares estratégicos y visible en los que toda la población puede observar la información general del contrato, de igual manera el contratista de obra cuenta con 4 vallas tijeras que se instalan en los diferentes frentes de obras, las cuales se encuentran en buenas condiciones, donde la comunidad puede tener la información del proyecto en ejecución.

**Punto de Atención al Ciudadano (PAC)** Se realiza seguimiento a las condiciones del punto de atención al ciudadano en buenas condiciones para la atención a la comunidad en general, el PAC se encuentra ubicado en la calle 20 # 23 – 25 barrio El Socorro, el cual cuenta con los siguientes medios virtuales de atención y comunicación:

Correo Electrónico: [luisa.galvis@ingevias.com](mailto:luisa.galvis@ingevias.com)

Línea Telefónica: 3104030835

Horarios de Atención: 8:00 a.m. – 11:00 a.m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m. de lunes a viernes

**Respuesta Inmediata a PQRS:** La interventoría mantuvo su compromiso de intervenir de manera inmediata ante cualquier petición, queja, requerimiento y sugerencia presentada por la comunidad, asegurando respuestas oportunas no mayores a 15 días

#### **2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Para este periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre se ha constatado que el contratista ha mantenido la gestión ambiental del proyecto alineada con los programas ambientales establecidos y en concordancia con las actividades contractuales. El propósito central de estas acciones es prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos ambientales identificados durante el desarrollo de dichas actividades. Se resaltan los avances y el seguimiento de los programas y proyectos ambientales definidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) durante este periodo.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

En la supervisión de la interventoría, se ha verificado que el CONSORCIO ANTIOQUIA-VIAL-22 cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales asignados al contrato, cubriendo el 100% de la permanencia en obra. Este equipo ha demostrado un alcance en acciones que favorece las metas propuestas en cada uno de los programas y proyectos del PAGA en este periodo. Se destaca la presencia de un residente ambiental, responsable de supervisar a tres brigadistas ambientales dedicados al apoyo del área y a la ejecución de las actividades en campo de los programas del PAGA a tiempo completo.

En relación al cronograma de capacitaciones del proyecto, se informa que el contratista llevó a cabo sesiones de sensibilización sobre Huella de carbono, con la participación de 131 colaboradores. El propósito de este tema fue sensibilizar a los colaboradores en que este indicador o herramienta representa o mide las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana en nuestro caso las rutinas existentes de la obra que se ejecuta; Cada vez que viajamos en coche, cargamos el teléfono móvil o encendemos una lavadora, entre otros miles de rutinas, dejamos atrás una estela de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta. Es importante señalar que se brinda de manera puntual y resumida la inducción a los programas de la Guía de manejo ambiental de la Gobernación de Antioquia, ajustada a la obra.

La interventoría ha verificado el adecuado manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) ubicados en el Km 3+400. El contratista informó un aumento en el volumen a disponer en el ZODME para una nueva capacidad de 39,253.5 m<sup>3</sup>. Aunque esta comunicación fue recibida por CORPOURABA, aún se encuentra a la espera de respuesta. Actualmente el ZODME del Km 3+400 tiene un indicador del 99,02 % del material dispuesto y compactado en obra adecuadamente llegando al límite permitido de la nueva capacidad máxima de llenado, este ZODME a corto plazo deberá cumplir el plan de abandono de la zona deposito como lo recomienda la corporación.

En relación a la concesión de aguas por parte de CORPOURABA, se confirma que se otorgó al Consorcio Antioquia Vial 22 el permiso de concesión de aguas sobre la Quebrada Chupadero Km (4+988) y Quebrada Chontadural Km (11+500) bajo la resolución 200-03-20-01-1128-2023.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Durante el mes de noviembre, no fue necesario llevar a cabo el aprovechamiento forestal. El permiso de aprovechamiento forestal ha experimentado una modificación por parte de CORPOURABA, mediante la nueva resolución 200-03-20-03-2265-2023, la cual amplía el número de individuos autorizados para aprovechamiento.

En noviembre, el contratista registró cuatro canteras legalmente constituidas como proveedoras de materiales pétreos. El seguimiento realizado por la interventoría al proyecto de manejo integral de materiales de construcción revela que los volúmenes consumidos provienen de estas canteras, siendo Styra, Gravas y Arenas del Cauca, San Nicolás, y Tonusco, las principales proveedoras.

En cuanto a la disposición de residuos, la obra ha implementado el código de colores presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2021 para la correcta disposición de residuos. Se han identificado puntos ecológicos en el área para la adecuada separación y disposición de residuos, incluyendo canecas blancas para material reciclable y negras para residuos ordinarios. Durante noviembre, se generaron 126 kilos de residuos ordinarios, 12 kilos de material reutilizable y 25 galones de aceite.

En relación al manejo del agua, el contratista implementa un sistema de control y manejo eficiente, gestionando los permisos de ocupación de cauce frente a CORPOURABA, y haciendo uso racional del recurso hídrico en sus instalaciones administrativas y zona de almacén. Se evitan impactos ambientales significativos en las fuentes hídricas de la zona, y se gestiona adecuadamente el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, incluyendo el mantenimiento de baños portátiles y estrategias para el uso eficiente del agua y la energía.

La obra cuenta con 13 unidades sanitarias móviles que cumplen con la normatividad y el PAGA, atendiendo cada una a 15 personas. Estas unidades reciben mantenimiento regular, cumplen con la documentación legal ambiental y disponen adecuadamente de sus residuos líquidos. Además, se implementan protocolos para el manejo de la fauna existente, sensibilizando a los colaboradores sobre la protección de la misma en el área de influencia del proyecto. Durante el mes, se reportó y liberó una serpiente Boa constrictor por recomendación de la autoridad ambiental.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

En cuanto al manejo de sustancias químicas, se ha observado un manejo favorable. La interventoría verifica el estado de los envases y rótulos de los recipientes para prevenir problemas derivados del mal manejo de estas sustancias. Aunque se ha notificado verbalmente, por correo y en los comités de obra sobre desviaciones en el manejo de sustancias químicas, el contratista continúa trabajando en la corrección de estas desviaciones.

Respecto a las emisiones de CO<sub>2</sub>, se ha observado una favorable disminución en comparación con meses anteriores, tras la realización de diversas actividades constructivas por parte del Consorcio Antioquia Vial-22. El seguimiento y verificación de la documentación legal de vehículos y maquinaria revela que el 90% de las revisiones tecno mecánicas se encuentran vigentes. Sin embargo, se destaca la necesidad de renovar dos equipos móviles, la volqueta doble troque de placas SNU627 y el vehículo de placas TMZ483, cuyos SOAT están vencidos.

En relación a la señalización vial, se ha implementado señalización vertical en los puntos de inicio y fin del corredor vial a intervenir Km 0+000 y Km 19+400. Además, se han instalado señales preventivas en puntos críticos y se han demarcado zonas de riesgo para alertar a los usuarios sobre la precaución en el tránsito. Cada frente de obra cuenta con un par de auxiliares de tránsito debidamente capacitadas.

En resumen, durante el mes de noviembre, el Consorcio Antioquia Vial-22 ha continuado demostrando un compromiso significativo con la gestión ambiental del proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas, así como ajustando sus prácticas según las recomendaciones de la interventoría.

#### **2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

En el marco del mes de noviembre, se ha mantenido un constante enfoque en la seguridad y salud ocupacional en el desarrollo del proyecto de infraestructura vial llevado a cabo por el Consorcio Antioquia Vial - 22. Como entidad encargada de la supervisión durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre, hemos observado con gran interés el compromiso continuo por parte del contratista constructor en preservar la integridad de sus trabajadores y promover condiciones laborales seguras.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Para alcanzar este propósito, se han implementado diversas actividades específicas, que abarcan desde inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar posibles riesgos, hasta la aplicación de medidas preventivas, la formación constante del personal en cuestiones de seguridad y salud, y la vigilancia activa de los protocolos de seguridad.

En cuanto a los resultados obtenidos, se destaca la clara intención del contratista de reducir la incidencia de incidentes y accidentes laborales. Durante el mes de noviembre, no se registró ningún accidente. Cabe resaltar que el contratista ha mantenido el cumplimiento de todas las regulaciones y normativas vigentes en materia de seguridad y salud laboral, proporcionando así una garantía de seguridad y un entorno laboral saludable para todos los involucrados en el proyecto.

La supervisión y observación por parte del consorcio Uramita nos permite confirmar que el contratista está implementando medidas preventivas y corrigiendo cualquier deficiencia identificada, con el objetivo de asegurar la protección de los trabajadores y la calidad en la ejecución del proyecto.

A continuación, se presenta una lista del personal vinculado al proyecto, tanto del contratista como del subcontratista

**Tabla 1.** Relación de personal vinculadas laboralmente con el Contratista.

| <b>PERSONAL DIRECTO CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -<br/>22</b> |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| INGEVIAS 146                                              | Noviembre 2023 |
| MAQUINARIA 27                                             | Noviembre 2023 |
| <b>TOTAL 173</b>                                          |                |

**Tabla 2.** Relación de personal vinculadas laboralmente con los Subcontratistas.

| <b>PERSONAL SUBCONTRATISTA CONSORCIO<br/>ANTIOQUIA VIAL - 22</b> |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| INGENIERIA Y CONTRATOS SAS 1                                     | Noviembre 2023 |
| CH SER TRANSPORTES S.A.S 1                                       | Noviembre 2023 |
| TRANSERVICIOS Y RENTAS 2                                         | Noviembre 2023 |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EQUIPOS Y COMPRESORES 2        | Noviembre 2023 |
| ALMECO S.A.S 2                 | Noviembre 2023 |
| GILDARDO USUGA 2               | Noviembre 2023 |
| CABARCAS 16                    | Noviembre 2023 |
| CONSTRUCCION - OBRAS (CAMILO)1 | Noviembre 2023 |
| FORESTER 1                     | Noviembre 2023 |
| JERAP 4                        | Noviembre 2023 |
| MUÑOZ INGENIERO 9              | Noviembre 2023 |
| JUMA 9                         | Noviembre 2023 |
| CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 12    | Noviembre 2023 |
| CONSTRUCCIONES IBARGUEN 1      | Noviembre 2023 |
| <b>TOTAL 67</b>                |                |

**Tabla 3.** Información de las capacitaciones realizados en el periodo.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| BASE DE DATOS CONSORCIO URAMITA |           |
| TOTAL: 19                       | Noviembre |

### Descripción de actividades de seguridad y salud en el trabajo, ejecutadas por consorcio Antioquia vial 22.

✓ **Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.** El contratista lo ejecuta a través de actividades como:

- Afiliaciones de personal nuevo a obra.
- Planillas de seguridad social de contratista y temporales
- Exámenes de ingreso ocupacional.
- Soportes de inducciones.
- Suministro de dotación
- Inspecciones preventivas integrales
- Inspección de herramientas.
- Inspección de orden y aseo.

✓ **Subprograma de higiene industrial.** El contratista lo ejecuta a través de actividades como:

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

- Instalación de señales verticales PMT.
- Implementación del PMT
- Instalación de avisos preventivos en áreas intervenidas y sitios de acopio.
- Señalización y demarcación en algunos tramos intervenidos.
- Señalización de algunos puntos críticos.
- Inspecciones de seguridad en obra (Dotación, EPP, orden y aseo, maquinarias y herramientas).
- Inspecciones botiquín, y extintor

**Aportes A Seguridad Social.** A continuación, se relaciona los subcontratistas, que deben cumplir con la seguridad social.

- COMPAÑIA NACIONAL DE TRABAJADORES TEMPORALES S.A. NIT 900070542 El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 10 de noviembre de 2023.
- CABARCAS S.A.S, NIT 900808030 El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 9 de noviembre de 2023.
- FORESTER. NIT 900977054 El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 12 de noviembre de 2023.
- YERAP CONSTRUCCIONES NIT 900 1116974 El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 18 de noviembre de 2023.
- JUMA NIT 901248839, El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 10 de noviembre de 2023.
- MUÑOZ INGENIERIA NIT 900.610.349, El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 11 de noviembre de 2023.
- CONSTRUCCIONES A IBARGUEN NIT: 901447210, El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 4 de noviembre de 2023.
- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES PALOMEQUE SAS NIT: 901612336, El Subcontratista tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre, para el día 7 de noviembre de 2023.
- CONTRATISTA – CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 22 – NIT. 901573154 El Subcontratista

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

tiene fecha límite de pago de seguridad social de octubre para el día 12 de noviembre de 2023.

**Gestión de la interventoría.** A continuación, se mencionan los comunicados emitidos al Contratista durante el periodo.

- **ETAPA 3\_CE-INTURA-620**\_Respuesta radicado: 20221150334-Cumplimiento personal Contractual
- **ETAPA 3\_CE-INTURA-640**\_Reiteración de solicitud liquidaciones, paz y salvos al Contratista.

**Tabla 4.** Información de las capacitaciones realizados en el periodo.

| CAPACITACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CANTIDAD DE INSPECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MES            |
| Durante el periodo se brindaron charlas y capacitaciones, entre estas las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clases de extintores</li> <li>✓ Comunicación asertiva</li> <li>✓ Inspección de herramientas</li> <li>✓ Señalización de obra</li> <li>✓ Riesgo de atrapamiento</li> <li>✓ Hábitos de seguridad</li> </ul> | Noviembre 2023 |

**Tabla 5.** Información de las inspecciones realizadas en el periodo.

| INSPECCIONES SST                   |          |                |
|------------------------------------|----------|----------------|
| CLASIFICACIÓN                      | CANTIDAD | MES            |
| Botiquín Primeros Auxilios         | 4        | Noviembre 2023 |
| Extintores 10 LB                   | 16       | Noviembre 2023 |
| Camilla primeros auxilios          | 1        | Noviembre 2023 |
| Inspección de herramientas menores | 7        | Noviembre 2023 |
| Inspecciones EPP                   | 16       | Noviembre 2023 |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| INSPECCIONES SST       |          |                |
|------------------------|----------|----------------|
| CLASIFICACIÓN          | CANTIDAD | MES            |
| Inspección campamento  | 5        | Noviembre 2023 |
| Molinetes              | 6        | Noviembre 2023 |
| Preventivas integrales | 75       | Noviembre 2023 |
| Orden y aseo           | 27       | Noviembre 2023 |

**Tabla 6.** Tabla de ATS

| ATS                               |          |                |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| ATS Y OTROS                       | CANTIDAD | MES            |
| ATS                               | 32       | Noviembre 2023 |
| Lista de verificación             | 127      | Noviembre 2023 |
| Permisos de alturas               | 26       | Noviembre 2023 |
| Permisos en E.C.                  | 11       | Noviembre 2023 |
| Mediciones de gases en pilas      | 21       | Noviembre 2023 |
| Auto reporte condiciones de salud | 4        | Noviembre 2023 |
| Lista de chequeo para E.C.        | 15       | Noviembre 2023 |

**Tabla 7.** Información de los preoperacionales realizadas en el periodo.

| PREOPERACIONALES |          |                |
|------------------|----------|----------------|
| EQUIPOS          | CANTIDAD | MES            |
| Camionetas       | 16       | Noviembre 2023 |
| Turbo            | 22       | Noviembre 2023 |
| Volquetas        | 21       | Noviembre 2023 |
| Planta eléctrica | 2        | Noviembre 2023 |
| Retroexcavadora  | 21       | Noviembre 2023 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| PREOPERACIONALES   |          |                |
|--------------------|----------|----------------|
| EQUIPOS            | CANTIDAD | MES            |
| Bomba canasta      | 2        | Noviembre 2023 |
| Planta eléctrica   | 1        | Noviembre 2023 |
| Perforadora roca   | 1        | Noviembre 2023 |
| Mini cargador      | 5        | Noviembre 2023 |
| Martillo demoledor | 10       | Noviembre 2023 |
| Trozadora          | 2        | Noviembre 2023 |
| Auto hormigonera   | 4        | Noviembre 2023 |
| Mezcladora         | 1        | Noviembre 2023 |
| Vibro compactador  | 4        | Noviembre 2023 |

**Tabla 8.** Relación de Ausentismo Laboral

| AUSENTISMO LABORAL            |            |                 |                     |
|-------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| NOMBRE                        | CÉDULA     | CARGO           | DÍAS DE INCAPACIDAD |
| FANNY YANETH RESTREPO         | 43485529   | AUX<br>TRANSITO | 2                   |
| CAROLINA RESTREPO CARO        | 1046753715 | AUX<br>TRANSITO | 1                   |
| DIONI PATRICIA SANCHEZ ZAPATA | 1046953509 | AUX<br>TRANSITO | 5                   |
| JIVER ANTONIO HIGUITA         | 8416385    | AYUDANTE        | 2                   |

#### **GESTIÓN SST POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**

Considerando el objetivo general de la prevención de riesgos laborales, orientado a resguardar al trabajador de los peligros derivados de su labor, es esencial llevar a cabo una ejecución adecuada para eliminar accidentes y enfermedades laborales, facilitar un entorno laboral seguro y cumplir con las normativas vigentes para evitar posibles sanciones.

Durante el periodo de noviembre, la interventoría realiza supervisión mediante inspecciones en el

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

lugar de trabajo y gestión documental al Contratista. Estas acciones proporcionan una visión de los posibles riesgos, permitiendo la planificación, diseño e implementación de mecanismos para mitigarlos. En este periodo específico, el Contratista demuestra cumplimiento al contar con equipos para emergencias, como extintores, botiquines y camillas, realizar pagos de seguridad social, enviar informes diarios vía WhatsApp, entregar y reponer equipos de protección personal, brindar inducciones a personal nuevo, llevar a cabo charlas de seguridad, evidenciar diligenciamiento adecuado de permisos y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), cerrar hallazgos identificados en la obra durante la semana, y establecer delimitaciones y señalizaciones preventivas e informativas de acuerdo con el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), este se implementa durante las actividades, aunque en las últimas semanas se ha solicitado la contratación de nuevos controladores viales debido a la demanda de actividades ejecutadas. La interventoría continuará supervisando, controlando y siguiendo los programas mencionados y las actividades diarias para prevenir accidentes laborales, brindando apoyo al Contratista para mejorar continuamente el proyecto.

En cuanto, a la situación de la liquidaciones esta interventoría manifiesta que el contratista a la fecha no ha realizado la entrega de las liquidaciones comprometidas y manifestado una aparente falta de diligencia durante el mes de noviembre, se evidencia una situación altamente preocupante. A pesar de las recomendaciones y advertencias formuladas el mes anterior, la empresa no ha cumplido con las medidas sugeridas, manteniendo más de 200 liquidaciones pendientes. Como se hace mención en el comunicado CE-INTURA-640.

Esta reiteración en el incumplimiento no solo compromete la integridad legal del proyecto, sino que también revela una negligencia continua por parte del contratista. La no entrega de las 135 liquidaciones correspondientes al personal que ya ha sido desvinculado del proyecto constituye una clara infracción de las obligaciones laborales y contractuales, generando no solo inconvenientes para la liquidación final del proyecto, sino también graves repercusiones legales tanto para el contratista como para la supervisión.

En resumen, durante el mes de noviembre, hemos observado con satisfacción el enfoque sólido del Consorcio Antioquia Vial - 22 en seguridad y salud en el trabajo, logrando avances y resultados

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

positivos. Sin embargo persiste el incumplimiento del contratista en la entrega de las liquidaciones. La interventoría seguirá realizando una supervisión constante estos aspectos para mantener nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de este proyecto de infraestructura vial en la región.

### 2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la Interventoría:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE/<br>NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIÓN                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y demás condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, disponiendo, entre otros, del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos necesarios para el efecto                                                                                                    | En ejecución         | Seguimiento de la Interventoría y reporte en informes semanales y mensuales.                                                                                                                                                                     | En desarrollo                                    |
| 2. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan | N/A                  | Mediante acta de entrega de la Gobernación al Contratista se tendrá conocimiento del bien entregado. El cual la Interventoría podrá realizar seguimiento e inspecciones periódicas y notificará a la Entidad Contratante ante cualquier novedad. | N/A al no tener bienes entregados al Contratista |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                    | CUMPLE/<br>NO<br>CUMPLE | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | N/A                     | Mediante comunicado o información en reuniones de comités periódicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente.                                    | N/A                     | Mediante inspección principalmente desde el área Ambiental de la Interventoría en campo.                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumple: A la fecha, el Contratista sólo ejecuta obras que cuenten con los respectivos permisos ambientales.                                                                                                                                                                                        |
| 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.                                 | Cumple                  | El factor de calidad ofrecido fue la implementación de un Programa de gerencia de proyectos. Para ello, el Constructor debe entregar un Programa de Gerencia de Proyectos, así como la hoja de vida del profesional de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones numeral 4.2.1IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS, parte A. | Cumple, el Contratista remitió la hoja de vida del profesional PMP, la cual fue aprobada por la Interventoría. Realizo la entrega parcial del Programa de Gerencia de Proyectos. Aun se esta a la espera del los ajuste al plan de suministro, y durante este periodo entrego la matriz de riesgo. |
| 6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.                                                                | Cumple                  | Seguimiento de la Interventoría desde el área social. De acuerdo a lo indicado por el PAGA.                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.                                                                   | Cumple                  | Seguimiento de la Interventoría desde el área social. De acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE/<br>NO<br>CUMPLE | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | a lo indicado por el<br>PAGA.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En ejecución            | Seguimiento de la Interventoría y notificación en caso de ser necesario a la Entidad.                                         | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Informar a la Entidad Estatal y al interventor cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                     | Mediante comunicado o información en reuniones de comités periódicos.                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad Estatal, y antes de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, unificaciones o modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algún aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión contractual, deberá justificar y documentar dicha actuación, informando oportunamente al interventor de tal actuación, para que por su intermedio se realice el trámite ante la entidad. | Cumplen                 | El Contratista de Obra deberá notificar tanto al Interventor como a la Entidad Contratante mediante comunicaciones oficiales. | Cumple: A la fecha, el Contratista de Obra presentó objeción a los diseños y se encuentra realizando las respectivas modificaciones para revisión de la Interventoría. Pese a ello, el Contratista está demorado en la validación del diseño de pavimentos y diseño geométrico, el cual también se encuentra en revisión. |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE/<br>NO<br>CUMPLE | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.                                                                                                                                                                                                           | N/A                     | Mediante comunicado o información en reuniones de comités periódicos                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                 |
| 12. Estar en permanente comunicación y coordinación con el interventor del contrato. Para el efecto, deberá asistir a las reuniones y comité de seguimiento que sean programados.                                                                                                                                                                                                                           | Cumple                  | Mediante registro de asistencia y participación en los comités de obra                                                                                                                                                                                      | Cumple: El Contratista ha participado en las reuniones celebradas y mantiene comunicación Permanente con el Interventor.                                            |
| 13. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las instrucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad Estatal, así como brindar acompañamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen en el marco de auditorías de                                      | Cumple                  | El Interventor notificará mediante comunicado o memorando cualquier desviación del contrato, Especificaciones y diseños. Las correcciones serán verificadas de acuerdo a los soportes presentados (o visita de campo si aplica) y se dejará registro de ser | Cumple: A la fecha el Contratista ha hecho entrega de la información solicitada por el Interventor con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones Contractuales. |
| 14. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal adjuntando los respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad | Cumple                  | Mediante comunicado o información en reuniones de comités periódicos o memorandos de campo.                                                                                                                                                                 | Cumple. Interventoría ha realizado varios requerimientos que se ven reflejados en la correspondencia enviada.                                                       |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE/<br>NO<br>CUMPLE | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecución de la obra, los cuales serán reconocidos por la entidad en la forma establecida en los Documentos del Proceso, al igual que los estudios y documentos de análisis que sean necesarios elaborar para el trámite de dichos permisos.           | Cumple                  | Entrega de comunicados radicados, Resoluciones de permisos                                                                                                                                  | Cumple                                                                                                        |
| 20. Revisar, ajustar e implementar el documento de Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, bajo los lineamientos contenidos en los Documentos del Proceso.                                                                                                                                                                             | Cumple                  | Entrega del documento ajustado tanto a la Gobernación como a la Interventoría para revisión y concepto. Notificaciones por escrito o en comités de obra de la Interventoría al Constructor. | El Contratista e interventoría, realizaron mesa técnica para definir el ultimo alcance del documento PAGA con |
| 21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. | N/A                     | Mediante comunicado o información en reuniones de comités periódicos o memorandos de campo.                                                                                                 | N/A                                                                                                           |
| 22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                   | Cumple                  | N/A                                                                                                                                                                                         | Cumple                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE/<br>NO<br>CUMPLE | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No cumple               | Seguimiento de la Interventoría desde el área social. De acuerdo a lo indicado por el PAGA                                                                                                | Aplicando la guía socio ambiental de la gobernación de Antioquia, en la cual indica que el 30% de la MOC y MONC, debe ser de la región, si cumple en este aspecto, pero la misma guía indica que el 15% del personal |
| 24. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños entregados por la Entidad Estatal, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este mismo plazo, deberán ser revisados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista e interventor. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de contrato los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar | Cumple                  | La no aceptación debe ser presentada mediante comunicado. Las modificaciones deben ser presentadas mediante comunicado anexos y soportes. Como soporte de las reuniones se dejarán actas. | NA para este informe.                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE/<br>NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                        | OBSERVACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por el interventor, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                              |             |
| 25. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. | Cumple               | El contratista deberá informar mediante comunicado u otro medio la adquisición de bienes nacionales. Se hará registros de productores de bienes nacionales correspondientes. | Cumple      |
| 26. Cuando el contratista, en su propuesta, haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, debe incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento                           | Cumple               | Seguimiento de la parte técnica de la Interventoría. Se remitirá comunicado o memorando o se informará en comités de obra cualquier desviación de esta obligación.           | Cumple      |

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores.

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la Interventoría:

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMIOS PACTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega de Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO)                                                                                                                                                                                                                              | No cumple        | Radicado del documento                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Instalar las vallas de información, en la obra que adelanta a través de La Entidad                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumple           | Inspección visual en campo                | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evaluar y cuantificar las intervenciones de mantenimiento de sitios críticos por encharcamiento, acumulación de sedimentos en la vía, falta de drenaje, etc.; con la intención de mejorar las condiciones de transpirabilidad en dichos sitios. Se debe presentar presupuesto. Considerar la construcción de las obras de drenaje definitivas. | Cumple           | Informe con lo solicitado                 | No se ha entregado el respectivo informe, pese a ello, se entiende que el resultado de cuantificar estas actividades varía según el criterio del autor, por lo tanto, es preferible generar unos ítems no previstos que se activarán según las condiciones de la carretera y previo concepto de la Interventoría. |
| Presentar propuesta de construcción de la cimentación de muros de contención con piloteadora y/o hincadora de pilotes.                                                                                                                                                                                                                         | cumple           | Documento radicado con APU y presupuesto. | cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presentar propuesta de construcción de alcantarillas tipo boxculverts y de sección circular, en segmentos prefabricados y/o metálicos.                                                                                                                                                                                                         | cumple           | Documento radicado con APU y presupuesto. | cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presentar modificación para la estructura del pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumple           | Documento radicado con APU y presupuesto. | Contratista a presentado la propuesta de alternativa de pavimento, y se ha definido la estructura por cada tramo.                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMIOS PACTADOS                                                                                                                                        | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentar programación de Obra elaborado por el profesional PMP, para la Etapa de Licencia y Permisos y para la ejecución del proyecto.                                 | cumple           | Documento radicado con APU's y presupuesto. | cumple                                                                                                                                              |
| Entrega de informa diarios de las actividades actuales                                                                                                                  | Cumple           | Archivo del informe                         | Se entregan semanalmente la información diaria                                                                                                      |
| Radicar ante Corpourabá los permisos de ocupación de cauce para aquellas áreas donde ya se tiene el permiso de Intervención.                                            | cumple           | Carta de radicación ante Corpourabá         | Cumple                                                                                                                                              |
| Entrega de cronograma de permisos ambientales requeridos en el proyecto                                                                                                 | cumple           | Archivo con el cronograma                   | cumple                                                                                                                                              |
| Tramitar ante la Supervisión el requerimiento de información predial a la Gobernación para agilizar el trámite de aprovechamiento forestal único y de árboles aislados. | Cumple           | Radicado de la Gobernación                  | Se radicó comunicado a la Gobernación                                                                                                               |
| Entrega del reprogramación de obra, ajustando las actividades y frentes de obra a el alcance del proyecto                                                               | En proceso       | Documento radicado                          | Contratista ha realizado entrega de la programación, pero esta ha sido devuelta con observaciones                                                   |
| Entrega de el balance general de obra con alcance a fecha de 12/12/2023                                                                                                 | Cumple           | Documento radicado a gobernación            | Contratista e interventoría realizaron entrega de la balance de obra donde se evalúa el alcance de obra, hasta la fecha de terminación de proyecto. |
| Dar cumplimiento al compromiso de avanzar hasta el K5+0000 en carpeta asfáltica terminar el mes de septiembre                                                           | En proceso       | Ejecución de la actividad                   | Contratista al finalizar el mes de septiembre alcanzo K4+990 con la instalación del pavimento asfaltico en 1ra capa.                                |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMIOS PACTADOS                                                                           | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN               | OBSERVACIÓN                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega de las liquidaciones pendientes que para fecha de este periodo suman, 131 trámites de liquidación. | En proceso       | Entrega de los documentos radicados | El contratista a la fecha realiza entregas periódicas de las liquidaciones, pero en números relativamente pequeños. |

### 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO FINANCIERA CONTRATISTA

| ENTIDAD                                                                  | DEPARTAMENTO        | ASOCIADO(S) si aplica | OTROS | TOTAL             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| 1. Recursos iniciales comprometidos                                      | \$ 51.019.125.729   | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 51.019.125.729 |
| 2. Adiciones                                                             | \$ 0                | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 0              |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS                                          | \$ 51.019.125.729   | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 51.019.125.729 |
| 4. Anticipos                                                             | \$ 7.652.868.859,00 | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 7.652.868.859  |
| 5. Recursos pagados / desembolsados<br>Actas parciales/<br>netos pagados | \$ 25.369.177.349   | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 25.369.177.349 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS                                             | \$ 33.022.046.208   | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 33.022.046.208 |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                       |       |                   |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| ENTIDAD                            | DEPARTAMENTO      | ASOCIADO(S) si aplica | OTROS | TOTAL             |
| 9. Recursos no ejecutados          | \$ 17.997.079.521 | \$ 0                  | \$ 0  | \$ 17.997.079.521 |

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante.

### 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA            | TIPO DE REUNIÓN O VISITA      | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVIEMBRE</b> | <b>COMITÉ DE OBRA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3/11/2023        | ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 56 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento de obra y personal</li> <li>✓ Componente técnico</li> <li>✓ Componente social</li> <li>✓ Componente SST</li> <li>✓ Componente Ambiental</li> <li>✓ Compromisos</li> <li>✓ Asistencia.</li> </ul> |
| 10/11/2023       | ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 57 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento de obra y personal</li> <li>✓ Componente técnico</li> <li>✓ Componente social</li> <li>✓ Componente SST</li> <li>✓ Componente Ambiental</li> <li>✓ Compromisos</li> <li>✓ Asistencia</li> </ul>  |
| 17/11/2023       | ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 58 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento de obra y personal</li> <li>✓ Componente técnico</li> <li>✓ Componente social</li> <li>✓ Componente SST</li> <li>✓ Componente Ambiental</li> <li>✓ Compromisos</li> <li>✓ Asistencia</li> </ul>  |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| FECHA            | TIPO DE REUNIÓN O VISITA                          | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/11/2023       | ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 59                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguimiento de obra y personal</li> <li>✓ Componente técnico</li> <li>✓ Componente social</li> <li>✓ Componente SST</li> <li>✓ Componente Ambiental</li> <li>✓ Compromisos</li> <li>✓ Asistencia</li> </ul> |
| <b>NOVIEMBRE</b> | <b>REUNION DE SEGUIMIETOS CON<br/>SUPERVISION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/11/2023        | REUNION DE SEGUIMIENTO N°16                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reporte de avances físicos y financieros</li> <li>✓ Reporte de indicadores de ejecución de obra</li> <li>✓ Persona en obra.</li> </ul>                                                                      |
| 14/11/2023       |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se realizó reunión</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 21/11/2023       | REUNION DE SEGUIMIENTO N°17                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reporte de avances físicos y financieros</li> <li>✓ Reporte de indicadores de ejecución de obra</li> <li>✓ Persona en obra.</li> </ul>                                                                      |
| 28/11/2023       |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No se realizó reunión</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

#### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

##### CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de obra de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE; las actividades que no se encuentren definidas específicamente en los grupos de construcción pesada, se reajustarán con el índice menor.

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula:  $P = P_o * I_i / I_o$

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra.

$P_o$  = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo)

$P_o = (\text{Valor costo directo acta por grupo de obra}) * ((\text{Valor costo directo y AIU del contrato} - \text{Valor anticipo}) / \text{Valor costo directo y AIU del contrato})$ .

$I_i$  = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras.

$I_o$  = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta.

Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades de obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a utilizar, será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes.

Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia con el cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto. Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración del proceso.

Link de índices del DANE:

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de-la-construccion-pesada-iccp#resultados>

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion>

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes. Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de reajuste serán aquellas que reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, es decir, las actas de actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste.

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**Parágrafo 1.** *El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente de Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal del componente de Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste.*

*Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos de legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar el reajuste. El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos de la Administración, el contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la procedencia de la realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes entregados por el contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia y control de las aprobaciones.*

**Parágrafo 2.** *El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.*

*Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral.*

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

*La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

| SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA |            |                   |                           |                       |                    |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                          | FECHA      | VALOR CONTRATO    | VALOR DE PAGO/ DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO             |
| Valor inicial                                     | 12/05/2022 | \$ 51.019.125.729 |                           |                       |                    | \$ 51.019.125.729 |
| Adiciones                                         | N/A        | N/A               |                           |                       |                    | N/A               |
| Pago No 1 Desembolso (Anticipo)                   | 10/08/2022 |                   | \$ 7.652.868.859          | \$ 0                  |                    | \$ 43.366.256.870 |
| Pago No 2 Desembolso (Acta No1)                   | 20/09/2022 |                   | \$ 638.311.323            | \$ 95.746.698         | \$ 542.564.625     | \$ 42.823.692.245 |
| Pago No 3 Desembolso (Acta No2)                   | 31/10/2022 |                   | \$ 1.790.484.387          | \$ 268.572.658        | \$ 1.521.911.729   | \$ 41.301.780.516 |
| Pago No 4 Desembolso (Acta No3)                   | 31/10/2022 |                   | \$ 1.325.849.767          | \$ 198.877.465        | \$ 1.126.972.302   | \$ 40.174.808.214 |
| Pago No 5 Desembolso (Acta No4)                   | 30/11/2022 |                   | \$ 1.200.712.609          | \$ 180.106.891        | \$ 1.020.605.718   | \$ 39.154.202.496 |
| Pago No 6 Desembolso (Acta No5)                   | 31/12/2022 |                   | \$ 1.427.308.126          | \$ 214.096.219        | \$ 1.213.211.907   | \$ 37.940.990.589 |
| Pago No 7 Desembolso (Acta No6)                   | 31/01/2023 |                   | \$ 649.906.474            | \$ 97.485.971         | \$ 552.420.503     | \$ 37.388.570.086 |
| Pago No 8 Desembolso (Acta No7)                   | 28/02/2023 |                   | \$ 922.888.370            | \$ 138.433.256        | \$ 784.455.114     | \$ 36.604.114.972 |
| Pago No 9 Desembolso (Acta No8)                   | 31/03/2023 |                   | \$ 1.387.621.509          | \$ 208.143.226        | \$ 1.179.478.283   | \$ 35.424.636.689 |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA |            |                          |                           |                         |                          |                   |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                          | FECHA      | VALOR CONTRATO           | VALOR DE PAGO/ DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO   | VALOR NETO A PAGAR       | SALDO             |
| Pago No 10 Desembolso (Acta No9)                  | 30/04/2023 |                          | \$ 2.293.687.108          | \$ 344.053.066          | \$ 1.949.634.042         | \$ 33.475.002.647 |
| Pago No 11 Desembolso (Acta No10)                 | 31/05/2023 |                          | \$ 2.033.390.833          | \$ 305.008.625          | \$ 1.728.382.208         | \$ 31.746.620.439 |
| Pago No 12 Desembolso (Acta No11)                 | 30/06/2023 |                          | \$ 2.941.663.275          | \$ 441.249.491          | \$ 2.500.413.784         | \$ 29.246.206.655 |
| Pago No 13 Desembolso (Acta No12)                 | 31/07/2023 |                          | \$ 2.224.408.933          | \$ 333.661.340          | \$ 1.890.747.593         | \$ 27.355.459.062 |
| Pago No 14 Desembolso (Acta No13)                 | 31/08/2023 |                          | \$ 2.917.306.978          | \$ 437.596.047          | \$ 2.479.710.931         | \$ 24.875.748.131 |
| Pago No 15 Desembolso (Acta No14)                 | 15/09/2023 |                          | \$ 2.235.627.104          | \$ 335.344.066          | \$ 1.900.283.038         | \$ 22.975.465.093 |
| Pago No 16 Desembolso (Acta No15)                 | 30/09/2023 |                          | \$ 2.743.698.444          | \$ 411.554.767          | \$ 2.332.143.677         | \$ 20.643.321.416 |
| Pago No 17 Desembolso (Acta No16)                 | 31/10/2023 |                          | \$ 3.113.225.759          | \$ 466.983.864          | \$ 2.646.241.895         | \$ 17.997.079.521 |
| Pago No 18 Desembolso (Acta No17)                 | 30/11/2023 |                          | \$ 6.494.664.742          | \$ 974.199.711          | \$ 5.520.465.031         | \$ 12.476.614.490 |
| <b>TOTALES</b>                                    |            | <b>\$ 51.019.125.729</b> | <b>\$ 36.340.755.741</b>  | <b>\$ 5.451.113.361</b> | <b>\$ 30.889.642.380</b> |                   |

**PAGO:** De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.18 al contratista/conveniente, por valor de **\$ 6.494.664.742** ( seis mil cuatrocientos noventa y cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos) y una amortización de **\$ 974.199.711** (Novecientos setenta y cuatro millones ciento noventa y nueve mil setecientos once pesos). el cual se relaciona en la tabla anterior.

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE

### PARAFISCALES

El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que se encuentre exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará seguimiento y acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla que permita identificar: RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO, TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO, EVIDENCIA.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
|        |                                |                                |                         |                                       |           |

|                                                                                   |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                   |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                   |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

#### **7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS**

En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento

#### **8. ANOTACIONES ADICIONALES**

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales

#### **9. ANEXOS**

Ninguno

**JOSE FRANCISCO MORÓN OROZCO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA.

# CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22

Correspondencia Enviada

Fecha: 2023/12/04

Radicado: 20221150376

OBRA: URAMITA

Señores  
Interventoría Consorcio Uramita  
**At. ING. FRANCISCO MORON**  
Representante Legal  
CONSORCIO Uramita  
La ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 4600013614 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3.

**Asunto:** SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO

Cordial saludo,

Como lo hemos manifestado en oficios anteriores y en las diversas reuniones de seguimiento tanto en los comités internos como en los de seguimientos llevados con la Gobernación el contrato ha resultado supremamente afectado por la coyuntura de la caída del puente sobre el río Tonusco.

Se suma a lo anterior los diferentes derrumbes ocurridos entre la vía de Santafé de Antioquia y Uramita que imposibilitan allegar materiales a la obra. No obstante lo anterior se informó por parte de las autoridades competentes la puesta en funcionamiento nuevamente el 3 de diciembre de un paso provisional por el puente sobre el río Tonusco, la cual resultó fallida.

Dado que es imposible continuar con los trabajos por carencia absoluta de materiales respetuosamente nos permitimos solicitar a continuación con el debido detalle que el contrato del objeto del presente oficio sea suspendido temporalmente hasta que se normalicen las condiciones de abastecimiento necesarios para la correcta ejecución de la obra.

# CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22

## JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Con la temporada invernal que se viene presentando en la región, las vías en general sufren afectaciones que restringen parcial o totalmente la movilidad. Es así como el día 03 de noviembre del presente año, en la ruta 62 vía entre Medellín – Uramita colapsó el aproche del costado occidente, lo cual imposibilita por su posición el abastecimiento de materiales para agregados desde la zona de influencia de los ríos Cauca y Tonusco principales fuentes de materiales para el desarrollo del proyecto.

Según comunicación de la concesionaria Devimar, la reparación y puesta en funcionamiento del puente se estimaba inicialmente para el 03 de diciembre, sin embargo, fue postergado nuevamente por falla en la prueba de carga y se aplazó nuevamente la reapertura de la vía a Santa Fe de Antioquia, sin una fecha estimada;

Lo anterior tiene una lógica afectación al desarrollo del proyecto, por ser la única vía de acceso, para el ingreso del 100% de materiales para la obra, presentándose un desabastecimiento de materiales de obra, combustibles, víveres y abarrotes y se estima que, hasta que no se repare el puente, no se podrán normalizar las actividades. Además, se han presentado varios bloqueos de cierre total de la vía por cuenta de la comunidad y los transportadores que toman vías hecho como medida de presión para el restablecimiento de la movilidad en la región.

Agrava esta situación detonada por la temporada invernal, la alta susceptibilidad a deslizamientos en bancas y taludes los cuales, presentan varios derrumbes ocurridos entre Santafé de Antioquia y Uramita, en cercanías a Cañasgordas, que hacen imposible la circulación de vehículos ocasionando la deserción de los transportadores.

Se planteó dar la vuelta por la zona del Urabá hacia el departamento de Córdoba, pero hacia dicho sector existen también limitantes en la circulación por otro puente caído y fuerte presencia de grupos al margen de la ley en el sector que dificultan y casi imposibilita la llegada de materiales hacia nuestro sector.

## CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22

Se ha logrado la consecución de materiales de algunas formas, pero no las suficientes en cantidad y frecuencia para lograr los rendimientos esperados para atender las necesidades de la obra.

Esta situación escapa al alcance de la voluntad del constructor para proveer los materiales necesarios para la obra y connota efectos adversos debidos a fuerza mayor que impiden la ejecución actual de la obra.

Así las cosas y sabiendo que las acciones de solución escapen a las acciones que pueda tomar el contratista, al respecto es real que se está presentando una parálisis en la ejecución, afectando la consecuente programación y es imprevisible por parte del constructor o la Entidad conocer cuando estará solucionada la situación por lo que se encuentra procedente la suspensión del contrato a partir del 8 de diciembre de 2023 hasta que se presenten soluciones parciales que permitan el reabastecimiento de materiales y el reingreso de vehículos de carga al sector.

En consideración a lo anteriormente expuesto quedamos atentos a sus consideraciones



**JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO**

Representante Legal

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22

Uramita-Antioquia, 6 de diciembre de 2023.

Señores:

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Atn: Ing. HÉCTOR ALONSO GÓMEZ G.

Subsecretario de proyectos estratégicos

Supervisor Departamento de Antioquia

Medellín

Requiere  
Respuesta

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| Si |  | No | X |
|----|--|----|---|

CE-INTURA-666

Señores:

**CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22.**

Atn. Ing. JUAN ANTONIO GIRALDO LONDOÑO

Director de obra

La Ciudad.

**Referencia:** Contrato de Interventoría N°4600013627 de 2022 - objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA – PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3"

**Asunto:** AVAL A SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO No.4600013614 DE 2022

Cordial saludo,

En respuesta al oficio 20221150376 del 04 de diciembre de 2023, esta interventoría avala la solicitud de suspensión del contrato de obra del 8 al 19 de diciembre de 2023, bajo los argumentos que describe el contratista a continuación:

Como lo hemos manifestado en oficios anteriores y en las diversas reuniones de seguimiento tanto en los comités internos como en los de seguimientos llevados con la Gobernación el contrato ha resultado supremamente afectado por la coyuntura de la caída del puente sobre el río Tonusco.

Se suma a lo anterior los diferentes derrumbes ocurridos entre la vía de Santafé de Antioquia y Uramita que imposibilitan allegar materiales a la obra. No obstante, lo anterior

se informó por parte de las autoridades competentes la puesta en funcionamiento nuevamente el 3 de diciembre de un paso provisional por el puente sobre el río Tonusco, la cual resultó fallida.

Dado que es imposible continuar con los trabajos por carencia absoluta de materiales respetuosamente nos permitimos solicitar a continuación con el debido detalle que el contrato del objeto del presente oficio sea suspendido temporalmente hasta que se normalicen las condiciones de abastecimiento necesarios para la correcta ejecución de la obra.

### **JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Con la temporada invernal que se viene presentando en la región, las vías en general sufren afectaciones que restringen parcial o totalmente la movilidad. Es así como el día 03 de noviembre del presente año, en la ruta 62 vía entre Medellín – Uramita colapsó el aproche del costado occidente, lo cual imposibilita por su posición el abastecimiento de materiales para agregados desde la zona de influencia de los ríos Cauca y Tonusco principales fuentes de materiales para el desarrollo del proyecto.

Según comunicación de la concesionaria Devimar, la reparación y puesta en funcionamiento del puente se estimaba inicialmente para el 03 de diciembre, sin embargo, fue postergado nuevamente por falla en la prueba de carga y se aplazó nuevamente la reapertura de la vía a Santa Fe de Antioquia, sin una fecha estimada;

Lo anterior tiene una lógica afectación al desarrollo del proyecto, por ser la única vía de acceso, para el ingreso del 100% de materiales para la obra, presentándose un desabastecimiento de materiales de obra, combustibles, víveres y abarrotes y se estima que, hasta que no se repare el puente, no se podrán normalizar las actividades. Además, se han presentado varios bloqueos de cierre total de la vía por cuenta de la comunidad y los transportadores que toman vías hecho como medida de presión para el restablecimiento de la movilidad en la región.

Agrava esta situación detonada por la temporada invernal, la alta susceptibilidad a deslizamientos en bancas y taludes los cuales, presentan varios derrumbes ocurridos entre Santafé de Antioquia y Uramita, en cercanías a Cañasgordas, que hacen imposible la circulación de vehículos ocasionando la deserción de los transportadores.

Se planteó dar la vuelta por la zona del Urabá hacia el departamento de Córdoba, pero hacia dicho sector existen también limitantes en la circulación por otro puente caído y fuerte presencia de grupos al margen de la ley en el sector que dificultan y casi imposibilita la llegada de materiales hacia nuestro sector.


Se ha logrado la consecución de materiales de algunas formas, pero no las suficientes en cantidad y frecuencia para lograr los rendimientos esperados para atender las necesidades de la obra.

Esta situación escapa al alcance de la voluntad del constructor para proveer los materiales necesarios para la obra y connota efectos adversos debidos a fuerza mayor que impiden la ejecución actual de la obra.

Así las cosas y sabiendo que las acciones de solución escapan a las acciones que pueda tomar el contratista, al respecto es real que se está presentando una parálisis en la ejecución, afectando la consecuente programación y es imprevisible por parte del constructor o la Entidad conocer cuando estará solucionada la situación por lo que se encuentra procedente la suspensión del contrato hasta que se presenten soluciones parciales que permitan el reabastecimiento de materiales y el reingreso de vehículos de carga al sector.

Por lo anterior, quedamos atentos a sus comentarios e instrucciones,

Atentamente,



Nombre: JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO.  
**Representante Legal – Consorcio Uramita**  
**Interventoría**

Anexo: Oficio del contratista de obra

Copia: Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de noviembre de 2023, a las 14:42:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 9010026931                          |
| Código de Verificación | 9010026931231128144216              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de noviembre de 2023, a las 14:40:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 8000298992                          |
| Código de Verificación | 8000298992231128144034              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de noviembre de 2023, a las 15:17:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 98669937             |
| Código de Verificación | 98669937231128151755 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de noviembre de 2023, a las 14:43:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 70117271             |
| Código de Verificación | 70117271231128144335 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de noviembre de 2023, a las 14:38:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía   |
| No. Identificación     | 1026134030             |
| Código de Verificación | 1026134030231128143843 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de noviembre de 2023, a las 14:45:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 9015731542                          |
| Código de Verificación | 9015731542231128144516              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 235836357



PIB

15:53:34

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA Y VIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 8000298992:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 235836455



PIB

15:54:25

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO ANTONIO SANCHEZ MONSALVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70117271:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 235831951



PIB

15:20:51

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1026134030:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 235837921



PIB

16:06:05

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98669937:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 235837768



PIB

16:04:56

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona delta proyectos civiles s.a.s. - delpro s.a.s. identificado(a) con NIT número 9010026931:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 70117271 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 23/11/2023 10:07 AM



Código Verificación: **KZCDTQ38UB**

Válida hasta: **21/02/2024**

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 98669937 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 24/11/2023 04:00 PM



Código Verificación: **MWY74BZVC9**

Válida hasta: **22/02/2024**

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/11/2023 04:31:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1026134030** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. **78933672** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:29:05 PM horas del 28/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **98669937**

Apellidos y Nombres: **RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:25:07 PM horas del 28/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 70117271

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ MONSALVE FERNANDO ANTONIO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:22:57 PM horas del 28/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1026134030

Apellidos y Nombres: **CANO ZAPATA LEYDI JOHANA**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/11/2023 04:38:37 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **98669937 JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. **78934503** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/11/2023 04:37:14 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **70117271** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. **78934340** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Medellín, 07/12/2023

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**CERTIFICA**

Dando alcance a los procesos tratados en la sesión ordinaria No. 106 del Comité Interno de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, realizada el miércoles 06 de diciembre de 2023, recomienda:

**1. Solicitud:** Iniciar Proceso Enajenación Voluntaria-Adquisición (1) Faja de Terreno

**Proceso con Estudios y Documentos Previos: 15522**

**Objeto:** CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO CON SUS CULTIVOS O ESPECIES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**2. Solicitud:** Iniciar Proceso Enajenación Voluntaria-Adquisición (1) Faja de Terreno

**Proceso con Estudios y Documentos Previos: 15524**

**Objeto:** CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



SC4887-1

**3. Solicitud:** Iniciar Proceso Enajenación Voluntaria-Adquisición (1) Faja de Terreno

**Proceso con Estudios y Documentos Previos: 15525**

**Objeto:** CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO CON SUS CULTIVOS O ESPECIES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**4. Solicitud:** Suspensión Nro.2

**Contrato: 4600014481 con Proceso en Secop: 13502**

**Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BROCHE VIAL SOBRE EL CORREDOR SONSÓN - LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**5. Solicitud:** Prórroga Nro.3

**Contrato: 4600014323 con Proceso en Secop: 13481**

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EL TRES - SAN PEDRO DE URABÁ CÓDIGO (62AN02), SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**6. Solicitud:** Prórroga Nro.2

**Contrato: 4600014360 con Proceso en Secop: 13483**

**Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EL TRES - SAN PEDRO DE URABA CODIGO (62AN02), SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**7. Solicitud:** Prórroga Nro.1

**Convenio:** 4600015619 con Proceso en Secop: 14887

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GOMEZ PLATA - EL SALTO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**8. Solicitud:** Prórroga Nro.1

**Contrato:** 4600016589 con Proceso en Secop: 15373

**Objeto:** CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

**9. Solicitud:** Adición Nro.1 y Prórroga Nro.1

**Contrato:** 4600015482 con Proceso en Secop: 14525

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 4

**10. Solicitud:** Prórroga Nro.1

**Contrato:** 4600015539 con Proceso en Secop: 14623

**Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 4



**11. Solicitud:** Prórroga Nro.2

**Contrato:** 4600013630 con Proceso en Secop: 13115

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 2

**12. Solicitud:** Adición Nro.2 y Prórroga Nro.2

**Contrato:** 4600013644 con Proceso en Secop: 13391

**Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 2

**13. Solicitud:** Suspensión Nro.1

**Contrato:** 4600013614 con Proceso en Secop: 13124

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3

**14. Solicitud:** Suspensión Nro.1

**Contrato:** 4600013627 con Proceso en Secop: 13387

**Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3



SC4887-1

**15. Solicitud:** Adición Nro.4, Prórroga Nro.7 y Modificación Nro.1

**Contrato:** 4600011510 con Proceso en Secop: 11199

**Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO.

**16. Solicitud:** Modificación Nro.1

**Contrato:** 4600014535 con Proceso en Secop: 14166

**Objeto:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**17. Solicitud:** Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

**Convenio:** 23AS111B1004 con Proceso en Secop: RE-111B-30-2023

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

**18. Solicitud:** Prórroga Nro.2

**Convenio:** 22AS111B737 con Proceso en Secop: RE-111B-38-2022

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

**19. Solicitud:** Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

**Convenio:** 23AS111B797 con Proceso en Secop: RE-111B-13-2023

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en el Municipio Asociado

**20. Solicitud:** Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

**Convenio:** 23AS111B818 con Proceso en Secop: RE-111B-08-2023

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en el Municipio Asociado

**21. Solicitud:** Prórroga Nro.1

**Convenio:** 23AS111B1170 con Proceso en Secop: RE-111B-72-2023

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en el Municipio Asociado

**22. Solicitud:** Prórroga Nro.1

**Convenio:** 23AS111B969 con Proceso en Secop: RE-111B-31-2023

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en el Municipio Asociado

**23. Solicitud:** Prórroga Nro.1 y Modificación Nro.1

**Convenio:** 23AS111B1219 con Proceso en Secop: RE-111B-59-2023

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en el Municipio Asociado

**24. Solicitud:** Prórroga Nro.3

**Convenio:** 22AS111B722 con Proceso en Secop: RE-111B-16-2022

**Objeto:** APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias Ubicadas en el Municipio Asociado

**25. Solicitud:** Prórroga Nro.2

**Convenio:** 4600014896 con Proceso en Secop: 14437

**Objeto:** APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PARQUES DE LA QUEBRADA LA MOSCA DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA

**26. Solicitud:** Prórroga Nro.2

**Convenio:** 4600014698 con Proceso en Secop: 14279

**Objeto:** APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARQUE DE LA TRUCHA - RÍO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA

**27. Solicitud:** Prórroga Nro.4

**Convenio:** 2020-AS-20-0002 con Proceso en Secop: RE-20-02-2020

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIA ALTERNA A LA CONCESIÓN PACIFICO 1 GARANTIZANDO LA CONECTIVIDAD CON LA TRONCAL DEL CAFÉ Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE BOLOMBOLO SOBRE EL RÍO CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


**28. Solicitud:** Adición Nro.1

**Contrato:** 4600015492 con Proceso en Secop: 14868

**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**Recomendaciones:** se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria del CIC No. 106 del miércoles 06 de diciembre de 2023.

Cordialmente,




SANTIAGO SIERRA LATORRE  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Elaboró:



Diana Vélez Betancur  
Líder Gestor de Contratación

Revisó:



Natalia Andrea Restrepo López  
Directora de Asuntos Legales SIF