

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	ACTA DE RECIBO FINAL		VERSIÓN: 1.1	FECHA: 23/05/2022
			PAGINA 1 DE 6	

DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA EJECUTORA	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	BPIN	2021540010057
	<small>(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato)</small>		<small>(BPIN del proyecto)</small>
CONTRATO N° <u>2009</u>	DE <u>2022</u>	SECOP II <u>SIM-CMA-007-2021</u>	
<small>(Número de Contrato)</small>	<small>(Año de suscripción)</small>	<small>(No. de proceso)</small>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.”.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS
	<small>(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)</small>
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES
	<small>(Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>10</u> DE <u>5</u> DE <u>2022</u>
	<small>(Día) (Mes) (Año)</small>
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	<u>10</u> DE <u>10</u> DE <u>2022</u>
	<small>(Día) (Mes) (Año)</small>
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
	<small>(Digite en este espacio el valor del contrato en letras)</small>
	\$ 331.542.460
	<small>(Digite en este espacio el valor del contrato en números)</small>
INTERVENTORÍA	ARM CONSULTING SAS
<small>(Seleccione el tipo de contratista)</small>	<small>(Digite el nombre o razón social del Contratista)</small>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO	<u>N.A</u> No. <u> </u> DE <u> </u>
	<small>(Seleccione una opción) (Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING.GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
<small>(Seleccione el tipo de supervisión)</small>	<small>(Digite el nombre o razón social de la Interventoría o supervisor asignado)</small>
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS
<small>(Seleccione una opción)</small>	<small>(Digite el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)</small>

ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:			
PRORROGA <u>1</u>	DE FECHA <u>07/10/202</u>	PLAZO <u>15 días</u>	
PRORROGA <u>2</u>	DE FECHA <u>21/10/2022</u>	PLAZO <u>2 meses</u>	
PRORROGA <u>3</u>	DE FECHA <u>21/12/2022</u>	PLAZO <u>7 días</u>	
PRORROGA <u>4</u>	DE FECHA <u>21/02/2023</u>	PLAZO <u>2 meses</u>	
PRORROGA <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>	
No. <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>	
PRORROGA <u> </u>	DE FECHA <u> </u>	PLAZO <u> </u>	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS		PLAZO <u>142 días</u>	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		346 días	
<small>(Escriba en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	DE FECHA 30/12/2022	N°. DÍAS	20 días
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 1	DE FECHA 19/01/2023	N°. DÍAS	15 días
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 1	DE FECHA 3/02/2023	N°. DÍAS	07 días
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 1	DE FECHA 10/02/2023	N°. DÍAS	10 días
ACTA DE REINICIO No. 1	DE FECHA 20/02/2023	N°. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS	

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°. DÍAS 52 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 21 DE 4 DE 2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍ No. 1	DE FECHA 22/09/2022	CONCEPTO MODIFICACIÓN No. 1
OTROSÍ No. 2	DE FECHA 7/10/2022	CONCEPTO PRÓRROGA No. 1
OTROSÍ No. 3	DE FECHA 21/10/2022	CONCEPTO ADICIONAL No. 1 y PRORROGA No. 2
OTROSÍ No. 4	DE FECHA 21/12/2022	CONCEPTO PRÓRROGA No. 3
OTROSÍ No. 5	DE FECHA 30/12/2022	CONCEPTO SUSPENSIÓN No. 1
OTROSÍ No. 6	DE FECHA 19/01/2023	CONCEPTO AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1
OTROSÍ No. 7	DE FECHA 3/02/2023	CONCEPTO AMPLIACION No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1
OTROSÍ No. 8	DE FECHA 10/02/2023	CONCEPTO AMPLIACION No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1
OTROSÍ No. 9	DE FECHA 20/02/2023	CONCEPTO REINICIO No. 1
OTROSÍ No. 10	DE FECHA 21/02/2023	CONCEPTO PRÓRROGA No. 4

ADICIONES:

ADICIÓN No. 1	DE FECHA _____	VALOR \$ 128.236.974,00
ADICIÓN No. 2	DE FECHA _____	VALOR \$ 79.083.523,00
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR \$ 207.320.497,00

MAYORES CANTIDADES:

MAYOR CANTIDAD No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
MAYOR CANTIDAD No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
VALOR TOTAL DE MAYORES CANTIDADES		VALOR _____

RECONOCIMIENTOS:

RECONOCIMIENTO No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
RECONOCIMIENTO No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS		VALOR _____

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 538.862.957,00

VALOR FACTURADO A LA FECHA _____

3. INTERVENTORÍA EJECUTADA

COSTO INICIAL CONTRACTUAL

Cant	Cargo/Oficio	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total
1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000,00	\$ -	2,50	\$ 11.250.000,00
3	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 3.000.000,00	\$ -	5,00	\$ 45.000.000,00
1	Ingeniero Especialista en Vías	\$ 4.500.000,00	\$ -	1,00	\$ 4.500.000,00
1	Ingeniero Eléctrico	\$ 4.500.000,00	\$ -	1,00	\$ 4.500.000,00
1	Ingeniero Ambiental	\$ 3.000.000,00	\$ -	2,00	\$ 6.000.000,00



Cant	Cargo/Oficio	Costos de Personal	Prima Region	Participación (h-mes)	Valor Total
2	Arquitecto	\$ 4.500.000,00	\$ -	2,50	\$ 22.500.000,00
3	Profesional SST	\$ 2.500.000,00	\$ -	5,00	\$ 37.500.000,00
PERSONAL TÉCNICO					
1	Topógrafo	\$ 2.000.000,00	\$ -	2,50	\$ 5.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 136.250.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					204,48%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL INICIAL = (6)*(7) = (A)					\$ 278.607.109,00

COSTO ADICIONAL 01

Cant	Cargo/Oficio	Costos de Personal	Prima	Participación (h-	Valor Total
1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000,00	\$ -	1,00	\$ 4.500.000,00
3	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 3.000.000,00	\$ -	2,00	\$ 18.000.000,00
1	Ingeniero Especialista en Vías	\$ 4.500.000,00	\$ -	0,40	\$ 1.800.000,00
1	Ingeniero Eléctrico	\$ 4.500.000,00	\$ -	0,00	\$ -
1	Ingeniero Ambiental	\$ 3.000.000,00	\$ -	0,80	\$ 2.400.000,00
2	Arquitecto	\$ 4.500.000,00	\$ -	1,00	\$ 9.000.000,00
3	Profesional SST	\$ 2.500.000,00	\$ -	2,00	\$ 15.000.000,00
PERSONAL TÉCNICO					
1	Topógrafo	\$ 2.000.000,00	\$ -	1,00	\$ 2.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 52.700.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					204,48%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL INICIAL = (6)*(7) = (A)					\$ 107.762.162,53

COSTO ADICIONAL 02

Cant	Cargo/Oficio	Costos de Personal	Prima	Participación (h-	Valor Total
1	Director de Interventoría	\$ 4.500.000,00	\$ -	1,00	\$ 4.500.000,00
2	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 3.000.000,00	\$ -	2,00	\$ 12.000.000,00
1	Ingeniero Especialista en Vías	\$ 4.500.000,00	\$ -	0,00	\$ -
1	Ingeniero Eléctrico	\$ 4.500.000,00	\$ -	0,00	\$ -
1	Ingeniero Ambiental	\$ 3.000.000,00	\$ -	2,00	\$ 6.000.000,00
2	Arquitecto	\$ 4.500.000,00	\$ -	0,00	\$ -
2	Profesional SST	\$ 2.500.000,00	\$ -	2,00	\$ 10.000.000,00
PERSONAL TÉCNICO					
1	Topógrafo	\$ 2.000.000,00	\$ -	0,00	\$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 32.500.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					204,48%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL INICIAL = (6)*(7) = (A)					\$ 66.456.741,60

Cant	Concepto	Unidad	Costo (\$)	Utilización	Valor Total
OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
OTROS COSTOS					
-	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					\$ -
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = SUMATORIA (A) + (B) = (C)					\$ 452.826.013,12
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = (D)					\$ -
VALOR TOTAL BÁSICO					\$ 452.826.013,12
IVA = 19% * (E) = (F)					\$ 86.036.942,49
COSTO TOTAL = (E) + (F)					\$ 538.862.956,00



OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

La presente acta se realiza una vez tramitadas las actas de liquidación de los contratos de obra 2006 del 2022, 2007 del 2022 y 2008 del 2022 sobre los cuales realizo la interventoría

Nota: Previo al recibo de las obras, la interventoría o supervisión obligatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y DE AJUSTES

La Supervisión presentó y fueron tramitadas un total de DIEZ actas de recibo parcial de interventoría y de ajustes correspondientes

a la ejecución entre los meses de mayo de 2022 hasta el mes de abril de 2023

por un valor total de \$511.183.723,62 por obra ejecutada y \$0 por ajustes, para un total de \$511.183.723,62

INFORMES MENSUALES Y ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

ACTA No.	INFORME MENSUAL	RADICADO	VALOR ACTA PARCIAL
1	10-05-2022 A 31-05-2022	2022102000605734	\$ 44.205.661,00
2	01/06/2022 A 30-06-2022	2022102000605794	\$ 66.308.492,00
3	01-07-2022 A 31-07-2022	2022102000711624	\$ 66.308.492,00
4	01-08-2022 A 31-08-2022	2022102000714994	\$ 66.308.492,00
5	01/09/2022 A 30-09-2022	2023102000173924	\$ 66.308.492,00
6 (1)	01-10-2022 A 10-10-2022	2023102000240534	\$ 22.102.830,67
6 (2)	25-10-2022 A 31-10-2022	2023102000240534	\$ 10.686.414,50
7	01-11-2022 A 30-11-2022	2023102000318324	\$ 64.118.487,00
8	05-12-2022 A 30-12-2022	2023102000347124	\$ 53.432.072,50
9	20-02-2023 A 28-02-2023	2023102000387824	\$ 11.862.528,45
10	01-03-2023 A 31-03-2023	2023102000428364	\$ 39.541.761,50
11	01-04-2023 A 21-04-2023		\$ 27.679.233,38

INFORMES SST

OBRA	PERIODO	FECHA DE RADICADO
LOTE 1	INICIO	
	JULIO DE 2022	09-08-2022
	AGOSTO DE 2022	12-09-2022
	SEPTIEMBRE DE 2022	12-10-2022
	OCTUBRE DE 2022	12-11-2022
	NOVIEMBRE DE 2022	12-12-2022
	DICIEMBRE DE 2022	20-01-2023
	ENERO DE 2023	06-02-2023
	FEBRERO DE 2023	10-03-2023
	MAR Y ABR 2023	29-10-2023:
LOTE 2		2023102000647814
	FINAL CORRECCIONES	08-11-2023
	INICIO	12-07-2022
	JUNIO DE 2022	05-07-2022
	JULIO DE 2022	03-08-2022
	AGOSTO DE 2022	09-09-2022
	SEPTIEMBRE DE 2022	01-11-2022
	OCTUBRE DE 2022	23-11-2022
	NOVIEMBRE DE 2022	28-12-2022
	DICIEMBRE DE 2022	06-02-2023
	ENERO DE 2023	14-02-2023
	FEBRERO DE 2023	23-03-2023
	MARZO DE 2023	26-04-2023
	ABRIL DE 2023	02-05-2023
	FINAL	10-05-2023
	FINAL CORRECCIONES	10-05-2023
	FINAL CORRECCIONES	13-10-2023:
		2023102000671804

INFORMES AMBIENTALES

OBRA	PERIODO	RADICADO
LOTE 1	INICIAL	05-08-2022: 2022102000702724
	MENSUALES	27-12-2022: 2022102000755704
	CORRECCIONES	2023102000651064
	FINAL	2023102000589894
	FINAL CORRECCIONES	04-10-2023
LOTE 2	INICIAL	05-08-2022
	JUN-NOV 2022	23-02-2023
	DIC/22 FEB-ABR/23	30-05-2022
	FINAL	30-05-2023: 2023102000595894
LOTE 3	INICIAL	25-12-2022: 022102000702724
	AGOSTO DE 2022	28-12-2022: 2022102000756024
	OCT-DIC 2022	23-02-2023: 2023102000648554
	FINAL	2023102000595894
	FINAL CORRECCIONES	02-10-2023

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
	ACTA DE RECIBO FINAL	VERSIÓN: 1.1	FECHA: 23/05/2022
		PAGINA 6 DE 6	

INFORMES SST

OBRA	PERIODO	FECHA DE RADICADO
LOTE 3	INICIAL	19-08-2022
	JUL - AGO 2022	15-09-2022
	OCT-DIC 2022	12-12-2022
	FINAL	2023102000671884
	CORRECCIONES	08-11-2023

METAS FISICAS FINALES DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	GL	\$ 538.862.956,00

4. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista deberá presentar el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas con la firma de la presente acta, a continuación se relaciona el estado actual de las vigencias de los amparos.

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificat. No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO	21-44-101381433	\$161.658.887,10	10/05/2022	21/08/2023
SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101381433	\$53.886.295,70	10/05/2022	21/04/2026
SEGUROS DEL ESTADO SA	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101381433	\$161.658.887,10	21/04/2023	21/04/2028
VIGENCIA CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL					

5. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras objeto de la Interventoría, ya han sido concluidas en su totalidad y los tres frentes intervenidos poseen acta de liquidación de obra.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San José de Cúcuta, a los

dieciocho18 días del mes de diciembre de 2023

(Día en letras)(Día en números)(Mes en que se firma el acta)(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS

INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) ING. GUZMAN EDUARDO PÉREZ GOMEZ

SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) ARQ. CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró

Revisó

Aprobó

Arq. Carlos Garcia Lemus/ Apoyo a la supervision

Vo.Bo

Vo.Bo

Vo.Bo

Carla