

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.F08	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 2.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10/08/2018
			PÁGINA: 1 de 5

ACTA No. 05 DE SUPERVISIÓN DE RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20230638 DEL 28 DE JUNIO DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES "BIODIVERSIDAD PARA TODOS", PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		PAGO EST. PRO-ANCIANATO: DESCONTAR
CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETÁ	C.D.P. ADICIONAL: N/A	PAGO EST. PRO-DEPORTE: DESCONTAR
CONTRATISTA: INERCIA S.A.S	REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: No. 423 DEL 29/06/2026 - No. 2023001474 DEL 28/06/2023	PAGO EST. PRO-CULTURA: DESCONTAR
IDENTIFICACION: 901.048.151-1	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL: N/A	PAGO EST. PRO-DESARROLLO: LIQUIDACION No. 2023001670 DEL 06/07/2023 PAGO REALIZADA EN EL BANCO DEL OCCIDENTE EL 06/07/2023. Por valor de \$ 17.964.000 REF. 7558
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ	RUBROS INICIALES: 2.3.2.02.02.005-24-2402-2402119-240211900 1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRA DESTINACION 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SEGURIDAD SOCIAL: Salud: Cia Suramericana de servicios de salud, Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud Pensiones: Porvenir, Colpensiones, Colfondos, Protección Riesgos Profesionales: Positiva Aporte Parafiscales: Comfaca, Comfamiliar del Huila
MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA - CALAMIDAD PUBLICA	RUBROS ADICIONALES: N/A	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO: 28 DE JUNIO DE 2023	DENOMINACION DE LOS RUBROS INICIALES: Construcción y servicio de la construcción/puente construido en vía urbana existente	FECHA DE TERMINACION FINAL: N/A
FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2023	DENOMINACION DE LOS RUBROS ADICIONALES: N/A	VALOR INICIAL: \$ 3.592.843.259,00
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES	RIESGOS AMPARADOS: • CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. • PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. • ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	VALOR ADICIONAL: N/A
PLAZO ADICIONAL No.1: N/A	POLIZA No.: CUMPLIMIENTO 61-44-101049409 - RCE 61-40-101018192 DEL 05/07/2023	VALOR EJECUTADO: \$ 1.077.852.977,7
FORMA DE PAGO: Pago inicial: Pago Anticipado: La ENTIDAD desembolsara en calidad de pago anticipado, un 50% del valor total del contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma de acta de inicio. El Municipio pagara el valor restante del contrato en PAGOS PARCIALES hasta completar el 90% del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales de acuerdo con el SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO, previa suscripción del acta de recibo parcial, por parte del supervisor del contrato. Para el pago final (no inferior al 10%) deberá acompañarse del acta de	MODIFICACIONES A LA POLIZA INICIAL: N/A	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 2.514.990.281,3
FECHA DE SUSPENSION: N/A	NOMBRE DE LA COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADOS S.A.	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: N/A
FECHA DE REINICIACION: N/A	FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA INICIAL: 06 DE JULIO DE 2023	VALOR PAGADO: \$ 1.796.421.629,5
SUPERVISION: LUIS CARLOS TARAZONA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA ADICIONAL: N/A	VALOR A PAGAR: \$ 1.077.852.977,7
CDP INICIAL: 2023001178 DEL 21/06/2023	ART. APROBACION GARANTIA: N/A	PERIODO EJECUTADO: 06/07/2023 AL 05/09/2023

En las instalaciones de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del Municipio de Florencia, se reunieron LUIS CARLOS TARAZONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.590.515, actuando como supervisor del Contrato en mención y una vez revisado y aprobado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.427.423, actuando en calidad de Representante Legal de INERCIA S.A.S, con NIT. 901.048.151-1 contratista; (Alcance del objeto y evidencias de cumplimiento de la actividad desarrollada - Registros fotográficos, planillas, constancias y/o actas de entrega, entre otros).

CÓDIGO
A2.F08

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ

FECHA DE EMISIÓN
23/12/2014VERSIÓN
2.0

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
10/08/2018PÁGINA:
2 de 5

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		ACTUALIZADO		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO				
ITEM	Descripción	Und	Cantidad	Valor	Valor	+	Cant	VALOR	CANT	VALOR	Cant	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				Unitario	Total								Cant	VALOR	Cant	VALOR
1	PRELIMINARES															
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (con equipo de topografía)	M2	1.174,17	\$ 6.482	\$ 7.610.970,00		0,00	\$ -	1.174,17	\$ 7.610.970,00	0,00	\$ 0,00	776,26	\$ 5.031.717,00	776,26	\$ 5.031.717,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS															
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL PROF.0 <2.0 m	M3	601,56	\$ 36.156	\$ 21.750.003,00	-	-601,56	\$ (21.750.003,36)	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA PROF.0 m<2.0 m	M3	292,93	72.967	\$ 21.374.223,00	+	136,28	\$ 9.943.942,76	429,21	\$ 31.318.166,00	0,00	\$ 0,00	110,85	\$ 8.088.364,00	110,85	\$ 8.088.364,00
2.3	MANEJO DE AGUAS	ML	72,00	\$ 109.588	\$ 7.890.192,00	-	-72,00	\$ (7.890.192,00)	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO MANUAL	M3	1.319,98	\$ 26.696	\$ 35.238.186,00	-	-1.319,98	\$ (35.238.186,08)	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.5	TERRAPLEN CON MATERIAL TRANSPORTADO (15KM)	M3	82,78	\$ 91.418	\$ 7.567.582,00	-	-82,78	\$ (7.567.582,04)	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	ELEMENTOS DE CONCRETO															
3.1	CONCRETO DE 17,5MPa (2500 PSI) PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M2	187,20	\$ 77.047	\$ 14.423.198,00	-	-187,20	\$ (14.423.198,40)	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.2	CONCRETO CLASE C (28 Mpa) PARA ZARPA DE ESTRIBOS Y ALETAS	M3	364,99	\$ 1.287.509	\$ 469.927.910,00	-	-275,41	\$ (354.592.853,69)	89,58	\$ 115.335.056,00	0,00	\$ 0,00	21,19	\$ 27.282.316,00	21,19	\$ 27.282.316,00
3.3	CONCRETO CLASE C (28 Mpa) PARA ESTRIBOS Y ALETAS	M3	413,24	\$ 1.455.085	\$ 601.299.325,00	-	-169,24	\$ (246.258.585,40)	244,00	\$ 355.040.740,00	0,00	\$ 0,00	127,67	\$ 185.770.702,00	127,67	\$ 185.770.702,00
3.4	CONCRETO CLASE C (28 Mpa) PARA VIGA PRINCIPAL Y DE TRASLAPO	M3	61,14	\$ 1.650.409	\$ 100.906.006,00	+	6,24	\$ 10.298.552,16	67,38	\$ 111.204.558,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA LOSA	M3	43,80	\$ 1.544.742	\$ 67.659.700,00	+	172,25	\$ 266.081.809,50	216,05	\$ 333.741.509,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.6	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA BARANDA DE CONCRETO	M3	9,36	\$ 1.544.742	\$ 14.458.785,00	+	64,83	\$ 100.145.623,86	74,19	\$ 114.604.409,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.7	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA PLACA DE APROXIMACIÓN	M3	21,32	\$ 1.251.409	\$ 26.680.040,00	+	2,92	\$ 3.654.114,28	24,24	\$ 30.334.154,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.8	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA TOPE ANTI SISMICOS	M3	7,32	\$ 1.330.787	\$ 9.741.361,00	+	0,00	\$ -	7,32	\$ 9.741.361,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.9	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3.000 PSI - 40% PIEDRA	M3	232,50	\$ 581.515	\$ 135.202.238,00	+	10,85	\$ 6.309.437,75	243,35	\$ 141.511.675,00	0,00	\$ 0,00	151,83	\$ 88.291.422,00	151,83	\$ 88.291.422,00
4	ACEROS															
4.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa.	KG	123.379,24	\$ 8.925	\$ 1.101.159.717,00	-	-40.555,24	\$ (361.955.517,00)	82.824,00	\$ 739.204.200,00	0,00	\$ 0,00	24157,27	\$ 215.603.635,00	24.157,27	\$ 215.603.635,00
5	OTROS															
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO DUREZA 75, E= 1/4"	M2	9,00	\$ 521.008	\$ 4.689.072,00		0,00	\$ -	9,00	\$ 4.689.072,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6	ITEM NO PREVISTOS															
np1	EXCAVACION MECANICA	M2		\$ 65.680	\$ -	+	1.316,70	\$ 86.480.856,00	1.316,70	\$ 86.480.856,00	0,00	\$ 0,00	1300,00	\$ 85.384.000,00	1.300,00	\$ 85.384.000,00
np2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES A UNA DISTANCIA HASTA 8 KM (INCLUYE CARGUE)	M3		\$ 39.580	\$ -	+	1.230,00	\$ 48.683.400,00	1.230,00	\$ 48.683.400,00	0,00	\$ 0,00	1200,00	\$ 47.496.000,00	1.200,00	\$ 47.496.000,00
np3	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE	M3		\$ 268.000	\$ -	+	591,31	\$ 158.471.080,00	591,31	\$ 158.471.080,00	0,00	\$ 0,00	267,00	\$ 71.558.000,00	267,00	\$ 71.558.000,00
np4	ENTIBADOS EN MADERA	M2		\$ 89.150	\$ -	+	20,00	\$ 1.783.000,00	20,00	\$ 1.783.000,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.783.000,00	20,00	\$ 1.783.000,00
np5	CONSTRUCCION DE DIQUE PARA PROTECCION CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE: PREPARACION DEL SITIO.	M3		\$ 89.148	\$ -	+	69,14	\$ 6.163.773,84	69,14	\$ 6.163.774,00	0,00	\$ 0,00	23,00	\$ 2.050.404,00	23,00	\$ 2.050.404,00
np6	DESIVIO DE CAUCE	M3		\$ 145.500	\$ -	+	686,40	\$ 99.939.840,00	686,40	\$ 99.939.840,00	0,00	\$ 0,00	340,00	\$ 49.504.000,00	340,00	\$ 49.504.000,00
np7	BOMBEO PARA MANEJO DE AGUAS PROVENIENTES DE LA QUEBRADA	DIA		\$ 268.000	\$ -	+	48,00	\$ 12.864.000,00	48,00	\$ 12.864.000,00	0,00	\$ 0,00	24,00	\$ 6.432.000,00	24,00	\$ 6.432.000,00
np8	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR INCLUYE: EQUIPO DE COMPACTACION Y TRANSPORTE	M3		\$ 148.826	\$ -	+	1.807,10	\$ 238.856.688,00	1.807,10	\$ 238.856.688,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				\$ 2.647.578.508,00					\$ 2.647.578.508,00		\$ 0,00		\$ 794.273.560,00		\$ 794.273.560,00
	ADMINISTRACION	23%			\$ 608.943.057,00					\$ 608.943.057,00		\$ 0,00		\$ 182.682.919,00		\$ 182.682.919,00
	IMPREVISTOS	2%			\$ 52.951.570,00					\$ 52.951.570,00		\$ 0,00		\$ 15.885.471,00		\$ 15.885.471,00
	UTILIDAD	5%			\$ 132.378.925,00					\$ 132.378.925,00		\$ 0,00		\$ 39.713.678,00		\$ 39.713.678,00
	SUD TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 794.273.552,00					\$ 794.273.552,00		\$ 0,00		\$ 238.282.068,00		\$ 238.282.068,00
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	PAGA			\$ 87.324.799,00					\$ 87.324.799,00		\$ 0,00		\$ 26.197.429,70		\$ 26.197.429,70
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	PMT			\$ 63.666.400,00					\$ 63.666.400,00		\$ 0,00		\$ 19.099.920,00		\$ 19.099.920,00
	VALOR TOTAL				\$ 3.592.843.259,00					\$ 3.592.843.259,00		\$ 0,00		\$ 1.077.852.977,70		\$ 1.077.852.977,70

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 900.895.729-2	CÓDIGO A2.F08	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 2.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10/08/2018
			PÁGINA: 3 de 5

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA \$ 1.077.852.977,70
AMORTIZACIÓN - ANTICIPO \$ -
VALOR A PAGAR \$ 1.077.852.977,70

VALOR EN LETRAS: MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 1.077.852.977,7).

De otra parte, la (el) suscrita (o) efectúo la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula novena del acto contractual y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de JULIO, AGOSTO del 2023, así:

No. Planilla: 4507956738	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: SOI
Salud		EPS:	Cia Suramericana de servicios de salud, Nueva EPS	\$ 432.600,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Protección, colpensiones y Porvenir	\$ 1.730.200,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$ 300.100,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$ 424.600,00
Total:				\$ 2.887.500,00

No. Planilla: 7890717081	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: SOI
Salud		EPS:	Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud	\$ 432.700,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Protección, Porvenir	\$ 1.730.300,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$ 518.700,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfac , Comfamiliar del Huila	\$ 424.700,00
Total:				\$ 3.108.400,00

No. Planilla: 4508286469	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: SOI
Salud		EPS:	Cia Suramericana de servicios de salud, Nueva EPS	\$ 139.800,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Protección, Colpensiones y Porvenir	\$ 559.000,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$ 85.300,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$ 139.800,00
Total:				\$ 923.900,00

No. Planilla: 7895975585	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: SOI
Salud		EPS:	Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud	\$ 572.900,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Protección, Colpensiones y Porvenir	\$ 2.291.100,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$ 687.500,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca , Comfamiliar del Huila	\$ 564.900,00
Total:				\$ 4.116.400,00

No. Planilla: 7893882881	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: SOI
Salud		EPS:	N/A	\$ -
Pensión		Fondo de Pensiones	N/A	\$ -
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$ 301.900,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	N/A	\$ -
Total:				\$ 301.900,00

CÓDIGO
A2.F08

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ

FECHA DE EMISIÓN
23/12/2014VERSIÓN
2.0

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
10/08/2018

PÁGINA:

4 de 5

No. Planilla: 7893885651	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: SOI	
Salud		EPS	N/A	\$	80.800,00
Pensión		Fondo de Pensiones	N/A	\$	80.800,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$	97.500,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	N/A	\$	97.500,00
Total:				\$	356.600,00

No. Planilla: 27340683	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS	\$	101.500,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Colpensiones	\$	130.000,00
Riesgos Profesionales		ARL	N/A	\$	-
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$	16.300,00
Total				\$	247.800,00

No. Planilla: 27351191	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS	\$	145.000,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Colpensiones	\$	185.600,00
Riesgos Profesionales		ARL	N/A	\$	-
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$	23.200,00
Total:				\$	353.800,00

No. Planilla: 27340603	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Sanitas, Nueva EPS, Asmet Salud	\$	1.015.500,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Prevenir, Colonoos, Colpensiones	\$	1.300.800,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$	566.300,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca, Sena, ICBF	\$	733.500,00
Total:				\$	3.615.900,00

No. Planilla: 27649161	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Sanitas, Nueva EPS, Asmet Salud	\$	633.300,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Prevenir, Colonoos, Colpensiones	\$	2.531.100,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$	1.102.100,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$	633.300,00
Total:				\$	4.899.800,00

No. Planilla: 27300101	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS	\$	120.900,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Colpensiones	\$	154.700,00
Riesgos Profesionales		ARL	N/A	\$	-
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$	5.800,00
Total:				\$	281.400,00



CÓDIGO
A2.F08

VERSIÓN
2.0

ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE EMISIÓN
23/12/2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
10/08/2018

PÁGINA:

5 de 5

No. Planilla: 27353701	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS	\$	145.200,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Colpensiones	\$	185.900,00
Riesgos Profesionales		ARL:	N/A	\$	-
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$	23.300,00
Total:				\$	354.400,00

No. Planilla: 27340082	JULIO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS, Asmet Salud	\$	387.000,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colfondos, Protección	\$	495.600,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$	215.600,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca, Icbf, Sena	\$	266.500,00
Total:				\$	1.364.700,00


No. Planilla: 27648956	AGOSTO	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS, Asmet Salud	\$	607.500,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colfondos, Protección, Colpensiones	\$	2.428.400,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	\$	1.056.900,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	\$	607.400,00
Total:				\$	4.700.200,00


Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago por el 30% del valor del contrato la cuantía de MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 1.077.852.977,7), adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los 20 días del mes de septiembre de 2023.


Nombre: LUIS CARLOS TARAZONA
C.C. No. 79.590.515
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Supervisor


Nombre: INERCIA S.A.S.
Nit. No. 901.048.151-1
Rep. Legal DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ
Contratista


Nombre: EDGAR MAURICIO PARRA TRIANA
C.C. No. 17.655.211
Interventor