



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

ACTA Nº 001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

Fecha	30/11/2023
Contrato, Orden o convenio Nº	CONTRATO No 635-ARC-DISAN-DHONAC-2023
Contratista	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
Identificación (Cedula o Nit.)	806000473-4
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL SOTANO Y CIRCUITOS DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN Y DEMAS TRABAJOS ELECTRICOS REQUERIDOS PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 267.634.638,00)
Plazo de Ejecución	30/12/2023
Forma y Condiciones de Pago	Pagos Parciales
Número de la factura	FVE67
Valor de la factura	\$ 161.376.826,50
Saldo total del contrato	\$ 106.257.811,50
% ejecutado	60,50%
No CDP	64723 de fecha 09/08/2023
No CRP	112123 de fecha 16/11/2023
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO	

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	DESMONTES				
1,1	DESMONTE DE TODA LA TUBERIA ELECTRICA A INTERVENIR DE 1" A 3"	ML	300	17.000,00	5.100.000,00
1,2	DESMONTE DE CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS CORROIDAS	UND	3	34.000,00	102.000,00
1,4	DESMONTE ACOMETIDA ELECTRICA SUBESTACION ELECTRICA CABLE No 2/0	ML	300	14.450,00	4.335.000,00
2	REDES ELECTRICAS Y OTROS				
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 2/0 AWG - 75 C° 600V	ML	400	93.500,00	37.400.000,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 4/0 AWG - 75 C° 600V	ML	100	136.000,00	13.600.000,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG - 75 C° 600V	ML	500	29.750,00	14.875.000,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 10 AWG - 75 C° 600V	ML	200	29.750,00	5.950.000,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 8 AWG - 75 C° 600V	ML	100	32.300,00	3.230.000,00
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 6 AWG - 75 C° 600V	ML	100	33.150,00	3.315.000,00
3	LUMINARIAS				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO PANEL LED 60X60 DE 40W 3200 Lm 6500K 100-240V LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	25	195.500,00	4.887.500,00
4	TUBERIAS, CAJAS Y REGISTROS				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 1/2" INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	200	21.250,00	4.250.000,00


Arday Henao P.
29-11-2023 15:05L.

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
Versión: 3.0		Fecha :25-06-2013

4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 3" INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	233	51.000,00	11.883.000,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ELECTRICA PVC DE 4X4. INCLUYE NIPLES CON ROSCA.	UND	25	42.500,00	1.062.500,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO ROBUSTA DE 40X40X20 CM.	UND	4	195.500,00	782.000,00
5	ANCLAJES				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLJES. INCLUYE VARILLAS ROSCADAS, GRAPAS, TUERCAS Y CHAZOS.	UND	99	17.000,00	1.683.000,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE ANCLAJE TIPO PERA DE 1"	UND	30	18.700,00	561.000,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES SOPORTES DE ANCLAJE TIPO PERA DE 3"	UND	70	29.750,00	2.082.500,00
6	TABLERO ELECTRICO				
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 18 CIRCUITOS 150AMP	UND	2	1.700.000,00	3.400.000,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 24 CIRCUITOS 150AMP	UND	3	2.890.000,00	8.670.000,00
SUBTOTAL					127.168.500,00
ADMINISTRACION 10%					12.716.850,00
IMPREVISTO 5%					6.358.425,00
UTILIDAD 10%					12.716.850,00
IVA/UTILIDAD 19%					2.416.201,50
TOTAL					\$ 161.376.826,50

ESM	HONAC
Observaciones	<p>1. El suscrito supervisor del CONTRATO No 635-ARC-DISAN-DHONAC-2023, fundamente que el contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato y en el término otorgado para tal fin.</p> <p>2. Se verificó que el contratista cumpliera con la calidad de los servicios, acuerdo especificaciones técnicas.</p> <p>3. El contratista cumplió con los pagos parafiscales establecidos dentro del contrato.</p>


 Suboficial Primero NASSER DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ
 SUPERVISOR CONTRATO No 635-ARC-DISAN-DHONAC-2023



MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.
NIT 806.000.473-4
BRR MANGA CALLE SANTA CLARA 19 46
Tel: 3106031011
Cartagena - Colombia
morelsa1@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 67

Señores HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
NIT 901.541.021-4
Dirección CR 2 14 210 BRR-BOCAGRANDE
Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/11/2023, 09:06
Expedición 27/11/2023, 15:41
Vencimiento 27/11/2023

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DESMONTE DE TODA LA TUBERIA ELECTRICA A INTERVENIR DE 1 A 3		300.00	17,000.00	5,100,000.00	96,900.00	0.00	5,196,900.00
2	DESMONTE DE CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS CORROIDAS		3.00	34,000.00	102,000.00	1,938.00	0.00	103,938.00
3	DESMONTE ACOMETIDA ELECTRICA SUBESTACION ELECTRICA CABLE No 2/0		300.00	14,450.00	4,335,000.00	82,365.00	0.00	4,417,365.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 2/0 AWG - 75 C° 600V		400.00	93,500.00	37,400,000.00	710,600.00	0.00	38,110,600.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 4/0 AWG - 75 C° 600V		100.00	136,000.00	13,600,000.00	258,400.00	0.00	13,858,400.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG - 75 C° 600V		500.00	29,750.00	14,875,000.00	282,625.00	0.00	15,157,625.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 10 AWG - 75 C° 600V		200.00	29,750.00	5,950,000.00	113,050.00	0.00	6,063,050.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 8 AWG - 75 C° 600V		100.00	32,300.00	3,230,000.00	61,370.00	0.00	3,291,370.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO No 6 AWG - 75 C° 600V		100.00	33,150.00	3,315,000.00	62,985.00	0.00	3,377,985.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO PANEL LED 60X60 DE 40W 3200 Lm 6500K 100-240V LUZ BLANCA DE INCRUSTAR		25.00	195,500.00	4,887,500.00	92,862.50	0.00	4,980,362.50
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 1/2 INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.		200.00	21,250.00	4,250,000.00	80,750.00	0.00	4,330,750.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 3 INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.		233.00	51,000.00	11,883,000.00	225,777.00	0.00	12,108,777.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ELECTRICA PVC DE 4X4. INCLUYE NIPLES CON ROSCA.		25.00	42,500.00	1,062,500.00	20,187.50	0.00	1,082,687.50
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO ROBUSTA DE 40X40X20 CM.		4.00	195,500.00	782,000.00	14,858.00	0.00	796,858.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES. INCLUYE VARILLAS ROSCADAS, GRAPAS, TUERCAS Y CHAZOS.		99.00	17,000.00	1,683,000.00	31,977.00	0.00	1,714,977.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE ANCLAJE TIPO PERA DE 1		30.00	18,700.00	561,000.00	10,659.00	0.00	571,659.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES SOPORTES DE ANCLAJE TIPO PERA DE 3		70.00	29,750.00	2,082,500.00	39,567.50	0.00	2,122,067.50
18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 18 CIRCUITOS 150AM		2.00	1,700,000.00	3,400,000.00	64,600.00	0.00	3,464,600.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 24 CIRCUITOS 150AMP		3.00	2,890,000.00	8,670,000.00	164,730.00	0.00	8,834,730.00

Total items: 19

Valor en Letras:

Ciento sesenta y un millones trescientos setenta y seis mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto 127,168,500.00

Administración 10.00% 12,716,850.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit 830 018 145-8. Nominan Software, Sigo Nubos. Firma electrónica ver en el XML

Condiciones de Pago:		Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por		\$	161,376,826.50
Imprevistos 5.00%	6,358,425.00	Utilidad 10.00%	12,716,850.00	IVA 19%	2,416,201.50
Total a Pagar		161,376,826.50			

Observaciones: #15-01-11-094; Contrato No. 635-ARC-DISAN-DHONAC-2023; nasser.gonzalez@armada.mil.co \$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764041897152 aprobado en 20221226

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 7*1000
 CUIFE: ac28045dd56fe10f8ec79af66edf69a4a67a858fe50b397fd53769a2e6d6a6572d845fcd2a6426656b6a09dc679a2

CORTE DE OBRA No 001

CONTRATO 635-ARC-DISAN-DHONAC-2023

OBJETO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL SOTANO Y CIRCUITOS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN Y DEMÁS TRABAJOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO

ACTIVIDADES		PRESUPUESTO				CORTE No 1	
		UNIDAD	CANTIDAD	V.UINT	V.TOTAL	CANT	VALOR
1	DESMONTES						
1.1	DESMONTE DE TODA LA TUBERÍA ELÉCTRICA A INTERVENIR DE 1" A 3"	ML	300	17000	5100000	300	5100000
1.2	DESMONTE DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS CORROIDAS	UND	3	34000	102000	3	102000
1.3	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO. INCLUYE DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y MARCACIÓN DE LAS MISMAS.	UND	1	127500	127500	0	0
1.4	DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CABLE No 2/0	ML	300	14450	4335000	300	4335000
2	REDES ELÉCTRICAS Y OTROS						
2.1	IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS CIRCUITOS A INTERVENIR DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL HACIA LA SUBESTACIÓN AUXILIAR. INCLUYE 03 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 300 AMP	UND	1	1275000	1275000	0	0
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 2/0 AWG - 75 C° - 600V	ML	400	93500	37400000	400	37400000
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 4/0 AWG - 75 C° - 600V	ML	100	136000	13600000	100	13600000
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 12 AWG - 75 C° - 600V	ML	500	29750	14875000	500	14875000
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 10 AWG - 75 C° - 600V	ML	200	29750	5950000	200	5950000
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 8 AWG - 75 C° - 600V	ML	100	32300	3230000	100	3230000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 6 AWG - 75 C° - 600V	ML	100	33150	3315000	100	3315000
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELÉCTRICO DE 15 AMP	UND	200	41650	8330000	0	0
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMP	UND	50	40800	2040000	0	0
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMP	UND	20	41650	833000	0	0
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 2 POLOS DE 30 AMP	UND	10	68000	680000	0	0
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 3 POLOS DE 50 AMP	UND	10	93500	935000	0	0
3	LUMINARIAS						

3.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO PANEL LED 60X60 DE 40W 3200 Lm 6500K 100-240V LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	50	195.500	9775000	25	4887500
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO PANEL LED 60X60 DE 40W 3200 Lm 6500K 100-240V LUZ BLANCA DE SOBREPONER	UND	50	170.000	8500000	0	0
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO PANEL LED REDONDA 18W 1260 Lm 100-240V LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	UND	10	102.000	1020000	0	0
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO PANEL LED REDONDA 18W 1260 Lm 100-240V LUZ BLANCA DE SOBREPONER	UND	10	127.500	1275000	0	0
4	TUBERIAS, CAJAS Y REGISTROS						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 1/2" INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	400	21250	8500000	200	4250000
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 3/4" INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	100	25500	2550000	0	0
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 1" INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	100	29750	2975000	0	0
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DB DE 3" INCLUYE UNIONES, CURVAS, EMPALMES ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	233	51000	11883000	233	11883000
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ELECTRICA PVC DE 4X4. INCLUYE NIPLS CON ROSCA.	UND	50	42.500	2125000	25	1062500
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO ROBUSTA DE 40X40X20 CM.	UND	8	195.500	1564000	4	782000
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION EN ACERO CON APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA Y ANTICORROSIVO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 120CM X 120CM	UN	2	467500	935000	0	0
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION EN ACERO CON APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA Y ANTICORROSIVO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 60CM X 60CM	UN	2	408000	816000	0	0
5	ANCLAJES						
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES. INCLUYE VARILLAS ROSCADAS, GRAPAS, TUERCAS Y CHAZOS.	UND	99	17.000	1683000	99	1683000
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE ANCLAJE TIPO PERA DE 1"	UND	30	18.700	561000	30	561000
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE ANCLAJE TIPO PERA DE 3"	UND	70	29.750	2082500	70	2082500
6	TABLERO ELECTICO						
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO ELECTICO DE DISTRIBUCION DE 300 AMP. INCLUYE 01 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 300AMP. 08 TOTALIZADORES DE DISTRIBUCION DE 100 AMP. INDICADORES DIGITALES DE VOLTAJE, AMPERAJE, KILOVATEAJE Y FRECUENCIA. INCLUYE BALANCE DE CARGAS.	UND	1	9.350.000	9350000	0	0
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 18 CIRCUITOS 150AMP	UND	3	1.700.000	5100000	2	3400000
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 24 CIRCUITOS 150AMP	UND	7	2.890.000	20230000	3	8670000
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 30 CIRCUITOS 150AMP	UND	3	3.400.000	10200000	0	0

7	TRANSFORMADOR						
7.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 150 KVA CONSISTENTE EN : - CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR, DESCONEXION, CARGUE, DESCARGUE, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR YA CORREGIDOS SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO: - CORRECCION DE FUGAS REEMPLAZO DE PARTES METALICAS AFECTADAS POR NUEVAS, APLICACION DE PINTURA DIELECTRICA PARA TODO EL TRANSFORMADOR, DISIPADORES DE CALOR Y CAMBIO DE TODA LA EMPAQUETADURA DE CUBA, RETIRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE AISLADORES EN BAJA Y MEDIA TENSION, CAMBIO, CALIBRACION DEL TAP, VERIFICACION Y AJUSTE DE ANCLAJES Y SOPORTES, MARCACION DE LOS CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE ACUERDO CON EL CODIGO DE COLORES RETE, TORQUEO DE TODOS Y CADA UNO DE LAS TERMINALES Y CONECTORES ELECTRICOS, REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SELADO DE TRANSFORMADOR.	UND	1	7.650.000	7650000	0	0
SUBTOTAL				210.902.000,00		127.168.500,00	
ADMINISTRACION 10%				21.090.200,00		12.716.850,00	
IMPREVISTO 5%				10.545.100,00		6.358.425,00	
UTILIDAD 10%				21.090.200,00		12.716.850,00	
IVA/UTILIDAD 19%				4.007.138,00		2.416.201,50	
TOTAL				267.634.638,00		161.376.826,50	

JIMMY MORELOS OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 73.978.346

SUBOFICIAL PRIMERO NASSER DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ
 SUPERVISOR CONTRATO No 635-ARC-RISAN-DHONAC-2023

