

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	07	
FECHA DEL ACTA	15/ 12 / 2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	22 del 24 de febrero de 2023	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo I	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER
	C.C/ NIT	9 0 1 6 7 7 8 6 2-6
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
	C.C	79.330.879
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	C.C	91.278.629
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS
	C.C	901.320.986-8
VALOR DEL CONTRATO	\$1.961.400.000,00	APORTE MUNICIPIO
VALOR ADICIONADO	\$558.603.751,00	APORTE MUNICIPIO
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 569.832.522,00	
ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR (30%)	\$ 461.494.449,89	
CDP	NÚMERO: 2763	
	FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 5947	
	FECHA: 14 DE JULIO DEL 2023	
RP	NÚMERO: 3010	
	FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2023	
RP ADICIONAL	NUMERO: 8888	
	FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023
	Plazo inicial:	4 MESES
	Plazo adicional 1:	4 MESES
	Plazo adicional 2:	25 DIAS
	Fecha de terminación:	20/12/2023
	Duración:	8 MESES y 25 DIAS

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	NOVIEMBRE	15/12/2023	9460488358	\$14.421.100
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	COOSALUD EPS COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA (ANTES SUSALUD) FAMISANAR NUEVA E.P.S. NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS PORVENIR COLPENSIONES PROTECCION	AXA COLPATRIA	
	VR PAGADO \$ 1.868.600,00	VR PAGADO \$ 7.361.300,00	VR PAGADO \$ 3.252.200,00	

CONSTANCIAS	
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ERNESTO MONTAÑEZ MORA quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO SANTANDER como Contratista. VLADIMIR POLO PAZ quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE “JESAK SAS”, como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.	
2. EI CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.	
3. EI CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo con las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.	
4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:	
Valor total ejecutado en la presente acta:	\$256.528.945,97
Menos amortización anticipo (30%)	\$ 76.958.683,79
Valor neto presente acta	\$ 179.570.262,18

SON: ciento setenta y nueve millones quinientos setenta mil doscientos sesenta y dos pesos con dieciocho centavos. (**\$179.570.262,18**).


Nota: Páguese el restante a la cuenta de ahorros del banco de Bogotá No. 168556793 a nombre del consorcio Santander.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):


ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300689784	\$4.290

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga




ING VLADIMIR POLO PAZ

INTERVENTOR



Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ

SUPERVISOR



ING ERNESTO MONTAÑEZ MORA

CONTRATISTA

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA										Código: F-GDI-5000-238.37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 2 de 3				
ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023														
ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL														
OBJETO : ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANGOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I														
VALOR INICIAL (Incl. AIU) :		\$	1.961.400.000,00	VALOR ADICIONAL:	\$	558.603.751,00	VALOR TOTAL:	\$	2.520.003.751,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	73,68%			
CONDICIONES ORIGINALES														
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES			EJECUTADO PRESENTE ACTA N°7			EJECUTADO ACUMULADO	
							CANT	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
9.1	NP	NO PREVISTOS Corte de pavimento hasta 3 cm	M		\$ 14.306,30	\$ 0,00	2262,55	\$ 32.368.719,07		0,00	\$ 0,00	2.478,75	\$ 35.461.741,13	
9.2	NP	Resane en concreto de 3000 psi zarla en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm,	M		\$ 11.609,62	\$ 0,00	2000,00	\$ 23.219.240,00		0,00	\$ 0,00	1.116,90	\$ 12.966.784,58	
9.3	NP	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tubería PVC hasta 3"	M		\$ 25.174,42	\$ 0,00	88,80	\$ 2.235.488,50		0,00	\$ 0,00	68,80	\$ 1.732.000,10	
9.4	NP	Poda radical	UND		\$ 324.920,49	\$ 0,00	39,00	\$ 12.671.999,11		11,00	\$ 3.574.125,39	38,00	\$ 12.346.978,62	
9.5	NP	Desmonte bolardo existente	UND		\$ 13.314,49	\$ 0,00	16,00	\$ 213.031,84		0,00	\$ 0,00	11,00	\$ 146.459,39	
9.6	NP	Descapote	M2		\$ 47.612,35	\$ 0,00	117,00	\$ 5.570.644,95		0,00	\$ 0,00	108,42	\$ 5.162.130,99	
9.7	NP	Losa en concreto 4000 psi.	M3		\$ 849.309,68	\$ 0,00	11,61	\$ 9.860.485,38		0,00	\$ 0,00	11,61	\$ 9.860.485,38	
9.8	NP	Transplante de árboles altura 2m	UND		\$ 456.705,86	\$ 0,00	2,00	\$ 913.411,72		0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 913.411,72	
9.9	NP	Serdinel prefabricado SIO L= 0,2 m norma MEPB	M		\$ 134.973,74	\$ 0,00	200,00	\$ 26.994.748,00		0,00	\$ 0,00	138,63	\$ 18.711.409,58	
9.10	NP	Reparación acometida acueducto.	UND		\$ 33.302,97	\$ 0,00	36,00	\$ 1.198.906,92		0,00	\$ 0,00	21,00	\$ 699.362,37	
9.11	NP	Siembra de árboles Pomaroso Brasileño H Prom = 1,5 m	UND		\$ 212.033,11	\$ 0,00	2,00	\$ 424.066,22		0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 424.066,22	
9.12	NP	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M		\$ 54.836,97	\$ 0,00	877,90	\$ 48.141.375,96		126,60	\$ 6.942.360,40	510,23	\$ 27.979.467,20	
9.13	NP	Malla electrosoldada 7 mm hueso de 15 *15 cm	Kg		\$ 9.512,58	\$ 0,00	2633,50	\$ 25.051.379,43		698,15	\$ 6.622.182,57	1.306,42	\$ 12.427.424,76	
9.14	NP	Muro y sarpa en concreto de 3000 psi	M3		\$ 902.802,26	\$ 0,00	15,73	\$ 14.201.079,55		0,00	\$ 0,00	9,16	\$ 8.269.668,70	
9.15	NP	Relleno manual compactado con material de excavación	M3		\$ 40.679,91	\$ 0,00	136,20	\$ 5.540.603,74		0,00	\$ 0,00	93,99	\$ 3.807.232,78	
9.16	NP	Disponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el muebl.	Gls		\$ 2.410.066,05	\$ 0,00	1,00	\$ 2.410.066,05		0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.410.066,05	
9.17	NP	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M		\$ 33.619,20	\$ 0,00	12,00	\$ 403.430,40		0,00	\$ 0,00	10,40	\$ 349.639,68	
9.18	NP	Refuerzo PBR 60	Kg		\$ 8.787,28	\$ 0,00	7324,63	\$ 64.363.605,01		1.072,92	\$ 9.428.048,46	1.806,09	\$ 15.870.618,54	
9.19	NP	Concreto premezclado VR_38	M3		\$ 1.075.701,00	\$ 0,00	80,00	\$ 86.056.080,00		26,04	\$ 28.007.596,66	26,04	\$ 28.007.596,66	

