

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación:	Código: 1600
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	Versión: 03	Página de

FECHA	05/06/2023	SEMANA No.	19	DEL	30/05/2023	AL	05/06/2023
-------	------------	------------	----	-----	------------	----	------------

1, DATOS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA FINANCIERA, TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA IE MISIÓN CRISTIANA – SEDE CENTRO, EN SAN ANDRÉS ISLA					
LOCALIZACIÓN		San Andrés Isla, Avenida 20 de Julio					
CONTRATISTA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
UNION TEMPORAL JUAL				CONSORCIO CRISTIANO TC			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
CO1.PCCNTR.3640871				N°CO1.PCCNTR. 4096381 de 2022			
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:			
TRES (03) MESES				TRES (03) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:			
28/11/2022				21/11/2022			
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:				FECHA TERMINACIÓN INICIAL:			
28/02/2023				21/02/2023			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			
\$ 791,531,450.00				81,000,000.00			
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
28/02/2023				28/02/2023			
FECHA DE REINICIO:				FECHA DE REINICIO:			
15/03/2023				15/03/2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
15/03/2023				15/03/2023			
FECHA DE REINICIO:				FECHA DE REINICIO:			
25/04/2023				25/04/2023			
ADICIÓN:				ADICIÓN:			
40 DIAS				40 DIAS			
FECHA DE TERMINACION :				FECHA DE TERMINACION :			
05/06/2023				05/06/2023			
PLAZO TRANSCURRIDO:				PLAZO TRANSCURRIDO:			
130 EQUIVALE AL 100.0%				130 EQUIVALE AL 100.0%			
EJECUCION FISICA				EJECUCION FISICA			
VALOR DEL CONTRATO				% TOTAL DE LA OBRA:			
\$ 791,531,450				\$ 81,000,000			
% PROGRAMADO:				% PROGRAMADO:			
791,531,450.00 EQUIVALE AL 100.00%				\$ 81,000,000 EQUIVALE AL 100.0%			
% EJECUTADO:				% EJECUTADO:			
759,870,192.00 EQUIVALE AL 96.00%				\$ 81,000,000 EQUIVALE AL 100.0%			
POR EJECUTAR:				POR EJECUTAR:			
\$ 31,661,258				\$ 0			
ATRASO O ADELANTO				ATRASO O ADELANTO			
-\$ 31,661,258 -4.00%				0%			
AVANCE DE LA SEMANA				ATRASO O ADELANTO			
				0%			
EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FINANCIERA			
VALOR CONTRATO :				VALOR INTERVENTORIA:			
\$ 791,531,450				\$ 81,000,000			
ANTICIPO				ANTICIPO			
PAGOS REALIZADOS:				PAGOS REALIZADOS:			
\$ 0				\$ 0			

1.2, PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

Estudio de suelos.
Revisión de diseños entregados por la entidad

2, PROGRAMACION



2.1 OBSERVACIONES:

SEMANA 19

Durante la semana del presente informe, se hacen las siguientes actividades:
Se realiza actividad de instalacion y construccion de viga falsa en superboard.
se realiza actividad de instalacion de estructura de cieloraso en salon del primer piso.
Se realiza actividad de instalacion de andamios y retiro de canal pvc .
Se realiza actividad de instalacion de canal en pvc tipo amazonas .
Continua actividades de instalaciones electricas e instalacion de toma corrientes
Se realiza actividad de resanes columnas y muro en salones de segundo piso.
Se realiza actividad de instalacion de formaletas para viga e instalacion de refuerzo para columnetas de baranda.
Se realiza actividad de Fundida de viga y columnetas para barandas en pasillo de segundo piso.
Se realiza actividad de orden y aseo en obra .
Se realiza actividad de aplicacion de graniplast en fachada primer piso.
Se realiza actividad de instalacion de baranda , puertas y vetanas .
Se realiza actividad de enchape en salones de segundo piso.

2.2 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

2.3 PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR -CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

2.4 PERSONAL LABORANDO

1. Maestro ; 3. Ayudantes; 2.Oficiales ; 1. Residente de obra

2.5 EQUIPO UTILIZADO

Herramienta menor , Andamios

2.6 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se ha realizado pruebas y ensayos de calidad de las actividades ejecutadas.

3. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

4. MANEJO AMBIENTAL
Se le pide al contratista realizar actividad de recoleccion de residuos en obra.
5. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
7. ASPECTOS SOCIALES
8. ASPECTOS LEGALES
9. ASUNTOS PENDIENTES E INCONVENIENTES PRESENTADOS:
10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se le solicita al contratista la documentacion correspondiente a los item nuevos para gestionar los soportes modificatorios , ya que se debe a cambios de puertas , ventas e instalaciones nuevas .

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aplicación de graniplast en fachada




Instalaciones electricas



Instalaciones electricas



Instalacion de baranda , ventas y puertas.



Instalacion de lamparas led



Enchape en segundo piso