

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Del 1 al 31 de octubre de 2023

**1. Datos del Convenio de Uso de Recursos suscrito entre el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de
Acandí-Chocó**

NÚMERO DEL CONVENIO	1301 de 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente Convenio, las Partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Acandí, departamento del Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de junio de 2023
BENEFICIARIO	Municipio de Acandí-Choco
NIT	891.680.050-8
VALOR DEL CONVENIO	El Convenio no genera erogación presupuestal entre las partes.
VALOR DEL PROYECTO	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$586.692.228)
PLAZO	Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO	28 de junio de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 de enero de 2024
FECHA TERMINACIÓN REAL	En ejecución

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Manuel Castaño Ossa Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible		
DEPENDENCIA – MEMORANDO	Conforme a la cláusula décimo-octava- supervisión y comité de seguimiento del CUR 1301 de 2023- mediante memorando 2023IE0008418 se realiza la designación de supervisión.		
SUPERVISORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Natalia Duarte Cáceres	28/06/2023	16/10/2023
	Juan Manuel Castaño Ossa	17/10/2023	A La fecha

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: N/A. Fecha: 29/05/2023 (Concepto técnico favorable)	
Nombre del Proyecto:	Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda Batatilla del municipio de Acandí, Chocó.
Alcance del Proyecto:	OBRA CIVIL Y SUMINISTROS: Suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), Suministro e instalación de accesorios y obras complementarias. INTERVENTORIA: Interventoría a la obra Civil y a los Suministros Seguimiento del MVCT: 2% de seguimiento del MVCT
Impacto del Proyecto:	Con la implementación del proyecto "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ", se realizará la rehabilitación de los tramos afectados por la Ola Invernal en el marco de una situación de emergencia, beneficiando a una población proyectada en 4.110 habitantes.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	TOTAL
Obra Civil y suministros	\$507.710.247	\$507.710.247
Interventoría	\$67.478.212	\$67.478.212
Seguimiento MVCT (2%)	\$11.503.769	\$11.503.769
TOTAL	\$586.692.228	\$586.692.228
% Participación	100%	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0472 de 15 de junio de 2023
Valor de Asignación:	TOTAL \$586.692.228 Obra e interventoría: \$575.188.459 Seguimiento: \$11.503.769
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	CDP 151923 de 30 de mayo de 2023 - obra e interventoría CDP 152023 de 30 de mayo de 2023 seguimiento
No. Registro Presupuestal – Fecha:	RP 274023 de 15 de junio de 2023 obra e interventoría
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	MC-032/2023 del 19 de septiembre de 2023
Nombre Entidad Fiduciaria:	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Acandí

4.3. Desembolsos

No se han efectuado desembolsos a la fecha

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y suministros	\$507.710.247	Licitación Pública	Municipio de Acandí
Interventoría	\$67.478.212	Concurso de Méritos	Municipio de Acandí
TOTAL	\$575.188.459		

6. Resumen Ejecución del Convenio

Por estar en etapa precontractual, no se tiene aún la contratación derivada.

ITEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO	VALOR
	No. Contratos: Obra Civil ☐ Interventoría ☐	
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	0
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra, suministro, Interventoría y seguimiento MVCT-2%)	\$586.692.228
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En reunión de seguimiento adelantada el 4 de octubre, el municipio notifica que ya cuenta con la fiducia contratada desde el 19 de septiembre de 2023. De acuerdo con la información entregada por el ente territorial, este contrato tiene ejecución hasta que finalice la obra, la cual está en proceso de adjudicación y tiene establecido como plazo dos (2) meses desde la firma del acta de inicio, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones. Al respecto, el MVCT solicitó al municipio adelantar de manera pronta las gestiones pertinentes para marcar la cuenta que abra la fiducia como exenta del 4x1000.

El proceso de obra - LP 003/23, se encuentra publicado en el SECOP I, al cierre del proceso el municipio recibió tres ofertas, el 11 de octubre el municipio publicó la tercera adenda mediante la cual se modifica el cronograma del proceso quedando como nueva fecha estimada de adjudicación el 25 de octubre de 2023. El 18 de octubre, el municipio publicó la adenda No 4 mediante la cual se modifica nuevamente el cronograma, el 24 de octubre se publicó el informe preliminar de evaluación para subsanación, el 27 de octubre el municipio publicó la adenda No 5 modificando el cronograma y proyectando fecha de adjudicación para el día 1 de noviembre.

El proceso de interventoría- CMA-004 DE 2023 publicado en SECOP I, de acuerdo con el acta de cierre publicada el 12 de octubre, el municipio recibió dos ofertas, el 25 de octubre se publicó la adenda No. 2 modificando el cronograma del proceso, el 27 de octubre publicó la adenda No. 3 modificando nuevamente el cronograma, quedando como fecha estimada de adjudicación el 4 noviembre de 2023.

El 24 de octubre se remitió correo electrónico por parte del supervisor, solicitando al municipio la documentación requerida para proceder con las marcaciones de las cuentas que se abran en las Fiducias para el manejo de los **recursos aportados por la Nación**.

Enlaces de consulta de los procesos de obra e interventoría:

- Proceso de obra – LP- 003/2023, para la **“REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO”**. Link de consulta en el siguiente enlace:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia>

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

=23-21-41000&g-recaptcha-
response=03AFcWeA7iiEU02OaQNUWvm3ulv_uxm8GfiK0DmqgTK4c8yn_w
OsgHogQ8PMuwbFv6JIVyX1_1qkfMqPDMwqDp3pj0cGbI8_Bu9leaqlia9UIGG
di3-
Tgi1m1x8nTIamMApTnJXHeBFinluEjiacGqOnIZBXWc5fjt6oewBVo2QaNqD8jt
qxr11KCII CCHxwpDm-H0qDh5nm5F1MpE09fiQnVAIBgwP-cNLXgS-
4pDhZSBpeAqtA_SsKZFzZ0nWC80QMawWh61SgXtUdu4_8nTWE9dJBK8tSjK
h5HzkFc16sKN73zPIDEYDVfBY1EeQzv_rIIT1ikwP63VrHJfSkpPj8_56fSvMisB
c8IDojAVkOVE0GVNxRD5X2xJ5fR05XKu_NpoR9povdpitxoPSrlbR_aChL7Jyr3j
rBI3NuQszCffySXoH9YR5BIEX-
UEcoNmGKbAphF4Jj8jSYmAH9cuRx7V8IFUxirvzXNgrAkoI9bCRWfTh3oidys9J
u3JHGeE9OPICEI_EaDdLY9IKU9cODmbDGYOuXOI2ZDdz6hdMMSVPI_QFbN3
JQ

- Proceso de interventoría CMA-004 DE 2023 **"INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y DE SUMINISTROS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VERADA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ."** Link de consulta en el siguiente enlace:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13805633&g-recaptcha-response=03AFcWeA75LLOhWQl1G6ggqYy2iv8lpv1_zaEPPV2exgZIKXcD5aOc67GCOLYR1Qwqy_VGxCpUMIW4rcFcMCKcUS6HFKP2-VEuBKLZcPQzINXI9dFG5P_CGCurO5S7hW1KX0nLdIu_WKZwjFsvYAsmljmKrHiFNCBsXxteBimm_TawvHjcy49uo7ZoHIOy05_EFMOyBRtAJN10WjuReGuFY4BKAlqL0ezicaV1QEVeYjt2GCGhkTlpRS5HrOARK--UTIB0_L4d15lyA9O0yN4WLBZaufrGV8C5AasD2NmFJyJ-3kqZg1pkqSBcAE-ps-U1_ZHpm-DVmWVrrLzbPGZtN4pglNeTA86Vpjn0qSQQOcyzR1MCA8Zhu3io3G_75mxh_wumURhVHvegZ8fZbb80txESHDDq91yW5cGeMSHDE_ntlPkteH3KdbfFH_X8_aPqyTPzFDzXarTpSqP-a8Wzox2Di3fXmcQujEFn7jY55vAJKeAeA7XtZBOx5mG62xrcayT-65FERe9HsXUk7gE0UVCqYPrguyTCWYFxpPcp92llcr6EUqam6-BDfXoPkjqRuVUPDJZxVx40h

REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES CUR

Durante el periodo del informe se realizaron tres reuniones de seguimiento los días 4, 11 y 25 de octubre, donde se verificó con el municipio los avances de los procesos de obra e interventoría en el marco de la ejecución del convenio. En cuanto a la reunión programada para el día 18 de octubre, no fue posible realizarla toda vez que el municipio no se conectó.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Como compromiso de la reunión adelantada el 4 de octubre de 2023, el MVCT requirió al municipio remitir el contrato de fiducia MC-032/2023.

En la reunión del 11 de octubre el municipio informó que se está elaborando el informe correspondiente a septiembre para posterior envío y radicación al MVCT, así como los ajustes solicitados de los informes anteriores.

Al respecto el municipio radicó el 13 de octubre de 2023 los siguientes informes:

- 2023ER0125718: Informe mes de julio-ajustado
- 2023ER0125719: Informe mes de agosto-ajustado
- 2023ER0125720: Informe mes de septiembre

INCONVENIENTES PRESENTADOS

Para el periodo del informe no se presentan inconveniente alguno.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES

Durante el período de reporte del presente informe no se surtieron acciones administrativas asociadas a suspensiones, prórrogas o adiciones del CUR.


ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.

Con el fin de proceder con las marcaciones de las cuentas que se abran en la fiducia para el manejo de los **recursos aportados por la Nación**, el MVCT, envió la solicitud al municipio para diligenciar formato y avanzar con el respectivo tramite, destacando que esto debe realizarse de manera pronta.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO

El CUR 1301 de 2023 se encuentra en ejecución y está vigente hasta el 27 de enero del 2024, los plazos para liquidar serían los siguientes:

- Término liquidación bilateral: 27 de julio de 2024.
- Término liquidación unilateral: 27 de septiembre de 2024.
- Término de liquidación judicial: 27 de septiembre de 2026.


Supervisión - Juan Manuel Castaño Ossa
Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible

Revisó: María Jimena Maestre Piñeres – Contratista DPR

Elaboró: Esthefanny Victoria González Salcedo- Contratista DPR, equipo GR 

Karla González Barrios – Contratista DPR, Componente Financiero 

Alejandro Quintero Martínez- Componente Jurídico GR- Contratista DPR 

Paola Tibaquirá Perdomo – Contratista DPR, Componente Técnico 