



HILMON MERCHANT SUAREZ

NIT: 91,210,294-0

Venta de Materiales Electricos

FACTURA ELECTRONICA DE FE 7304

Fecha Doc: 21-dic-2023

Vendedor: MERCHAN SUAREZ HILMON -

Comentario : ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA DEL 10.3% DEL CONTRATO N° 202300000721 CON FECHA DE SUSCRIPCION 18/07/2023 CUYO OBJETO " CONTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

Bod	Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Cant.	Val	Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
1	10003	ADMINISTRACION		1	7,001.917			0.00	7,001.917	0	0	7,001.917
1	10004	IMPREVISTOS		1	636.538			0.00	636.538	0	0	636.538
1	10005	UTILIDAD		1	1,909.614			0.00	1,604.717	6	19	304,896.35
1	10002	COSTOS DIRECTOS		1	22,278.829			0.00	22,278.829	0	0	22,278.829
Forma de Pago		Valor	Vence	Documento	Tercero							
CREDITO CLIENTES		31,826,898	20-ene-2024		7304	800091594						
Total :		31,826,898										
		Descuento :										
		Subtotal :										
		Impuestos :										
		Total Factura :										
		31,522,001.65										
		304,896.35										
		31,826,898.00										

Tipo Impto	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos	29,917,284	0
IVA 19%	1,604,718	304,896

(TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE)

Autorización DIAN: No 18764052728729 Vigente Desde: 01/08/2023 Hasta: 01/02/2024 Prefijo: FE Del 6516 al 200000

charry	Revisó	Fecha de Recibido	Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.
Elaboró			

Por: charry
 PC: DESKTOP-J03DQM SAMIT SOL Inventario y Facturacion V.3.2.24
 Cufe/Cufe: ad72385323ae47177b3cedfa00591c1ea903c7e937022ae1a57574fa8f418035bf378390491b8a6b0e982f432f70447 - Fecha Validación: 22/12/2023 08:30:06 am

Impreso el: 28/12/2023 4:38:06 p. m.

Página: 1 de 1



Electrocomercial
Expertos en redes de baja y alta tensión

13
Mantenimientos eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

**INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20230000721
del 18 de septiembre de 2023**

1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Objetivo
Actividades
Información general del contrato
Ubicación de Obra
Alcance del contrato

DOCUMENTACIÓN APLICABLE

EQUIPOS

PERSONAL DE OBRA

DESARROLLO DE LA OBRA

Presupuesto contractual, Informe final obra
Registro fotográfico
Planos eléctricos Replanteo

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaborado por:

HILMON MERCHAN SUAREZ

ANEXO

Fecha / Firma:

CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL CAQUETA

DIECIOCHO (18) FOLIOS

ASUNTO:

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y
MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS
VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS
MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

SUPERVISION:

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA

Aprobado por:

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA

Fecha / Firma

1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

1.1 Objetivo:

Presentar informe final de obra del Contrato de obra N° 20230000721 del 18/07/2023 para la Construcción redes de media, baja tensión y montaje de subestación en poste, para las Veredas Capitolio y las Margaritas, Municipios de Florencia y la Montañita Departamento del Caquetá

1.2 Actividades:

1.2.1 Avance final de obra

Las obras de la red de media tensión a 13800 voltios se encuentra terminada en su totalidad en las Veredas Capitolio del Municipio de Florencia y La Vereda las Margaritas del Municipio de La Montañita, La red de baja tensión se encuentra terminada para el núcleo de la Vereda Las Margarita y para la Vereda Capitolio, se aterrizó la red de baja tensión en los postes terminales de baja tensión. Se instalaron dos subestaciones de 10 en la Vereda Capitolio y una subestación de 5 Kva en la Vereda Las Margarita, El RETIE de las Veredas ya se encuentra ejecutado y se cuenta con las respectivas certificaciones.

1.3 Información general del Contrato:

Contrato	N° 20230000721
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Nit Entidad Contratante	800.091.594-4
Contratista	HILMON MERCHAN SUAREZ
Nit / Cedula	91.210.294
Representante Legal	Hilmon Merchan Suarez
N° Cédula	91.210.294 de Bucaramanga
Objeto	Construcción redes de media, baja tensión y montaje de subestación en poste, para las Veredas Capitolio y las Margaritas, Municipios de Florencia y la Montañita Departamento del Caquetá.
Valor inicial	Trescientos nueve millones doscientos cincuenta mil doscientos cuarenta (\$309.250.240,00) pesos M/cte.
Valor final	Trescientos nueve millones doscientos quince mil doscientos dieciocho (\$309.215.218,00) pesos M/cte.
Plazo de Ejecución	Tres (03) meses
Supervision	LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
N° Cédula	91.073.126 de San Gil
Fecha Acta de inicio	07 de septiembre del 2023
Periodo evaluado	01/11/2023 al 06/12/2023

1.4 Ubicación de desarrollo de la obra

La obra de la Vereda Las Margaritas están ubicadas en el área rural del Municipios de La Montañita y la obra de la Vereda Capitolio está ubicada en el área rural del Municipio de Florencia.

1.5 Alcance del Contrato de Obra

El Contratista en cumplimiento del objeto contractual deberá construir aproximadamente:

ALCANCE DEL CONTRATO 20230000721

RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA 13200 V	1,48 Kilómetros
RED BAJA TENSIÓN A 240/120 V	1,40 Kilómetros
TRANSFORMADORES (5 kVA y 10 kVA)	3 Transformadores
USUARIOS BENEFICIADOS	22 Familias

2 DOCUMENTACIÓN APLICABLE

- Manual de ejecución del contratista
- Reglamento Técnicos de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
- NTC- 2050 (Norma Técnica Colombiana)

3 EQUIPOS

- Comunicación: Teléfonos celulares.
- Computadores y equipos ofimáticos.

4 PERSONAL DE OBRA

- Ingeniero Electricista
- Técnicos Electricistas
- Auxiliares Electricistas

El personal destinado para la ejecución de la obra se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	PROFESIÓN	CARGO ASIGNADO
1	JAIME LUIS PEÑA	Ingeniero Electricista	Director de obra
2	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	Ingeniero Electricista	Ingeniero Residente
3	KARINA MARCELA GUZMAN FIGUEROA	Ingeniera Agroecologo	Especialista Ambiental
4	MIGUEL ANTONIO POLANIA	Profesional SST	Profesional SST
5	EDINSON CHARRY RIVERA	Técnico Electricista	Técnico Electricista
6	HILMON MERCHAN SUAREZ	Técnico Electricista	Técnico Electricista
7	YARLIN STICK SARRIA FLORIANO	Auxiliar Electricista	Auxiliar Electricista
8	KEVIN ALEXIS ESCOBAR ASTUDILLO	Auxiliar Electricista	Auxiliar Electricista

5 DESARROLLO DE LA OBRA

5.1 Presupuesto contractual

ÍTEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES							
		UND	CANT	MATERIALES	MANO DE OBRA	E & H	TRANSPORTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS								
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION								
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	1,40	0	473.875	84.375	100.000	658.250	920.892
2	APOYOS MEDIA TENSION								
2.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN LINEA DE MEDIA TENSION	Un	20,00		90.313	4.800	48.000	143.113	2.862.250
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	20,00	1.957.000	90.270	8.000	116.800	2.172.070	43.441.400
3	VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION								
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	3,00	1.361.412	225.675	7.200	56.800	1.651.087	4.953.261
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1,00	1.331.074	241.060	7.200	56.800	1.636.134	1.636.134
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	10,00	269.092	128.957	1.800	21.300	421.149	4.211.491
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512)	Un	1,00	538.384	180.540	1.920	31.950	752.794	752.794
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	11,00	708.134	180.540	2.160	35.500	926.334	10.189.674
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	1,00	942.554	180.540	2.280	37.630	1.163.004	1.163.004
4	TENDIDO RED MEDIA TENSION								
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	1,40	10.269.000	3.458.367	144.000	92.300	13.963.667	19.535.170
4.2	PLACA PARA CODIFICACION DE EXSTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	27,00	30.000	20.931	240	260	51.431	1.388.644
5	TEMPLETES MEDIA TENSION								
5.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, MEDIA TENSION	Un	16,00	0	90.313	4.800	48.000	143.113	2.289.800
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	16,00	295.880	112.838	7.200	31.240	447.158	7.154.520
	SUBTOTALES								100.499.034
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS								100.499.034
	RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS								
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BAJA TENSION								
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	1,37	0	660.875	84.375	100.000	845.250	1.153.766
7	APOYOS BAJA TENSION								
7.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	29,00	0	90.313	4.800	48.000	143.113	4.150.263
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	29,00	1.480.000	90.270	8.000	73.000	1.651.270	47.886.830
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BAJA TENSION								
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 617	Un	16,00	77.400	72.250	1.200	4.970	155.820	2.493.120
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 619	Un	32,00	77.400	72.250	1.200	4.970	155.820	4.986.240
9	TENDIDO RED BAJA TENSION								
9.2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	Km	1,37	15.403.500	3.554.700	144.000	319.500	19.421.700	26.510.621



Electrocomercial
Expertos en redes de baja y alta tensión

17
Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas.

10	TEMPLETES BAJA TENSION								
10.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	35,00	0	84.320	4.800	48.000	137.120	4.799.200
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	35,00	277.130	112.838	7.200	28.400	425.568	14.894.863
10.3	PUESTA A TIERRA BAJA TENSION								
10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSION CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	11,00	180.800	84.320	1.200	7.100	273.420	3.007.620
	SUBTOTALES								109.882.522
	TOTAL RED DE BAJA TENSION ABIERTA A 220/120 VOLTIOS								109.882.522
TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS									
12	TRANSFORMADORES								
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	1,00	4.631.000	661.300	64.000	85.200	5.441.500	5.441.500
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA	Un	2,00	7.898.480	661.300	64.000	99.400	8.723.180	17.446.360
	SUBTOTALES								22.887.860
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS								22.887.860
PRECIOS NO PREVISTOS									
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES TIPO CUERDA GUITARRA PARA MEDIA TENSION	Un		427.450	144.500	7.200	36.210	615.360	0
	TOTAL PRECIOS NO PREVISTOS								
	SUBTOTALES								0
	COSTOS DIRECTOS								233.269.415
	ADMINISTRACIÓN					22%			51.319.271
	IMPREVISTOS					2%			4.665.388
	UTILIDAD					6%			13.996.165
	COSTOS INDIRECTOS								69.980.825
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS								303.250.240
	INTERVENTORÍA INTEGRAL					10%			
	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORÍA INTEGRAL)								303.250.240
	RETIE								6.000.000
	SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + RETIE+RETILAP)								309.250.240
	TOTAL PROYECTO								309.250.240

A continuación, presentamos las condiciones iniciales y condiciones finales del contrato

ÍTEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES FINALES	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	(+) o (-)	CANT	VALOR	CANT	TOTAL
	RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS									
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	1,40	658.250	920.892	(+)	0,08	53.318	1,48	974.210



2	APOYOS MEDIA TENSION									
2.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN LINEA DE MEDIA TENSION	Un	20,00	143.113	2.862.250	(+)	2,00	286.225	22	3.148.475
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	20,00	2.172.070	43.441.400	(+)	2,00	4.344.140	22	47.785.540
3	VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION									
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	3,00	1.651.087	4.953.261	0	0,00	0	3	4.953.261
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1,00	1.636.134	1.636.134	0	0,00	0	1	1.636.134
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	10,00	421.149	4.211.491	0	0,00	0	10	4.211.491
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512)	Un	1,00	752.794	752.794	(+)	1,00	752.794	2	1.505.588
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	11,00	926.334	10.189.674	(+)	4,00	3.705.336	15	13.895.010
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	1,00	1.163.004	1.163.004	(-)	1,00	1.163.004	0,00	0
4	TENDIDO RED MEDIA TENSION									
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	1,40	13.963.667	19.535.170	(-)	0,08	1.131.057	1,48	20.666.227
4.2	PLACA PARA CODIFICACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	27,00	51.431	1.388.644	(+)	4,00	205.725	31	1.594.369
5	TEMPLETES MEDIA TENSION									
5.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, MEDIA TENSION	Un	16,00	143.113	2.289.800	(+)	16,00	2.289.800	18	2.576.025
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	16,00	447.158	7.154.520	(-)	10,00	4.471.575	6	2.682.945
	SUBTOTALES				100.499.034					105.629.275
	TOTAL RED DE MEDIA TENSION MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS				100.499.034					105.629.275
	RED DE BAJA TENSION ABIERTA A 220/120 VOLTIOS									
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BAJA TENSION									
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	1,37	845.250	1.153.766	(-)	0,03	25.358	1,40	1.179.124
7	APOYOS BAJA TENSION									
7.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	29,00	143.113	4.150.263	(-)	5,00	715.563	24	3.434.700
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	29,00	1.651.270	47.886.830	(-)	5,00	8.256.350	24	39.630.480
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BAJA TENSION									
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 617	Un	16,00	155.820	2.493.120	(-)	7,00	1.090.740	9	1.402.380
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 619	Un	32,00	155.820	4.986.240	0	0,00	0	32	4.986.240
9	TENDIDO RED BAJA TENSION									
9.2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	Km	1,37	19.421.700	26.510.621	(+)	0,03	582.651	1,40	27.093.272
10	TEMPLETES BAJA TENSION									
10.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	35,00	137.120	4.799.200	(-)	5,00	685.600	30	4.113.600
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	35,00	425.568	14.894.863	(-)	5,00	2.127.838	30	12.767.025
10.3	PUESTA A TIERRA BAJA TENSION									
10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSION CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8" X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	11,00	273.420	3.007.620	(-)	1,00	273.420	10	2.734.200
	SUBTOTALES				109.882.522					97.341.020



Electrocomercial
Expertos en redes de baja y alta tensión

19
Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS									
					109.882.522				97.341.020
TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS									
12	TRANSFORMADORES								
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	1,00	5.441.500	5.441.500	0	0,00	0	1 5.441.500
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA	Un	2,00	8.723.180	17.446.360	0	0,00	0	2 17.446.360
	SUBTOTALES				22.887.860				22.887.860
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS				22.887.860				22.887.860
PRECIOS NO PREVISTOS									
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLATES TIPO CUERDA GUITARRA PARA MEDIA TENSION	Un		615.360	0		12	7.384.320	12 7.384.320
	TOTAL PRECIOS NO PREVISTOS								
	SUBTOTALES				0				7.384.320
	COSTOS DIRECTOS				233.269.415				233.242.475
	ADMINISTRACIÓN		22%		51.319.271				51.313.345
	IMPREVISTOS		2%		4.665.388				4.664.850
	UTILIDAD		6%		13.996.165				13.994.549
	COSTOS INDIRECTOS				69.980.825				69.972.743
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				303.250.240				303.215.218
	INTERVENTORÍA INTEGRAL		10%						
	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORÍA INTEGRAL)				303.250.240				303.215.218
	RETIE				6.000.000				6.000.000
	SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + RETIE+RETILAP)				309.250.240				309.215.218
	TOTAL PROYECTO				309.250.240				309.215.218

6 ASPECTOS LEGALES

ACTAS SUSCRITAS

En el siguiente cuadro, se presenta el resumen con las actas legales suscritas hasta el presente periodo:

Tabla: Información del contrato de obra:

Nº ACTA	DESCRIPCION	FECHA
001	ACTA DE INICIO	07/09/2023
002	ACTA DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA	09/10/2023
003	OTRO SI Nº 1	27/10/2023



Electrocomercial
Expertos en redes de baja y alta tensión

20
Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

Nº ACTA	DESCRIPCION	FECHA
004	ACTA DE RECIBO DE OBRA 89.7%	01/11/2023
005	ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL	06/12/2023
006	ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA 10.3%	06/12/2023

GARANTIAS

A continuación, se presenta las vigencias de las pólizas de garantías de la Aseguradora Solidaria de Colombia según póliza de garantía N° 560-47-994000166289 anexo cero y póliza de responsabilidad civil extracontractual según póliza N° 560-74-994000030559, presentadas para el correcto desarrollo de este:

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	18-07-2023 a 19-04-2024	\$30.925.024,00
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	18-07-2023 a 19-10-2026	\$15.462.512,00
Estabilidad de la obra	CINCO AÑOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA OBRA	\$61.850.048,00
Responsabilidad civil extracontractual	18-07-2023 a 19-10-2023	\$232.000.000,00

A continuación, se presenta las vigencias de las pólizas de garantías de la Aseguradora Solidaria de Colombia según póliza de garantía N° 560-47-994000166289 anexo uno y póliza de responsabilidad civil extracontractual según póliza N° 560-47-994000030559, anexo uno presentadas para el correcto desarrollo de este:

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	18-07-2023 a 10-06-2024	\$30.925.024,00
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	18-07-2023 a 10-12-2026	\$15.462.512,00
Estabilidad de la obra	CINCO AÑOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA OBRA	\$61.850.048,00
Responsabilidad civil extracontractual	19-10-2023 a 10-12-2023	\$232.000.000,00

ESTADO Y AVANCE FISICO DEL PROYECTO

A la fecha se presenta el informe final, donde se evidencia su avance del 100.00%, se encuentra la red de media tensión a 13200 voltios, soportada en poste de concreto de 10 metros, debidamente vestida según su tipo de estructura, el tendido y tensionado de la red bifásica en conductor de aluminio ACSR 2N°2, para la Veredas Capitolio de Florencia y la Vereda las Margaritas del Municipio de La Montañita, se instalaron las placas de codificación en los postes de media tensión, la red de baja tensión a 240/120 voltios soportada en poste de concreto de 8 metros, vestida según el tipo de estructura NC 617 y NC 619, se tendió y tensionado en conductor de aluminio ACSR 3N°2 y se instaló la tierra terminal para las estructuras terminales en baja tensión



en las Veredas Capitolio de Florencia y las Margaritas del Municipio de La Montañita, se instalaron los transformadores de distribución uno de 5 KVA en las Margaritas del Municipio de La Montañita y dos de 10 KVA en la Vereda Capitolio del Municipio de Florencia, el RETIE de la obra se encuentra legalizado y el certificador ya envió los certificados de la red de media tensión, de la red de baja tensión certificación de los transformadores de 5 KVA y el 10 KVA.

DESARROLLO DE LA OBRA

A continuación, presentamos el acta de pago parcial de obra

ÍTEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES FINALES		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL 89,7%		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL 10,3%		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
	RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS											
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	1.40	658,250	920,892	1.48	974,210	1.48	974,210			100%
2	APOYOS MEDIA TENSION											
2.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN LINEA DE MEDIA TENSION	Un	20.00	143,113	2,862,250	22	3,148,475	22	3,148,475			100%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	20.00	2,172,070	43,441,400	22	47,785,540	22	47,785,540			100%
3	VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION											
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	3.00	1,651,087	4,953,261	3	4,953,261	3	4,953,261			100%
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1.00	1,636,134	1,636,134	1	1,636,134	1	1,636,134			100%
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	10.00	421,149	4,211,491	10	4,211,491	10	4,211,491			100%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512)	Un	1.00	752,794	752,794	2	1,505,588	2	1,505,588			100%
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	11.00	926,334	10,189,674	15	13,895,010	15	13,895,010			100%
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	1.00	1,163,004	1,163,004	0.00	0	0	0			
4	TENDIDO RED MEDIA TENSION											
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	1.40	13,963,667	19,535,170	1.48	20,666,227	1.48	20,666,227			100%
4.2	PLACA PARA CODIFICACION DE EXTRACTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	27.00	51,431	1,388,644	31	1,594,369		0	31	1,594,369	100%
5	TEMPLETES MEDIA TENSION											
5.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, MEDIA TENSION	Un	16.00	143,113	2,289,800	18	2,576,025	18	2,576,025			100%
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	16.00	447,158	7,154,520	6	2,682,945	6	2,682,945			100%
	SUBTOTALES				100,499,034		105,629,275		104,034,906		1,594,369	
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS				100,499,034		105,629,275		104,034,906		1,594,369	
	RED DE BAJA TENSIÓN ABIERTA A 220/120 VOLTIOS											
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BAJA TENSION											
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	1.37	845,250	1,153,766	1.40	1,179,124	1.40	1,179,124			100%
7	APOYOS BAJA TENSION											
7.1	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	29.00	143,113	4,150,263	24	3,434,700	24	3,434,700			100%
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	29.00	1,651,270	47,886,830	24	39,630,480	24	39,630,480			100%
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BAJA TENSION											



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

Montajes eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

22

8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 617	Un	16.00	155,820	2,493,120	9	1,402,380	9	1,402,380			100%
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - 619	Un	32.00	155,820	4,986,240	32	4,986,240	32	4,986,240			100%
9	TENDIDO RED BAJA TENSION											
9.2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSION 3 x 2 ACSR	Km	1.37	19,421,700	26,510,621	1.40	27,093,272	1.40	27,093,272			100%
10	TEMPLETES BAJA TENSION											
10.1	EXCAVACIONES PARA VIGUETAS EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	Un	35.00	137,120	4,799,200	30	4,113,600	30	4,113,600			100%
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	35.00	425,568	14,894,863	30	12,767,025	30	12,767,025			100%
10.3	PUESTA A TIERRA BAJA TENSION											
10.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIJAZO DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSION CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	11.00	273,420	3,007,620	10	2,734,200	10	2,734,200			100%
	SUBTOTALES				109,882,522		97,341,020		97,341,020		0	
	TOTAL RED DE BAJA TENSION ABIERTA A 220/120 VOLTIOS				109,882,522		97,341,020		97,341,020		0	
	TRANSFORMACION 13200/220/120 VOLTIOS											
12	TRANSFORMADORES											
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA	Un	1.00	5,441,500	5,441,500	1	5,441,500		0	1	5,441,500	100%
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA	Un	2.00	8,723,180	17,446,360	2	17,446,360		0	2	17,446,360	100%
	SUBTOTALES				22,887,860		22,887,860		0		22,887,860	
	TOTAL TRANSFORMACION 13200/220/120 VOLTIOS				22,887,860		22,887,860		0		22,887,860	
	PRECIOS NO PREVISTOS											
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES TIPO CUERDA GUITARRA PARA MEDIA TENSION	Un		615,360	0	12	7,384,320	12	7,384,320			100%
	TOTAL PRECIOS NO PREVISTOS											
	SUBTOTALES				0		7,384,320		7,384,320		0	
	COSTOS DIRECTOS				233,269,415		233,242,475		208,760,246		24,482,229	
	ADMINISTRACION	22%			51,319,271		51,313,345		45,927,254		5,386,090	
	IMPREVISTOS	2%			4,685,388		4,664,850		4,175,205		489,645	
	UTILIDAD	6%			13,996,165		13,994,549		12,525,615		1,468,934	
	COSTOS INDIRECTOS				69,980,825		69,972,743		62,628,074		7,344,669	
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				303,250,240		303,215,218		271,388,320		31,826,897	
	INTERVENTORIA INTEGRAL	10%										
	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORIA INTEGRAL)				303,250,240		303,215,218		271,388,320		31,826,897	
	RETIE				6,000,000		6,000,000		6,000,000			
	SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + RETIE+RETIAP)				309,250,240		309,215,218		277,388,320		31,826,897	
	TOTAL PROYECTO				309,250,240		309,215,218		277,388,320		31,826,897	



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

Matenidos eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

HILMON MERCHAN SUAREZ
CONTRATO DE OBRA N° 20230000721
INFORME AVANCE DE OBRA N° 02
Del 01/11/2023 al 01/12/2023





**VALLA PÚBLICITARIA
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 202300000721 DEL
18/07/2023**



**VALLA PÚBLICITARIA
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 202300000721 DEL
18/07/2023**






REGISTRO FOTOGRAFICO
PLACAS DE CODIFICACION



VEREDA CAPITOLIO

REGISTRO FOTOGRAFICO
PLACAS DE CODIFICACION





Electrocomercial

Expertos en redes de energía, subestaciones

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CON N°20230000721

PROYECTO:

"CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN
POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y
LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"



Electrocomercial

Experiencia en la construcción

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

7. ASPECTOS SST

7.1 Relación de personal.

No	Nombre del empleado	Cédula	Cargo	EPS	AFP	ARL
1	Jaime Luis Peña	75066578	Ingeniero Electricista	Sanitas	Porvenir	Positiva
2	Luis Eduardo Villamizar	13452313	Ingeniero Residente	Salud Total	Ninguna	Positiva
3	Karina Marcela Guzmán Figueroa	40613588	Ingeniera Agroecologo	Sanitas	Colfondos	Positiva
4	Miguel Antonio Polania Duran	1075258876	Prof. SST	Sanitas	Porvenir	Positiva
5	Jarlinson Suarez Vargas	1117497292	Técnico Electricista	Nueva Eps	Porvenir	Positiva
6	Edinson Charry Rivera	17689123	Técnico Electricista	Nueva Eps	Colpensiones	Positiva
7	Kevin Alexis Astudillo Escobar	11006506485	Técnico Electricista	Nueva Eps	Porvenir	Positiva
8	Yarlin Estic Sarria Floriano	1117526177	Técnico Electricista	Nueva Eps	Porvenir	Positiva

7.2. Entrega de dotación y elementos

No	Nombre del empleado	Cédula	Cargo	Entrega de Elementos		Observación/Evidencia
				SI	NO	
1	Jaime Luis Peña	75066578	Ingeniero Electricista	X		Entrega 11/09/2023.
2	Luis Eduardo Villamizar	13452313	Ingeniero Residente	X		Entrega 11/09/2023.
3	Karina Marcela Guzmán Figueroa	40613588	Ingeniera Agroecologo	X		Entrega 11/09/2023.
4	Miguel Antonio Polania Duran	1075258876	Prof. SST	X		Entrega 11/09/2023.
5	Jarlinson Suarez Vargas	1117497292	Técnico Electricista	X		Entrega 11/09/2023.
6	Edinson Charry Rivera	17689123	Técnico Electricista	X		Entrega 11/09/2023.
7	Kevin Alexis Astudillo Escobar	11006506485	Técnico Electricista	X		Entrega 11/09/2023.
8	Yarlin Estic Sarria Floriano	1117526177	Técnico Electricista	X		Entrega 11/09/2023.

7.3. Afiliaciones y pagos de seguridad social

DESCRIPCION	CUMPLE		NUMERO DE EMPLEADOS POR MES				OBSERVACION / EVIDENCIA
	SI	NO	Sep	Oct	Nov	Dic	
EPS	X		08	08	08	08	N/A
AFP	X		08	08	08	08	N/A
ARL	X		08	08	08	08	N/A
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		08	08	08	08	N/A

Calle 17 N 11 48 Barrio El Centro

hilmon7020@hotmail.com

Celular: 3106092314



7.4. Accidentes, ausentismo y enfermedades laborales

CONTRATO No. CON 789		PERIODO: 7 DE SEPTIEMBRE AL 06 de DICIEMBRE 2023	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DESCRIPCION ACCIDENTES DE TRABAJO		00	00	00	00
No DE ACCIDENTES DE TRANSITO	DESCRIPCION ACCIDENTES DE TRANSITO		00	00	00	00
No. DE INCIDENTES DE TRABAJO	DESCRIPCION INCIDENTES DE TRABAJO		00	00	00	00
No. CASOS ENFERMEDAD LABORAL	DESCRIPCION ENFERMEDAD LABORAL		00	00	00	00
No. CASOS POR ENFERMEDAD COMUN	DESCRIPCION ENFERMEDAD COMUN		00	00	00	00

De acuerdo con lo anterior, no se presentó ningún accidente, ni enfermedad laboral, ni ausentismo en el trabajo para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2023.

7.4.1. Indicadores mensuales.

NOMBRE DEL INDICADOR	EL RESULTADO DEL INDICADOR	META %	INTERPRETACIÓN
Frecuencia de accidentalidad	0,0	3%	El resultado de indicador de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 fue de 0,0 por cada 100 trabajadores. Para este periodo se alcanzó la meta propuesta.
Severidad de accidentalidad	0,0	25%	El resultado de indicador de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 fue de 0,0 días de incapacidad por accidentes laborales por cada 100 trabajadores. Para este periodo se alcanzó la meta propuesta.
Ausentismo por causa médica.	0,0	3%	El valor del indicador de ausentismo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, fue de 0,0% alcanzando la meta propuesta para el periodo.

7.5. Datos de trabajadores confirmado como positivo del COVID-19

ITEM	EMPLEADO	CEDULA	CARGO	FECHA DE AISLAMIENTO
1	NA	NA	NA	NA



Electrocomercial

Experiencia, confianza y calidad en el servicio

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

7.6. Capacitaciones e inducciones

DESCRIPCIÓN	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
Número de empleados que reciben Inducción.	08	00	00	00	(Ver anexo 7.6)
Número de capacitaciones y o reuniones realizadas en el mes.	02	02	02	02	(Ver anexo 7.6)
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES/EVIDENCIA		
	SI	NO			
Existe un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo debidamente capacitado	X		N/A		
Están conformadas y capacitadas las brigadas de emergencia	X		Las brigadas se vienen desarrollando de acuerdo con el cronograma		
Existe la respectiva capacitación del procedimiento en caso de accidente	X		Se realiza la socialización del procedimiento en caso de accidentes en la inducción.		
El personal que realiza trabajo en alturas está capacitado en el curso nivel avanzado para trabajo seguro en alturas			X		N/A
Se cuenta personal capacitado en el curso Coordinador de trabajo seguro en alturas para todas las áreas en que se realiza actividades a más 2 mts. RES. 4272 DE 2021			X		N/A

7.7. Inspecciones

DESCRIPCIÓN	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
Inspección de trabajo	0	0	0	0	N/A
Lista de chequeo semanal de motocicleta	0	0	0	0	N/A
Registro de inspección diaria de motocicleta	0	0	0	0	N/A
Registro de inspección de seguridad a vehículos	0	0	0	0	N/A
Inspección de botiquín	0	1	0	1	(Ver anexo 7.7.1)
Inspección de extintores	0	1	0	1	(Ver anexo 7.7.2)
Registro de inspección de EPP y equipos para trabajo en alturas	0	1	0	1	N/A
Inspección de herramientas de zona	0	0	0	0	N/A
Chequeo diario de camioneta.	0	0	0	0	N/A

Calle 17 N 11 48 Barrio El Centro

hilmon7020@hotmail.com

Celular: 3106092314



Electrocomercial

Expansión de redes de media y baja tensión

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

Conclusiones:

El informe de seguridad y salud en el trabajo incluye de manera específica las actividades de elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Anexos de aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

1. Planilla entrega de dotación y elementos de protección (Ver anexo 7.2.1)
2. Control asistencia a inducción y capacitación SST (Ver anexo 7.6)
3. Inspección Botiquín (Ver anexo 7.7.1)
4. Inspección de extintores (Ver anexo 7.7.2)

8. ASPECTOS AMBIENTALES

En lo corrido de la ejecución del contrato de obra pública CON N°721 que tiene por objeto "CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA." se mantienen los lineamientos establecidos como cumplimiento a la normativa ambiental legal vigente, el Sistema de Gestión Ambiental se lleva a cabo conforme lo dispuesto en la Norma Técnica NTC ISO 14001.

De acuerdo con lo anterior como fichas de manejo son definidas las actividades ambientales que se realizarán para controlar, prevenir y mitigar el impacto ambiental que se puede ocasionar en la ejecución de la obra en cuanto al PMA;

ACTIVIDAD AMBIENTAL	FICHA AMBIENTAL
TRAMITES Y OTROS PERMISOS	1
DEMARCAACION Y AISLAMIENTO	2
MANEJO DE RESIDUOS VEGETAL	3
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS	4
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	5
MANEJO DE EXCAVACIONES	6
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	7

8.1. GUIA No.1 - Trámites y otros permisos

Bajo las especificaciones y requerimientos del contrato en ejecución CON N°721 , el cual tiene como objeto "CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA se

Calle 17 N 11 48 Barrio El Centro

hilmon7020@hotmail.com

Celular: 3106092314

mantienen los lineamientos establecidos como cumplimiento a la normativa ambiental legal, se inicia con las labores de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el cuál es la herramienta principal en el desarrollo de la gestión ambiental del proyecto, en este se identifican los aspectos e impactos ambientales respecto al área de influencia del proyecto, antecedentes importantes, fases del proyecto, evaluación de impactos, todo de acuerdo con los programas de manejo ambiental establecidos.


8.2. GUIA No.2 – Demarcación y aislamiento

El proyecto "CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA", Durante la ejecución previa de la etapa de replanteo se está realizando la toma de la ubicación de los puntos georreferenciados mediante GPS con su respectiva documentación, los cuales servirán de enlace para todas las poligonales que se realicen dentro del proyecto y así garantizar la precisión de los trabajos.

E igual manera se realizó la demarcación u aislamiento del área de trabajo donde se ejecutó la obra con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la salud de trabajadores y terceros, el uso inadecuado de los diferentes ambientes de trabajo, la presencia de personal ajeno a la obra, Adicional a lo anterior se designa al profesional por parte de seguridad y salud en el trabajo para realizar seguimiento e inspección de esta ficha.

✓ Registro fotográfico

Descripción: Demarcación y aislamiento en obra.





Electrocomercial

Explotación de redes de energía eléctrica

34

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

8.3. GUIA No.3 Manejo de residuos vegetales

Hasta el momento previo de la ejecución del proyecto el área ambiental revisó el área de trabajo con base a los planos de redes de ejecución y se evidenció que no habrá ningún tipo de afectación arbórea ni antes, ni durante la ejecución de la obra.


Lo anterior debido a que la red no interfiere con la red porque al momento de replanteo se diseñó para que quedaran dentro de las fincas de los beneficiarios, por lo tanto, su diseño permite conservar los árboles a su alrededor en su totalidad.

8.4. GUIA No.4 Manejo de residuos líquidos y sólidos:

Para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y la conservación del medio ambiente, los trabajadores se rigen a la Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones", también utilizarán las baterías sanitarias de la comunidad donde se ejecutará el proyecto "CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

✓ Registro fotográfico

Descripción: Inspección de al punto ecológico sede principal.



8.4.1. Manejo de residuos no aprovechables:

Según el Decreto 1713 de 2002 los residuos no aprovechables son todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto, requieren disposición final.

Calle 17 N 11 48 Barrio El Centro

hilmon7020@hotmail.com

Celular: 3106092314



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

Para darle manejo a estos residuos en la sede principal contamos con una caneca negra de 55 LTS en la cual depositamos todos los residuos no aprovechables generados en el día a día, cabe mencionar que el horario establecido para realizar la entrega de estos residuos a la entidad encargada de darle su disposición final son los lunes y jueves a las 7: am.

✓ Registro fotográfico

Descripción: Residuos No Aprovechables.	Descripción: Peso de Residuos No Aprovechables
	

8.4.2. Manejo de residuos aprovechables:

1. **Papel:** Se revisa, vigila y controla que la estrategia implementada se esté llevando a cabo por todos los miembros del consorcio para crear concientización y educación a todo el personal que pertenece, de esta manera se busca disminuir el uso inadecuado de recursos.

Adicional a lo anterior Se crea y divulga la estrategia de "Equivocarnos cuesta" que consiste en depositar 200 pesos por hoja nueva y 100 pesos por hoja reutilizable al momento de equivocarse imprimiendo para crear concientización y educación a todo el personal que pertenece al consorcio, de esta manera se busca disminuir el uso inadecuado de recursos.

2. **Cartón:** Para dar cumplimiento con la política de las tres R, el personal tanto administrativo como operativo, recolecta este residuo hasta tener el volumen significativo para realizar la entrega a la empresa encargada de darle un manejo y disposición final.
3. **Plástico:** Durante la ejecución previa del el personal tanto administrativo como operativo recolecta y recicla botellas, vasos y envases plásticos hasta tener el volumen significativo para realizar la entrega a la empresa encargada de darle un manejo y disposición final.

Calle 17 N 11 48 Barrio El Centro

hilmon7020@hotmail.com

Celular: 3106092314



" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

- **Tapas plásticas:** Durante la ejecución del proyecto el personal tanto administrativo como operativo, se ha concentrado en la recolección de tapas plásticas para un futuro aporte a la Fundación Sanar.
- 4. **Vidrio:** Para dar cumplimiento con este residuo del el personal tanto administrativo como operativo almacena este residuo hasta tener el volumen significativo para realizar la entrega a la empresa encargada de darle un manejo y disposición final, por lo tanto, no se realizó entrega de residuos en el presente mes .
- 5. **Metal:** Para dar cumplimiento con este residuo del el personal tanto administrativo como operativo almacena este residuo hasta tener el volumen significativo para realizar la entrega a la empresa encargada de darle un manejo y disposición final, por lo tanto, no se realizó entrega de residuos en el presente mes.

✓ Registro fotográfico

Descripción: Aviso de estrategia ambiental	Descripción: Aviso de estrategia ambiental
Descripción :Almacenamiento papel reutilizable	Descripción: Almacenamiento papel reciclable

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

Descripción: Entrega de Residuos Reciclables en PROAMBIENTAL



Descripción: Donatón de tapas plásticas.



En concordancia con lo anterior mencionado y plasmado se realiza una tabla informativa para tener claro cuánto residuo se generó y a que entidad se le realizó la entrega para su disposición final.

Electrocomercial		CONTROL DE RESIDUOS- GENERACION									RESIDUOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE (Kg)	ENTREGADOS A:
MES	RESIDUOS APROVECHABLES							RESIDUOS NO APROVECHABLES (Kg)	RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES (Kg)	TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS (Kg)		
	Papel (Kg)	Raees (Kg)	Plastico (Kg)	Cartón (Kg)	Otros (Kg) (Vidrio y metal)	Tapas plasticas	TOTAL					
	2,4	0	0,8	1	1,5750	0,39	5,965	1,19	0	9,355	9,355	PROAMBIENTAL



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

38
" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA "

8.4.3. Manejo de residuos orgánicos:

Hasta el momento previo de la ejecución del proyecto no se ha evidenciado residuos orgánicos.


8.5. GUIA No.5 Información de y participación comunitaria:

En cumplimiento al cronograma establecido por la dirección, se llevó a cabo las reuniones iniciales de socialización del proyecto, durante el día 11 de Septiembre del presente año, durante estas salidas a campo se tuvo en cuenta todos los protocolos de sanidad frente al COVID-19, igualmente se prestó especial cuidado con el manejo de los residuos sólidos generados durante cada actividad, para lo cual se dispuso de bolsas plásticas biodegradables en cada lugar para la recolección de dichos residuos (residuos no aprovechables contaminados con comida) y se dispusieron en el lugar establecido por la empresa recolectora en cada núcleo o inspección visitada.

1. **Motivo de la socialización:** Se citó a la comunidad por medio de los líderes comunales de cada municipio con el fin de socializar que el contrato de obra **No. CON 721** se encuentra en proceso de inicio, por ende, dar a conocer los procesos previos al inicio de obra. Entre estos, se incluye el replanteo, que es nuevamente validar que los usuarios a beneficiar conserven las condiciones técnicas y/o sociales por las cuales fueron beneficiados. Recibir documentación de posibles usuarios potenciales que puedan ser parte del proyecto sin afectar el presupuesto dispuesto para este. Estamos en etapa de socializar, el paso a seguir es verificar que las condiciones de diseño no hayan cambiado, paralelo a esto se realiza el inventario forestal, en caso tal sea necesario, si se presentan cambios notificar a interventoría y establecer nueva ruta que no genere afectaciones al presupuesto. Estas actividades toman tiempo y no se pueden iniciar actividades constructivas hasta que se tenga una ruta establecida y un plan de manejo ambiental ya que será el encargado de controlar todos y cada uno de los posibles impactos durante la ejecución de la obra.

✓ Registro fotográfico

Descripción: Socialización con la comunidad



En cumplimiento al cronograma establecido por la dirección, se llevó la recolección de la documentación por parte del personal técnico de los usuarios o usuarios potenciales que participaran de los beneficios del proyecto para validar que cumplen con los requisitos iniciales del contrato como:

1. Vivienda habitable.
2. Vivienda que este en el lugar de las coordenadas.
3. Que no cuenten con servicio de energía con medidor.
4. Que no participen en otro proyecto de electrificación.




Electrocomercial

Expertos en la instalación y mantenimiento de redes eléctricas

" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

✓ Registro fotográfico

Descripción: Información de avance de obra



8.6. GUIA No.6 Manejo de excavaciones:

Durante la ejecución del contrato se realizaron excavaciones las cuales permitieron la instalación del poste, se informa que el material que fue extraído del suelo se reutilizo para relleno del mismo poste, esto con el fin de darle estabilidad y de prevenir posibles contaminaciones al suelo en caso tal quisieran utilizar cualquier otro producto.

8.7. GUIA No.7 Educación y sensibilización ambiental

El área de Gestión Ambiental se encargará de controlar, prevenir, corregir, compensar y mitigar cualquier impacto negativo que llegase a presentarse durante la ejecución del proyecto, para ello se establecen acciones, como el Plan de Manejo Ambiental con el firme propósito de controlar dichos riesgos, mediante procedimientos, programas, charlas de concientización, actividades y demás con todo el personal vinculado a la empresa.

DESCRIPCIÓN	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
Número de inducciones y realizadas en el mes.	09	00	00	00	(Ver anexo 8.7.1)
Número de capacitaciones y o reuniones realizadas en el mes.	02	02	02	02	En el mes de noviembre la profesional ambiental participo en una capacitación por parte de LA RUTA VERDE de Florencia. (Ver anexo 8.7.1)

Calle 17 N 11 48 Barrio El Centro



hilmon7020@hotmail.com

Celular: 3106092314

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades de capacitación:




1. **Tema principal:** Formación en la importancia de la reforestación y protección de los bosques.
Objetivo de la actividad: Motivar y educar al personal tanto administrativo como operativo.
2. **Tema principal:** Formación en aprovechamiento de residuos con potencial de reciclaje, separación en la fuente y disposición final.
Objetivo de la actividad: Educar al personal del proyecto.
3. **Tema principal:** Programar y efectuar formaciones de sensibilización sobre el ahorro y el uso del agua y energía.
Objetivo de la actividad: Concientizar, sensibilizar y educar al personal tanto administrativo como operativo.
4. **Tema principal:** Inducción al área ambiental.
Objetivo de la actividad: concientizar, educar y sensibilizar al personal de la obra para mitigar, controlar y prevenir impactos negativos durante la ejecución del proyecto.
5. **Tema principal:** Conmemoración del día interamericano de la calidad del aire.
Objetivo de la actividad: Capacitar a los trabajadores referente a la conmemoración del día interamericano de la calidad del aire.
6. **Tema principal:** Socialización de las condiciones contractuales y ambientales del contrato
Objetivo de la actividad: Garantizar los conocimientos previos al inicio de las actividades para dar cumplimiento a los lineamientos del contrato.

✓ Registro fotográfico







" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"






" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"





" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"





" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"





" CONSTRUCCION REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"



Dificultades del contrato.

Dificultades

- ✓ En caso de lluvias constantes o fuertes, existe el riesgo de cierre en las vías de esta zona, ya que se vuelven intransitables.
- ✓ El orden público en las zonas que trabajamos rige un horario laboral, el cual se debe respetar, por lo tanto, en ocasiones se nos dificulta desplazarnos hasta las zonas rurales lejanas que abarca el proyecto.
- ✓ Alteración del orden público por grupos al margen de la ley.

Hasta el momento previo de ejecución no se han presentado quejas e inquietudes con la comunidad por los aspectos ambientales, de igual manera se recalca el compromiso ambiental con cada uno de los profesionales e integrantes del proyecto.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	FIRMA
KARINA MARCELA GUZMÁN FIGUEROA	INGENIERA AMBIENTAL	107317884	70115145348 TLM	<i>Karina Marcela Guzman</i> <i>Jaime Luis Peña</i> <i>Miguel Antonio Polania Duran</i>
MIGUEL ANTONIO POLANIA DURAN	PROF. SST	1075258876	RESOLUCIÓN 2451	
JAIME LUIS PEÑA	INGENIERO ELECTRICISTA	75066578	CL205-27718	

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que JAIME LUIS con documento Cedula de Ciudadania 75066578, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME LUIS PEÑA TORRES con documento CC 75066578, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7860028548	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/11/14	Número de Autorización	1335246859

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30 Tarifa		0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que JAIME LUIS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 75066578, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME LUIS PEÑA TORRES con documento CC 75066578, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7668542114	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/11	Número de Autorización	1367524856

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30 Tarifa		12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30 Tarifa		0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-05, 10:28:8 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

26658964523

Período Cotización: noviembre de 2023

Período Servicio: noviembre de 2023

PAGADO 21/11/2023

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO
Documento	CC13452313
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	KR 20 184 48 CS 42
Teléfono	7024148
Forma Presentación	UNICO
Departamento	BOGOTA D.C.
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET p	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	IME	VAC	AVP	VCT	DIRS AFP	DIRS EPS	DIRS CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte Ministerio	Total		
3452373	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	59	02															0	0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.689.076	\$ 336.200	6.960	\$ 167.200	(NNK-CD) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.400

III. TOTALES

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MOROSIDAD	TOTAL INTERESES DE MOROSIDAD	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 2.689.076	\$ 2.689.076	\$ 0	\$ 0	\$ 336.200	\$ 167.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.400	\$ 0	\$ 523.400



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 44586523652

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
diciembre de 2023	diciembre de 2023

PAGADO 07/12/2023

razón Social	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO
--------------	---------------------------------

tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
-----------------	---------------

tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

ciudad	BOGOTÁ D
--------	----------

total Afiliados	1
-----------------	---

100

Datos del Afiliado

III. TOTALES

TOTAL																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sema	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Laps y Fines/ EPS	Incapacidades ASIP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 2.689.076	\$ 2.689.076	\$ 0	\$ 0	\$ 336.200	\$ 187.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 523.400	\$ 0	\$ 523.400



CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2023-12

Período Salud : 2023-12

Se certifica que en la fecha 2023 -12 -04 canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA identificado con CC-40613588 , dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-40613588		GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
28775690	I	2023-12-04	0,0435	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30



65

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023 -11 -21 canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA identificado con CC-40613588 , dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-40613588		GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
28745698	I	2023-11-21	0,0435	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30



CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2023-11

Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023 -11 -21canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA identificado con CC-40613588 , dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-40613588		GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
28745698	I	2023-11-21	0,0435	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30



67

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-12
Período Salud : 2023-12

Se certifica que en la fecha 2023 -12 -04 canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA identificado con CC-40613588 , dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-40613588		GUZMAN FIGUEROA KARINA MARCELA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
28775690	I	2023-12-04	0,0435	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

1

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA a
	0	MERCCHAN SUAREZ HILMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HILMON MERCCHAN SUAREZ	CALLE 17 N 11-4	FLORENCIA-CAQUETA	4351263	ICBF
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
NT 91110294								SI

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	353045806	94605798C	E	2023/12/26	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	\$2,003,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	
32.000,000	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Municipal: HITUMON MERCANAS SUAREZ (5 Afiliados)					\$6,160,000	\$1,113,600			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$333,300			\$0		
Centro de Trabajo: ELECTRICOS COMERCIAL (5 Afiliados)					\$5,000,000	\$928,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$252,500			\$0		
Ciudad: FLORENCIA Deppto: CAQUEYA (5 Afiliados)					\$5,800,000	\$928,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$232,000			\$5,800,000	\$252,500			\$0		
1	CC	17689123	CHARRY EDMOND	25-14	30	\$1,160,000	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	20		\$0		
2	CC	10050645	ECODIAN KEVIN	220701	30	\$1,160,000	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	20		\$0		
3	CC	100651524	FINARCO JHON	220901	30	\$1,160,000	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	20		\$0		
4	CC	1117531897	GALLARDO DUBAN	220301	30	\$1,160,000	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	20		\$0		
5	CC	1117531877	SABRERA YANIR	220301	30	\$1,160,000	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	20		\$0		
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$80,800			\$0		
Ciudad: FLORENCIA Deppto: CAQUEYA (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$80,800			\$0		
6	CC	1117748792	SUAREZ JARILSON	220301	30	\$1,160,000	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$80,800	30		\$0		
Total Afiliados(6)					\$6,960,000	\$1,113,600			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$333,300			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 91210294	0	MERCCHAN SUAREZ HILMON	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	HILMON MERCCHAN SUAREZ	CALLE 17 N 11-4	FLORENCIA-CAQUETA	4351263	51
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	353045806	946057390	E	2023/12/26	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	\$2,003,700

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$333,300	\$0	\$0	\$333,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$333,300	\$0	\$0	\$333,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
NIUEYA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	6	\$278,400	\$0	\$0	\$278,400
TOTAL				6	\$2,003,700	\$0	\$0	\$2,003,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 91210234	0	MERCHAN SUAREZ HILMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HILMON MERCHAN SUAREZ	CALLE 17 N 11-4	FLORENCIA-CAQUETIA	4351263	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pension Salud	322275600	Planilla	2023/11/24	2023/12/06	51,473,500
2023-10	2023-11	E	2023/11/24	2023/12/06	51,473,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Pre	Inc	Acc	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: HILMON MERCHAN SUAREZ (6 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: ELECTRICOS COMERCIAL (5 Afiliados)																						
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETIA (5 Afiliados)																						
1	CC	17689123	GUARAY NIREBA EMERSON									25-14	30	EP9037	30	CCF13	30	14-23	30	4.350*	30	SI
2	CC	100656485	ESCOBAR ASTUDILLO KEVIN ALEJOS									23020	30	EP9037	30	CCF13	30	14-23	30	4.350*	30	SI
3	CC	1006518834	FRANCO CABRERA JHON DARIO	X								23020	5	EP9037	5	CCF13	5	14-23	5	4.350*	5	SI
4	CC	11733397	GALLARDO ACOSTA DUBAN	X								23020	5	EP9037	5	CCF13	5	14-23	5	4.350*	5	SI
5	CC	117328177	SABARA FLOREANO VARUN ESTE									23020	30	EP9037	30	CCF13	30	14-23	30	4.350*	30	SI
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (1 Afiliados)																						
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETIA (1 Afiliados)																						
6	CC	117297292	SUAREZ VARGAS JARLINSON									23020	30	EP9037	30	CCF13	30	14-23	30	6.960*	30	SI
Total		Afiliados(6)																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 91210234	0	MERCHAN SUAREZ HILMON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HILMON MERCHAN SUAREZ	CALLE 17 N 11-4	FLORENCIA-CAQUETIA	4351263	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pension Salud	322275600	Planilla	2023/11/24	2023/12/06	51,473,500
2023-10	2023-11	E	2023/11/24	2023/12/06	51,473,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	MIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$804,400	\$9,500	\$0	\$813,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$2,200	\$0	\$187,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$618,800	\$7,300	\$0	\$626,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$249,300	\$1,000	\$0	\$250,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$249,300	\$3,000	\$0	\$252,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$201,200	\$2,400	\$0	\$203,600
COMFACSA	CCF13	891,190,047	2	6	\$201,200	\$2,400	\$0	\$203,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$201,200	\$2,500	\$0	\$203,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$600	\$0	\$47,000
NUVEA E.P.S.	EP9037	900,156,264	2	5	\$154,800	\$1,900	\$0	\$156,700
TOTAL				6	\$1,456,100	\$17,400	\$0	\$1,473,500



CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) HILMON MERCHAN SUAREZ identificado(a) con CC 91210294 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/11/2019

Estado de la Afiliación: Vigente

IPS: SALUD VITAL DEL HUILA I.P.S S.A.S - SEDE FLORENCIA

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 22 días del mes 11 del año 2023.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO
VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE


Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HILMON MERCHAN SUAREZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **91210294**, se encuentra afiliado/a desde **09/11/1984** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de septiembre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



Resumen Central de Pago

CC 9120294

Identificación

dv

Razon Social

Merchan Suarez Hilmon

Clase Aportante

PRINCIPAL

Sucursal Principal

CALLE 17 N 11-48

Direccion

FLORENCIA-CAQUETA

Ciudad-Departamento

4351263

Telefono

SI

Exonerado SENA e ICBF

Periodo

2023-11

Salud

Pago

332505166

Clave

Planilla

Planilla

2023/12/12

Fecha

2023/12/12

Pago

0

Dias Mora

\$1,299,400

Valor

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

Identificación

Nombres

Codigo

Dias

IBCF

Aporte

SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)

\$4,200,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)

\$4,200,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)

\$4,200,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

1 CC 91210294

Merchan Suarez

25-14

30

\$4,200,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

Total

Afiliados(1)

\$4,200,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

\$672,000

RIESGOS

IBCF

Dias

Aporte

IBCF

Dias

Aporte

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

\$4,200,000

\$102,400

PARAFISCALES

IBCF

Dias

Aporte

IBCF

Dias

Aporte

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0


\$0

\$0

\$0

\$0

2023/12/17 09:26 AM



Resumen Central de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91210274		MERCHAN SUAREZ HILMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 N 11-48	FLORENCIA-CAQUETA	4351263	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Penión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago				
2023-11	332565166	9460273854	1	2023/12/26	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	\$1,299,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$525,000	\$0	\$0	\$525,000	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$525,000	\$0	\$0	\$525,000	
TOTAL				1	\$1,299,400	\$0	\$0	\$1,299,400	



Electrocomercial

Expertos en redes de baja y alta tensión

75

Materiales eléctricos, asesoría, diseño,
montajes e instalaciones eléctricas

ALBA LUZ HERNANDEZ ANDRADE
CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA QUE:

El Sr. **HILMON MERCHAN SUAREZ**, identificado con C.C No 91.210.294 expedida en la ciudad de Bucaramanga Santander, y propietario de **ELECTROCOMERCIAL** Nit: 91.210.294-0 se encuentra afiliado al sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo con registros contables y con base en el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas, ha presentado las declaraciones y efectuado los pagos, correspondientes a los portes requeridos por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la fecha.

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de diciembre del 2023, para dar cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, con destino al Municipio de la montaña.

ALBA LUZ HERNANDEZ ANDRADE
CONTADORA PÚBLICA
T.P 129990-T



Alba Luz Hernández Andrade

Contador Público Titulado
C.C. 40.781.893 Florencia - Caquetá
T.P. 12 9990

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129990-T

ALBA LUZ
HERNANDEZ ANDRADE
C.C. 40781893
RESOLUCION INSCRIPCION 308
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 18/10/2007

PRESIDENTE
LUIS ALONSO CORTIÑARES RODRIGUEZ 140209



FIRMA DEL TITULAR 52033

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



Florencia - Caquetá
Calle 15 No. 15-49 Centro Cel 310 302 5600 / Tel 436 4725
E-mail: albahean@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.781.893

HERNANDEZ ANGELE

APELLIDOS ALBA LUZ

NOMBRES




FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1976

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.58 ESTATURA B+ G.S. RH F SEXO

27-NOV-1994 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00451726-F-0040781893-20130719 0034039349A 1 1152400280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE
PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA
MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

LISTADO DE USUARIOS

VEREDA CAPITOLIO

NUCLEO Nº 1

1. LUZ DARY BRAN CABRERA	26,00 MTS.	
2. HENRY BRAN CABRERA	26,00 MTS.	
3. GUILLERMO ROJAS	124,00 MTS.	
4. OLGA LUCIA BRAN CABRERA	200,00 MTS.	
5. ALBEIRO TIQUE	105,00 MTS.	
6. EDGAR VALDERRAMA	178,00 MTS.	10 KVA.
7. SANDRA CECILIA BRAN CABRERA	220,00 MTS.	
8. CARLOS DEVIA BAUTISTA	277,00 MTS.	
9. VANESA BRAN	84,00 MTS.	
10. ROBINSON GALINDO BRAN	157,00 MTS.	
11. DORA INES APRAEZ BRAN	232,00 MTS.	

NUCLEO Nº 2

1. JORGE BRAN	0,00 MTS.	
2. LUIS MAURICIO BRAN	206,00 MTS.	
3. LUZ DARY BRAN CABRERA	81,00 MTS.	
4. LUZ MARINA BRAN CABRERA	81,00 MTS.	10 KVA.
5. JORGE BRAN PIÑEROS	81,00 MTS.	
6. DEISY BRAN PIÑEROS	97,00 MTS.	
7. ISAIAS BRAN PIÑEROS	97,00 MTS.	

VEREDA LAS MARGARITAS

NUCLEO Nº 1

1. CARLOS JULIO GUZNAN	41,00 MTS.	
2. ELIO FABIO RICO	54,00 MTS.	5 KVA.
3. LUIS ALEJANDRO ESPAÑA	25,00 MTS.	
3. JUAN CARLOS TRUJILLO	50,00 MTS.	



RETIE Y RETILAP S.A.S.

ISO/IEC 17020:2012
16-QIN-035

Retie y Retilap S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN							
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023		DICTAMEN N°	RYS-49003			
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S.		Resolución de Acreditación:	16-OP-035			
NIL Organismo de Inspección:	500 869 1764		Teléfono:	7327393			
Dirección domicilio:	Cra 20 # 41-58 Bogotá D.C.						
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTAMEN							
Localización:	Vereda Capote - Vereda Las Margaritas Municipio de Florencia - La Montaña departamento del Caquetá		Tensión kV	13,360, 240-4, 120	Capacidad kVA	25	
Zona:	Urbana ☐	Rural ☒	Aislado del SIN ☐	Servicio:	Residencial ☒	Comercial ☐ Industrial ☐	
Uso:	General ☒	Exclusivo ☐	Alimentado público ☐	Uso final			
Tipo Configuración:	Monofase ☒		Trifásica ☐	Longitud (m)	1,217 - 1,217	Tipo y calibre de conductores:	R2 AL3R
Material estructuras:	Concreto - Reforzado		N° de estructuras de apoyo:	46	Año de terminación:	2023	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN							
Diseñador	Ing. Jose Angel Guayara Sanchez		Mat. Prof. N°	66205-16123			
Interventor (a lo largo)	No reporta.		Mat. Prof. N°	N/A			
Constructor	Téc. Hinson Merchán Suarez		Mat. Prof. N°	91210294-001821			
D. ASPECTOS EVALUADOS							
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE		
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas	SI	SI			
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico	SI	SI			
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo	SI	SI			
4		Matrículas profesionales de personas calificadas	SI	SI			
5	Calculos	Valores de Campos Electromagnéticos	NO				
6		Distancias de seguridad	SI	SI			
7	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	SI	SI			
8		Funcionamiento del corte automático de la alimentación	SI	SI			
9		Selección de conductores	SI	SI			
10		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	SI			
11	Protección contra Rayos	Robustez de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	SI			
12		Evaluación del nivel de riesgo	SI	SI			
13		Implementación de la protección	NO				
14		Corrosión de los conductores de tierra y conexiones equiparadas	SI	SI			
15	Sistema de Puesta a Tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra	NO				
16		Resistencia de puesta a tierra	SI	SI			
17		Tensiones de contacto y de paso	NO				
18	Señalización	Identificación de circuitos	SI	SI			
19		Identificación de cableado	SI	SI			
20	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de seguridad	SI	SI			
21		Memoria del Proyecto	SI	SI			
22		Plano de la obra construida	SI	SI			
23		Certificaciones de productos	SI	SI			
24	Otros	Atayos y estructuras	SI	SI			
25		Cámaras y canalizaciones adecuadas	SI	SI			
26		Dispositivos de desconexión y mando	SI	SI			
27		Etiquetado de las conexiones	SI	SI			
28	Otros	Ensayos funcionales	NO				
29		Herrajes	SI	SI			
30		Materiales acordes con las condiciones ambientales	SI	SI			
31		Protección contra la corrosión	SI	SI			
32		Resistencia de aislamiento	SI	SI			
33		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	SI			
34		Verificación de equipos	SI	SI			
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES							
ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de una red de distribución en media tensión aérea con una longitud de 1,406 km en conductor #2 AGSR y una red de distribución en baja tensión aérea con una longitud de 1,370 km en conductor #2 AGSR, del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITOTÓ Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ localizada en la vereda Capote del municipio de Florencia y la vereda Las Margaritas del municipio de La Montaña, departamento del Caquetá. Este dictamen es para la obra en mención, con los datos, materiales, aparatos y componentes suministrados en el día de la inspección. No tiene modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente alcance.							
Fecha de Inspección:	23/10/2023						
Propietario:	Gobernación del Departamento del Caquetá		CC O NIT.	800.391.594-4			
F. RELACIÓN DE ANEXOS							
N/A							
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN							
RESULTADO:	Aprobada ☒		No Aprobada ☐		VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR		
Nombre director técnico Organismo de inspección:	ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ		Mat. Prof.	23265-53371			
Nombre y Apellido del Inspector:	Ing. José Iván López Torres		Mat. Prof.	01205-123036			



RETIE Y RETILAP S.A.S.

ISO/IEC 17020:2012
16-01N-035

Retie y Retilap S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición: BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023
Nombre Organismo de Inspección: RETIE Y RETILAP S.A.S.
NIT Organismo de Inspección: 900.904.476-9
Dirección domiciliar: Cra 26 # 41-58 Bogotá D.C.

DICTAMEN N° RYR- 49002

Resolución de Acreditación: 16-01N-035
Teléfono: 7327393

B. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de proceso asociado: Subestación ☐ Transformación ☐ Distribución ☒ Uso final ☐
Tipo de Subestación: AT O CAT ☐ MT-Poste ☒ MT-Interior ☐ MT-Plasflectal ☐
Tipo de Instalación: Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Uso General ☒
Cap. Instalada (kVA o MW): 5 Tensión (kV): 12,20,240-0,120 N° de Transformadores: 1 Año de terminación: 2023

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACIÓN

Diseñador: Ing. José Angel Guayara Sanchez Mat. Prof. N° 68205-16121
Interventor (el to hay): No reporta Mat. Prof. N° N/A
Responsable construcción: Tce. Hiram Merchán Suárez Mat. Prof. N° 91210294-001823

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas	SI	SI	NO
2		Analisis de Riesgo de Choque Eléctrico	SI	SI	NO
3		Capacidades Térmicas, Mecánicas y de Cortado	SI	SI	NO
4		Diagramas de Protección de fallas	SI	SI	NO
5	Materiales	Verificación de especificaciones de materiales	SI	SI	NO
6		Verificación de especificaciones de equipos	SI	SI	NO
7		Verificación de especificaciones de cables	SI	SI	NO
8		Verificación de especificaciones de accesorios	SI	SI	NO
9	Construcción	Verificación de ejecución	SI	SI	NO
10		Verificación de montaje	SI	SI	NO
11		Verificación de pruebas	SI	SI	NO
12		Verificación de documentación	SI	SI	NO
13	Protección	Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
14		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
15		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
16		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
17	Protección contra Rayo	Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
18		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
19		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
20		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
21	Sistema de puesta a tierra	Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
22		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
23		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
24		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
25	Montaje en el campo	Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
26		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
27		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
28		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
29	Documentación final	Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
30		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
31		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
32		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
33	Cena	Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
34		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
35		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
36		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
37		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
38		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
39		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
40		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
41		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
42		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
43		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO
44		Verificación de dispositivos de protección	SI	SI	NO

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de una instalación eléctrica de una (1) subestación MT-poste con transformador de 5 KVA monofásico bidir marca AEB número de serie 11C0 356950 nivel de tensión 12,20,240-0,120 KV del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIÓN EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITULO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA localizado en la Vereda Las Margaritas del Municipio de La Montaña, departamento del Caquetá. Punto de conexión, protecciones, montaje y sistema de puesta a tierra. Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y componentes especificados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente alcance.

R = 2,73 (G) y los demás medidas pueden ser consultadas en el informe de soporte de la inspección "Formulario de mediciones"

Fecha de Inspección: 23/10/2023
Propietario: Gobernación del Departamento del Caquetá

CC O NIT 806.991.594-4

F. RELACIÓN DE ANEXOS

N/A

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: Aprobado ☒ No Aprobado ☐

Nombre director técnico Organismo de Inspección: ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ

Mat. Prof. 25205-23271

VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR
Firma y Sello


Nombre y Apellidos del Inspección: Ing. John Alexander Valencia

Mat. Prof. CL205-69271

Firma



ISO/IEC 17020:2012
16-01-035




Retie y Retilap S.A.S.

RETIE Y RETILAP S.A.S.

104

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN		DICTAMEN N° RYR- 49000			
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023	Resolución de Acreditación:	16-004-035		
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S.	Teléfono:	7327593		
Nit. Organismo de Inspección:	908.858.178-0				
Dirección domiciliar:	Kra 26 # 41-60 Bogotá D.C.				
B. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN					
Tipo de proceso asociado:	Generación ☐ Transformación ☐ Distribución ☒	Uso final:	☐		
Tipo de Subestación:	AT O EAT ☐ MT-Posta ☒ MT-Interior ☐	MT-Pedestal:	☐		
Tipo de instalación:	Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐	Uso General:	☒		
Cap. Instalada (kVA o kW):	10 Tensión (kV): 13,2/0,240-0,120 N° de Transformadores:	Año de terminación:	2023		
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACIÓN					
Definidor:	Ing. José Angel Guayana Sanchez	Mat. Prof. N°:	60265-16123		
Interventor (si lo hay):	No reporta	Mat. Prof. N°:	N/A		
Responsable construcción:	Tec. Hiram Marcan Sanchez	Mat. Prof. N°:	91210284-001825		
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño	Plano, Diagrama y Esquema	SI	SI	SI
2		Tablero de Medida de Circuitos Eléctricos	SI	SI	SI
3		Esquemas de Instalación, Materiales de Trabajo	SI	SI	SI
4		Manuales, procedimientos de trabajo	SI	SI	SI
5	Campos	Valores de Campos Electromagnéticos en áreas de trabajo permanente	SI	SI	SI
6		Distancias de seguridad	SI	SI	SI
7	Distancias	Distancias de seguridad	SI	SI	SI
8		Distancias de seguridad	SI	SI	SI
9	Protecciones	Accesorios de protección (módulo, cuadro, botones)	SI	SI	SI
10		Accesorios de protección (módulo, cuadro, botones)	SI	SI	SI
11		Accesorios de protección (módulo, cuadro, botones)	SI	SI	SI
12		Accesorios de protección (módulo, cuadro, botones)	SI	SI	SI
13	Protección contra Rayo	Protección contra rayos	SI	SI	SI
14		Protección contra rayos	SI	SI	SI
15		Protección contra rayos	SI	SI	SI
16		Protección contra rayos	SI	SI	SI
17	Sistema de puesta a tierra	Resistencia de puesta a tierra	SI	SI	SI
18		Resistencia de puesta a tierra	SI	SI	SI
19		Resistencia de puesta a tierra	SI	SI	SI
20		Resistencia de puesta a tierra	SI	SI	SI
21	Servitización en campo	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad	SI	SI	SI
22		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad	SI	SI	SI
23		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad	SI	SI	SI
24		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad	SI	SI	SI
25	Documentación final	Memoria del Proyecto	SI	SI	SI
26		Memoria del Proyecto	SI	SI	SI
27		Memoria del Proyecto	SI	SI	SI
28		Memoria del Proyecto	SI	SI	SI
29	Circos	Ensayos de resistencia	SI	SI	SI
30		Ensayos de resistencia	SI	SI	SI
31		Ensayos de resistencia	SI	SI	SI
32		Ensayos de resistencia	SI	SI	SI
33	Circos	Mediciones de corriente con las condiciones ambientales	SI	SI	SI
34		Mediciones de corriente con las condiciones ambientales	SI	SI	SI
35		Mediciones de corriente con las condiciones ambientales	SI	SI	SI
36		Mediciones de corriente con las condiciones ambientales	SI	SI	SI
37	Circos	Protección contra arco flash	SI	SI	SI
38		Protección contra arco flash	SI	SI	SI
39		Protección contra arco flash	SI	SI	SI
40		Protección contra arco flash	SI	SI	SI
41	Circos	Resistencia de aislamiento	SI	SI	SI
42		Resistencia de aislamiento	SI	SI	SI
43		Resistencia de aislamiento	SI	SI	SI
44		Resistencia de aislamiento	SI	SI	SI
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES					
ALCANCE: La Inspección comprende la revisión de la construcción de una instalación eléctrica de una (1) subestación MT-Posta con transformador de 10 kVA monofásico marca MAGNETRON número de serie 352071 nivel de tensión 13,2/0,240-0,120 kV del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIÓN EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA localizado en la Vereda Capitolio del Municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Punto de conexión, protecciones, montaje y sistemas de puesta a tierra. Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones encontrados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente dictamen.					
R = 1,98 (2) y las demás medidas pueden ser consultadas en el informe de soporte de la inspección "Formulario de mediciones"					
Fecha de Inspección:	23/10/2023	CC O NIT	800.091.594-4		
Propietario:	Gobernación del Departamento del Caquetá				
F. RELACIÓN DE ANEXOS					
N/A					
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:	Aprobada ☒ No Aprobada ☐				
Nombre director técnico Organismo de Inspección:	ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ	Mat. Prof. N°:	25205-23271	VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR	
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. John Alexander Valencia	Mat. Prof. N°:	01.205-60271	Firma y Sello	




ISO/IEC 17020:2012
16-01N-035

Retie y Retilap S.A.S.

RETIE Y RETILAP S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN		DICTAMEN N° RYR- 49001			
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023	Resolución de Acreditación:	16-01N-035		
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S	Teléfono:	7327393		
Nit. Organismo de Inspección:	900.809.175-9				
Dirección domicilio:	Kra 29 # 41-58 Bogotá D.C				
B. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN					
Tipo de proceso acusado:	Generación ☐ Transformación ☐ Distribución ☒	Uso final:	☐		
Tipo de Subestación:	AT O EAT ☐ MT-Poste ☒ MT-Interior ☐	MT-Perennial:	☐		
Tipo de Instalación:	Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐	Uso General:	☒		
Cap. Instalada (kVA ó KV):	10 Tensión (kV): 13,2/0,240-0,120 N° de Transformadores:	Año de terminación:	2023		
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACIÓN					
Diseñador:	Ing. Jose Angel Guayana Sanchez	Mat. Prof. N°:	65205-16123		
Interventor (se lo hay):	No reporta.	Mat. Prof. N°:	N/A		
Responsable construcción:	Tec. Hilman Marchan Suarez	Mat. Prof. N°:	912-0294-001823		
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas	SI	SI	
2		Análisis de Riesgo de Fugas Eléctricas	SI	SI	
3		Trasacciones Técnicas, Manuales de Fallos	SI	SI	
4		Manuales profesionales de parámetros calificados	SI	SI	
5		Valores de Campos Electromagnéticos en áreas de trabajo permanentes	NO	SI	
6		Mediciones de Seguridad	SI	SI	
7		Barreos de suelos	SI	SI	
8		Ensamblaje de equipos (mallas, cables, bucles)	NO	SI	
9		Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	SI	SI	
10		Dispositivos de recalentamiento y ruido	SI	SI	
11		Protección de conductores	SI	SI	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	SI	SI	
13		Tiempo de respuesta de protección para dispositivos de falla	SI	SI	
14		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	SI	SI	
15		Evaluación del nivel de riesgo	SI	SI	
16		Implementación de la protección	NO	SI	
17		Conformidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	SI	SI	
18		Conexión en el sistema de puesta a tierra	NO	SI	
19		Equipotencialidad	SI	SI	
20		Resistencia de puesta a tierra a 50°C	SI	SI	
21		Selección de niveles de tensión, de peso y longitud	SI	SI	
22		Verificación de límites de tensión, de peso y longitud	NO	SI	
23		Identificación de armaduras, conductores de neutro y tierra	SI	SI	
24		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de seguridad	SI	SI	
25		Etiquetas	NO	SI	
26		Manuales del Proyecto	SI	SI	
27		Plano de la construcción	SI	SI	
28		Certificaciones de producto	SI	SI	
29		Enclavamiento	SI	SI	
30		Ensayos eléctricos	NO	SI	
31		Estructuras y herrajes	SI	SI	
32		Compatibilidad técnica de equipos y materiales	SI	SI	
33		Ejecución de las conexiones	SI	SI	
34		Empuje fundaciones	NO	SI	
35		Medidas acorde con las condiciones ambientales	SI	SI	
36		Monitoreo	SI	SI	
37		Protección contra arcos eléctricos	SI	SI	
38		Protección contra electrocución por contacto directo	NO	SI	
39		Protección contra electrocución por contacto indirecto	NO	SI	
40		Medidas de aislamiento	SI	SI	
41		Señales contra incendio	NO	SI	
42		Compatibilidad al fuego de materiales	SI	SI	
43		Selección mecánica de materiales de la instalación	SI	SI	
44		Verificación de requisitos	SI	SI	
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES					
ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de una instalación eléctrica de una (1) subestación MT-poste con transformador de 10 KVA monofásico bilingüe marca MAGNETRON número de serie 238684 nivel de tensión 13,2/0,240-0,120 KV del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTANITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA localizado en la Vereda Capitolio del Municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Punto de conexión, protecciones, montaje y sistemas de puesta a tierra. Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones encontrados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente dictamen.					
R = 4,38 (Ω) y las demás medidas pueden ser consultadas en el Informe de soporte de la inspección " Formato de mediciones "					
Fecha de Inspección:	23/10/2023	CC O NIT	890.091.584-4		
Propietario:	Gobernación del Departamento del Caquetá				
F. RELACIÓN DE ANEXOS					
N/A					
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:	Aprobada ☒ No Aprobada ☐	VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR			
Nombre director técnico Organismo de Inspección:	ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ	Mat. Prof.	25205-23271	Firma y Sello	
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. John Alexander Valencia	Mat. Prof.	CL305-69271	Firma	



ISO/IEC 17020:2012
16-QIN-035

Retie y Retilap S.A.S.

RETIE Y RETILAP S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN		DICTAMEN N° RYR- 49002			
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023	Resolución de Acreditación:	16-09-035		
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S	Teléfono:	7327393		
Nit, Organismo de Inspección:	900.069.176-0				
Dirección detallada:	Kra 26 # 41-58 Bogotá D.C.				
B. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN					
Tipo de proceso asociado:	Generación ☐ Transformación ☐ Distribución ☒	Uso final:	☐		
Tipo de Subestación:	AT ó EAT ☐ MT-Poste ☒ MT-Interior ☐	RT-Pedestal:	☐		
Tipo de Instalación:	Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐	Uso General:	☒		
Cap. Instalada (KVA ó KW):	5 Tensión (kV): 13,20,240-0,120 N° de Transformadores:	Año de terminación:	2023		
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACIÓN					
Diseñador:	Ing. Jose Angel Guayara Sanchez	Mat. Prof. N°:	68205-18123		
Interventor (si lo hay):	No reporta	Mat. Prof. N°:	N/A		
Responsable construcción:	Tec. Hilman Marchan Suarez	Mat. Prof. N°:	91210294-001823		
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemáticos	SI	SI	NO
2		Análisis de Riesgo de Impacto Eléctrico	SI	SI	NO
3		Especificaciones Técnicas, Manuales de Cálculo	SI	SI	NO
4		Manuales profesionales de personal calificado	SI	SI	NO
5	Cálculos	Valores de Cargas Electromagnéticas en áreas de trabajo permanente	SI	SI	NO
6		Distancias de seguridad	NO	SI	NO
7	Distancias	Distancias de acceso	SI	SI	NO
8		Encerramiento de equipos (maletas, cerrados, blindados)	NO	SI	NO
9		Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	SI	SI	NO
10		Dispositivos de secionamiento y maniobra	SI	SI	NO
11	Protecciones	Selección de conductores	SI	SI	NO
12		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	SI	SI	NO
13		Selección de dispositivos de protección para equipos de líneas	SI	SI	NO
14		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	SI	NO
15	Protección contra Rayo	Evaluación del nivel de riesgo	SI	SI	NO
16		Implementación de la protección	NO	SI	NO
17		Continuidad de las conducciones de tierra y conexiones empalmadas	SI	SI	NO
18		Conexión en el sistema de puesta a tierra	NO	SI	NO
19	Sistema de Puesta a Tierra	Equipos calificados	SI	SI	NO
20		Resistencia de puesta a tierra (Z _{ti})	SI	SI	NO
21		Cálculo de tensión de contacto, de paso y transferencia	SI	SI	NO
22		Verificación de tensión de contacto, de paso y transferencia	NO	SI	NO
23	Satisfacción en campo	Identificación de equipos, conexiones de tierra y tierras	SI	SI	NO
24		Diagramas, Esquemáticos, Anchos y bordes de seguridad	SI	SI	NO
25		Manuales	NO	SI	NO
26		Manuales del Proyecto	SI	SI	NO
27	Documentación final	Permisos de la construcción	SI	SI	NO
28		Verificaciones de producto	SI	SI	NO
29		Entrevistas	SI	SI	NO
30		Entrevistas técnicas	NO	SI	NO
31	Otros	Estructuras y herrajes	SI	SI	NO
32		Compatibilidad técnica de equipos y materiales	SI	SI	NO
33		Resistencia de las conexiones	SI	SI	NO
34		Entrevistas funcionales	NO	SI	NO
35		Materialidad acorde con las condiciones ambientales	SI	SI	NO
36		Manuales	SI	SI	NO
37		Protección contra arcos eléctricos	SI	SI	NO
38		Protección contra sobrecorrientes por contacto directo	NO	SI	NO
39		Protección contra sobrecorrientes por contacto indirecto	NO	SI	NO
40		Resistencia de aislamiento	SI	SI	NO
41		Sistema contra incendios	NO	SI	NO
42		Compatibilidad al fuego de materiales	SI	SI	NO
43		Selección adecuada de elementos de la instalación	SI	SI	NO
44		Verificación de equipos	SI	SI	NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES					
<p>ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de una instalación eléctrica de una (1) subestación MT-poste con transformador de 5 KVA monofásico bifilar marca ABB número de serie 1LCB 368850 nivel de tensión 13,2/0,240-0,120 KV del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTEJE DE SUBESTACIÓN EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA localizado en la Vereda Las Margaritas del Municipio de La Montaña, departamento del Caquetá. Punto de conexión, protecciones, montaje y sistemas de puesta a tierra. Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones encontrados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente dictamen.</p> <p>R = 2,73 (C) y las demás medidas pueden ser consultadas en el informe de soporte de la inspección "Formato de mediciones"</p>					
Fecha de Inspección:		23/10/2023			
Propietario:		Gobernación del Departamento del Caquetá			
P. RELACIÓN DE ANEXOS		CC O NIT 800.991.594-4			
		N/A			
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:		Aprobado ☒ No Aprobado ☐			
Nombre director técnico Organismo de Inspección:		ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ		Mat. Prof. 25205-23271	
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ing. John Alexander Valencia		Mat. Prof. CL205-69271	
				<p>VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR</p> <p>Firma y Sello</p> <p>Firma</p>	



ISO/IEC 17020:2012
16-01N-035

Retie y Retilap S.A.S.

RETIE Y RETILAP S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN		DICTAMEN N°			
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023	RJR-49003			
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S	Resolución de Acreditación:			
NIT Organismo de Inspección:	500 569 176-9	16-01N-035			
Dirección domicilio:	Km 26 # 41-58 Bogotá D.C	Teléfono:			
		7327393			
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTAMEN					
Localización:	Vereda Capicó - Vereda Las Margaritas Municipio de Florencia - La Montaña departamento del Caquetá				
Tensión KV:	13,2/10,240-0,120	Capacidad kVA:	25		
Zona:	Urbana ☐ Rural ☒	Asistido del SIN ☐	Servicio:		
Residencial ☒	Comercial ☐	Industrial ☐			
Use:	General ☒ Exclusivo ☐	Alumbrado público ☐	Uso final ☐		
Tipo Configuración:	Monofásica ☒ Trifásica ☐	Longitud (km):	1,37 97 - 1,4 UT		
Material estructuras:	Concreto - Poliméricos	N° de estructuras de apoyos:	46		
		Año de terminación:	2023		
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN					
Diseñador:	Ing. Jose Angel Guayara Sanchez	Mat. Prof. N°:	68205-16123		
Interventor (si lo hay):	No aplica.	Mat. Prof. N°:	N/A		
Construccion:	Tec. Hiram Merchan Suarez	Mat. Prof. N°:	91210294-001823		
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas	SI	SI	NO
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico	SI	SI	NO
3		Especificaciones Técnicas, Manuales de Cálculo	SI	SI	NO
4		Matrículas profesionales de personas capacitadas	SI	SI	NO
5		Valores de Campos Electromagnéticos	NO	SI	NO
6		Distancias de seguridad	SI	SI	NO
7		Accesibilidad a todas las disposiciones de control y protección	SI	SI	NO
8		Funcionamiento del corte automático de la alimentación	SI	SI	NO
9		Selección de conductores	SI	SI	NO
10		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	SI	NO
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	SI	SI	NO
12		Evaluación del nivel de riesgo	SI	SI	NO
13		Implementación de la protección	NO	SI	NO
14		Continuidad de las conexiones de tierra y conexiones equipotenciales	SI	SI	NO
15		Comentarios en el sistema de puesta a tierra	NO	SI	NO
16		Resistencia de puesta a tierra	SI	SI	NO
17		Verificación de continuidad y de paso	NO	SI	NO
18		Identificación de circuitos	SI	SI	NO
19		Identificación de canalizaciones	SI	SI	NO
20		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de seguridad	SI	SI	NO
21		Memoria del Proyecto	SI	SI	NO
22		Plano(s) de la construcción	SI	SI	NO
23		Certificaciones de productos	SI	SI	NO
24		Apoyos y estructuras	SI	SI	NO
25		Cámaras y canalizaciones adecuadas	SI	SI	NO
26		Dispositivos de sobrecorriente y tirando	SI	SI	NO
27		Ejecución de las conexiones	SI	SI	NO
28		Ensayos funcionales	NO	SI	NO
29		Herrajes	SI	SI	NO
30		Materiales acordes con las condiciones ambientales	SI	SI	NO
31		Protección contra la corrosión	SI	SI	NO
32		Resistencia de aislamiento	SI	SI	NO
33		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	SI	NO
34		Verificación de equipos	SI	SI	NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES					
ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de la instalación de una red de distribución en media tensión aérea con una longitud de 1,400 km en conductor #2 ACSR y una red de distribución en baja tensión aérea con una longitud de 1,376 km en conductor #2 ACSR, del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION EN POSTE, PARA LAS VEREDAS CAPITULO I Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA localizado en la vereda Capicó del municipio de Florencia y la vereda Las Margaritas del municipio de la Montaña, departamento del Caquetá. Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones encontrados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente alcance.					
Fecha de Inspección:	23/10/2023				
Propietario:	Gobernación del Departamento del Caquetá	CC O NIT.	800.091.594-4		
F. RELACIÓN DE ANEXOS					
N/A					
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:	Aprobada ☒	No Aprobada ☐			
Nombre director técnico Organismo de Inspección:	ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ	Mat. Prof.	25205-23271	VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR	
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. José Iván Lopez Torres	Mat. Prof.	QN205-123035	Firma y Sello	
				Firma	



RETIE Y RETILAP S.A.S.

ISO/IEC 17020:2012
15-01N-035

Retie y Retilap S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN					
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023				
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S.				
Nit. Organismo de Inspección:	272591764				
Dirección domiciliar:	Kra 28 # 41-08 Bogotá D.C.				
DICTAMEN N°:	RVR- 49061				
Resolución de Acreditación:	15-01N-035				
Teléfono:	7327293				
B. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN					
Tipo de proceso asociado:	Construcción ☐ Transformación ☐ Distribución ☒ Uso final ☐				
Tipo de Subestación:	AT O EAT ☐ MT-Punto ☒ MT-Interior ☐ MT-Paralela ☐				
Tipo de Instalación:	Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Uso General ☒				
Cap. Instalación (KVA ó KV):	10 Tensión (KV): 13,2/0,240-0,120 N° de Transformadores: 1 Año de terminación: 2023				
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACIÓN					
Director:	Ing. José Ángel Guayana Sánchez				
Interventor (si lo hay):	No reporta				
Responsable construcción:	Tec. Hansen Marchán Suárez				
Mat. Prof. N°:	86205-16123				
Mat. Prof. N°:	N/A				
Mat. Prof. N°:	91210294-001823				
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Dispersión	Planos, Diagramas y Esquemas	SI	SI	NO
2	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
3	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
4	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
5	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
6	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
7	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
8	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
9	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
10	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
11	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
12	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
13	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
14	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
15	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
16	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
17	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
18	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
19	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
20	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
21	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
22	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
23	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
24	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
25	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
26	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
27	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
28	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
29	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
30	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
31	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
32	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
33	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
34	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
35	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
36	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
37	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
38	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
39	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
40	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
41	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
42	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
43	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
44	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
45	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
46	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
47	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
48	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
49	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
50	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
51	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
52	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
53	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
54	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
55	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
56	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
57	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
58	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
59	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
60	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
61	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
62	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
63	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
64	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
65	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
66	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
67	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
68	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
69	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
70	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
71	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
72	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
73	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
74	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
75	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
76	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
77	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
78	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
79	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
80	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
81	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
82	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
83	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
84	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
85	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
86	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
87	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
88	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
89	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
90	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
91	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
92	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
93	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
94	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
95	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
96	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
97	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
98	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
99	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
100	Dispersión	Planos de Montaje de cables, conductores	SI	SI	NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES					
ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de una instalación eléctrica de una (1) subestación MT-punto con transformador de 10 KVA monofásico bifilar marca MAGNETRON número de serie 238664 nivel de tensión 13,2/0,240-0,120 KV del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACIÓN EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ localizado en la Vereda Capitolio del Municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Punto de conexión, protección, montaje y sistemas de puesta a tierra. Este dictamen es para la obra en mano, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones encontrados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente alcance.					
R = 4.29 (G) y las demás medidas pueden ser consultadas en el informe de soporte de la inspección "Formato de mediciones"					
Fecha de Inspección:	23/10/2023				
Propietario:	Gobernación del Departamento del Caquetá	CC O NIT	880.061.584-4		
F. RELACIÓN DE ANEXOS					
N/A					
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:	Aprobada ☒	No Aprobada ☐			
Nombre Director Técnico Organismo de Inspección:	ING. VICTOR SANTIAGO PÉREZ	Mat. Prof.	75290-23371	VICTOR SANTIAGO PÉREZ CORREDOR	
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. Jairo Alexander Valencia	Mat. Prof.	CL205-68271	Firma y Sello	



RETIE Y RETILAP S.A.S.

ISO/IEC 17020:2012
16-01N-035

Retie y Retilap S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN		DICTAMEN N°			
Lugar y fecha de expedición:	BOGOTÁ D.C. - 01 de Noviembre 2023	RVR-	49000		
Nombre Organismo de Inspección:	RETIE Y RETILAP S.A.S.	Resolución de Acreditación:	16-01N-035		
Nit. Organismo de Inspección:	909.939.1709	Teléfono:	7327593		
Dirección domicilio:	Nra 26 # 41-68 Bogotá D.C.				
B. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN					
Tipo de proceso asociado:	Generación ☐ Transformación ☐ Distribución ☒ Uso final ☐				
Tipo de subestación:	AT O EAT ☐ MT-Poste ☒ MT-Interna ☐ MT-Paralela ☐				
Tipo de instalación:	Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Uso General ☒				
Cap. Instalado (KVA o KW)	10	Tensión (KV)	13,2/0,240-0,120		
N° de Transformadores	1	Año de terminación	2022		
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACIÓN					
Ordenador:	Ing. José Angel Guayara Sanchez	Mat. Prof. N°	66295-18123		
Interventor (si lo hay):	No reporta	Mat. Prof. N°	N/A		
Responsable construcción:	Ing. Hernan Sanchez Suarez	Mat. Prof. N°	31410294-001823		
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Dispositivos	Plano, Diagrama y Esquema	SI	SI	NO
2		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
3		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
4		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
5		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
6		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
7		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
8		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
9		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
10		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
11		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
12		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
13		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
14		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
15		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
16		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
17		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
18		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
19		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
20		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
21		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
22		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
23		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
24		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
25		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
26		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
27		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
28		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
29		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
30		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
31		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
32		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
33		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
34		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
35		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
36		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
37		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
38		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
39		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
40		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
41		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
42		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
43		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
44		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
45		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
46		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
47		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
48		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
49		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
50		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
51		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
52		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
53		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
54		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
55		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
56		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
57		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
58		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
59		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
60		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
61		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
62		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
63		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
64		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
65		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
66		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
67		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
68		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
69		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
70		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
71		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
72		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
73		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
74		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
75		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
76		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
77		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
78		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
79		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
80		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
81		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
82		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
83		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
84		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
85		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
86		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
87		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
88		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
89		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
90		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
91		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
92		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
93		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
94		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
95		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
96		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
97		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
98		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
99		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
100		Diagrama de conexión de la subestación	SI	SI	NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES					
<p>ALCANCE: La inspección comprende la revisión de la construcción de una instalación eléctrica de una (1) subestación MT-poste con transformador de 10 KVA monofásico bifásico marca MAGNETRON, número de serie 352071 nivel de tensión 13,2/0,240-0,120 KV del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION EN POSTE PARA LAS VEREDAS CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA localizada en la Vereda Capitolio del Municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Punto de conexión, protecciones, montaje y sistemas de puesta a tierra. Este dictamen es para la obra en revisión, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones encontrados en el día de la inspección. No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección no queda contemplada en el presente dictamen.</p> <p>R = 1.05 (0) y las demás medidas pueden ser consultadas en el informe de soporte de la inspección "Formato de mediciones"</p> <p>Fecha de inspección: 23/10/2023</p> <p>Propietario: Gobernación del Departamento del Caquetá</p> <p>CC D NIT: 800.091.594-4</p>					
F. RELACIÓN DE ANEXOS					
N/A					
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:	Aprobado ☒	No Aprobado ☐	VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR		
Nombre director Técnico Organismo de Inspección:	ING. VICTOR SANTIAGO PEREZ		Mat. Prof.:	28205-70271	Verifica digitalmente por VICTOR SANTIAGO PEREZ CORREDOR Fecha: 2023-11-02 16:58:30 -05:00
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. John Alexander Valencia		Mat. Prof.:	C1.205-68271	Firma y Sello