



FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Código: MAGC -F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 22

CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA ☐ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ☒

CONTRATO No.:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BARRANQUILLA – INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$130.110.000.000)
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE MAYO DE 2021
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
PRÓRROGA No.1	SEIS (06) MESES
PRÓRROGA No.2	DIEZ (10) MESES
PRÓRROGA No.3	SEIS (06) MESES
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PRÓRROGA No.5	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No.1	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$ 124,465,686,891.00)
ADICIÓN No.1 (05-06-2023)	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$ 1.880.503.450,00)
ADICIÓN No.2 (04-08-2023)	SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 6,838,018,267.00)
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN ADICIÓN No. 2	CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L (\$ 133,184,208,608,00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los veintiún (21) días de noviembre de 2023, se reunieron el señor **RAFAEL LAFONT DE SALES**, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

DNA



FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Código: MAGC -F13

BARRANQUILLA, contratante, y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 22.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto serán transferidos a EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta cláusula. Por consiguiente, esta transferencia que será destinada para el pago del acta No. 21 de obra e interventoría para los contratos EDU-561-2021 y EDU-566-2021 y el acta No. 18 del contrato de obra No.EDU-783-2021 se detalla a continuación:

• **Contrato de Gerencia**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	\$ 2.420.000.000	
Acta parcial de Gerencia No. 1		\$ 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2		\$ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3		\$ 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4		\$62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5		\$62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 6		\$62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 7		\$62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		\$ 2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	\$ 242.000.000	
Porcentaje de Ejecución (Contrato de gerencia)	90%	
Porcentaje de Ejecución Acumulado convenio	81.13%	

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS

Ecoparque UF1 Distrito Familiar

• **Contrato de Obra EDU-561-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra	\$ 82.464.264.620	
Acta No. 1		\$ 1,628,531,995.79
Acta No. 2		\$ 1,365,320,628.62
Acta No. 3		\$1.399.878.857.78
Acta No. 4		\$ 5,566,544,118.72
Acta No. 5		\$3.838.560.382,20
Acta No. 6		\$3.461.952.945,32
Acta No. 7		\$ 3.411.534.139,78
Acta No. 8		\$ 3.201.796.207,74
Acta No. 9		\$ 3.574.401.335,44
Acta No. 10		\$2.402.162.442,68
Acta No. 11		\$3.024.994.368,76
Acta No. 12		\$2.886.125.237,20
Acta No. 13		\$3.009.308.548,01
Acta No. 14		\$ 2.782.130.303,68

DUA



FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Código: MAGC -F13

Acta No. 15		\$ 2.899.494.758,35
Acta de reajuste #1 según Otrosí modificadorio No. 2		\$ 2.150.451.407,87
Acta No. 16		\$ 2.762.769.367,54
Acta No. 17		\$ 3.468.756.259,96
Acta No.18		\$ 3.351.827.205,11
Acta No.19		\$ 3.390.318.351,09
Acta No.20		\$ 4.389.792.939,92
Acta No.21		\$ 3.125.970.519,88
Valor total Ejecutado (Incluye AIU e IVA)		\$ 67.092.622.321,44
Valor por Ejecutar (Incluye AIU e IVA)	\$ 15.371.642.298,56	

• **Contrato de Interventoría EDU-566-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoría	\$ 3.974.629.750	
ADICIÓN No. 1	\$714.606.900	
ADICIÓN No. 2	\$548.841.090	
Acta No. 1		\$78,300,206.00
Acta No. 2		\$ 65,978,854.00
Acta No. 3		\$ 67,568,706.00
Acta No. 4		\$ 268,287,508.00
Acta No. 5		\$ 184.820.283,00
Acta No. 6		\$ 166.934.449,50
Acta No. 7		\$ 164.549.671,65
Acta No. 8		\$ 154.215.634,30
Acta No. 9		\$ 172.101.468,18
Acta No. 10		\$ 115.661.725,73
Acta No. 11		\$145.868.911,83
Acta No. 12		\$ 139.112.041,25
Acta No. 13		\$ 145.073.985,88
Acta No. 14		\$ 133.945.022,58
Acta No. 15		\$ 139.906.967,20
Acta No. 16		\$ 236.887.933,11
Acta No. 17		\$ 167.331.912,48
Acta No.18		\$ 648.231.648,82
Acta No.19		\$ 192.727.626,32
Acta No.20		\$ 675.148.539,18
Acta No.21		\$ 198.523.146,35
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		\$ 4.261.176.241,36
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	\$ 976.901.498,64	

Tren Turístico Paseo Peatonal

• **Contrato de Obra No. EDU-783-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra	\$ 34.080.465.796	
Adición No.1	\$6.289.177.177	
Acta No. 1		\$352.750.251,50
Acta No. 2		\$ 432.828.066,89
Acta No. 3		\$ 581.650.460,56
Acta No. 4		\$ 185.600.908,36





FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Código: MAGC -F13

Acta No. 5		\$130.615.219,15
Acta No. 6		\$5.644.081.750,71
Acta No. 7		\$ 287.597.175,84
Acta No. 8		\$ 502.430.836,44
Acta No. 9		\$ 1.321.827.611,21
Acta No. 10		\$ 3.146.565.255,51
Acta No. 11		\$ 7.100.289.303,79
Acta No. 12		\$ 2.005.530.085,01
Acta No. 13		\$ 1.569.826.591,76
Acta No.14		\$ 1.336.641.976,89
Acta No.15		\$ 2.485.469.041,82
Acta No.16		\$ 2.903.782.184,81
Acta No.17		\$ 1.000.557.005,61
Acta No.18		\$ 1.066.977.499,17
Valor total Ejecutado (Incluye AIU e IVA)		\$ 32.055.021.225,01
Valor por Ejecutar (Incluye AIU e IVA)	\$ 8.314.621.747,99	

• **Contrato de Interventoría No. EDU-784-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de interventoría	\$ 1.526.326.725	
Adición No.1	\$1.165.896.550	
Acta No. 1 (Revisión de estudios y diseños)		\$305.265.345
Acta No. 2		\$12.699.038
Acta No. 3		\$ 15.507.479,53
Acta No. 4		\$ 20.880.149,60
Acta No. 5		\$ 6.593.731,45
Acta No. 6		\$4.640.033,24
Acta No. 7		\$202.207.764,53
Acta No. 8		\$ 10.256.915,59
Acta No. 9		\$ 17.949.602,29
Acta No. 10		\$ 47.377.181,54
Acta No. 11		\$ 112.703.965,37
Acta No. 12		\$ 385.122.759,43
Acta No. 13		\$ 192.561.379,72
Acta No. 14		\$ 192.561.379,72
Acta No. 15		\$233.179.310,00
Acta No. 16		\$233.179.310,00
Acta No. 17		\$233.179.310,00
Acta No. 18		\$233.179.310,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		\$ 2.459.043.965,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	\$233.179.310,00	

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$ 4.391.471.165,4)

Dms





FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Código: MAGC -F13

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor Total del Convenio	\$ 133.184.208.608,00
Valor Contrato Gerencia	\$ 2.420.000.000
Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar	\$ 82.464.264.620
Valor Contrato Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar	\$ 5.238.077.740
Valor Contrato Obra Tren Turístico Paseo Peatonal	\$ 40.369.642.973
Valor Contrato Interventoría Tren Turístico Paseo Peatonal	\$ 2.692.223.275
Avance Financiero – Total Convenio	\$ 108.045.863.782,81
Avance Financiero Contrato Gerencia	\$ 2.178.000.000,00
Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar	\$ 67.092.622.321,44
Avance Financiero Contrato Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar (Incluye adición No.1 y No.2)	\$ 4.261.176.241,36
Avance Financiero Obra Tren Turístico Paseo Peatonal	\$ 32.055.021.255,01
Avance Financiero Interventoría Tren Turístico Paseo Peatonal (Incluye adición No.1)	\$ 2.459.043.965,00
Saldo del Convenio (Incluido IVA)	\$ 25.138.344.825,19
Porcentaje de Avance – Total Convenio (\$Avance Financiero acumulado/\$Total Convenio)	81,13%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia	90%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar	81,36%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar	81,35%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turístico Paseo Peatonal	79,40%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Tren Turístico Paseo Peatonal	91,34%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veintiún (21) días de noviembre de 2023.

Rafael Lafont

RAFAEL LAFONT DE SALES

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

Angelly Ciales Aníbal

ANGELLY CIALES ANÍBAL

Representante Legal
EDUBAR S.A.