



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°3

CONTRATO 289 DE 2023

EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 3

INTERVENTORÍA
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATISTA
CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO

CONTRATO DE OBRA No. 226 DE 2023

OBJETO

REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”

AGOSTO DE 2023



TABLA DE CONTENIDO

1	INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA
2	INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
3	CONTROL DE PÓLIZAS
3.1.	CONTRATO DE OBRA
3.2.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
4	AVANCE DE OBRA
5	DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
5.1.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
6	EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA
7	EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
8	RESUMEN TÉCNICO DEL CONTRATO
9	DOCUMENTOS ANEXOS
10	REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	226 DE 2023
CONTRATISTA	CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO NIT. 813.003.315-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA C.C. 12.254.234 expedida en Algeciras
INTERVENTORIA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA C.C. 12.199.735 expedida en Garzón
OBJETO CONTRATO DE OBRA	“REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.508.869.607,00) MCTE. INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	SEIS (6 MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA ACTA DE INICIACION	JUNIO 20 DE 2023



2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	289 DE 2023
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
CONTRATISTA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA C.C. 12.199.735 expedida en Garzón
SUPERVISOR	ING. LAURA MARIA GONZALEZ
OBJETO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$151.650.744,00) M/CTE., INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
FECHA ACTA INICIACIÓN	JUNIO 20 DE 2023



3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. CONTRATO DE OBRA

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101048393			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2023	21/04/2024	\$452.660.882,10
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21/04/2023	21/10/2026	\$150.886.960,70
CALIDAD DEL SERVICIO	21/04/2023	21/04/2024	\$301.773.921,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de recibo final (5 años)		\$452.660.882,10
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101017877			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	21/04/2023	21/06/2023	\$232.000.000,00

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101048393			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2023	20/06/2024	\$452.660.882,10
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	20/06/2023	20/12/2026	\$150.886.960,70
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2023	20/06/2024	\$301.773.921,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de recibo final (5 años)		\$452.660.882,10
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101017877			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	20/06/2023	20/12/2023	\$232.000.000,00



3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 560-47-994000164288			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/06/2023	10/06/2024	\$45.495.223,20
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/06/2023	10/12/2026	\$45.495.223,20
CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2023	05/06/2028	\$45.495.223,20

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 560-47-994000164288			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/06/2023	25/06/2024	\$45.495.223,20
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/06/2023	25/12/2026	\$45.495.223,20
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	20/12/2028	\$45.495.223,20

4. AVANCE DE OBRA

Las actividades ejecutadas por el contratista se realizan con personal idóneo conforme a lo ofertado, garantizando la correcta ejecución de los procesos.

El contrato presenta un avance del 14,70%, tal como se relaciona en la siguiente tabla:

CONTRATO DE OBRA 226 DE 2023					
ETAPA	MUNICIPIO	CANTIDAD	INTERVENCION PROGRAMADA AGOSTO 31 DE 2023	INTERVENCION AGOSTO 31 DE 2023	ACUMULADO HORNILLAS
PRE CONSTRUCCIÓN	ACEVEDO	34	34	34	34
	ELÍAS	113	113	113	113
	IQUIRA	25	25	25	25
	ISNOS	166			0
	LA ARGENTINA	79	79	79	79
	OPORAPA	65	65	65	65
	PAICOL	13	13	13	13
	PALESTINA	15	15	15	15
	EL PITAL	13	13	13	13
	SALADOBLANCO	6	6	6	6
	SAN AGUSTÍN	129			0
	SANTA MARÍA	2	2	2	2
	SUAZA	18	18	18	18
	TERUEL	9	9	9	9
	TOTAL	687	392	392	392
AVANCE %		100%	57.06%	57.06%	57.06%
CONSTRUCCIÓN	ACEVEDO	34			0
	ELÍAS	113			0
	IQUIRA	25	25	10	10
	ISNOS	166			0
	LA ARGENTINA	79	79	65	65
	OPORAPA	65			0
	PAICOL	13	13	7	0
	PALESTINA	15			0
	EL PITAL	13	13	10	10
	SALADOBLANCO	6			0
	SAN AGUSTÍN	129			0
	SANTA MARÍA	2	2	2	2
	SUAZA	18			0
	TERUEL	9	7	7	7
	TOTAL	687	139	101	
AVANCE %		100%	20.23%	14.70%	0.00%

5. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 226 de 2023 se desarrollará en la zona urbana de los municipios de Acevedo, Elías, Iquirá, Isnos, La Argentina, Oporapa, Paicol, Palestina, Pital, Salado blanco, San Agustín, Santa María, Suaza y Teruel, de acuerdo a la siguiente distribución:

C	MUNICIPIO	No. HORNILLAS
1	ACEVEDO	34
2	ELIAS	113
3	IQUIRA	25
4	ISNOS	166
5	LA ARGENTINA	79
6	OPORAPA	65
7	PAICOL	13
8	PALESTINA	15
9	PITAL	13
10	SALADOBLANCO	6
11	SAN AGUSTIN	129
12	SANTA MARIA	2
13	SUAZA	18
14	TERUEL	9
TOTAL		687

Tabla 1. Distribución de Hornillas Contrato de Obra No. 226 de 2023

En relación a lo anterior, dentro del marco del contrato de obra No. 226 de 2023 se desarrollará la construcción de 687 hornillas ecoeficientes.

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA




Imagen No 1. Localización Proyecto Hornillas Ecoeficientes



6. EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA

A la fecha se reporta un avance financiero del 0% de ejecución del contrato de obra No. 226 de 2023, toda vez que conforme a la Cláusula Cuarta. Forma de pago, se realizará un pago total del recurso asignado para la etapa de pre - construcción con la presentación de un informe donde conste la verificación de los 687 beneficiarios.

7. EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha el contrato de interventoría No. 289-2023 reporta un avance financiero del 0% de ejecución, toda vez que la forma de pago contempla por la CAM establece que se cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales en el mismo porcentaje que se realicen los pagos del contrato de obra.

8. RESUMEN TÉCNICO DEL CONTRATO

El día 15 de agosto de 2023 mediante acta de comité técnico No. 8 de manera conjunta se aprobó el inicio de la etapa de construcción en los municipios de La Argentina (72), Santa María (2), Teruel (7), Paicol (9), Suaza (14), Saladoblanco (3), El Pital (7), Elías (38) y Oporapa (14) para un total de 166 hornillas a construir.

El día 22 de agosto del año en curso, se realizó comité técnico contando con la participación de los supervisores del convenio por parte de la Gobernación y la CAM, la supervisión, contratista e interventoría, donde se mostró el avance en las etapas de preconstrucción y construcción. A la fecha de cierre del presente informe se presenta un avance en la etapa de preconstrucción del 52,00% correspondiente a la realización de 358 visitas para actualización de información de los beneficiarios y validación de los sitios de construcción como se relaciona a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD
ELÍAS	113
IQUIRA	25
LA ARGENTINA	79
OPORAPA	65
PAICOL	13
PALESTINA	15
EL PITAL	13
SALADOBLANCO	6
SANTA MARÍA	2
SUAZA	18
TERUEL	9
TOTAL	358

En la etapa de construcción se presenta un avance del 15,00% de ejecución correspondiente a la construcción de 101 hornillas ecoeficientes ubicadas en los municipios La Argentina (65), El Pital (10), Iquira (10), Santa María (2), Teruel (7) y Paicol (7), las cuales están en proceso de verificación por parte de la interventoría para validar el cumplimiento de las características técnicas.



9. DOCUMENTOS ANEXOS

Hace parte integral del presente informe:

- Informes semanales
- Actas comité técnico
- Bitácora
- Seguridad social
 - o EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
- Correspondencia

Atentamente,


LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RL. EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA



342. Rosa Nidia Gómez Sánchez



353. Teresa de Jesús Cabrera Ospina



358. Dolly Rojas



359. María Ruth Scarpetta Rojas



360. Erica Mesa de Martínez



361. Samuel Ancizar Rojas



365. Rosario Ortiz Noguera



395. Nurt Trujillo Trujillo



399. Miguel Antonio Yalanda Trochez



411. Yesid Valencia

MUNICIPIO DE EL PITAL



511. Martha Liliana Rojas



512. Mario Alexander Valencia Castaño



513. Albeiro Morales Mosquera



514. Jesús Carrillo Ruíz



515. Duberney Medina Yule



516. Maryi Lizet Tovar Claros



517. Jhon Eider Adames Cháux



520. Esneider Gil Castro



521. Rosa Elvira Guarnizo Sierra



522. María Irma Guarnizo Sierra

MUNICIPIO DE IQUIRA



149. Enrique Gualí Carvajal



153. María Lidia Perdomo Polanía



154. María Rocío Pencue P.



156. Hermides Sánchez Quina



162. Lucy Margoth Arias



163. Luis Álvaro Osorio Vargas



166. Mario Augusto Camacho



167. Anyi Marcela Amaya Q.



168. Juan Carlos Peña Luna



172. Gerzon Chindicue Lugo

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA



659. Asneyder Álvarez Caviedes



660. William Fonseca Valbuena

MUNICIPIO DE TERUEL



681. Luis Ernesto Cerquera Arias



682. Mercedes Maníos Salazar



683. Cristian Yugüe Achicué



685. Lina Fernanda Susatama Herrera



686. Luis Eduardo Silva Rivera



687. Nidia Carmenza Martínez Calderón

MUNICIPIO DE PAICOL



483. Daniela Montes Ospina



484. Willinton Javier Domínguez Ch.



486. Francy Yamilen Perdomo Cuéllar



491. Alexander Alfonso Kerguelen Arango



492. Karen Lorena Canacué Ch.



493. Henry Montealegre Córdoba



494. Angie Liced Otálora Martínez



LISTADO BENEFICIARIOS CON COORDENADAS



CODIGO	No	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE USUARIO	CEDULA	CELULAR	X	Y
149	2	IQUIRA	ALTO JAHÓ	ENRIQUE GUALY CARVAJAL	4.913.717	3204444153	-75.6528333	2.697055556
153	6	IQUIRA	IBIRCO	MARIA LIDIA PERDOMO POLANÍA	26.606.412	3153674976	-75.6511944	2.677416667
154	7	IQUIRA	IBIRCO	MARIA ROCIO PENCUE PENCUE	25.457.494	3108325516	-75.6541111	2.679444444
156	9	IQUIRA	IBIRCO	HERMIDES SANCHEZ QUINA	83.245.907	3123010502	-75.6474722	2.68425
162	15	IQUIRA	NAZARET	LUCY MARGOTH ARIAS	51.838.465	3185432845	-75.6670278	2.73875
163	16	IQUIRA	NAZARET	LUIS ALVARO OSORIO VARGAS	1.004.491.256	3125424467	-75.6720833	2.753694444
166	19	IQUIRA	VILLA MARIA	MARIO AUGUSTO CAMACHO	7.697.501	3208134426	-75.6908333	2.665805556
167	20	IQUIRA	VILLA MARIA	ANYI MARCELA AMAYA QUIVANO	1.084.868.528	3156968151	-75.6803333	2.6635
168	21	IQUIRA	VILLA MARIA	JUAN CARLOS PEÑA LUNA	12.122.304	3204883316	-75.6818611	2.66325
172	25	IQUIRA	VILLA MARIA	GERZON CHINDICUE LUGO	1.084.577.270	3164751634	-75.6846111	2.663694444
340	2	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	YEIMY GÓMEZ CHICUE	1.080.260.901	3187822617	-75.9363611	2.208333333
342	4	LA ARGENTINA	ALTO PENSIL	ROSA NIDIA GÓMEZ SÁNCHEZ	55.211.926	3229049952	-76.07419	2.160111111
343	5	LA ARGENTINA	BAJO CARMEN	RAFAEL RAMÍREZ	4.919.980	3115250099	-75.96431	2.194472222
344	6	LA ARGENTINA	BAJO CARMEN	LEONOR DEL CARMEN NAVIA	55.211.899	3114547679	-75.9651667	2.187833333
346	8	LA ARGENTINA	BAJO CARMEN	JESÚS CARLO SAMA	2.620.358	3133582859	-75.96756	2.190388889
349	11	LA ARGENTINA	BLANQUECINO	RUBIELA MUÑOZ ERAZO	25.604.181	3166192146	-76.00608	2.166833333
350	12	LA ARGENTINA	BLANQUECINO	YILBER ALFREDO MONPOTES	1.080.264.358	3114891203	-76.00569	2.167694444
352	14	LA ARGENTINA	EL CARMEN	MARIA EDILMA MORALES	59.796.546	3134928786	-75.9669722	2.187027778
353	15	LA ARGENTINA	EL CARMEN	TERESA DE JESUS CABRERA OSPINA	36.172.294	3208571316	-75.95875	2.189694444
354	16	LA ARGENTINA	EL CARMEN	JESUS EBER VIDAL ARCOS	83.240.831	3204420615	-75.9656667	2.190444444
355	17	LA ARGENTINA	EL PROGRESO	JHON JAIRO GÓMEZ CHICUE	83.241.622	3155165342	-75.9335556	2.209027778
356	18	LA ARGENTINA	EL CARMEN	LIBARDO ROJAS	1.080.261.508	3155347724	-75.9613056	2.184888889
358	20	LA ARGENTINA	EL ROSARIO	DOLLY ROJAS	26.527.510	3226592143	-76.0628333	2.145583333
359	21	LA ARGENTINA	EL ROSARIO	MARIA RUTH ESCARPETTA ROJAS	26.527.298	3138825568	-76.0516111	2.166888889
360	22	LA ARGENTINA	EL ROSARIO	ERICA MESA DE MARTINEZ	27.293.186	3507320461	-76.0584167	2.159277778
361	23	LA ARGENTINA	EL ROSARIO	SAMUEL ANCIZAR ROJAS	4.919.493	3134303740	-76.0619722	2.146194444
362	24	LA ARGENTINA	EL ROSARIO	OMAR CAMACHO COLLAZOS	83.233.296		-76.0571944	2.157166667
363	25	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	JESUS ANTONIO CORTES	5.916.153	3163341298	-76.0558056	2.148666667
364	26	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	MARIA LIGIA LOPEZ BRAVO	55.212.706	3215716056	-76.0466389	2.155138889
365	27	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	ROSARIO ORTIZ NOGUERA	55.212.067	3134079716	-76.051.667	2.149.472
366	28	LA ARGENTINA	LA PEDREGOSA	OSCAR RICARDO LARA TRUJILLO	1.080.265.155	3144212533	-75.9744444	2.201638889
367	29	LA ARGENTINA	LA UNION	DIMAS EDUARDO POPAYAN	83.250.209	3202491541	-75.9360556	2.230666667
368	30	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	HUGO VALENCIA	83.240.858	3143140392	-76.0026861	2.189111111
370	32	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	MARÍA CONSTANZA FAJARDO JARA	55.212.422	3212346996	-76.0019889	2.168355556
372	34	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	ALICIA GUERRERO	27.360.291	3102502595	-75.9856194	2.196
373	35	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	ARGENIS GÓMEZ	55.212.229	3186113661	-76.0000806	2.168644444
374	36	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	ROSA ELENA BURBANO	55.212.385	3146034118	-75.9859639	2.191166667
375	37	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	JUAN ANGEL PEÑA ORTÍZ	4.918.800	3102497047	-76.001875	2.169155556
377	39	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	SOFIA VARON ABELLA	55.212.029	3153244430	-76.0020806	2.168861111



378	40	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	MARIA SANTOS MAJIN DE BURBANO	25.478.942	3125717857	-76.0148333	2.197361111
380	42	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ	4.919.446	3214803290	-76.0058611	2.185769444
381	43	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	ROBERTO BURBANO BURBANO	4.918.841	3134562359	-76.0154167	2.169344444
382	44	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	SHIRLEY CAICEDO ESCARPETA	1.080.260.457	3138926184	-76.0034444	2.183513889
383	45	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	SANDRA LIMBANIA MACA MACA	55.212.217	3178297255	-76.0168722	2.183888889
384	46	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	EDID ISABEL GONZALEZ LOPEZ	55.211.878	3144776967	-76.0167139	2.186444444
385	47	LA ARGENTINA	LAS MINAS	EDUARDO VALDEZ BASTIDAS	15.840.313	3115963880	-76.0404444	2.150127778
386	48	LA ARGENTINA	LAS MINAS	DUVIER MAMIAN SANCHEZ	1.080.260.164	3157199703	-76.0479722	2.152038889
387	49	LA ARGENTINA	LAS MINAS	CECILIA PINZA PINEDA	26.527.403	3143739130	-76.0481667	2.145944444
388	50	LA ARGENTINA	LAS TOLDAS	ODILIA RAMOS	55.057.876	3234463183	-76.0022528	2.152522222
389	51	LA ARGENTINA	LAS TOLDAS	ANA SALAZAR	1.075.220.654	3127904522	-76.0023389	2.166780556
390	52	LA ARGENTINA	LAS TOLDAS	JULIO CESAR VARON	12.269.508	3185106542	-76.0301667	2.168936111
391	53	LA ARGENTINA	LAS TOLDAS	JHON FREDY RUBIANO	55.212.128	3168981147	-76.0027083	2.166894444
392	54	LA ARGENTINA	LAS TOLDAS	MARIA ELVIRA ALVAREZ BOTINA	26.527.912	3158160064	-76.0291944	2.168630556
393	55	LA ARGENTINA	LAS TOLDAS	ADELA SEMANATE	25.312.654	3133615549	-76.0025333	2.152488889
394	56	LA ARGENTINA	LOURDES	LUIS ADAN HOYOS	12.267.192	3222140404	-76.0399444	2.172444444
395	57	LA ARGENTINA	LOURDES	NURT TRUJILLO TRUJILLO	36.280.391	3503629334	-76.0450833	2.171666667
396	58	LA ARGENTINA	LOURDES	JOHAN BELTRAN	83.241.930	3153087044	-76.0373889	2.170944444
397	59	LA ARGENTINA	LOURDES	MARLENY CHANTRE	36.379.276	3142223170 3186899749	-76.0603056	2.176583333
398	60	LA ARGENTINA	LOURDES	JUAN JOSÉ RÍOS ORDÓÑEZ	1.080.266.646	3178289883	-76.0336944	2.181666667
399	61	LA ARGENTINA	MARSELLA	MIGUEL ANTONIO YALANDA TROCHEZ	1.080.261.812	3103325592	-76.0728056	2.189305556
400	62	LA ARGENTINA	MIRADOR	DIANEY TRUJILLO MURCIA	55.212.616	3227716051	-76.0256944	2.174
401	63	LA ARGENTINA	MIRADOR	CARINA RAMIREZ CASAS	26.527.614	3204041417	-76.0265	2.171361111
402	64	LA ARGENTINA	MIRADOR	MILEIDY DANIELA SANABRIA	1.080.266.328	3133748844	-76.0133889	2.162916667
404	66	LA ARGENTINA	MIRADOR	ROSA MARIA GONZALEZ CHACA	51.657.039	3138626340	-76.0256944	2.172916667
405	67	LA ARGENTINA	QUEBRADA NEGRA	JOSE ANTONIO CORTES DIAZ	1.674.748	3134554365	-75.9206667	2.199916667
406	68	LA ARGENTINA	QUEBRADA NEGRA	JOSE HIDALGO FLOREZ CONTRERAS	12.268.341	3133946602	-75.9191194	2.164758333
407	69	LA ARGENTINA	QUEBRADA NEGRA	ELIO GERARDO GIRON	1.513.370	3104623312	-75.9585833	2.184972222
410	72	LA ARGENTINA	SAN BARTOLO	SILVIO SALOMÓN LASSO LASSO	97.470.393	3505885984	-76.0957778	2.127055556
411	73	LA ARGENTINA	SAN BARTOLO	YESID VALENCIA	1.080.261.493	3214051186	-76.0967222	2.120583333
412	74	LA ARGENTINA	SAN BARTOLO	ANDRES EMIGDIO YEPES	12.278.990	3219869293	-76.0900556	2.114694444
413	75	LA ARGENTINA	SAN BARTOLO	GUILLERMO LEON CAMPOS	12.268.312		-76.0813611	2.121444444

414	76	LA ARGENTINA	SAN RAFAEL	REINALDO ALVAREZ	4.918.946	3133415625	-75.0891111	2.153333333
415	77	LA ARGENTINA	SINAI	JHON ELKIN CASTAÑEDA GARCES	1.080.260.119	3105712523	-76.0256944	2.172916667
416	78	LA ARGENTINA	SINAI	YULIANA CASTAÑEDA	108.261.488	3185067592	-76.0220556	2.157527778
417	79	LA ARGENTINA	SINAI	JOSE NEDEY CASTAÑEDA	4.919.262	3224768432	-76.0221389	2.157833333
483	1	PAICOL	ALT CALOTO	DANIELA MONTES OSPINA	1.079.509.428	3214343832	-75.82025	2.3546
484	2	PAICOL	CALOTO	WILINTON JAVIER DOMÍNGUEZ CHAVARRO	1.079.509.688	3112433782	-75.8187667	2.372766667
486	4	PAICOL	LA CUMBRE	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUÉLLAR	26.529.364	3158919803	-75.7928167	2.376
491	9	PAICOL	PRIMAVERA	ALEXANDER ALFONSO KERGUELEN ARANGO	1.067.856.148	3174910248	-75.7695	2.396283333
492	10	PAICOL	PRIMAVERA	KAREN LORENA CANACUE CHAVARRO	1.079.509.386	3136436507	-75.774	2.394066667
493	11	PAICOL	PRIMAVERA	HENRY MONTEALEGRE CÓRDOBA	7.684.545	3155783172	-75.7678	2.397033333
494	12	PAICOL	PRIMAVERA	ANGIE LICED OTÁLORA MARTÍNEZ	1.026.154.832	3138028588	-75.7708167	2.400783333
511	1	PITAL	FLOR AMARILLO	MARTA LILIANA ROJAS	26.543.236	3213439770	-75.8367833	2.247833333
512	2	PITAL	LA INDEPENDENCIA	MARIO ALEXANDER VALENCIA CASTAÑO	1.233.890.359	3156089304	-75.8179	2.31585
513	3	PITAL	LAS MERCEDES	ALBEIRO MORALES MOSQUERA	76.228.123	3123442325	-75.88795	2.23635
514	4	PITAL	LAS MERCEDES	JESUS CARRILLO RUIZ	6.003.943	3217844077	-75.8844833	2.236983333
515	5	PITAL	LOS OLIVOS	DUBERNEY MEDINA YULE	83.226.936	3112715991	-75.8743	2.280116667
516	6	PITAL	SAN ANTONIO	MARYI LISET TOVAR CLAROS	1.082.157.797	3204144942	-75.8639833	2.226433333
517	7	PITAL	SAN JOAQUIN	JHON EIDER ADAMES CHAUX	1.082.159.384	3218732208	-75.8273333	2.22545
520	10	PITAL	UVITAL	ESNEIDER GIL CASTRO	12.284.057	3212086707	-75.8527833	2.309683333
521	11	PITAL	UVITAL	ROSA ELVIRA GUARNIZO SIERRA	26.540.989	3207803115	-75.8506667	2.315866667
522	12	PITAL	UVITAL	MARÍA IRMA GUARNIZO SIERRA	26.520.075	3123378224	-75.8503667	2.315833333
679	1	TERUEL	CORRALES	MARIA LUCELIDA POLANCO PÉREZ	26.591.756	3102053351	-75.5979167	2.816222222
681	3	TERUEL	LA FLORESTA	LUIS ERNESTO CERQUERA ARIAS	1.084.924.620	3133729498	-75.6036389	2.786361111
682	4	TERUEL	LA MINA	MERCEDES MANIOS SALAZAR	26.593.080	3204457921	-75.6128611	2.790833333
683	5	TERUEL	LA MINA	CRISTIAN YUGUE ACHICUE	1.004.493.915		-75.6145000	2.79077778
685	7	TERUEL	LA MINA	LINA FERNANDA SUSATAMA HERRERA	1.004.494.131	3103420445	-75.6152222	2.788805556
686	8	TERUEL	LA MINA	LUIS EDUARDO SILVA RIVERA	4.946.136	3143240731	-75.6188333	2.793138889
687	9	TERUEL	LA MINA	NIDIA CARMENZA MARTINEZ CALDERON	26.593.829	3123963569	-75.6172222	2.787861111
659	1	SANTA MARIA	SANTA LIBRADA	ASNEYDER ALVAREZ CAVIEDES	83.116.376		-75.6450556	2.860861111
660	2	SANTA MARIA	PLACER	WILLIAN FONSECA VALBUENA	80.226.536	3014254731	-75.6169167	2.944083333



BITÁCORA



INFORMES SEMANALES



INFORME SEMANAL DE AVANCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

31/07/2023

AL

6/08/2023

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		HUILA		ELIAS
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$151.650.744.00		20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

7

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN				
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%
9	OPORAPA	0.28%	0.000%	0.00%
10	PALESTINA	0.06%	0.000%	0.00%
11	ACEVEDO	0.14%	0.000%	0.00%
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.000%	0.00%
13	ELIAS	0.48%	0.240%	0.48%
14	ISNOS	0.71%	0.000%	0.00%
AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		2.92%	0.9%	1.18%
AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION		40.47%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	SANTA MARIA	0.28%	0.00%	0.00%
2	TERUEL	1.27%	0.00%	0.00%
3	LA ARGENTINA	11.16%	0.00%	0.00%
4	PITAL	1.84%	0.00%	0.00%
5	PAICOL	1.84%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	3.53%	0.00%	0.00%
7	SUAZA	2.54%	0.00%	0.00%
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.00%	0.00%
9	OPORAPA	9.19%	0.00%	0.00%
10	PALESTINA	2.12%	0.00%	0.00%
11	ACEVEDO	4.80%	0.00%	0.00%
12	SAN AGUSTIN	18.23%	0.00%	0.00%
13	ELIAS	15.97%	0.00%	0.00%
14	ISNOS	23.46%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		97.08%	0.0%	0.00%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		0.00%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	0.9%	1.18%

OBSERVACIONES:

El contratista realiza visitas de la etapa pre construcción en el municipio de Elías, encontrando algunos casos de beneficiarios con suministro de gas domiciliario. La interventoría realizó visitas de verificación en los municipios de Santa María, Teruel, Suaza, Paicol, El Pital y Salado blanco.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	Soleado	Nublado con lluvias	Nublado con lluvias	Nublado	Nublado en la mañana y soleado en horas de la tarde	Soleado

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
No se registran situaciones críticas.							
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL							
PROFESIONAL		PERSONAL CALIFICADO	3	PERSONAL NO CALIFICADO			
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA							
ITEM	DESCRIPCIÓN						
1	El contratista realizó visitas pre construcción en el municipio de Elías.						
2							
3							
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
MUNICIPIO DE ELÍAS		MUNICIPIO DE ELÍAS		MUNICIPIO DE ELÍAS			
							
MUNICIPIO DE ELÍAS		MUNICIPIO DE ELÍAS		MUNICIPIO DE ELÍAS			


 LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
 RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

		INFORME SEMANAL DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023				
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL						
		7/08/2023		AL		13/08/2023
A. DATOS GENERALES						
PROYECTO		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		HUILA		OPORAPA - PALESTINA		
INTERVENTOR:		NIT		REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.		900.907.275-7		LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
CONTRATISTA OBRA:		NIT		REPRESENTANTE LEGAL :		
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO		813.006.315-1		ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		FECHA ACTA INICIO:		FECHA TERMINACIÓN		PLAZO EN MESES:
\$151.650.744.00		20/06/2023		17/12/2023		6 MESES
1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
8						
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA		
ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN						
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%		
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%		
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%		
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%		
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%		
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%		
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%		
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%		
9	OPORAPA	0.28%	0.138%	0.28%		
10	PALESTINA	0.06%	0.000%	0.06%		
11	ACEVEDO	0.14%	0.000%	0.00%		
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.000%	0.00%		
13	ELIAS	0.48%	0.480%	0.48%		
14	ISNOS	0.71%	0.000%	0.00%		
AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		2.92%	1.3%	1.52%		
AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION		52.11%				
ETAPA CONSTRUCCIÓN						
1	SANTA MARIA	0.28%	0.00%	0.00%		
2	TERUEL	1.27%	0.00%	0.00%		
3	LA ARGENTINA	11.16%	0.00%	0.00%		
4	PITAL	1.84%	0.00%	0.00%		
5	PAICOL	1.84%	0.00%	0.00%		
6	IQUIRA	3.53%	0.00%	0.00%		
7	SUAZA	2.54%	0.00%	0.00%		
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.00%	0.00%		
9	OPORAPA	9.19%	0.00%	0.00%		
10	PALESTINA	2.12%	0.00%	0.00%		
11	ACEVEDO	4.80%	0.00%	0.00%		
12	SAN AGUSTIN	18.23%	0.00%	0.00%		
13	ELIAS	15.97%	0.00%	0.00%		
14	ISNOS	23.46%	0.00%	0.00%		
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		97.08%	0.0%	0.00%		
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		0.00%				
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	1.3%	1.52%		
OBSERVACIONES:						
El contratista realizó las visitas de la etapa pre construcción en los municipios de Palestina y Oporapa, encontrando algunas novedades como predios vendidos y gas domiciliario en algunas viviendas. La interventoría realiza visitas de verificación en los municipios de Elías y Oporapa.						
2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO						
OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	Nublado con fuertes vientos	Soleado	soleado	Nubado	Lluvioso	Soleado

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
No se registran situaciones críticas.							
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL							
PROFESIONAL		PERSONAL CALIFICADO	3	PERSONAL NO CALIFICADO			
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA							
ITEM	DESCRIPCIÓN						
1	Visitas de preconstrucción en los municipio de Oporapa y Palestina						
2	El contratista realiza reunión con el personal técnico para que hagan entrega de la información recolectada en campo.						
3							
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
MUNICIPIO DE OPORAPA		MUNICIPIO DE OPORAPA		MUNICIPIO DE OPORAPA			
							
MUNICIPIO DE PALESTINA		MUNICIPIO DE PALESTINA		MUNICIPIO DE PALESTINA			


 LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
 RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



INFORME SEMANAL DE AVANCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

14/08/2023

AL

20/08/2023

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		HUILA	ACEVEDO	
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$151.650.744.00		20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

9

2. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN				
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%
9	OPORAPA	0.28%	0.276%	0.28%
10	PALESTINA	0.06%	0.032%	0.06%
11	ACEVEDO	0.14%	0.000%	0.14%
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.000%	0.00%
13	ELIAS	0.48%	0.480%	0.48%
14	ISNOS	0.71%	0.000%	0.00%
AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		2.92%	1.5%	1.66%
AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION		57.06%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	SANTA MARIA	0.28%	0.28%	0.28%
2	TERUEL	1.27%	0.85%	0.99%
3	LA ARGENTINA	11.16%	5.58%	0.00%
4	PITAL	1.84%	0.00%	0.00%
5	PAICOL	1.84%	0.00%	0.00%
6	IQUIRA	3.53%	0.00%	1.41%
7	SUAZA	2.54%	0.00%	0.00%
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.00%	0.00%
9	OPORAPA	9.19%	0.00%	0.00%
10	PALESTINA	2.12%	0.00%	0.00%
11	ACEVEDO	4.80%	0.00%	0.00%
12	SAN AGUSTIN	18.23%	0.00%	0.00%
13	ELIAS	15.97%	0.00%	0.00%
14	ISNOS	23.46%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		97.08%	6.7%	2.68%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		2.77%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	8.2%	4.35%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA

La interventoría sigue adelantando visitas de verificación en el municipio de Oporapa.

El personal de interventoría que hace presencia en campo: Residente (2) e Inspectores (4). El Director realiza labores de coordinación.

3. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO

Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	NUBADO	SOLEADO	SOLEADO	NUBADO	SOLEADO	SOLEADO
4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS						
No se registran situaciones críticas.						
4.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA						
BUENA	X	SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME
4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA						
PROFESIONAL	1	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12	
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA						
ITEM	DESCRIPCIÓN					
1	El contratista realizó visitas de preconstrucción en el municipio de Acevedo.					
2	Entrega de material de construcción en los municipios de El Pital, Paicol y La Argentina.					
3	Se construyó estufas ecoeficientes en los municipios de Iquira, Santa María y Teruel.					
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRECONSTRUCCIÓN						
						
MUNICIPIO DE ACEVEDO		MUNICIPIO DE ACEVEDO		MUNICIPIO DE ACEVEDO		
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						
						
MUNICIPIO DE PITAL		MUNICIPIO DE PITAL		MUNICIPIO DE PAICOL		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA CONSTRUCCIÓN						
						
MUNICIPIO DE IQUIRA		MUNICIPIO DE SANTA MARÍA		MUNICIPIO DE TERUEL		

Luis Germán Silva Valderrama

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



INFORME SEMANAL DE AVANCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL

21/08/2023

AL

27/08/2023

A. DATOS GENERALES

PROYECTO		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		HUILA		SAN AGUSTIN
INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA		
CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :		
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
\$151.650.744.00		20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

10

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN				
1	SANTA MARIA	0.01%	0.008%	0.01%
2	TERUEL	0.04%	0.038%	0.04%
3	LA ARGENTINA	0.34%	0.336%	0.34%
4	PITAL	0.06%	0.055%	0.06%
5	PAICOL	0.06%	0.055%	0.06%
6	IQUIRA	0.11%	0.106%	0.11%
7	SUAZA	0.08%	0.076%	0.08%
8	SALADOBLANCO	0.03%	0.025%	0.03%
9	OPORAPA	0.28%	0.276%	0.28%
10	PALESTINA	0.06%	0.064%	0.06%
11	ACEVEDO	0.14%	0.072%	0.14%
12	SAN AGUSTIN	0.55%	0.137%	0.30%
13	ELIAS	0.48%	0.480%	0.48%
14	ISNOS	0.71%	0.176%	0.00%
AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO		2.92%	1.9%	1.96%
AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCIÓN		67.25%		
ETAPA CONSTRUCCIÓN				
1	SANTA MARIA	0.28%	0.28%	0.28%
2	TERUEL	1.27%	1.27%	0.99%
3	LA ARGENTINA	11.16%	8.37%	8.48%
4	PITAL	1.84%	0.46%	1.41%
5	PAICOL	1.84%	0.46%	0.99%
6	IQUIRA	3.53%	0.00%	1.41%
7	SUAZA	2.54%	0.00%	0.00%
8	SALADOBLANCO	0.85%	0.00%	0.00%
9	OPORAPA	9.19%	0.00%	0.00%
10	PALESTINA	2.12%	0.00%	0.00%
11	ACEVEDO	4.80%	0.00%	0.00%
12	SAN AGUSTIN	18.23%	0.00%	0.00%
13	ELIAS	15.97%	0.00%	0.00%
14	ISNOS	23.46%	0.00%	0.00%
AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION		97.08%	10.8%	13.57%
AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION		13.97%		
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO		100.00%	12.8%	15.53%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

La interventoría sigue adelantando visitas de verificación pre construcción en el municipio de Acevedo.
El personal de interventoría que hace presencia en campo: Residente (2) e Inspectores (4). El Director realiza labores de coordinación.



3. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO						
OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	SOLEADO	SOLEADO	SOLEADO	NUBADO	SOLEADO	SOLEADO
4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS						
No se registran situaciones críticas.						
4.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA						
BUENA	X	SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME
4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA						
PROFESIONAL	1	PERSONAL CALIFICADO	4	PERSONAL NO CALIFICADO	12	
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA						
ITEM	DESCRIPCIÓN					
1	El contratista realizó visitas de preconstrucción en el municipio de San Agustín.					
2	Se construyeron estufas ecoeficientes en los municipios de El Pital (10), Paicol (7) y La Argentina (50).					
3	Entrega de material de construcción en el municipio de Elías.					
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRECONSTRUCCIÓN						
						
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN		
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						
						
MUNICIPIO DE ELIAS		MUNICIPIO DE ELIAS		MUNICIPIO DE ELIAS		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA CONSTRUCCIÓN						
						
MUNICIPIO DE PITAL		MUNICIPIO DE PAICOL		MUNICIPIO DE LA ARGENTINA		




Luis Germán Silva Valderrama

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



COMITÉ TÉCNICO

		ACTA DE COMITÉ	
TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	Marque (X)	Número	No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)
Comité de obra	X	7	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			
INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha	AGOSTO 04 DE 2023		
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM		
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
PARTICIPANTES			
Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA GUALTERO PERDOMO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORIA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORIA	
AGENDA -TEMAS TRATADOS			
El contratista informa que viene adelantando visitas pre construcción en el municipio de Elías, encontrando novedades ya que varios beneficiarios cuentan con el servicio de gas.			
Interventoría manifiesta que continúa con las visitas de verificación para consolidar información y verificar si ya está el 20% de visitas verificadas para realizar comité conjunto y aprobar inicio de la etapa de construcción. Así mismo, se requiere de dicha información para hacer entrega oficial a la Corporación de las novedades verificadas en campo.			
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable	
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado	
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	11/08/2023	Lugar	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2023.			

		ACTA DE COMITÉ	
TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	Marque (X)	Número	No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)
Comité de obra	X	8	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			
INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha	AGOSTO 15 DE 2023		
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM		
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 226-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
PARTICIPANTES			
Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA SGA	CAM	
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN	CAM	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	
AGENDA -TEMAS TRATADOS			
<p>La interventoría manifiesta que mediante oficio de fecha 11 de agosto del año en curso, fueron reportados a la Corporación 49 cambios así: Elías (28), La Argentina (7), Oporapa (3), Paicol (3), El Pital (3), Saladoblanco (3) y Teruel (2).</p> <p>Una vez la interventoría realizó visitas de verificación de la etapa pre construcción, se evidencia un 20% de los beneficiarios que cumplen los requisitos, por lo que de manera conjunta Supervisión e Interventoría, dan viabilidad para iniciar la etapa de construcción en los municipios de La Argentina (72), Santa María (2), Teruel (7), Paicol (9), Suaza (14), Saladoblanco (3), El Pital (7), Elías (38) y Oporrapa (14) para un total de 166 hornillas a construir (Hace parte integral de la presente acta el listado de beneficiarios aprobados por Municipio).</p> <p>La Supervisión realiza la socialización y entrega del formato F-CAM-385, el cual deberá ser diligenciado por cada beneficiario una vez hecho la entrega y recibo de la estufa.</p> <p>El contratista informa que iniciará con la logística para entrega de material en los municipios aprobados y poder así avanzar en la etapa de construcción.</p> <p>Interventoría y contratista darán inicio de manera conjunta a partir del día 21 de agosto, las visitas en el municipio de San Agustín. Se recomienda precaución en la forma como se transmite la información a los beneficiarios para que no se presenten malos entendidos.</p>			
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable	
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado	
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	25/08/2023	Lugar	CAM
<p>Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los quince (15) días del mes de agosto de 2023.</p>			

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14

**ACTA 002 DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 062 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA CAM Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA -
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**

Fecha: 22 de agosto de 2023	Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Subdirección de Gestión Ambiental CAM	

Siendo las 10:00 a.m. del día 22 de agosto de 2023 en las instalaciones de la sede central de la CAM, se da inicio a la reunión de seguimiento al avance del Convenio Interadministrativo No. 062 de 2022 suscrito entre la CAM y la Gobernación cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Se establece que el objetivo de la reunión es revisar el avance de ejecución del componente de hornillas ecoeficientes descrito en el convenio interadministrativo 062 de 2023, siendo aprobado por los participantes el siguiente orden del día:

1. Presentación de los asistentes de la reunión
2. Presentación de informe de avance de ejecución del contrato de obra No. 226 de 2023
3. Revisión de Novedades de beneficiarios
4. Proposiciones y varios

En este orden de ideas se procede a dar desarrollo a la reunión con la presentación de los asistentes de la reunión donde se encontraban:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA /ENTIDAD
JORGE WILLIAMS CÁRDENAS M.	Supervisor Convenio Interadministrativo 062 de 2022	Secretaria de Agricultura y Minería/ Gobernación del Huila
KATHERINE ARENAS RODRÍGUEZ	Supervisor Convenio Interadministrativo 062 de 2022	SGA/ CAM
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	Supervisora contrato de obra No. 226 de 2023	SGA/ CAM
MICHAEL FALLA MONTENEGRO	Apoyo a la Supervisión	SGA/ CAM
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	Representante Legal	Corporación Ambiental Cuchiyuyo– Contratista de obra
VIVIANA HERNÁNDEZ	Auxiliar administrativo	Corporación Ambiental Cuchiyuyo– Contratista de obra
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	Representante Legal y Director proyecto	EMC2 Ingeniería S.A.S - Interventoría.
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	Profesional de apoyo	EMC2 Ingeniería S.A.S - Interventoría
ANGELA MARÍA RAMOS VILLOA	Asesora	EMC2 Ingeniería S.A.S - Interventoría

* Se anexa listado de asistencia.

Posteriormente, los Ingenieros Alfredo Hernández y Luis German Silva, proceden a presentar informe de avance del contrato de obra No. 226 de 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", donde se hace referencia a lo siguiente:

- Que el contrato de obra No. 226 de 2023 se encuentra vigente y en ejecución desde el 20 de junio de 2023, y cuenta con las pólizas al día de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Novena: - Garantías.
- Que a la fecha se lleva una ejecución física del 15,79%, correspondiente a:
 - Avance de etapa de preconstrucción del 52,00% correspondiente a la realización de 358 visitas para actualización de información de los beneficiarios y validación de sitios de construcción como se relaciona a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD
ELÍAS	113
IQUIRA	25
LA ARGENTINA	79
OPORAPA	65
PAICOL	13
PALESTINA	15
EL PITAI	13
SALADOBLANCO	6
SANTA MARÍA	2
SUAZA	18
TERUEL	9
TOTAL	358

- Avance del 15,00% de ejecución de la etapa de construcción correspondiente a la construcción de 101 hornillas ecoeficientes ubicadas en los municipios La Argentina (65), El Pital (10), Iquira (10), Santa María (2), Teruel (7) y Paicol (7), las cuales están en proceso de verificación por parte de la interventoría para validar el cumplimiento de las características técnicas establecidas en el contrato de obra No. 226 de 2023.
- Que el retraso en la ejecución de la etapa de preconstrucción se debe a inconvenientes que se han tenido principalmente por el difícil acceso a la ubicación de las viviendas y problemas de comunicación con los potenciales beneficiarios para coordinar las visitas. Adicionalmente como es de conocimiento general, la problemática de orden público que afronta actualmente nuestro departamento, ha generado dificultades de acceso a la información, ya que las personas tienen reservas para atender las visitas correspondientes.
- Que de las visitas realizadas para la actualización de información de los beneficiarios y definición de lugares de ubicación de las hornillas ecoeficientes en cada una de las viviendas de los beneficiarios postulados en el proyecto marco, se ha evidenciado que

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14

debido al desarrollo de proyectos de expansión de gasificación en las zonas rurales del departamento, la construcción de hornillas ecoeficientes realizadas por otras entidades públicas o privadas, así como también la dinámica demográfica, han generado un saldo de 108 beneficiarios que no cumplieron con los requisitos mínimos para la ejecución del proyecto, como se relaciona en el anexo 2.


Una vez presentado el informe, los participantes de la mesa técnica proceden a realizar revisión de las novedades expuestas, donde se llegan a las siguientes conclusiones:

- Que los 108 beneficiarios propuestos efectivamente no cumplen con los requisitos mínimos para la materialización de las obras en cada uno de sus hogares, y se requiere en el menor tiempo posible hacer entrega a la firma contratista de los potenciales beneficiarios que los reemplazarían y así dar continuidad a los procesos de validación y posterior construcción de las hornillas ecoeficientes.
- Se requiere realizar modificación al plazo establecido para la etapa de preconstrucción, toda vez que se debe realizar las visitas establecidas en la misma a los nuevos beneficiarios propuestos, los cuales serán suministrados por la Corporación.
- Se requiere hacer un trabajo conjunto entre la CAM y la Gobernación del Huila, para realizar investigaciones de los proyectos de expansión de gasificación y proyectos de hornillas ecoeficientes que se estén ejecutando en los municipios de Isnos y San Agustín, con el fin de hacer una identificación temprana de estos beneficiarios y mitigar al máximo el correcto desarrollo del contrato de obra No. 226 de 2023.


El ingeniero Alfredo Hernández reitera la necesidad de contar con las bases de datos de los nuevos beneficiarios, ya que debe avanzar en el proceso de construcción teniendo en cuenta que realizó todo un trabajo logístico y ya cuenta con el material para la construcción de las hornillas en bodega.

La ingeniera Laura González supervisora del contrato de obra No. 226 de 2023, se compromete a hacer entrega de los listados con los potenciales beneficiarios, así como también realizar la gestión ante el área jurídica de la Corporación para consultar la pertinencia de una adición para ampliar los términos del plazo de la etapa de preconstrucción, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente mesa técnica.

Siendo las 12:00 m se da por terminada la reunión y se suscribe la presente acta.


JORGE WILLIAMS CARDENAS MIRANDA
 Supervisor Gobernación del Huila


KATHERINE ARENAS RODRIGUEZ
 Supervisor CAM


LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO
 Supervisor Contrato 226 de 2023


ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
 R.L. Corporación Ambiental Cuchiyuyo

	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14


LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
 R.L. EMC2 Ingeniería S.A.S.

Anexo 1. Listado de Asistencia

Anexo 2. Listado de Beneficiarios con novedades y soportes

PROYECTÓ

Michael Falla Montenegro
 Profesional Apoyo SGA-CAM

Citation:

I CAN LIST

Version

1

Figure 1

272 J. Child Fam. Stud. (2015) 24:265–274

TEMA:

SITO DEL EVENTO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

PAULINE CHAPLIN

APPENDIX A

HORA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO		No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
		M	F								
	Alfredo Hernandez	X		12254231	P. A. P. de Vig.	R. I.	Neiva	316621411	libra625@hotmail.com		
	Viviana Hernandez		X	107529019	G.A. Cudjao	Auxiliar adm.	Neiva	3204603611	hernandezviviana@hotmail.com		
	Angela Rios Ramos		X	55-168488	Interventora	Asesora	Neiva	3115601354	angela.ramos0402@gmail.com	SI	
	Alexandra Pardo		X	55-068305	Interventora	Asesora	Neiva	314234234	alexandra.1455@hotmail.com	SI	
	Luis Barrera Silva		X	12144735	Interventor	R.P.	Neiva	310354550	boruncia@comcel	SI	
	Laura María González		X	105380559	CAM	Prof. Ejec	Neiva	3138863001	lmgonzalezcam@gmail.com	SI	
	Michael Fallo			1031304068	CAM	Contadorista	Neiva	3204874916	fallo.montenegro@gmail.com	SI	
	Katherine Arenas		X	110524546	CAM	Prof. U.	Neiva	311561335	karenas@cam.gov.co	SI	
	Jorge Williams Cardona		X	14270080	SEADAM	Prof. Ord.	Neiva	313217619	jorgew.williams@hula.gov.co	SI	



CORRESPONDENCIA ENVIADA



CO-2023-289-009
Neiva, agosto 08 de 2023

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO
Contratista
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 226-2023 cuyo objeto “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del huila”

Asunto: Citación comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones de interventores del contrato de la referencia, me permito citarlo a comité técnico el día 11 de agosto de 2023 a las 2:00 p.m. en la sala de juntas de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM.

Atentamente,

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
Representante Legal

c.c. Ing. Laura María González Camacho – Supervisora SGA
Ing. Michael Andrés Falla Montenegro – Apoyo técnico supervisión SGA





CO-2023-289-010
Neiva, agosto 11 de 2023

Ingeniera
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO
Supervisora
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 226-2023 cuyo objeto “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del huila”

Asunto: Citación comité técnico

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir las novedades reportadas por el personal profesional de interventoría, en las visitas de verificación de la etapa de construcción:

No.	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO	OBSERVACIONES
1	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	YEFERSON TRUJILLO	1.077.012.805	321900956	VENDIO PREDIO
2	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	CARLOS TANDIOY	5.227.992	3142049276	NO HAY CASA
3	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	JHONATAN TANDIOY	1.007.587.212	3015938456	NO HAY CASA
4	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	LUIS FERNANDO ROJAS	1.077.012.443	3143974403	VENDIO PREDIO
5	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	JOSE ALEXANDER ARTUNDUAGA	36.295.096	3144714515	VENDIO PREDIO
6	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	GILDARDO SAMBONY	83.041.556	214039622	QUIERE LA CONTRRUCION EN EL BENEFICIADERO
7	ELIAS	ALTO ORITOGUAZ	WILIAN MONTILLA	83.212.465	3166807362	CASA SIN HABITAR
8	ELIAS	ESPERANZA	YUBAN GUZMAN	17.706.099	3146585161	TIENE HORNILLA METALICA
9	ELIAS	GALLARDITO	LEONOR PERNOMO VARGAS	26.482.527	3214953423	TIENE GAS DOMICILIARIO
10	ELIAS	GALLARDITO	MARTHA PERNOMO VARGAS	26.482.591	3212012703	TIENE GAS DOMICILIARIO
11	ELIAS	GALLARDITO	MARLODIS MURCIA CUELLAR	26.482.227	3125938037	TIENE GAS DOMICILIARIO
12	ELIAS	GALLARDITO	RUBY ALEJANDRA RAMIREZ	1.077.012.493	3134115913	TIENE GAS DOMICILIARIO



No.	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO	OBSERVACIONES
13	ELIAS	GALLARDITO	JESUS MARIA ARTUNDUAGA	4.900.648	3504221131	NO FUE LOCALIZADO
14	ELIAS	GALLARDITO	MARIA DE JESUS ARTUNDUAGA	26.481.980	3138963490	TIENE GAS DOMICILIARIO
15	ELIAS	GALLARDITO	GLORIA RAMIRES BERMEO	26.482.921	3167941543	TIENE GAS DOMICILIARIO
16	ELIAS	GALLARDITO	ANA MIREYA CABRERA	1.077.012.601	3107529687	TIENE GAS DOMICILIARIO
17	ELIAS	GALLARDITO	HERMIDA TRUJILLO MENDIETA	26.482.722	3154971615	TIENE HORNILLA
18	ELIAS	GALLARDITO	MARIA INACIA SERRATO	26.482.046	3227083197	TIENE GAS DOMICILIARIO
19	ELIAS	HOLGIN	BENJAMIN ANACONA	4.948.837	3102895205	TIENE GAS DOMICILIARIO
20	ELIAS	HOLGIN	FREDY MOTTA	1.077.012.779	3172361158	TIENE GAS DOMICILIARIO
21	ELIAS	HOLGIN	ANA MERCEDES YAGURA	52.788.010	3133557713	TIENE GAS DOMICILIARIO
22	ELIAS	HOLGIN	DORIS GONZALEZ	26.482.702	3104830120	TIENE GAS DOMICILIARIO
23	ELIAS	HOLGIN	ANYI MOTTA IBARRA	1.077.012.868	NO TIENE	TIENE GAS DOMICILIARIO
24	ELIAS	HOLGIN	ANA REYES TRUJILLO	26.482.233	3507966729	TIENE GAS DOMICILIARIO
25	ELIAS	HOLGIN	LUZ MILA GONZALEZ	26.482.707	3106186518	TIENE GAS DOMICILIARIO
26	ELIAS	HOLGIN	RAQUEL MORENO	36.288.307	3184505047	TIENE GAS DOMICILIARIO
27	ELIAS	LAS DELICIAS	JORGE ERNESTOR CHAPARRO	4.282.276	3175932004	NO FUE POSIBLE UBICARLO
28	ELIAS	LAS DELICIAS	JHON SEBASTIAN MUÑOS ALVAREZ	1.077.012.842	3174831425	NO ESTA INTERESADO EN LA HORNILLA DESISTE
1	LA ARGENTINA	LOURDES	CRISTIAN YAMITH QUIJANO	1.004.153.498	3232131983	NO TIENE CASA
2	LA ARGENTINA	PESCADOR	JOSE BEIMAR MOLINA LOPEZ	83.240.777	3187304844	TIENE HORNILLA
3	LA ARGENTINA	CAMPOALEGRE	EDGAR JULIÁN CASANOVA URIBE	1.082.156.507	3229097677	DESISTIO NO TIENE CASA
4	LA ARGENTINA	LA ESPERANZA	JESUS ORTIZ	4.918.553	3139079716	FALLECIDO
5	LA ARGENTINA	LAS AGUILAS	ISIDRO MEDINA JARA	83.241.116	3133344546	CASA EN CONSTRUCCION
6	LA ARGENTINA	QUEBRADA NEGRA	HEYDA ELIANA BARRIOS LOSADA	55.174.748	3166965512	ESTA DESABITADA
7	LA ARGENTINA	QUEBRADANEGRA	FAIMER MEDINA SANCHEZ	83.242.221	3212157010	NO PISO TEJA PLASTICA
1	OPORAPA	EL ROBLE	MARTHA MIREYA CHIMONJA LOSADA	55.195.262	3203816881	NO HAY CASA
2	OPORAPA	EL ROBLE	FERNANDO ANDRESCORDOBA VIVEROS	1.004.153.674	3144146330	NO VIVE EN EL MUNICIPIO
3	OPORAPA	EL ROBLE	NORA ROJAS ROJAS	51.961.360	3106986460	YA TIENE ESTUFA
1	PAICOL	EL ALTO	MILLER POBRE VARGAS	4.919.605	3212495017	NO TIENE CASA
3	PAICOL	LA LAJA	DIDIER ORLANDO VARGAS GARZÓN	1.079.509.328	3134109843	NO TIENE CASA
4	PAICOL	LAS ORQUIDEAS	LUIS MIGUEL ILLERA CUBIDES	1.079.509.957	3156013764	TIENE GAS DOMICILIARIO
1	EL PITAL	SEGOVIANA - LA PLATA	SANDRA MILENA HERRERA	36312849	3209575290	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL MPIO DE LA PLATA
2	PITAL	UVITAL	NANCY RAMÓN GUARNIZO	55.177.451	3222920615	TIENE GAS DOMICILIARIO
3	EL PITAL	SAN JOSÉ	FELIX MARÍA TOVAR MONTES	15.888.043	3214471316	RECIBIO HORNILLA CONV DPS 2015
1	SALADOBLANCO	MORELIA	EDI MARTINEZ HOYOS	35.422.829	3138222693	TIENE GAS DOMICILIARIO
2	SALADOBLANCO	MORELIA	NATALIA HOYOS CERON	1.018.498.144	3138222693	TIENE GAS DOMICILIARIO
3	SALADOBLANCO	MORELIA	JOSE YAIR QUILINDO	1.004.268.618	3108862612	VIVIENDA DESHABITADA
1	TERUEL	CORRALES	VICTOR QUIRA QUIRA	76.245.509	3123075723	CASA EN MAL ESTADO
2	TERUEL	LA MINA	YURANI CERQUERA GUALI	1.084.925.737	3132100395	DESHABITADA



Es de resaltar que la interventoría continúa realizando verificación en los municipios reportados por el contratista.

Atentamente,

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
Representante Legal





CO-2023-289-011
Neiva, agosto 18 de 2023

Ingeniera
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO
Supervisora
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 226-2023 cuyo objeto “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del huila”

Asunto: Novedades beneficiarios

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir las novedades reportadas por el personal profesional de interventoría, en las visitas de verificación de la etapa de construcción:

CÓDIGO	No.	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO	OBSERVACIONES
425	8	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	ANA RITA CARVAJAL CALDERON	26.581.876	3125154001	TIENE GAS DOMICILIARIO
426	9	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	BARBARA MANQUILLO	26.582.544	3232443181	TIENE GAS DOMICILIARIO
427	10	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	ROSALBA FRANCO	26.582.859	3195073721	TIENE GAS DOMICILIARIO
428	11	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	JUAN GABRIEL GARZÓN	1.084.896.957	3125137615	TIENE GAS DOMICILIARIO
429	12	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	HECTOR GUZMAN ORTIZ	83.218.128	3117679590	TIENE GAS DOMICILIARIO
430	13	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	LUZ MARIA STERLING SCARPETTA	26.582.292	3117679590	TIENE GAS DOMICILIARIO
431	14	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	TERESA STERLING	26.582.653	3208608233	TIENE GAS DOMICILIARIO
432	15	OPORAPA	ALTO SAN FRANCISCO	NIDIA CABRERA TRUJILLO	1.084.896.397	3124505077	TIENE GAS DOMICILIARIO
433	16	OPORAPA	BAJO CAPARROSA	ROSALINO CHILITO	4.754.127		TIENE GAS DOMICILIARIO
447	30	OPORAPA	EL ROSARIO	ORLANDO CASTRO ROJAS	83.218.289	3214475999	TIENE GAS DOMICILIARIO
457	40	OPORAPA	LA MANGA	JAIR CUELLAR SALGADO	4.900.587	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO



CÓDIGO	No.	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO	OBSERVACIONES
458	41	OPORAPA	LA MANGA	CONCEPCIÓN ROJAS CHAVARRO	55.194.323	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
459	42	OPORAPA	LA MANGA	YISELA CHAVARRO MANQUILLO	1.084.898.961	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
460	43	OPORAPA	LA UNIÓN	ALDEMAR GUTIERREZ ROJAS	83.219.594	3106986460	NO HAY VIVIENDA, ESTE ES UN BARRIO DEL PUEBLO
461	44	OPORAPA	ROSARIO	PABLO EMILIO MOSQUERA MAZABEL	4.941.886	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
462	45	OPORAPA	ROSARIO	MARIA ERMILA CHAVARRO DE CARDENAS	26.582.421	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
463	46	OPORAPA	ROSARIO	ALEISY MOSQUERA TORRES	55.194.794	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
469	52	OPORAPA	SAN MARTIN	VICTOR FELIX ROMERO PEÑA	4.937.033	3184800712	CASA DESHABITADA
472	55	OPORAPA	SAN ROQUE	JOSÉ HERMES ALMARIO	1.084.896.673	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
473	56	OPORAPA	SAN ROQUE	SANDRA MILENA ALMARIO ULE	55.195.064	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO - VENDIÓ EL PREDIO
474	57	OPORAPA	SAN ROQUE	SIRIA ALMARIO ROJAS	26.582.789	3106986460	TIENE HORNILLA
475	58	OPORAPA	SAN ROQUE	MARIA YULIANA RAMOS	1.084.896.299	3106986460	TIENE HORNILLA
476	59	OPORAPA	SAN ROQUE	ANA VERCY ULE RAMIREZ	55.194.592	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
477	60	OPORAPA	SAN ROQUE	MARILIN CHAVARRO ALMARIO	55.194.718	3106986460	TIENE GAS DOMICILIARIO
35	1	ELIAS	ESPERANZA	FERDINANDO ROA MOSQUERA	4.900.953	3204994356	RECIBIO HORNILLA 2021
36	2	ELIAS	ESPERANZA	JOSÉ GERLINRAMIREZ STERLING	1.077.012.265	3123880742	RECIBIO HORNILLA 2021
37	3	ELIAS	ESPERANZA	LIBARDO ASTUDILLO ASTUDILLO	4.900.693	3123979569	RECIBIO HORNILLA 2021
38	4	ELIAS	PROGRESO	SANDRA PATRICIA CAJIBIO ORTIZ	55.148.678	320493312	RECIBIO HORNILLA 2021
39	5	ELIAS	PROGRESO	RUBISLEY LOZADA TORRES	55.195.023	3292537230	RECIBIO HORNILLA 2021
40	6	ELIAS	PROGRESO	YOLA ESPERANZAYOLA PAREJA	36.278.973	3144216040	RECIBIO HORNILLA 2021
41	7	ELIAS	PROGRESO	CLAUDIA RAYO LEON	11.088.291.382	3178196889	RECIBIO HORNILLA 2021
42	8	ELIAS	PROGRESO	ABRAHAN MUSE	6.692.159	3204486092	RECIBIO HORNILLA 2021
43	9	ELIAS	LAS DELICIAS	FAIVER NORIEGA	83.166.471	3227701449	RECIBIO HORNILLA 2013
126	92	ELIAS	POTRERILLOS	EDGAR EUSEBIO AYA	12.236.875	3107884353	TIENE GAS DOMICILARIO
131	97	ELIAS	POTRERILLOS	RAMIRO PALENCIA	83.232.566	3184893387	TIENE GAS DOMICILARIO

Es de resaltar que la interventoría continúa realizando verificación en los municipios reportados por el contratista.

Atentamente,



LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
Representante Legal



CO-2023-289-012
Neiva, agosto 30 de 2023

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO
Contratista
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 226-2023 cuyo objeto “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del huila”

Asunto: Entrega actas visita pre construcción

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito recordarle que una vez realizadas las visitas de la etapa pre construcción, deben ser entregadas a esta interventoría las actas de cada beneficiario debidamente firmadas, fotocopia del documento de identidad y registro fotográfico, una vez allegada dicha documentación completa procederemos a aprobar la etapa de construcción.

Por requerimiento de supervisión, las actas deberán ser entregadas a la Corporación el día 4 de septiembre de 2023; por lo que las mismas deberán ser entregadas en nuestra oficina a más tardar el 1 de septiembre del mismo año.

Así mismo reitero la importancia de dar cumplimiento al objeto contractual para evitar inconvenientes futuros con los beneficiarios del proyecto.

Atentamente,

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
Representante Legal





CO-2023-289-013
Neiva, agosto 31 de 2023

Ingeniera

LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO

Profesional especializado/Supervisora SGA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 226 de 2023 cuyo objeto es “Ejercer a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el Macizo Colombiano del departamento del Huila”

Asunto: Certificado de ejecución a agosto 31 de 2023

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.508.869.607,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES

El suscrito representante legal de **EMC2 INGENIERÍA S.A.S.** certifica que, a corte de 31 de agosto de 2023, el contrato de obra tiene el siguiente avance, conforme a lo programado:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% FINANCIERO
21,6%	15,94%	0%

Atentamente,

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA

Representante legal - Interventoría





CORRESPONDENCIA RECIBIDA



**CORPORACIÓN AMBIENTAL
CUCHIYUYO**

NIT.813.006.315-1

*Agricultura Ecológica. Agricultura de
Vida Una propuesta de Paz para volver al Campo*

Neiva, 01 Agosto de 2023

Ingeniero

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA

Interventoría Contrato

226 de 2023. Neiva-

Huila.

Referencia: Certificado de Ejecución de Hornillas Ecoeficientes.

Estimado Ingeniero

En virtud de las actividades de verificación de cumplimiento de requisitos establecidos en el contrato 226 de 2023; nos permitimos informar que una vez verificadas las bases de datos internas de ejecución de obras correspondientes a hornillas ecoeficientes indicamos que nuestra entidad ya ejecuto la construcción de hornillas ecoeficientes a los siguientes beneficiarios postulados:

35	15/02/2023	ELIAS	ESPERANZA	FERDINANDO ROA MOSQUERA	4.900.953	3204994356
36	15/02/2023	ELIAS	ESPERANZA	JOSÉ GERLINRAMIREZ STERLING	1.077.012.265	3123880742
37	15/02/2023	ELIAS	ESPERANZA	LIBARDO ASTUDILLO ASTUDILLO	4.900.693	3123979569
38	15/02/2023	ELIAS	PROGRESO	SANDRA PATRICIA CAJIBIO ORTIZ	55.148.678	320493312
39	15/02/2023	ELIAS	PROGRESO	RUBISLEY LOZADA TORRES	55.195.023	3292537230
40	15/02/2023	ELIAS	PROGRESO	YOLA ESPERANZAYOLA PAREJA	36.278.973	3144216040
41	15/02/2023	ELIAS	PROGRESO	CLAUDIA RAYO LEON	11.088.291.382	3178196889
42	15/02/2023	ELIAS	PROGRESO	ABRAHAN MUSE	6.692.159	3204486092



CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHIYUYO

NIT.813.006.315-1

*Agricultura Ecológica. Agricultura de
Vida Una propuesta de Paz para volver al Campo*



Nombre: JOSE GERLIN RAMIREZ
Vereda: LA ESPERANZA



Nombre: FERDINANDO ROA
Vereda: LA ESPERANZA



Nombre: LIBARDO ASTUDILLO
ASTUDILLO
Vereda: LA ESPERANZA



Nombre: SANDRA PATRICIA CAJIBIO
Vereda: PROGRESO



**CORPORACIÓN AMBIENTAL
CUCHUYUYO**

NIT.813.006.315-1

*Agricultura Ecológica. Agricultura de
Vida Una propuesta de Paz para volver al Campo*



Nombre: RUBISLEY LOSADA
Vereda: EL PROGRESO



Nombre: YOLA TELLO
Vereda: EL PROGRESO



Nombre: CLAUDIA RAYO
Vereda: EL PROGRESO



Nombre: ABRAHAM MUSE
Vereda: EL PROGRESO

ALFREDO HERNANDEZ ESPITIA

C.C. No. C.C 12.254.234 de Algeciras (H)

R.L. CORPORACIÓN AMBIENTAL CUCHUYUYO

NIT. 813006315-1