



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

ACTA DE COBRO N° 02

**PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 25
DE DICIEMBRE DE 2023**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
RAMA JUDICIAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

TOTALL INC SAS BIC

NIT.901.620.351-9

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcio125interventoria@gmail.com



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

1. OFICIO DE RADICACION

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



Bogotá D.C, 24 de enero de 2024

TOTALL-112-RJ-040

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL
Arq. Daniel Merchán
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co
Tel: 310 852 5132
Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”.

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE No. 02

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y trámite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 01 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
 1. Plan de Calidad
 2. PGAS
 3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,



Fernando Jiménez Polo
Representante Legal
Totall Inc SAS Bic



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

2. LISTA DE CHEQUEO

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTAL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	XX

LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS				
CORTE DE INTERVENTORIA 2		CUMPLE	NO APLICA	Pg o Archivo
1*	Oficio de radicación Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	CUMPLE		
2*	Formato Lista de chequeo. Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	CUMPLE		
3*	Balance Financiero del Contrato de Interventoría. Debidamente verificado y firmado por Interventoría.	CUMPLE		
4*	Cumplido técnico contrato de Interventoría. Debe incluir número y valor de la factura. Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.		N/A	
5*	Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)	CUMPLE		
6*	Acta parcial de pago de Interventoría	CUMPLE		
a	Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.			
b	Valor Corte de Obra \$ 0,00			
c	Porcentaje de Interventoría 0%			
d	Valor acta de Interventoría \$ 0,00			
e	Firmada por el Representante legal.			
7*	Acta de entrega y recibo final de obra Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		N/A	
8*	Factura de Venta Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, deberá cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)	CUMPLE		
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de Idocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría			
k	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
9*	Anexos a la factura Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	CUMPLE		

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTAL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	XX

LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS				
CORTE DE INTERVENTORIA 2		CUMPLE	NO APLICA	Pg o Archivo
10*	Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	CUMPLE		
	a Para Empresa: Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	CUMPLE		
	b Para personas naturales: liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
11*	Planillas de pago Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	CUMPLE		
12*	Personal en condición de discapacidad Certificado del personal en condición de discapacidad		N/A	
13*	Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	CUMPLE		
14	Informe de Interventoría. Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo. Registro fotográfico. Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.	CUMPLE		
	Certificación entrada a almacén			
15	Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.			

NOTAS

1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterisco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

: 112 de 9 de octubre de 2023

OBJETO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

CONSULTOR INTERVENTORIA

: TOTALL INC SAS BIC

VALOR INICIAL

: \$222.158.720,00

ADICIONAL EN VALOR No. 1

: \$0,00

VALOR TOTAL

: \$222.158.720,00

FECHA DE INICIO

: 26-oct-23

ADICIÓN EN PLAZO No. 1

: Cincuenta y cinco (55) días calendario

ADICIÓN EN PLAZO No. 2

: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

: 24-feb-24

PERIODO DEL CORTE

: 01 DICIEMBRE - 27 DICIEMBRE DE 2023

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO	0%	0%	100%	SALDO POR EJECUTAR
				ANTICIPO AMORTIZADO 0%	VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR	VALOR FACTURAS A PAGAR	
ANTICIPO (Fact. No.)					\$0,00	\$0,00	\$222.158.720,00
ACTA DE CORTE N° _1_ (Fact. No. _9_)	26 octubre - 30 noviembre	OBRA	\$16.807.550,46	\$0,00	\$0,00	\$16.807.550,46	\$205.351.169,54
ACTA DE CORTE N° _2_ (Fact. No.)	01 diciembre - 27 diciembre	OBRA	\$22.372.203,87	\$0,00	\$0,00	\$22.372.203,87	\$182.978.965,67
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES			\$39.179.754,33		\$0,00	\$39.179.754,33	\$182.978.965,67

SALDO POR EJECUTAR

\$182.978.965,67

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR CORTE POR PAGAR	SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR
ANTICIPO (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$222.158.720,00
ACTA DE CORTE N° _1_ (Fact. No. _9_)			\$16.807.550,46	\$0,00	\$205.351.169,54
ACTA DE CORTE N° _2_ (Fact. No.)			\$0,00	\$22.372.203,87	\$205.351.169,54
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA DE CORTE N° _ (Fact. No.)			\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES			\$16.807.550,46	\$22.372.203,87	\$205.351.169,54


SALDO POR PAGAR

\$205.351.169,54

VALOR A LIBERAR

\$0,00


FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría


DANIEL MERCHAN
Supervisor
ARQUITECTO
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcio125interventoria@gmail.com



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

 <p>CONSORCIO LOCATIVO</p>	<p>Contrato de Obra 088 de 2023</p> <p>Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial</p>
---	--

5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA N°2

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023					
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".					
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO	dic-23	FECHA:	25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA	:	\$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		
	VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	FECHA INICIO : 26/10/2023		
	VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	PLAZO INICIAL : 31/12/2023		
	VR. TOTAL	:	\$ 2.340.000.000,00	ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días		
	ANTICIPO \$ 0,00	:	\$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No. 2 :		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC	AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	\$ 0,00	PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días		
NIT	SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	\$ 0,00	FECHA SUSPENSIÓN No. :		
DIRECCIÓN	TOTAL AMORTIZADO	:	\$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No. :		
TELÉFONO	SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5													
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2	1,00	\$ 4.522,00	\$ 4.522,00	-	-1,00	\$ 4.522,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.2	Cerramiento provisional en polysombra. Incluye puertas y accesorios	ML	1,00	\$ 19.137,00	\$ 19.137,00	-	-1,00	\$ 19.137,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.3	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - Teja de zinc h=2,15m. (Incluye	ML	1,00	\$ 143.744,00	\$ 143.744,00	-	-1,00	\$ 143.744,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4	Cerramiento provisional h=2,14 M. Tipo Acero o similar. (Incluye puertas y	ML	1,00	\$ 60.994,00	\$ 60.994,00	-	-1,00	\$ 60.994,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes,	M2	1,00	\$ 13.171,00	\$ 13.171,00	-	-1,00	\$ 13.171,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 38.943,00	\$ 38.943,00	-	-1,00	\$ 38.943,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 14.121,00	\$ 14.121,00	-	-1,00	\$ 14.121,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.956,00	\$ 12.956,00	-	-1,00	\$ 12.956,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 16.392,00	\$ 16.392,00	-	-1,00	\$ 16.392,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.10	Desmonte de tanque elevado. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 91.901,00	\$ 91.901,00	-	-1,00	\$ 91.901,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios,	UN	1,00	\$ 15.954,00	\$ 15.954,00	-	-1,00	\$ 15.954,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios,	UN	1,00	\$ 18.314,00	\$ 18.314,00	+	2,00	\$ 36.628,00	1,00	\$ 18.314,00	2,00	\$ 36.628,00	3,00	\$ 54.942,00
1.13	Desmonte de ventaneria metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios,	M2	1,00	\$ 13.380,00	\$ 13.380,00	-	-1,00	\$ 13.380,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 10.934,00	\$ 10.934,00	-	-1,00	\$ 10.934,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 8.090,00	\$ 8.090,00	+	13,00	\$ 105.170,00		\$ 0,00	14,00	\$ 113.260,00	14,00	\$ 113.260,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 14.438,00	\$ 14.438,00	-	-1,00	\$ 14.438,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 21.828,00	\$ 21.828,00	-	-1,00	\$ 21.828,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	\$ 3.686,00	\$ 3.686,00	-	-1,00	\$ 3.686,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición	ML	1,00	\$ 6.103,00	\$ 6.103,00	+	7,16	\$ 43.697,48		\$ 0,00	8,16	\$ 49.800,48	8,16	\$ 49.800,48
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 10.997,00	\$ 10.997,00	-	-1,00	\$ 10.997,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta.	ML	1,00	\$ 2.749,00	\$ 2.749,00	+	15,00	\$ 41.235,00		\$ 0,00	16,00	\$ 43.984,00	16,00	\$ 43.984,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego	UN	1,00	\$ 105.138,00	\$ 105.138,00	-	-1,00	\$ 105.138,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN	1,00	\$ 14.145,00	\$ 14.145,00	-	-1,00	\$ 14.145,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	\$ 19.537,00	\$ 19.537,00	-	-1,00	\$ 19.537,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 14.913,00	\$ 14.913,00	-	-1,00	\$ 14.913,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	\$ 289.093,00	\$ 289.093,00	-	-1,00	\$ 289.093,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye	ML	1,00	\$ 30.082,00	\$ 30.082,00	-	-1,00	\$ 30.082,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML	1,00	\$ 188.831,00	\$ 188.831,00	-	-1,00	\$ 188.831,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 18.106,00	\$ 18.106,00	-	-1,00	\$ 18.106,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y	M2	1,00	\$ 4.053,00	\$ 4.053,00	-	-1,00	\$ 4.053,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 37.009,00	\$ 37.009,00	-	-1,00	\$ 37.009,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 8.173,00	\$ 8.173,00	-	-1,00	\$ 8.173,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 11.318,00	\$ 11.318,00	-	-1,00	\$ 11.318,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 11.601,00	\$ 11.601,00	-	-1,00	\$ 11.601,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e+=-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 5.669,00	\$ 5.669,00	-	-1,00	\$ 5.669,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023		
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO	dic-23
			FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTAL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 10.600,00	\$ 10.600,00	-	-1,00	\$ 10.600,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.152,00	\$ 12.152,00	-	-1,00	\$ 12.152,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 12.703,00	\$ 12.703,00	-	-1,00	\$ 12.703,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2	1,00	\$ 12.053,00	\$ 12.053,00	-	-1,00	\$ 12.053,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 5.513,00	\$ 5.513,00	-	-1,00	\$ 5.513,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 6.487,00	\$ 6.487,00	-	-1,00	\$ 6.487,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 19.241,00	\$ 19.241,00	-	-1,00	\$ 19.241,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 40.606,00	\$ 40.606,00	-	-1,00	\$ 40.606,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 72.398,00	\$ 72.398,00	-	-1,00	\$ 72.398,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	\$ 15.067,00	\$ 15.067,00	-	-1,00	\$ 15.067,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios,	M2	1,00	\$ 14.170,00	\$ 14.170,00	+	42,73	\$ 605.484,10		\$ 0,00	43,73	\$ 619.654,10	43,73	\$ 619.654,10
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 24.395,00	\$ 24.395,00	-	-1,00	\$ 24.395,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición	UN	1,00	\$ 35.237,00	\$ 35.237,00	-	-1,00	\$ 35.237,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 59.197,00	\$ 59.197,00	-	-1,00	\$ 59.197,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 23.322,00	\$ 23.322,00	-	-1,00	\$ 23.322,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	\$ 336.257,00	\$ 336.257,00	-	-1,00	\$ 336.257,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 54.128,00	\$ 54.128,00	-	-1,00	\$ 54.128,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 28.687,00	\$ 28.687,00	-	-1,00	\$ 28.687,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 29.343,00	\$ 29.343,00	-	-1,00	\$ 29.343,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 66.596,00	\$ 66.596,00	-	-1,00	\$ 66.596,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 23.443,00	\$ 23.443,00	-	-1,00	\$ 23.443,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 36.170,00	\$ 36.170,00	-	-1,00	\$ 36.170,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 30.862,00	\$ 30.862,00	-	-1,00	\$ 30.862,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 48.952,00	\$ 48.952,00	-	-1,00	\$ 48.952,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	\$ 82.887,00	\$ 82.887,00	-	-1,00	\$ 82.887,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	\$ 213.385,00	\$ 213.385,00	-	-1,00	\$ 213.385,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.62	Demolición de Viga. en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 129.405,00	\$ 129.405,00	-	-1,00	\$ 129.405,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN	1,00	\$ 14.475,00	\$ 14.475,00	-	-1,00	\$ 14.475,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN	1,00	\$ 234.377,00	\$ 234.377,00	-	-1,00	\$ 234.377,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 3.997,00	\$ 3.997,00	-	-1,00	\$ 3.997,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.219,00	\$ 12.219,00	-	-1,00	\$ 12.219,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.	EXCAVACIONES Y RELLENOS		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1	Excavación manual. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	\$ 30.023,00	\$ 30.023,00	-	-1,00	\$ 30.023,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2	Relleno en recebo compactado a máquina e=0,20 m. (Incluye trasiego, equipos y	M3	1,00	\$ 68.696,00	\$ 68.696,00	-	-1,00	\$ 68.696,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.3	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1, compactado. (Incluye trasiego,	M2	1,00	\$ 96.509,00	\$ 96.509,00	-	-1,00	\$ 96.509,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	Relleno Recebo B400, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	\$ 111.831,00	\$ 111.831,00	-	-1,00	\$ 111.831,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.5	Relleno Recebo B600, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	\$ 116.987,00	\$ 116.987,00	-	-1,00	\$ 116.987,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	1,00	\$ 20.643,00	\$ 20.643,00	-	-1,00	\$ 20.643,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.2	Concreto de limpieza 14 MPa (2000 psi) e=5cm	M2	1,00	\$ 15.407,00	\$ 15.407,00	-	-1,00	\$ 15.407,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.3	Concreto ciclópeo rájón 40% concreto 60%	M3	1,00	\$ 442.051,00	\$ 442.051,00	-	-1,00	\$ 442.051,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023			
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".			
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO	díc-23	FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024		
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO	ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
3.4	Zapatas en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No	M3	1,00	\$ 721.408,00	\$ 721.408,00	-	-1,00	\$ 721.408,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.5	Sobrecimiento en tolete	ML	1,00	\$ 36.099,00	\$ 36.099,00	-	-1,00	\$ 36.099,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.6	Vigas de cimentación en concreto de 17.5MPa (2500 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	\$ 237.345,00	\$ 237.345,00	-	-1,00	\$ 237.345,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta,	M3	1,00	\$ 685.272,00	\$ 685.272,00	-	-1,00	\$ 685.272,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye	M3	1,00	\$ 721.903,00	\$ 721.903,00	-	-1,00	\$ 721.903,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No	M3	1,00	\$ 865.466,00	\$ 865.466,00	-	-1,00	\$ 865.466,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.10	Viga canal en concreto 24.5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida. No	M3	1,00	\$ 931.749,00	\$ 931.749,00	-	-1,00	\$ 931.749,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.11	Viga cinta en concreto h=0.05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	\$ 46.083,00	\$ 46.083,00	-	-1,00	\$ 46.083,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.12	Viga cinta en concreto h=0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	\$ 46.032,00	\$ 46.032,00	-	-1,00	\$ 46.032,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 81.230,00	\$ 81.230,00	-	-1,00	\$ 81.230,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.14	Placa contrapiso en concreto h= 10 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 95.266,00	\$ 95.266,00	-	-1,00	\$ 95.266,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 111.713,00	\$ 111.713,00	-	-1,00	\$ 111.713,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.16	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta,	M2	1,00	\$ 186.508,00	\$ 186.508,00	-	-1,00	\$ 186.508,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24.5MPa (3500 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	\$ 203.704,00	\$ 203.704,00	-	-1,00	\$ 203.704,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.18	Placa de entrepiso tipo corpalsa, metaldeck o similar, concreto 3000 PSI.	M2	1,00	\$ 158.175,00	\$ 158.175,00	-	-1,00	\$ 158.175,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.19	Lamina metaldeck 2" calibre 20 colaborante. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 49.703,00	\$ 49.703,00	-	-1,00	\$ 49.703,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
3.20	Escalera en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida,	M3	1,00	\$ 953.125,00	\$ 953.125,00	-	-1,00	\$ 953.125,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.	REFUERZOS Y ANCLAJES		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	\$ 3.677,00	\$ 3.677,00	-	-1,00	\$ 3.677,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	\$ 4.474,00	\$ 4.474,00	-	-1,00	\$ 4.474,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.3	Grafil de acero de refuerzo. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	\$ 2.903,00	\$ 2.903,00	-	-1,00	\$ 2.903,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.4	Malta electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	1,00	\$ 4.748,00	\$ 4.748,00	-	-1,00	\$ 4.748,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 15.053,00	\$ 15.053,00	-	-1,00	\$ 15.053,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 11.551,00	\$ 11.551,00	-	-1,00	\$ 11.551,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.7	Anclaje epóxico 3/4". Profundidad estándar 17cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 21.451,00	\$ 21.451,00	-	-1,00	\$ 21.451,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.8	Anclaje epóxico 5/8". Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 15.247,00	\$ 15.247,00	-	-1,00	\$ 15.247,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
4.9	Anclaje epóxico 1". Profundidad estándar 23cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	\$ 31.613,00	\$ 31.613,00	-	-1,00	\$ 31.613,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.	MAMPOSTERIA		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 92.751,00	\$ 92.751,00	-	-1,00	\$ 92.751,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm, h=50cm. (Suministro e instalación.	ML	1,00	\$ 56.313,00	\$ 56.313,00	-	-1,00	\$ 56.313,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	\$ 43.848,00	\$ 43.848,00	-	-1,00	\$ 43.848,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.4	Muro en bloque No.4. h=50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML	1,00	\$ 27.354,00	\$ 27.354,00	-	-1,00	\$ 27.354,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	\$ 46.480,00	\$ 46.480,00	-	-1,00	\$ 46.480,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.6	Muro en bloque No.5. h=50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML	1,00	\$ 28.304,00	\$ 28.304,00	-	-1,00	\$ 28.304,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 tipo santafe o similar. (Suministro e	M2	1,00	\$ 131.339,00	\$ 131.339,00	-	-1,00	\$ 131.339,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.8	Mesón en concreto ancho = 60cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 141.452,00	\$ 141.452,00	-	-1,00	\$ 141.452,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
5.9	Dinteles en bloque y acero de refuerzo. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 42.207,00	\$ 42.207,00	-	-1,00	\$ 42.207,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023		
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO	díc-23
			FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 49.136,00	\$ 49.136,00	-	-1,00	\$ 49.136,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.11	Dintel en concreto 3000 psi, 15x20 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 68.983,00	\$ 68.983,00	-	-1,00	\$ 68.983,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.12	Dintel en concreto de 20x20x40. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	\$ 80.410,00	\$ 80.410,00	-	-1,00	\$ 80.410,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.13	Alfaja en ladrillo prensado. (Incluye materiales, instalación, anclajes requeridos)	ML	1,00	\$ 45.815,00	\$ 45.815,00	-	-1,00	\$ 45.815,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.14	Alfaja en concreto 2500 PSI. Ancho =15-20 cm (Incluye fundida, refuerzo,	ML	1,00	\$ 49.403,00	\$ 49.403,00	-	-1,00	\$ 49.403,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.15	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación,	UN	1,00	\$ 335.619,00	\$ 335.619,00	-	-1,00	\$ 335.619,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.16	Corte ladrillo (Incluye equipos y herramientas)	UN	1,00	\$ 316,00	\$ 316,00	-	-1,00	\$ 316,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo	M2	1,00	\$ 86.845,00	\$ 86.845,00	+	7,06	\$ 613.125,70		\$ 0,00	8,06	\$ 699.970,70	8,06	\$ 699.970,70
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico	ML	1,00	\$ 56.445,00	\$ 56.445,00	-	-1,00	\$ 56.445,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación,	M2	1,00	\$ 48.003,00	\$ 48.003,00	-	-1,00	\$ 48.003,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2	1,00	\$ 89.843,00	\$ 89.843,00	-	-1,00	\$ 89.843,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro	ML	1,00	\$ 67.096,00	\$ 67.096,00	-	-1,00	\$ 67.096,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1	ML	1,00	\$ 80.220,00	\$ 80.220,00	-	-1,00	\$ 80.220,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foli de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 14.539,00	\$ 14.539,00	-	-1,00	\$ 14.539,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.	ALISTADO DE PISOS, POYOS			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 33.808,00	\$ 33.808,00	-	-1,00	\$ 33.808,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 17.758,00	\$ 17.758,00	-	-1,00	\$ 17.758,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3	Alistado pisos en mortero 1:6, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación,	M2	1,00	\$ 18.751,00	\$ 18.751,00	-	-1,00	\$ 18.751,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante	M2	1,00	\$ 25.035,00	\$ 25.035,00	-	-1,00	\$ 25.035,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.5	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante	M2	1,00	\$ 47.467,00	\$ 47.467,00	-	-1,00	\$ 47.467,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.6	Alistado pisos en Cemento esmaltado, e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones,	M2	1,00	\$ 65.462,00	\$ 65.462,00	-	-1,00	\$ 65.462,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.7	Piso en concreto endurecido 3000 psi e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones,	M2	1,00	\$ 144.833,00	\$ 144.833,00	-	-1,00	\$ 144.833,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.8	Alistado pisos en Concreto escobado, e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones,	M2	1,00	\$ 78.260,00	\$ 78.260,00	-	-1,00	\$ 78.260,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.9	Alistado pisos rampas en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye estriado, dilataciones,	M2	1,00	\$ 77.094,00	\$ 77.094,00	-	-1,00	\$ 77.094,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.10	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (líquido + polvo) e= 3-8	M2	1,00	\$ 41.962,00	\$ 41.962,00	-	-1,00	\$ 41.962,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida,	M2	1,00	\$ 77.301,00	\$ 77.301,00	-	-1,00	\$ 77.301,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.	PAÑETES			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 23.665,00	\$ 23.665,00	-	-1,00	\$ 23.665,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 21.519,00	\$ 21.519,00	-	-1,00	\$ 21.519,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.3	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y	M2	1,00	\$ 27.895,00	\$ 27.895,00	-	-1,00	\$ 27.895,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y	M2	1,00	\$ 24.268,00	\$ 24.268,00	-	-1,00	\$ 24.268,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.5	Pañete rústico muros 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 14.824,00	\$ 14.824,00	-	-1,00	\$ 14.824,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.6	Pañete bajo placa 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 23.016,00	\$ 23.016,00	-	-1,00	\$ 23.016,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.7	Pañete bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 17.072,00	\$ 17.072,00	-	-1,00	\$ 17.072,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.8	Pañete rústico bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 22.736,00	\$ 22.736,00	-	-1,00	\$ 22.736,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.9	Pañete bajo malla 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 22.651,00	\$ 22.651,00	-	-1,00	\$ 22.651,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023						
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".						
		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO	dic-23	FECHA:	25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00		LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024			
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00					

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
8.10	Pañete bajo malla 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 22.284,00	\$ 22.284,00	-	-1,00	\$ 22.284,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.11	Pañete bajo malla 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 21.198,00	\$ 21.198,00	-	-1,00	\$ 21.198,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.12	Impermeabilización de fachada con hidrofugo tipo Sika transparente o similar a dos	M2	1,00	\$ 22.656,00	\$ 22.656,00	-	-1,00	\$ 22.656,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,00	\$ 12.297,00	\$ 12.297,00	-	-1,00	\$ 12.297,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	1,00	\$ 15.819,00	\$ 15.819,00	-	-1,00	\$ 15.819,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 9.259,00	\$ 9.259,00	-	-1,00	\$ 9.259,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.	CIELO RASOS			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos.	M2	1,00	\$ 85.805,00	\$ 85.805,00	-	-1,00	\$ 85.805,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado	M2	1,00	\$ 68.281,00	\$ 68.281,00	-	-1,00	\$ 68.281,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e	M2	1,00	\$ 80.151,00	\$ 80.151,00	-	-1,00	\$ 80.151,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 13.148,00	\$ 13.148,00	-	-1,00	\$ 13.148,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.5	Rejilla para reventación en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 53.557,00	\$ 53.557,00	-	-1,00	\$ 53.557,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	\$ 231.570,00	\$ 231.570,00	-	-1,00	\$ 231.570,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.	ESTUCCO Y PINTURA			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 6.566,00	\$ 6.566,00	-	-1,00	\$ 6.566,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 10.648,00	\$ 10.648,00	-	-1,00	\$ 10.648,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 15.967,00	\$ 15.967,00	-	-1,00	\$ 15.967,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 15.209,00	\$ 15.209,00	+	112,58	\$ 1.712.229,22		\$ 0,00	113,58	\$ 1.727.438,22	113,58	\$ 1.727.438,22
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 10.887,00	\$ 10.887,00	+	85,62	\$ 932.144,94		\$ 0,00	86,62	\$ 943.031,94	86,62	\$ 943.031,94
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y	M2	1,00	\$ 26.291,00	\$ 26.291,00	-	-1,00	\$ 26.291,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 18.160,00	\$ 18.160,00	-	-1,00	\$ 18.160,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y	M2	1,00	\$ 20.094,00	\$ 20.094,00	-	-1,00	\$ 20.094,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.9	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 14.859,00	\$ 14.859,00	-	-1,00	\$ 14.859,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	\$ 8.447,00	\$ 8.447,00	-	-1,00	\$ 8.447,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 8.588,00	\$ 8.588,00	-	-1,00	\$ 8.588,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	\$ 8.402,00	\$ 8.402,00	-	-1,00	\$ 8.402,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.13	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 14.430,00	\$ 14.430,00	-	-1,00	\$ 14.430,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	\$ 8.512,00	\$ 8.512,00	-	-1,00	\$ 8.512,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye	M2	1,00	\$ 20.409,00	\$ 20.409,00	-	-1,00	\$ 20.409,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.	ML	1,00	\$ 17.917,00	\$ 17.917,00	-	-1,00	\$ 17.917,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.17	Pintura de guardaesoba en esmalte negro.	ML	1,00	\$ 11.264,00	\$ 11.264,00	-	-1,00	\$ 11.264,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.	ENCHAPES Y ACABADOS			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de	M2	1,00	\$ 112.056,00	\$ 112.056,00	-	-1,00	\$ 112.056,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque,	M2	1,00	\$ 126.851,00	\$ 126.851,00	-	-1,00	\$ 126.851,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque,	M2	1,00	\$ 195.687,00	\$ 195.687,00	-	-1,00	\$ 195.687,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y	M2	1,00	\$ 20.733,00	\$ 20.733,00	-	-1,00	\$ 20.733,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido,	ML	1,00	\$ 43.663,00	\$ 43.663,00	-	-1,00	\$ 43.663,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos, dilataciones,	ML	1,00	\$ 46.157,00	\$ 46.157,00	-	-1,00	\$ 46.157,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023		
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".		
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO	dic-23
			FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687	VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. _ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE GENERAL ACTUALIZADO			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
11.7	Guardaesoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	1,00	\$ 22.461,00	\$ 22.461,00	-	-1,00	\$ 22.461,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.8	Guardaesoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	\$ 98.137,00	\$ 98.137,00	-	-1,00	\$ 98.137,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.9	Gravilla lavada para bocapueras o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 28.395,00	\$ 28.395,00	-	-1,00	\$ 28.395,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.10	Piso en cerámica baños. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 47.594,00	\$ 47.594,00	-	-1,00	\$ 47.594,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.11	Piso en cerámica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 70.916,00	\$ 70.916,00	-	-1,00	\$ 70.916,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.12	Piso en cerámica Duroplus 33,8x33,8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 71.823,00	\$ 71.823,00	-	-1,00	\$ 71.823,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.13	Guardaesoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	\$ 19.231,00	\$ 19.231,00	-	-1,00	\$ 19.231,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e	M2	1,00	\$ 97.561,00	\$ 97.561,00	-	-1,00	\$ 97.561,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.15	Guardaesoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	ML	1,00	\$ 25.755,00	\$ 25.755,00	-	-1,00	\$ 25.755,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.16	Piso en madera laminada tráfico comercial. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 109.502,00	\$ 109.502,00	-	-1,00	\$ 109.502,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno,	M2	1,00	\$ 133.911,00	\$ 133.911,00	-	-1,00	\$ 133.911,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico	M2	1,00	\$ 146.671,00	\$ 146.671,00	-	-1,00	\$ 146.671,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.19	Piso en madera listón mh amarillo. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	\$ 81.907,00	\$ 81.907,00	-	-1,00	\$ 81.907,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.20	Piso en madera listón mh guayacan. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	\$ 132.058,00	\$ 132.058,00	-	-1,00	\$ 132.058,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.21	Pulida y lacada pisos en madera natural. (Incluye equipos, pulido, sellado y lacado)	M2	1,00	\$ 41.616,00	\$ 41.616,00	-	-1,00	\$ 41.616,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.22	Guardaesoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 20.556,00	\$ 20.556,00	-	-1,00	\$ 20.556,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.23	Guardaesoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	\$ 44.427,00	\$ 44.427,00	-	-1,00	\$ 44.427,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.24	Piso Vinilo tipo Vinisol 30x30. Tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 43.776,00	\$ 43.776,00	-	-1,00	\$ 43.776,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.25	Piso en Vinilo tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 144.861,00	\$ 144.861,00	-	-1,00	\$ 144.861,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.26	Piso en Vinilo antiestático. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 207.511,00	\$ 207.511,00	-	-1,00	\$ 207.511,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.27	Guardaesoba en Vinilo. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	\$ 10.273,00	\$ 10.273,00	-	-1,00	\$ 10.273,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.28	Piso en Tableta de Gres tipo Etrusca 7x25 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 41.583,00	\$ 41.583,00	-	-1,00	\$ 41.583,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.29	Piso en Tablón Gres Latino Iso 20x20. (Suministro e instalación. Incluye mortero de	M2	1,00	\$ 56.289,00	\$ 56.289,00	-	-1,00	\$ 56.289,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.30	Guardaesoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 20.576,00	\$ 20.576,00	-	-1,00	\$ 20.576,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.31	Guardaesoba en Mortero. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 14.314,00	\$ 14.314,00	-	-1,00	\$ 14.314,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 14.023,00	\$ 14.023,00	-	-1,00	\$ 14.023,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	1,00	\$ 51.291,00	\$ 51.291,00	-	-1,00	\$ 51.291,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.34	Media caña en Granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	ML	1,00	\$ 62.452,00	\$ 62.452,00	-	-1,00	\$ 62.452,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.35	Enchape pared cerámica tipo Egoe 20,5x20,5 cm o similar. (Suministro e instalación,	ML	1,00	\$ 60.812,00	\$ 60.812,00	-	-1,00	\$ 60.812,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.36	Enchape pared cerámica 20x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win	M2	1,00	\$ 77.854,00	\$ 77.854,00	-	-1,00	\$ 77.854,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.37	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win	M2	1,00	\$ 75.008,00	\$ 75.008,00	-	-1,00	\$ 75.008,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win	M2	1,00	\$ 77.214,00	\$ 77.214,00	-	-1,00	\$ 77.214,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.39	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y	ML	1,00	\$ 87.172,00	\$ 87.172,00	-	-1,00	\$ 87.172,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones,	ML	1,00	\$ 654.844,00	\$ 654.844,00	-	-1,00	\$ 654.844,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.41	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones,	ML	1,00	\$ 374.655,00	\$ 374.655,00	-	-1,00	\$ 374.655,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 175.254,00	\$ 175.254,00	-	-1,00	\$ 175.254,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.43	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 18.259,00	\$ 18.259,00	-	-1,00	\$ 18.259,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00
11.44	Suministro e instalación de piso tipo deck WPC clic aligerado (lámina 16cm de	M2	1,00	\$ 276.673,00	\$ 276.673,00	-	-1,00	\$ 276.673,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023			
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".			
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO	díc-23	FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO	VR. INICIAL OBRA	:	\$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN
NIT: 901744095-0	VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201	VR. ADICIONAL No.	:	\$ 0,00	FECHA INICIO :
TELÉFONO 313837687	VR. TOTAL	:	\$ 2.340.000.000,00	26/10/2023
				PLAZO INICIAL :
				31/12/2023
				ADICIONAL EN PLAZO No. 1 :
				55 días
				ADICIONAL EN PLAZO No. 2 :
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC	ANTICIPO \$ 0,00 :		\$ 0,00	PLAZO TOTAL :
	AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ :		\$ 0,00	3 meses y 30 días
NIT	SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	\$ 0,00	FECHA SUSPENSIÓN No. :
DIRECCIÓN	TOTAL AMORTIZADO	:	\$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No. :
TELÉFONO	SALDO POR LEGALIZAR	:	\$ 0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL
				24/02/2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
11.45	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la existente	ML	1,00	\$ 12.333,00	\$ 12.333,00	-	-1,00	\$ 12.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.	CUBIERTA		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura	M2	1,00	\$ 62.059,00	\$ 62.059,00	-	-1,00	\$ 62.059,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.2	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e instalación.	M2	1,00	\$ 42.530,00	\$ 42.530,00	-	-1,00	\$ 42.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e	M2	1,00	\$ 85.987,00	\$ 85.987,00	-	-1,00	\$ 85.987,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.4	Impermeabilización Polurea Pura, 3e=2mm., color gris (Suministro y aplicación)	M2	1,00	\$ 252.809,00	\$ 252.809,00	-	-1,00	\$ 252.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío	M2	1,00	\$ 272.567,00	\$ 272.567,00	-	-1,00	\$ 272.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.6	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=38mm Cal. 26, con aislamiento en poliuretano.	M2	1,00	\$ 143.309,00	\$ 143.309,00	-	-1,00	\$ 143.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.7	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=50mm Cal. 26, con aislamiento en poliuretano.	M2	1,00	\$ 195.532,00	\$ 195.532,00	-	-1,00	\$ 195.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.8	Caminaderos Metálicos sobre teja Tipo Sandwich. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 194.542,00	\$ 194.542,00	-	-1,00	\$ 194.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.9	Teja termoaústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de	M2	1,00	\$ 111.182,00	\$ 111.182,00	-	-1,00	\$ 111.182,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 426.436,00	\$ 426.436,00	-	-1,00	\$ 426.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.11	Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 249.808,00	\$ 249.808,00	-	-1,00	\$ 249.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.12	Cubierta en policarbonato macizo e= 6 mm, color cristal. (Suministro e instalación.	M2	1,00	\$ 429.412,00	\$ 429.412,00	-	-1,00	\$ 429.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles,	M2	1,00	\$ 80.616,00	\$ 80.616,00	-	-1,00	\$ 80.616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 52.489,00	\$ 52.489,00	-	-1,00	\$ 52.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 48.265,00	\$ 48.265,00	-	-1,00	\$ 48.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación.	ML	1,00	\$ 135.858,00	\$ 135.858,00	-	-1,00	\$ 135.858,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=100 cm. (Suministro e	ML	1,00	\$ 42.281,00	\$ 42.281,00	-	-1,00	\$ 42.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación.	ML	1,00	\$ 67.484,00	\$ 67.484,00	-	-1,00	\$ 67.484,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0,90 m. (Suministro e instalación.	M2	1,00	\$ 76.394,00	\$ 76.394,00	-	-1,00	\$ 76.394,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.20	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 41.114,00	\$ 41.114,00	-	-1,00	\$ 41.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.21	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 33.050,00	\$ 33.050,00	-	-1,00	\$ 33.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.22	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación	ML	1,00	\$ 25.939,00	\$ 25.939,00	-	-1,00	\$ 25.939,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.23	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	\$ 33.944,00	\$ 33.944,00	-	-1,00	\$ 33.944,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.24	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 30 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	\$ 28.325,00	\$ 28.325,00	-	-1,00	\$ 28.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.25	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	\$ 48.094,00	\$ 48.094,00	-	-1,00	\$ 48.094,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.26	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 80 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	\$ 71.122,00	\$ 71.122,00	-	-1,00	\$ 71.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.27	Dilatación metálica entre estructuras edificaciones. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 63.159,00	\$ 63.159,00	-	-1,00	\$ 63.159,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.28	Gárgolas prefabricadas en concreto. (Suministro e instalación. Incluye equipos	UN	1,00	\$ 51.307,00	\$ 51.307,00	-	-1,00	\$ 51.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.	CARPINTERIA EN MADERA			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapapors, pintura, cambio de	UN	1,00	\$ 353.056,00	\$ 353.056,00	-	-1,00	\$ 353.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	\$ 696.061,00	\$ 696.061,00	-	-1,00	\$ 696.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	\$ 835.729,00	\$ 835.729,00	-	-1,00	\$ 835.729,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	\$ 993.161,00	\$ 993.161,00	-	-1,00	\$ 993.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.5	Puerta en madera entamborada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e	UN	1,00	\$ 1.321.586,00	\$ 1.321.586,00	-	-1,00	\$ 1.321.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0.60-0.80 m ancho=0.30-0.60 m.	ML	1,00	\$ 1.444.783,00	\$ 1.444.783,00	-	-1,00	\$ 1.444.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
13.7	Entrepaoño en madera enchapada en formica color a definir. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 148.777,00	\$ 148.777,00	-	-1,00	\$ 148.777,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div></div> <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023						
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".						
		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO	dic-23	FECHA:	25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00		LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024			
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ____ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00					

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
14.	CARPINTERIA METÁLICA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,80x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	\$ 609.114,00	\$ 609.114,00	-	-1,00	\$ 609.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.2	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado	UN	1,00	\$ 940.928,00	\$ 940.928,00	-	-1,00	\$ 940.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.3	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18 1,00x2,10 m. acabado en pintura	UN	1,00	\$ 949.032,00	\$ 949.032,00	-	-1,00	\$ 949.032,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.4	Puerta metálica tipo rejilla en lámina CR 1,00x2,10 m, con acabado en pintura	UN	1,00	\$ 1.247.332,00	\$ 1.247.332,00	-	-1,00	\$ 1.247.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y	UN	1,00	\$ 658.565,00	\$ 658.565,00	-	-1,00	\$ 658.565,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.6	Puerta en Aluminio 5020 de 1,00x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y	UN	1,00	\$ 729.125,00	\$ 729.125,00	-	-1,00	\$ 729.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.7	Puerta en Aluminio 5020 de 1,10x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y	UN	1,00	\$ 811.447,00	\$ 811.447,00	-	-1,00	\$ 811.447,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.8	Puerta en Aluminio 5020 de 1,35x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y	UN	1,00	\$ 987.848,00	\$ 987.848,00	-	-1,00	\$ 987.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.9	Puerta en Aluminio 5020 de 2,80x2,65 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y	UN	1,00	\$ 4.863.090,00	\$ 4.863.090,00	-	-1,00	\$ 4.863.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.10	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,80x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	\$ 1.135.298,00	\$ 1.135.298,00	-	-1,00	\$ 1.135.298,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.11	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado. 0,90x2,30 m. (Suministro	UN	1,00	\$ 1.268.846,00	\$ 1.268.846,00	-	-1,00	\$ 1.268.846,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	\$ 1.298.178,00	\$ 1.298.178,00	-	-1,00	\$ 1.298.178,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	\$ 1.422.703,00	\$ 1.422.703,00	-	-1,00	\$ 1.422.703,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm.	UN	1,00	\$ 47.922,00	\$ 47.922,00	-	-1,00	\$ 47.922,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.15	Ventana corrediza 5020 con vidrio 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes,	M2	1,00	\$ 382.740,00	\$ 382.740,00	-	-1,00	\$ 382.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.16	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 511.571,00	\$ 511.571,00	-	-1,00	\$ 511.571,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.17	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	\$ 511.552,00	\$ 511.552,00	-	-1,00	\$ 511.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suministro e	M2	1,00	\$ 572.058,00	\$ 572.058,00	-	-1,00	\$ 572.058,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.19	Ventana fija con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes,	M2	1,00	\$ 357.938,00	\$ 357.938,00	-	-1,00	\$ 357.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, accesorios)	M2	1,00	\$ 619.359,00	\$ 619.359,00	-	-1,00	\$ 619.359,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.21	Persiana en aluminio h= <0,50 m. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes,	ML	1,00	\$ 153.461,00	\$ 153.461,00	-	-1,00	\$ 153.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.22	Pasamanos metálico en tubular d=1 1/2", con acabado en pintura electrostática.	ml	1,00	\$ 39.461,00	\$ 39.461,00	-	-1,00	\$ 39.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.23	Pasamanos en acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	\$ 174.708,00	\$ 174.708,00	-	-1,00	\$ 174.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.24	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye parales,	ML	1,00	\$ 264.036,00	\$ 264.036,00	-	-1,00	\$ 264.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.25	Baranda en vidrio templado 8mm y pasamanos d= 2" en acero inoxidable.	ML	1,00	\$ 354.638,00	\$ 354.638,00	-	-1,00	\$ 354.638,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.26	Baranda metálica en acero inoxidable h=1,00 m, pasamanos d=2", parales 1 1/2", 3	ML	1,00	\$ 653.204,00	\$ 653.204,00	-	-1,00	\$ 653.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.27	Reja metálica tipo banco en varilla cuadrada 9mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 67.991,00	\$ 67.991,00	-	-1,00	\$ 67.991,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.28	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 100.658,00	\$ 100.658,00	-	-1,00	\$ 100.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.29	Estructura basepara piso en Deck, en tubería cuadrada de 11/2x3/4 en Cal 14 .	M2	1,00	\$ 68.517,00	\$ 68.517,00	-	-1,00	\$ 68.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 101.422,00	\$ 101.422,00	-	-1,00	\$ 101.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
15.	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 92.932,00	\$ 92.932,00	-	-1,00	\$ 92.932,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
15.2	Cerradura tipo alcaoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 74.196,00	\$ 74.196,00	-	-1,00	\$ 74.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
15.3	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 97.229,00	\$ 97.229,00	-	-1,00	\$ 97.229,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 255.594,00	\$ 255.594,00	-	-1,00	\$ 255.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00
15.5	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 394.999,00	\$ 394.999,00	-	-1,00	\$ 394.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00


 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>			CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".		
			ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO	díc-23
					FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687			VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
15.6	Puerta vidrio templado e=6 mm con marco en aluminio de 0,60x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 1.182.980,00	\$ 1.182.980,00	-	-1,00	\$ 1.182.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.7	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 1.384.208,00	\$ 1.384.208,00	-	-1,00	\$ 1.384.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.8	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 2.653.216,00	\$ 2.653.216,00	-	-1,00	\$ 2.653.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.9	Puerta vidrio de seguridad 4+4, de 1,00x2,20 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 3.419.634,00	\$ 3.419.634,00	-	-1,00	\$ 3.419.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.10	División en vidrio templado e=10mm y tubo estructural color natural. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	1,00	\$ 638.011,00	\$ 638.011,00	-	-1,00	\$ 638.011,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.11	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	1,00	\$ 572.051,00	\$ 572.051,00	-	-1,00	\$ 572.051,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.12	Vidrio templado e=10 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	1,00	\$ 731.974,00	\$ 731.974,00	-	-1,00	\$ 731.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 110.729,00	\$ 110.729,00	-	-1,00	\$ 110.729,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 110.592,00	\$ 110.592,00	-	-1,00	\$ 110.592,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.15	Cristal crudo transparente e=5mm sobre fachada. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	1,00	\$ 173.033,00	\$ 173.033,00	-	-1,00	\$ 173.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.16	Marquesina de vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	1,00	\$ 675.164,00	\$ 675.164,00	-	-1,00	\$ 675.164,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.17	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 57.773,00	\$ 57.773,00	-	-1,00	\$ 57.773,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1,00	\$ 59.800,00	\$ 59.800,00	-	-1,00	\$ 59.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1,00	\$ 29.589,00	\$ 29.589,00	-	-1,00	\$ 29.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1,00	\$ 47.492,00	\$ 47.492,00	-	-1,00	\$ 47.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 9.733,00	\$ 9.733,00	-	-1,00	\$ 9.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.5	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 565.137,00	\$ 565.137,00	-	-1,00	\$ 565.137,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.6	Sanitario de piso línea institucional con válvula antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 833.913,00	\$ 833.913,00	-	-1,00	\$ 833.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.7	Sanitario discapacitados con grifería antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 823.422,00	\$ 823.422,00	-	-1,00	\$ 823.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro o válvula), sumin. e inst.	UN	1,00	\$ 1.063.970,00	\$ 1.063.970,00	-	-1,00	\$ 1.063.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.9	Lavamanos línea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, accesorios)	UN	1,00	\$ 327.808,00	\$ 327.808,00	-	-1,00	\$ 327.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquejet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 541.473,00	\$ 541.473,00	-	-1,00	\$ 541.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.11	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye sifón, accesorios)	UN	1,00	\$ 651.467,00	\$ 651.467,00	-	-1,00	\$ 651.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.12	Orinal tipo arecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 729.983,00	\$ 729.983,00	-	-1,00	\$ 729.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, accesorios)	UN	1,00	\$ 292.750,00	\$ 292.750,00	-	-1,00	\$ 292.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.14	Grifería ducha. (Suministro e instalación. Incluye mezclador, regadera, accesorios)	UN	1,00	\$ 72.549,00	\$ 72.549,00	-	-1,00	\$ 72.549,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.15	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 48.377,00	\$ 48.377,00	-	-1,00	\$ 48.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 25.166,00	\$ 25.166,00	-	-1,00	\$ 25.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.17	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 70.239,00	\$ 70.239,00	-	-1,00	\$ 70.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 202.891,00	\$ 202.891,00	-	-1,00	\$ 202.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.19	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 140.593,00	\$ 140.593,00	-	-1,00	\$ 140.593,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.20	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 140.600,00	\$ 140.600,00	-	-1,00	\$ 140.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.21	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 785.075,00	\$ 785.075,00	-	-1,00	\$ 785.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.22	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 155.503,00	\$ 155.503,00	-	-1,00	\$ 155.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.23	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 523.997,00	\$ 523.997,00	-	-1,00	\$ 523.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.24	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	1,00	\$ 433.411,00	\$ 433.411,00	-	-1,00	\$ 433.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.25	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 16.101,00	\$ 16.101,00	-	-1,00	\$ 16.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>					<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div>										
					ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2					PERIODO MES / AÑO		dic-23		FECHA: 25/12/2023	
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TÉLEFONO 313837687</div>					<div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div>					<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : </div> <div>PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. : </div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. : </div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024</div>					
<div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TÉLEFONO</div>															
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)	
16.26	Rejilla metálica con soso 5x3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 32.238,00	\$ 32.238,00	-	-1,00	\$ 32.238,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
16.27	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 43.327,00	\$ 43.327,00	-	-1,00	\$ 43.327,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
16.28	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 340.967,00	\$ 340.967,00	-	-1,00	\$ 340.967,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
16.29	Grifería kit vpalva antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 219.030,00	\$ 219.030,00	-	-1,00	\$ 219.030,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.	INSTALACIONES HIDRAULICAS		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.1	Medidor de agua certificado 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 414.916,00	\$ 414.916,00	-	-1,00	\$ 414.916,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.2	Caja para medidor de 3/4". (Incluye válvula antifraude, registro, ríples, accesorios)	UN	1,00	\$ 768.866,00	\$ 768.866,00	-	-1,00	\$ 768.866,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.926,00	\$ 2.926,00	-	-1,00	\$ 2.926,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.4	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 4.365,00	\$ 4.365,00	-	-1,00	\$ 4.365,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.5	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 6.744,00	\$ 6.744,00	-	-1,00	\$ 6.744,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.6	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 7.969,00	\$ 7.969,00	-	-1,00	\$ 7.969,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.7	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 10.688,00	\$ 10.688,00	-	-1,00	\$ 10.688,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.8	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 14.855,00	\$ 14.855,00	-	-1,00	\$ 14.855,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.9	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 32.381,00	\$ 32.381,00	-	-1,00	\$ 32.381,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.10	Accesorio CPVC Ø=1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 3.945,00	\$ 3.945,00	-	-1,00	\$ 3.945,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.11	Accesorio CPVC Ø=3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 5.449,00	\$ 5.449,00	-	-1,00	\$ 5.449,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.12	Accesorio HG Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 14.412,00	\$ 14.412,00	-	-1,00	\$ 14.412,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.13	Accesorio HG Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 26.858,00	\$ 26.858,00	-	-1,00	\$ 26.858,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.14	Accesorio HG Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 33.740,00	\$ 33.740,00	-	-1,00	\$ 33.740,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.15	Accesorio HG Ø=3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 74.300,00	\$ 74.300,00	-	-1,00	\$ 74.300,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.16	Accesorio HG Ø=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 119.297,00	\$ 119.297,00	-	-1,00	\$ 119.297,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	\$ 18.883,00	\$ 18.883,00	-	-1,00	\$ 18.883,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	1,00	\$ 22.450,00	\$ 22.450,00	-	-1,00	\$ 22.450,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	1,00	\$ 25.215,00	\$ 25.215,00	-	-1,00	\$ 25.215,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	\$ 23.568,00	\$ 23.568,00	-	-1,00	\$ 23.568,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.21	Tubería CPVC Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 14.392,00	\$ 14.392,00	-	-1,00	\$ 14.392,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.22	Tubería CPVC Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 19.917,00	\$ 19.917,00	-	-1,00	\$ 19.917,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.23	Tubería galvanizada 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 34.049,00	\$ 34.049,00	-	-1,00	\$ 34.049,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.24	Tubería galvanizada 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 36.223,00	\$ 36.223,00	-	-1,00	\$ 36.223,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.25	Tubería galvanizada 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 44.503,00	\$ 44.503,00	-	-1,00	\$ 44.503,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.26	Tubería HG 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 55.733,00	\$ 55.733,00	-	-1,00	\$ 55.733,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.27	Tubería HG 1 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 63.519,00	\$ 63.519,00	-	-1,00	\$ 63.519,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.28	Tubería HG 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 89.556,00	\$ 89.556,00	-	-1,00	\$ 89.556,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.29	Tubería HG 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 124.188,00	\$ 124.188,00	-	-1,00	\$ 124.188,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.30	Tubería HG 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 159.866,00	\$ 159.866,00	-	-1,00	\$ 159.866,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	\$ 37.481,00	\$ 37.481,00	-	-1,00	\$ 37.481,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.32	Punto Hidráulico CPVC 1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	\$ 47.636,00	\$ 47.636,00	-	-1,00	\$ 47.636,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
17.33	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con flujo/metro/válvula antivandálica.	UN	1,00	\$ 51.130,00	\$ 51.130,00	-	-1,00	\$ 51.130,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>						<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div>																	
						ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2				PERIODO MES / AÑO		dic-23		FECHA: 25/12/2023									
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO 313837687</div>						<div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div>						<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : </div> <div>PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. : </div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. : </div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024</div>											
<div>INTERVENIOR: CONSORCIO TOTTAL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div>																							
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO																							
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA									
OBRA CIVIL																							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL							
												CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)						
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con flujo metro/válvula antivandélica.				UN	1,00	\$ 53.824,00	\$ 53.824,00	-	-1,00	\$ 53.824,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y				UN	1,00	\$ 36.412,00	\$ 36.412,00	-	-1,00	\$ 36.412,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y				UN	1,00	\$ 39.983,00	\$ 39.983,00	-	-1,00	\$ 39.983,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y				UN	1,00	\$ 38.254,00	\$ 38.254,00	-	-1,00	\$ 38.254,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye				UN	1,00	\$ 40.622,00	\$ 40.622,00	-	-1,00	\$ 40.622,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.39	Accesorios HG 1-1/4". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 7.303,00	\$ 7.303,00	-	-1,00	\$ 7.303,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.40	Accesorios HG 1-1/2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 13.392,00	\$ 13.392,00	-	-1,00	\$ 13.392,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.41	Accesorios HG 2-1/2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 22.724,00	\$ 22.724,00	-	-1,00	\$ 22.724,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.42	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 50.397,00	\$ 50.397,00	-	-1,00	\$ 50.397,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.43	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 55.591,00	\$ 55.591,00	-	-1,00	\$ 55.591,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.44	Registro metálico de 1". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 80.351,00	\$ 80.351,00	-	-1,00	\$ 80.351,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.45	Registro metálico de 1-1/4". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 121.856,00	\$ 121.856,00	-	-1,00	\$ 121.856,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.46	Registro metálico de 1-1/2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 137.729,00	\$ 137.729,00	-	-1,00	\$ 137.729,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.47	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 53.638,00	\$ 53.638,00	-	-1,00	\$ 53.638,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.48	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 70.938,00	\$ 70.938,00	-	-1,00	\$ 70.938,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.49	Cheque de 1". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 105.084,00	\$ 105.084,00	-	-1,00	\$ 105.084,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.50	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 454.751,00	\$ 454.751,00	-	-1,00	\$ 454.751,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.51	Tanque de reserva 1000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,				UN	1,00	\$ 1.000.416,00	\$ 1.000.416,00	-	-1,00	\$ 1.000.416,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.52	Tanque de reserva 2000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,				UN	1,00	\$ 978.265,00	\$ 978.265,00	-	-1,00	\$ 978.265,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
17.53	Válvulas y accesorios para tanque de reserva subterráneo en concreto. (Suministro e				UN	1,00	\$ 469.640,00	\$ 469.640,00	-	-1,00	\$ 469.640,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.	INSTALACIONES SANITARIAS					1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.1	Caja de inspección 40x40 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete				UN	1,00	\$ 249.126,00	\$ 249.126,00	-	-1,00	\$ 249.126,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete				UN	1,00	\$ 494.687,00	\$ 494.687,00	-	-1,00	\$ 494.687,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)				ML	1,00	\$ 31.714,00	\$ 31.714,00	-	-1,00	\$ 31.714,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)				ML	1,00	\$ 50.008,00	\$ 50.008,00	-	-1,00	\$ 50.008,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)				ML	1,00	\$ 63.163,00	\$ 63.163,00	-	-1,00	\$ 63.163,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)				ML	1,00	\$ 103.338,00	\$ 103.338,00	-	-1,00	\$ 103.338,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.7	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,				ML	1,00	\$ 135.295,00	\$ 135.295,00	-	-1,00	\$ 135.295,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.8	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,				ml	1,00	\$ 70.433,00	\$ 70.433,00	-	-1,00	\$ 70.433,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 12.067,00	\$ 12.067,00	-	-1,00	\$ 12.067,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 18.775,00	\$ 18.775,00	-	-1,00	\$ 18.775,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 81.455,00	\$ 81.455,00	-	-1,00	\$ 81.455,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.12	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)				UN	1,00	\$ 76.794,00	\$ 76.794,00	-	-1,00	\$ 76.794,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"				UN	1,00	\$ 57.886,00	\$ 57.886,00	-	-1,00	\$ 57.886,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"				UN	1,00	\$ 77.408,00	\$ 77.408,00	-	-1,00	\$ 77.408,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"				UN	1,00	\$ 94.453,00	\$ 94.453,00	-	-1,00	\$ 94.453,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"				UN	1,00	\$ 84.417,00	\$ 84.417,00	-	-1,00	\$ 84.417,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"				UN	1,00	\$ 84.447,00	\$ 84.447,00	-	-1,00	\$ 84.447,00	\$	0,00	\$	0,00	0,00	\$ 0,00						

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>						<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div>								
						ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO		dic-23	FECHA: 25/12/2023			
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO 313837687</div>						<div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div>				<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : </div> <div>PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. : </div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. : </div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024</div>				
<div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div>														
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
18.18	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	1,00	\$ 73.140,00	\$ 73.140,00	-	-1,00	\$ 73.140,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.19	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	\$ 75.575,00	\$ 75.575,00	-	-1,00	\$ 75.575,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.20	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	\$ 65.987,00	\$ 65.987,00	-	-1,00	\$ 65.987,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.21	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	\$ 71.456,00	\$ 71.456,00	-	-1,00	\$ 71.456,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.22	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	\$ 85.906,00	\$ 85.906,00	-	-1,00	\$ 85.906,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 20.639,00	\$ 20.639,00	-	-1,00	\$ 20.639,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.24	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 18.388,00	\$ 18.388,00	-	-1,00	\$ 18.388,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 29.248,00	\$ 29.248,00	-	-1,00	\$ 29.248,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.26	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 69.405,00	\$ 69.405,00	-	-1,00	\$ 69.405,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.27	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 12.592,00	\$ 12.592,00	-	-1,00	\$ 12.592,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.28	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 10.339,00	\$ 10.339,00	-	-1,00	\$ 10.339,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.29	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 19.388,00	\$ 19.388,00	-	-1,00	\$ 19.388,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.30	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 19.388,00	\$ 19.388,00	-	-1,00	\$ 19.388,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18.31	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 24.558,00	\$ 24.558,00	-	-1,00	\$ 24.558,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 3.053,00	\$ 3.053,00	-	-1,00	\$ 3.053,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 5.604,00	\$ 5.604,00	-	-1,00	\$ 5.604,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 4.334,00	\$ 4.334,00	-	-1,00	\$ 4.334,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.4	Cable desnudo de Cu No.2. Interconexón equipotencial en terreno. (Suministro e	ML	1,00	\$ 47.316,00	\$ 47.316,00	-	-1,00	\$ 47.316,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 16.833,00	\$ 16.833,00	-	-1,00	\$ 16.833,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 17.646,00	\$ 17.646,00	-	-1,00	\$ 17.646,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	\$ 432.647,00	\$ 432.647,00	-	-1,00	\$ 432.647,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	\$ 504.034,00	\$ 504.034,00	-	-1,00	\$ 504.034,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	\$ 606.758,00	\$ 606.758,00	-	-1,00	\$ 606.758,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.10	Tablero eléctrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 714.490,00	\$ 714.490,00	-	-1,00	\$ 714.490,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.11	Tablero eléctrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 787.745,00	\$ 787.745,00	-	-1,00	\$ 787.745,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.12	Tablero eléctrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación.	UN	1,00	\$ 804.661,00	\$ 804.661,00	-	-1,00	\$ 804.661,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.13	Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 16.100,00	\$ 16.100,00	-	-1,00	\$ 16.100,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 30.688,00	\$ 30.688,00	-	-1,00	\$ 30.688,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 51.499,00	\$ 51.499,00	-	-1,00	\$ 51.499,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.16	Interruptor enchufable 2x15 hasta 60A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 74.930,00	\$ 74.930,00	-	-1,00	\$ 74.930,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 44.537,00	\$ 44.537,00	-	-1,00	\$ 44.537,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.18	Breaker enchufable de 3x30A /20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 48.674,00	\$ 48.674,00	-	-1,00	\$ 48.674,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 113.810,00	\$ 113.810,00	-	-1,00	\$ 113.810,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.20	Breaker enchufable de 3x60A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 199.573,00	\$ 199.573,00	-	-1,00	\$ 199.573,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.21	Breaker enchufable de 3x100A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 215.331,00	\$ 215.331,00	-	-1,00	\$ 215.331,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	\$ 12.355,00	\$ 12.355,00	-	-1,00	\$ 12.355,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	\$ 18.345,00	\$ 18.345,00	-	-1,00	\$ 18.345,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



OBJETO: “Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

FECHA: 25/12/2023

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/02/2024
--------------------------	---	------------

TELEFONO

OBRA EJECUTADA


	ACUMULADO ACTUAL
--	------------------

Pág. 14 de 23

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".			
	ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO	díc-23
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00	FECHA: 25/12/2023 LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : FECHA REINICIACIÓN No. : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO		ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-20R.	UN	1,00	\$ 77.518,00	\$ 77.518,00	-	-1,00	\$ 77.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.62	Salida secador de manos, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-20R.	UN	1,00	\$ 102.647,00	\$ 102.647,00	-	-1,00	\$ 102.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.63	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-15R.	UN	1,00	\$ 310.863,00	\$ 310.863,00	-	-1,00	\$ 310.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.64	Salida secador de manos, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 5-15R.	UN	1,00	\$ 104.033,00	\$ 104.033,00	-	-1,00	\$ 104.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 111.951,00	\$ 111.951,00	-	-1,00	\$ 111.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.66	Salida para fotocelda control de iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 66.303,00	\$ 66.303,00	-	-1,00	\$ 66.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.67	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 61.246,00	\$ 61.246,00	-	-1,00	\$ 61.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.68	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 27.648,00	\$ 27.648,00	-	-1,00	\$ 27.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.69	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 48.073,00	\$ 48.073,00	-	-1,00	\$ 48.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.70	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 87.049,00	\$ 87.049,00	-	-1,00	\$ 87.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.71	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 60.280,00	\$ 60.280,00	-	-1,00	\$ 60.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.72	Salida Teléfono Publico toma tipo americana. (Suministro e instalación. Incluye cajas, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye cajas, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye cajas, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 59.183,00	\$ 59.183,00	-	-1,00	\$ 59.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.73	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 78.456,00	\$ 78.456,00	-	-1,00	\$ 78.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.74	Salida bifásica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/2" PVC. Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 190.609,00	\$ 190.609,00	-	-1,00	\$ 190.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	1,00	\$ 35.039,00	\$ 35.039,00	-	-1,00	\$ 35.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado)	UN	1,00	\$ 149.408,00	\$ 149.408,00	-	-1,00	\$ 149.408,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5.4W).	UN	1,00	\$ 216.990,00	\$ 216.990,00	-	-1,00	\$ 216.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.78	Lámpara panel LED 30x30 cm, 25 W. Durabilidad mín. 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 175.289,00	\$ 175.289,00	-	-1,00	\$ 175.289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 230.079,00	\$ 230.079,00	-	-1,00	\$ 230.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.80	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 184.438,00	\$ 184.438,00	-	-1,00	\$ 184.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED RD 24W NV 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 28.131,00	\$ 28.131,00	-	-1,00	\$ 28.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.82	Lámpara R1 LED 2x1 6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 84.016,00	\$ 84.016,00	-	-1,00	\$ 84.016,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.83	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 122.471,00	\$ 122.471,00	-	-1,00	\$ 122.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.84	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 104.045,00	\$ 104.045,00	-	-1,00	\$ 104.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad mín 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 91.551,00	\$ 91.551,00	-	-1,00	\$ 91.551,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. Durabilidad mínima 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 283.399,00	\$ 283.399,00	-	-1,00	\$ 283.399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.87	Lámpara panel LED de 48 w 60x60 cm. Durabilidad Mínima 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 68.245,00	\$ 68.245,00	-	-1,00	\$ 68.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.88	Lámpara Panel LED EFLIGHT 48W, 300*120mm cool white 6000k, 100-240V AC. Durabilidad mínima 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 49.415,00	\$ 49.415,00	-	-1,00	\$ 49.415,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 23.173,00	\$ 23.173,00	-	-1,00	\$ 23.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.90	Bala tipo LED de 21 w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 130.984,00	\$ 130.984,00	-	-1,00	\$ 130.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.91	Lámpara LED tipo aplique 15w 1080lm 6000k. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 132.344,00	\$ 132.344,00	-	-1,00	\$ 132.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.92	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 133.707,00	\$ 133.707,00	-	-1,00	\$ 133.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 201.889,00	\$ 201.889,00	-	-1,00	\$ 201.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.94	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 550.749,00	\$ 550.749,00	-	-1,00	\$ 550.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.95	Reflector exterior fachada. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cableado, tubería, 1-1/4". Sin alambrear.	UN	1,00	\$ 2.520.919,00	\$ 2.520.919,00	-	-1,00	\$ 2.520.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 3.620,00	\$ 3.620,00	-	-1,00	\$ 3.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 490.548,00	\$ 490.548,00	-	-1,00	\$ 490.548,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20.	CABLEADO ESTRUCTURADO		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>					<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div>														
					ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2				PERIODO MES / AÑO		dic-23		FECHA:		25/12/2023				
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TÉLEFONO 313837687</div>					<div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div>						<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : </div> <div>PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. : </div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. : </div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024</div>								
<div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TÉLEFONO</div>																			
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO																			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL														PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)				
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 70.263,00	\$ 70.263,00	-	-1,00	\$ 70.263,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 125.524,00	\$ 125.524,00	-	-1,00	\$ 125.524,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.3	Bandeja portacables metálica de triple compartimiento con tapa, de 20x8 cm, en color gris. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 139.908,00	\$ 139.908,00	-	-1,00	\$ 139.908,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.4	Bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa, de 20x8 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 151.670,00	\$ 151.670,00	-	-1,00	\$ 151.670,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 141.954,00	\$ 141.954,00	-	-1,00	\$ 141.954,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.6	Canaleta plástica 6x4 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 24.420,00	\$ 24.420,00	-	-1,00	\$ 24.420,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.7	Canaleta plástica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 48.093,00	\$ 48.093,00	-	-1,00	\$ 48.093,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 73.018,00	\$ 73.018,00	-	-1,00	\$ 73.018,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.9	Canaleta Metálica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, tornillos y pintura electrostática).	ML	1,00	\$ 50.662,00	\$ 50.662,00	-	-1,00	\$ 50.662,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 6.957,00	\$ 6.957,00	-	-1,00	\$ 6.957,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.11	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 42.716,00	\$ 42.716,00	-	-1,00	\$ 42.716,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.043.051,00	\$ 2.043.051,00	-	-1,00	\$ 2.043.051,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.13	Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 186.225,00	\$ 186.225,00	-	-1,00	\$ 186.225,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.14	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 459.671,00	\$ 459.671,00	-	-1,00	\$ 459.671,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.15	Switch de 24 Puertos Cat 6A tipo HP V1910-24G. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.003.820,00	\$ 2.003.820,00	-	-1,00	\$ 2.003.820,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.16	Switch administrable de 48 puertos con puertos MINI GIBI para fibra optica. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 4.175.789,00	\$ 4.175.789,00	-	-1,00	\$ 4.175.789,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 739.585,00	\$ 739.585,00	-	-1,00	\$ 739.585,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 775.982,00	\$ 775.982,00	-	-1,00	\$ 775.982,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 1.107.399,00	\$ 1.107.399,00	-	-1,00	\$ 1.107.399,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. (Suministro e instalación)	ML	1,00	\$ 7.609,00	\$ 7.609,00	-	-1,00	\$ 7.609,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.21	Tapa troquel metálica 15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 9.632,00	\$ 9.632,00	-	-1,00	\$ 9.632,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack, tornillos y pintura electrostática).	UN	1,00	\$ 94.361,00	\$ 94.361,00	-	-1,00	\$ 94.361,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 44.806,00	\$ 44.806,00	-	-1,00	\$ 44.806,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 44.806,00	\$ 44.806,00	-	-1,00	\$ 44.806,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 14.008,00	\$ 14.008,00	-	-1,00	\$ 14.008,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 15.153,00	\$ 15.153,00	-	-1,00	\$ 15.153,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 30.672,00	\$ 30.672,00	-	-1,00	\$ 30.672,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.28	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 55.294,00	\$ 55.294,00	-	-1,00	\$ 55.294,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 78.718,00	\$ 78.718,00	-	-1,00	\$ 78.718,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.30	Patch cord de 7 pies Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 68.704,00	\$ 68.704,00	-	-1,00	\$ 68.704,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.31	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 39.096,00	\$ 39.096,00	-	-1,00	\$ 39.096,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.32	Patch cord de 7 pies de Fibra Óptica. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 163.107,00	\$ 163.107,00	-	-1,00	\$ 163.107,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.33	Certificación de puntos de voz y datos. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 13.363,00	\$ 13.363,00	-	-1,00	\$ 13.363,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 2.250,00	\$ 2.250,00	-	-1,00	\$ 2.250,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
21.	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO			\$ 0,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
21.1	Adoquín de Concreto peatonal 20x10x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de base y arena de apoyo).	M2	1,00	\$ 80.597,00	\$ 80.597,00	-	-1,00	\$ 80.597,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
21.2	Adoquín 20x12x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de soporte y arena de apoyo).	M2	1,00	\$ 99.192,00	\$ 99.192,00	-	-1,00	\$ 99.192,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
21.3	Ándén en concreto escobado e=12,5 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	\$ 94.514,00	\$ 94.514,00	-	-1,00	\$ 94.514,00	\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			



OBJETO: “Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial”.

FECHA:

FECHA TERMINACION ACTUAL	:	24/02/2024
--------------------------	---	------------

	ACUMULADO ACTUAL	
	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	0,00	\$ 0,00
00	1,00	\$ 58.138,79
14	\$	4.310.220,23
66	\$	732.737,44
72	\$	129.306,61
37	\$	215.511,01
79	\$	40.947,05
09	\$	5.428.722,38

[illegible]



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2

PERIODO MES / AÑO

díc-23

FECHA:

25/12/2023

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO

NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201

TELÉFONO 313837687

VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00

VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00

VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00

VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00

ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00

AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00

SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00

TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00

SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00

LOCALIZACIÓN

El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO : 26/10/2023

PLAZO INICIAL : 31/12/2023

ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días

ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 3 meses y 30 días

PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días

FECHA SUSPENSIÓN No. :

FECHA REINICIACIÓN No. :

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

OBRA CIVIL						OBRA EJECUTADA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina	UN	1,00	\$ 457.222,00	\$ 457.222,00	-	-1,00	\$ 457.222,00
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes	UN	1,00	\$ 4.405.126,00	\$ 4.405.126,00	-	-1,00	\$ 4.405.126,00
1.25	MÓDULO ESTANTE FUJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 1.044.053,00	\$ 1.044.053,00	-	-1,00	\$ 1.044.053,00
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVIL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 1.503.385,00	\$ 1.503.385,00	-	-1,00	\$ 1.503.385,00
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 498.537,00	\$ 498.537,00	-	-1,00	\$ 498.537,00
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	\$ 413.948,00	\$ 413.948,00	-	-1,00	\$ 413.948,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalación de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y	M2	1,00	\$ 185.117,00	\$ 185.117,00	-	-1,00	\$ 185.117,00
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo	UN	1,00	\$ 4.010.911,00	\$ 4.010.911,00	-	-1,00	\$ 4.010.911,00
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERIA		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion	M2	1,00	\$ 273.539,00	\$ 273.539,00	-	-1,00	\$ 273.539,00
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho en	M2	1,00	\$ 300.362,00	\$ 300.362,00	-	-1,00	\$ 300.362,00
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho ventana	ML	1,00	\$ 120.005,00	\$ 120.005,00	-	-1,00	\$ 120.005,00
2.4	CENEFA Y PLAFON EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera	ML	1,00	\$ 91.925,00	\$ 91.925,00	-	-1,00	\$ 91.925,00
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera	UN	1,00	\$ 726.456,00	\$ 726.456,00	-	-1,00	\$ 726.456,00
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acceso a baño.	UN	1,00	\$ 649.620,00	\$ 649.620,00	-	-1,00	\$ 649.620,00
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro	M2	1,00	\$ 32.534,00	\$ 32.534,00	-	-1,00	\$ 32.534,00
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye	ML	1,00	\$ 264.039,00	\$ 264.039,00	-	-1,00	\$ 264.039,00
2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de pintura	UN	1,00	\$ 3.337.510,00	\$ 3.337.510,00	-	-1,00	\$ 3.337.510,00
2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauracion de mueble auxiliar a	UN	1,00	\$ 1.327.180,00	\$ 1.327.180,00	-	-1,00	\$ 1.327.180,00
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas superficie	UN	1,00	\$ 1.718.350,00	\$ 1.718.350,00	-	-1,00	\$ 1.718.350,00
2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie lisa.	UN	1,00	\$ 586.753,00	\$ 586.753,00	-	-1,00	\$ 586.753,00
2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie	UN	1,00	\$ 782.338,00	\$ 782.338,00	-	-1,00	\$ 782.338,00
M2.14	SILLA INTERLOCUTORA. LIVIANA TIPO 1. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	\$ 1.606.587,00	\$ 1.606.587,00	-	-1,00	\$ 1.606.587,00
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	\$ 2.347.014,00	\$ 2.347.014,00	-	-1,00	\$ 2.347.014,00
2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauracion de potrona	UN	1,00	\$ 5.567.173,00	\$ 5.567.173,00	-	-1,00	\$ 5.567.173,00
2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauracion de sofa 2 puestos.	UN	1,00	\$ 9.164.530,00	\$ 9.164.530,00	-	-1,00	\$ 9.164.530,00
3.	OTROS					-	0,00	\$ 0,00
3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +- 9cm,	UN	1,00	\$ 12.090.817,00	\$ 12.090.817,00	-	-1,00	\$ 12.090.817,00
3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v. para	UN	1,00	\$ 12.090.817,00	\$ 12.090.817,00	-	-1,00	\$ 12.090.817,00
3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN	1,00	\$ 4.141.263,00	\$ 4.141.263,00	-	-1,00	\$ 4.141.263,00
3.4	Señal luminosa, licuadora.	UN	1,00	\$ 577.420,00	\$ 577.420,00	-	-1,00	\$ 577.420,00
3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN	1,00	\$ 441.425,00	\$ 441.425,00	-	-1,00	\$ 441.425,00
TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO				\$ 91.132.065,00				\$ 0,00
IVA (Sobre utilidad)				19%	\$ 17.315.092,35			\$ 0,00
c. TOTAL MOBILIARIO					\$ 108.447.157,35			\$ 0,00
TOTAL					\$ 245.395.157,95			\$ 0,00
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6								
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		\$ 4.522,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.2	Cerramiento provisional en polysombra. Incluye puertas y accesorios	ML		\$ 19.137,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 8.090,00	\$ 0,00	+	25,00	\$ 202.250,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición	ML		\$ 6.103,00	\$ 0,00	+	14,25	\$ 86.967,75
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 10.997,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta.	ML		\$ 2.749,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego	UN		\$ 105.138,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de y	UN		\$ 14.145,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y	ML		\$ 19.537,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 14.913,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2

PERIODO MES / AÑO

dic-23

FECHA:

25/12/2023

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO

NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201

TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC

NIT

DIRECCIÓN

TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00
VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00
VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00
VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00

ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00
TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00
SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00

LOCALIZACIÓN

El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO : 26/10/2023
PLAZO INICIAL : 31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 :
PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No. :
FECHA REINICIACIÓN No. :
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		\$ 289.093,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt. (Incluye	ML		\$ 30.082,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML		\$ 188.831,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		\$ 18.106,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y	M2		\$ 4.053,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		\$ 37.009,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	ML		\$ 8.173,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 11.318,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 11.601,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 5.669,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 10.600,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 12.152,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 12.703,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.39	Demolición de adoquín. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		\$ 12.053,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 5.513,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 6.487,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 19.241,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 40.606,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 72.398,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		\$ 15.067,00	\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios,	M2		\$ 14.170,00	\$ 0,00	+	36,87	\$ 522.447,90		\$ 0,00	36,87	\$ 522.447,90	36,87	\$ 522.447,90
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO													
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perflería,	M2		\$ 86.845,00	\$ 0,00	+	21,87	\$ 1.899.300,15		\$ 0,00	21,87	\$ 1.899.300,15	21,87	\$ 1.899.300,15
10.	ESTUCO Y PINTURA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00	\$ 0,00	+	97,45	\$ 1.482.117,05		\$ 0,00	97,45	\$ 1.482.117,05	97,45	\$ 1.482.117,05
	NO PREVISTOS									\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP -17	Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte,purga red secundaria suministro e instalación aspersor	UN	9,00	\$ 123.414,84					9,00	\$ 1.110.733,56		\$ 0,00	9,00	\$ 1.110.733,56
										\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA									\$ 1.110.733,56		\$ 4.193.082,85		\$ 5.303.816,41
	ADMINISTRACIÓN		17%							\$ 188.824,71		\$ 712.824,08		\$ 901.648,79
	IMPREVISTOS		3%							\$ 33.322,01		\$ 125.792,50		\$ 159.114,50
	UTILIDAD		5%							\$ 55.536,68		\$ 209.654,14		\$ 265.190,82
	IVA (Sobre utilidad)		19%							\$ 10.551,97		\$ 39.834,29		\$ 50.386,26
A.	TOTAL OBRA									\$ 1.398.968,92		\$ 5.281.187,86		\$ 6.680.156,78
	TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6									\$ 1.398.968,92		\$ 5.281.187,86		\$ 6.680.156,78
	EDIFICIO DELCOP													
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2	1,00	\$ 4.522,00	\$ 4.522,00	-	-1,00	\$ 4.522,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 13.171,00	\$ 13.171,00	-	-1,00	\$ 13.171,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023						
	OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".						
		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO	díc-23	FECHA:	25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00				LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	
NIT: 901744095-0						FECHA INICIO : 26/10/2023	
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201						PLAZO INICIAL : 31/12/2023	
TELÉFONO 313837687						ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días	
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC		ADICIONAL EN PLAZO No. 2 :				PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días	
NIT						FECHA SUSPENSIÓN No. :	
DIRECCIÓN						FECHA REINICIACIÓN No. :	
TELÉFONO						FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO														
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	LN	1,00	\$ 38.943,00	\$ 38.943,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 38.943,00	1,00	\$ 38.943,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.956,00	\$ 12.956,00	+	49,20	\$ 637.435,20	23,90	\$ 309.648,40	26,30	\$ 340.742,80	50,20	\$ 650.391,20
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	LN	1,00	\$ 16.392,00	\$ 16.392,00	+	3,00	\$ 49.176,00		\$ 0,00	4,00	\$ 65.568,00	4,00	\$ 65.568,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	LN	1,00	\$ 15.954,00	\$ 15.954,00	+	9,00	\$ 143.586,00		\$ 0,00	10,00	\$ 159.540,00	10,00	\$ 159.540,00
1.13	Desmonte de ventaneria metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 13.380,00	\$ 13.380,00	+	16,97	\$ 227.058,60		\$ 0,00	17,97	\$ 240.438,60	17,97	\$ 240.438,60
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	LN	1,00	\$ 8.090,00	\$ 8.090,00	+	140,00	\$ 1.132.600,00	58,00	\$ 469.220,00	83,00	\$ 671.470,00	141,00	\$ 1.140.690,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 14.438,00	\$ 14.438,00	+	2,34	\$ 33.784,92		\$ 0,00	3,34	\$ 48.222,92	3,34	\$ 48.222,92
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	1,00	\$ 3.686,00	\$ 3.686,00	+	39,97	\$ 147.329,42		\$ 0,00	40,97	\$ 151.015,42	40,97	\$ 151.015,42
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	1,00	\$ 6.103,00	\$ 6.103,00	+	64,22	\$ 391.934,66	23,37	\$ 142.627,11	41,85	\$ 255.410,55	65,22	\$ 398.037,66
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	LN	1,00	\$ 10.997,00	\$ 10.997,00	-	-1,00	\$ 10.997,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta.	ML	1,00	\$ 2.749,00	\$ 2.749,00	+	549,85	\$ 1.511.537,65	509,00	\$ 1.399.241,00	41,85	\$ 115.045,65	550,85	\$ 1.514.286,65
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	LN	1,00	\$ 14.145,00	\$ 14.145,00	+	3,00	\$ 42.435,00		\$ 0,00	4,00	\$ 56.580,00	4,00	\$ 56.580,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 14.913,00	\$ 14.913,00	+	717,40	\$ 10.698.586,20	61,12	\$ 911.482,56	657,28	\$ 9.802.016,64	718,40	\$ 10.713.499,20
1.30	Retiro impermeabilización manto asfáltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 4.053,00	\$ 4.053,00	-	-1,00	\$ 4.053,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 5.513,00	\$ 5.513,00	+	89,18	\$ 491.649,34		\$ 0,00	90,18	\$ 497.162,34	90,18	\$ 497.162,34
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 19.241,00	\$ 19.241,00	+	191,72	\$ 3.688.884,52		\$ 0,00	192,72	\$ 3.708.125,52	192,72	\$ 3.708.125,52
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 14.170,00	\$ 14.170,00	+	187,25	\$ 2.653.332,50	107,55	\$ 1.523.983,50	80,70	\$ 1.143.519,00	188,25	\$ 2.667.502,50
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 24.395,00	\$ 24.395,00	+	32,74	\$ 798.692,30		\$ 0,00	33,74	\$ 823.087,30	33,74	\$ 823.087,30
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML	1,00	\$ 23.322,00	\$ 23.322,00	+	2,28	\$ 53.174,16		\$ 0,00	3,28	\$ 76.496,16	3,28	\$ 76.496,16
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	\$ 12.219,00	\$ 12.219,00	-	-1,00	\$ 12.219,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2	1,00	\$ 89.843,00	\$ 89.843,00	+	271,04	\$ 24.351.046,72		\$ 0,00	272,04	\$ 24.440.889,72	272,04	\$ 24.440.889,72
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro)	ML	1,00	\$ 67.096,00	\$ 67.096,00	-	-1,00	\$ 67.096,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1	M2	1,00	\$ 80.220,00	\$ 80.220,00	-	-1,00	\$ 80.220,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.7	Frescaca de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,00	\$ 14.539,00	\$ 14.539,00	-	-1,00	\$ 14.539,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.	CIELO RASOS		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye periferia, malla, cinta papel, pintura)	M2	1,00	\$ 85.805,00	\$ 85.805,00	+	404,33	\$ 34.693.535,65		\$ 0,00	405,33	\$ 34.779.340,65	405,33	\$ 34.779.340,65
10.	ESTUCCO Y PINTURA		1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 6.566,00	\$ 6.566,00	+	516,53	\$ 3.391.535,98	214,80	\$ 1.410.376,80	302,73	\$ 1.987.725,18	517,53	\$ 3.398.101,98
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 15.209,00	\$ 15.209,00	+	1.275,19	\$ 19.394.364,71		\$ 0,00	1.276,19	\$ 19.409.573,71	1.276,19	\$ 19.409.573,71
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	\$ 10.887,00	\$ 10.887,00	+	670,00	\$ 7.294.290,00		\$ 0,00	671,00	\$ 7.305.177,00	671,00	\$ 7.305.177,00

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023 OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".	
		ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2	PERIODO MES / AÑO díc-23 FECHA: 25/12/2023
CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO NIT: 901744095-0 DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201 TELÉFONO 313837687		VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00 VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00 ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00 AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00 SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00 TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00 SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00	LOCALIZACIÓN El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente FECHA INICIO : 26/10/2023 PLAZO INICIAL : 31/12/2023 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : : PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días FECHA SUSPENSIÓN No. : : FECHA REINICIACIÓN No. : : FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024
INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC NIT DIRECCIÓN TELÉFONO			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO													
OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)
11.	ENCHAPES Y ACABADOS		1,00		\$ 0,00	-	-1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinílico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	1,00	\$ 146.671,00	\$ 146.671,00	+	158,41	\$ 23.234.153,11	0,00	159,41	\$ 23.380.824,11	159,41	\$ 23.380.824,11
NP	NO PREVISTOS							\$ 0,00				0,00	\$ 0,00
NP.- 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	M2		\$ 58.007,93				\$ 0,00				0,00	\$ 0,00
NP.- 2	Desarme, transportey ensamble de puestos de trabajo	UN		\$ 74.953,07				\$ 0,00				0,00	\$ 0,00
NP.- 3	Desmonte division en vidrio piso techo	M2		\$ 44.471,58				\$ 0,00				0,00	\$ 0,00
NP.- 6	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2		\$ 6.800,00				147,39	\$ 1.002.252,00			147,39	\$ 1.002.252,00
NP.- 7	Retiro pegante de alfombra en piso	M2		\$ 6.191,00				15,76	\$ 129.090,16			15,76	\$ 129.090,16
NP.- 9	Desmonte de division de espacios modular en pvc, incluye trasiego y retiro	M2		\$ 45.205,00				16,85	\$ 761.704,25			16,85	\$ 761.704,25
NP.- 12	Desmonte, corte y montaje de puertas metálicas	UN		\$ 144.596,10				\$ 0,00					
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							\$ 8.059.625,78		\$ 129.496.914,27		\$ 137.556.540,05	
	ADMINISTRACIÓN	17%						\$ 1.370.136,38		\$ 22.014.475,43		\$ 23.384.611,81	
	IMPREVISTOS	3%						\$ 241.788,77		\$ 3.884.907,43		\$ 4.126.696,20	
	UTILIDAD	5%						\$ 402.981,29		\$ 6.474.845,71		\$ 6.877.827,00	
	IVA (Sobre utilidad)	19%						\$ 76.566,44		\$ 1.230.220,69		\$ 1.306.787,13	
A.	TOTAL OBRA DELCOP				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00	\$ 10.151.098,67	0,00	\$ 163.101.363,52	0,00	\$ 173.252.462,19
OCIO	PALACIO DE JUSTICIA												
	SECRETARIA TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2												
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		\$ 10.600,00	\$ 0,00	+	143,94	\$ 1.525.764,00	143,94	\$ 1.525.764,00	0,00	143,94	\$ 1.525.764,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		\$ 5.513,00	\$ 0,00	+	31,27	\$ 172.391,51	31,27	\$ 172.391,51	0,00	31,27	\$ 172.391,51
7.	ALISTADO DE PISOS, POYOS												
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendiente requeridos)	M2	1,00	\$ 33.808,00	\$ 33.808,00	+	142,94	\$ 4.832.515,52	143,94	\$ 4.866.323,52	0,00	143,94	\$ 4.866.323,52
10.	ESTUCO Y PINTURA												
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		\$ 15.209,00		+	173,27	\$ 2.635.263,43		173,27	\$ 2.635.263,43	173,27	\$ 2.635.263,43
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 33.808,00			\$ 6.564.479,03		\$ 2.635.263,43		\$ 9.199.742,46	
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 5.747,36			\$ 1.115.961,44		\$ 447.994,78		\$ 1.563.956,22	
	IMPREVISTOS	3%			\$ 1.014,24			\$ 196.934,37		\$ 79.057,90		\$ 275.992,27	
	UTILIDAD	5%			\$ 1.690,40			\$ 328.223,95		\$ 131.763,17		\$ 459.987,12	
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 321,18			\$ 62.362,55		\$ 25.035,00		\$ 87.397,55	
A.	TOTAL OBRA SECRETARIA TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2				\$ 42.581,18	-	0,00	\$ 0,00	\$ 8.267.961,34	0,00	\$ 3.319.114,29	0,00	\$ 11.587.075,63
	SALA PLENA CORTE SUPREMA												
NP	NO PREVISTOS												
NP.- 21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN	18,00	\$ 1.971.000,00				18,00	\$ 35.478.000,00		\$ 0,00	18,00	\$ 35.478.000,00
NP.- 22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje/sala plena corte supremade justicia	M2	181,27	\$ 480.000,00				181,27	\$ 87.009.600,00		\$ 0,00	181,27	\$ 87.009.600,00
NP.- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML	48,42	\$ 245.000,00				48,42	\$ 11.862.900,00		\$ 0,00	48,42	\$ 11.862.900,00
NP.- 24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML	59,28	\$ 245.000,00				59,28	\$ 14.523.600,00		\$ 0,00	59,28	\$ 14.523.600,00

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>						<div>CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023</div> <div>OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".</div>											
						ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2		PERIODO MES / AÑO		dic-23		FECHA: 25/12/2023					
<div>CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO</div> <div>NIT: 901744095-0</div> <div>DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201</div> <div>TELÉFONO 313837687</div>						<div>VR. INICIAL OBRA : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. ADICIONAL No. : \$ 0,00</div> <div>VR. TOTAL : \$ 2.340.000.000,00</div> <div>ANTICIPO \$ 0,00 : \$ 0,00</div> <div>AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __ : \$ 0,00</div> <div>SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : \$ 0,00</div> <div>TOTAL AMORTIZADO : \$ 0,00</div> <div>SALDO POR LEGALIZAR : \$ 0,00</div>						<div>LOCALIZACIÓN</div> <div>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</div> <div>FECHA INICIO : 26/10/2023</div> <div>PLAZO INICIAL : 31/12/2023</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 55 días</div> <div>ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 3 meses y 30 días</div> <div>PLAZO TOTAL : 3 meses y 30 días</div> <div>FECHA SUSPENSIÓN No. :</div> <div>FECHA REINICIACIÓN No. :</div> <div>FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 24/02/2024</div>					
<div>INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC</div> <div>NIT</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>TELÉFONO</div>																	
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO																	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA						OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
									CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO (\$)			
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN	10,00	\$ 2.241.000,00					10,00	\$ 22.410.000,00		\$ 0,00	10,00	\$ 22.410.000,00			
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				\$ 0,00					\$ 171.284.100,00		\$ 0,00		\$ 171.284.100,00			
	ADMINISTRACIÓN	17%			\$ 0,00					\$ 29.118.297,00		\$ 0,00		\$ 29.118.297,00			
	IMPREVISTOS	3%			\$ 0,00					\$ 5.138.523,00		\$ 0,00		\$ 5.138.523,00			
	UTILIDAD	5%			\$ 0,00					\$ 8.564.205,00		\$ 0,00		\$ 8.564.205,00			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			\$ 0,00					\$ 1.627.198,95		\$ 0,00		\$ 1.627.198,95			
A.	TOTAL OBRA SALA PLENA CORTE SUPREMA				\$ 0,00	-	0,00	\$ 0,00		\$ 215.732.323,95	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 215.732.323,95			
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				\$ 108.732.037,00			\$ 72.009.620,05		\$ 235.646.645,17		\$ 177.034.095,76		\$ 412.680.740,93			
A. I. U.		25%															
	ADMINISTRACIÓN	17%		\$ 18.484.446,29				\$ 12.241.635,41									
	IMPREVISTOS	3%		\$ 3.261.961,11				\$ 2.160.288,60									
	UTILIDAD	5%		\$ 5.436.601,85				\$ 3.600.481,00									
	IVA	19%		\$ 1.032.954,35				\$ 684.091,39									
A.	TOTAL OBRA CIVIL				\$ 136.948.001,00			\$ 90.696.116,00		\$ 235.646.645,17		\$ 177.034.095,76		\$ 412.680.740,93			
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO				\$ 91.132.065,00			\$ 162.299.484,18									
	IVA	19%			\$ 17.315.092,35							\$ 0,00					
A.	TOTAL OBRA CIVIL				\$ 108.447.157,00			\$ 162.299.484,00				\$ 0,00		\$ 0,00			
	VALOR TOTAL			\$	245.395.158,00			\$ 90.696.116,00									
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA									\$	235.646.645,17		\$	177.034.095,76	\$	412.680.740,93		
A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$						235.646.645,17 SON:						DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIECI SIETE CENTAVOS M/CTE					
<div><div>FERNANDO JIMENEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORÍA</div></div>						<div><div>JHONNY FERNEY DIAZ DAZA Representante Legal CONSORCIO LOCATIVO CONTRATISTA</div></div>											

CUADRO RESUMEN ACTA N°2 CONSORCIO LOCATIVO

	EDIFICIO BOLSA PISO 5	EDIFICIO BOLSA PISO 6	EDIFICIO BOLSA PISO 7	EDIFICIO DELCOP	SECRETARIA P2	S.P.C.S.	SUBTOTAL
COSTO DIRECTO	\$ 76.452,79	\$ 1.110.733,56	\$ 0,00	\$ 8.059.625,78	\$ 6.564.479,03	\$ 171.284.100,00	\$ 187.095.391,16
ADMINISTRACION 17%	\$ 12.996,97	\$ 188.824,71	\$ 0,00	\$ 1.370.136,38	\$ 1.115.961,44	\$ 29.118.297,00	\$ 31.806.216,50
IMPREVISTOS 3%	\$ 2.293,58	\$ 33.322,01	\$ 0,00	\$ 241.788,77	\$ 196.934,37	\$ 5.138.523,00	\$ 5.612.861,73
UTILIDAD 5%	\$ 3.822,64	\$ 55.536,68	\$ 0,00	\$ 402.981,29	\$ 328.223,95	\$ 8.564.205,00	\$ 9.354.769,56
IVA 19%	\$ 726,30	\$ 10.551,97	\$ 0,00	\$ 76.566,44	\$ 62.362,55	\$ 1.627.198,95	\$ 1.777.406,22
TOTAL	\$ 96.292,29	\$ 1.398.968,92	\$ 0,00	\$ 10.151.098,67	\$ 8.267.961,34	\$ 215.732.323,95	\$ 235.646.645,17



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre 2023
CONTRATISTA : TOTALL INC SAS BIC
NIT : 901.620.351-9
OBJETO : “Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.”

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO : 26 de octubre de 2023.
PRORROGA 1 : Hasta el 24 de febrero de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN : 24 de febrero de 2024.
PERIODO DE CORTE : 01 de diciembre de 2023 – 25 diciembre de 2023

Valor Contrato de Obra	\$ 2.340.000.000
Valor Contrato de Interventoría	\$ 222.158.720
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	9,49396239316239 %

ACTA No. 01 de Obra	\$ 177.034.095,76
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA.	\$ 16.807.550,46
ACTA No. 02 de Obra	\$ 235.646.645,17
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.	\$ 22.372.203,87

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	\$ 222.158.720,00	
Valor adiciones	\$ 0,00	
Valor total del Contrato	\$ 222.158.720,00	
Acta Parcial No. 01 Interventoría		\$ 16.807.550,46
Acta Parcial No. 02 Interventoría		\$ 22.372.203,87
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		\$ 39.179.754,33
SALDO POR EJECUTAR		\$ 182.978.965,67


FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

8. FACTURA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 36

Señores	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(601) 3127011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 72 No 7-96	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/01/2024, 10:24
Expedición	29/01/2024, 10:24
Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 25 DICIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL	1.00	22,372,203.87

Total items: 1

Total Bruto	18,800,171.32
IVA 19%	3,572,032.55
Total a Pagar	22,372,203.87

Valor en Letras:

Veintidos millones trescientos setenta y dos mil doscientos tres pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-28 por \$ 22,372,203.87

Observaciones:

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS
108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT
901.620.351-9

#\$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764062620423 aprobado en 20231226 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: 3eeba1a45623d680025c8e516e854de7546c1a8e19c143677bdfaea6e5196f3bdbc20a8a49c63e4c38697d0bcdc81b9e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

9. RUT

CONSORCIO TI 125


TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 2 0 3 5 1

9

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico

LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 0 0 4 6 2 5

45. Teléfono 2

3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 2 0 7 1 1

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 2 0 3 5 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0

73. Fecha

2 0 2 2, 0 6, 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 2, 0 8, 0 5

77. No. Matrícula mercantil

0 3 5 6 5 4 5 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 1 2, 3 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14964931899



(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 2 0 3 5 1 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 5 4 2 1 7 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido POLO	106. Primer nombre FERNANDO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 6 9 8 9 8 7 8 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BELTRAN	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre MIYER
107. Otros nombres FABIO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305


Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764042178549



(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 6 2 0 3 5 1

6. DV

9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

TOTAL INC SAS BIC

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 47 A # 93 41

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79553539 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización TOTAL INC SAS BIC

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 2 - 1 2 - 2 9 / 1 3 : 1 3 : 2 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764042178549



(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 2 0 3 5 1	6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
TOTAL INC SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento TOTAL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEV	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12
						34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN
						Cód. 1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
						34. Tipo solicitud
						Cód.



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

9.2. CERTIFICACION BANCARIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 23/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836
T.P. 122845-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122845-T

OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836

RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 30/11/2006

132929



191122

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccqg.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.101.836**

APELLIDOS
LOPEZ GARCIA

NOMBRES
OLGA LUCIA

FIRMA
Olga Lucia Lopez Garcia



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1972**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F D B B 9 7 5 0 9 1 0 B 3 4 6 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

11. PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	400172275	9461661266	E	2024/01/18	2024/01/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$23,809,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (31 Afiliados)																									\$76,796,001	\$12,494,600			\$76,796,001	\$3,072,000			\$77,216,001	\$3,088,800			\$76,796,001		\$4,515,500		\$0	\$0		\$23,170,900
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (5 Afiliados)																									\$12,900,000	\$2,118,000			\$12,900,000	\$516,000			\$12,900,000	\$516,000			\$12,900,000		\$67,600		\$0	\$0		\$3,217,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																									\$12,900,000	\$2,118,000			\$12,900,000	\$516,000			\$12,900,000	\$516,000			\$12,900,000		\$67,600		\$0	\$0		\$3,217,600
1	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900			
2	CC	52249572	CHAVEZ PLATA LUISA FERNANDA																	231001	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100			
3	CC	1075675450	PADILLA CASTIBLANCO CAMILO ALEXANDER																	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900			
4	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA																	25-14	30	\$5,400,000	\$918,000	EPS005	30	\$5,400,000	\$216,000	CCF22	30	\$5,400,000	\$216,000	14-25	30	\$5,400,000	0.522%	\$28,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,378,200			
5	CC	1000150988	SALAZAR NOGUERA VALENTINA																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SUCURSAL: MEDELLIN (1 Afiliados)																																			\$2,000,000	\$320,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2024-01	400172275	9461661266	E	2024/01/18	2024/01/16	BANCO DAVIVIENDA	\$23,809,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	\$12,814,600	\$0	\$0	\$12,814,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$585,600	\$0	\$0	\$585,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$3,843,600	\$0	\$0	\$3,843,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$5,538,600	\$0	\$0	\$5,538,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,846,800	\$0	\$0	\$2,846,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$4,654,700	\$0	\$0	\$4,654,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	32	\$4,654,700	\$0	\$0	\$4,654,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				32	\$3,188,500	\$0	\$0	\$3,188,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	\$3,088,800	\$0	\$0	\$3,088,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	\$3,152,000	\$0	\$0	\$3,152,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$314,000	\$0	\$0	\$314,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$452,800	\$0	\$0	\$452,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$1,705,200	\$0	\$0	\$1,705,200
TOTAL				32	\$23,809,800	\$0	\$0	\$23,809,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2023-12	400210962	9461661053	Y	2024/01/18	2024/01/16	BANCO DAVIVIENDA	\$816,400

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																												
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																																	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0												\$0	\$0			\$11,725,000		\$816,400		\$0	\$0		\$816,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																																	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0												\$0	\$0			\$6,445,000		\$448,700		\$0	\$0		\$448,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0												\$0	\$0			\$6,445,000		\$448,700		\$0	\$0		\$448,700
1	CC	52729457	BRICENO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	0		\$0	\$0	No	\$80,800																										
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	0		\$0	\$0	No	\$80,800																										
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO										X								0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$4,125,000	6.960%	\$287,100	0		\$0	\$0	No	\$287,100																										
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																																	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0												\$0	\$0			\$5,280,000		\$367,700		\$0	\$0		\$367,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																																	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0												\$0	\$0			\$5,280,000		\$367,700		\$0	\$0		\$367,700
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	0		\$0	\$0	No	\$125,300																										
5	CC	98763657	FLOREZ VALENCIA LUIS EDUARDO		X																0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	0		\$0	\$0	No	\$80,800																										
6	CC	1077448672	PEREZ LUIS MAY THELIS YINETH		X																0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	0		\$0	\$0	No	\$80,800																										
7	CC	1061750795	VIVAS COLLAZOS LIZETH NATALIA		X																0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	0		\$0	\$0	No	\$80,800																										
Total Afiliados(7)																																	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0												\$0	\$0			\$11,725,000		\$816,400		\$0	\$0		\$816,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2023-12	400210962	9461661053	Y	2024/01/18	2024/01/16	BANCO DAVIVIENDA	\$816,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$816,400	\$0	\$816,400
COLPATRIA ARP					14-4	860,002,183	9	\$816,400
TOTAL					7	\$816,400	\$0	\$816,400



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2023721100000030691
FECHA RADICADO:	16/08/2023
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	TOTALL INC S.A.S. BIC
IDENTIFICACIÓN:	901620351-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01888.


Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

Observación: Este certificado reemplaza el anterior con consecutivo CD0662 DEL 29/03/2023.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el miércoles, 6 de septiembre de 2023


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

13. AVAL INTERVENTORIA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD, PGAS, SG-SST DE OBRA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcio125interventoria@gmail.com



Bogotá D.C, Diciembre 30 de 2023

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de diciembre de 2023, dando cumplimiento al decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41



Bogotá D.C, Diciembre 30 de 2023

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de diciembre de 2023, dando cumplimiento a la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41



Bogotá D.C, Diciembre 30 de 2023

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de Diciembre de 2023, dando cumplimiento a la resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002, decreto 2041 de 2014.


Cordialmente;

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41



	INFORME MENSUAL No 2 AMBIENTAL	
<p align="center">INFORME MENSUAL NO 2- AMBIENTAL</p>		
<p align="center">CONTRATO DE OBRA No 088 de 2023 Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes de nivel central de la Rama Judicial</p>		
<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 112 de 2023 Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial</p>		
<p align="center">26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023</p>		

CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO		
Versión No.	Fecha de elaboración	Control de cambios
1	26-12-2023	Entrega de informe en su versión original

REVISO Y APROBÓ	APROBÓ
	
ING. INGRID JOHANNA SALCEDO PROFESIONAL SISOMA	ING. JHONY FERNEY DIAZ DAZA DIRECTOR DE OBRA

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
3.	GENERALIDADES DEL CONTRATO	4
3.1	INFORMACIÓN SEDES DE INTERVENCIÓN	4
3.2	LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
4.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO	5
5.	GESTIÓN AMBIENTAL	6
5.1	PROGRAMA A-1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	6
5.2	PROGRAMA A-2: CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA	7
5.3	PROGRAMA A-3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES	7
5.4	PROGRAMA D-1: CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS	8
5.5	PROGRAMA D-2: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8
5.6	PROGRAMA D-3: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD	8
5.7	PROGRAMA D-6: MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	10
5.8	PROGRAMA D-7: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	11
6.	INDICADORES AMBIENTALES	12
7.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	14
8.	CONCLUSIONES	15

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1.	Localización general frentes de obra	5
-----------------------	--	---

Contenido de Tablas

Tabla 1.	Datos del contrato	5
Tabla 2.	Conformación grupo gestión ambiental	7
Tabla 3.	Capacitación ambiental	7
Tabla 4.	Cumplimiento de requisitos legales	7
Tabla 5.	Sitios de disposición final de RCD	10
Tabla 6.	Relación de RCD dispuestos en noviembre	10
Tabla 7.	Relación de volqueta	11
Tabla 8.	Indicadores ambientales	12

Contenido de Anexos

Anexo 1. Soporte de capacitación ambiental	7
Anexo 2. Licencia ambiental	10
Anexo 3. Certificado.....	10
Anexo 4. Documentos volqueta	11
Anexo 5. Cronograma de actividades	15

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base el seguimiento de la gestión desde el punto de vista ambiental para el contrato de obra No 088 de 2023, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DE NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

El presente informe corresponde al periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, donde se presentan las generalidades de la gestión del periodo en revisión en el área de Gestión Ambiental dentro de los ítems contractuales contemplados en el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo hace referencia al conjunto de medidas que se implementaron y aplicaron en el transcurso de este periodo relacionado con el manejo ambiental a cargo del CONSORCIO LOCATIVO.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara, detallada y discriminada que permita tener una visión integral de los resultados de cada una de las actividades en cuanto a la Gestión Ambiental desarrollada durante la etapa constructiva, por el CONSORCIO LOCATIVO, según lo estipulado en el anexo técnico, del Contrato No. 088 de 2023.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y legales del contrato REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DE NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.
- Describir las medidas de manejo ambiental ejecutadas durante el periodo.
- Reportar el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma ambiental.
- Verificar y reportar el cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.
- Reportar las cantidades de RCD dispuestas en sitio autorizado por la entidad ambiental.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN SEDES DE INTERVENCIÓN

Las obras se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, D.C; más específicamente, en las localidades La Candelaria y Los Mártires. Dentro de estas localidades, se debe realizar el mejoramiento locativo de Delcop, bolsa y palacio de justicia.

3.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización general frentes de obra



Fuente: Google Maps

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO

Tabla 1. Datos del contrato

CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	088 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$2.340.000.000) M/CTE.

	INFORME MENSUAL No 2 AMBIENTAL	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOCATIVO NIT.901.744.095-0 Representante Legal: Ing. Jhony Ferney Díaz Daza C.C. No. 1.013.632556 Integrantes: - PROCIVING SAS NIT 900.905.675-0 Representante Legal: Edwin Javier Linares García Participación:50% - FG COMPAÑÍA SAS NIT 901.474.788-7 Representante legal: Valery Alejandra Galaraga Ocampo PARTICIPACIÓN:50%	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	TOTAL INC SAS BIC NIT. 901.620.351-9 Representante legal: Juan Martín Rocha Fandiño	
PLAZO TOTAL CONTRATO	DOS (2) MESES CALENDARIO	
FECHA DE INICIO	30/10/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023	

5. GESTIÓN AMBIENTAL

El periodo reportado en el presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, se da inicio a la etapa constructiva del contrato; por lo cual se implementan las medidas de manejo ambiental definidas para el contrato No 088 mediante los programas estipulados en el Plan de Manejo Ambiental, así como en los demás documentos contractuales.

Lo anterior con el fin de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados por el proyecto sobre los factores ambientales como son aire, agua y suelo.

5.1 PROGRAMA A-1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se relaciona el personal destinado para asegurar la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.

Tabla 2. Conformación grupo gestión ambiental

NOMBRE	CARGO
Ingrid Johanna Salcedo	Profesional sisoma
Claudia Yaneth contreras	Residente de obra
Oscar Rene	Maestro de obra

5.2 PROGRAMA A-2: CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA

Dando cumplimiento cronograma de capacitaciones, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realiza capacitaciones al personal de obra tal como se relaciona en la tabla No 4.

Tabla 3. Capacitación ambiental

FECHA	TEMA	FRENTE DE OBRA
23-diciembre-2023	Capacitación manejo de residuos sólidos e implementación de las 3R en obra	EDIFICIO DELCOP

Anexo 1. Soporte de capacitación ambiental

5.3 PROGRAMA A-3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

A continuación, se relacionan los permisos ambientales requeridos para el contrato:

Tabla 4. Cumplimiento de requisitos legales

ÁREA Y/O ESPECIALIDAD	NOMBRE DE LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE OTORGA	ESTADO
Ambiental	Gestionar ante la SED el Plan de Gestión RCD con el fin de solicitar el PIN Obra para el manejo de RCD durante el desarrollo de la obra.	SDA	24410
Ambiental	Se requerirán los permisos ambientales a proveedores de materiales de construcción. (Canteras, Concretos)	SDA-CAR	Etapa Constructiva
Ambiental	Se realizará la disposición final de residuos de construcción y demolición en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente. (SDA, CAR)	SDA- CAR	Etapa Constructiva

5.4 PROGRAMA D-1: CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS

Para el periodo evaluado del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, se realizaron actividades de demolición de muros que generaran emisiones atmosféricas. Como medida de mitigación se realizó apertura de ventanería durante la ejecución de la actividad, así mismo, se recogió el RCD en lonas y fue acopiado en área permitida para acopio temporal de RCD.

No se presentaron quejas o reclamos por niveles altos de ruido por parte de los funcionarios de la entidad.

5.5 PROGRAMA D-2: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Considerando que las actividades constructivas realizadas corresponden a desmontes, durante el periodo no ingreso al frente de obra material de construcción.

5.6 PROGRAMA D-3: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD

RESIDUOS ORDINARIOS

Para el manejo de residuos en los campamentos y frentes de obra, se ubicaron recipientes debidamente protegidos contra la acción del agua, los cuales son diferenciados por colores y/o etiquetados de acuerdo a la normatividad vigente Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, con el fin de realizar clasificación de residuos en la fuente. Estos puntos ecológicos pueden ser suministrador por el consorcio o por la entidad contratante.

- Color blanco: para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.
- Color verde: para depositar residuos orgánicos aprovechables
- Color negro: para depositar los residuos no aprovechables.

RESPEL

Durante el periodo comprendido entre 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, no se generaron residuos peligrosos.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN


El 29 de noviembre de 2023, la Secretaria Distrital de Ambiente otorga al contrato 088 de 2023 el PIN ambiental del contrato 24410.

Durante el periodo entre el 30 de noviembre al 30 de diciembre del 2023, se generaron RCD procedentes de las actividades de demolición de unidades sanitarias y muros del edificio DELCOP. El material de demolición es acopiado en lonas en sitio autorizado hasta que se complete el viaje completo en la volqueta aprobada para el contrato en ejecución, dichos acopios se encuentran señalizados.

Fotografía 1. Demolición de muros 3 piso edificio Delcop



Fotografía 2. Acopio en lonas de escombro



Durante el periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, se generaron RCD procedentes de las actividades de demolición de los muros en el piso 3 del edificio Delcop; dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, dicho material fue dispuesto en planta de aprovechamiento. A continuación, se relacionan sitios de disposición autorizados para dicha disposición:

Tabla 5. Sitios de disposición final de RCD

NOMBRE	RESOLUCION DE AUTORIACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MATERIAL A DISPONER EN EL SITIO
Reciclados Industriales de Colombia S.A.S	Comunicado 20222074277 del 28-09-2022	Transformación y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición.

Anexo 2. Licencia ambiental

Teniendo en cuenta los procesos constructivos llevados a cabo en el edificio Delcop, los residuos de construcción y demolición generados fueron cargados en volqueta doble troque la cual cuenta con su respectivo Pin y transportados a planta de aprovechamiento autorizados por la entidad ambiental secretaria Distrital de Ambiente las cuales se relacionan en la tabla No 6.

Tabla 6. Relación de RCD dispuestos en noviembre

FECHA	SITIO DISPOSICIÓN	MATERIAL	VOLUME N M3	VOLUME N TON	FRENTE DE OBRA
01/12/2023	RECICLADOS INDUSTRIALES	ESCOMBRO	15	25	DELCOP

Anexo 3. Certificado

PROGRAMA D-4: MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA

Durante la ejecución del contrato entre el periodo del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, no se evidenciaron sumideros dentro del área de intervención directa.

Se realizó una inspección visual las redes de los baños con el propósito de detectar fugas o escapes y se evidencio que estas se encuentran en buenas condiciones.

5.7 PROGRAMA D-6: MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO

Se instaló campamento provisional para el manejo de equipos y herramienta menor, dotado con todos los elementos de primeros auxilios, en un cuarto asignado por la entidad contratante en el edificio DELCOP en el piso 1.

- Se realizaron jornadas de orden y aseo dentro del campamento para mantenerlo en buenas condiciones de limpieza.
- El acopio de material se delimito y señalizó.

5.8 PROGRAMA D-7: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Durante el periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, se verifico que la volqueta reportada se encontrará inscritas a la secretaria Distrital de Ambiente como transportadores autorizados y contaban con su respectivo PIN para realizar transporte y disposición de RCD a los sitios autorizados por la entidad ambiental, así mismo, se verifica que la volqueta cumpliera con la documentación vigente de SOAT, tecnomecánica, licencia de propiedad los cuales se encuentran adjuntos en el anexo 4. Documentos vehículos.

La volqueta reportada fue ingresadas al edificio DELCOP se encargaron del retiro de los residuos de construcción y demolición y transportarlos a planta de aprovechamiento aprobados por la entidad ambiental.

- Dando cumplimiento a la ficha de manejo de maquinaria, equipos y vehículos, el contratista verifico que la volqueta saliera de los frentes de obra carpadas, lo anterior con el fin evitar dispersión del material.
- Durante el periodo de reporte no se realizó abastecimiento de combustible dentro del edificio de vehículos.
- Dentro del edificio la velocidad máxima permitida es de 10 km/h.

Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023, ingreso una (1) volqueta al frente de obra, la cual se relaciona a continuación:

Tabla 7. Relación de volqueta

PLACA	PIN	SOAT	TECNOMECANICA	LICENCIA
JTX454	19433	11/12/2024	13/12/2024	10021829793

Anexo 4. Documentos volqueta

Fotografía 3. Retiro de RCD



6. INDICADORES AMBIENTALES

Con los indicadores planteados se busca tener el soporte para retroalimentar las actividades realizadas en el mes por parte del contratista CONSORCIO LOCATIVO con el fin de detectar oportunidades de mejora, analizar tendencias de comportamiento en clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos dentro del proyecto, que permitan una toma de decisiones eficiente y la promoción del desarrollo de una cultura de reciclaje, reutilización y tratamiento de residuos en aras de minimizar al máximos los impactos negativos que se causen durante el contrato.

Tabla 8. Indicadores ambientales

Seguimiento y monitoreo al Cumplimiento a obligaciones ambientales contractuales	A/NA/ %	Observaciones
$\frac{\text{No. de medidas de manejo implementadas}}{\text{No. de medidas de manejo propuestas}} \times 100 = 100\%$	100%	Se ejecutan las siguientes medidas de manejo: <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitaciones ambientales ● Señalización de obra ● Jornadas de orden y aseo.
$\frac{\text{No. de permisos ambientales aprobados}}{\text{No. de permisos ambientales requeridos}}$	100%	Para el periodo de reporte se continua con la vigencia los siguientes permisos: <ul style="list-style-type: none"> ● Pin ambiental de obra

	INFORME MENSUAL No 2 AMBIENTAL	
$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$		<ul style="list-style-type: none"> Disposición de RCD
$\frac{\text{No. de Capacitaciones realizadas en el mes}}{\text{No de capacitaciones programadas}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	100%	Se realizó 1 capacitación conforme a lo establecido en el cronograma de capacitaciones, el soporte se encuentra adjunto en el anexo 1.
$\frac{\text{No. de acopios o campamentos Aprobados e instalados}}{\text{No. de campamentos requeridos}} \times 100$ $\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$	100%	Los acopios aprobados e instalados fueron: Acopio de demolición Acopio de Dry wall Acopio de Perfilera
$\frac{\text{Volumen de material que ingresa a obra de fuentes autorizadas}}{\text{Volumen total de material que ingresa a la obra}} \times 100$ $\frac{0 \text{ m}^3}{0 \text{ m}^3} \times 100$	0%	Durante el mes de reporte no ingreso material.
$\frac{\text{No. de puntos ecologicos instalados}}{\text{No. de puntos ecologicos propuestos}} \times 100$ $\frac{0}{0} \times 100 = 100\%$	100%	En el mes de diciembre se adecuara punto ecologico en area de trabajo.
$\frac{\text{Volumen de residuos peligrosos dispuestos y certificados}}{\text{Volumen de residuos peligrosos generados}} \times 100$ $\frac{NA \text{ Kg}}{NA \text{ kg}} \times 100$	NA	Para el periodo no se realizo la disposicion final de residuos peligrosos.

	INFORME MENSUAL No 2 AMBIENTAL	
$\frac{\text{Volumen de RCDs Certificado}}{\text{Volumen de RCDs Despachado}} \times 100$ $\frac{15 \text{ m}^3}{15 \text{ m}^3} \times 100$	100%	<p>Para el periodo reportado se realizó disposición final de RCD en el siguiente sitio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 m³ de demolición dispuestos en RECICLADOS INDUSTRIALES.
$\frac{\text{Cantidad Humectaciones efectuadas}}{\text{Cantidad de humectaciones requeridas}} \times 100$ $\frac{NA}{NA} \times 100$	NA	No se realizaron actividades que requirieran de la humectación del suelo.
$\frac{\text{No. de volquetas utilizadas}}{\text{No. de volquetas que cuentan con PIN}} \times 100$ $\frac{1}{1} \times 100$	100%	Se cuenta con 1 volqueta aprobadas por la interventoría y las cuales cuentan con PIN ambiental de transportadores vigente y otorgado por la SDA.
$\frac{\text{Medidas de manejo Implementadas para control de ruido}}{\text{Medidas de manejo requeridas para control de ruido}} \times 100$ $\frac{NA}{NA} \times 100 = 100\%$	NA	No aplica, para el periodo de reporte no se implementaron medidas para el control de ruido.
$\frac{\text{No. de señales instaladas}}{\text{No. de señales requeridas}} \times 100$ $\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$	100%	Se realiza la instalación de señalización en el frente de obra y área administrativa de acuerdo con las necesidades del proyecto y el avance de actividades.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro de lo ofertado en el Plan de Manejo Ambiental el cronograma de actividades ambientales, el cual comprende establece labores a desarrollar a pro del cumplimiento de los lineamientos ambientales durante la ejecución de la etapa constructiva.

En el anexo 6 se encuentra el cronograma de actividades actualizado de conformidad con el avance de obra durante el periodo de reporte.

Anexo 5. Cronograma de actividades

8. CONCLUSIONES

Durante el periodo reportado no se presentan incidentes ambientales que requirieran la ejecución del plan de acción ante eventualidades por parte del contratista.

Se dio cumplimiento a los requerimientos contractuales y legales del proyecto a través de la gestión ambiental y documental.

Se realizó el retiro de 15 m³ o 25 ton de escombros procedente de las actividades de demolición en el piso 3 del edificio DELCOP, el cual es dispuesto en RECICLADOS INDUSTRIALES sitio autorizado por la entidad ambiental.

INFORME MENSUAL NO 2 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No 088 de 2023

Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes de nivel central de la Rama Judicial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 112 de 2023

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO


Versión No.	Fecha de elaboración	Control de cambios
0	26-12-2023	Entrega de informe en su versión original

REVISÓ Y APROBÓ



ING. INGRID JOHANNA SALCEDO
PROFESIONAL SISOMA

APROBÓ



ING. JHONY FERNEY DIAZ DAZA
DIRECTOR DE OBRA

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS.....	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
3.	GENERALIDADES DEL CONTRATO.....	4
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	4
4.	LOCALIZACIÓN.....	5
5.	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO.....	7
6.	PLAN ANUAL SG-SST	7
6.1	PLAN ANUAL SG-SST	7
7.	SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	8
7.2	MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	9
7.3	AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO	9
8.	INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN	9
8.1	INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN CONTRATISTA.....	9
9.	CAPACITACIÓN	9
10.	SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	10
10.1	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRATISTA	10
10.2	SANEAMIENTO BÁSICO	10
10.3	PERMISO DE TRABAJO.....	10
10.4	INSPECCIONES	10
11.	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.....	10
11.1	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CCL	10
12.	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO	12
13.	CONCLUSIONES	14

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1	Localización DELCOP	6
Ilustración 2.	Localización BOLSA	6
Ilustración 3.	Cumplimiento Plan anual de trabajo.....	7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Datos del contrato objeto de contratista	5
Tabla 2.	Relación personal nuevo	8
Tabla 3.	Relación de personal antiguo	8
Tabla 4.	Relación personal retirado	8
Tabla 6.	Inducción contratista de obra	9
Tabla 7.	Capacitaciones Diciembre	9
Tabla 8.	Indicador de frecuencia de accidentalidad	12

Tabla 9. Indicador de severidad de accidentalidad	12
Tabla 10. Indicador de proporcionalidad	13
Tabla 11. Indicador prevalencia de enfermedad laboral.....	13
Tabla 12. Indicador de incidencia de enfermedad laboral	13
Tabla 13. Indicador de ausentismo	14

ANEXOS

Anexo 1. Plan de trabajo	8
Anexo 2. Afiliaciones y seguridad social	8
Anexo 3. Notificación de retiro	8
Anexo 4. Exámenes ocupacionales.....	9
Anexo 5. Certificado de accidentalidad	9
Anexo 6. Inducciones	9
Anexo 7. Soporte de capacitaciones	10
Anexo 8. Dotación y EPPs	10
Anexo 9. Inducciones	10
Anexo 10. COPASST Y CCL	11
Anexo 11. Indicadores	14

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades de seguimiento presentadas por el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en el contrato de obra No 088 de 2023 cuyo objeto es “Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes de nivel central de la Rama Judicial en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, teniendo en cuenta la gestión desarrollada y los compromisos adquiridos por el contratista CONSORCIO LOCATIVO enmarcados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las directrices establecidas por la Rama judicial. Consejo superior de la judicatura y lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y las normas vigentes relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dando cumplimiento a los requerimientos contractuales, el presente documento plasma los mecanismos de control, evaluación y seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del Constructor, tendiente a garantizar que las medidas de mitigación, corrección, control o compensación establecidas en el contrato de obra.

Por lo anterior y dando cumplimiento a los requerimientos contractuales, se elabora y entrega el informe de gestión No 2 del periodo correspondiente entre 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, el cual relaciona las acciones realizadas durante el mes en el Componente SST del Contratista de obra.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las actividades desarrolladas en el componente SST por el contratista de obra CONSORCIO LOCATIVO en el periodo entre 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, en su etapa de actividades de obra.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Evidenciar las actividades desarrolladas tanto por el contratista en el periodo evaluado, para el cumplimiento del componente SST y normatividad aplicable durante la etapa constructiva.
- Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del proyecto.
- Garantizar que el desarrollo del proyecto se realice con altos estándares de desempeño de seguridad, mediante el control de los impactos y riesgos que las diferentes actividades de obra generan.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


Tabla 1. Datos del contrato objeto de contratista

CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	088 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$2.340.000.000) M/CTE.
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO LOCATIVO NIT.901.744.095-0 Representante Legal: Ing. Jhony Ferney Díaz Daza C.C. No. 1.013.632556</p> <p>Integrantes: - PROCIVING SAS NIT 900.905.675-0 Representante Legal: Edwin Javier Linares García Participación:50% - FG COMPAÑÍA SAS NIT 901.474.788-7 Representante legal: Valery Alejandra Galaraga Ocampo PARTICIPACIÓN:50%</p>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	TOTALL INC SAS BIC NIT. 901.620.351-9 Representante legal: Juan Martín Rocha Fandiño
PLAZO TOTAL CONTRATO	DOS (2) MESES CALENDARIO
FECHA DE INICIO	26/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023

4. LOCALIZACIÓN


Las obras se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, D.C; más específicamente, en las localidades La Candelaria y Los Mártires. Dentro de estas localidades, se debe realizar el mejoramiento locativo de Delcop, bolsa y palacio de justicia.

Ilustración 1 Localización DELCOP



Fuente: Google Maps

Ilustración 2. Localización BOLSA



Fuente: Google Maps

5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO.

El contratista continua con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual describe las actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, dirigidas a mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores de la obra, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el periodo comprendido entre 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, el contratista continua con la construcción del edificio del DELCOP y BOLSA.

EDIFICIO DELCOP

- Demolición de muros de mampostería piso 3
- Desmonte de cielo raso piso 3
- Pintura de paredes y muros piso 1 y 3
- Desmonte de lámparas
- Desmonte de tubería eléctrica galvanizada
- Instalación de perfiles y estructura de muros piso 3
- Instalación de muros en superboard
- Resane de muros en el piso 3

EDIFICIO BOLSA


- Desmonte de muros en drywall piso 5
- Localización y replanteo de los muros
- Instalación de perfiles y estructura de muros piso 6

6. PLAN ANUAL SG-SST

6.1 PLAN ANUAL SG-SST

CONSORCIO LOCATIVO cuenta con el plan de trabajo el cual establece las herramientas necesarias basado en el Planear, Hacer, Verificar y Actuar para la realización de las actividades a seguir ya que en él están contenidas las medidas de seguridad necesarias para el control permanente de factores de riesgo con el fin de prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Ver Anexo 1. Plan anual de trabajo.

Ilustración 3. Cumplimiento Plan anual de trabajo



Anexo 1. Plan de trabajo

7. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

7.1 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el periodo comprendido entre 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, el contratista reporta el ingreso de un (1) persona a laborar entre personal operativo, en el anexo 2, se adjuntan las afiliaciones al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP) y la seguridad social.

Tabla 2. Relación personal nuevo

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
OTONIEL RODRIGUEZ OSPINA	75000840	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo que laboro en el proyecto en el periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2023.

Tabla 3. Relación de personal antiguo

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1013632556	DIRECTOR DE OBRA	SURA	SANITAS	COLFONDOS
WALTHER ANTONIO MARTINEZ CARVAJAL	16941852	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	PORVENIR
INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA	1010218260	PROFESIONAL SISOMA	SURA	SURA	COLFONDOS
CLAUDIA YANETH CONTRERAS	52320873	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
OSCAR RENE MORENO BONILLA	91273651	MAESTRO	SURA	CAPITAL SALUD	COLFONDOS
CRISTIAN CAMILO SILVA MORENO	1077942426	AYUDANTE	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
JULIO CESAR ARARAT	1127048585	ORNAMENTADOR	POSITIVA	COMPENSAR	COLPENSIONES
CARLO LEON ARARAT ROJAS	13483989	ORNAMENTADOR	POSITIVA	SURA	PORVENIR
CARLOS ANDRES NIÑO CASTRO	1022361236	AYUDANTE	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN
NIDIA PAOLA LOZANO SANCHEZ	52094094	ORNAMENTADOR	POSITIVA	SURA	COLPENSIONES

Anexo 2. Afiliaciones y seguridad social

En el anexo 3, se adjunta la notificación de retiro del personal y los paz y salvos.

Tabla 4. Relación personal retirado

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
CARLOS IVAN PEREZ QUINTERO	1073669969	AYUDANTE	SURA	SURA	PROTECCIÓN
YEFFERSON DARIO AROCA NAGUES	1012349860	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PROTECCIÓN
DAYRON ALEXIS QUINTERO AROCA	1001331828	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
LENIN DAVID TAPIA CASTRO	1143461763	ORNAMENTADOR	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR

Anexo 3. Notificación de retiro

7.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023 el contratista realizó seguimiento al diagnóstico de condiciones de salud del personal contratado, elaborando y/o actualizando el diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores, conforme a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso.

Durante el periodo a reportar, el contratista de obra realizó un (1) examen médico ocupacional de ingreso a obra. A continuación, se relaciona los tipos de exámenes médicos ocupacionales presentados en el periodo:

- Examen médico general con énfasis osteomuscular
- Audiometría
- Optometría
- Exámenes de laboratorio
- Énfasis en alturas

Anexo 4. Exámenes ocupacionales

7.3 AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

En el periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, durante la ejecución de las actividades constructivas no se presentó ningún accidente de trabajo, en constancia se anexa certificado de accidentalidad de contratista CONSORCIO LOCATIVO.

Anexo 5. Certificado de accidentalidad

8. INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN

8.1 INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN CONTRATISTA

La interventoría evidenció que, entre 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, el contratista de obra realizó una (1) inducción, evaluación y notificación de riesgo de ingreso al personal nuevo del CONSORCIO LOCATIVO.

Tabla 5. Inducción contratista de obra

No	Nombre y apellido	Cedula	Inducción	Evaluación SST	Notificación de riesgos
1	OTONIEL RODRIGUEZ OSPINA	75.00.840	X	X	X

Anexo 6. Inducciones

9. CAPACITACIÓN

Durante el periodo de reporte se realizaron capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo la cual se relaciona a continuación:

Tabla 6. Capacitaciones Diciembre

FECHA	TEMA	SEDE
06-12-2023	Capacitación levantamiento de cargas y jornadas de Orden y aseo	BOLSA
19-12-2023	Capacitación armado adecuado de andamios y Capacitación sobre la importancia de reporter accidents o incidents laborales	DELCOP

Anexo 7. Soporte de capacitaciones

10. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

10.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRATISTA

Durante la ejecución del contrato, el contratista realizo la entrega de dotación y EPPs a los colaboradores que se encuentran ejecutando actividades en los frentes de obra.

Anexo 8. Dotación y EPPs

10.2 SANEAMIENTO BÁSICO

El CONSORCIO LOCATIVO hace uso de los espacios de saneamiento básicos (unidades sanitarias) adecuadas dentro de las instalaciones de los frentes de obra, para uso del personal administrativo y operativos. Además, se ubicó en el área de trabajo punto de hidratación.

10.3 PERMISO DE TRABAJO

Durante el periodo entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, no se realizaron trabajos en alturas, por lo anterior, no se realizaron permisos de trabajo. Se realiza armado de andamios los cuales no superar una altura de 1,40 metros.

10.4 INSPECCIONES

Durante la ejecución de actividades constructivas en el mes de diciembre el contratista realizo inspecciones de seguridad conforme al cronograma de inspecciones las cuales se mencionan a continuación:

- Inspección herramientas
- Inspección elementos de emergencia

Anexo 9. Inducciones

11. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

11.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CCL

COPASST

El 04 de diciembre de 2023, se realiza reunión No 1 en la oficina adecuada en el edificio DELCOP,


Dirección: Calle 51 No 71ª- 18 oficina 201 Tel: 601-3837687

Email: consorciolocativo@gmail.com

en donde se trataron los temas que se mencionan a continuación:

- Funciones del COPASST
- Obligaciones de los trabajadores frente al COPASST
- Indicadores de accidentalidad


En el anexo 10, se adjunta el acta de reunión No 1.



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día 20 de diciembre de 2023, se realiza reunión No 1 del comité de convivencia laboral en la oficina adecuada en el edificio DELCOP, en donde se trataron los temas que se mencionan a continuación:

- Funciones del Comité de Convivencia Laboral
- Obligaciones del empleador
- Quejas presentadas en el mes



Anexo 10. COPASST Y CCL

12. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

CONSORCIO LOCATIVO cuenta con los indicadores correspondientes para evaluar la efectividad en la implementación de la mejora continua del ciclo PHVA del SG-SST, estos son medibles, evaluables y calificables. Durante el periodo entre 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, CONSORCIO LOCATIVO, no presento accidentes de trabajo, incidentes y/o enfermedad laboral, se anexa tabla de accidentalidad el cual se evidencia el número de eventos reportados "cero accidentalidades"

Tabla 7. Indicador de frecuencia de accidentalidad




Tabla 8. Indicador de severidad de accidentalidad





Tabla 9. Indicador de proporcionalidad

2. RESULTADOS												
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										AÑO
Numero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el mes/	0	0										0
Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	0										0
Índice	0,0	0,0										0,0

Proporción de accidentes de trabajo mortales



■ Numero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el mes/
 ■ Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes
 ■ Índice

Tabla 10. Indicador prevalencia de enfermedad laboral

2. RESULTADOS												
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										AÑO
Numero de casos de enfermedad laboral presentes en una Población en un periodo de tiempo	0											0
Promedio de trabajadores en el periodo * Z **100.000	14											14


Prevalencia de la enfermedad Laboral



■ Promedio de trabajadores en el periodo * Z **100.000
 ■ Promedio de trabajadores en el periodo * Z **100.000

Tabla 11. Indicador de incidencia de enfermedad laboral


2. RESULTADOS												
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										AÑO
(Numero de casos Nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z")	0	0										0
Promedio de trabajadores en el periodo "Z" *100.000	14	11										13



■ (Numero de casos Nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z")
■ Promedio de trabajadores en el periodo "Z" *100.000

Tabla 12. Indicador de ausentismo

2. RESULTADOS												
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										AÑO
N° días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	0										0
N° días de trabajo programado en el mes * 100	28	25										27



■ N° días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes
■ N° días de trabajo programado en el mes * 100

Anexo 11. Indicadores

13. CONCLUSIONES

- Dentro del periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, no se presentaron accidentes de trabajo, incapacidad o enfermedad laboral.
- Se dio cumplimiento del 100% a las capacitaciones estipuladas en el cronograma
- Se realizo la entrega de EPPs y dotación al personal nuevo, así mismo se realizaron inducciones al personal nuevo.



TOTALL INC SAS BIC

NIT. 901.550.627 – 5




“Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial”

14. INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TI 125

TELEFONO: 301 516 5305

Correo electrónico: consorcioti125interventoria@gmail.com



Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa																						
1. INFORMACIÓN GENERAL																							
Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 INFORME MENSUAL No. <u>2</u> PERIODO: 2 meses y 5 días																							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A																				
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A																				
		FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023																				
		No. DE RADICACION																					
		VIGENCIA																					
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																							
CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA																					
INTERVENTOR:	TOTAL INC SAS BIC	CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																				
CONTRATO No.:	112 DE 2023	CONTRATO No.:	088 DE 2023																				
VALOR INICIAL:	\$ 222.158.720,00	VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00																				
VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																				
VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																				
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 222.158.720,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00																				
PLAZO INICIAL:		PLAZO INICIAL:																					
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:																					
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:																					
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023																				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2023																				
VALOR EJECUTADO:	\$ 39.179.754,35 17,64%	VALOR EJECUTADO:	\$ 412.680.740,93 17,64%																				
VALOR POR EJECUTAR:	\$ 182.978.965,65 82,36%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.927.319.259,07 82,36%																				
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																							
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS																							
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO		FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																				
N/A	N/A		N/A																				
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA</th> <th>% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA</th> <th>DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td>39,00%</td> <td>38,00%</td> <td>-1,00%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td>51,00%</td> <td>31,00%</td> <td>-20,00%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado Actual</td> <td>90,00%</td> <td>69,00%</td> <td>-21,00%</td> </tr> </tbody> </table>				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA	Acumulado anterior	39,00%	38,00%	-1,00%	Durante el periodo	51,00%	31,00%	-20,00%	Acumulado Actual	90,00%	69,00%	-21,00%
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																							
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA																				
Acumulado anterior	39,00%	38,00%	-1,00%																				
Durante el periodo	51,00%	31,00%	-20,00%																				
Acumulado Actual	90,00%	69,00%	-21,00%																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th> </tr> <tr> <th>Total Contractual</th> <th>Transcurrido</th> <th>Faltante</th> <th>Atraso o adelanto en tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td>61</td> <td>5</td> <td>-14</td> </tr> </tbody> </table>				AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	66	61	5	-14								
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																							
Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																				
66	61	5	-14																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </tbody> </table>				GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																			
GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																							
																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVIDADES EJECUTADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se verifico que se realizo el desmonte de muro de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se evidencia que se realiza recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se verifico que se realizo el desmonte de canaleta metalica del piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se evidencia que se realiza el desmonte de tubería electrica en el piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se verifico que se realiza la demolición de dinteles en el piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se evidencia que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP</td></tr> <tr><td>Se evidencia que se realiza el trasiego de materiales para retiro.</td></tr> <tr><td>Se verifico que se realiza desmonte de dintel de cielo raso en fibramineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa</td></tr> <tr><td>Se verifico que se realizo el desmonte de muro en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa</td></tr> </tbody> </table>				ACTIVIDADES EJECUTADAS		Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	Se verifico que se realizo el desmonte de muro de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP	Se evidencia que se realiza recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP	Se verifico que se realizo el desmonte de canaleta metalica del piso 3 del edificio DELCOP	Se evidencia que se realiza el desmonte de tubería electrica en el piso 3 del edificio DELCOP	Se verifico que se realiza la demolición de dinteles en el piso 3 del edificio DELCOP	Se evidencia que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP	Se evidencia que se realiza el trasiego de materiales para retiro.	Se verifico que se realiza desmonte de dintel de cielo raso en fibramineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa	Se verifico que se realizo el desmonte de muro en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa								
ACTIVIDADES EJECUTADAS																							
Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP																							
Se verifico que se realizo el desmonte de muro de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP																							
Se evidencia que se realiza recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP																							
Se verifico que se realizo el desmonte de canaleta metalica del piso 3 del edificio DELCOP																							
Se evidencia que se realiza el desmonte de tubería electrica en el piso 3 del edificio DELCOP																							
Se verifico que se realiza la demolición de dinteles en el piso 3 del edificio DELCOP																							
Se evidencia que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP																							
Se evidencia que se realiza el trasiego de materiales para retiro.																							
Se verifico que se realiza desmonte de dintel de cielo raso en fibramineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa																							
Se verifico que se realizo el desmonte de muro en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa																							

Informe Ejecutivo Mensual		Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa		 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
INFORME MENSUAL No. <u>2</u>		Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023		PERIODO: 2 meses y 5 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:		N/A	
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIA DE CONSTRUCCION No		N/A	
		FECHA DE EXPEDICION		26/11/2023	
		No. DE RADICACION			
		VIGENCIA			
Se evidencia que se realiza el replanteo y localización de los elementos a construir en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el montaje de estructura metalica para los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la demolición de muro en drywall en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza el desmonte de ventanas y puertas en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza la instalación de los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de el aislamiento termico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la instalacion de puntos electricos para interruptores en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se se macillaron los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la demolición de muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la demolición de muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza el desmonte de templetes en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza la pintura de muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza la pintura de muros en mamposteria en el Piso 6 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza el desmonte de tubería galvanizada en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza el desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se termino el desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realizó el desmonte de tubería galvanizada en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realizó el desmonte de lamparas en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza la instalación de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza pintura en muros en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza la instalación de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se aplica la pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza el desmonte de puertas e instalación de puertas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza la instalación de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza resane en los muros de mamposteria en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se evidencia que se realiza recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa					
Se verifico que se realiza la instalación de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza encintado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realizo el retiro de cable UTP en el Piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza resane en los muros de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP					
Se evidencia que se realiza la lijada y se aplico la pintura en los muros de super board en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza demolición de enchape de piso existente en el piso 2 de consejo de estado en la habitacion 202 de la secretaria sección tercera					
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP					
Se verifico que se realiza recolección de escombros en el piso 2 de consejo de estado en la habitacion 202 de la secretaria sección tercera					
Se evidencia que se realizó el desmonte de enchape de paredes y superficies de mesas para restauración en sala plena corte constitucional					
Se verifico que se realizó el reemplazo de estructura de soporte de enchape en sala plena corte constitucional					
Se evidencia que se realizó la restauración de enchape de muros en madera en sala plena corte constitucional					
Se verifico que se desmontó la estructura invadida de cornejen por una estructura nueva inmunizada en sala plena corte constitucional					
Se evidencia que se realizó el masillado, s ellado del as piezas desmontadas, tanto de muros como superficies de mesas en sala plena corte constitucional					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					

<p>Informe Ejecutivo Mensual</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa</p>	 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>
---	--	--

1. INFORMACIÓN GENERAL



<p>INFORME MENSUAL No. <u>2</u></p>	<p>Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días</p>
<p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</p>	<p>LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA</p>





Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
---------------------------	--	---

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. <u>2</u>	Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023







<p>Informe Ejecutivo Mensual</p>	<p align="center">Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa</p>		 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>
<p>1. INFORMACIÓN GENERAL</p>			
<p>INFORME MENSUAL No. <u>2</u></p>		<p align="center">Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días</p>	
<p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</p>		<p>LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA</p>	
			
			
			


Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
---------------------------	--	---

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. <u>2</u>	Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	





Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa		 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
1. INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME MENSUAL No. <u>2</u>		Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
<div>        </div>			

<p>Informe Ejecutivo Mensual</p>	<p align="center">Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa</p>	 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>				
<p>1. INFORMACIÓN GENERAL</p>						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>INFORME MENSUAL No. <u>2</u></td> <td>Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERIODO: 2 meses y 5 días</td> </tr> </table>			INFORME MENSUAL No. <u>2</u>	Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023	PERIODO: 2 meses y 5 días	
INFORME MENSUAL No. <u>2</u>	Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023					
PERIODO: 2 meses y 5 días						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%"> <p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</p> </td> <td style="width:50%"> <p>LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A</p> <p>LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A</p> <p>FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023</p> <p>No. DE RADICACION</p> <p>VIGENCIA</p> </td> </tr> </table>			<p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</p>	<p>LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A</p> <p>LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A</p> <p>FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023</p> <p>No. DE RADICACION</p> <p>VIGENCIA</p>		
<p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente</p>	<p>LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A</p> <p>LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A</p> <p>FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023</p> <p>No. DE RADICACION</p> <p>VIGENCIA</p>					
						

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa		 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
1. INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME MENSUAL No. <u>2</u>		Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
<div>        </div>			

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa		 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
1. INFORMACIÓN GENERAL			
Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 INFORME MENSUAL No. <u>2</u> PERIODO: 2 meses y 5 días			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA	
<div>        </div>			

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa																																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																																			
Del 26 de noviembre de 2023 Al 26 de diciembre de 2023 INFORME MENSUAL No. <u>2</u> PERIODO: 2 meses y 5 días																																			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS: N/A LICENCIA DE CONSTRUCCION No N/A FECHA DE EXPEDICION 26/11/2023 No. DE RADICACION VIGENCIA																																		
4. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <caption>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIJ + IVA)</caption> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN (\$)</th> <th>ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA (\$)</th> <th>INDICADOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$ 16.694.733</td> <td>\$ 177.034.096</td> <td>7,57%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$ 186.534.869</td> <td>\$ 412.680.740,54</td> <td>17,64%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$ 2.136.770.398</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 412.680.740,54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN (\$)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA (\$)	INDICADOR (%)	1	\$ 16.694.733	\$ 177.034.096	7,57%	2	\$ 186.534.869	\$ 412.680.740,54	17,64%	3	\$ 2.136.770.398	\$ -			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		VALOR TOTAL	\$ -	\$ 412.680.740,54		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO</caption> <div style="text-align: center;">  </div> </table>	
MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN (\$)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA (\$)	INDICADOR (%)																																
1	\$ 16.694.733	\$ 177.034.096	7,57%																																
2	\$ 186.534.869	\$ 412.680.740,54	17,64%																																
3	\$ 2.136.770.398	\$ -																																	
	\$ -	\$ -																																	
	\$ -	\$ -																																	
	\$ -	\$ -																																	
VALOR TOTAL	\$ -	\$ 412.680.740,54																																	
5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ASPECTOS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIGENTES LAS PÓLIZAS</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIENE RECLAMACIONES</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES	VIGENTES LAS PÓLIZAS	X			TIENE RECLAMACIONES		X		CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X																		
ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES																																
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X																																		
TIENE RECLAMACIONES		X																																	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X																																		
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA																																			
INTERVENTORIA <div style="text-align: center;">  FERNANDO JIMÉNEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORIA </div>		SUPERVISIÓN <div style="text-align: center;">  DANIEL MERCHAN CEPEDA Representante Legal RAMA JUDICIAL SUPERVISIÓN </div>																																	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 26–NOV AL 26–DIC 2023



“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.”

26/12/2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2023, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre 2023 al 26 de diciembre de 2023.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de noviembre 2023 al 26 de diciembre de 2023, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

1. DATOS GENERALES

FECHA:	26 de diciembre 2023	INFORME No.	2
---------------	----------------------	--------------------	---

PERIODO No.	1	DEL:	26 de noviembre 2023	AL:	26 de diciembre de 2023
--------------------	---	-------------	----------------------	------------	-------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	No. 088
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO ACTUALIZADO <i>(incluido prorrogas):</i>	
PLAZO TRANSCURRIDO:	60 DÍAS
VALOR INICIAL :	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE. VALOR : \$ 2.340.000.000,00
VALOR ADICIONES:	N/A

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. 112
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO ACTUALIZADO <i>(incluido prorrogas):</i>	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	60 DÍAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. VALOR : \$ 222.158.720,00

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

5. ACTIVIDADES DEL MES

5.1 Actividades del periodo semanal

No. 06, del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2023

ACTIVIDADES

Se verifico que se realizó el desmonte de cielo raso en los Piso 3 del edificio DELCOP
Se verifico que se realizó el desmonte de muro de mampostería en el Piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencia que se realiza recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP
Se verifico que se realizó el desmonte de canaleta metálica del piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencio que se realiza el desmonte de tubería eléctrica en el piso 3 del edificio DELCOP
Se verifico que se realiza la demolición de dinteles en el piso 3 del edificio DELCOP
Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencia que se realiza el trasiego de materiales para retiro.
Se verifico que se realiza desmonte de dintel de cielo raso en fibra mineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizó el desmonte de muro en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realiza el replanteo y localización de los elementos a construir en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza el montaje de estructura metálica para los muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la demolición de muro en Drywall en el piso 1 del edificio DELCOP
Se evidencia que se realiza el desmonte de ventanas y puertas en el piso 1 del edificio DELCOP
Se verifico que se realiza la instalación de los muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación del aislamiento térmico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realiza la instalación de puntos eléctricos para interruptores en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se macillaron los muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realiza la demolición de muros en Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realiza los muros en Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

No. 07, del 04 diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES

Se verifico que se realizó el desmonte de cielo raso en los Piso 3 del edificio DELCOP
Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencio que se realiza el desmonte de templete en el piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencia que se realiza la pintura de muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se evidencia que se realiza la pintura de muros en mampostería en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencio que se realiza el desmonte de tubería galvanizada en el piso 3 del edificio DELCOP
Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en mampostería en el piso 1 del edificio DELCOP

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

No. 08, del 11 diciembre de 2023 al 17 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES

Se evidencio que se terminó el desmonte de muro en mampostería en el piso 1 del edificio DELCOP

Se evidencio que se realizó el desmonte de tubería galvanizada en el piso 1 del edificio DELCOP

Se evidencio que se realizó el desmonte de lámparas en el piso 1 del edificio DELCOP

Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza la instalación de frescaza en los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se evidencio que se realiza pintura en muros en mampostería en el piso 1 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza la instalación de las placas para los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se aplica la pintura en los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se evidencia que se realiza el desmonte de lámparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Se evidencia que se realiza el desmonte de puertas e instalación de puertas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

No. 09, del 18 de diciembre al 24 de diciembre 2023

ACTIVIDADES

Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza la instalación de las placas para los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se evidencio que se realiza resane en los muros de mampostería en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Se evidencio que se realiza recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Se verifico que se realiza la instalación de frescaza en los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza encintado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP

Se evidencio que se realizó el retiro de cable UTP en el Piso 3 del edificio DELCOP

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

Se evidencio que se realiza resane en los muros de mampostería en el Piso 3 del edificio DELCOP

Se evidencia que se realizó la lijada y se aplicó la pintura en los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza demolición de enchape de piso existente en el piso 2 de consejo de estado en la habitación 202 de la secretaria sección tercera

Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para los muros de súper boards en el piso 3 del edificio DELCOP

Se verifico que se realiza recolección de escombros en el piso 2 de consejo de estado en la habitación 202 de la secretaria sección tercera

Se evidencio que se realizó el desmonte de enchape de paredes y superficies de mesas para restauración en sala plena corte constitucional

Se verifico que se realizó el reemplazo de estructura de soporte de enchape en sala plena corte constitucional

Se evidencio que se realizó la restauración de enchape de muros en madera en sala plena corte constitucional

Se verifico que se desmontó la estructura invadida de comején por una estructura nueva inmunizada en sala plena corte constitucional

Se evidencio que se realizó el macillado, sellado de las piezas desmontadas, tanto de muros como superficies de mesas en sala plena corte constitucional

5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del segundo (2) mes, del proyecto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL”, según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

INFORMES SEMANALES MES OCTUBRE – NOVIEMBRE 2021	
No.06	del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2023
No.07	del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2023
No.08	del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

No.09	del 18 de diciembre al 24 de diciembre de 2023
-------	--

6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2023, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Proyecto	Jhony Ferney Diaz Daza	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Claudia Yaneth Contreras	Arquitecta	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Walther Antonio Martinez Carvajal	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Ingrid Johanna Salcedo Sierra	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Interventoría	Fernando Jiménez Polo	Arquitecto	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Interventoría	Miryar Milena Prada Lozano	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	100

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

Apoyo del Director de Interventoría	Eobaldo Diaz Martinez	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Apoyo del Residente de Interventoría	Ludwig Correa Bellido	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Residente Ambiental	Dalia Minerva Briceño Rodriguez	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Residente SST	Katherine Guañarita Diaz	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Inspector de Interventoría	William Yovany Piamonte Pérez	Tecnólogo	Mano de obra calificada/activo	100

7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 2.

CONCEPTO	FECHA DE ACTA	CONTRATISTA
Corte de obra No 1.	23 Noviembre 2023	\$ 177.034.095,75
Corte de obra No 2	27 Diciembre 2023	\$ 235.646.645,17
TOTAL A CANCELAR		\$ 235.646.645,17

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Cumplimiento	26/10/2023 – 06/08/2024	\$351.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2023 – 06/02/2024	\$351.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5 años, 0 meses y 1 día.	\$585.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 1 día.	\$585.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Predios labores y operaciones	26/10/2023 – 06/02/2024	\$348.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Contratistas y subcontratistas	26/10/2023 – 06/02/2024	\$348.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Vehículos propios y no propios	26/10/2023 – 06/02/2024	\$348.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Responsabilidad civil cruzada	26/10/2023 – 06/02/2024	\$348.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Prejuicios extra patrimoniales	26/10/2023 – 06/02/2024	\$348.000.000,00	30/10/2023	01/11/2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Cumplimiento del contrato	26/10/2023 – 20/07/2024	\$ 44.431.744	04/12/2023	01/11/2023
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/10/2023 – 20/01/2027	\$ 22.215.872	04/12/2023	01/11/2023
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Calidad de servicio	31/12/2023 – 31/12/2028	\$ 44.431.744	04/12/2023	01/11/2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

FECHA	OBJETIVO DE LA REUNION	LUGAR	TIPO DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA FINAL
05/12/2023	Prorroga, materiales y otros	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	Presencial	8:30 am	11:00 am
20/12/2023	Actividades nuevas en DELCOP y prorroga	DELCOP	Presencial	3:00 pm	5:00 pm

12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2023.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

12.1 ENVIADA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	28/11/2023	TOTALL-112-CL-011	Observaciones plan de manejo ambiental	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
2	28/11/2023	TOTALL-112-CL-012	SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOPORTE PRORROGA	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
3	1/12/2023	TOTALL-112-CL-013	SEGUNDA SOLICITUD DE DOCUMENTOS SOPORTE PRORROGA	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
4	12/12/2023	TOTALL-112-CL-014	Observaciones al Acta de Corte No. 01	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
5	28/11/2023	TOTALL-112-RJ-016	Ingreso de personal contratista	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
6	28/11/2023	TOTALL-112-RJ-016	Ingreso de personal contratista	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
7	28/11/2023	TOTALL-112-RJ-017	DOCUMENTACION AMBIENTAL APERTURA DEL PIN AMBIENTAL	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
8	28/11/2023	TOTALL-112-RJ-025	Solicitud prórroga contratos de obra N° 088-2023 y de interventoría a N° 112-2023.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Total Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

9	5/12/2023	TOTALL-112-RJ-020	Ingreso de personal contratista	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
10	6/12/2023	TOTALL-112-RJ-021	Cambio de representante legal Totall Inc SAS Bic	Mildre Fragua Directora Financiera Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
11	6/12/2023	TOTALL-112-RJ-022	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
12	12/12/2023	TOTALL-112-RJ-023	Aprobación Precios No Previstos	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
13	14/12/2023	TOTALL-112-RJ-024	Envío Acta de Aprobación Precios No Previstos Subsanada	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
14	20/12/2023	TOTALL-112-RJ-026	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
15	22/12/2023	TOTALL-112-RJ-027	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
16	22/12/2023	TOTALL-112-RJ-028	Relación de personal a laborar fines de semana	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
17	26/12/2023	TOTALL-112-RJ-029	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

12.2 RECIBIDA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/11/2023	CONLOCATIVO-CE-025	Solicitud autorización de ingresos de personal edificio Bolsa, Palacio y Delcop.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
2	27/11/2023	CONLOCATIVO-CE-026	Solicitud Prórroga.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bic
3	28/11/2023	CONLOCATIVO-CE-027	Solicitud Prórroga.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bic
4	28/11/2023	CONLOCATIVO-CE-028	Solicitud autorización de ingresos de vehículo y personal de descargo de material	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
5	29/11/2023	CONLOCATIVO-CE-029	INTERVENCIÓN PISO 5 Y 6 EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ Y PISO 3 DELCOP EN JORNADAS EXTENDIDAS.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
6	29/11/2023	CONLOCATIVO-CE-029	Respuesta al comunicado TOTALL-112-CL-011 del 28 de noviembre de 2023- observaciones al Plan de Manejo Ambiental.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bic

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

7	29/11/2023	CONLOCATIVO-CE-031	Solicitud autorización de ingreso personal ascensores y autorización ingreso fin de semana personal CONSORCIO LOCATIVO.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bie
8	29/11/2023	CONLOCATIVO-CE-032	Solicitud autorización de ingreso de volqueta edificio DELCOP	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bie
9	2/11/2023	17	"Contratos 088 y 112-2023. PIN generado y remisión Formatos e información de referencia RCD."	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bie
10	30/11/2023	CONLOCATIVO-CE-033	Entrega de informes semanales 1 al 5 y mensual N°1.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bie
11	1/12/2023	CONLOCATIVO-CE-034	Entrega de acta corte de obra N° 1 con memorias.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bie
12	1/12/2023	17	"Contratos 088 y 112-2023. Solicitud trámite prórroga contratos.."	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bie
13	4/12/2023	CONLOCATIVO-CE-037	Solicitud autorización de ingreso personal ascensores	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bie
14	4/12/2023	CONLOCATIVO-CE-039	Entrega de acta corte de obra N° 1 con memorias.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bie
15	5/12/2023	CONLOCATIVO-CE-038	Entrega APU no previstos para revisión preliminar.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bie
16	6/12/2023	CONLOCATIVO-CE-040	Solicitud autorización de ingreso personal del 06 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bie
17	6/12/2023	CONLOCATIVO-CE-041	Oficio radicación Acta corte de obra N° 1, memorias y anexos VERSION 2.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS Bie
18	7/12/2023	CONLOCATIVO-CE-042	Solicitud autorización de ingreso personal fin de semana.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consortio Locativo	Katherine Guafarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bie


	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
---	---	--

19	11/12/2023	09	“Contratos 268 y 298-2022. Observaciones corte 1 obra e interventoría”	Daniel Merchan Cepeda Supervisor División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Juan Martin Rocha Fandiño Representante Legal Totall Inc SAS B/c
----	------------	----	--	--	--



13 REGISTRO FOTOGRÁFICO














































	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código: GES-FO-015 Versión: 2 Fecha de aprobación: 26-Feb-2021
--	---	--

14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.



FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																										
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
INFORME SEMANAL No. 6 Del 27 de noviembre de 2023 Al 03 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días																																																																																												
OBJETO Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial																																																																																												
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td>088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO INICIAL:</td><td></td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">26 de octubre de 2023</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de octubre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 de diciembre de 2023</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>22.407.722,00</td><td>10,09%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ 236.020.757,05 10,09%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>199.750.998,00</td><td>89,91%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 2.103.979.242,95 89,91%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00	PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:		PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023	VALOR EJECUTADO:	\$	22.407.722,00	10,09%	VALOR EJECUTADO:	\$ 236.020.757,05 10,09%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	199.750.998,00	89,91%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 2.103.979.242,95 89,91%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA																																																																																									
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																																																																																							
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023																																																																																							
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																							
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																							
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:																																																																																								
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:																																																																																								
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																								
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023																																																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023																																																																																							
VALOR EJECUTADO:	\$	22.407.722,00	10,09%	VALOR EJECUTADO:	\$ 236.020.757,05 10,09%																																																																																							
VALOR POR EJECUTAR:	\$	199.750.998,00	89,91%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 2.103.979.242,95 89,91%																																																																																							
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																												
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																												
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																										
N/A	N/A	N/A																																																																																										
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																												
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																												
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																									
Acumulado Semana Anterior	39,00%	38,00%	-1,00%																																																																																									
Ejecutado Presente Semana	13,00%	12,00%	-1,00%																																																																																									
Acumulado Actual	52,00%	50,00%	-2,00%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																												
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																									
66	38	28,00	-1,32																																																																																									

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	50	Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	50
Se verifico que se realizo el desmonte de muro de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realizo el desmonte de muro de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencia que se realiza recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP	100	Se evidencia que se realiza recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP	100
Se verifico que se realizo el desmonte de canaleta metalica del piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realizo el desmonte de canaleta metalica del piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencia que se realiza el desmonte de tuberia electrica en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se evidencia que se realiza el desmonte de tuberia electrica en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se verifico que se realiza la demolición de dinteles en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se verifico que se realiza la demolición de dinteles en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencia que se realiza el trasego de materiales para retiro.	50	Se evidencia que se realiza el trasego de materiales para retiro.	50
Se verifico que se realiza desmonte de dintel de cielo raso en fibramineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa	50	Se verifico que se realiza desmonte de dintel de cielo raso en fibramineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa	50
Se verifico que se realizo el desmonte de muro en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realizo el desmonte de muro en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencia que se realiza el replanteo y localización de los elementos a construir en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	50	Se evidencia que se realiza el replanteo y localización de los elementos a construir en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	50
Se verifico que se realiza el montaje de estructura metalica para los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza el montaje de estructura metalica para los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza la demolición de muro en drywall en el piso 1 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realiza la demolición de muro en drywall en el piso 1 del edificio DELCOP	100
Se evidencia que se realiza el desmonte de ventanas y puertas en el piso 1 del edificio DELCOP	100	Se evidencia que se realiza el desmonte de ventanas y puertas en el piso 1 del edificio DELCOP	100
Se verifico que se realiza la instalación de los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza la instalación de los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza la instalación de el aislamiento termico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza la instalación de el aislamiento termico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencia que se realiza la instalacion de puntos electricos para interruptores en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza la instalacion de puntos electricos para interruptores en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se macillaron los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se macillaron los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencia que se realiza la demolición de muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza la demolición de muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencia que se realiza el muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza el muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100

INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	Desmonte de muro de mampostería en el Piso 3 del edificio DELCOP
	
Recolección de escombros del piso 3 del edificio DELCOP	Desmonte de canaleta metálica del piso 3 del edificio DELCOP
	

Retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP




Desmonte de dintel de cielo raso en fibramineral en el piso 6 del edificio de la Bolsa



Desmonte de muro en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Montaje de estructura metalica para los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Demolición de muro en drywall en el piso 1 del edificio DELCOP



Resane en muros en el piso 1 del edificio DELCOP



Instalación de los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa




Instalación de el aislamiento termico en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalacion de puntos electricos para interruptores en el Piso 6 del edificio de la Bolsa




Macilla en los muros en drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa





Demolición de muros en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Muro en drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																										
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
INFORME SEMANAL No. 7 Del 04 de diciembre de 2023 Al 10 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días																																																																																												
OBJETO Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial																																																																																												
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td>088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO INICIAL:</td><td></td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">26 de octubre de 2023</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de octubre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 de diciembre de 2023</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>27.998.399,00</td><td>12,60%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ 294.907.418,35 12,60%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>194.160.321,00</td><td>87,40%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 2.045.092.581,65 87,40%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00	PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:		PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023	VALOR EJECUTADO:	\$	27.998.399,00	12,60%	VALOR EJECUTADO:	\$ 294.907.418,35 12,60%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	194.160.321,00	87,40%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 2.045.092.581,65 87,40%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA																																																																																									
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																																																																																							
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023																																																																																							
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																							
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																							
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:																																																																																								
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:																																																																																								
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																								
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023																																																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023																																																																																							
VALOR EJECUTADO:	\$	27.998.399,00	12,60%	VALOR EJECUTADO:	\$ 294.907.418,35 12,60%																																																																																							
VALOR POR EJECUTAR:	\$	194.160.321,00	87,40%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 2.045.092.581,65 87,40%																																																																																							
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																												
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																												
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																										
N/A	N/A	N/A																																																																																										
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																												
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																												
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																									
Acumulado Semana Anterior	52,00%	50,00%	-2,00%																																																																																									
Ejecutado Presente Semana	13,00%	12,00%	-1,00%																																																																																									
Acumulado Actual	65,00%	62,00%	-3,00%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																												
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																									
66	45	21,00	-1,98																																																																																									

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	50	Se verifico que se realizo el desmonte de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	70
Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realiza el retiro de los soportes de cielo raso en muros en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de templetes en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se evidencio que se realiza el desmonte de templetes en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se evidencia que se realiza la pintura de muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	50	Se evidencia que se realiza la pintura de muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	50
Se evidencia que se realiza la pintura de muros en mamposteria en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza la pintura de muros en mamposteria en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza la instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se verifico que se realiza la instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se evidencio que se realiza el desmonte de tuberia galvanizada en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se evidencio que se realiza el desmonte de tuberia galvanizada en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	50	Se evidencio que se realiza el desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	50

INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Desmante de cieloraso en los Piso 3 del edificio DELCOP	Retiro de los soportes de cielo raso en muro en el piso 3 del edificio DELCOP
	
Desmante de templates en el piso 3 del edificio DELCOP	Pintura de muros en Drywall en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
	
Pintura de muros en mamposteria en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	Instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP




Pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP





Desmonte de tubería galvanizada en el piso 3 del edificio DELCOP



Desmonte de muro en mampostería en el piso 1 del edificio DELCOP

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Unidad Adminsitrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																										
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
INFORME SEMANAL No. 8 Del 11 de diciembre de 2023 Al 17 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días																																																																																												
OBJETO Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial																																																																																												
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td>088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO INICIAL:</td><td></td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">26 de octubre de 2023</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de octubre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 de diciembre de 2023</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>33.589.077,00</td><td>15,12%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ 353.794.079,64 15,12%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>188.569.643,00</td><td>84,88%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 1.986.205.920,36 84,88%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00	PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:		PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023	VALOR EJECUTADO:	\$	33.589.077,00	15,12%	VALOR EJECUTADO:	\$ 353.794.079,64 15,12%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	188.569.643,00	84,88%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.986.205.920,36 84,88%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA																																																																																									
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																																																																																							
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023																																																																																							
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																							
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																							
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:																																																																																								
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:																																																																																								
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																								
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023																																																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023																																																																																							
VALOR EJECUTADO:	\$	33.589.077,00	15,12%	VALOR EJECUTADO:	\$ 353.794.079,64 15,12%																																																																																							
VALOR POR EJECUTAR:	\$	188.569.643,00	84,88%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.986.205.920,36 84,88%																																																																																							
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																												
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																												
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																										
N/A	N/A	N/A																																																																																										
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																												
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																												
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																									
Acumulado Semana Anterior	65,00%	62,00%	-3,00%																																																																																									
Ejecutado Presente Semana	15,00%	4,00%	-11,00%																																																																																									
Acumulado Actual	80,00%	66,00%	-14,00%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																												
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																									
66	52	14,00	-9,24																																																																																									
GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																																												
																																																																																												

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Se evidencio que se termino el desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	100	Se evidencio que se termino el desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	100
Se evidencio que se realizo el desmonte de tuberia galvanizada en el piso 1 del edificio DELCOP	100	Se evidencio que se realizo el desmonte de tuberia galvanizada en el piso 1 del edificio DELCOP	100
Se evidencio que se realizo el desmonte de lamparas en el piso 1 del edificio DELCOP	100	Se evidencio que se realizo el desmonte de lamparas en el piso 1 del edificio DELCOP	100
Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se evidencia que se realiza la pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se verifico que se realiza la instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realiza la instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se verifico que se realiza la instalacion de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realiza la instalacion de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencio que se realiza pintura en muros en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	50	Se evidencio que se realiza pintura en muros en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	50
Se verifico que se realiza la instalacion de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	70	Se verifico que se realiza la instalacion de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	70
Se verifico que se aplica la pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se verifico que se aplica la pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se evidencia que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza el desmonte de lamparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencia que se realiza el desmonte de puertas e instalaci3n de puertas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencia que se realiza el desmonte de puertas e instalaci3n de puertas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	70	Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	70

INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Desmonte de muro en mamposteria en el piso 1 del edificio DELCOP	Desmonte de tuberia galvanizada en el piso 1 del edificio DELCOP
	
Desmonte de lamparas en el piso 1 del edificio DELCOP	Aplicación de pintura en la placa en el piso 3 del edificio DELCOP
	
Instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	Instalacion de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP



Aplicación de pintura en muros en mampostería en el piso 1 del edificio DELCOP



Instalación de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP



Desmonte de lámparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa




desmonte de puertas e instalación de puertas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa




Macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa




Aplicación de la pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP


Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Unidad Admsintrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																																										
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																												
INFORME SEMANAL No. 9 Del 18 de diciembre de 2023 Al 24 de diciembre de 2023 PERIODO: 2 meses y 5 días																																																																																												
OBJETO Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial																																																																																												
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th colspan="3">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOLL INC SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO LOCATIVO</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">112 DE 2023</td><td>CONTRATO No.:</td><td>088 DE 2023</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>222.158.720,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 2.340.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO INICIAL:</td><td></td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">26 de octubre de 2023</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>26 de octubre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 de diciembre de 2023</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>39.179.754,00</td><td>17,64%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ 412.680.740,93 17,64%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>182.978.966,00</td><td>82,36%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 1.927.319.259,07 82,36%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00	PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:		PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023	VALOR EJECUTADO:	\$	39.179.754,00	17,64%	VALOR EJECUTADO:	\$ 412.680.740,93 17,64%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	182.978.966,00	82,36%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.927.319.259,07 82,36%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA																																																																																									
INTERVENTOR:	TOLL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO																																																																																							
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023																																																																																							
VALOR INICIAL:	\$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																							
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																							
VALOR ACTUALIZADO:	\$	222.158.720,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.340.000.000,00																																																																																							
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:																																																																																								
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:																																																																																								
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																								
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																								
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023																																																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023																																																																																							
VALOR EJECUTADO:	\$	39.179.754,00	17,64%	VALOR EJECUTADO:	\$ 412.680.740,93 17,64%																																																																																							
VALOR POR EJECUTAR:	\$	182.978.966,00	82,36%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 1.927.319.259,07 82,36%																																																																																							
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																												
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																												
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																										
N/A	N/A	N/A																																																																																										
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																												
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				<div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div> 																																																																																								
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																									
Acumulado Semana Anterior	80,00%	66,00%	-14,00%																																																																																									
Ejecutado Presente Semana	10,00%	3,00%	-7,00%																																																																																									
Acumulado Actual	90,00%	69,00%	-21,00%																																																																																									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																																												
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																																									
66	59	7,00	-13,86																																																																																									

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP	70	Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP	70
Se verifico que se realiza la instalacion de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	80	Se verifico que se realiza la instalacion de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	80
Se evidencio que se realiza resane en los muros de mamposteria en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza resane en los muros de mamposteria en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se verifico que se realiza el macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se evidencio que se realiza recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100	Se evidencio que se realiza recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	100
Se verifico que se realiza la instalacion de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	100	Se verifico que se realiza la instalacion de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	100
Se verifico que se realiza encintado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP	80	Se verifico que se realiza encintado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP	80
Se evidencio que se realizo el retiro de cable UTP en el Piso 3 del edificio DELCOP	100	Se evidencio que se realizo el retiro de cable UTP en el Piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencio que se realiza resane en los muros de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP	100	Se evidencio que se realiza resane en los muros de mamposteria en el Piso 3 del edificio DELCOP	100
Se evidencia que se realizo la lijada y se aplico la pintura en los muros de super board en el piso 3 del edificio DELCOP	50	Se evidencia que se realizo la lijada y se aplico la pintura en los muros de super board en el piso 3 del edificio DELCOP	50
Se verifico que se realiza demolición de enchape de piso existente en el piso 2 de consejo de estado en la habitacion 202 de la secretaria sección tercera	100	Se verifico que se realiza demolición de enchape de piso existente en el piso 2 de consejo de estado en la habitacion 202 de la secretaria sección tercera	100
Se verifico que se realiza la instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	90	Se verifico que se realiza la instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP	90
Se verifico que se realiza recolección de escombros en el piso 2 de consejo de estado en la habitacion 202 de la secretaria sección tercera	100	Se verifico que se realiza recolección de escombros en el piso 2 de consejo de estado en la habitacion 202 de la secretaria sección tercera	100
Se evidencio que se realizó el desmonte de enchape de paredes y superficies de mesas para restauración en sala plena corte constitucional	100	Se evidencio que se realizó el desmonte de enchape de paredes y superficies de mesas para restauración en sala plena corte constitucional	100
Se verifico que se realizo el reemplazo de estructura de sorporte de enchape en sala plena corte constitucional	100	Se verifico que se realizo el reemplazo de estructura de sorporte de enchape en sala plena corte constitucional	100
Se evidencio que se realizó la restauración de enchape de muros en madera en sala plena corte constitucional	100	Se evidencio que se realizó la restauración de enchape de muros en madera en sala plena corte constitucional	100
Se verifico que se desmontó la estructura invadida de comejen por una estructura nueva inmunizada en sala plena corte constitucional	100	Se verifico que se desmontó la estructura invadida de comejen por una estructura nueva inmunizada en sala plena corte constitucional	100
Se evidencio que se realizó el masillado, sellado del as piezas desmontadas, tanto de muros como superficies de mesas en sala plena corte constitucional	100	Se evidencio que se realizó el masillado, sellado del as piezas desmontadas, tanto de muros como superficies de mesas en sala plena corte constitucional	100

INTERVENTORIA	OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Macillado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP	Instalacion de las placas para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP
	
Resane en los muros de mamposteria en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	Macillado en los muros de Drywall en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
	
Recolección de escombros en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	Instalacion de frescaza en los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP




Encintado en los muros de Drywall en el Piso 3 del edificio DELCOP



Retiro de cable UTP en el Piso 3 del edificio DELCOP



Desmonte de lamparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



desmonte de puertas e instalación de puertas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa




Resane en los muros de mampostería en el Piso 3 del edificio DELCOP



Lijada y se aplico la pintura en los muros de super board en el piso 3 del edificio DELCOP



Demolición de enchape de piso existente en el piso 2 de consejo de estado en la habitación 202 de la secretaria sección tercera




Instalacion de estructura metalica para los muros de super boards en el piso 3 del edificio DELCOP



Recolección de escombros en el piso 2 de consejo de estado en la habitación 202 de la secretaria sección tercera



Se evidencio que se realizó el desmonte de enchape de paredes y superficies de mesas para restauración en sala plena corte constitucional



<p>Se verifico que se realizo el reemplazo de estructura de sorporte de enchape en sala plena corte constitucional</p>	<p>Se evidencio que se realizo la restauración de enchape de muros en madera en sala plena corte constitucional</p>
	
<p>Se verifico que se desmontó la estructura invadida de comejen por una estructura nueva inmunizada en sala plena corte constitucional</p>	<p>evidencio que se realizó el masillado,sellado de las piezas desmontadas, tanto de muros como superficies de mesas en sala plena corte constitucional</p>