



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA 9 10 2019
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 1655 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA - MINIMA CUANTIA VÍA 6211

CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA 6211, SOGAMOSO - CRUCERO SECTOR PR0+0000 AL PR16+0000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9 DE OCTUBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 74.459.966,00

VALOR ACUMULADO: \$ 74.459.966,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001179 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO CPT JM

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA Incluido	VALOR ACUMULADO
1655 DE 2019	09/09/2019	QUINCE(15) DIAS	74.459.966,00	74.459.966,00
				74.459.966,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Se atiendo con el suministro de mezcla asfaltica LA VÍA 6211, SOGAMOSO - CRUCERO SECTOR PR0+0000 AL PR16+0000 con actividades de parcheo en sectores priorizados de la carpeta asfaltica, como son:

10+0743;10+0770;10+0784;11+0190;11+0140;11+0270;11+0130;11+0133;11+0620;11+0475;10+0277;9+0745;8+0800;8+0782;9+0485;3+0080
8+0215;3+0100;0+0280;0+0715;0+0320;0+0785;0+0670;1+0743;14+0950;14+0930



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Mediante el suministro de mezcla asfáltica se realizó técnicamente parcheo tipo tapahuecos ,ejecutandose inicialmente el corte, y excavación de las áreas a intervenir, posteriormente se realizó la instalación del material ligante y posteriormente la mezcla asfáltica con su debida compactación. De esta manera se atendieron algunos baches existentes en la vía como medida de mejoramiento del estado de la vía y dentro del plan de contingencia establecido para prevención de accidentes de tránsito a los usuarios de la vía nacional, mejorándose el estado de la calzada en estas áreas intervenidas.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: \$ 62.571.400,00
Valor IVA : \$ 11.888.566,00
Valor total ejecutado del contrato: \$ 74.459.966,00

AIU: % A: % I: % U: % IVA: 19 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MSC - 25 PARA BACHEO (INCLUYE, TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y CORTADORA DE PAVIMENTO)	M3	139,00	432.000,00	60.048.000,00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRR-1	Lt	1.147,00	2.200,00	2.523.400,00
SUBTOTAL OBRAS					62.571.400,00
AJUSTES					-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					-
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					-
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					62.571.400,00
VALOR IVA (OBRA)					11.888.566,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					74.459.966,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					-
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					-
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					-
GESTION SOCIAL					-
IVA GESTION SOCIAL					-
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					-
PREDIAL					-
IVA PREDIAL					-
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					-
GESTION AMBIENTAL					-
IVA GESTION AMBIENTAL					-
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					-
VALOR TOTAL EJECUTADO					74.459.966,00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	\$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1 Y FINAL	oct-19	62.571.400,00	0	0	11.888.566,00	74.459.966,00
			0	0		
TOTALES		62.571.400,00			11.888.566,00	74.459.966,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: El contratista dio cumplimiento a los suministros de equipo y cantidades de mezola asfáltica contractuales dentro del plazo establecido

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: EMILIANO VARGAS MESA
Contratista EMILIANO VARGAS MESA
Matrícula No.: 2520210842CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS GARZÓN OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No.: 01100-0554 CPITVC

Firma: N.A.
Nombre:
INGENIERO RESIDENTE
Contratista
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS GARZÓN OSORIO
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría
Matrícula No.: 01100-0554 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.