

 		CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.3732 DE 2019				ACTA DE OBRA NUMERO UNO			FECHA DEL ACTA:		13 DE DICIEMBRE DE 2019		
 <div>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI</div>		OBJETO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SENA, CALLE 47 CO CARRERA 3 Y 4C B.P 26000842 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS".				CONTRATISTA	DIEGO CADENA INGENIERIA SAS		FECHA DE INICIO:		7 DE OCTUBRE DE 2019		
							REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO CADENA		TERMINACION:		31 DE DICIEMBRE DE 2019		
							ACTA DE SUSPENSION:	N.A.		ACTA DE REINICIO:		N.A		
							OTRO SI ADICION:	N.A.		PRORROGA 1:		N.A		
							SUPERVISOR:	FERNANDO ALBERTO PADILLA		NUEVA FECHA DE TERMINACION:		N.A		
VALOR CONTRATO:			\$ 190.614.323,00				VALOR OTRO SI ADICION:		\$ 0		VALOR FINAL:		\$ 190.614.323	
CUADRO DE PRECIOS Y VALORES CONTRACTUALES							VALORES ACTA NUMERO UNO		VALORES ACTA NUMERO DOS		ACUMULADOS			
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS			M2	2913,00	\$ 880	2.563.440	2913	2.563.440			2913,00	\$ 2.563.440	
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD			ML	184,00	\$ 9.355	1.721.320	747,98	6.997.390			747,98	\$ 6.997.390	
1,4	DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM			ML	368,00	\$ 1.809	665.712	514	929.826			514,00	\$ 929.826	
1,5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.			M3	11,04	\$ 19.136	211.261	15,035	287.700			15,03	\$ 287.700	
2.0	CORDONES DE CONCRETO								-			0,00	\$ -	
2,1	EXCAVACION TIERRA A MANO			M3	33,12	\$ 16.634	550.918		-			0,00	\$ -	
2,2	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.			M3	33,12	\$ 19.136	633.784		-			0,00	\$ -	
2,3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA			M2	73,60	\$ 3.640	267.904		-			0,00	\$ -	
2,4	RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA)			M3	21,20	\$ 49.624	1.051.870		-			0,00	\$ -	
2,5	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)			ML	368,00	\$ 27.298	10.045.864		-			0,00	\$ -	
2,6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			KLS	2392,00	\$ 3.516	8.410.272		-			0,00	\$ -	
3.0	FILTRO FRANCES FRANJA INTERNA DE LA PISTA								-			0,00	\$ -	
3,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA			ML	368,00	\$ 1.783	656.144	187	333.414			187,00	\$ 333.414	
3,2	EXCAVACION TIERRA A MANO			M3	357,70	\$ 16.634	5.949.915	41,584	691.706			41,58	\$ 691.706	
3,3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM.			M3	357,70	\$ 19.136	6.844.871	54,059	1.034.474			54,06	\$ 1.034.474	
3,4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA			M2	220,80	\$ 3.640	803.712	93,498	340.333			93,50	\$ 340.333	
3,5	GEOTEXTIL NO TEJIDO			M2	1759,04	\$ 4.870	8.566.525	299,19	1.457.073			299,19	\$ 1.457.073	
3,6	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1			M3	357,70	\$ 63.680	22.778.081	41,584	2.648.061			41,58	\$ 2.648.061	
3,7	TUB.PVC 4-110MM SANI.NOVA			ML	118,00	\$ 20.584	2.428.912		-			0,00	\$ -	
3,8	TUB.PVC 6-160MM SANI.NOVA			ML	250,00	\$ 40.354	10.088.500		-			0,00	\$ -	
3,9	MORTERO 1:2			M3	9,60	\$ 333.132	3.199.666		-			0,00	\$ -	
3,10	CUNETAS-CANUELA CONC.3000PSI.A=60CM E=10CM			ML	368,00	\$ 39.077	14.380.336		-			0,00	\$ -	
3,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			KLS	2576,00	\$ 3.516	9.057.216		-			0,00	\$ -	
3,12	REJILLA EN CONCRETO 3000 PSI A=40CMS E=6CMS			ML	368,00	\$ 24.730	9.100.640		-			0,00	\$ -	
3,13	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			KLS	1472,05	\$ 3.516	5.175.741		-			0,00	\$ -	
4	CAJAS DE INSPECCION								-			0,00	\$ -	
4,1	EXCAVACION TIERRA A MANO			M3	13,48	\$ 16.634	224.228	2,8224	46.948			2,82	\$ 46.948	
4,2	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM.			M3	13,48	\$ 19.136	257.953	3,0821	58.978			3,08	\$ 58.978	
4,3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA			M2	5,00	\$ 3.640	18.200	2,8224	10.274			2,82	\$ 10.274	
4,4	RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA)			M3	2,00	\$ 49.624	99.248	0,5645	28.012			0,56	\$ 28.012	
4,5	CAJA INSPECCION 60x 80 CM [CONCRETO]			UND	9,00	\$ 256.787	2.311.083	4	1.027.148			4,00	\$ 1.027.148	
4,6	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]			UND	2,00	\$ 312.318	624.636		-			0,00	\$ -	
5	INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO								-			0,00	\$ -	
5,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA			ML	30,00	\$ 1.783	53.490	68,5	122.136			68,50	\$ 122.136	
5,2	DEMOL.ANDEN E=0.10 +RETIRO			M2	5,00	\$ 4.983	24.915	3,6	17.939			3,60	\$ 17.939	
5,3	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET			M2	5,00	\$ 16.132	80.660		-			0,00	\$ -	
5,4	EXCAVACION TIERRA A MANO			M3	4,50	\$ 16.634	74.853	22,195	369.186			22,19	\$ 369.186	
5,5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM.			M3	6,00	\$ 19.136	114.816	28,853	552.132			28,85	\$ 552.132	
5,6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND			M3	6,00	\$ 14.337	86.022		-			0,00	\$ -	
5,7	EMPALME TUB CONCR 8"-12" COLECTOR COMB. H.S			UND	2,00	\$ 93.421	186.842		-			0,00	\$ -	
5,8	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION			M3	1,50	\$ 22.706	34.059	5,85	132.830			5,85	\$ 132.830	
5,9	PRADO TRENZA			M2	24,00	\$ 7.993	191.832		-			0,00	\$ -	
5,1	TUB CONCRETO SIMPLE D= 6"UNION CAUCHO			ML	14,80	\$ 22.181	328.279		-			0,00	\$ -	
6	TRATAMIENTO RAICES								-			0,00	\$ -	
9,1	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12"			ML	32,00	\$ 6.163	197.216	32	197.216			32,00	\$ 197.216	
9,2	EXCAVACION TIERRA A MANO			M3	12,80	\$ 16.634	212.915	16	266.144			16,00	\$ 266.144	
9,3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM.			M3	12,80	\$ 19.136	244.941	1,5	28.704			1,50	\$ 28.704	
9,4	RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA)			M3	12,80	\$ 49.624	635.187		-			0,00	\$ -	
9,5	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS3000 PSI			M3	12,80	\$ 546.933	7.000.742		-			0,00	\$ -	
9,6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa			KLS	1933,83	\$ 3.516	6.799.339		-			0,00	\$ -	
	ITEMS COMPLEMENTARIOS								-			0,00	\$ -	
10	FILTRO FRANCES FRANJA INTERNA DE LA PISTA								-			0,00	\$ -	
10,2,1	TUB.PVC 4 DREN NOVAF.			ML		\$ 31.390		200	6.278.000			200,00	\$ 6.278.000	
10,2,2	SUMINISTRO E INSTALAC. DE TIERRA AGRICOLA			M3		\$ 59.508		7,2554	431.757			7,26	\$ 431.757	
10,2,3	RELLENO GRAVA TRITURADA 3/8" SOBRE DREN			M3					-			0,00	\$ -	
10	CARCAMO CONCRETO FRANJA EXTERNA PISTA								-			0,00	\$ -	
10,2,9	CANAL EN CONCRETO PISO 25X30X08 CM			ML		\$ 119.999			-			0,00	\$ -	
10,2,10	TAPA EN CONCRETO 3000 PSI A030 CM E=10CM PERFORADA			ML		\$ 85.407		168	14.348.376			168,00	\$ 14.348.376	
10,2,11	ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa			KG		\$ 3.516		1169,3	4.111.188			1169,28	\$ 4.111.188	
10	CAJAS INSPECCION								-			0,00	\$ -	



ALCALDIA DE
SANTANDER DE CALI
MUNICIPIO DE CALI

CONTRATO: NUMERO 4162.010.26.1.3732 DE 2019

ACTA DE OBRA NUMERO UNO

FECHA DEL ACTA: 13 DE DICIEMBRE DE 2019



INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
RECREATIVA
CALI

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SENA, CALLE 47 CO CARRERA 3 Y 4C B.P 26000842 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS".

CONTRATISTA: DIEGO CADENA INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2019

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO CADENA

TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE SUSPENSION: N.A.

ACTA DE REINICIO: N.A

OTRO SI ADICION: N.A.

PRORROGA 1: N.A

SUPERVISOR: FERNANDO ALBERTO PADILLA

NUEVA FECHA DE TERMINACION: N.A

VALOR CONTRATO: \$ 190.614.323,00

VALOR OTRO SI ADICION: \$ 0

VALOR FINAL: \$ 190.614.323

ESTADO DE PAGOS

OBRA CONTRATADA	\$ 190.614.323
OTROSI DE ADICION	\$ -
TOTAL OBRA CONTRATADA	\$ 190.614.323
VALOR PAGADO ACTA UNO Y FINAL	\$ 65.754.874
VALOR A PAGAR ACTA DOS	\$ -
SALDO POR PAGAR	\$ 124.859.449

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	\$ 190.614.323
VALOR PAGADO EN ACTAS	\$ -
% EJECUTADO PRESENTE ACTA	34,50%
% EJECUTADO A LA FECHA	34,50%
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 124.859.449
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA No. 1	\$ 65.754.874

FERNANDO ALBERTO PADILLA
SUPERVISOR

DIEGO CADENA DE LA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO CADENA INGENIERIA SAS
CONTRATISTA