

		ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 202302576	DA*CA*05P*R06 Versión 1 06/03/2007
---	---	---	---

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202302576
OBJETO	"AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO: VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
VALOR CONTRACTUAL	\$ 2.267.387.393,93
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE CONTRATO	JULIO 07 DE 2023
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 07 DE 2023
INTERVENTORIA EXTERNA	UNION TEMPORAL INTERZONA 6
SUPERVISOR	ING. ADALID SANTIAGO CARMONA

En Barranquilla a los veinte y dos (22) días del mes de Agosto de 2023, el ing. **ADALID SANTIAGO CARMONA**, Profesional Especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, en su calidad de supervisor del proyecto; el Ing. **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON**; en representación de la **UNION TEMPORAL INTERZONA 6** en su calidad de Representante Legal de Interventoría, firma encargada de las funciones de la Interventoría externa y **KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ**, representante legal de la **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S**, en calidad de contratista de las obras objeto del contrato de la referencia; con el objeto de recibir parcialmente las obras ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 07 de Julio del 2023 y el 22 de Agosto de 2023 descrito en al cuadro que se adjunta a la presente acta parcial, y dejar constancia de lo siguiente:

1.- Que las obras recibidas en la presente Acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 162.960.735
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 1.	\$48.888.220,5
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 114.072.514,5

SON: CIENTO CATORCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CINCO CENTAVOS.

2.- Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

Atlántico para la Gente	 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 202302576	DA*CA*05P*R06 Versión 1 06/03/2007
-----------------------------------	--	---	---


CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato inicial	\$ 2.267.387.394
Valor Acta Parcial No. 1	\$ 162.960.735
Valor Acumulado de Actas cobradas	\$ 162.960.735
Total Obras Por Ejecutar	\$ 2.104.426.660

3.- Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:


Concepto	Valor
Valor del Anticipo (30%)	\$ 680.216.218,2
Valor amortizado en Acta Parcial No. 1	\$48.888.220,5
Valor Acumulado Amortizado	\$48.888.220,5
Valor Total por Amortizar Anticipo	\$ 631.327.997,7

4.- A la fecha el contrato presenta un avance físico del 7.19% y un avance financiero del 7,19%, incluyendo el anticipo en la presente acta. Para su constancia, se firma la presente por quienes en ella intervinieron.

5.- Para el pago de la presente acta, los amparos de cumplimiento y responsabilidad civil se encuentran vigentes en las pólizas Única de Cumplimiento No. No. 96-44-101181664 y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101064186, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., como los pagos de aportes parafiscales.



KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
Representante Legal
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
Contratista



LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTERZONA 6
Interventor Externo



ADALID SANTIAGO CARMONA
Profesional Especializado-
Supervisor SAPSB



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 050003
SC-CER627381 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307