

	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
	REGIONAL BOYACA		
	ACTA DE RECIBO FINAL		

ACTA N°	1	FECHA PRESENTE ACTA	13/10/2023		CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO)	ACEPTACION No. 15002412023	
OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL HOGAR INFANTIL GARAGOA, DONDE PRESTA SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA (BOYACÁ).							
FECHA PRESENTE ACTA		13/10/2023		VALOR CONTRATO ORIGINAL		\$ 75.000.014,31	
CONTRATO DE OBRA No :		1879/2023		VALOR TOTAL ADICIONES		\$ 32.117.922,00	
CONTRATISTA:		LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA		VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA			
				VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)		\$ 107.117.936,00	
SUPERVISOR O INTERVENTOR:		HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ		VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR		\$ 107.117.936,00	
				VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA		\$ (1.842.231,00)	
PLAZO TOTAL		2 MESES	PRORROGA N°1 TIEMPO	15 DIAS	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA		\$ 105.275.705,00
JUSTIFICACION DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:							

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 2 (03-10-2023)		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO (ACTA DE RECIBO)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA EN PVC	M2	45,00	\$ 11.900,00	\$ 535.500,00	99,09	\$ 1.179.171,00	99,09	\$ 1.179.171,00	99,09	\$ 1.179.171,00
1.2	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	28,89	\$ 6.790,00	\$ 196.163,10	3,90	\$ 26.481,00	3,90	\$ 26.481,00	3,90	\$ 26.481,00
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	\$ 22.870,00	\$ 45.740,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE RETIRO	M2	113,75	\$ 8.890,00	\$ 1.011.225,05	132,00	\$ 1.173.467,55	132,000	\$ 1.173.480,00	132,000	\$ 1.173.480,00
1.5	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	M2	18,76	\$ 20.100,00	\$ 376.995,60	14,27	\$ 286.746,60	14,270	\$ 286.827,00	14,270	\$ 286.827,00
1.6	RETIRO TUBERIA EXISTENTE EN GRES DE 1" A 6"	ML	65,95	\$ 5.500,00	\$ 362.725,00	33,10	\$ 182.050,00	33,10	\$ 182.050,00	33,10	\$ 182.050,00
2	EXCAVACIONES										
2.1	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL CONGLOMERADO PARA RETIRO DE TUBERIAS SANITARIAS.	M3	65,96	\$ 80.000,00	\$ 5.276.800,00	13,22	\$ 1.057.600,00	13,22	\$ 1.057.600,00	13,22	\$ 1.057.600,00
3	DESAGÜES E INSTALACIONES										
3.1	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 100X100X100 CM (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO FC=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA EN CONCRETO FC=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	UND	2,00	\$ 650.000,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 650.000,00	1,00	\$ 650.000,00	1,00	\$ 650.000,00
3.2	TUBERIA DE 6" PVC LISA SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO)	ML	56,36	\$ 78.000,00	\$ 4.396.080,00	13,50	\$ 1.053.000,00	13,50	\$ 1.053.000,00	13,50	\$ 1.053.000,00
3.3	TUBERIA DE 6" PVC CORRUGADA SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO)	ML	12,32	\$ 59.000,00	\$ 726.880,00	7,10	\$ 418.900,00	7,10	\$ 418.900,00	7,10	\$ 418.900,00
3.4	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO)	ML	25,00	\$ 58.000,00	\$ 1.450.000,00	10,00	\$ 580.000,00	10,00	\$ 580.000,00	10,00	\$ 580.000,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO)	ML	24,67	\$ 31.480,00	\$ 776.611,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.6	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	\$ 66.590,00	\$ 133.180,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO 2"	UND	2,00	\$ 17.400,00	\$ 34.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.8	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON Sonda ELECTRICA	UND	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	1,00	\$ 400.000,00	1,00	\$ 400.000,00	1,00	\$ 400.000,00
3.9	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES EN CUBIERTA, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS	ML	20,83	\$ 15.400,00	\$ 320.782,00	56,00	\$ 862.400,00	56,00	\$ 862.400,00	56,00	\$ 862.400,00
4	APARATOS SANITARIOS										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	UND	2,00	\$ 440.000,00	\$ 880.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
5.1	ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 0,10 M	M2	12,276	\$ 80.940,00	\$ 993.619,44	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	ACERO										
6.1	MALLA ELECTROSOLDADA DE 5mm (ANDEN)	M2	12,28	\$ 22.322,00	\$ 274.114,16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	INSTALACIONES ELECTRICAS										
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP 125V CON TIERRA, BLANCA, CERTIFICADA CON TAPA. INCLUYE, MARCACIÓN, CINTA AISLANTE, CONECTORES DE RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UND	4,00	\$ 58.000,00	\$ 232.000,00	4,00	\$ 232.000,00	4,00	\$ 232.000,00	4,00	\$ 232.000,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CERTIFICADO (GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO) COLOR BLANCO. INCLUYE CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 5800, CONECTORES DE RESORTE, CINTA AISLANTE, MARCACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UND	4,00	\$ 43.700,00	\$ 174.800,00	2,00	\$ 87.400,00	2,00	\$ 87.400,00	2,00	\$ 87.400,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO DE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO 75AMP CON PUERTA Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO CERTIFICADO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CIRCUITOS.	UND	1,00	\$ 359.350,00	\$ 359.350,00	1,00	\$ 359.350,00	1,00	\$ 359.350,00	1,00	\$ 359.350,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A, TIPO ENCHUFABLE CERTIFICADO, PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN RED NORMAL Y REGULADA.	UND	1,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	1,00	\$ 54.000,00	1,00	\$ 54.000,00	1,00	\$ 54.000,00

	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
	REGIONAL BOYACA		
	ACTA DE RECIBO FINAL		

ACTA N°		1	FECHA PRESENTE ACTA		13/10/2023		CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO)		ACEPTACION No. 15002412023	
OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL HOGAR INFANTIL GARAGOA, DONDE PRESTA SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA (BOYACÁ).										
FECHA PRESENTE ACTA			13/10/2023			VALOR CONTRATO ORIGINAL		\$		75.000.014,31
CONTRATO DE OBRA No :			1879/2023			VALOR TOTAL ADICIONES		\$		32.117.922,00
CONTRATISTA:			LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA			VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA				
						VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)		\$		107.117.936,00
SUPERVISOR O INTERVENTOR:			HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ			VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR		\$		107.117.936,00
						VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA		\$		(1.842.231,00)
PLAZO TOTAL			2 MESES	PRORROGA N°1 TIEMPO	15 DIAS	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA		\$		105.275.705,00
JUSTIFICACION DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:										

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 2 (03-10-2023)		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO (ACTA DE RECIBO)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7.5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO INTERNO, REDES ELÉCTRICAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	GL	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00
8	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS										
8.1	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES	M2	277,27	\$ 4.000,00	\$ 1.109.075,20	425,25	\$ 1.700.995,20	425,2500	\$ 1.701.000,00	425,2500	\$ 1.701.000,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES CLÁSICA USA ROJA DE 10X20, INCLUYE EMBOQUILLADO.	M2	119,44	\$ 68.000,00	\$ 8.121.750,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA EN GRANITO DE 40X40 INCLUYE EMBOQUILLADO	M2	15,36	\$ 99.000,00	\$ 1.520.640,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.4	GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	15,60	\$ 58.100,00	\$ 906.360,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	34,1322	\$ 91.000,00	\$ 3.106.030,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9	CUBIERTAS Y CIELORRASOS										
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC, INCLUYE ACCESORIOS	M2	47,25	\$ 48.470,00	\$ 2.290.207,50	99,63	\$ 4.829.066,10	99,63	\$ 4.829.066,10	99,63	\$ 4.829.066,10
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	29,89	\$ 82.400,00	\$ 2.462.936,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.3	RECORRIDO Y REAJUSTE DE CUBIERTA. LIMPIEZA DE CUBIERTA, INCLUYE ELIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN Y DE LOS MATERIALES ACUMULADOS POR EL VIENTO. RETIRO DE LOS SEDIMENTOS EN LA CUBIERTA, REVISIÓN DE LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN. LIMPIEZA DE LOS SUMIDeros Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	150,96	\$ 27.000,00	\$ 4.075.920,00	251,78	\$ 6.798.060,00	254,39	\$ 6.868.530,00	254,39	\$ 6.868.530,00
9.4	MANTENIMIENTO DE BAJANTES, CANALES EXISTENTES (INCLUYE IMPERMEABILIZADO, SELLADO, PINTURA)	M2	25,89	\$ 40.000,00	\$ 1.035.600,00	6,00	\$ 240.000,00	-	\$ -	-	\$ -
10	CARPINTERIA METALICA										
10.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO EXISTENTE INCLUYE EL CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPAS, SEGUROS, CERRADURAS	UND	2,00	\$ 109.100,00	\$ 218.200,00	5,00	\$ 545.500,00	5,00	\$ 545.500,00	5,00	\$ 545.500,00
10.2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTE. INCLUYE RASQUETEADA, MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. INCLUYE MARCO	UND	4,00	\$ 107.900,00	\$ 431.600,00	6,00	\$ 647.400,00	6,00	\$ 647.400,00	6,00	\$ 647.400,00
11	PINTURA										
11.1	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA PARA FACHADA INCLUYE LAVADO, Y RETIRO DE PINTURA DETERIORADA	M2	93,15	\$ 22.810,00	\$ 2.124.751,50	72,00	\$ 1.642.320,00	72,00	\$ 1.642.320,00	72,00	\$ 1.642.320,00
11.2	LIJADA Y RESANES DE MUROS INTERIORES	M2	65,96	\$ 7.000,00	\$ 461.720,00	63,30	\$ 443.100,00	63,30	\$ 443.100,00	63,30	\$ 443.100,00
11.3	VINILO TIPO I SOBRE MUROS INTERIORES LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	229,74	\$ 19.500,00	\$ 4.479.871,50	453,80	\$ 8.849.041,50	453,800	\$ 8.849.100,00	453,800	\$ 8.849.100,00
11.4	ESTUCCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	80,69	\$ 20.500,00	\$ 1.654.145,00	81,04	\$ 1.661.320,00	81,04	\$ 1.661.320,00	81,04	\$ 1.661.320,00
12	CARPINTERIA EN MADERA										
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN E INMUNIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA-CLOSET Y PUERTAS	UND	5,00	\$ 104.000,00	\$ 520.000,00	3,00	\$ 312.000,00	3,00	\$ 312.000,00	3,00	\$ 312.000,00
12.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA CON MARCO, INCLUYE RASQUETEADA, MASILLA Y PINTURA EN ESMALTE.	UND	2,00	\$ 110.000,00	\$ 220.000,00	5,00	\$ 550.000,00	5,00	\$ 550.000,00	5,00	\$ 550.000,00
12.3	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA, INCLUYE EL CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPAS, SEGUROS, CERRADURAS Y PINTURA EN ESMALTE.	UND	2,00	\$ 143.000,00	\$ 286.000,00	2,00	\$ 286.000,00	2,00	\$ 286.000,00	2,00	\$ 286.000,00
13	ITEMS NO PREVISTOS										
13.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60M X 0.60M INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND		\$ 518.985,00		3,00	\$ 1.556.955,00	3,00	\$ 1.556.955,00	3,00	\$ 1.556.955,00
13.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80M X 0.80M INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND		\$ 671.903,00		1,00	\$ 671.903,00	1,00	\$ 671.903,00	1,00	\$ 671.903,00
13.3	CAJA DE INSPECCIÓN 2.30M X 1.0M X 1.0 M - EN LADRILLO E = 0.25 mts - INCLUYE TAPA EN CONCRETO (INSPECCIONABLE)	UND		\$ 1.965.954,00		1,00	\$ 1.965.954,00	1,00	\$ 1.965.954,00	1,00	\$ 1.965.954,00
13.4	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10m	M2		\$ 101.336,00		14,51	\$ 1.470.385,36	14,51	\$ 1.470.385,36	14,51	\$ 1.470.385,36
13.5	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION (DE 10 A 15 M)	M3		\$ 75.312,00		39,29	\$ 2.959.008,48	39,29	\$ 2.959.008,48	39,29	\$ 2.959.008,48
13.6	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	M3		\$ 101.200,00		12,93	\$ 1.308.516,00	12,93	\$ 1.308.516,00	12,93	\$ 1.308.516,00
13.7	TUBERIA DE 3" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		\$ 34.956,00		6,35	\$ 221.970,60	6,35	\$ 221.970,60	6,35	\$ 221.970,60
13.8	SILLA Y DE 6" A 4"	UND		\$ 88.515,00		1,00	\$ 88.515,00	1,00	\$ 88.515,00	1,00	\$ 88.515,00
13.9	SIFÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND		\$ 34.882,00		3,00	\$ 104.646,00	3,00	\$ 104.646,00	3,00	\$ 104.646,00
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES ROJA DE 30X30, INCLUYE EMBOQUILLADO.	M2		\$ 89.782,00		126,00	\$ 11.312.532,00	126,00	\$ 11.312.532,00	126,00	\$ 11.312.532,00
13.11	GUARDAESCOBA EN GRES ROJA 8 CM X 30 CM (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML		\$ 37.108,00		63,00	\$ 2.337.804,00	63,00	\$ 2.337.804,00	63,00	\$ 2.337.804,00
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL 10X 4 CAL. 16	ML		\$ 54.947,00		18,00	\$ 989.046,00	18,00	\$ 989.046,00	18,00	\$ 989.046,00

	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
	REGIONAL BOYACA		
	ACTA DE RECIBO FINAL		

ACTA N°	1	FECHA PRESENTE ACTA	13/10/2023		CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO)	ACEPTACION No. 15002412023	
OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL HOGAR INFANTIL GARAGOA, DONDE PRESTA SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA (BOYACÁ).							
FECHA PRESENTE ACTA		13/10/2023		VALOR CONTRATO ORIGINAL		\$	75.000.014,31
CONTRATO DE OBRA No :		1879/2023		VALOR TOTAL ADICIONES		\$	32.117.922,00
CONTRATISTA:		LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA		VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA			
				VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)		\$	107.117.936,00
SUPERVISOR O INTERVENTOR:		HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ		VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR		\$	107.117.936,00
				VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA		\$	(1.842.231,00)
PLAZO TOTAL		2 MESES	PRORROGA N°1 TIEMPO	15 DIAS	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA		\$ 105.275.705,00
JUSTIFICACION DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:							

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 2 (03-10-2023)		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO (ACTA DE RECIBO)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE 0.20m INCLUYE SELLO EN POLIURETANO	ML		\$ 45.525,00		34,00	\$ 1.547.850,00	34,00	\$ 1.547.850,00	34,00	\$ 1.547.850,00
13.14	AJUSTE DE ESTRUCTURA DEL CIELORRASO EXISTENTE	M2		\$ 37.288,00		30,00	\$ 1.118.640,00	30,00	\$ 1.118.640,00	30,00	\$ 1.118.640,00
13.15	INSTALACION DE POLICARBONATO PARA CLARABOYA CIELO RASO	M2		\$ 87.256,00		3,90	\$ 340.298,40	3,90	\$ 340.298,40	3,90	\$ 340.298,40
13.16	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2		\$ 34.160,00		16,96	\$ 579.353,60	16,96	\$ 579.353,60	16,96	\$ 579.353,60
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.338 X 0.338 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2		\$ 87.972,00		7,18	\$ 631.638,96	7,18	\$ 631.638,96	7,18	\$ 631.638,96
13.18	REVISION Y AJUSTE SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE LIMPIEZA TANQUE SUBTERRANEO)	GL		\$ 2.300.000,00		0,70	\$ 1.610.000,00	0,70	\$ 1.610.000,00	0,70	\$ 1.610.000,00
13.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA LED 2X32 (INCLUYE DESMONTAJE EXISTENTE, MONTAJE Y CONEXIÓN)	UND		\$ 449.972,00		4,00	\$ 1.799.888,00	4,00	\$ 1.799.888,00	4,00	\$ 1.799.888,00
13.20	INSTALACION LAMPARA LED 24 W, INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN	UND		\$ 248.792,00		4,00	\$ 995.168,00	4,00	\$ 995.168,00	4,00	\$ 995.168,00
13.21	EXCAVACION BAJO AGUAS RESIDUALES H>1m	M3		\$ 100.271,00		7,43	\$ 745.013,53	7,43	\$ 745.013,53	7,43	\$ 745.013,53
13.22	INSPECCION Y LIMPIEZA ACOMETIDA PRINCIPAL AGUAS RESIDUALES	GL		\$ 356.950,00		1,00	\$ 356.950,00	1,00	\$ 356.950,00	1,00	\$ 356.950,00
13.23	ESMALTE SOBRE PARED	M2		\$ 21.281,00		194,49	\$ 4.138.941,69	194,49	\$ 4.138.941,69	194,49	\$ 4.138.941,69
13.24	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3		\$ 68.527,00		39,29	\$ 2.692.425,83	39,29	\$ 2.692.425,83	39,29	\$ 2.692.425,83
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 57.336.172,85		\$ 80.481.398,55		\$ 80.481.398,55		\$ 80.481.398,55
ADMINISTRACION			22,00%		12.613.958,03		17.743.169,93		17.705.907,68		17.705.907,68
IMPREVISTOS			3,75%		2.150.106,48		3.024.403,97		3.018.052,45		3.018.052,45
UTILIDAD (ANTES DE IVA)			4,25%		2.436.787,35		3.427.657,83		3.420.459,44		3.420.459,44
IVA (19%) SOBRE UTILIDAD			19,00%		462.989,60		651.254,99		649.887,29		649.887,29
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 75.000.014,31	VALOR TOTAL (REDONDEADO A PESO)	\$ 105.497.259,00		\$ 105.275.705,00	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	\$ 105.275.705,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE	105.275.705,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	1.842.231,00

SUPERVISOR CONTRATO
HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ

FIRMA CONTRATISTA
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA