

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.	No. 4	SUPERVISION INTERVENTORIA	X	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	X	FINAL
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		Hasta:		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	26/11/2019	Hasta:	25/12/2019	



CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2019-SS-37-0013		
		FECHA DE SUSCRIPCION:	06 de agosto de 2019		
		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:	26 de agosto de 2019		
OBJETO "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE - ANTIOQUIA"					
		DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1 (Proeza Ingeniería S.A.S. 70% - MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ 30%)			
	NIT	901.306.241-1			
VALOR [\$]:	INICIAL:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ML. (\$176.470.555), INCLUIDO IVA Y FM.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ML. (\$176.470.555), INCLUIDO IVA Y FM.			
		VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A		
PLAZO:	INICIAL	SIETE (7) MESES			
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
		26/08/2019	26/03/2020		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
		N/A	N/A		
			N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	CDR N° 6850 fuente PA FIA-SGP – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO – DEPTO por valor de \$ 129.911.035. CDR N° 6851 fuente PA FIA-SGP – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO – MPIO por valor de \$ 55.676.158.			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07 de marzo de 2019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CON-37-01-2019

SUPERVISOR	NOMBRE:	OMAR ALEJANDRO DEL VALLE JARAMILLO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	57.1%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	57.1%

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA:

Actividades realizadas por la interventoría:

- Se realizan acompañamiento a las actividades de excavación manual para la instalación en las líneas de conducción, aducción y tanque de almacenamiento, se revisa el suministro de las tuberías y sus accesorios, componentes de la aducción y conducción y el acero para el tanque de almacenamiento.
- Se continúa con las reuniones en las instalaciones de la GSP, y acompañamiento social por parte de la Gobernación en obra.
- Se realiza visita a la obra por parte del Gerente de Servicios Públicos, Supervisor de la Interventoría, Director y residente de la Interventoría y el Contratista el día 03 de diciembre de 2019, se evidencia falta de maestros de obra y oficiales capacitados para realizar las actividades del tanque, se evidencia muchas lluvias en la zona, se aprecian inundaciones, socialmente se observa comunidad con requerimientos altos para el funcionamiento del rendimiento.
- El contratista tiene material suficiente para realizar actividades, tales como hierro, cemento, paneles solares, tubería, domiciliarias y accesorios.
- El contratista presenta atraso del 27%
- Se informa por parte de la Interventoría, que se presentan fuertes precipitaciones que impide las labores continuas en obra.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Actas de vecindad	100%	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final	57.1%	Cumplido parcialmente	
Llevar una bitácora sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos	57.1%		
Garantizarán la calidad de los servicios contratados y responderán por ello.	57.1%	Cumplido parcialmente	
Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecución e inversión del contrato de obra	57.1%	se está cumpliendo a cabalidad	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Bocatoma	0.45%	Presenta atraso	
Desarenador	1.1%	Presenta atraso	
Aducción	9%	Presenta atraso	
Tanque de Succión	3%	Presenta atraso	
PTAP	9.5%	Presenta atraso	
Conducción	11%	Presenta atraso	
Tanque de Almacenamiento	2%	Presenta atraso	
Redes de Distribución	15%	Presenta atraso	

Como se observa en la información, el contratista presenta atraso en todas las actividades por realizar.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
03/12/2019	Se realiza mesa de trabajo en el corregimiento de Loma Murri en compañía del Gerente de Servicios Públicos, Supervisor, Director y residente de Interventoría y personal del contratista y la Comunidad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$129.911.035	\$55.676.158	\$0	\$185.587.193
2. Adiciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS				
4. Anticipos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados	\$119.158.806	\$ 0,00	\$ 0,00	\$119.158.806
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$119.158.806	\$ 0,00	\$ 0,00	\$119.158.806
7. Recursos ejecutados	\$119.158.806	\$ 0,00	\$ 0,00	\$119.158.806
8. Recursos no ejecutados	\$10.752.229	\$55.676.158	\$ 0,00	\$66.428.387

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

Este informe es equivalente al pago de la factura No.07 por valor VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$29.700.452), cuyo objeto es "Servicio de Interventoría prestado en el periodo de noviembre 26 al 25 de diciembre; al contrato de obra que se ejecuta en el municipio de Vigía del Fuerte corregimiento de Loma Murri.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia Gerencia de Servicios Públicos a través del Consorcio FIA, pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador presentado por el contratista, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la Gerencia de Servicios Públicos. Los salarios del personal profesional y técnico de la consultoría se reajustarán anualmente si a ello hay lugar, a partir del 1° de enero del año 2018 de acuerdo con la variación del IPC. Las actas de Interventoría deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al periodo en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	26/08/2018	\$ 176.470.555		\$ 0		\$ 176.470.555
Adiciones	N/A	\$ 0				\$ 176.470.555
Pago No.1 / Desembolso	21/10/2019		\$30.057.451	0	\$30.057.451	\$146.413.104
Pago No.2 / Desembolso	22/11/2019		\$29.700.451	0	\$29.700.451	\$116.712.653
Pago No.3 / Desembolso	04/12/2019		\$29.700.452	0	\$29.700.452	87.012.201
Pago No.4 / Desembolso	06/12/2019		\$29.700.452	0	\$29.700.452	\$57.311.749
TOTALES		\$ 176.470.555	\$119.158.806	0	\$119.158.806	


VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. 3 "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$29.700.452)** relacionada en el **Pago No.4 FACTURA 07**, de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

No ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección para la interventoría, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

- Hacen parte de este informe, los siguientes anexos:
- Acta visita de obra del día 03 de 2019
- Guías de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 06/12/2019



Nombre: ALEJANDRO DEL VALLE JARAMILLO
SUPERVISOR CONTRATO 2019-SS-37-0013