

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	08	
FECHA DEL ACTA	13/ 02 / 2024	
No. DE CONTRATO Y FECHA	22 del 24 de febrero de 2023	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo I	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER
	C.C/ NIT	9 0 1 6 7 7 8 6 2-6
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
	C.C	79.330.879
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	C.C	79942137
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS
	C.C	901.320.986-8
VALOR DEL CONTRATO	\$1.961.400.000,00	APOORTE MUNICIPIO
VALOR ADICIONADO	\$558.603.751,00	APOORTE MUNICIPIO
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 569.832.522,00	
ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR (30%)	\$ 538.453.133,68	
CDP	NÚMERO: 2763	
	FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 5947	
	FECHA: 14 DE JULIO DEL 2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 0452	
	FECHA: 26 DE ENERO DEL 2024	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 0554	
	FECHA: 26 DE ENERO DEL 2024	
RP	NÚMERO: 3010	
	FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2023	
RP ADICIONAL	NUMERO: 8888	
	FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO: 0242	
	FECHA: 26 DE ENERO DEL 2024	
RP ADICIONAL	NUMERO: 0344	

		FECHA: 26 DE ENERO DEL 2024				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio		16/03/2023			
	Plazo inicial:		4 MESES			
	Plazo adicional 1:		4 MESES			
	Plazo adicional 2:		25 DIAS			
	Plazo adicional 3:		25 DIAS			
	Plazo adicional 4:		8 DIAS			
	Fecha de terminación:		14/02/2024			
	Duración:		8 MESES y 58 DIAS			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	CRONOGRAMA CONTRACTUAL DEL PROYECTO, VARIACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL MISMO.					
	TIPO DE MODIFICACION	N o.	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
	Suspensiones	1	10 días	14/07/2023	23/07/2023	
	Prorrogas	1	4 meses	26/07/2023	25/11/2023	
	suspensiones	2	23 días	22/12/2023	14/01/2024	
	prorroga	2	21/11/2023	26/11/2023	20/12/2023	
	Prorroga	3	20/12/2023	21/12/2023	13/01/2024	
	prorroga	4	5/02/2024	7/02/2024	14/02/2024	
	TIPO DE MODIFICACION	N o.	FECHA DE MODIFICACION	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
	Adiciones	1	24/07/2023	\$ 558.603.751,00	\$ 2.520.003.751,00	
	OTRAS MODIFICACIONES	N o.	FECHA DE MODIFICACION	OBSERVACIONES		
	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS	1	8/06/2023	Pactacion NP-1 a NP18		
	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS	2	26/10/2023	Pactacion NP-19 a NP25		
	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	1	18/10/2023	Modificación de cantidades de obra		
	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	2	13/12/2023	Modificación de cantidades de obra		
	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	3	12/02/2024	Modificación de cantidades de obra		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	21-44-101407105	16/03/2023	20/04/2024	588.420.000,00
	SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21-40-101206556	16/03/2023	20/12/2023	348.000.000,00
	SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101407105	16/03/2023	20/04/2024	504.000.750,20
	SEGUROS DEL ESTADO SA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101407105	20/12/2023	20/12/2028	504.000.750,20
	SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	21-44-101407105	16/03/2023	20/12/2026	252.000.375,10

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 4

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	12 DICIEMBRE DE 2023			
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO				
PERIODO DE EJECUCION	16/12/2023 A 31/01/2024 ✓			
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 8	\$222.418.546,28			
MENOS SALDO FINAL AMORTIZACION (30%)	\$ 31.379.388,33			
VALOR NETO A RECONOCER	\$191.039.157,95			
VALOR AJUSTE ACTA 7	\$ 11.511.041,00			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	DICIEMBRE	24/01/2024	9461224983	\$14.421.100
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
	COOSALUD EPS COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA (ANTES SUSALUD) FAMISANAR NUEVA E.P.S. NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD MIA EPS SALUD TOTAL SANITAS		COLFONDOS PORVENIR COLPENSIONES PROTECCION	AXA COLPATRIA
	VR PAGADO \$ 1.868.600,00		VR PAGADO \$ 7.361.300,00	VR PAGADO \$ 3.252.200,00
CONSTANCIAS				

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **ERNESTO MONTAÑEZ MORA** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO SANTANDER como Contratista. **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. **EI CONTRATISTA** acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.
3. **EI CONTRATISTA** ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo con las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.
4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor total ejecutado en la presente acta:	\$222.418.546,28
Menos saldo final amortización anticipo (30%)	\$ 31.379.388,33
Valor neto presente acta	\$191.039.157,95
Valor ajuste acta 7	\$ 11.511.041,00
Valor total para pagar	\$202.550.198,95

SON: doscientos dos millones quinientos cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos con noventa y cinco centavos m/cte. (**\$202.550.198,95**).

Nota: 1. Páguese a JESAK SAS identificada con Nit No. 901.320.986-8 la suma de treinta y dos millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento cuenta y dos pesos (**\$32.689.152**) de conformidad con la Resolución No. 210 del 10 de diciembre de 2023, por medio de la cual se aprueba la cesión de derechos económicos entre CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER y JESAK SAS. (Se anexa copia de Cesión de derechos económicos y de la resolución 210 del 10/12/2023).


2. Páguese el restante a la cuenta de ahorros del banco de Bogotá No. 168556793 a nombre del consorcio Santander.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):


ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502400087920	\$4.400

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga



ING VLADIMIR POLO PAZ

INTERVENTOR



ING ERNESTO MONTAÑEZ MORA


CONTRATISTA



Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

<div><div><div><div><div></div></div><div>Alcaldía de Bucaramanga</div></div></div><div><div>ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA</div><div><div>Código: F-GDI-5000-236.37-038</div><div>Versión: 3.0</div><div>Fecha aprobación: Mayo-20-2019</div><div>Página 1 de 3</div></div></div></div>										<div>ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL</div>																					
OBJETO - ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO I										VALOR ADICIONAL:		\$	558.693.751,00	VALOR TOTAL:		\$	2.520.003.751,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		82,96%											
CONDICIONES ORIGINALES																CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				EJECUTADO PRESENTE ACTA N°8				EJECUTADO ACUMULADO			
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			
		PRELIMINARES																													
1.1		Localización y replanteo manual	M2		\$ 2.300,00	\$ 15.356.640,00	7081,93	\$ 16.288.439,00	5.622,04	\$ 12.930.692,00	483,31	\$ 1.111.613,00	6.105,36	\$ 14.042.305,00																	
					SUBTOTAL	\$ 15.356.640,00		\$ 16.288.439,00		\$ 12.930.692,00		\$ 1.111.613,00		\$ 14.042.305,00																	
2.1		Demoliciones																													
		Demolición de valetas en concreto, incluye carga, retiro y disposición final	M3	1.299,00	\$ 207.900,00	\$ 270.062.100,00	1059,17	\$ 220.201.443,00	890,21	\$ 185.075.365,86	97,61	\$ 20.283.119,00	987,82	\$ 205.368.484,86																	
					SUBTOTAL	\$ 270.062.100,00		\$ 220.201.443,00		\$ 185.075.365,86		\$ 20.283.119,00		\$ 205.368.484,86																	
3.1		Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye carga, retiro y disposición final	M3	895,60	\$ 76.800,00	\$ 68.782.080,00	744,16	\$ 57.151.488,00	570,06	\$ 43.780.454,40	125,08	\$ 9.606.144,00	695,14	\$ 53.386.598,40																	
3.2		Relevo compactado con material de sub-base granular	M3	1.021,60	\$ 210.900,00	\$ 215.497.620,00	733,93	\$ 154.785.837,00	696,67	\$ 146.927.703,00	21,15	\$ 4.460.535,00	717,82	\$ 151.386.238,00																	
					SUBTOTAL	\$ 284.279.700,00		\$ 211.937.325,00		\$ 190.708.157,40		\$ 14.066.679,00		\$ 204.774.836,40																	
4.1		ESPACIO PUBLICO																													
		Construcción de espacio público según MEPR incluye: mortero, losas prefabricadas UC-L1; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de 1:5:3)	M2	1.154,60	\$ 138.200,00	\$ 159.585.720,00	3493,04	\$ 482.738.128,00	2.805,78	\$ 387.758.768,57	153,84	\$ 21.260.686,00	2.959,62	\$ 409.019.456,57																	
4.2		Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-MEPR	M	2.309,80	\$ 84.700,00	\$ 195.640.060,00	1562,59	\$ 132.351.373,00	1.211,03	\$ 102.574.241,00	146,58	\$ 12.415.326,00	1.357,61	\$ 114.989.567,00																	
4.3		Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPR	UND	141,80	\$ 375.400,00	\$ 53.231.720,00	44,00	\$ 16.517.800,00	39,00	\$ 14.640.600,00	3,00	\$ 1.126.200,00	42,00	\$ 15.766.800,00																	
4.4		Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPR	UND	120,40	\$ 265.700,00	\$ 31.990.280,00	59,00	\$ 15.676.300,00	53,00	\$ 14.082.100,00	1,00	\$ 285.700,00	54,00	\$ 14.347.800,00																	
4.5		Franga de ajuste al medio	M	2.014,20	\$ 14.400,00	\$ 29.004.480,00	3181,20	\$ 45.809.280,00	2.441,00	\$ 35.150.400,00	105,00	\$ 1.512.000,00	2.546,00	\$ 36.862.400,00																	
4.6		Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	M3	114,40	\$ 981.500,00	\$ 112.283.600,00	60,74	\$ 59.616.570,00	38,67	\$ 37.953.735,67	0,60	\$ 588.900,00	39,27	\$ 38.542.635,67																	
4.7		Piso adecuado peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malta gallinero.	M2	2.049,20	\$ 157.000,00	\$ 321.724.400,00	1293,25	\$ 203.040.250,00	1.289,25	\$ 202.255.250,00	0,00	\$ 0,00	1.289,25	\$ 202.255.250,00																	
4.8		Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	M3	283,00	\$ 815.300,00	\$ 230.729.900,00	76,74	\$ 62.569.552,98	17,64	\$ 14.385.316,26	28,12	\$ 22.926.236,00	45,76	\$ 37.311.552,26																	
					SUBTOTAL	\$ 1.134.170.160,00		\$ 1.018.320.953,98		\$ 808.890.411,50		\$ 60.095.950,00		\$ 868.985.461,50																	
5.1		OBRAS COMPLEMENTARIAS																													
		Relevo cajas de servicios públicos	UND	205,00	\$ 144.200,00	\$ 29.561.000,00	386,00	\$ 55.561.200,00	313,00	\$ 45.134.600,00	25,00	\$ 3.605.000,00	338,00	\$ 48.739.600,00																	
5.2		Relevo pozos EMPAS	UND	47,40	\$ 244.500,00	\$ 11.599.300,00	29,00	\$ 7.090.500,00	8,00	\$ 2.200.500,00	8,00	\$ 1.956.000,00	17,00	\$ 4.156.500,00																	
5.3		Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	\$ 137.000,00	\$ 6.055.400,00	4,00	\$ 545.000,00	3,00	\$ 411.000,00		\$ 0,00	3,00	\$ 411.000,00																	
					SUBTOTAL	\$ 47.205.700,00		\$ 63.299.700,00		\$ 47.746.100,00		\$ 5.561.000,00		\$ 53.307.100,00																	
6.1		CARPINTERIA METALICA																													
		Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclado al piso	M	146,50	\$ 391.700,00	\$ 57.423.220,00	593,00	\$ 232.278.100,00	359,40	\$ 140.776.980,00	0,00	\$ 0,00	359,40	\$ 140.776.980,00																	
					SUBTOTAL	\$ 57.423.220,00		\$ 232.278.100,00		\$ 140.776.980,00		\$ 0,00		\$ 140.776.980,00																	
7.1		ASEO Y LIMPIEZA																													
		Aseo y limpieza general	M2	4.755,40	\$ 3.800,00	\$ 18.070.520,00	7081,93	\$ 26.911.334,00	3.259,31	\$ 12.385.378,00	208,31	\$ 791.576,00	3.467,62	\$ 13.176.956,00																	
					SUBTOTAL	\$ 18.070.520,00		\$ 26.911.334,00		\$ 12.385.378,00		\$ 791.576,00		\$ 13.176.956,00																	
8.1		PLAN DE MANEJO																													
		Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	\$ 10.494.000,00	\$ 10.494.000,00	5,01	\$ 52.574.940,00	3,62	\$ 37.947.173,02	0,49	\$ 5.140.080,00	4,11	\$ 43.087.233,02																	
8.2		Plan de Manejo de Tránsito	UND	1,00	\$ 62.379.700,00	\$ 62.379.700,00	2,65	\$ 165.306.205,00	2,36	\$ 147.393.288,53	0,20	\$ 12.530.261,50	2,56	\$ 159.925.560,03																	
					SUBTOTAL	\$ 72.873.700,00		\$ 217.881.145,00		\$ 186.340.471,55		\$ 17.670.321,50		\$ 203.010.793,05																	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA</div>										Código: F-GDI-5000-238.37-038																			
Versión: 3.0										Fecha aprobación: Mayo-20-2019																			
Página 2 de 3																													
ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023																													
ACTA DE RECIBO PARCIAL -X- ACTA DE RECIBO FINAL																													
OBJETO : ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO I																													
VALOR INICIAL (incl. AU) :										\$	1.961.400.000,00	VALOR ADICIONAL:		\$	559.603.751,00	VALOR TOTAL:		\$	2.520.003.751,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		82,96%							



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

[illegible]

Porcentaje de Ejecución (%)
82,96%

EJECUTADO PRESENTE ACTA N°8		EJECUTADO ACUMULADO	
CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
0,00	\$ 102.820.185,78	0,00	\$ 13.910.141,34
	\$		\$
	\$ 162.349.303,85		\$ 1.472.654.786,97
	\$ 51.951.777,23		\$ 471.186.591,83
			\$
	\$ 8.117.465,19		\$ 73.622.739,35
	\$ 60.069.242,42		\$ 544.808.271,18
	\$ 232.418.546,28		\$ 2.017.283.058,15
	\$ 11.511.040,96		\$ 73.230.040,90
	\$ 233.920.567,24		\$ 2.090.553.099,05

100

El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y consistió el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

Firma:  _____
 Nombre: MILADIM BOLOBAZ

VoBo: _____
Nombre: EDGAR BAYONA FLOREZ

ANEXO 2 ACTA RECIBO PARCIAL No8										
No CONTRATO	CTO 22 del enero 2023	VALOR INICIAL CONTRATO	\$	1.961.400.000,00	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$	558.603.751,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	2.520.003.751,00
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER“GRUPO 1									
FECHA DE INICIO	jueves, 16 de marzo de 2023	FECHA FINALIZACION INICIAL			15/07/2023	FECHA FINALIZACION DEFINITIVA			14/02/2024	FECHA DE PRESENTACION
CONDICIONES CONTRACTUALES										
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR TOTAL ACTA No. 7	% COBRADO	VALOR PARCIAL A AJUSTAR	ANTICIPO	VALOR A AJUSTAR (SIN ANTICIPO)	GRUPO DE OBRA	MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN	MES DE EJECUCION
3,2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	\$ 920.832,00		80%	\$ 736.665,60	\$ 220.999,68		\$ 515.665,92	530201
4,1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (Incluye mortero de pega)	m2	\$ 72.688.501,20	80%	\$ 58.150.800,96	\$ 17.445.240,29	\$ 40.705.560,67	530201	114,943	VALOR CON AJUSTE
4,5	franja de reajuste al predio	m	\$ 1.296.000,00	80%	\$ 1.036.800,00	\$ 311.040,00	\$ 725.760,00	530201	114,943	4.252.122,07
4,6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	\$ 15.016.080,67	80%	\$ 12.012.864,54	\$ 3.603.859,36	\$ 8.409.005,18	530201	114,943	\$ 75.813,23
4,8	rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio acabado con llana de madera	m3	\$ 3.011.881,26	80%	\$ 2.409.505,01	\$ 722.851,50	\$ 1.686.653,51	530201	114,943	\$ 878.408,65
5,1	realce cajas de servicios publicos	und	\$ 2.884.000,00	80%	\$ 2.307.200,00	\$ 692.160,00	\$ 1.615.040,00	530201	114,943	\$ 176.188,62
6,1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	\$ 61.473.398,00	80%	\$ 49.178.718,40	\$ 14.753.615,52	\$ 34.425.102,88	530201	114,943	\$ 168.707,84
										\$ 3.596.062,49

TOTAL A AJUSTAR EN EL PERIODO		\$	9.201.169,60
NOTAS			
Se incluyen los ítems 4,3; 4,4; 4,5 y 5,1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.			
VALOR FONDO DE REAJUSTE POR COBRAR		\$	79.603.879,00
VALORES ACUMULADOS PAGADOS		\$	61.778.999,93
MENOS VALOR A AJUSTAR EN EL PRESENTE PERIODO		\$	9.201.169,60
SALDO DEL FONDO DE AJUSTE		\$	8.623.709,47

Firma:

Nombre: ERNESTO MONTANEZ MORA

R/L CONSORCIO SANTANDER

Contratista

Firma:

Nombre: VLADIMIR POLO PAZ

R/L JESAK SAS

Interventor

06/02





ANEXO 3 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.8

No CONTRATO		CTO 22 del enero 2023		VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 1.961.400.000,00		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		\$ 558.603.751,00		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2.520.003.751,00									
OBJETO		ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER*GRUPO 1																					
FECHA DE INICIO		jueves, 16 de marzo de 2023						FECHA FINALIZACION INICIAL		15/07/2023		FECHA FINALIZACION DEFINITIVA		14/02/2024		FECHA DE PRESENTACION							
CONDICIONES CONTRACTUALES				VALOR TOTAL ACTA No. 7		% COBRADO		VALOR PARCIAL A AJUSTAR		ANTICIPO		VALOR A AJUSTAR (SIN ANTICIPO)		GRUPO DE OBRA		MES CIERRE PROCESO SELECCIÓN							
																NOVIEMBRE 2022							
																DICIEMBRE 2023							
								ITEM		DESCRIPCION		UND				P		A		lo		I	
3.2		Relleno compactado con material de sub-base granular		m3		\$ 920.832,00		20%		\$ 184.166,40		\$ 55.249,92		\$ 128.916,48		530201		\$ 114,943		127		\$ 13.522,75	
4.1		Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)		m2		\$ 72.688.501,20		20%		\$ 14.537.700,24		\$ 4.361.310,07		\$ 10.176.390,17		530201		\$ 114,943		127		\$ 1.067.457,23	
4.5		franja de reajuste al predio		m		\$ 1.296.000,00		20%		\$ 259.200,00		\$ 77.760,00		\$ 181.440,00		530201		\$ 114,943		127		\$ 19.032,23	
4.6		Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.		m3		\$ 15.016.080,67		20%		\$ 3.003.216,13		\$ 900.964,84		\$ 2.102.251,29		530201		\$ 114,943		127		\$ 220.516,64	
4.8		rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio acabado con llana de madera		m3		\$ 3.011.881,26		20%		\$ 602.376,25		\$ 180.712,88		\$ 421.663,38		530201		\$ 114,943		127		\$ 44.230,58	
5.1		realce cajas de servicios públicos		und		\$ 2.884.000,00		20%		\$ 576.800,00		\$ 173.040,00		\$ 403.760,00		530201		\$ 114,943		127		\$ 42.352,59	
6.1		Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso		m		\$ 61.473.398,00		20%		\$ 12.294.679,60		\$ 3.688.403,88		\$ 8.606.275,72		530201		\$ 114,943		127		\$ 902.759,34	

NOTAS

Se incluyen los ítems 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

VALOR FONDO DE REAJUSTE POR COBRAR	\$	79.603.879,00
VALORES ACUMULADOS PAGADOS	\$	70.980.169,53
MENOS VALOR A AJUSTAR EN EL PRESENTE PERIODO	\$	2.309.871,36
SALDO DEL FONDO DE AJUSTE	\$	6.313.838,10

Firma: 
Nombre: ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R/L CONSORCIO SANTANDER
Contratista

Firma: 
Nombre: VLADIMIR POLO PAZ
R/L JESAK SAS
Interventor



CS

Consortio Santander

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ASOCIACIÓN DE ANTERES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORTIO SANTANDER

INTERVENIOR: VALDAMIR POLO PAZ - JESAK

ACTA DE CORRO No.:

008

PERIODO DE ACTA INICIAL

15 de diciembre 2023

PERIODO DE ACTA FINAL

30 de enero 2024

FECHA DE EMISIÓN

6 de febrero 2024

MEMORIA DE CALCULO

CANTILLO: 2 DEMARCACIONES

ITEM: 2.1 DEMARCACIÓN DE VARIAS EN CONCRETO - PAVIMENTO

SECTOR / TRAMO

LONG

ANCHO

ESPAZOS

VR

PARCIAL

TOTAL

UNIDAD

TOTAL

UNIDAD

TOTAL

RESAL

Costado Del Cra 20 entre Cl 56N y 58N

31.00

0.20

0.30

\$

207.900,00

1.860000

m³

\$

386.694,00

31.00

2.00

0.20

\$

207.900,00

6.200000

m³

\$

1.288.580,00

32.11

0.40

0.20

\$

207.900,00

0.970000

m³

\$

201.651,00

32.11

1.00

0.10

\$

207.900,00

1.210000

m³

\$

251.559,00

Costado Del Cl 58N desde la Cra 20 hasta volver a encañon

22.30

0.95

0.30

\$

207.900,00

2.120000

m³

\$

440.718,00

31.30

2.03

0.30

\$

207.900,00

1.160000

m³

\$

241.164,00

23.25

1.40

0.40

\$

207.900,00

13.020000

m³

\$

2.706.838,00

25.10

0.20

0.40

\$

207.900,00

2.010000

m³

\$

417.879,00

35.69

0.20

0.40

\$

207.900,00

1.860000

m³

\$

381.954,00

33.40

1.00

0.30

\$

207.900,00

1.140000

m³

\$

237.006,00

10.25

0.5

0.4

\$

207.901,00

2.050000

m³

\$

426.197,05

20.5

0.8

0.1

\$

207.902,00

1.640000

m³

\$

341.959,28

25.50

0.20

0.40

\$

207.902,00

2.040000

m³

\$

424.120,08

ALBANYA

Cra 51 desde casa N. 38-61 hasta N. 20-67

3.6

4.7

0.32

\$

207.900,00

2.030000

m³

\$

427.037,00

6.4

6

0.35

\$

207.900,00

5.960000

m³

\$

1.197.504,00

9

9

0.1

\$

207.900,00

6.100000

m³

\$

1.288.590,00

7.9

3.7

0.26

\$

207.900,00

7.600000

m³

\$

1.587.040,00

7.9

3.7

0.26

\$

207.900,00

7.600000

m³

\$

1.587.040,00

2.73

5.35

0.35

\$

207.900,00

2.100000

m³

\$

435.301,00

INDEPENDENCIA

Cra 19 entre Cl 3 y 4

34.99

1.00

0.33

\$

207.900,00

11.550000

m³

\$

2.401.245,00

27.67

1.00

0.33

\$

207.900,00

9.130000

m³

\$

1.896.127,00

21.12

1.00

0.33

\$

207.900,00

6.970000

m³

\$

1.449.053,00

TOTAL

97.60000

\$

14.544.593.41

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Valdo Contreras

Valdo Contreras

Pag. 1 de 1

CS

Consortio Santander

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ADJUDICACION DE ANTEROS, ESCALERAS Y PAVIMENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORTIO SANTANDER

INTERVENCIÓN: VIADUQUE POLO PAZ - JESAK

ACTA DE COBRO No.:

008

PERIODO DE ACTA INICIAL:

15 de diciembre 2023

PERIODO DE ACTA FINAL:

30 de enero 2024

FECHA DE EMISIÓN:

6 de febrero 2024

MEMORIA DE CALCULO

CAPÍTULO / ÍTEM	3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS			3.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONSOLIDADO			UNIDAD	TOTAL	VALOR	UNIDAD	VALOR
	LONG	ANCHO	ESPESOR	VR	PARCIAL	TOTAL					
RESAL											
Cortado Or Cra 20 entre Cil 56N y 56N	31,00	0,30	0,40	\$	76.800,00	3.720,00	m³	\$	285.696,00		
	31,00	1,00	0,10	\$	76.800,00	3.100,00	m³	\$	238.080,00		
	12,11	0,30	0,15	\$	76.800,00	0,540,00	m³	\$	41.472,00		
Muro ancho	12,11	1,00	0,10	\$	76.800,00	1,210,00	m³	\$	92.928,00		
	5,10	1,20	0,80	\$	76.800,00	4,900,00	m³	\$	376.320,00		
Sobre ancho	1,00	1,00	1,00	\$	76.800,00	1,000,00	m³	\$	76.800,00		
Cortado Or Cil 56N desde la Cra 20 hasta volver a encontr	47,89	0,80	0,11	\$	76.800,00	4,110,00	m³	\$	323.320,00		
	22,9	0,8	0,11	\$	76.801,00	1,960,00	m³	\$	150.529,96		
	15,76	0,8	0,11	\$	76.803,00	1,390,00	m³	\$	106.756,17		
	15,3	0,3	0,5	\$	76.804,00	2,300,00	m³	\$	176.640,20		
	18,25	0,3	0,5	\$	76.805,00	2,740,00	m³	\$	210.445,20		
	23,7	0,3	0,5	\$	76.806,00	3,560,00	m³	\$	273.425,36		
	17,5	2,26	0,11	\$	76.807,00	3,550,00	m³	\$	334.110,5		
	25,5	0,8	0,11	\$	76.809,00	2,240,00	m³	\$	172.052,18		
	70,15	0,20	0,40	\$	76.809,00	6,330,00	m³	\$	486.200,97		
ALBANIA											
Cra 31 desde casa N.18-42 hasta N.20-67	6,4	6	0,2	\$	76.803,00	7,680,00	m³	\$	589.847,04		
	60,61	0,3	0,3	\$	76.804,00	5,450,00	m³	\$	418.581,80		
	3	3	0,2	\$	76.804,00	1,800,00	m³	\$	138.247,20		
	13,40	5,36	0,15	\$	76.804,00	10,800,00	m³	\$	829.483,20		
	11	9	0,2	\$	76.804,00	19,800,00	m³	\$	1.520.719,20		
	15	12	0,2	\$	76.805,00	36,000,00	m³	\$	2.764.980,00		
OBSERVACIONES											
TOTAL 125,08 \$ 9.686.656,41											

REGISTRO FOTOGRAFICO



Verbo Contratación

Verbo Interventor

CS

Consortio Santander

Pag. 1 de 1

[illegible]

[illegible]

CS

Consortio Santander

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK

ACTA DE COBRO No.:

008

PERIODO DE ACTA INICIAL: 15 de diciembre 2023

PERIODO DE ACTA FINAL: 30 de enero 2024

FECHA DE EMISION: 6 de febrero 2024

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO: ITEM:	4 ESPACIO PUBLICO	4.5 TRAMIA DE AJUSTE AL PRECIO	DIMENSIONES		VR	UNIDAD	M	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	105,00	VALOR UNIDAD	14.400,00
SECTOR / TRAMO	LONG	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	PARCIAL	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
ROSAL											
Costado Ori Cra 20 entre Cll 56N y 58N	37,42				\$ 14.400,00	m	538.848,00				
Costado Ori Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encofrar					\$ 14.401,00	m					
	7,77				\$ 14.402,00	m	111.903,54				
	6,27				\$ 14.403,00	m	90.306,81				
	9,58				\$ 14.404,00	m	137.990,32				
	4,62				\$ 14.405,00	m	66.551,10				
	5,72				\$ 14.406,00	m	82.402,32				
	14,17				\$ 14.407,00	m	204.147,19				
	3,10				\$ 14.407,00	m	44.561,70				
	13,15				\$ 14.407,00	m	189.452,05				
	3,20				\$ 14.407,00	m	46.102,40				
OBSERVACIONES:					TOTAL	105.000000	\$ 1.512.365,43				

Volvo Contratista

Volvo Interventor

Pag. 1 de 1

CS

Consortio Santander

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ADecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga

SANTANDER

CONSORCIO SANTANDER

INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK

ACTA DE COBRO No.:

008

PERIODO DE ACTA INICIAL: 14 de diciembre

PERIODO DE ACTA FINAL: 30 de enero 2024

FECHA DE EMISION: 8 de febrero 2024

CAPITULO:

ITEM:

8 PLAN DE MANEJO

8.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

UNIDAD

UNIDAD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

0,49

VALOR A COBRAR UNIDAD

\$ 52.574.940,00

ITEM

Manejo de Residuos Solidos

Plástico negro calibre 4 ancho de 3m (para el cubrimiento de materiales)

UNIDAD

UND

33.320

30

\$

999.600,00

Demarcación del área de trabajo

Tela verde para protección 2,1 m X 100 m

Polisombra al 50% para cubrimiento

Malla naranja para cerramiento 1 x 45 m

Cinta de señalización (calibre 4, 12 cm de alto, color amarillo - negro)

UNIDAD

UND

2

2

0,00

3876,96

\$

1.500.000,00

\$

565.800,00

\$

213.232,61

OBSERVACIONES:

TOTAL PARCIAL

ADMINISTRACION 32%

UTILIDAD 5%

TOTAL MEMORIA PMA =

TOTAL MEMORIA PMA=

\$ 3.751.868,61

\$ 1.200.597,96

\$ 187.593,43

\$ 5.140.060,00

Volvo Contratista

Volvo Interventoria

10494000

10494000


VoBo Interventoria


<div>CS</div> <div>Consortio Santander</div>		ALCALDIA DE BUCARAMANGA				ACTA DE COBRO No.: 008	
		OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER				PERIODO DE ACTA INICIAL: 15 de diciembre 2023	
		CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER				PERIODO DE ACTA FINAL: 30 de enero 2024	
		INTERVENIENDO: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK				FECHA DE EMISIÓN: 6 de febrero 2024	
MEMORIA DE CALCULO							
CAPITULO: 9.12 BORDILLO REFORZADO 3000PSI 013030m	RIP NO PREVISTOS		UNIDAD		M		
SECTOR / TRAMO	DIMENSIONES		VR	TOTAL	UNIDAD	TOTAL	
	LONG	ANCHO	ESPESOR	PARCIAL			
EL ROSAL							
Estado con Cra 20 de Cl 56n hasta 58N	0.96			\$ 54.842,97	0.96000000	M	\$ 52.649.25
Costado Ori Cl 58N desde la Cra 20 hasta volver a 4	12.00			\$ 54.842,97	12.00000000	M	\$ 658.115.64
	10.92			\$ 54.842,97	10.92000000	M	\$ 596.895.21
	13.97			\$ 54.842,97	13.97000000	M	\$ 766.156.29
	1.67			\$ 54.842,97	1.67000000	M	\$ 91.587.76
	1.33			\$ 54.842,97	1.33000000	M	\$ 72.941.15
	12.80			\$ 54.842,97	12.80000000	M	\$ 701.990.02
	5.88			\$ 54.842,97	5.88000000	M	\$ 322.476.66
	2.76			\$ 54.842,97	2.76000000	M	\$ 151.366.60
	1.20			\$ 54.842,97	1.20000000	M	\$ 65.811.56
	1.30			\$ 54.842,97	1.30000000	M	\$ 71.295.86
ALBANIA							
Cra 51 desde Casa N.18 6.1 hasta N.20 6.7	36.39			\$ 54.836,97	36.39000000	M	\$ 2.105.191.28
	60.61			\$ 54.837,97	60.61000000	M	\$ 3.323.729.36
	17.53			\$ 54.836,97	17.53000000	M	\$ 961.327.14
	13.4			\$ 54.836,97	11.40000000	M	\$ 625.164.26
	17.08			\$ 54.836,97	17.08000000	M	\$ 936.649.61
	9.75			\$ 54.836,97	9.75000000	M	\$ 534.679.96
	20.12			\$ 54.836,97	20.12000000	M	\$ 1.103.360.08
	31.1			\$ 54.836,97	31.10000000	M	\$ 1.705.523.07
OBSERVACIONES:				TOTAL	270.770000	\$	14.848.900.78
<div>CS</div> <div>Consortio Santander</div>		Visto Centralista		Visto Interventor			

270.770.000
14.848.900.78

[illegible]

23

<div>CS</div> <div>Consortio Santander</div>	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		ACTA DE	008
	OBJETO: ADECUACION DE ANTEROS, ESCUELAS Y PASADIZOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		COBRO No.:	
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER		PERIODO DE ACTA INICIAL: 15 de diciembre 2023	
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK		PERIODO DE ACTA FINAL: 30 de enero 2024	
ZONA DE INSTALACION MR-38				
FIRMA DE EMISION				
5 de febrero 2024				




ZONA 4	
No. DESPACHO	210647
SELLO	202012
PLACA VEHICULO	WNN462
CANTIDAD m³	5

[Handwritten signature]

<div>CS</div> <div>Consercio Santander</div>	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		ACTA DE	008
	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		COBRO No.:	
	OBJETO: SANTANDER	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER	PERIODO DE ACTA INICIAL: 15 de diciembre 2023	
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - ISAK		PERIODO DE ACTA FINAL: 30 de enero 2024	
ZONA DE INSTALACION MR-38				
FECHA DE EMISION: 6 de febrero 2024				

ZONA 6			
No. DESPACHO	210885		
SELLO	239666		
PLACA VEHICULO	GOL0413		
CANTIDAD m²	5		




[Handwritten signature]

CS Consortorio Santander	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		ACTA DE COBRO No.:	008
	OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PERIODO DE ACTA INICIAL:	15 de diciembre 2023
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER		PERIODO DE ACTA FINAL:	30 de enero 2024
	INTERVENTOR: VILADIMIR POLO PAZ - JESAK		FECHA DE EMISION	
	ZONA DE INSTALACION MR-38			

ZONA 8	
No. DESPACHO	211278
SELLO	239811
PLACA VEHICULO	SUD498
CANTIDAD m²	5

59.677
2/2/24

CS Consortorio Santander	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		ACTA DE COBRO No.: 008								
	OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCUERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA										
	CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER										
	INTERVENTOR: VLADIMIR POLO PAZ - JESAK										
ZONA DE INSTALACION MR-38		PERIODO DE ACTA INICIAL: 15 de diciembre 2023	FECHA DE EMISION 6 de febrero 2024								
		PERIODO DE ACTA FINAL: 30 de enero 2024									
 <table border="1" data-bbox="901 978 1034 1279"><caption>ZONA 9</caption><tr><td>No. DESPACHO</td><td>211416</td></tr><tr><td>SELLO</td><td>240548</td></tr><tr><td>PLACA VEHICULO</td><td>FMB904</td></tr><tr><td>CANTIDAD m³</td><td>5</td></tr></table>				No. DESPACHO	211416	SELLO	240548	PLACA VEHICULO	FMB904	CANTIDAD m³	5
No. DESPACHO	211416										
SELLO	240548										
PLACA VEHICULO	FMB904										
CANTIDAD m³	5										

[Handwritten signature]

