


		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-046	
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA				FECHA: 24/Jul/2019	
INFORME DE INTERVENTORÍA No: 4 FECHA: 29 de DICIEMBRE de 2023					
PERIODO: DEL 25 de NOVIEMBRE de 2023 AL 24 de DICIEMBRE de 2023					
CONTRATO No: 2		DE 2023		REGISTRO BP Y P No N.A.	
OBJETO:					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
LOCALIZACIÓN:					
Provincia de occidente en el departamento de Boyacá (En los municipios de Pauna, Maripi, Coper, La Victoria, San Pablo de Borbur, Puerto Boyacá, Muzo y Briceño).					
PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:					
Mejores vías para Boyacá que avanza					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S			JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO		
NOMBRE DEL INTERVENTOR:			NOMBRE DEL SUPERVISOR:		
CONSORCIO CARINGA			JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ		
ADICIONALES Y PRORROGAS					
No.	DESCRIPCIÓN		VALOR		PLAZO
1	N.A.		N.A.		N.A.
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00		5 MESES
VALOR INICIAL:	\$ 1.522.157.240,00	VALOR ADICIONALES:	\$ 0,00		VALOR TOTAL: \$ 1.522.157.240,00
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)			31 de DICIEMBRE de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)			31 de DICIEMBRE de 2023		
AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	94,5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	0,0%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	83,3%
<div><div><div>% DE TIEMPO TRANSCURRIDO</div><div>% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO</div><div>% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO</div></div><div>0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%</div></div>					
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
				FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd mm aa
					23 1 2023
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS			VIG. DESDE		VIG. HASTA
			dd mm aaaa	dd mm aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO			4 1 2023	4 6 2023	\$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			4 1 2023	4 6 2023	\$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES			4 1 2023	4 6 2026	\$ 228.323.586,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA			4 1 2023	4 6 2026	\$ 304.431.448,00

				FORMATO				VERSIÓN: 0			
								CÓDIGO: A-AD-GC-F-046			
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA								FECHA: 24/Jul/2019			
No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
								22	9	2023	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CUMPLIMIENTO				25	8	2023	25	1	2024	\$ 228.323.586,00	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				25	8	2023	25	1	2024	\$ 456.647.172,00	
PRESTACIONES SOCIALES				25	8	2023	25	1	2027	\$ 228.323.586,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA				25	1	2024	25	1	2027	\$ 304.431.448,00	
No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
								9	10	2023	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CUMPLIMIENTO				25	8	2023	1	7	2024	\$ 228.323.586,00	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				25	8	2023	25	1	2024	\$ 456.647.172,00	
PRESTACIONES SOCIALES				25	8	2023	1	7	2027	\$ 228.323.586,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA				25	1	2024	25	1	2027	\$ 304.431.448,00	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL											
No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
								23	1	2023	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				4	1	2023	4	6	2023	\$ 348.000.000,00	
PATRONAL				4	1	2023	4	6	2023	\$ 104.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				4	1	2023	4	6	2023	\$ 104.400.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS				4	1	2023	4	6	2023	\$ 104.400.000,00	
No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
								10	9	2023	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				4	1	2023	1	7	2024	\$ 348.000.000,00	
PATRONAL				4	1	2023	1	7	2024	\$ 104.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				4	1	2023	1	7	2024	\$ 104.400.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS				4	1	2023	1	7	2024	\$ 104.400.000,00	
No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
								9	10	2023	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				4	1	2023	1	7	2024	\$ 348.000.000,00	
PATRONAL				4	1	2023	1	7	2024	\$ 104.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				4	1	2023	1	7	2024	\$ 104.400.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS				4	1	2023	1	7	2024	\$ 104.400.000,00	
ESTADO DEL TIEMPO											
BUENO		REGULAR		X		MALO		PÉSIMO			
Descripción: Las condiciones climaticas no fueron favorables para el desarrollo del contrato de obra, se presentaron lluvias y cambios en la topografía a intervenir.											

	FORMATO	VERSIÓN: 0		
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046		
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019		
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)				
DESCRIPCIÓN		FECHA		
		dd	mm	aaaa
Acta de inicio		25	8	2023
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN		LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)		
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DEL INFORME No. 3		N.A.		
ENVÍO DE INFORME No.4. DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 del 2023		N.A.		
RADICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS CONTRACTUALES (Maripi Sector Narapae, Las Cruces, Briceño y la Victoria.)		N.A.		
RADICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS CONTRACTUALES (Puerto Boyacá y Muzo - Sector Puente la caco.)		N.A.		
SOLICITUD DE PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA		N.A.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN		LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)		
Notificación de Observaciones del Informe Mensual No. 3 del contrato de Obra No. 002 de 2023.		N.A.		
Subsanacion de las observaciones del Informe No. 2 de interventoria		N.A.		
Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista del mes de diciembre de 2023.		N.A.		
Revision y verifacacion de los estudios y diseños de los siguientes puntos entregados por el contratista (Maripi Sector La Cruces, Briceño y la victoria)		N.A.		
Revision y verifacacion de los estudios y diseños de los siguientes puntos entregados por el contratista (Puerto Boyacá y Muzo - Sector Puente la caco.)		N.A.		
Revisión y Aprobación de la solicitud de prorroga No. 1 al Contrato de Obra.		N.A.		
Solicitud de prorroga No.1 al contrato de Interventoria.		N.A.		
solicitud de Ampliacion del horizonte a vigencia 2024 del contrato de Interventoria		N.A.		
Radicación de la aprobacion del informe No.3 del contrato de obra		N.A.		
Radicación del Informe No.3 del contrato de Interventoria.		N.A.		
EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES	
Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW	Replanteo Topográfico	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	
Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B	Nivelación - Translado de puntos de referencia	15%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	
TUBO SHELBY SPT	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	
MALACATE DE ROTACION	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	
VARILLAS MO TUBOS DE PERFORACIÓN	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	
BROCAS TRICONO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	
BARRENAS HELICOIDALES DE VASTAGO HUECO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos	


 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 0	
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-046	
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA			FECHA: 24/Jul/2019	
MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR		OBSERVACIONES	
N.A.	N.A.		N.A.	
EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR	
N.A.				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				\$ 0,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR	
N.A.				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				\$ 0,00
CORRESPONDENCIA PRESENTADA				
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE	
27/11/2023	RAMIRO BARRAGÁN ADAMEGobernador de Boyacá SOFIA ESPERANZA BURGOSsecretario de Contratación JOHN FREDY PIÑA CAMARGO	Solicitud de ampliación del horizonte del proyecto No. 2023 00415 0037.	Radicado por Correo Electronico.	
1/01/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Solicitud de prórroga al contrato de obra No. 002 de 2023 y contrato de interventoría No.2422 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.	
6/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Concepto técnico y aprobaciones estudios y diseños – 2 puntos obras del occidente.	Radicado por Correo Electronico.	

		FORMATO			VERSIÓN: 0						
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-046						
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA					FECHA: 24/Jul/2019						
12/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Concepto técnico y aprobación estudios y diseños la victoria.				Radicado por Correo Electronico.					
14/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista del mes de octubre de 2023.				Radicado por Correo Electronico.					
14/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Aprobación del Informe Mensual No. 2 contrato de Obra No. 002 de 2023				Radicado por Correo Electronico.					
14/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Remisión del Informe Mensual No. 2 contrato de Interventoría No. 2422 de 2023.				Radicado por Correo Electronico.					
19/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Concepto técnico y aprobación de estudios y diseños maripi –sector lagunas.				Radicado por Correo Electronico.					
22/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista del mes de noviembre de 2023.				Radicado por Correo Electronico.					
22/12/2023	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Remisión del Informe Mensual No. 3 contrato de Interventoría No. 2422 de 2023.				Radicado por Correo Electronico.					
VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL											
NOMBRES Y APELLIDOS		No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
						DESDE			HASTA		
						dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
NOVIEMBRE DE 2023											
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO		80217561	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
NELSON ODENS MORA FRANCO		18386964	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO		74373208	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA		79383126	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
JIMMY VERGARA SILVA		74321878	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
JIMMY VERGARA SILVA		74321878	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
VICTOR MANUEL CAMACHO REYES		9,658,759	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO		1053328390	X	X	X	1	11	2023	30	11	2023

	FORMATO		VERSIÓN: 0									
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-046									
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019										
DICIEMBRE DE 2023												
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9,658,759	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	1	12	2023	31	12	2023		
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?									SI	X	NO	
PERSONAL MINIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA												
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS						DOC. IDENTIFICACIÓN					
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO						80217561					
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO						18386964					
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO						74373208					
GEOLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA						79383126					
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA						74321878					
ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA						74321878					
ASESOR HUDRAHULICO O HDROLOGICO	HVICTOR MANUEL CAMACHO REYES						9,658,759					
REVISOR FISCAL - PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO						1053328390					
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?									SI	X	NO	
* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría												
PERSONAL MINIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS						DOC. IDENTIFICACIÓN					
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ						1053341203					
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO						1010200976					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ						1053341203					
* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .												
ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL												
CONTRATO DE OBRA												
DESCRIPCIÓN							LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)					
N.A.							N.A.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
DESCRIPCIÓN							LOCALIZACIÓN					
N.A.							N.A.					

	FORMATO		VERSIÓN: 0	
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-046	
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA			FECHA: 24/Jul/2019	
RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Profundidad del Sondeo (m)	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Limites de Atterberg	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Contenido de agua (Humedad) INV – E 122.	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Líquido INV – E 125.	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad INV – E 126.	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Ensayos de penetración estándar SPT INV E-111.	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	13	12	2023	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A.				N.A.
RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)		OBSERVACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité No. 1 - Socialización de estudios y diseños	22	12	2023	Seguimiento en la socializacion de los estudios y diseños de los puntos contractuales expuestos por el contratista, con la participacion del supervisor.

	FORMATO		VERSIÓN: 0				
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-046				
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA			FECHA: 24/Jul/2019				
RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0.	N.A.			N.A.			Informe previo al acta de inicio
Informe de Interventoría No. 1.	25	8	2023	24	9	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 2.	25	9	2023	24	10	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 3.	25	10	2023	24	11	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 4.	25	11	2023	24	12	2023	Presente informe
OBSERVACIONES: La intevectoria durante este periodo realizó acompañamiento a la etapa de estudios y diseños a fin de realizar el debido control a cada una de las actividades que contempla esta etapa. Adicionalmente mencionamos que a la fecha el contratista de obra ha radicado parcialmente los estudios y diseños de los puntos contractuales, los cuales se ha realizado el seguimiento continuo en cumplimiento a lo descrito en el contrato de Obra, así mismo manifestamos que se han radicado a la supervisión. Los documentos adjuntos al presente informe se encuentran publicados en el SECOP II documento denominado: "50 - INFORME No. 4 CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023".							
CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*							
				VERIFICACIÓN		FOLIOS No.	
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra							
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra				SI		VER DOCUMENTO No. 50	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)				SI		VER DOCUMENTO No. 50	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)				NO			
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)				SI		VER DOCUMENTO No. 50	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría				N.A.			
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra							
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo				N.A.			
Amortización del anticipo				N.A.			
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra				SI		VER DOCUMENTO No. 50	
Copia de actas de pago generadas en el periodo				N.A.			
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra							
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas				N.A.			
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.				N.A.			
Memorias y planos de diseño aprobados				NO			
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)				NO			
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"				SI		VER DOCUMENTO No. 50	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas				N.A.			
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente							
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría				SI		VER DOCUMENTO No. 50	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)				NO			
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción				N.A.			
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)				NO			
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)				N.A.			

	FORMATO	VERSIÓN: 0	
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046	
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		<div>NO</div>	
Generales			
Registro fotográfico		<div>NO</div>	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida		<div>SI</div>	<div>VER DOCUMENTO No. 50</div>
<small>* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios. Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados</small>			
	<div>FIRMA:  Interventor / RL. Interventoría - Consorcio Caringa</div> <div>NOMBRE: JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ</div>	<div></div>	