

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1         | DE 18 |

Ingeniera

**MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES**

Director Territorial Nariño

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|                                                               |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| <b>Periodo:</b>                                               | 01-31 octubre de 2023                                                                                                          |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | 043-11 de agosto de 2023                                                                                                       |

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** Tumaco-Junín ruta 10 tramo 01, P.R. 0+0000 al P.R. 118+1006, ruta 0501 Espriella-Río Mira-Rio Mataje, P.R. 0+0000 al P.R. 10+0400

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128,76 Km**

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | 3169-2023                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA.                                                                                                                                                                    | <b>NIT:</b>           | 840.000.038-7     |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        | C.T.A EL MIRA LTDA.                                                                                                                                                                                              |                       |                   |
| <b>Objeto:</b>              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA). LOTE 1 |                       |                   |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | 02 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                                                                                                            | <b>No. de Oficio:</b> | 2023S-VNAR-007844 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 2         | DE | 18 |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Valor Inicial:       | \$ 181.754.694        |
| Valor Adiciones:     | \$ 0,00               |
| Adición 1.           | \$ 0,00               |
| Valor Actual:        | <b>\$ 181.754.694</b> |
| Anticipo Entregado:  | \$ 0.00               |
| Anticipo Amortizado: | N/A                   |
| Saldo por Amortizar: | N/A                   |
| Plazo Inicial:       | Hasta 31/12/2023      |
| Total, Prórrogas:    | N.A.                  |
| Prorroga 1           | N.A.                  |
| Fecha de Fin:        | 31/12/2023            |

#### 1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1024623  | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 181.754.694,00 | \$ 43.924.051,00 | \$ 137.830.643,00 |
|          |                       |         | <b>TOTAL</b>                 | \$ 181.754.694,00 | \$ 43.924.051,00 | \$ 137.830.643,00 |

#### 1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN                  | VALOR BÁSICO  | IVA        | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Obra No. 01 (Oct_23) | 43.178.245,00 | 745.806,00 | 0,00                          | 43.924.051,00   |

#### 1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. \_\_ de fecha \_\_, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |  | 3         | DE 18 |

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR</u><br><u>(MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | 178,67                            | 100      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 43,18                             | 24       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | 43,18                             | 24       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | 0,75                              |          |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA          | 43,93                             |          |

#### 1.4.2. ANTICIPO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Otorgado</b>   | \$ 0,00 |
| <b>Amortizado</b> | \$ 0,00 |
| <b>Saldo</b>      | \$ 0,00 |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 24 %:

Meta física ejecutada 24%:

#### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>ÍTEM |
|---------------|------|---------------------|
|               |      |                     |

#### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ACTA No. |
|---------------|----------|
|               |          |
|               |          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 4         | DE | 18 |

**1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |                          |                                                          |

**1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|            |          |                        |                                     |                      |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |

**1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SUSCRIPCIÓN CONTRATO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/09/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** N.A.

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 14/09/2023

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI o NO X

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA</b><br><b>SEGUROS DEL ESTADO S. A</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                           | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                   |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                      | \$ 18.175.469,40 | 41-44-101274530 - 0  | 06/09/2023 | 30/06/2024 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 5         | DE | 18 |

|                                                                  |                 |                     |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| Buen Manejo Anticipo                                             | N. A            |                     |            |            |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e<br>indemnizaciones. | \$36.350.938,80 | 41-44-101274530 - 0 | 06/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                           | N. A            |                     |            |            |
| Calidad                                                          | N. A            |                     |            |            |

#### Garantía de RCE

| Amparos                              | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia   |            |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|
|                                      |                  |                         | Desde      | Hasta      |
| Predios,<br>Labores y<br>Operaciones | \$232.000.000,00 | 41-40-101050163 -<br>0  | 06/09/2023 | 31/12/2023 |

#### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No.<br>MEMORANDO<br>ENVIADO A<br>JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
|     |                       |                                           |                  |                    |               |
|     |                       |                                           |                  |                    |               |

#### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

#### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------------|-------|--------------|--------|
|                  |       |              |        |
|                  |       |              |        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 6         | DE | 18 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| CONTRATO DE OBRA No. | 3196 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
| CONTRATISTA:         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA NUEVA UNION LTDA.                                                                                                                                                                                                                            | NIT:           | 840.001.155-5     |
| CONFORMACIÓN:        | C.T.A. LA NUEVA UNION LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Objeto:              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 Tumaco - Junín, PR 45+0660 (La Espriella) - PR 80+0000 (La Guayacana) / 0501 La Espriella - Río Mataje, PR0+0000 - PR 10+0400. LOTE 2 |                |                   |
| Fecha de Inicio:     | 02 DE OCTUBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                           | No. de Oficio: | 2023S-VNAR-007848 |
| Valor Inicial:       | \$ 212.962.688.00                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |
| Valor Adiciones:     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |
| adición 1            | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |
| Valor Actual:        | \$ 212.962.688.00                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |
| Anticipo Entregado:  | \$ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |
| Anticipo Amortizado: | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |
| Saldo por Amortizar: | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |
| Plazo Inicial:       | Hasta 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |
| Total Prórrogas:     | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |
| Prorroga 1           | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |
| Fecha de Fin:        | 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |

#### 1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1024223  | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 212.962.688,00 | \$43.173.692,00 | \$ 169.788.996,00 |
|          |                       |         | <b>TOTAL</b>                 | \$ 212.962.688,00 | \$43.173.692,00 | \$ 169.788.996,00 |

#### 1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

|                                       | VALOR BÁSICO  | IVA        | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | 42.440.630,00 | 733.062,00 | 0,00                          | 43.173.692,00   |
|                                       |               |            |                               |                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 7         | DE | 18 |

#### 1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. \_\_ de fecha \_\_, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

##### 1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR</u><br><u>(MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | 175,62                            | 100      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 42,44                             | 24       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | 42,44                             | 24       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | 0,73                              |          |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA          | 43,17                             |          |

##### 1.16.2. ANTICIPO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Otorgado</b>   | \$ 0,00 |
| <b>Amortizado</b> | \$ 0,00 |
| <b>Saldo</b>      | \$ 0,00 |

##### 1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 24%:

Meta física ejecutada 24%:

##### 1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>ÍTEM |
|---------------|------|---------------------|
|               |      |                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 8         | DE | 18 |

1.18. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |
|            |          |

1.19. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |                          |                                                          |

1.20. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|            |          |                        |                                     |                      |

1.21. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |

1.22. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/09/2023

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  | 9         | DE | 18 |

**POLIZAS ACTUALIZADAS: SI o NO X**

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS</b><br><b>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA</b><br><b>SEGUROS DEL ESTADO S. A</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                           | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                   |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                      | \$ 21.296.268,80 | 41-44-101274543-0    | 06/09/2023 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                              | N. A             |                      |            |            |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                        | \$42.592.537,60  | 41-44-101274543-0    | 06/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                            | N. A             |                      |            |            |
| Calidad                                                                                                                           | N. A             |                      |            |            |

**Garantía de RCE**

| Amparos                        | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
|                                |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$232.000.000,00 | 41-40-101050167 - 0  | 06/09/2023 | 31/12/2023 |

**1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                    |                                  |               |                 |               |
|     |                    |                                  |               |                 |               |

**1.24. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 10        | DE | 18 |

1.25. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | 3197 de 2023                                                                                                                                                                                                     |                       |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN LTDA.                                                                                                                                                                   | <b>NIT:</b>           | 800.174.713-1     |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>        | C.T.A. GUAYACAN LTDA.                                                                                                                                                                                            |                       |                   |
| <b>Objeto:</b>              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1001 Tumaco - Junín, PR 80+0000 (La Guayacana) - PR 118+1006 (Junín) LOTE 3 |                       |                   |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | 02 DE OCTUBRE DE 2023                                                                                                                                                                                            | <b>No. de Oficio:</b> | 2023S-VNAR-007864 |
| <b>Valor Inicial:</b>       | \$ 171,716,922.00                                                                                                                                                                                                |                       |                   |
| <b>Valor Adiciones:</b>     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| <b>adición 1</b>            | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| <b>Valor Actual:</b>        | <b>\$ 171,716,922.00</b>                                                                                                                                                                                         |                       |                   |
| <b>Anticipo Entregado:</b>  | \$ 0.00                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| <b>Anticipo Amortizado:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                              |                       |                   |
| <b>Saldo por Amortizar:</b> | N/A                                                                                                                                                                                                              |                       |                   |
| <b>Plazo Inicial:</b>       | Hasta 31/12/2023                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |
| <b>Total Prórrogas:</b>     | N.A.                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |
| <b>Prorroga 1</b>           | N.A.                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |
| <b>Fecha de Fin:</b>        | 31/12/2023                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |

1.26. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO           | VALOR UTILIZADO        | SALDO REGISTRO          |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1024523      | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | \$ 171.716.922,00        | \$41.498.256,00        | \$130.218.666,00        |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | <b>\$ 171.716.922,00</b> | <b>\$41.498.256,00</b> | <b>\$130.218.666,00</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 11        | DE | 18 |

1.27. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN                           | VALOR BÁSICO  | IVA        | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 | 40.793.639,00 | 704.617,00 | 0,00                          | 41.498.256,00   |

1.28. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. \_\_ de fecha \_\_, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR<br/>(MILLONES)</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | 168,80                      | 100      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 40,79                       | 24       |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | 40,79                       | 24       |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | 0,70                        |          |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA          | 41,49                       |          |

1.28.2. **ANTICIPO**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Otorgado</b>   | \$ 0,00 |
| <b>Amortizado</b> | \$ 0,00 |
| <b>Saldo</b>      | \$ 0,00 |

1.28.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 24 %:

Meta física ejecutada 24 %:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 12        | DE | 18 |

1.29. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
|            |      |                  |

1.30. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |

1.31. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |                          |                                                          |

1.32. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|            |          |                        |                                     |                      |

1.33. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 13        | DE | 18 |

#### 1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SUSCRIPCION CONTRATO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 07/09/2023

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y**

**GARANTIAS:** N/A

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 14/09/2023

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI o NO X

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br/>SEGUROS DEL ESTADO S. A<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                         | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                 |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                    | \$ 17.171.692,20 | 41-44-101274549-0    | 06/09/2023 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                            | N. A             |                      |            |            |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                      | \$34.343.384,40  | 41-44-101274549-0    | 06/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                          | N. A             |                      |            |            |
| Calidad                                                                                                         | N. A             |                      |            |            |

#### Garantía de RCE

| Amparos                        | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
|                                |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$232.000.000,00 | 41-40-101050170-0    | 06/09/2023 | 31/12/2023 |

#### 1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                    |                                  |               |                 |               |
|     |                    |                                  |               |                 |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 14        | DE | 18 |

1.36. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

1.37. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

**2. CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

|                                           |                                                                                                                 |                                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.             | 2641-2023                                                                                                       |                                |                |
| CONTRATISTA:                              | CONSORCIO AD VIAL                                                                                               | NIT:                           | 901.734.582- 3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS 10%<br>BRAIN INGENIERÍA VIAL SAS 90%                                         |                                |                |
| OBJETO:                                   | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1. |                                |                |
| FECHA DE INICIO:                          | 12/09/2023                                                                                                      | 2023S-VNAR-003447 – 11/09/2023 |                |
| VALOR INICIAL:                            | \$382.195.352,00                                                                                                |                                |                |
| VALOR ADICIONES:                          | \$0,00                                                                                                          |                                |                |
| ADICIÓN 1:                                | \$0,00                                                                                                          |                                |                |
| VALOR ACTUAL:                             | \$382.195.352,00                                                                                                |                                |                |
| ANTICIPO                                  | N.A.                                                                                                            |                                |                |
| ANTICIPO OTORGADO:                        | N.A.                                                                                                            |                                |                |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                      | N.A.                                                                                                            |                                |                |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                      | N.A.                                                                                                            |                                |                |
| SALDO POR AMORTIZAR:                      | N.A.                                                                                                            |                                |                |
| PLAZO INICIAL:                            | Hasta el 31/12/2023                                                                                             |                                |                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 15        | DE | 18 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>TOTAL, PRÓRROGAS:</b>      | 0          |
| <b>PRÓRROGA 1:</b>            | N.A.       |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 31/12/2023 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                        | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO   |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 907023       | 2023                  | 21      | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | \$382.195.352,00 | \$108.771.355,00 | \$273.423.997,00 |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                              | \$382.195.352,00 | \$108.771.355,00 | \$273.423.997,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN           | VALOR BÁSICO    | IVA             | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ACTA DE COSTOS No. 01 | \$31.273.197,00 | \$5.941.907,00  | \$0,00           | \$37.215.104,00 |
| ACTA DE COSTOS No. 02 | \$60.131.303,00 | \$11.424.948,00 | \$0,00           | \$71.556.251,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta de costos No. 02 para el período el contrato reporta un avance de 28%

## 2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |

## 2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|            |          |                        |                                     |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 16        | DE | 18 |

**2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |
|              |            |         |                                                          |

**2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE GARANTIAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA<br/>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                         | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No.       | Vigencia   |            |
|                                                                                                                 |                  |                            | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                    | \$38,219,536.00  | 11-44-101206015<br>Anexo 2 | 11/09/2023 | 11/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                            | N/A              |                            |            |            |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                   | \$76,439,071.00  | 11-44-101206015<br>Anexo 2 | 11/09/2023 | 11/01/2027 |
| Calidad del Servicio                                                                                            | \$114,658,607.00 | 11-44-101206015<br>Anexo 2 | 12/01/2024 | 11/07/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION MINUTA**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y**

**GARANTIAS: N/A**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/09/2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 17        | DE | 18 |

**2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                    |                                  |               |                 |               |

**2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |

**2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

**3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

**4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

**6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 18        | DE | 18 |

Cordialmente,



**JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**

M.P. 19202-08125

Profesional Especializado 2028-20