

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	Acta de Reunión Contrato No 252-2023	 BOGOTÁ
	Alcaldía Local de Teusaquillo	

ACTA No. 03					
Área/proceso que realiza la reunión	Dirección de Interventoria				
Tema de la reunión:	Comité de seguimiento-Trazabilidad Etapa preliminares CTO-FDLT-232-2023				
Lugar	Comité Virtual				
Fecha:	11 de agosto 2023	Hora inicio:	10:00 am	Hora final:	10:40 am
Asistentes:	Supervisor Contratista Interventoria				
1. AGENDA					
Saludo Avance actividades Etapa Preliminar (Diagnósticos, Estudios y diseños)					
2. DESARROLLO					
Se da inicio a la reunión					
<div><div>-</div><div>La interventoría pregunta al contratista del avance de las mesas de trabajo con las ESP: Rta/ En cuanto a Enel, el 26 de julio 2023 remite comunicado respuesta al oficio CLA-232-022-2023 informando lo siguiente que, para la solicitud de certificación de red y planos de las redes existentes, se debe solicitar a IDECA</div></div> <div><div>-</div><div>VANTI - Gas Natural el contratista radico 2 oficios; 21 de julio 2023 RAD 01523CR0010076; 17 de mayo 2023 RAD 01523CR0007248, a la fecha no hay respuesta.</div></div> <div><div>-</div><div>El supervisor por parte de la Entidad, solicita al contratista Consorcio Los Andes él envió de los oficios y radicados, para agilizar la gestión con estas ESP, por medio de la Entidad.</div></div>					

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO</p>	<p>Acta de Reunión Contrato No 252-2023</p>	 <p>BOGOTÁ</p>
	<p>Alcaldía Local de Teusaquillo</p>	

- En cuanto a los apiques el Contratista menciona que ya se realizaron en su totalidad en las vías y de acuerdo a la solicitud por parte de la Especialista de pavimentos de la interventoría de la toma de apiques en andenes, el día de hoy los estarían realizando.
- Entrega Fichas de Diagnóstico: El contratista comunica que a la fecha están realizando el ingreso del profesional de pavimentos, las fichas las entregarían el día 16 de agosto 2023.
- La interventoría pregunta al contratista por certificado de los equipos de calibración y el inicio de los levantamientos topográficos. El contratista se compromete a entregar el día de hoy el certificado de los equipos.
- La interventoría menciona que de acuerdo al correo recibido el día de ayer de las hojas de vida y sus anexos del Cadenero 1 y el Ingeniero Topográfico, está en revisión y se dará respuesta.
- La interventoría solicita de nuevo al contratista la hoja de vida del Especialista de pavimentos, con los ajustes solicitados, quedando como compromiso de entrega el día de hoy por parte de Consorcio Los Andes.
- La interventoría solicita al contratista, la entrega de los informes semanales, ya que es un anexo al informe mensual técnico No 1 de esta interventoría. El contratista se compromete a entregarlos el día lunes 14 de agosto 2023.
- La interventoría, menciona que se remitió un oficio al Contratista en el cual indica de acuerdo al anexo técnico del proyecto, el tiempo de la Etapa preliminar y la entrega de documentos técnicos, sociales, ambientales e interinstitucionales (SDM) previo al inicio de la etapa de obra. El contratista comenta que el plan de gestión social y el Pipma están en elaboración por parte de los especialistas, al igual que el especialista de tránsito con los PMTs, teniendo en cuenta que en algunos de los tramos a ejecutar tienen cruces semaforizado y está a la espera de respuesta por parte de la SDM de los requerimientos que solicitan para esta tipología y está en proceso de elaboración de los trámites de los otros PMTs para remitir a interventoría.
- El contratista se compromete a entregar el Plan de medición, inspección y ensayos y Plan de Calidad el día viernes 18 de agosto 2023.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE GOBIERNO</small>	Acta de Reunión Contrato No 252-2023	 BOGOTÁ
	Alcaldía Local de Teusaquillo	

- El contratista se compromete a entregar el informe mensual que corresponde al periodo del 26 de junio al 25 de julio, el día miércoles 16 de agosto.
- La interventoría, pregunta al contratista fecha de inicio de la etapa de obra, ya que, de acuerdo a la programación revisada por la Interventoría, el inicio de la etapa preliminar es el 26 de junio, la cual tiene una duración de dos (2), siendo así la fecha de inicio es el 26 de agosto del año en curso, el contratista responde que están de acuerdo que deben cumplir con el cronograma, pero que están priorizando los tramos a intervenir y están encaminando los diseños teniendo en cuenta el cambio de redes. Por lo anterior, el contratista manifiesta que puede estar iniciando la etapa de obra entre la primera y segunda semana del mes de septiembre 2023.
- El supervisor del FDLT solicita al contratista que el informe de diseño de cada uno de los tramos a intervenir debe incluir las actividades a realizar y el presupuesto por cada una de estas, con el fin de realizar un balance y verificar que ya una vez diseñado cada tramo y sabiendo el costo estimado de cada uno, incluyendo si hay intervención de redes, alcance para la intervención de todos los tramos
- La interventoría solicita al contratista la entrega del acta parcial de obra No 1 con los soportes con el fin de verificar, aprobar y tramitar.
- El supervisor comenta que está organizando un listado, con cinco o seis segmentos de acciones de movilidad. Entonces, pues ya se inició el trámite con el IDU para solicitar la reserva de estos segmentos entrarían con el rubro de acción de movilidad por lo que no aplica ni diagnósticos, ni diseños únicamente es hacer la intervención, una vez queden reservados esos segmentos de acciones de movilidad, informara al contratista e interventoría, y poder realizar un recorrido.
-

3. PLANES DE ACCIÓN (COMPROMISOS)

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega oficios de las ESP	Contratista	14 de agosto 2023
2	Entrega Fichas de diagnostico	Contratista	16 de agosto 2023
3	Entrega Certificado calibración equipos de topografía	Contratista	11 de agosto 2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE GOBIERNO</small>	Acta de Reunión Contrato No 252-2023	
	Alcaldía Local de Teusaquillo	

4	Entrega informes semanales	Contratista	16 de agosto 2023
5	Entrega hoja de vida Especialista de pavimentos	Contratista	14 de agosto 2023

Firmas:

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 11 días del mes de agosto del 2023 por los asistentes:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ing. Javier Rubio	Supervisor FDLT	
Ing. Andrés Garavito	Director de obra Consorcio Los Andes	
Ing. Julian Góngora	Residente de obra Consorcio Los Andes	
Ing. Fredy León	Coordinador Interventoria ETA	
Ing. Yadi Correa	Director de Interventoria ETA	YADI MILENA CORREA NAVA
Ing. Andrea Herrera	Especialista Pavimentos Interventoria ETA	Andrea Herrera/Franco