

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° SHVS-CM-035- DE 2019	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe <u> 1 </u>	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 06/11/2019_ hasta el _06/12/2019_	
Fecha en la que se rinde en informe :	18/12/2019

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CONSTRUMARCA SAS
NIT / C.C.	830.509.427-9
Supervisor	Ing Astrid Osorio Aponte
Cargo	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERÉS PRIORITARIO Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	30 de agosto de 2019
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	6 de septiembre de 2019
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7000104609 y 7000104772
Registro Presupuestal	4500034058 del 04/09/19
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$389'830.808.00
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	\$389'830.808.00
Plazo de Ejecución Inicial	Nueve (9) meses
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	5 de junio de 2020.
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	Compañía Central de Seguros
Garantía de Cumplimiento	30/09/20
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

La interventoría inició labores el día 6 de septiembre de 2019, sobre obras en cinco (5) municipios como a continuación se relacionan:

Tabla 2 – Relación de alcance de intervención según convenios interadministrativos

MUNICIPIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	NUMERO DE SOLUCIONES	VALOR PROYECTOS
VIOTA	HABITACION	103	\$ 816.726.014
	COCINAS	32	\$ 250.308.499
	HABITACION-COCINA	89	\$ 1.254.919.668
JERUSALEN	HABITACION	52	\$ 411.136.256
QUEBRADANEGR A	PISOS	9	\$ 28.569.755
	HABITACION-COCINA	60	\$ 858.125.176
CUCUNUBA	COCINAS	7	\$ 53.898.662
	HABITACIONES	9	\$ 69.976.470
CAPARRAPI	CASA (VIVIENDA NUEVA)	32	\$ 1.552.968.871

En cumplimiento de la cláusula Octava, y teniendo como soporte el informe de interventoría que respalda este pago, tenemos que los municipios de Caparrapí, Viotá y Jerusalén cumplieron lo estipulado en el Hito 1, en lo relacionado con: a) Copia de contratos de obra derivados firmados por las partes. b) Certificado de aprobación de pólizas donde aparezca como beneficiario el Departamento de Cundinamarca. c) Copia del acta de inicio de los contratos de obra derivados adjudicados por el municipio. d) Cronogramas de ejecución de los contratos de obra objeto del presente contrato de interventoría, debidamente avalado por la interventoría.

Como información, a continuación se presenta el estado de los contratos derivados de los tres municipios que cumplieron con los requisitos para el pago de la primera cuenta con corte 5 de diciembre de 2019:

MUNICIPIO DE CAPARRAPI

Objeto: “Construcción de treinta y dos (32) viviendas de interés prioritario urbanas en el municipio de Caparrapí, Departamento de Cundinamarca”.
Contratista: Carlos Augusto Ramirez Bastidas.
Contratante: Secretaría de Hábitat y Vivienda.
Valor: \$1.490’857.046
Valor adicional\$ 40.591.748
Valor total: \$ 1.531.448.794
Inicio: 6 de septiembre de 2019
Entrega: 5 de enero de 2020
% avance : 46.59%

MUNICIPIO DE VIOTA

Objeto: "Construcción de doscientas veinticuatro (224) mejoramientos de viviendas en el municipio de Viotá, Departamento de Cundinamarca, en el marco del convenio SHVS-CDCVI-029-2019".

Contratista: Consorcio viviendas Viotá.

Contratante: Municipio de Viotá.

Valor: \$2.321'954.181

Inicio: 23 de septiembre de 2019

Entrega: 23 de enero de 2020

% avance físico: 0%

MUNICIPIO DE JERUSALEN

Objeto: "Construcción de mejoramientos de viviendas en el municipio de Jerusalén Cundinamarca, en cumplimiento del convenio SHVS-CDCVI-026".

Contratista: Javier José Tovar Sanchez.

Contratante: Municipio de Jerusalén.

Valor:

Inicio: 5 de noviembre de 2019

Entrega: 5 de marzo de 2020

% avance : 0%

Avances obtenidos:

Se anexa informe de interventoría con los siguientes documentos:

- Factura no 1132.
- Matriz de pago de acuerdo a porcentajes de incidencia.
- Relación costos de interventoría.
- RUT de Construmarca S.A.S
- Certificación bancaria.
- Certificación de parafiscales.
- Planillas de pagos de parafiscales efectuados a la fecha.
- Tarjeta profesional de contadora de Construmarca S.A.S
- Vigencia profesional de contadora de Construmarca S.A.S

Cumplido el HITO No 1 para los contratos de los municipio de Caparrapí, Viotá y Jerusalén, esta supervisión avala el pago de la factura No 1132, por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$47'411.223.00) M/CTE.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		\$389'830.808.00
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES


Ing ASTRID OSORIO APONTE
Profesional Universitaria