

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1617 No. 2023 , MUNICIPIO DE VILLA RICA– DEPARTAMENTO DE CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA-CAUCA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 18 – Cra 4ª-Esquina		
BENEFICIARIO:	Municipio de Villa Rica – Cauca		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.909.216.663	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 2.909.216.663	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/07/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERNANDO DE JEÚS PÉREZ PÉREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO	22/06/2023	03/10/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	FAVIO DIOMEDEZ ROSERO	25/06/2023	18/09/2023
	PAULA MACARENA MORALES	18/09/2023	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 660-47-994000024641	29/06/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/06/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 29/06/2023		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 199.641.480,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 96.974.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	\$ 2.418.653.183,00		
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 193.948.000,00		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 2.909.216.663,00		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Presentación de cuenta de cobro. 2. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 3. Suscripción del acta de inicio. 4. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. 5. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 6. Suscripción del acta de inicio. 7. Aprobación de Póliza.	N/A	08/2023	\$1.309.147.498,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AA AA	\$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AA AA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AA AA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.309.147.498,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
660-47-994000024641	Cumplimiento	\$ 581.843.333,00	28/06/2023	29/05/2025
	Calidad de servicio			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
LOP-001-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		\$ 199.641.480,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE		NIT 901771924
	YURI HANEY LOPEZ BANGUERO		C.C 1.049.8050
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 199.641.480,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR
MVR-CM-003-2023		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA	\$ 96.974.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)		DD/MM/AAAA	\$ 0,00
		DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista		CONSORCIO PARQUES	NIT 901772948
		TATIANA JANETH CERON DIAZ	C.C. 1.143.832.729
Fecha de Acta de inicio del contrato		DD/MM/AAAA	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		PRÓRROGA	DD/MM/AAAA
		SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA
		REINICIO	DD/MM/AAAA
Fecha de terminación del contrato		DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 96.974.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➤ Contrato de Ejecución de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
LOP-001-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		\$ 2.418.653.183,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE		NIT 901771924
	YURI HANEY LOPEZ BANGUERO		C.C 1.049.8050
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 2.418.653.183,00

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

COMPañÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
MVR-CM-003-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		\$ 193.948.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES		NIT 901772948
	TATIANA JANETH CERON DIAZ		C.C. 1.143.832.729
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 193.948.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: DICIEMBRE	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%
COMPONENTE TÉCNICO-DICIEMBRE	
▪ 04.12.2023 La supervisión del Ministerio remite correo al Municipio, notificando visita de lote el día 05 de diciembre.	

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

VISITA DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 1617-2023 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA

P

Paula Macarena Morales Morales

Para: secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co

Señores

Municipio de **Villa Rica**

Cauca

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al procedimiento de la supervisión del Ministerio del Interior y entendiendo que el convenio del asunto se encuentra en la etapa de inicio de la ejecución de Estudios y Diseños del Proyecto de Infraestructura para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. La supervisión delegada por el Ministerio del Interior se permite informar a la administración municipal de **Villa Rica** que el día 5 y 6 de diciembre de 2023 a las 3:00 pm, la supervisión del Ministerio del Interior llevará a cabo la visita de seguimiento a la ejecución contractual del proyecto.

Temas a tratar:

1. Revisión de las condiciones físicas del predio postulado para su intervención.

2. Seguimiento a la programación del convenio.

3. Revisión de la parte documental que este al día (informes mensuales de supervisión).

Por lo anterior, se solicita al ente territorial hacer extensiva la invitación a las firmas contratistas de obra e interventoría.

Atentamente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES

Apoyo a la supervisión del Convenio

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

paulam.morales@mininterior.gov.co

Cel: 302 864 94 48

Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10

Bogotá D.C. - Colombia.

Responder

Responder a todos

Reenviar

Lun 04/12/2023 8:59

- 09.12.2023 Se envía al municipio el diseño de la valla de inicio de obra, en formato pdf y editable. Así mismo, se requiere su instalación, en un máximo de 20 días calendarios siguientes a la firma de las actas de inicio de los contratos derivados (30 de noviembre)

REMISIÓN VALLA DE INICIO DE OBRA CONVENIO 1617-2023 **VILLA RICA** - CAUCA

P

Paula Macarena Morales Morales

Para: infraestructura@villarica-cauca.gov.co; secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co

Valla Final **Villa Rica**-Cauca.pdf

Valla Final **Villa Rica**-Cauca.ai

2 archivos adjuntos (21 MB) Descargar todo

Señores

Alcaldía de **Villa Rica**

Cauca

Cordial Saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo No 1617-2023, suscrito con el Municipio de **Villa Rica**, Cauca; adjunto se envía el diseño de la valla de inicio de obra, en formato pdf y editable (únicamente se podrá modificar el logo del Municipio, de ser necesario)

Así mismo, me permito solicitar su instalación en un plazo máximo de 20 días (30 de diciembre), lo anterior según lo dispuesto en la Minuta, “**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:** 9) *Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO.*”

Agradezco su atención.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES

Apoyo a la supervisión del Convenio

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

paulam.morales@mininterior.gov.co

Cel: 302 864 94 48

Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10

Bogotá D.C. - Colombia

Responder

Responder a todos

Reenviar

Sáb 09/12/2023 12:33

- 09.12.2023 Se remite al Municipio el anexo 24. Lista de chequeo de entregables mínimos de estudios y diseños, y el “manual de lineamientos técnicos para la construcción de Proyectos de infraestructura para la convivencia”.

REMISIÓN ANEXO 24. LISTA DE CHEQUEO ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - LINEAMIENTOS TÉCNICOS CENTRO DE CONVIVENCIA

P

Paula Macarena Morales Morales

Para: secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co; infraestructura@villarica-cauca.gov.co

anexo_24_a_entregables_mi...

31072023 LINEAMIENTOS TÉ...

2 archivos adjuntos (12 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Señores

Alcaldía de **Villa Rica**

Cauca

Ref. Convenio Interadministrativo No 1617-2023

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo No 1617-2023, suscrito con el Municipio de **Villa Rica** - Cauca; adjunto envío el anexo 24. Lista de chequeo de entregables mínimos de estudios y diseños y los lineamientos técnicos del Proyecto de Infraestructura para la Convivencia. Cabe destacar que si, Planeación del Ministerio proyecta una lista de chequeo específica para el Proyecto de Infraestructura, esta será remitida por la supervisión. No obstante, la información que se envía en el presente correo, es suficiente para avanzar en la elaboración de los entregables.

Favor compartir la información con los contratistas.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES

Apoyo a la supervisión del Convenio

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

paulam.morales@mininterior.gov.co

Cel: 302 864 94 48

Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10

Bogotá D.C. - Colombia

Responder

Responder a todos

Reenviar

Sáb 09/12/2023 13:31

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

- 10.12.2023 Se remite citación a comité técnico el día 13 de diciembre, con la delegación del Municipio, contratista de obra e interventoría, con el fin de revisar avance en la ejecución de estudios y diseños, y demás temas contractuales relacionados con el Convenio.

Reunión de Seguimiento Convenio 1617-2023

Este evento ocurrió el hace 2 meses (Mié 13/12/2023, 'de' 15:00 a 16:00)

Reunión de Microsoft Teams;
Reunión de Teams

Aceptados: 3, 2 sin respuesta

Mensajes

Partes del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de paulam.morales@mininteriorgovco.onmicrosoft.com.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Usted ha actualizado la descripción de la reunión.

Paula Macarena Morales Morales

Para: Dario Fernando Cordoba Jurado; infraestructura@villarica-cauca.gov.co; secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co

Señores
Alcaldía de **Villa Rica**
Cauca

Cordial saludo

REF. Convenio 1617-2023, suscrito con el Municipio de **Villa Rica** - Cauca

En el marco del Convenio en mención, me permito citarle a comité virtual el día de mañana, 11 de diciembre a las 15:00 horas, con el fin de hacer la segunda revisión de la implantación del Proyecto del Centro de Convivencia.

Agradezco su atención.

Reunión de Microsoft Teams

- 16.12.2023 Se remite correo solicitando el cumplimiento de obligaciones, con respecto a la entrega de informes financieros y extractos bancarios, a partir del mes en que se abrió la cuenta para los recursos del Convenio.

SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES - ENTREGA DE INFORMES DE JUNIO A NOVIEMBRE - CONVENIO 1617-2023

Paula Macarena Morales Morales

Para: OSCAR BELALCAZAR <oscarbelalcazar2021@gmail.com>

FORMATO INFORME MENSU...
236 KB

INFORME MENSUAL DE EJEC...
191 KB

INFORME MENSUAL DE EJEC...
450 KB

INFORME MENSUAL DE EJEC...
254 KB

INFORME MENSUAL DE EJEC...
287 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Señores,
Alcaldía de **Villa Rica**
Cauca

Cordial saludo,

En el marco del Convenio 1617-2023, suscrito con el Municipio de **Villa Rica**, una vez revisados los informes enviados, se remiten con los ajustes correspondientes, para que estos sean firmados por la supervisión del Municipio y devueltos a este despacho. Además, solicito allegar lo faltante en cuanto a:

-Extracto bancario e informe financiero del mes de junio

-Extracto bancario e informe financiero del mes de julio

-Extracto bancario e informe financiero del mes de agosto

-Extracto bancario e informe financiero del mes de septiembre

-Extracto bancario e informe financiero del mes de octubre

-INFORME MENSUAL COMPLETO del mes de noviembre

Dicho lo anterior, se solicita que el día lunes 18 de diciembre, sea enviado a este despacho la información correspondiente.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co

- 16.12.2023 Se remite citación a comité técnico el día 18 de diciembre, con la delegación del Municipio, contratista de obra e interventoría, con el fin de revisar avance en la ejecución de estudios y diseños, y demás temas contractuales relacionados con el Convenio.

Reunión de seguimiento Convenio 1617-2023 Villa Rica

Este evento ocurrió el hace 2 meses (Lun 18/12/2023, 'de' 15:00 a 16:00)

Reunión de Microsoft Teams;
Reunión de Teams

Aceptados: 1, 2 sin respuesta

Mensajes

Partes del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de paulam.morales@mininteriorgovco.onmicrosoft.com.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Usted ha enviado una convocatoria de reunión.

Paula Macarena Morales Morales

Para: secretariadeplaneacion@villarica-cauca.gov.co; infraestructura@villarica-cauca.gov.co; OSCAR BELALCAZAR <oscarbelalcazar2021@gmail.com>

Cordial Saludo,

Conforme a compromisos adquiridos en reunión del día jueves 14 de diciembre, me permito citarlos a una reunión virtual de seguimiento el día de hoy, lunes 18 de diciembre, con el fin de revisar los avances en la elaboración de los estudios y diseños.

Para lo anterior se requiere contar con la asistencia del supervisor, interventoría y contratista.

Gracias

Reunión de Microsoft Teams

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	7 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

VISITA DE LOTE

El día 05 de diciembre se realiza visita de lote, en la que se evidencia lo siguiente:

- Se cuenta con buenas vías de acceso
- El lote cuenta con servicios de alcantarillado, acueducto y energía
- No presenta limitaciones físicas ni jurídicas, que dificulte la ejecución del proyecto

Teniendo en cuenta lo anterior, el lote es viable para la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El día 11 de diciembre se firma el acta de inicio de los contratos de obra e interventoría. En el presente mes se realiza la socialización de los “lineamientos técnicos Proyectos de infraestructura para la convivencia”, se aclaran dudas sobre las especificaciones, materialidades, dimensiones, áreas mínimas, espacialidad, formalidad y demás criterios. Así mismo se inicia con la revisión de la propuesta de zonificación. Con relación a la zonificación, se logra avanzar en gran medida, y para su aval definitivo, se requiere subsanar lo siguiente:

- 1.Reubicar la zona de juegos, ya que está restando visibilidad e importancia al área polivalente. Se sugiere generar una plazoleta de permanencia en dicho acceso del proyecto.
2. Se solicita generar una circulación directa de la zona del gimnasio biosaludable, a la zona del edificio de servicios, teniendo en cuenta que, de la forma en que se está presentando el esquema, el área polivalente se convierte en un paso obligado de tránsito de un espacio a otro, y esto podría incidir en las actividades que allí se desarrollen.

A corte de 30 de diciembre, la interventoría manifiesta que no ha recibido informe formal por parte del contratista, con relación a los avances en el componente arquitectónico y el levantamiento topográfico. Se solicita al municipio requerir al contratista de obra, a fin de que haga entrega de los productos avanzados a la fecha, para revisión de la interventoría.

COMPONENTE FINANCIERO:

A la fecha se han desembolsado \$1.309.147.498,00

COMPONENTE JURÍDICO:

El convenio se encuentra vigente hasta el 28/07/2024

ANEXOS:

- Acta de reunión 05-12-2023
- Acta de reunión 13-12-2023
- Acta de reunión 15-12-2023
- Acta de reunión 18-12-2023
- Informe de supervisión del Municipio
- Extracto bancario

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Se realiza la socialización del Proyecto, en base a los lineamientos técnicos para Proyectos de infraestructura (Centros de Convivencia). Se realiza visita del lote en el cual se evidencia que el lote cumple los mínimos requeridos para la ejecución del proyecto. Así mismo, se hacen revisiones periódicas con el fin de revisar el avance en la elaboración de los estudios y diseños. Se desarrolla en gran medida el componente arquitectónico, no obstante a la fecha no ha sido remitido a revisión de la interventoría.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

05/12/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	8 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

8. SUPERVISOR

 HERNANDO DE JESÚS PÉREZ PÉREZ Supervisor Convenio No. 1617 de 2023 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	 PAULA MACARENA MORALES MORALES Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON
--	--

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	02
FECHA	13 de Diciembre de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1617-2023
OBJETO:	<i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA”</i>
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento al avance en la ejecución del Convenio 1617-2023

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 03:00 p.m. se inicia una reunión virtual convocada por la supervisión del Ministerio, con el objetivo de revisar el avance en los estudios y diseños por parte del Contratista.

Para la presente reunión se conecta el Ing. Oscar Zuluaga, en representación de la interventoría, quién no estuvo presente en la primera reunión, desarrollada el día 27 de noviembre.

Iniciando la reunión, el contratista presenta los ajustes sugeridos por la supervisión, con respecto a la propuesta de implantación presentada previamente. Con respecto a ello, la interventoría manifiesta que a la fecha no hay un documento oficial por parte del contratista en relación a la propuesta, y que no se ha recibido un levantamiento topográfico del predio, por lo cual es prematuro avanzar en la propuesta de implantación, por lo cual solicita se envíe el documento del esquema básico y acompañarlo con el levantamiento topográfico para hacer la respectiva revisión, y de considerarse, emitir concepto favorable a la implantación, y dar continuidad a los demás componentes. La interventoría solicita se verifique que la cancha esté ubicada en sentido norte-sur.

El Ministerio solicita se presente un cronograma en el que se estimen los tiempos que tomará la interventoría y la supervisión para avalar o remitir las observaciones adicionales que se tengan al respecto. Así mismo, la interventoría manifiesta se cuenta con disponibilidad de pares-profesionales que harán las respectivas revisiones a los componentes que entregue el contratista.

El Ministerio indica que para los comités de revisión que se van a realizar de manera virtual, se requiere que la información presentada, sea previamente revisada por la interventoría. Así mismo, manifiesta que los tiempos son cortos y que, si se espera hacer la entrega de los estudios y diseños en el presente año, se requiere apremiar los tiempos y darle celeridad al proceso, lo anterior teniendo en cuenta que el próximo año podría cambiar de supervisión, lo que les significaría posiblemente un retroceso. Además, se recuerda que conforme a lo dispone la minuta contractual, es una obligación del Municipio, entregar el lote totalmente adecuado para iniciar la obra

El Ministerio solicita realizar la instalación de la valla del convenio, teniendo en cuenta que se envió el diseño de la misma, en el mes de septiembre y que se ha venido requiriendo en diferentes oportunidades.

Con respecto a la implantación presentada por el contratista, se solicita cambiar el ingreso de los juegos infantiles hacia el costado del área polivalente. Así mismo, se solicita avanzar en el componente arquitectónico, e ir remitiendo simultáneamente a la interventoría, quien da el aval y la aprobación.

Finalmente, la interventoría reitera en que se debe presentar la información completa (propuesta de implantación en concordancia con el levantamiento topográfico), para dar la aprobación del anteproyecto. Con respecto a ello, la supervisión del Ministerio solicita que, todas las actuaciones y solicitudes que se hagan al contratista sean de manera formal y vayan con copia al Municipio, y ellos a su vez, notifiquen y pongan en conocimiento del Ministerio.

La interventoría solicita se remita la lista de los profesionales asesores que harán parte de la ejecución de los estudios y diseños, con sus respectivas hojas de vida, a fin de revisar que se esté dando cumplimiento con lo dispuesto en los pliegos de condiciones.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

El contratista se compromete en enviar lo solicitado, así como en remitir el anteproyecto para revisión de la interventoría. A su vez, la interventoría se compromete en emitir un concepto el día viernes, 15 de diciembre, fecha en la cual se coordina reunión virtual con el Municipio.

Finalmente, la supervisión reitera que a la fecha se tiene un atraso en el cronograma del convenio, y que se requiere tomar acciones para superar la etapa de estudios y diseños, cuyo plazo máximo para su presentación final para suscripción de recibo a satisfacción, es dos meses, a partir del inicio de su elaboración.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Nombre. Paula Macarena Morales
Firma. *Paula Macarena Morales*
Cargo. Supervisor de apoyo del Ministerio

Nombre. Oscar Belalcazar
Firma.
Cargo. Secretario de Planeación-apoyo a la supervisión

Nombre.
Firma.
Cargo. Contratista de obra

Nombre. Dario Fernando Cordoba Jurado
Firma.
Cargo. Supervisor de apoyo del Ministerio


Nombre. Oscar Zuluaga
Firma.
Cargo. Residente de Interventoría

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	03
FECHA	15 de Diciembre de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1617-2023
OBJETO:	<i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA”</i>
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento al avance en la ejecución del Convenio 1617-2023

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 03:00 p.m. se inicia una reunión virtual convocada por la supervisión del Ministerio, con el objetivo de revisar el avance en los estudios y diseños por parte del Contratista.



Iniciando la reunión, el contratista presenta la implantación ajustada, toda vez que si había una inconsistencia en la ubicación de la cancha, la cual no estaba orientada en sentido norte a sur, razón por la cual se rotó, para dar cumplimiento con las observaciones de la interventoría y con lo estipulado en el manual del IDRD.

El contratista se compromete en remitir el estudio de suelos, la topografía y el componente arquitectónico. información solicitada por la interventoría, el lunes 23 de diciembre.

Así mismo, el contratista comenzará a consolidar los entregables definitivos, por lo cual solicita al Ministerio se entregue la lista de chequeo para el Centro de Convivencia. El Ministerio por su parte, indica que no hay un formato en específico para el proyecto que se está desarrollando, por lo cual remite una lista de chequeo que corresponde a un CIC, teniendo en cuenta que los componentes y entregables, son los mismos. Así las cosas, se hace una revisión minuciosa de dicha lista de chequeo, y se aclaran las dudas pertinentes.

La interventoría solicita remitir los avances hasta la fecha, para revisar que se esté dando cumplimiento a lo estipulado en el manual de lineamientos técnicos del proyecto, así como que los entregables sean congruentes con la lista de chequeo.

El contratista manifiesta se de claridad con respecto al muro de escalar, toda vez que se requiere saber si se debe implementar una línea de vida, o esta estructura corresponde a un elemento didáctico. Con respecto a ello, la supervisión del Ministerio indica que:

1. Las medidas del muro de escalar es de 10 m x 2.5 m de h, se sugiere que una parte de este no sea escalable, de modo que no se convierta en un elemento de alto riesgo.
2. Es un muro de escalar didáctico y no se requiere de una línea de vida.

Con respecto a la implantación presentada, El ministerio solicita revisar y ajustar lo siguiente:

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018


1. Reubicar la zona de juegos, ya que está restando visibilidad e importancia al área polivalente. Se sugiere generar una plazoleta de permanencia en dicho acceso del proyecto.
2. Se solicita generar una circulación directa de la zona del gimnasio biosaludable, a la zona del edificio de servicios, teniendo en cuenta que, de la forma en que se está presentando el esquema, el área polivalente se convierte en un paso obligado de tránsito de un espacio a otro, y esto podría incidir en las actividades que allí se desarrollen.

Se coordina mesa de trabajo para el día 18 de diciembre, a fin de revisar los ajustes y avances. Siendo las 4:20 p.m., se da por culminada la reunión.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Villa Rica	Remitir informe mensual de octubre y noviembre	20/12/2023
Contratista de obra	Remitir estudio de suelos, topografía y componente arquitectónico a interventoría y Municipio	23/12/2023
Contratista de obra	Ajuste de lo presentado, conforme a las observaciones hechas por la supervisión del Ministerio	18/12/2023
Todas las partes	Asistir a reunión del día 18 de diciembre	18/12/2023

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Nombre. Paula Macarena Morales
Firma. 
Cargo. Supervisor de apoyo del Ministerio

Nombre. Oscar Belalcazar
Firma. 
Cargo. Secretario de Planeación-apoyo a la supervisión

Nombre.
Firma.
Cargo. Contratista de obra

Nombre. Dario Fernando Cordoba Jurado
Firma.
Cargo. Supervisor de apoyo del Ministerio

Nombre. Oscar Zuluaga
Firma.
Cargo. Residente de Interventoría

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	04
FECHA	18 de Diciembre de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1617-2023
OBJETO:	<i>“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA”</i>
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento al avance en la ejecución del Convenio 1617-2023

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 03:00 p.m. se inicia una reunión virtual convocada por la supervisión del Ministerio, con el objetivo de revisar el avance en los estudios y diseños por parte del Municipio.

Iniciando la reunión, la interventoría manifiesta que no ha recibido informe por parte del contratista. Así mismo, indica que se está adelantando la revisión de la planta arquitectónica en base al documento presentado en la reunión del día 15 de diciembre. No obstante, para una revisión más precisa, se requiere tener la información en formato CAD para revisión de áreas; por lo cual se remitió oficio requiriendo al contratista, sin tener respuesta positiva a la fecha.

El contratista de obra manifiesta que el arquitecto diseñador del proyecto presentó una dificultad el fin de semana, razón por la cual no se pudo enviar lo solicitado por la interventoría, no obstante, ya se está organizando el proyecto, de acuerdo con los requerimientos e indicaciones dadas.

El Ministerio solicita proyectar el avance hasta la fecha; el contratista manifiesta que no es posible proyectar la información, dado que el arquitecto no está conectado, y no se tiene la información disponible. El Ministerio por su parte solicita al Municipio requerir al contratista para que se entregue la información, teniendo en cuenta que desde el día jueves 14 de diciembre, se está a la espera de esta. Así mismo, se solicita al supervisor del municipio, que se anexe al informe mensual los requerimientos que se hagan, como soporte a su gestión.

La supervisión del ministerio hace un llamado de atención, teniendo en cuenta que se está incurriendo en desgastes administrativos por el no cumplimiento oportuno de lo requerido. Otorga un plazo máximo de 5 días calendario, para entregar a la interventoría lo correspondiente a: diseño topográfico, componente arquitectónico y estudio de suelos.

Siendo las 03:40 p.m, se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Villa Rica	Remitir informe mensual de noviembre	20/12/2023
Contratista de obra	Remitir estudio de suelos, topografía y componente arquitectónico a interventoría y Municipio	23/12/2023

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

Nombre. Paula Macarena Morales
Firma. *Paula Macarena Morales*
Cargo. Supervisor de apoyo del Ministerio

Nombre. Oscar Belalcazar
Firma.
Cargo. Secretario de Planeación-apoyo a la supervisión

Nombre.
Firma.
Cargo. Contratista de obra

Nombre. Dario Fernando Cordoba Jurado
Firma.
Cargo. Supervisor de apoyo del Ministerio

Nombre. Oscar Zuluaga
Firma.
Cargo. Residente de Interventoría