



CONVENIO No.: 3440-2023

OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Túquerres para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLAZA SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, NARIÑO".

INFORME DE SUPERVISION

Informe No. 01

San Juan de Pasto, febrero 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		Código: SIVEYC.FTO.		
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS		Versión: 0.0		
	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS		Vig: 23/05/2016		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO				
FECHA DE PRESENTACIÓN:		1/03/2024		CON CORTE:	29/02/2024
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS					
PROCESO LICITATORIO:		GN3440-2023 del 28 de junio de 2023			
CONVENIO No.:		GN3440-2023 del 28 de junio de 2023			
CDP No.:		2023060625	FECHA:	27/06/2023	
REGISTRO No.:		2023061335	FECHA:	28/06/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:		Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Túquerres para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Adecuación y mejoramiento de la plaza San Sebastián en el Municipio de Túquerres, Nariño"			
MODIFICACION No. 01:		15 de noviembre de 2023 Adición de recursos por \$6.064.641,69			
CONTRATISTA DE OBRA:		Sin contratar por parte del Municipio de Túquerres			
CONTRATISTA INTERVENTORIA:		Sin contratar por parte del Municipio de Túquerres			
SUPERVISOR		Gabiél Osejo Aguirre			
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN		Astrid Lorena Delgado C.			
META FÍSICA		Mejoramiento locativo			
VALOR DEL CONVENIO:		\$ 712.891.973,59			
		Aporte Departamento \$ 682.891.973,59			
		Aporte para Obra Civil \$ 637.206.255,19			
		Aporte para Interventoría \$ 45.685.718,40			
		Aporte Municipio \$ 30.000.000,00			
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$ 712.891.973,59			
FECHA DE INICIACIÓN:		15/11/2024			
PLAZO DEL CONTRATO		Siete (07) meses			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		15/06/2023			
MODIFICACION No. 01:		15 de noviembre de 2023 Adición de recursos por \$6.064.641,69			
Valor del Convenio según Modificadorio No. 01		\$ 712.891.973,59			
PORCENTAJE ANTICIPO		40%			
TOTAL ANTICIPO		\$ 285.156.789,44			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.		\$			
GARANTÍAS:		Aseguradora Solidaria			
Póliza No.:		436-47-994000058903			
% AVANCE FÍSICO EN OBRA	% PROGRAMADO:	0,00%	% EJECUTADO:	0,00%	
% AVANCE FÍSICO ACTAS	% PROGRAMADO:	0,00%	% EJECUTADO:	0,00%	
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO:	0,00%	% EJECUTADO:	0,00%	
META FÍSICA A LA FECHA		1	Mejoramiento		



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El convenio interadministrativo No. GN3440-2023 se suscribió el 28 de junio de 2023; se suscribió Acta de Inicio el 15 de noviembre de 2023, una vez dada la viabilidad definitiva por parte del Grupo de análisis de costos y razonabilidad financiera de contratación del Dpto. Dentro de las actividades contempladas en el proyecto se encuentran: 1. PRELIMINARES; 2. ESTRUCTURA METÁLICA; 3. CUBIERTA; 4. INSTALACION AGUAS LLUVIAS; 5. INSTALACIONES ELECTRICAS 5.1 RED DE BAJA TENSIÓN (ACOMETIDAS) 5.2 GABINETES Y TABLEROS 5.3 INSTALACIONES INTERNAS (ZONAS COMUNES Y CIRCULACIÓN). Por otra parte el Municipio de Túquerres no ha realizado el trámite respectivo de los procesos de contratación tanto de Obra Civil como de Interventoría.

Convenio Interadministrativo No. 3440-2023

Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Túquerres para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Adecución y Mejoramiento Locativo de la Plaza San Sebastián en el Municipio de Túquerres, Nariño".

0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00
AVANCE PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA	AVANCE EJECUTADO CONTRATO DE OBRA	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA	AVANCE FINANCIERO EJECUTADO CONTRATO DE OBRA

Cuadro resumen - Contrato de Obra

Número de Contrato:

Nombre del Contratista:

Valor del Contrato:

Anticipo

Fecha de inicio:

Plazo de ejecución:

Fecha de terminación:

Cuadro resumen - Contrato de Interventoría

Número de Contrato:

Nombre del Contratista:

Valor del Contrato:

Anticipo

Fecha de inicio:

Plazo de ejecución:

Fecha de terminación

ASPECTOS FINANCIEROS: Convenio Interadministrativo No. 3440-2023: A la fecha no se ha realizado el desembolso al Municipio de Túquerres del valor del anticipo correspondiente al 40% del valor del aporte del Departamento ps decir DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTOCINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$285.156.789,44), ya que el municipio no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Convenio.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : De acuerdo a lo establecido en el Convenio el valor y los aportes corresponden a la siguiente información: Para la ejecución del presente convenio, se tiene presupuestado un costo total de SETECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA/CTE. (\$712.891.973,59), aportados y distribuidos de la siguiente manera:

a) El Departamento aporta la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MDA/CTE. (\$682.891.973,59), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

- Para Obra: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MDA/CTE. (\$667.206.255,19).

- Para Interventoría: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MDA/CTE. (\$45.685.718,40).

b) El municipio de Túquerres aporta la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000,00).



ASPECTOS LEGALES :

Convenio Interadministrativo No. 3440-2023: Se inicia el 15 de noviembre de 2023 estableciendo como fecha final el 15 de junio de 2024; teniendo en cuenta la viabilidad definitiva del Grupo de análisis de costos y razinabilidad financiera de contratación de acuerdo a ello se procede a realizar el Modificadorio No. 01 por medio del cual se adiciona la suma de Seis millones sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos con sesenta y nueve centavos M/Cte. (\$6.064.641,69).

Teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio Interadmsitrativo, se describe las actividades a ejecutarse así:

Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Túquerres para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Adecuación y Mejoramiento Loctivo de la Plaza San Sebastián en el Municipio de Túquerres, Nariño"

1,0	PRELIMINARES		
	VALOR CAPITULO	\$	7.200.121,85
	AVANCE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO		0,00%
	AVANCE FINANCIERO POR CAPITULO	\$	-
2,0	ESTRUCTURA METALICA		
	VALOR CAPITULO	\$	282.673.668,01
	AVANCE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO		0,00%
	AVANCE FINANCIERO POR CAPITULO	\$	-

3,0	CUBIERTA	
	VALOR CAPITULO	\$ 134.453.217,61
	AVANCE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO	0,00%
	AVANCE FINANCIERO POR CAPITULO	\$ -
4,0	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS	
	VALOR CAPITULO	\$ 11.783.916,16
	AVANCE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO	0,0000%
	AVANCE FINANCIERO POR CAPITULO	\$ -
5,0	INSTALACIONES ELECTRICAS	
	VALOR CAPITULO	\$ 61.374.694,70
	AVANCE DE EJECUCIÓN POR CAPITULO	0,00%
	AVANCE FINANCIERO POR CAPITULO	\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 497.485.618,33
ADMINISTRACIÓN		28,00% \$ 139.295.973,13
IMPREVISTOS		3,00% \$ 14.924.568,55
UTILIDAD		1,00% \$ 4.974.856,18
TOTAL COSTOS		\$ 656.681.016,20
CERTIFICACIÓN RETIE RETILAP		\$ 10.525.239,00
TOTAL COSTO PROYECTO OBRA CIVIL		\$ 667.206.255,20
TOTAL COSTO INTERVENTORIA		\$ 45.685.718,40
TOTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		\$ 712.891.973,60
AVANCE DE PROGRAMADO		0,00%
AVANCE DE EJECUTADO		0,00%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		\$ -
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		\$ -
Valor Contrato de Obra Civil		\$ -
Valor Contrato de Interventoría		\$ -
<p align="center">Convenio Interadministrativo No. 3440-2023</p> <p align="center">Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Túquerres para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Adecución y Mejoramiento Locativo de la Plaza San Sebastián en el Municipio de Túquerres, Nariño".</p>		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	
INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS	0%	
CAUBIERTA	0%	
ESTRUCTURA METÁLICA	0%	
PRELIMINARES	0%	

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


El convenio Interadministrativo No. GN3440-2023 se encuentra en ejecución, el Municipio no ha realizado el proceso de contratación ya que en el mes de enero realizó el proceso de incorporación de recursos para proceder a ello.



Aprobó: Ing. Gabriel Osorio Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo
Sub- Secretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño



Proyectó: Arq. Astrid Lorena Delgado C.
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO		Código.: SIVEYC.FTO.
			Versión: 0.0
			Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN3440-2023 del 28 de junio de 2023
---------------	-------------------------------------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO 40%						\$ -	\$ 0,00		
TOTAL		\$ -		\$ 0,00	\$ -		\$ 0,00		

AVANCE FISICO	0,00%
AVANCE FINANCIERO	0,00%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No. 3440-2023

GARANTÍAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza No.:	436-47-99400058903

ANEXO 0			FECHA APROBACION	SECOP II	FECHA EXPEDICION 29/06/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento	70.682.733,00	10%	28-jun-23	28-jul-27	Poliza inicial
Anticipo	270.730.932,00	100%	28-jun-23	28-jul-27	Poliza inicial

ACTUALIZACION POLIZAS ACTA DE INICIO			FECHA APROBACION	SECOP II	FECHA EXPEDICION 27/10/2021
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento	71.289.197,30	10%	15-nov-23	15-dic-24	Póliza según Acta de Inicio
Anticipo	273.156.789,00	100%	15-nov-23	15-dic-24	Póliza según Acta de Inicio

ACTUALIZACION POLIZAS ACTA DE INICIO			FECHA APROBACION	SECOP II	FECHA EXPEDICION 27/10/2021
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento	71.289.197,30	10%	15-nov-23	15-dic-24	Póliza según Modificadorio No. 01
Anticipo	273.156.789,00	100%	15-nov-23	15-dic-24	Póliza según Modificadorio No. 01



7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONVENIO No.: GN3440-2023 del 28 de junio de 2023

ACT	DETALLE - ACTIVIDADES	VR CONVENIO	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1 PRELIMINARES						
1.01	Localización y replanteo	\$ 1.237.380,90	\$ -	\$ -	\$ -	-
1.02	Cerramiento perimetral en tela verde	\$ 784.004,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
1.03	Desmontaje manual en florecimiento, teja trasladada existente y caballetes (incluye radio final)	\$ 4.365.243,95	\$ -	\$ -	\$ -	-
1.04	Desmontaje manual de cercas en madera incluye elementos diagonales en madera y radio final L=19,20 ml	\$ 639.408,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
1.05	Desmontaje de ductos, cable y/o alambre en zona de cubierta	\$ 174.085,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
	SUBTOTAL	\$ 7.300.121,85				
2 ESTRUCTURA METALICA						
2.01	Cerca en perfil estructural 150x100x6mm con arranque de columna en perfil estructural 150x100x6mm. Incluye anticorrosivo y pintura	\$ 101.525.056,32	\$ -	\$ -	\$ -	-
2.02	Uniones cercha - estructura de concreto existente, incluye: platinas de anclaje y soporte en lamina 12 mm 0,22x0,27 perforadas en diametro 3/4", pernos rosados 5/8", tuerca 5/8", arandela 5/8" y epoxico de anclaje a estructura existente. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte	\$ 6.008.509,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
2.03	Reforzamiento estructura existente mediante perfil Gr 50 HEA 200 y HEA 160, platinas rigidizadora transversal 3/8", pernos rosados 5/8", tuerca 5/8", arandela 5/8" y epoxico de anclaje a estructura existente. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	\$ 175.142.102,89	\$ -	\$ -	\$ -	-
	SUBTOTAL	\$ 282.973.668,61				
3 CUBIERTA						
3.01	Perfil metalico HR tipo C 150x50x2,5mm, incluye portacorraea en angulo 2 1/2"x3/16", anticorrosivo y pintura esmalte	\$ 82.663.712,48	\$ -	\$ -	\$ -	-
3.02	Rigidizadores en varilla lisa de 1/2" y templates en varilla lisa de 5/8", incluye platinas 1/4" de soporte 0,15x0,12, anticorrosivo y pintura	\$ 12.108.430,23	\$ -	\$ -	\$ -	-
3.03	Tela UPVC termoaustica 2,5 mm. Incluye accesorios de fijación	\$ 55.559.057,70	\$ -	\$ -	\$ -	-
3.04	Caballote en tela UPVC termoaustica. Incluye accesorios de fijación	\$ 4.122.612,65	\$ -	\$ -	\$ -	-
	SUBTOTAL	\$ 134.453.813,06				
4 INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS						
	Canal pvc tipo A (incluye accesorios)	\$ 5.159.280,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Balante en tubo redondo PVC 4" Incluye accesorios	\$ 2.587.872,70	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Cajillas de inspeccion (0,60 x 0,60) (incluye tapa para cajilla)	\$ 786.412,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Demolicion placa de concreto existente (incluye desalojo)	\$ 339.112,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Reposicion placa de concreto 3000 psi por demolicion	\$ 1.416.021,68	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Suministro e instalacion de tuberia pvc 4"	\$ 1.059.646,50	\$ -	\$ -	\$ -	-
	Suministro e instalacion de tuberia pvc 3"	\$ 483.771,28	\$ -	\$ -	\$ -	-
	SUBTOTAL	\$ 11.783.916,16				
5 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.1	RED DE BAJA TENSION (ACOMETIDAS)	\$ 44.760.097,70				
5.1.1	Acometida aerea 2x2+2 aluminio serie 8000, incluye balante en tuberia imc y accesorios de sujecion	\$ 1.766.288,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.1.2	Cable de cobre 2#12mm ² 14t avg libre de halogenos, circuito alimentador de tpd a locales	\$ 28.997.361,70	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.1.3	Bandeja portacables sellada 40x12, para circuitos alimentadores de locales	\$ 4.665.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.1.4	Tuberia EMT desde bandeja portacables a local comercial (circuito alimentador de locales)	\$ 4.642.961,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.1.5	Sistema de puesta a tierra en baja tension, malla de 3x3mts, en cable de cobre #1/0 incluye varillas de 5/8"x2,4m, soldadura exotermica, terminales y accesorios	\$ 4.686.467,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.2	GABINETES Y TABLEROS	\$ 4.520.673,00				
5.2.1	Tablero general de distribucion, tipo gabinete en lamina galvanizada con pintura electrostatica con barrile de cobre electrolitico y totalizador principal bifasico de 85 amp tipo industrial. Con espacio para 53 acometidas monofasicas (120v) y una bifasica (2300A) y sus respectivas protecciones de acuerdo a diseño. Incluye equipo de medida bifasico medidor directa, activa reactiva	\$ 4.141.945,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.2.2	Tablero de distribucion bifasico de 12 circuitos, incluye protecciones para circuitos ramales y tomacorriente doble interno para mantenimiento	\$ 378.728,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.3	INSTALACIONES INTERNAS (ZONAS COMUNES Y CIRCULACION)	\$ 12.093.924,00				
5.3.1	Luminaria emergencia tipo mouse 3w. Incluye luminaria de salida	\$ 2.475.320,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
5.3.2	Lampara led 50w	\$ 9.618.604,00	\$ -	\$ -	\$ -	-
	SUBTOTAL	\$ 61.374.684,70				

COSTO TOTAL DIRECTO	\$	497.488.213,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
A.U.I 32%	\$	159.196.588,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO	\$	159.196.588,41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COSTO PROYECTO	\$	656.684.802,19	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RETIE Y RETILAP	\$	10.626.239,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COSTO DE INTERVENTORIA	\$	45.685.718,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3440-2023	\$	712.892.759,68	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Aporte Departamento para Obra Civil \$ 637.206.255,19
Aporte Departamento para Interventoria \$ 45.685.718,40