

 <div><div>Ramo Judicial</div><div>Consejo Superior de la Judicatura</div><div>República de Colombia</div></div>		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores	
DICIEMBRE 19 DE 2019		30 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019		NESTOR ROJAS TORRES		MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO	
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato Nro.	053 DE 2019	Tipo:	OBRA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	CCONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA “LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA” DE TULUÁ, A TODO COSTO.						
Rubro		Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP		Valor del CDP	
C-2701-0800-28-0-2701019-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS" DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL		2019	10219	27/09/2019		\$249.720.687	
C-2701-0800-28-0-2701019-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS" DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL		2019	19719	19/11/2019		\$99.622.339	
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio		Fecha de Terminación	
\$201.319.201	\$300.941.540	26/09/2019	TRES MESES	30/09/2019		29/12/2019	
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza Nro.		Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal		Fecha de Suscripción Contrato	
21-44-101307054		27/09/2019	29519	26/09/2019		26/09/2019	
21-40-101141751		29/09/2019	41519	09/12/2019			
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
Nro.		Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o alcance	
Adiciones: 1		09/12/2019		\$ 99.622.339		El Contrato fue adicionado en valor.	
Prorrogas:							
Otro sí:							
INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		\$300.941.540		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
Pagos y % de Avance		0,00%	\$0				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas					Soportes	
Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en proceso de selección de Menor Cuantía.	Contrato Estatal de Obra No. 053 de 2019 - SAMC-2019-02, ejecutado en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, trabajos realizados: 1. Baños Bloque B: Cambio de red sanitaria, hidráulica y pisos. 2. Canales: Fabricación de bajantes, manto perimetral y mantenimiento. 3. Salas de Audiencias: Cambio de cielo falso y tratamiento de humedades. 4. Mostradores en cinco (5) Despachos Judiciales. 5. Ventanería: Cambio de ventanas del segundo piso del Bloque B. 6. Tratamiento de humedades en unas áreas dentro de los Bloques A, B y C. 7. Reparación y mantenimiento correctivo al cerramiento perimetral del Palacio de Justicia. 8. Mantenimiento de ventanas del Bloque B en los Despachos Judiciales sobre fachada interna. 9. Independización del Juzgado Cuarto Penal Municipal.					Informe de la ejecución, con su respectivo registro fotográfico del Contrato.	
Productos a Entregar	Productos Entregados			Fecha de entrega	% de Ejecución		
Contrato Estatal de Obra No. 053 de 2019 - SAMC-2019-02.	Informe de la ejecución, con su respectivo registro fotográfico, así como también el Acta de Entrega y Recibo Final suscrita por las partes.			18/12/2019	100		
GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL							
Causas	Alternativas de Solución			Fecha de Solución	Gestión	Resultados	
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
ESTE CONTRATO PERMITIO REALIZAR UNA SERIE DE CORRECTIVOS A: DAÑOS EN TECHOS, FILTRACIONES Y HUMEDADES PAREDES Y CERRAMIENTOS REQUERIDOS CON URGENCIA. MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO - SUPERVISORA CONTRATO							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
CONTRATISTA							
Nombre		NESTOR ROJAS TORRES					
Cargo		Representante Legal					
SUPERVISOR							
Nombre		MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO					
Cargo		Coordinadora Área Administrativa					



FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO
- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. : 053 del 26 de septiembre de 2019 – SAMC-2019-02

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 02 de 2019

OBJETO : Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las reparaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia “Lisandro Martínez Zúñiga” de Tuluá, a todo costo.

LOCALIZACIÓN : Palacio de Justicia “Lisandro Martínez Zúñiga” de Tuluá - Calle 26 Carrera 27 esquina.

VALOR INICIAL : DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS (\$201.319.201,00) M/CTE, incluido IVA y AIU.

ADICIONAL EN VALOR : NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (99.622.339,00) M/CTE, incluido IVA y AIU.

VALOR TOTAL : TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$300.941.540,00) M/CTE, incluido IVA y AIU.

PLAZO INICIAL : TRES (3) MESES, contados a partir del 30 de Septiembre al 29 de Diciembre de 2019, previa aprobación de la Garantía Única por parte del Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la suscripción del Acta de Inicio de obra y el respectivo Registro Presupuestal.

ADICION EN PLAZO : N/A

PLAZO TOTAL : Tres (3) meses.

FECHA DE INICIACIÓN : 30/09/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. : N/A

FECHA DE REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN FINAL : 29/12/2019

CONTRATISTA : NESTOR ROJAS TORRES

CONSULTOR INTERVENTORIA : RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS – Contrato Consultoría – Interventoría De Un Contrato De Obra No. 052 de 2019 - MC-2019-37.

SUPERVISOR

: **MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**

En Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron las siguientes personas: la Doctora CLARA INES RAMIREZ SIERRA - Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la Doctora MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Coordinadora Área Administrativa y Señor LUIS ALBERTO MORA TEJADA – Jefe de la Oficina de Apoyo de Tuluá, para efectos de la supervisión administrativa, el Señor NESTOR ROJAS TORRES, en calidad de contratista y el Señor JORGE IVÁN RODRÍGUEZ GUERRERO - Representante Legal de la firma RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS, en calidad de Interventor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del Contrato Estatal de Obra No. 053 de 2019 – SAMC-2019-02, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.

TRABAJO EJECUTADOS:


1. Baños Bloque B: Cambio de red sanitaria, hidráulica y pisos.
2. Canales: Fabricación de bajantes, manto perimetral y mantenimiento.
3. Salas de Audiencias: Cambio de cielo falso y tratamiento de humedades.
4. Mostradores en cinco (5) Despachos Judiciales.
5. Ventanería: Cambio de ventanas del segundo piso del Bloque B.
6. Tratamiento de humedades en unas áreas dentro de los Bloques A, B y C.
7. Reparación y mantenimiento correctivo al cerramiento perimetral del Palacio de Justicia.
8. Mantenimiento de ventanas del Bloque B en los Despachos Judiciales sobre fachada interna.
9. Independización del Juzgado Cuarto Penal Municipal.

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2019.




CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional




NESTOR ROJAS TORRES
Contratista



MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisión Administrativa



LUIS ALBERTO MORA TEJADA
Jefe Oficina de Apoyo de Tuluá
Supervisión Administrativa



JORGE IVÁN RODRÍGUEZ GUERRERO
Representante Legal
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS
Interventor del Contrato

AFMJ/AA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALI - VALLE			RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS INTERVENTOR		ING.NESTOR ROJAS TORRES CONTRATISTA
CONTRATO OBRA CIVIL No: 053 de 2019			OBJETO : Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.		
CONTRATISTA: NESTOR ROJAS TORRES			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 232.115.203	VR. PRESENTE ACTA \$ 300.941.540
INTERVENTORIA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS			SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	60.834.774	FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 052 de 2019			SUBTOTAL MAYOR CANTIDAD DE OBRA	38.787.565	FECHA DE INICIACION : 30/09/2019
			VALOR TOTAL ADICION No. 01	99.622.339	FECHA DE TERMINACION:

BALANCE PRESUPUESTAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			% AVANCE	+/-	CANT.	PRESENTE ACTA FINAL		OBRA A EJECUTAR	
			CANT.	VR/UNITARIO	V/TOTAL				CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT.
1	RED HIDROSANITARIA (consiste en el cambio de la red sanitaria de las baterías existentes desde baños hasta caja de inspección existente) y AGUA LLUVIAS (consiste en la instalación de bajantes sobre fachada y revestir con fibro cemento)											
1.1	Demolición de enchape cerámico incluye retiro	m2	12	\$ 9.046.00	108.552	100			12	108.552.00	-	\$0
1.2	Enchape cerámico formato 25 x 35	m2	12	\$ 49.908.00	598.896	100			12	598.896.00	-	\$0
1.3	Desmonte aparatos sanitarios	UND	3	\$ 34.733.00	104.199	100			3	104.199.00	-	\$0
1.4	Instalación de sanitario	UND	3	\$ 41.110.00	123.330	100			3	123.330.00	-	\$0
1.5	Suministro e instalación tubería sanitaria de 4" incluye accesorios	m	12	\$ 51.699.00	620.388	100			12	620.388.00	-	\$0
1.6	Suministro e instalación tubería sanitaria 2" incluye accesorios	m	6	\$ 36.953.00	221.718	100			6	221.718.00	-	\$0
1.7	Suministro e instalación tubería sanitaria 3" incluye accesorios	m	145	\$ 42.131.00	6.108.995	100			145	6.108.995.00	-	\$0
1.8	Suministro e instalación tubería sanitaria novafort 6" incluye accesorios	m	40	\$ 58.074.00	2.322.960	100			0	-	-	\$0
1.9	Suministro e instalación sifón sanitario 3"	UND	2	\$ 31.615.00	63.230	100			2	63.230.00	-	\$0
1.10	Suministro e instalación punto sanitario PVC 4"	UND	3	\$ 67.695.00	203.085	100			3	203.085.00	-	\$0
1.11	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	UND	2	\$ 41.785.00	83.570	100			2	83.570.00	-	\$0
1.12	Suministro e instalación tapa registro plástico de 20 x 20	UND	2	\$ 39.546.00	79.092	100			2	79.092.00	-	\$0
1.13	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	UND	1	\$ 42.049.00	42.049	100			1	42.049.00	-	\$0
1.14	Suministro e instalación tubo PVC 1" sobre pared y/o piso	m	22	\$ 21.615.00	475.530	100			22	475.530.00	-	\$0
1.15	Limpieza caja de inspección 1m X 1mX 1,20m	UND	1	\$ 57.407.00	57.407	100			1	57.407.00	-	\$0
1.16	Demolición anden E=0.10 + retiro	m2	30	\$ 22.294.00	668.820	100			10	222.940.00	-	\$0
1.17	Excavación tierra a mano sin retiro	m3	60	\$ 20.996.00	1.259.760	100			10	209.960.00	-	\$0
1.18	Suministro y relleno grava triturada	m3	12	\$ 132.347.00	1.588.164	100			10	1.323.470.00	-	\$0
1.19	Relleno material sitio manual	m3	30	\$ 11.552.00	346.560	100			5	57.760.00	-	\$0
1.20	Losa maciza 10cm	m2	12	\$ 122.133.00	1.465.596	100			10	1.221.330.00	-	\$0
1.21	Alistado piso 4cm mortero 1:3	m2	12	\$ 23.427.00	281.124	100			10	234.270.00	-	\$0
1.22	Anden concreto 10 cm 2500 psi	m2	30	\$ 51.752.00	1.552.560	100			0	\$ 0.00	-	\$0
1.23	Grava lavada (piso)	m2	20	\$ 54.137.00	1.082.740	100			0	-	-	\$0
1.24	Suministro e instalación tableta gress 30x30 sobre losa	m2	10	\$ 66.284.00	662.840	100			0	-	-	\$0
1.25	Pase muro para tubo pvc 3"	UND	14	\$ 64.975.00	909.650	100			14	909.650.00	-	\$0
1.26	Pase de viga canal para bajantes 3"	UND	10	\$ 82.935.00	829.350	100			24	1.990.440.00	-	\$0
1.27	Perforación de canal en lámina para bajantes 3"	UND	4	\$ 37.387.00	149.548	100			4	149.548.00	-	\$0
1.28	Fabricación e Instalación de buitrón para baiantes 3" sobre fachada en fibro cemento de 10mm, (incluye estructura, acabado con tratamiento de juntas, filos, estuco y pintura para exterior tipo 1, color iguales a los existentes)	m	130	\$ 63.733.00	8.285.290	100			118	7.520.494.00	-	\$0
1.29	Cerramiento en lona altura 2m	m	40	\$ 10.955.00	438.200	100			0	-	-	\$0

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALI - VALLE			RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS INTERVENTOR		ING.NESTOR ROJAS TORRES CONTRATISTA
CONTRATO OBRA CIVIL No: 053 de 2019			OBJETO : Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración, Judicial de Cali - Valle del Cauca las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.		
CONTRATISTA: NESTOR ROJAS TORRES			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 232.115.203	VR. PRESENTE ACTA \$ 300.941.540
INTERVENTORIA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS			SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	60.834.774	FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 052 de 2019			SUBTOTAL MAYOR CANTIDAD DE OBRA	38.787.565	FECHA DE INICIACION : 30/09/2019
			VALOR TOTAL ADICION No. 01	99.622.339	FECHA DE TERMINACION:

BALANCE PRESUPUESTAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			% AVANCE	+/-	CANT.	PRESENTE ACTA FINAL		OBRA A EJECUTAR	
			CANT.	VR/UNITARIO	V/TOTAL				CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT.
2	TRATAMIENTO DE HUMEDADES											
2.1	Demolición de repello o pañete incluye retiro	m2	120	\$ 6.501.00	780.120	100			120	780.120.00	-	\$0
2.2	Suministro y aplicación de repello muro con mortero impermeable 1:3	m2	120	\$ 23.029.00	2.763.480	100			207	4.767.003.00	-	\$0
2.3	Suministro y aplicación Estuco muro semiplástico	m2	250	\$ 11.612.00	2.903.000	100			761	8.832.253.59	-	\$0
2.4	Suministro y aplicación Pintura vinilo tipo 1 (2 manos)	m2	250	\$ 8.805.00	2.201.250	100			1274	11.217.570.00	-	\$0
2.5	Rasquetada de pintura	m2	130	\$ 2.704.00	351.520	100			1162	3.141.163.79	-	\$0
2.6	Suministro y aplicación pañete en mortero 1:3 con acabado liso	m2	400	\$ 13.850.00	5.540.000	100			400	5.540.000.00	-	\$0
2.7	Suministro y aplicación de pintura para exterior, fachada a 2 manos.	m2	350	\$ 11.830.00	4.140.500	100			1020	12.066.600.00	-	\$0
2.8	Suministro y aplicación de masilla texturizable a base de agua y resina acrílica para fachada	m2	300	\$ 19.700.00	5.910.000	100			300	5.910.000.00	-	\$0
3	CIELO FALSO											
3.1	Desmonte de cielo falso(en icopor y estructura en aluminio)incluye retiro	m2	240	\$ 11.071.00	2.657.040	100			234	2.590.614.00	-	\$0
3.2	Desmonte y monte de luminarias	UND	44	\$ 43.149.00	1.898.556	100			65	2.804.685.00	-	\$0
3.3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC (incluye estructura, terminales de detalle, marcos para lámparas de incrustar existentes)	m2	240	\$ 62.947.00	15.107.280	100			234	14.729.593.00	-	\$0
3.4	Mantenimiento de cielo falso en yeso modular de 60 cm x 60cm con moldura (consiste en reforzar la estructura, nivelar, resanar, pintar)	m2	130	\$ 35.000.00	4.550.000	100			130	4.550.000.00	-	\$0
3.5	Suministro e instalación de moldura en yeso perimetral de cielo falso y sobre fachada	m	140	\$ 23.157.00	3.241.980	100			140	3.241.980.00	-	\$0
3.6	Suministro e instalación de módulos de yeso 60 x 60 para cielo falso	m2	7.2	\$ 58.920.00	424.224	100			7.20	424.224.00	-	\$0
4	CARPINTERIA METALICA											
4.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio en bronce 4mm cuyas medidas son: 1m x 1,56 m (2 fijos y 1 nave corrediza 1m x 0,50)	m2	25	\$ 312.559.00	7.813.975	100			29.56	9.239.244.04	-	\$0
4.2	Mantenimiento correctivo de puerta reja (soldadura, cambio de tubo soporte, pintura)	m2	12	\$ 150.776.00	1.809.312	100			12	1.809.312.00	-	\$0
4.3	Mantenimineto de ventana en aluminio consiste en ajustar, cambiar rodamientos, y dema elementos que garanticen su buen funcionamiento	m2	50	\$ 78.667.00	3.933.350	100			50	3.933.350.00	-	\$0
5	VARIOS											
5.1	Desmonte de ventana existente	m2	50	\$ 27.948.00	1.397.400	100			58	1.615.394.40	-	\$0
5.2	Sello de ventana con material adhesivo y sellante elástico especial para metales	m	173	\$ 16.125.00	2.789.625	100			173	2.789.625.00	-	\$0

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALI - VALLE		RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS INTERVENTOR		ING.NESTOR ROJAS TORRES CONTRATISTA	
CONTRATO OBRA CIVIL No: 053 de 2019		OBJETO : Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.			
CONTRATISTA: NESTOR ROJAS TORRES		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		VR. PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS		\$ 232.115.203		\$ 300.941.540	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 052 de 2019		SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS		FECHA PRESENTE ACTA:	
		SUBTOTAL MAYOR CANTIDAD DE OBRA		FECHA DE INICIACION :	
		VALOR TOTAL ADICION No. 01		FECHA DE TERMINACION:	
		38.787.565		30/09/2019	
		99.622.339			

BALANCE PRESUPUESTAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			% AVANCE	+/-	CANT.	PRESENTE ACTA FINAL		OBRA A EJECUTAR	
			CANT.	VR/UNITARIO	V/TOTAL				CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT.
5.3	Muro insonorizado con fibra de vidrio - 1 cara en fibra cemento de 10mm (acabado con estuco y pintura para exterior tipo 1 a 2 manos) 1 cara en panel yeso 1/2" (acabado con estuco y pintura para exterior tipo 1 a 2 manos) .estructura de 90mm, incluye alma en madera y tratamiento de juntas	m2	28	\$ 99.413.00	2.783.564	100			22	2.187.086.00	-	\$0
5.4	Muro doble cara en fibra cemento de 10mm (acabado con estuco y pintura vinilo tipo 1 a 2 manos) .estructura de 90mm, incluye alma en madera	m2	22.5	\$ 78.232.00	1.760.220	100			33	2.542.540.00	-	\$0
5.5	Suministro e instalación de mesón de atención al público en formica ancho 50 cm, incluye soportes	m	17	\$ 146.667.00	2.493.339	100			17	2.493.339.00	-	\$0
5.6	Suministro e instalación de entrepaños en formica ancho de 35cm, incluye soportes	m	17	\$ 104.000.00	1.768.000	100			17	1.768.000.00	-	\$0
5.7	Suministro e instalación de puerta en madera cuya medida es de 0,90m de alta x 0,90 de ancho, incluye marco	UND	4	\$ 257.715.00	1.030.860	100			5	1.288.575.00	-	\$0
5.8	Suministro e instalación de puerta de inspección de 60 x 60	UND	1	\$ 193.000.00	193.000	100			0	-	-	\$0
5.9	Abertura vano puerta	m2	2	\$ 72.908.00	145.816	100			6	437.448.00	-	\$0
5.10	Desmonte e instalación de puerta con marco	UND	1	\$ 113.222.00	113.222	100			4	452.888.00	-	\$0
5.11	Suministro e instalación guardasoba en cerámica	m2	42	\$ 18.190.00	763.980	100			42	763.980.00	-	\$0
5.12	Mantenimiento correctivo de puerta maciza en madera cuya medida es de 1.10m x 3.30 - 2 naves (cambio de piezas, masillada, lijada pintura) incluye marco.	UND	30	\$ 227.762.00	6.832.860	100			38	8.654.956.00	-	\$0
5.13	Suministro e instalación de puerta maciza en madera cuya medida es de 1.10m x 3.30 - 2 naves (cambio de piezas, masillada, lijada pintura) incluye marco.	UND	14	\$ 2.145.417.00	30.035.838	100			15	32.181.255.00	-	\$0
5.14	Suministro e instalación de Blackouts enrollable de 2,20m alto x 1,65m ancho	UND	16	\$ 309.317.00	4.949.072	100			9	2.783.853.00	-	\$0
5.15	Suministro e instalación de Blackouts enrollable de 2,30m alto x 1,20m ancho	UND	16	\$ 265.700.00	4.251.200	100			16	4.251.200.00	-	\$0
5.16	Retiro de escombros volqueta < =10 km	m3	12	\$ 31.603.00	379.236	100			12	379.236.00	-	\$0
5.17	Aseo general	m2	450	\$ 3.099.00	1.394.550	100			450	1.394.550.00	-	\$0
Subtotal:					159.840.572					184.291.546		\$0
ADMINISTRACION 17%					27.172.897					31.329.563		-
IMPREVISTOS 3%					4.795.217					5.528.746		-
UTILIDADES 5%					7.992.029					9.214.577		-
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19%					1.518.486					1.750.770		-
VALOR TOTAL OBRA					201.319.201					232.115.202		\$0

MAYOR VALOR CONTRATO INICIAL									30.796.001		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

OBRAS NO PREVISTAS											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALI - VALLE		RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS INTERVENTOR		ING.NESTOR ROJAS TORRES CONTRATISTA	
CONTRATO OBRA CIVIL No: 053 de 2019		OBJETO : Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.			
CONTRATISTA: NESTOR ROJAS TORRES		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		VR. PRESENTE ACTA	
INTERVENTORIA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS		\$ 232.115.203		\$ 300.941.540	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 052 de 2019		SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS		FECHA PRESENTE ACTA:	
		SUBTOTAL MAYOR CANTIDAD DE OBRA		FECHA DE INICIACION :	
		VALOR TOTAL ADICION No. 01		FECHA DE TERMINACION:	
		38.787.565		30/09/2019	
		99.622.339			

BALANCE PRESUPUESTAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA


ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			% AVANCE	+/-	CANT.	PRESENTE ACTA FINAL		OBRA A EJECUTAR	
			CANT.	VR/UNITARIO	V/TOTAL				CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT.
1	Desmonte de cubierta en teja de barro	m2	106	\$ 21.590.00	2.279.000.00				106	\$ 2.279.000.00		
2	Desmonte de manto asfáltico en viga canal a una altura de 9.00mts , incluye retiro fuera de la obra	m2	335	\$ 11.100.00	3.718.500.00				335	\$ 3.718.500.00		
3	Suministro e instalacion de aglomerado HF y/o MUF de 15 mm	m2	123	\$ 56.280.00	6.922.440.00				123	\$ 6.922.440.00		
4	Suministro y aplicación de emulsión asfáltica	m2	367	\$ 5.100.00	1.871.700.00				367	\$ 1.871.700.00		
5	Suministro e instalacion de manto asfáltico de 3 mm, con foil de aluminio	m2	230	\$ 46.440.00	10.681.200.00				230	\$ 10.681.200.00		
6	Suministro e instalacion de manto asfáltico de 4 mm, con poliester	m2	123	\$ 57.440.00	7.065.120.00				123	\$ 7.065.120.00		
7	Reinstalacion de teja de barro , incluye mortero de pega	m2	106	\$ 38.840.00	4.117.041.09				106	\$ 4.117.041.09		
8	Desmonte de mesones	ml	23	\$ 24.600.00	565.800.00				23	\$ 565.800.00		
9	Tratamiento de fisuras de cubierta torre C	ml	26	\$ 18.820.00	489.320.00				26	\$ 489.320.00		
10	Limpieza y mantenimiento de canal de la cubierta torre C, incluye revisión de uniones de los elemento metálico y protección con bronceoil	ml	26	\$ 26.600.00	691.600.00				26	\$ 691.600.00		
11	Mantenimiento de reja de cerramiento (limpieza, soldaduras, anticorrosivo y pintura en esmalte dsintetico mate)	M2	260	\$ 26.890.00	6.991.400.00				260	\$ 6.991.400.00		
12	Sum/inst puerta/porton acceso sala de audiencias en aulinio	M2	7.8	\$ 372.771.00	2.907.613.80				7.8	\$ 2.907.613.80		
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS										48.300.735		
SUBTOTAL MAYORES CANTIDADES										20.795.000		
COSTO DIRECTO TOTAL										79.096.736		
ADMINISTRACION 17%										13.446.445		
IMPREVISTOS 3%										2.372.902		
UTILIDADES 5%										3.954.837		
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19%										751.419		
VALOR TOTAL ADICION No. 01										99.622.339		
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA										300.941.540		
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										16.987.610		
VALOR ADICION INTERVENTORIA 8,44% DEL VALOR DE CONTRATO DE OBRA										8.408.125		
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										25.395.735		


VALOR TOTAL ADICION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	108.030.464
VALOR TOTAL CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CON VALORES INICIALES MAS ADICIONALES	326.337.275
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	300.941.540

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALI - VALLE		RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS INTERVENTOR	ING.NESTOR ROJAS TORRES CONTRATISTA
CONTRATO OBRA CIVIL No: 053 de 2019		OBJETO : Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.	
CONTRATISTA: NESTOR ROJAS TORRES		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 232.115.203
INTERVENTORIA: RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS		VR. PRESENTE ACTA	\$ 300.941.540
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 052 de 2019		SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	60.834.774
		FECHA PRESENTE ACTA:	
		SUBTOTAL MAYOR CANTIDAD DE OBRA	38.787.565
		FECHA DE INICIACION :	30/09/2019
		VALOR TOTAL ADICION No. 01	99.622.339
		FECHA DE TERMINACION:	


BALANCE PRESUPUESTAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			% AVANC E	+/-	CANT.	PRESENTE ACTA FINAL		OBRA A EJECUTAR	
			CANT.	VR/UNITARIO	V/TOTAL				CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR UNIT


NESTOR ROJAS TORRES -
C.C. No. 3.249.514 de El Colegio
Contratista


MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
DESAJ - Supervisión Administrativa VALLE DEL CUACA


CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali - Valle del Cauca


ALBERTO MORA
Jefe de Oficina de Servicios de Tuluá


Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
C.C. No. 13'491.103 DE CUCUTA
Representante Legal
INTERVENTORIA - RB EDIFICAR SAS

**NESTOR ROJAS TORRES****INGENIERO CIVIL**

Nit.: 3249514-5 Celular: 320 4224504

Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A - Telefax: 758 8244

E-mail: construroteg@hotmail.com - Bogotá, D.C.

**CONSULTORIA - CONSTRUCCION E
INGENIERIA DE OBRAS CIVILES****FACTURA DE VENTA****N R T****Nº 224**REGIMEN COMUN IVA
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 4112 TARIFA 0.69%
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**CLIENTE:** NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**NIT.** 805.003.838-9

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

Judicial de Cali Valle

DIRECCION: Cra. 10 No. 12-15 P-2**TELEFONO:** 8 986868**FECHA FACTURA**

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Por concepto de la cancelacion del 100% del valor del contrato del Contrato No. 053 de 2019 cuyo objeto es: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las reparaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.			Consejo Superior de la Judicatura Código: EXTDESAJCL19-27192: Fecha: 19-dic-2019 Hora: 08:30:34 Destino: DESAJ Cali - Administrativa Responsable: MARÍN CATANO, MARIA DEL SOCORRO No. de Folios: 14 Password: 1B143BDD	
	TOTAL COSTO DIRECTO				238.937.309,00
	ADMINISTRACION	17%			40.619.343,00
	IMPREVISTOS	3%			7.168.119,00
	UTILIDADES	5%			11.946.865,00
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%			2.269.904,00
	VALOR TOTAL				300.941.540,00
	NOTA: El valor de la presente Factura debe ser consignada en la Cuenta de Ahorros No. 00493201604 COLPATRIA MULTIBANCA a nombre de NESTOR ROJAS TORRES				
SON: TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.					\$ 300.941.540,00
Elaborado	Revisado	Autorizado			

Nota: La presente Factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio y se rige por lo dispuesto en los artículos 771, 772, 773 y 774 del Código de Comercio.

El incumplimiento de su pago genera intereses por mora del 3% mensual.

Resolución DIAN No. 18762005416880 de Fecha: 2017/10/26 Numeración del 201 al 500

OBSERVACIONES**LA EMPRESA**

Firma Autorizada

ACEPTADA

Firma y Sello



Autorización Numeración de Facturación



1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002849584



(415)7707212489984(8020) 001876300284958 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

3 2 4 9 5 1 4

6. DV

5

7. Primer apellido

ROJAS

8. Segundo apellido

TORRES

9. Primer nombre

NESTOR

10. Otros nombres

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 45 22 44 AP 404 TO A BRR QUINTA PAREDES

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ROJAS TORRES NESTOR

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 3249514

1004. DV 5

1005. Cod. Representación

1006. Organización ROJAS TORRES NESTOR

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-12-20 / 10:11:30



Autorización Numeración de Facturación



1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002849584



(415)7707212489984(8020) 0018763002849584

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 3 2 4 9 5 1 4 6. DV 5 7. Primer apellido ROJAS 8. Segundo apellido TORRES 9. Primer nombre NESTOR 10. Otros nombres

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento INDUMETALICAS ROTEG CR 45 22 44	30. Modalidad PAPEL	Cód. 1	31. Prefijo	32. Desde el número 221	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.


CERTIFICACION

2019 – 12

YO, **AIXA CARVAJAL GARCIA**, identificada con cedula de Ciudadanía No. 36.272.544 de Pitalito (H), con Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes, en calidad de CONTADORA PUBLICA del Ingeniero Civil **NESTOR ROJAS TORRES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 3.249.514 de El Colegio, me permito **CERTIFICAR** que durante los últimos seis (6) meses y a la fecha se han efectuado los pagos de los aportes parafiscales a los sistemas de riesgos profesionales, salud, pensión y caja de compensación familiar, como lo estipula la ley 789 art. 50 del 17 de Diciembre de 2002.

Se expide está en Bogotá a los DIEZCIOCHO (18) días del mes de Diciembre de dos mil diecinueve (2019) ✓

Cordialmente.



AIXA CARVAJAL GARCIA.
C.C. 36.272.544 De Pitalito (H)
T.P. No. 24.986- T
Contadora

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD
NI	3249514-5	NESTOR ROJAS TORRES	Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A	7588244	construoteg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2019-12	2019-11	E	12/12/2019	39370013	8 0
					TOTAL A PAGAR
					\$2.043.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	207.200	0		0		0	8	1.200	0	208.400	2
EPS008	Compensar EPS	860056942-7	214.200	0		0		0	8	1.300	0	215.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003554-7	110.600	0		0		0	8	700	0	111.300	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	103.600	0		0		0	8	600	0	104.200	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Protección)	800229739-0	141.500	0	0	0	0	8	900	0	142.300	2
230301	Pensionar	800229808-5	406.800	0	0	0	0	8	2.400	0	408.800	3
231001	Cotizables	800227940-5	132.500	0	0	0	0	8	800	0	133.300	1
25-14	Compensaciones	900336044-7	132.500	0	0	0	0	8	800	0	133.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	124.000				124.000	8	800	124.800			1.240
												Total a Pagar	No. Afiliados
												124.800	8

TOTALES CAJAS											
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja					860056942-7	203.800	8	1.400	205.000	8

TOTALES PARA FISCAL Y SALUD				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
102.000	8	800	102.600	8
ICBF				
152.800	8	900	153.700	8
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	635.600	639.400
Pensión	4	812.800	817.700
Riesgos Laborales		124.000	124.800
CCF	1	203.800	205.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	152.800	153.700
MEN	0	0	0
SENA	1	102.000	102.600
TOTALES	12	2.031.000	2.043.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	3249514-5	NESTOR ROJAS TORRES	Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A	7588244	construorotag@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2018-12	2019-11	E	12/12/2019	39370013	8 0
					TOTAL A PAGAR
					\$2.043.200

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Coperto	Seguro	Salud	Salud	Salud	Salud	NOV	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo transitorio de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023775247	PINILLA ORTIZ YEISON DAVID	1	0	N	X																		232201	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS017	55.208	7.000	14-23	55.208	3	1.400	CCF24	55.208	2.300	55.208	1.200	1.700	0	0
2	CC	1058412683	PORRAS GONZALEZ OSCAR FABIAN	1	0	N																			232301	828.116	132.300	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
3	CC	1077958110	ARENAS PORRAS WILSON RICARDO	1	0	N																			232301	828.116	132.300	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	1116621743	GIRALDO MOSQUERA DIANA LORENA	1	0	N																			232301	828.116	132.300	0	0	0	0	EPS018	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
5	CC	192490	PORRAS RODRIGUEZ JOSE NEMIBEY	1	0	N																			231001	828.116	132.300	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
6	CC	19276630	TORRES CAMACHO ABRAHAM	1	0	N																			25-14	828.116	132.300	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
7	CC	73551573	CUETO MANJARRES JAIRO ALFONSO	1	0	N	X																		232301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS005	55.208	7.000	14-23	55.208	3	1.400	CCF24	55.208	2.300	55.208	1.200	1.700	0	0
8	CC	83418750	GARCIA BUSTAMANTE HARLE	1	0	N																			232301	828.116	132.300	0	0	0	0	EPS000	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3249514	NESTOR ROJAS TORRES	KR 45 NO 22 44 AP 404 T-A	7588244	construoteg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					1
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-11	I	05/11/2019	38454251	\$128.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860056942-7	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Pasiva Seguros	86001153-6	8.700				8.700	0	0	8.700			87	8.700	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	16.600	0	0	16.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	103.600	103.600
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	8.700	8.700
CCF	1	16.600	16.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	128.900	128.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	3249514	NESTOR ROJAS TORRES		KR 45 NO 22 44 AP 404 T- A	7588244	construoteg@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-11	I	05/11/2019	38454251	\$128.900

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	3249514	ROJAS TORRES NESTOR	59	5	N														0	0	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.500	14-23	828.116	2	8.703	OCF24	828.116	15.600	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	3249514-5	NESTOR ROJAS TORRES	Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A	7588244	construotag@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 8 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38454107	\$1.402.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
EPS008	Compensar EPS	86006842-7	165.800	0		0		0	0	0	0	165.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	62.200	0		0		0	0	0	0	62.200	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	3.500	0		0		0	0	0	0	3.500	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800224736-0	79.600	0	0	0	0	0	0	0	79.600	2
230301	Pension	800224808-5	216.600	0	0	0	0	0	0	0	216.600	4
231001	Cotizaciones	800227940-6	132.500	0	0	0	0	0	0	0	132.500	1
25-14	Colpensiones	900336044-7	132.500	0	0	0	0	0	0	0	132.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	85.700				85.700	0	0	85.700			857	85.700	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006842-7	140.800	0	0	140.800	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
70.400	0	0	70.400	8
ICBF				
105.600	0	0	105.600	8
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	438.700	438.700
Pension	4	561.200	561.200
Riesgos Laborales		85.700	85.700
CCF	1	140.800	140.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	105.600	105.600
MEN	0	0	0
SENA	1	70.400	70.400
TOTALES	12	1.402.400	1.402.400

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	3249514-5	NESTOR ROJAS TORRES		Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A	7588244	construorotas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EXPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38454107	\$ 1.402.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN DOTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código Censal	Siglas Extranjero	Extranjero	OTROS	MAT	FUE	LAE	TAJ	RFP	RECE	ALA	GPA	VAC	PCT	AMV	CONSEJO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIE	
1	CC	1056419033	PORRAS GONZALEZ OSCAR FABIAN	1	O	N														230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS006	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	OCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
2	CC	182493	PORRAS RODRIGUEZ JOSE NORBEY	1	O	N														231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	OCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
3	CC	19276830	TORRES CAMACHO ABRAHAM	1	O	N														25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.500	14-23	828.116	3	20.200	OCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	73551573	CUETO MANABARRERA ALFONSO	1	O	N	X													230301	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS006	248.435	31.100	14-23	248.435	5.100	10.000	OCF24	248.435	10.000	248.435	5.000	7.500	0	0
5	CC	1003775247	PIWILLA ORTIZ YERSON DAVID	1	O	N	X													232201	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS017	248.435	31.100	14-23	248.435	5.100	10.000	OCF24	248.435	10.000	248.435	5.000	7.500	0	0
6	CC	93418750	GARCIA RUBIANO HARLEY	1	O	N	X													230301	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS006	248.435	31.100	14-23	248.435	5.100	10.000	OCF24	248.435	10.000	248.435	5.000	7.500	0	0
7	CC	1077068110	ARENAS PORRAS WILSON RICARDO	1	O	N	X													230301	248.435	39.800	0	0	0	0	EPS017	248.435	31.100	14-23	248.435	5.100	10.000	OCF24	248.435	10.000	248.435	5.000	7.500	0	0
8	CC	1110521743	GIRALDO MOSQUERA DIANA LORENA	1	O	N	X													230301	27.600	3.500	0	0	0	0	EPS008	27.600	3.500	14-23	27.600	7.000	20.600	OCF24	27.600	2.000	27.600	500	600	0	0

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	3249514-5	NESTOR ROJAS TORRES	Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A	7588244	construoteg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
					3
					0
					TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E	03/10/2019	37832732	\$34.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	7.000	0		0		0	0	0	0	7.000	2
EPS008	Compensar EPS	850056942-7	3.500	0		0		0	0	0	0	3.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Ponvepar	800224808-8	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	1
231001	Colfondos	800227640-6	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad	
14-23	Positiva Seguros	800111153-6	2.100				2.100	0	0	2.100			2.1	2.100

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	850066942-7	3.600	0	0	3.600	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.800	0	0	1.800	3
ICBF				
2.700	0	0	2.700	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, JRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	10.500	10.500
Pensión	3	13.500	13.500
Riesgos Laborales	1	2.100	2.100
CCF	1	3.600	3.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.700	2.700
MEN	0	0	0
SENA	1	1.800	1.800
TOTALES	9	34.200	34.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	3249514-5	NESTOR ROJAS TORRES		Carrera 45 No. 22-44 Of. 404 T-A	7588244	construtorog@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					3 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E	03/10/2019	37832732	\$34.200

DETALLE POR COTIZANTE																																										
INFORMACIÓN COTIZANTE													INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Chileno	Argentino	Uruguayo	Paraguayo	ECUATORIANO	PERUANO	VENEZOLANO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO		
1	CC	1056412683	PORRAS GONZALEZ OSCAR FABIAN	1	0																																					
2	CC	192483	PORRAS RODRIGUEZ JOSE NORBEY	1	0																																					
3	CC	19270690	TORRES CAMACHO ABRAHAM	1	0																																					

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	NESTOR ROJAS TORRES	NIT:	3249514
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2019
Número de Radicación:	37491861	Total a pagar:	\$128,900
Fecha de vencimiento:	03/10/2019	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	18/09/2019	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	496486357
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$8,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$16,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$103,600
						\$128,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Información básica de la planilla


Empresa:	NESTOR ROJAS TORRES	NIT:	3249514
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2019
Número de Radicación:	38209821	Total a pagar:	\$128,900
Fecha de vencimiento:	06/11/2019	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/11/2019	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	516173144
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$8,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$16,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$103,600
						\$128,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



CONTRATO DE OBRA No. 053 DE 2019

**REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE
JUSTICIA "LISANDRO MARTINEZ ZUÑIGA EN TOLUA**

CONTRATISTA ING. NESTOR ROJAS TORRES

**INFORME DE OBRA
CONTRATO No. 053 - 2019**

INFORME FINAL

**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE
JUSTICIA "LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA" DE TULUÁ**

**INGENIERO CONTRATISTA
NESTOR ROJAS TORRES**

BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 2019

INTRODUCCIÓN

El Ingeniero Néstor Rojas Torres y el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI-VALLE DEL CAUCA**, cumpliendo con el desarrollo del contrato No. 03 2019, cuyo objeto es: **REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA "LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA" DE TULUÁ**

Y con el fin de dar a conocer un informe general de las actividades desarrolladas por el Contratista, durante el periodo de ejecución comprendido entre el 16 de OCTUBRE y el 18 de DICIEMBRE DE 2019, a continuación, se muestra evidencia fotográfica del desarrollo de las diferentes actividades y el estado final de los proyectos intervenidos.

ALCANCE

El desarrollo del Contrato No. 053 2019, cuyo objeto es: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA "LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA" DE TULUÁ

El desarrollo de la obra y el balance de la misma fueron efectuados con la supervisión y control del ingeniero **EDWING CANTE** de la **DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA** y la interventoria de la firma **RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS** a travez de su representante legal el arquitecto **JORGE IVAN RODRIGUEZ BAQUERO**

OBJETIVOS

Desarrollar **LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA "LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA" DE TULUÁ**

Apoyándonos en la Supervisión a través de la **DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA** y la interventoria de la firma **RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS** a travez de su representante legal el arquitecto **JORGE IVAN RODRIGUEZ BAQUERO**, controlando el empleo de los materiales propuestos, así como procesos constructivos recomendados por los fabricantes de dichos productos, empleando personal calificado se logró una excelente obra.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 053 - 2019	
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA "LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA" DE TULUÁ
CONTRATISTA:	ING. NESTOR ROJAS TORRES
CONTRATANTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA:	RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS ARQ. JORGE IVAN RODRIGUEZ BAQUERO Representante Legal
Fecha de suscripción del contrato:	26 de septiembre de 2019
Valor inicial del contrato:	\$ 201.319.201
Adición No.1:	\$ 99.622.339
Valor Total:	\$ 300.941.540
Saldo por cobrar a la fecha	\$ 300.941.540
Plazo de ejecución inicial:	Tres (03) meses
Fecha de iniciación.	30 de septiembre de 2019
Fecha de terminación inicial:	29 de diciembre de 2019
Prorrogas:	No hay
Plazo de ejecución final:	Tres (03) meses
Suspensiones:	No hay
Reinicios	No hay
Fecha de terminación final:	18 de diciembre de 2019

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua**

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	8	12	2019
ACTIVIDAD:		8	12	2019
DÍAS EN OBRA				
FRENTE DE TRABAJO				
Palacio de justicia				

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO									Ss																							
SECO	S																		TOTAL HORAS: 9								SECO:					
SOLEADO	SS																															9
LLUVIAS	X																															
																						SOLEADO:										
																						LLUVIAS:										

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Yasmin Cardenas	
Jose Valencia	
Ivan Echeverry	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8




EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Compresor	1
Llana	2
Brocha	3
Rodillo	3

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalacion de molduras
- Pintada de molduras
- Lijada y pintada de juzgados
- Pintada de encofrado de bajantes
- Arreglo de techo

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019**

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

			D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	7	12	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	7	12	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO								X-S																								
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9						SECO:				7				
SOLEADO	SS																															
LLUVIAS	X																															
																						SOLEADO:										
																						LLUVIAS:				5						

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Jhonatan Riaño	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	9



EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Platacho	2
Llana	2
Taladro	2
Rodillo	3
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Pelada de paredes
- Resanada y lijada de paredes de juzgado
- Pintada de juzgados
- Perforacion para bajantes
- Instalacion de tuberia para bajantes
- Encofrado de bajantes con superboard
- Resane de ventanas

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

REVISÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

APROBÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	6	12	2019
DÍAS EN OBRA			6	12	2019
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																							SS									
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9										SECO:				
SOLEADO	SS																											SOLEADO:		9		
LLUVIAS	X																											LLUVIAS:				

HORA INICIO:	7:00	AM
HORA FINAL:	5:00	PM
HORAS LABORADAS:	9	
HORA ACUMULADA:	9	

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
Ivan Echeverry	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Soplete de Gas	1
Llana	2
Brocha	3
Rodillo	1
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Resane de ventanas
- Resane de paredes
- Instalacion de ventanas nuevas
- Instalacion de manto en cubierta
- Retiro de tejas
- Pintada de la reja

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA**

CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	5	12	2019

DÍAS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia
-------------------	---------------------

DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO					SS																										
SECO	S																														
SOLEADO	SS																														
LLUVIAS	X																														

TOTAL HORAS: 9

SECO:

SOLEADO: 9

LLUVIAS:

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

DOTACIÓN: COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:

NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Yasmin Cardenas	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Ivan Echeverry	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	9

EQUIPOS



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	1
Llana	1
Taladro	1
Compresor	1
Soplete de gas	1
Soldador	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Desmante de ventanas de juzgado
- Instalacion de manto
- Instalacion de ventanas nuevas
- Pintada de la reja
- Lijada y pintada de juzgado
- Resane de ventanas
- Arreglo de la puerta de la reja del parqueadero
- Arreglo de la puerta de ingreso principal

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	4	12	2019

DÍAS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia
-------------------	---------------------

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO					S																											
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																						SOLEADO:					9				
LLUVIAS	X																						LLUVIAS:									

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

DOTACIÓN: COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:

NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Yasmin Cardenas	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Ivan Echeverry	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	9

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	1
Llana	1
Taladro	1
Compresor	1
Soplete de gas	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Grateada de la reja
- Pintada de reja
- Desmonte de ventanas
- Instalacion de ventanas nuevas
- Pintada de los muros de la reja
- Resane de ventanas
- Resane de pared de juzgados
- Instalacion de manto en la cubierta

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORO:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

REVISO:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

APROBO:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	3	12	2019
ACTIVIDAD:		3	12	2019
DÍAS EN OBRA				
FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia			

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO				SS-X																												
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																															8
LLUVIAS	X																															1

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Yasmin Cardenas	
Jose Valencia	
Ivan Echeverry	
Jhonatan Riaño	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	9

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Taladros	3
Llana	1
Brocha	1
Compresor	1
pulidora	1
Barra	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Pintada de muros de la reja
- Estucada y lijada de paredes
- Grateada de la reja
- Instalacion de manto en la cubierta
- Conexion de los bajantes a las canales
- Pintada de la reja
- Desmonte de ventanas de administracion
- Instalacion de ventanas nuevas

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APRÓBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA**
Contrato 53-2019

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019**

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	2	12	2019
ACTIVIDAD:		2	12	2019
DÍAS EN OBRA				
FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia			

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO	SS-X																														
SECO	S																														
SOLEADO	SS																														
LLUVIAS	X																														

TOTAL HORAS: 9

SECO:

SOLEADO: 7:30

LLUVIAS: 1:30

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

DOTACIÓN: COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:

NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Yasmin Cardenas	
Jose Valencia	
Ivan Echeverry	
Jhonatan Riaño	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	9

EQUIPOS



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatulas	4
Taladros	3
Llana	1
Brocha	1
pulidora	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintada de muros de la reja parte externa
- Resane de paredes
- instalacion de superbord para meson
- Macillada de meson
- Conexion de bajantes con canal
- Grateada de reja

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	24	11	2019
DÍAS EN OBRA			24	11	2019
FRETE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																									SS							
SECO	S																		TOTAL HORAS: 9						SECO:							
SOLEADO	SS																															9
LLUVIAS	X																															

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8


EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Platacho	2
Llana	2
Taladro	2
Rodillo	3
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Encofrado de bajantes
- Macillado de encofrado de superboard
- Desmante de puertas
- Instalacion de puertas nuevas
- Resane de juzgados
- Pintada de juzgados
- Pintada de puertas

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019**

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	23	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																								SS								
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																						SOLEADO:					9				
LLUVIAS	X																						LLUVIAS:									

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8


EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Platacho	2
Llana	2
Taladro	2
Rodillo	3
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Perforacion para bajantes
- Instalacion de bajantes
- Encofrado de bajantes
- Macillado de encofrado de superboard
- Desmote de puertas
- Instalacion de puertas nuevas
- Resane de juzgados
- Pintada de juzgados
- Pintada de puertas

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

REVISÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

APROBÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA: Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga **FECHA INICIO :** 22 11 2019
ACTIVIDAD: **FECHA DE INFORME:** 22 11 2019

DÍAS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO Palacio de justicia

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																						SS									
SECO	S																														
SOLEADO	SS																														
LLUVIAS	X																														

TOTAL HORAS: 9

SECO:

SOLEADO: 9

LLUVIAS:

HORA INICIO: 7:00 AM
HORA FINAL: 5:00 PM
HORAS LABORADAS: 9
HORA ACUMULADA: 9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

DOTACIÓN: COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:

NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Platacho	2
Llana	2
Brocha	3
Rodillo	1
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de graniplast
- Pintada de paredes
- Pintada de muros de la reja
- Resane del muro de la reja
- Pintada de reja

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	21	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	21	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																						SS										
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																															
LLUVIAS	X																															
																			9													
																			LLUVIAS:													

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8


EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2

ACTIVIDADES REALIZADAS

Raspar paredes
- Macillada y lijada de puertas
- Lijada y pintada del salon parte externa de los juzgados 4 y juzgados de familia
- Resane de paredes contiguo a las escaleras del primer bloque

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	19	11	2019
ACTIVIDAD:		19	11	2019
DÍAS EN OBRA				
FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia			

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																				S												
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9						SECO: 9								
SOLEADO	SS																							SOLEADO:								
LLUVIAS	X																							LLUVIAS:								

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de graniplast en fachada exterior
- Resane de muros de la reja por la parte interna
- Grateada de reja
- Pintada de reja
- Pintada de socalos
- Impermeabilización de canales

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	19	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
TIEMPO																				S																								
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:					9																
SOLEADO	SS																																											
LLUVIAS	X																																											
																			TOTAL HORAS: 9					SECO:					9		SOLEADO:							LLUVIAS:						

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8


EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Compresor	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de graniplast
- Gratear reja
- Estucar muros y pared
- Pintar reja
- Lijar y pintar muros
- Perforacion para bajantes
- Instalacion de superboard para sellar arco de la fachada parte externa (puerta de las salas de audiencia)

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	18	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	18	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia				

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																			SS-X													
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:					7:20				
SOLEADO	SS																						SOLEADO:									
LLUVIAS	X																						LLUVIAS:					1:40				

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
NORMALES	

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Marcela Arboleda	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Compresor	1

Aplicación de pañete en fachada

- Lijar y pintar muros
- Raspar paredes (retirar pintura suelta)
- Pintar reja
- Resanar paredes

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

RĒVISO:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	17	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	17	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																		SS														
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9						SECO:								
SOLEADO	SS																							SOLEADO: 9								
LLUVIAS	X																							LLUVIAS:								

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:
NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Rodillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintar puertas
- Encofrado de bajantes con superboard

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	16	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	16	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia				

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO																	SS															
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9						SECO:								
SOLEADO	SS																															
LLUVIAS	X																															
																				SOLEADO: 9												
																				LLUVIAS:												

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:
NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Liana	2
Brocha	2
Rodillo	1

Perforacion para bajantes

- Pelar muros
- Pintar puertas
- Resane de paredes

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISO:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua**

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	15	11	2019
ACTIVIDAD:		15	11	2019
DÍAS EN OBRA		Palacio de justicia		
FRENTE DE TRABAJO				

DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO															SS-X																
SECO	S																														
SOLEADO	SS																														
LLUVIAS	X																														
TOTAL HORAS: 9																SECO:															
																SOLEADO: 7:30															
																LLUVIAS: 1:30															

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8


EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Rodillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de Graniplast en Fachada
- Macillar muros
- Pintar muros
- Macillar y lijar Puertas
- Gratear reja
- Pintar reja
- Resanar pared

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	14	11	2019

DÍAS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia
-------------------	---------------------

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO														SS																	
SECO	S																														
SOLEADO	SS																														
LLUVIAS	X																														

TOTAL HORAS: 9

SECO:

SOLEADO: 9

LLUVIAS:

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

DOTACIÓN: COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:

NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Rodillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Perforacion para bajantes
- Pelar muros
- Pintar puertas
- Resane de paredes

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua**

INFORME DIARIO

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

			D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	13	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	13	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO		Palacio de justicia			

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO													S																		
SECO	S																														
SOLEADO	SS																														
LLUVIAS	X																														
TOTAL HORAS: 9																		SECO:				SOLEADO:		9		LLUVIAS:					

HORA INICIO:	7:00	AM
HORA FINAL:	5:00	PM
HORAS LABORADAS:	9	
HORA ACUMULADA:	9	

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Rodillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pañete en fachada parte externa
- Macillar y lijar puertas
- Raspar paredes (retirar pintura suelta)
- Aplicacion de acronal

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	12	11	2019

DÍAS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia
-------------------	---------------------

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO													S-X																			
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9						SECO:			7					
SOLEADO	SS																							SOLEADO:								
LLUVIAS	X																							LLUVIAS:			2					

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Rodillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Aplicación de pañete en fachada parte externa
- Desmonte de ventanas segundo piso
 - Montaje de ventanas nuevas
 - Lijar y pintar juzgado segundo piso
 - Raspar paredes (retirar pintura suelta)
 - Aplicacion de silicona
 - Aplicacion de macilla y Lijar puertas
 - Aplicacion de graniplast

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	11	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	11	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
TIEMPO												SS																					
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9															
SOLEADO	SS																																
LLUVIAS	X																																
																				SECO:				SOLEADO:		9				LLUVIAS:			

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Franklin Vega	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Jose Valencia	
Yasmin Cardenas	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	4
Platacho	2
Llana	2
Brocha	2
Rodillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintada de puertas
- Desmonte de ventanas
- Instalacion de ventanas en aluminio

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	8	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	8	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO									SS																							
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9						SECO:								
SOLEADO	SS																							SOLEADO:					9			
LLUVIAS	X																							LLUVIAS:								

HORA INICIO:	7:00	AM
HORA FINAL:	5:00	PM
HORAS LABORADAS:	9	
HORA ACUMULADA:	9	

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Franklin Vega	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	8

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Herramienta manual	3
Platacho	2
Llana	2
Pulidora	1
Taladro	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Aplicación de pañete en fachada
- Emboquillar
- Instalacion de sanitarios
- Instalacion de puertas de los baños
- Pintar fachada
- Aplicacion de macilla y lijar puertas
- Instalacion de rejillas de los baños
- Pelar muros

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

INFORME DIARIO

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

			D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	7	11	2019
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	7	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO								SS																								
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																						SOLEADO:					9				
LLUVIAS	X																						LLUVIAS:									

HORA INICIO:	7:00	AM
HORA FINAL:	5:00	PM
HORAS LABORADAS:	9	
HORA ACUMULADA:	9	

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Franklin Vega	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	7


EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Platacho	2
Llana	2
Pulidora	1
Cortadora	1
Lijadora	1
Herramienta manual	2
Palustre	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lijar ventanas
-Aplicación de silicona
-Enchapar baño
-Aplicacionn de base para graniplast
- Pintar ventanas
-Aplicación de graniplast
-Emboquillado.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	6	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO							SS																									
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																						SOLEADO:		9							
LLUVIAS	X																						LLUVIAS:									

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Franklin Vega	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	7

EQUIPOS



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Taladro	1
Llana	2
Pulidora	1
Cortadora	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Macillada y lijada de puertas
-Estucar ventanas
-Sellar ventanas
-Enchapar baños
-Aplicación de base para graniplast

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATO No. 53 de 2019
Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	6	11	2019
ACTIVIDAD:		6	11	2019

DÍAS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	Palacio de justicia
-------------------	---------------------

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO						SS																										
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																															9
LLUVIAS	X																															

TOTAL HORAS: 9

SECO:

SOLEADO: 9

LLUVIAS:

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

DOTACIÓN: COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:

NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Franklin Vega	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	7

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Herramienta manual	3
Llana	2
Pulidora	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Terminacion de meson
-Aplicación de pañete en fachada
-Fundicion de entre pisos de los baños,
-Preparacion de ventanas
-Macillada de puertas.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

REVISÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

APROBÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

**PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA**

CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga" de Tulua

**ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA**

INFORME DIARIO

		D	M	AÑO
OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zuñiga	4	11	2019
ACTIVIDAD:		4	11	2019
DÍAS EN OBRA				
FRENTE DE TRABAJO		Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TIEMPO					SS																													
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9										SECO:						
SOLEADO	SS																											SOLEADO:		9				
LLUVIAS	X																											LLUVIAS:						

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Franklin Vega	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	7

EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Taladro	1
Llana	1
Martillo	1
Pala	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintada de mesones
- Instalacion de entrepaños de los mesones
- Pintada de la sala de audiencia laboral

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

REVISÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

APROBÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	2	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DÍA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
TIEMPO			SS																														
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9								SECO:							
SOLEADO	SS																									SOLEADO:		9					
LLUVIAS	X																									LLUVIAS:							

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	6

EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Espatula	3
Taladro	1
Llana	1
Martillo	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Rellenar piso de los baños con material y compactar
- Desmonte de mesones
- Pelar muros
- Resane de mesones y muros
- instalacion de estructura para mesones

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

REVISÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

APROBÓ:

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
OBRA
Contrato 53-2019

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. 53 de 2019

Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martinez Zuñiga" de Tulua

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES.
CONTRATISTA

INFORME DIARIO

OBRA:	Palacio de Justicia Lisandro Martinez Zuñiga	FECHA INICIO :	D	M	AÑO
ACTIVIDAD:		FECHA DE INFORME:	1	11	2019
DÍAS EN OBRA					
FRENTE DE TRABAJO			Palacio de justicia		

DIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO					SS																											
SECO	S																	TOTAL HORAS: 9					SECO:									
SOLEADO	SS																						SOLEADO:					7				
LLUVIAS	X																						LLUVIAS:					2				

HORA INICIO:	7:00 AM
HORA FINAL:	5:00 PM
HORAS LABORADAS:	9
HORA ACUMULADA:	9

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:	
DOTACIÓN:	COMPLETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO:	
	NORMALES

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jose Porras	
Oscar Porras	
Jose Valencia	
Sebastian Bedoya	
Esteban Torres	
Diana Giraldo	
TOTAL PERSONAL	6

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lijadora	3
Herramienta manual	1
Llana	1
Barra	1
Pala	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Retiro de tierra y escombros de los baños
-Aplicacion de pañete en fachada
-Macillada y lijada de puertas del segundo piso.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

DIANA LORENA GIRALDO MOSQUERA

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

ING. NÉSTOR ROJAS TORRES

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 053 de 2019

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.

CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

ITEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL	DIAS	PLAZO DE EJECUCION: 90 Días (INICIO EN OBRA 7-10-19 y TERMINACION EL 29-12-19)											
				30 Días				60 Días				90 Días			
	RED HIDROSANITARIA (consiste en el cambio de la red sanitaria de las baterías existentes dese baños hasta caja de inspección existente) y AGUA LLUVIAS (consiste en la instalación de bajantes sobre fachada y revestir con fibro cemento)														
1.1	Demolición de Enchape Cerámico incluye retiro	136.721	2		136.721										
1.2	Enchape Cerámico formato 25 x 35	754.310	2		754.310										
1.3	Desmonte Aparatos Sanitarios	131.239	2		131.239										
1.4	Instalación de Sanitario	155.334	2		155.334										
1.5	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria de 4" incluye accesorios	781.379	2		781.379										
1.6	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria de 2" incluye accesorios	279.254	2		279.254										
1.7	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria de 3" incluye accesorios	7.694.279	20		5.129.519					2.564.760					
1.8	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria Novafort 6" incluye accesorios	2.925.768	7							2.925.768					
1.9	Suministro e Instalación Sifón Sanitario 3"	79.638	2		79.638										
1.10	Suministro e Instalación Punto Sanitario PVC 4"	255.786	2		255.786										
1.11	Suministro e Instalación Registro de Corte en Bronce 1/2"	105.256	2		105.256										
1.12	Suministro e Instalación Tapa Registro Plástico de 20 x 20	99.616	2		99.616										
1.13	Suministro e Instalación Punto Hidráulico 1/2"	52.961	2		52.961										
1.14	Suministro e Instalación Tubo PVC 1" sobre Pared y/o Piso	598.930	2		598.930										
1.15	Limpieza Caja de Inspección 1m X 1mX 1,20m	72.304	2		72.304										
1.16	Demolición Anden E=0.10 + retiro	842.379	3		842.379										
1.17	Excavación Tierra a Mano Sin Retiro	1.586.668	7		1.586.668										
1.18	Suministro y Relleno Grava Triturada	2.000.293	7		2.000.293										
1.19	Relleno Material Sitio Manual	436.492	7		436.492										
1.20	Losa Maciza 10cm	1.845.918	7		1.845.918										
1.21	Alistado Piso 4cm Mortero 1:3	354.076	3		354.076										
1.22	Anden Concreto 10 cm 2500 PSI	1.955.449	4							1.955.449					
1.23	Grava Lavada (Piso)	1.363.711	5							1.363.711					
1.24	Suministro e Instalación Tableta Gress 30x30 sobre Losa	834.847	3							834.847					

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 053 de 2019

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca,
las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.

CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

ITEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL	DIAS	PLAZO DE EJECUCION: 90 Días (INICIO EN OBRA 7-10-19 y TERMINACION EL 29-12-19)											
				30 Días				60 Días				90 Días			
1.25	Pase Muro para Tubo PVC 3"	1.145.704	1		1.145.704										
1.26	Pase de Viga Canal para Bajantes 3"	1.044.566	1		1.044.566										
1.27	Perforación de Canal en Lámina para Bajantes 3"	188.356	3		188.356										
1.28	Fabricación e instalación de buitrón para bajantes 3" sobre fachada en fibro cemento de 10mm, (incluye estructura, acabado con tratamiento de juntas, filos, estuco y pintura para exterior tipo 1, color iguales a los existentes)	10.435.323	20		3.478.441			6.956.882							
1.29	Cerramiento en Lona Altura 2m	551.913	20		275.956			275.956							
2	TRATAMIENTO DE HUMEDADES														
2.1	Demolición de Repello o Pañete Incluye Retiro	982.561	7					982.561							
2.2	Suministro y Aplicación de Repello Muro con Mortero Impermeable 1:3	3.480.603	7									3.480.603			
2.3	Suministro y Aplicación Estuco Muro Semiplástico	3.656.329	7									3.656.329			
2.4	Suministro y Aplicación Pintura Vinilo Tipo 1 (2 manos)	2.772.474	7									2.772.474			
2.5	Rasquetada de Pintura	442.739	7									442.739			
2.6	Suministro y Aplicación Pañete en Mortero 1:3 con Acabado Liso	6.977.630	7									6.977.630			
2.7	Suministro y Aplicación de Pintura para Exterior, Fachada a 2 manos.	5.214.960	7									5.214.960			
2.8	Suministro y Aplicación de Masilla Texturizable a base de Agua y Resina Acrílica para Fachada	7.443.645	7									7.443.645			
3	CIELO FALSO														
3.1	Desmonte de Cielo Falso (en Icopor y Estructura en Aluminio) incluye retiro	3.346.542	7		3.346.542										
3.2	Desmonte y Monte de Luminarias	2.391.231	4		2.391.231										
3.3	Suministro e Instalación de Cielo Falso en PVC (Incluye Estructura, Terminales de detalle, Marcos para Lámparas de Incrustar existentes)	19.027.619	20		6.342.540			12.685.079							
3.4	Mantenimiento de Cielo Falso en Yeso Modular de 60 cm x 60cm con Moldura (consiste en reforzar la estructura, nivelar, resanar, pintar)	5.730.725	7		5.730.725										
3.5	Suministro e Instalación de Moldura en Yeso perimetral de Cielo Falso y sobre Fachada	4.083.274	7					4.083.274							
3.6	Suministro e Instalación de módulos de yeso 60 x 60 para cielo falso	534.310	4					534.310							
4	CARPINTERIA METALICA														
4.1	Suministro e Instalación de Ventana en Aluminio con Vidrio en Bronce 4mm cuyas medidas son: 1m x 1,56 m (2 fijos y 1 nave corrediza 1m x 0,50)	9.841.702	21					9.841.702							

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 053 de 2019

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.

CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

[illegible]

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 053 de 2019


Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca,
las Reparaciones Locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, a todo costo.


CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES


ITEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL	DIAS	PLAZO DE EJECUCION: 90 Días (INICIO EN OBRA 7-10-19 y TERMINACION EL 29-12-19)		
				30 Días	60 Días	90 Días
PROGRAMACION MENSUAL				51.378.497	80.772.266	69.168.438
PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADA				51.378.497	132.150.762	201.319.200



Ing. Contratista



RESEÑA FOTOGRAFICA DE OBRA TERMINADA





























































CGR-OJ- **153** - 2018
80112 -

2018EE0126072



Bogotá, D.C.

Señora
ADRIANA CÁRDENAS ORTIZ.
amco3008@hotmail.com

Referencia: Radicado nuestro 2018ER0095356. Tema: Contratación estatal / AIU / Pago del imprevisto.

Respetada señora:

La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República –CGR- recibió la comunicación citada en la referencia¹, la cual procedemos a responder:

1. Antecedente

Esta oficina conoce la consulta presentada por parte de la ciudadana ADRIANA CARDENAS ORTIZ, la cual fue remitida, parcialmente, por parte de Colombia Compra Eficiente, mediante la cual se solicita pronunciamiento respecto del pago de imprevistos en los contratos estatales.

2. Alcance del concepto y competencia de la Oficina Jurídica

Los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la CGR, son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares.

En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución² ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes, en materia de control fiscal.

¹ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Art. 14, numeral 2º, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: "Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción."

² Art. 25 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Por lo anterior, la competencia de la Oficina Jurídica para absolver consultas se limita a aquellas que formulen las dependencias internas de la CGR, los empleados de las mismas y las entidades vigiladas *"sobre interpretación y aplicación de las disposiciones legales relativas al campo de actuación de la Contraloría General"*³, así como las formuladas por las contralorías territoriales *"respecto de la vigilancia de la gestión fiscal y las demás materias en que deban actuar en armonía con la Contraloría General"*⁴ y las presentadas por la ciudadanía respecto de *"las consultas de orden jurídico que le sean formuladas a la Contraloría General de la República"*⁵.

En este orden, mediante su expedición se busca *"orientar a las dependencias de la Contraloría General de la República en la correcta aplicación de las normas que rigen para la vigilancia de la gestión fiscal"*⁶ y *"asesorar jurídicamente a las entidades que ejercen el control fiscal en el nivel territorial y a los sujetos pasivos de vigilancia cuando éstos lo soliciten"*⁷.

Se aclara que no todos los conceptos implican la adopción de una doctrina e interpretación jurídica que comprometa la posición institucional de la CGR, porque de conformidad con el artículo 43, numeral 16 del Decreto Ley 267 de 2000⁸, esta calidad sólo la tienen las posiciones jurídicas que hayan sido previamente coordinadas y con la(s) dependencia(s) implicada(s).

3. Precedente doctrinal de la Oficina Jurídica

La Contraloría General de la República, se ha pronunciado con antelación en relación con el tema objeto de consulta, en el concepto 2012EE0071253 del 25 de octubre de 2012, cuyas conclusiones se ha reiterado con posterioridad.

4. Consideraciones jurídicas

4.1 Problema jurídico

La peticionaria plantea los siguientes problemas jurídicos relacionados con la ocurrencia de un detrimento patrimonial al Estado:

³ Art. 43, numeral 4º del Decreto Ley 267 de 2000

⁴ Art. 43, numeral 5º del Decreto Ley 267 de 2000

⁵ Art. 43, numeral 12 del Decreto Ley 267 de 2000

⁶ Art. 43, numeral 11 del Decreto Ley 267 de 2000

⁷ Art. 43, numeral 14 del Decreto Ley 267 de 2000

⁸ Art. 43 OFICINA JURÍDICA. Son funciones de la Oficina Jurídica: (...) 16. Coordinar con las dependencias la adopción de una doctrina e interpretación jurídica que comprometa la posición institucional de la Contraloría General de la República en todas aquellas materias que por su importancia ameriten dicho pronunciamiento o por implicar una nueva postura de naturaleza jurídica de cualquier orden.

“¿Al pagar un imprevisto sin ocurrir se podría señalar que la entidad está realizando el pago de lo no debido por estar restableciendo el equilibrio económico de un hecho que no sucedió?”

¿Al realizar la Entidad el pago de imprevistos sin ocurrir se podría señalar que le contratista se está apropiando de recursos estatales con destinación específica sin fundamento legal?

¿Si se paga imprevistos sin documentos soportes que lo sustenten se podría ver como presunto detrimento de recursos a cargo de la Entidad?”

Para resolver los problemas jurídicos se analizará los siguientes temas: i) la naturaleza y concepción jurídica del imprevisto y ii. El pago del porcentaje del valor del contrato a título de imprevisto.

4.1.1 Naturaleza y concepción jurídica del imprevisto pactado en el A.I.U.

El Consejo de Estado sobre la definición del concepto de A.I.U, se ha pronunciado, en sentencia de la Sección Tercera con radicado No. 25000-23-26-000-1997-03489- 01 (20459) del 18 de enero de 2012, en los siguientes términos:

“En lo tocante a la inclusión de la cláusula de A.I.U. debe decirse que este concepto, corresponde a i) los costos de administración o costos indirectos para la operación del contrato, tales como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista (A); ii) los imprevistos, que es el porcentaje “destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato” (I) y iii) la utilidad o el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del contrato (U).

Así también vale la pena señalar, que en los contratos de obra dentro del precio pactado se suele incluir un porcentaje a costos indirectos bajo el nombre de imprevistos, pero ello es sólo para los eventos en que se concretan áleas anormales u ordinarias que afectan la ejecución de los contratos y que son tasados en un valor determinado pero que no se cobijan allí los que tienen el carácter de extraordinarios o anormales, que de alguna manera desbordan lo calculado por este concepto y de contera impactan el equilibrio económico del contrato y por tanto deben ser reconocidos por la entidad.” (Subrayado fuera de texto)

Así mismo, Colombia Compra Eficiente en su calidad de ente rector en materia de compras públicas, mediante concepto radicado con el n°216130004702, expuso lo siguiente sobre lo imprevistos:

“El A.I.U es una estipulación de carácter contractual que puede pactarse en los contratos en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes. La inclusión de este tipo de rubros dentro de los proyectos de obra pública es una práctica muy común en la ingeniería mundial, orientada a cumplir satisfactoriamente el principio de planeación teniendo en cuenta que el proceso de construcción de una obra es muy complejo, en el cual es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que lo afectarán económicamente.

(...)

El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU consiste en una forma de asignar y tratar un Riesgo que la Entidad Estatal le traslada al contratista con el fin de que en caso de que surjan gastos que no fueron previstos por él, el mismo pueda asumirlos haciendo uso de ese porcentaje. Es un valor que la Entidad Estatal le paga al contratista para que éste asuma el Riesgo en la ocurrencia de imprevistos.

Con fundamento en lo expresado en los conceptos citados, se puede concluir que el AIU corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal reconoce a un contratista, de acuerdo con la naturaleza del contrato y su objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del contratista de acuerdo a su experticia y, por lo tanto incluido dentro de su oferta.

Una vez incluido en la oferta y evaluados por parte de la entidad pública los demás factores que permiten la selección de la misma como la mejor opción para satisfacer los intereses de la entidad, el rubro de imprevistos es la partida destinada dentro del valor total del contrato, a la asunción de riesgos normales que puedan ocurrir dentro de la ejecución contractual, diferentes a los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de audiencia de la que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y que en ningún caso, ponen en riesgo el equilibrio económico de la relación contractual. En otras palabras, el contratista en contraprestación del pago de este valor asume el riesgo por la ocurrencia de dichos eventos.

4.1.2 El pago del porcentaje del valor del contrato a título de imprevisto.

En tanto se trata de un asunto ya resuelto por este organismo de control, las conclusiones que se expondrán en relación con el tema objeto de consulta encuentran sustento en pronunciamientos anteriores, concretamente en el concepto 2012 EE00712263 del 25 de octubre de 2012, cuyo contenido se cita a continuación, en lo pertinente:

“...El precio del contrato estatal comprende los costos directos e indirectos, los primeros son los recursos que se van a utilizar para la ejecución del objeto contractual y los segundos son aquellos gastos que, si bien no inciden de forma directa, si afectan su valor. (...) En este orden se pactan los porcentajes de AIU.

(...)

Es claro que en un contrato como por ejemplo de obra, el proponente al plantear su oferta, considera todos los costos en que incurrirá para la adecuada ejecución del objeto contractual. En tal virtud señalara los gastos directos e indirectos del mismo, así como su posible utilidad y el porcentaje de los imprevistos. En este último caso el oferente conoce los riesgos propios del negocio, sabe también las

probabilidades de su ocurrencia, entonces u propuesta los tipifica, cuantifica y asume.

(...)

Entonces es al contratista a quien le corresponde establecerlos y en la medida en que los mismos se presenten a él le toca asumirlos. Luego su tasación corresponderá a este, de acuerdo en su experticia en el objeto contractual y por ende el porcentaje debe ser suficiente y de no serlo ello no impacta ecuación económica del contrato a no ser que habiéndose previsto el riesgo el mismo se sale de las condiciones normales, convirtiéndose en anormal, así lo dijo el Consejo de Estado:

A este respecto, se observa que, en cierto tipo de contratos, como son los de obra, el denominado factor que se incluye en las propuestas por los contratistas de administración-imprevistos-utilidad-, comúnmente llamado AIU, es determinante para la demostración del desequilibrio económico del contrato. En efecto, en los contratos de obra pública, ha manifestado el Consejo de Estado que "en los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje de imprevistos, le corresponde al contratista, en su propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar que a pesar de contarse con esa partida esa resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato"⁹. El subrayado es del texto original y esta cita se hace en la sentencia No.17001-23-31-000-1996-05018-01 (20344), de 8 de febrero de 2012, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

Recuérdese entonces que el Consejo de Estado en la providencia citada en un acápite anterior, anota que se presenta una cierta flexibilidad en la destinación o inversión de este rubro, por cuanto no es costumbre que el contratista rinda cuentas sobre él. Pues bien, al respecto se considera que si al contratista le corresponde responder por un alea que es normal y que la Entidad acepto su valor o porcentaje dentro del pacto remuneratorio no se considera que sobre el mismo deba rendirse cuenta y por lo tanto, no sería tampoco procedente su justificación."

Por manera que, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, es procedente y común que en los contratos de obra se pacte el pago de imprevistos, cuyo valor se tasa, según su experiencia, de forma anticipada por el contratista y que durante la ejecución del contrato se pague al contratista las sumas acordadas por dicho concepto, sin que se requiera para el efecto que el contratista rinda cuenta de la ocurrencia de imprevistos y de su valor.

Ahora bien, si el contratista alega la ocurrencia de imprevistos superiores a los pactados que afectan el equilibrio económico del contrato, a él le corresponde probar la ocurrencia y cuantía de estos últimos imprevistos, para justificar

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 2003, exp. 16.433, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

eventuales modificaciones del contrato, siempre que, de acuerdo con la modalidad de pago que se haya pactado, éstas resulten procedentes.¹⁰

En ese orden de ideas, el pacto de un porcentaje del valor destinado a la asunción de un riesgo normal dentro de la ejecución de un contrato denominado como imprevisto, constituye o hace parte del valor del contrato y está inmerso dentro de los costos indirectos de este y, por tratarse este reconocimiento de un retribución o contraprestación de un riesgo normal su pago no altera en lo absoluto el equilibrio contractual, y cuenta con el sustento legal suficiente.

Por lo expresado, tal y como se ha expuesto antes por esta Oficina en el concepto citado en este texto, se concluye que sobre la inversión y manejo del anticipo pactado en el valor inicial del contrato no es necesario que el contratista presente justificaciones y soportes para su pago, a menos que se alegue que el valor de los imprevistos pactados en dicho valor no cubre suficientemente aquellos en los que ha tenido que incurrir el contratista.

5. Conclusiones

5.1 El AIU corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal reconoce a un contratista, de acuerdo con la naturaleza del contrato y su objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del contratista de acuerdo a su experticia y por lo tanto incluido dentro de su oferta.

5.2 El porcentaje destinado dentro de la oferta a título de imprevisto, se refiere a la partida destinada, dentro del valor total del contrato, a la asunción de riesgos normales que puedan ocurrirse dentro de la ejecución contractual, diferentes a los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de audiencia de la que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

5.3 El pago del porcentaje a título de imprevisto no pone en riesgo el equilibrio económico de la relación contractual.

5.4 Como quiera que el porcentaje de imprevistos corresponde a una tasación anticipada de los costos adicionales asociados a hechos imprevistos que la entidad traslada al contratista, según su oferta, no puede considerarse que existe detrimento al patrimonio público si se estipula este reconocimiento, como tampoco si se paga conforme a los valores previstos para el efecto, en la oferta seleccionada por la Entidad.

En los anteriores términos damos por absuelta su consulta y le informamos que la Contraloría General de la República ha dispuesto un archivo histórico de

¹⁰ Vale recordar que en los contratos a precio global, el valor del contrato se pacta sobre la premisa de que éste incluye cualquier situación que pudiera presentarse, de modo que, no sería procedente la adición en su valor, por ejemplo, por ampliaciones del plazo derivadas de hechos imprevistos.

conceptos emitidos por la Oficina Jurídica, al cual puede ingresar en el sitio de internet www.contraloria.gov.co, siguiendo la ruta de acceso: SINOR (Normatividad)/Conceptos, cuyo análisis habrá de hacerse teniendo en cuenta los cambios normativos o jurisprudenciales surgidos con posterioridad a cada concepto.

Cordialmente,



JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ
Director Oficina Jurídica

Proyectó: Catalina Flórez Salazar-Contraloría
Revisó: Pedro Pablo Padilla Castro
Archivo: 80112-033 Conceptos jurídicos