

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4124 DE 2023.

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA
RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL
PUTUMAYO”**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°3



PERIODO DE ENERO 2024

VOLUMEN 01

VERSIÓN 00

RESPONSABLE

ELABORACIÓN	<u>Residente de Interventoría</u> Ing. Álvaro F. Lara Zambrano Mat. 52202 – 82168 NRÑ	
VALIDACIÓN	<u>Director de Interventoría</u> Ing. Álvaro F. Lara Zambrano Mat. 52202 – 82168 NRÑ	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAPÍTULO	VERSIÓN	CAMBIOS
Enero de 2024.		00	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	2974 de 2023	Contratista:	MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contrato de Interventoría No.	4124-2023	Interventoría:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Objeto Contrato de Obra:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED Terciaria a cargo de INVIAS, a través del sistema de Monto Agotable, en vías a cargo DT. Putumayo

Informe Mensual No.	3	Mes o Periodo:	ENERO DE 2024
---------------------	---	----------------	---------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		4
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	27
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	29
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	31
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	33
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	35
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	36
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	40
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		40
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	42
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	43
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	44
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	44
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		45
5.1	Información general del contrato		45
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		46
5.3	Informes especialistas y profesionales		47
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	49
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	55
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		58
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		59
8	Anexos		60
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		61
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		62
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		68

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



Contrato 4124 DE 2023

1 INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato No. **4124 de 2023** que tiene por OBJETO: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO.”**.

El presente documento tiene como fin presentar el desarrollo y seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objeto del contrato y mantener la transitabilidad en la vía terciaria Colón - Vergel de Fátima, K1 + 600 en el Municipio de Colón en el departamento de Putumayo.

El acta de inicio del contrato de obra e interventoría se firmó el 30 de octubre de 2023.



Contrato 4124 DE 2023

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con la ejecución del proyecto cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO.”**, contempla la intervención de puntos críticos identificados y ubicados en:

- K1 + 600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima: MANTENIMIENTO DE VÍA

Los puntos anteriormente mencionados, en cualquier momento se pueden constituir como puntos de emergencia vial con consecuencias económicas para el municipio de Colón e incluso de índole nacional, ya que este es un paso estratégico para los vehículos de carga de productos de agricultura, así como el paso vehicular que comunica los Municipios del departamento de Putumayo.

Con el mantenimiento vial realizado se aumentan las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la zona de Colón.

2.1 Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la el K1+600 vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón en el departamento de Putumayo, en el K1 + 600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima.



Contrato 4124 DE 2023



Figura 1. Localización K1+600 vía terciaria Colón – Vergel de  ima, Municipio de Colón en las coordenadas 1°12'11.7"N 76°58'33.4" W

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo, atendiendo el sitio crítico ubicado en el K1+600 de la vía terciaria Colón – Vergel de Fátima en el Municipio de Colón, los Municipios cercanos son San Francisco, Santiago y Sibundoy; la población de estos Municipios se beneficiará con la disminución del tiempo de traslado desde sus lugares de trabajo hacia sus viviendas, así mismo el incremento de turismo ya que no tendrán retrasos en desplazamientos.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Los sectores a intervenir se encuentran en la vía terciaria en afirmado en el K1+600 distribuida de la siguiente manera:

K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, en afirmado que presenta deslizamiento de la banca.



Figura 2 Estado inicial vs actual tramo K1+600

2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es **“ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO.”**, contempla la intervención de puntos críticos identificados y ubicados en:

- K1 + 600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima: MANTENIMIENTO DE VÍA

El proyecto contempla el mantenimiento en los tramos críticos con mayor emergencia vial y definidos previamente por el contratista, interventoría y supervisión.

Con la construcción de estas obras se aumenta las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía y propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la zona de la Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima y del municipio de Colón.



Contrato 4124 DE 2023

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra N° 2974 de 2023.

Tabla 1. Información General del Contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Objeto:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO
Nombre del Contratista:	MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal:	WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Nit:	901.372.150 - 0
Número del contrato:	2974 de 2023
Fecha de suscripción del contrato:	13 de septiembre de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL MCTE (\$207.800.000)
Adicional No. 1	07 de diciembre de 2023
Valor Adicional (B):	CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL MCTE (\$103.900.000)
Valor Total (A+B):	TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL MCTE (\$311.700.000)
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Inicio:	13 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	22 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Prórroga No. 1	31 de enero de 2024
Prórroga No. 2	25 de enero de 2024
Fecha de Terminación Prórroga No. 2	29 de febrero de 2024

Fuente: Elaboración Propia



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 2. Cantidades de Obra Originales

CONTRATO No. 2974 DE 2023								
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO								
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO SEGÚN OFERTA ECONÓMICA								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
II - EXPLANACIONES								\$ 88,553,210
	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.0	\$ 19,800	\$ 19,800,000
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	5,364.1	\$ 12,217	\$ 65,533,210
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.0	\$ 32,200	\$ 3,220,000
III - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								\$ -
IV- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								\$ -
V- PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$ -
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 46,440,198
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	\$ 22,300	\$ 4,460,000
	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO AMANO	M3	50.00	\$ 49,400	\$ 2,470,000
	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	\$ 128,000	\$ 10,240,000
	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	8.00	\$ 1,050,000	\$ 8,400,000
	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	4.00	\$ 790,000	\$ 3,160,000
	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3	2.00	\$ 765,902	\$ 1,531,804
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy= 412 Mpa	KG	449.90	\$ 9,054	\$ 4,073,394
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	\$ 1,000,000	\$ 6,000,000
	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	\$ 407,000	\$ 6,105,000
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$ -
VIII - OBRAS VARIAS								\$ -
IX - TRANSPORTE								\$ 71,299,070.00
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	\$ 2,540.00	\$ 3,175,000
	900.3	900-13		T transporte de materiales provenientes de demumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	26,820.50	\$ 2,540.00	\$ 68,124,070
SUBTOTAL OBRAS								\$ 206,292,478
				SUBTOTAL OBRAS			\$	206,292,478
				VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)			\$	1,507,522
				VALOR TOTAL			\$	207,800,000

Fuente: Elaboración Propia



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 3. Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación de Cantidades No.1 del 16/09/2023

CONTRATO No. 2974 DE 2023								
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO								
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANITDADES No. 1 DE FECHA 16/09/2023								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
II - EXPLANACIONES								\$ 1,221
	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3		\$ 19,800	\$ -
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	0.1	\$ 12,217	\$ 1,221
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO O DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2		\$ 32,200	\$ -
III - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								\$ -
IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								\$ -
V- PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$ -
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 206,279,600
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3		\$ 22,300	\$ -
	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3		\$ 49,400	\$ -
	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	994.70	\$ 128,000	\$ 127,321,600
	630.1.4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION Fc= 21 Mpa	M3		\$ 1,050,000	\$ -
	630.1.6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION Fc= 14 Mpa	M3		\$ 790,000	\$ -
	630.1.7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F c = 14 MPA	M3		\$ 765,902	\$ -
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy= 412 Mpa	KG		\$ 9,054	
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML		\$ 1,000,000	\$ -
	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	194.00	\$ 407,000	\$ 78,958,000
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$ -
VIII - OBRAS VARIAS								\$ -
IX - TRANSPORTE								\$ -
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM		\$ 2,540.00	\$ -
	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM		\$ 2,540.00	\$ -
SUBTOTAL OBRAS								\$ 206,280,821
Ajuste por Actas de Modificación								\$ 11,657
SUBTOTAL OBRAS								\$ 206,292,478
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)								\$ 1,507,522
VALOR TOTAL								\$ 207,800,000
					DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	
					ADMINISTRACIÓN		A=	20%
					IMPREVISTO		I=	5%
					UTILIDAD		U=	5%
					TOTAL A.I.U		A.I.U.=	30%

Fuente: Elaboración Propia



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 4. Cantidades de Obra Ejecutadas en Acta de Recibo Parcial No.1

CONTRATO No. 2974 DE 2023								
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO								
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN ACTA 1 PERIODO 13/09/2023 A 30/09/2023								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
II - EXPLANACIONES								\$ -
	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3		\$ 19,800	\$ -
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3		\$ 12,217	\$ -
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2		\$ 32,200	\$ -
III - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								\$ -
IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								\$ -
V - PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$ -
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 185,198,000
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3		\$ 22,300	\$ -
	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO AMANO	M3		\$ 49,400	\$ -
	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	830.00	\$ 128,000	\$ 106,240,000
	630.1.4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION $f_c = 21$ Mpa	M3		\$ 1,050,000	\$ -
	630.1.6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION $f_c = 14$ Mpa	M3		\$ 790,000	\$ -
	630.1.7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION $f_c = 14$ MPA	M3		\$ 765,902	\$ -
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO $f_y = 412$ Mpa	KG		\$ 9,054	\$ -
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML		\$ 1,000,000	\$ -
	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	194.00	\$ 407,000	\$ 78,958,000
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$ -
VIII - OBRAS VARIAS								\$ -
IX - TRANSPORTE								\$ -
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM		\$ 2,540.00	\$ -
	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM		\$ 2,540.00	\$ -
SUBTOTAL OBRAS								\$ 185,198,000
SUBTOTAL OBRAS								\$ 185,198,000
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)								\$ 1,353,370
VALOR TOTAL								\$ 186,551,370
					DESCRIPCION		PORCENTAJE	
					ADMINISTRACION		A=	
					IMPREVISTO		I=	
					UTILIDAD		U=	
					TOTAL A.I.U.		A.I.U.=	
							20%	
							5%	
							5%	
							30%	

Fuente: Elaboración Propia



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 5. Cantidades de Obra Ejecutadas en Acta de Recibo Parcial No.2 y Acumulado.

CONTRATO No. 2974 DE 2023												
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO												
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN ACTA 2												
PERIODO 01/10/2023 A 07/11/2023												
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTA 2	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ACTA 2			
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO		
II - EXPLANACIONES								\$	-			
	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	\$ 19,800		\$	-			
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	\$ 12,217						
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	\$ 32,200		\$	-			
III - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								\$	-			
IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								\$	-			
V - PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$	-			
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$	20,096,000	\$	205,294,000	
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	\$ 22,300		\$	-	\$	-	
	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	\$ 49,400		\$	-	\$	-	
	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	\$ 128,000	157.00	\$	20,096,000	987.00	\$	126,336,000
	630.1.4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION Fc= 21 Mpa	M3	\$ 1,050,000		\$	-	\$	-	
	630.1.6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION Fc= 14 Mpa	M3	\$ 790,000		\$	-	\$	-	
	630.1.7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3	\$ 765,902		\$	-	\$	-	
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy= 412 Mpa	KG	\$ 9,054				\$	-	
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	\$ 1,000,000		\$	-	\$	-	
	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	\$ 407,000		\$	-	194.00	\$	78,958,000
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$	-			
VIII - OBRAS VARIAS								\$	-			
IX - TRANSPORTE								\$	-			
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	\$ 2,540.00		\$	-			
	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	\$ 2,540.00		\$	-			
SUBTOTAL OBRAS								\$	20,096,000		\$	205,294,000
SUBTOTAL OBRAS								\$	20,096,000		\$	205,294,000
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)								\$	146,855		\$	1,500,225
VALOR TOTAL								\$	20,242,855		\$	206,794,225

Fuente: Elaboración Propia



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 6. Condiciones actualizadas según acta de modificación de cantidades no.2 de fecha 18/12/2023

CONTRATO No. 2974 DE 2023								
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO								
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 2 DE FECHA 18/12/2023								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
II - EXPLANACIONES								\$ 35,774,200
	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3		\$ 19,800	\$ -
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3		\$ 12,217	\$ -
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	1,111.0	\$ 32,200	\$ 35,774,200
III - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								\$ -
IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								\$ -
V - PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$ -
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 273,662,418
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	-	\$ 22,300	\$ -
	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	106.70	\$ 49,400	\$ 5,270,980
	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	1,125.70	\$ 128,000	\$ 144,089,600
	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c = 21 Mpa	M3	15.60	\$ 1,050,000	\$ 16,380,000
	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c = 14 Mpa	M3	4.30	\$ 790,000	\$ 3,397,000
	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3	-	\$ 765,902	\$ -
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	997.00	\$ 9,054	\$ 9,026,838
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	8.40	\$ 1,000,000	\$ 8,400,000
	681.1	681-13		GAJONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	214.00	\$ 407,000	\$ 87,098,000
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$ -
VIII - OBRAS VARIAS								\$ -
IX - TRANSPORTE								\$ -
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM		\$ 2,540.00	\$ -
	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM		\$ 2,540.00	\$ -
SUBTOTAL OBRAS								\$ 309,436,618
Ajuste por Actas de Modificación								\$ 2,099
SUBTOTAL OBRAS								\$ 309,438,717
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)								\$ 2,261,283
VALOR TOTAL								\$ 311,700,000
					DESCRIPCION		PORCENTAJE	
					ADMINISTRACIÓN		A=	
							20%	
					IMPREVISTO		I=	
							5%	
					UTILIDAD		U=	
							5%	
					TOTAL A.I.U.		A.I.U.=	
							30%	

Fuente: Elaboración Propia

- **VALOR EJECUTADO EN ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 (8/11/2023 a 30/11/2023) : \$ 0.00**
- **VALOR EJECUTADO EN ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4 (Mes Diciembre de 2023): \$ 0.00**



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 7. Cantidades de Obra Ejecutadas en Acta de Recibo Parcial No.5 y Acumulado.

CONTRATO No. 2974 DE 2023										
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO										
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN ACTA 5										
PERIODO MES DE ENERO DE 2024										
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTA 5	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	
		GENERAL	PARTICULAR						ACTA 5	
									CANTIDAD ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO
II - EXPLICACIONES								\$ -		
	210.1.1.P	210-DS	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	\$ 19,800		\$ -		
	211.1	211-DS		RENOVACION DE GERMENES	M3	\$ 12,217		\$ -		
	220.1	220-DS		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	\$ 32,200		\$ -		
III - AFINADOS, SUBBASES Y BASES								\$ -		
IV - PAVIMENTOS ASFALTICOS								\$ -		
V - PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$ -		
VI - ESTRUCTURAS Y OBRERIAS								\$ 68,368,418		\$ 273,662,418
	600.2.3	600-DS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	\$ 22,300	-	\$ -	-	\$ -
	600.2.3.P	600-DS	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO AMARILLO	M3	\$ 49,400	106.70	\$ 5,270,980	106.70	\$ 5,270,980
	610.2.P	610-DS	X	RELLENOS DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	\$ 128,000	138.70	\$ 17,753,600	1,125.70	\$ 144,089,600
	630.1.4	630-DS		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION (c=21 Mpa)	M3	\$ 1,050,000	15.60	\$ 16,380,000	15.60	\$ 16,380,000
	630.1.6	630-DS		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION (c=14 Mpa)	M3	\$ 790,000	4.30	\$ 3,397,000	4.30	\$ 3,397,000
	630.1.7	630-DS		CONCRETO CLASE G, OCIOLO EN ELBANDO CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA A LA COMPRESION (c=14 Mpa)	M3	\$ 768,902	-	\$ -	-	\$ -
	640.1	640-DS		ACERO DE REFUERZO (fy=412 Mpa)	KG	\$ 9,064	997.00	\$ 9,026,838	997.00	\$ 9,026,838
	661.1	661-DS		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	\$ 1,000,000	8.40	\$ 8,400,000	8.40	\$ 8,400,000
	681.1	681-DS		CAJONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO EN RELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC GALVANIZADO	M3	\$ 407,000	20.00	\$ 8,140,000	214.00	\$ 87,098,000
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								\$ -		
VIII - OBRAS VARIAS								\$ -		
IX - TRANSPORTE								\$ -		
	900.2	900-DS		Transporte de la escavación a canchales y predios	M3-KM	\$ 2,540.00		\$ -		
	900.3	900-DS		Transporte de material proveniente de canchales hacia el punto de uso	M3-KM	\$ 2,540.00		\$ -		



Contrato 4124 DE 2023

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, se presenta prórroga No. 1 del 22/12/2023, se presenta adicional No. 1 del 07/12/2023 y prórroga No. 2 del 25/01/2024:

Tabla 8. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 4124 – 2023

CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA				
Contato	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento
2974-2023	13/09/2023	31/12/2023	4	31/12/2023
PRÓRROGAS				
Prórroga	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento
1	22/12/2023	31/01/2024	1	31/01/2024
2	25/01/2024	29/02/2024	1	29/02/2024
ADICIONES				
Adición	Desde (Día/Mes/Año)		Valor Adicional	
1	7/12/2023		\$ 103,900,000	

Fuente: Elaboración Propia

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero, se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de gaviones para reposición de la banca.
- Relleno de estructuras para recuperación de la banca.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

No se ha realizado inclusión de ítems no previstos a la fecha.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Continuar con el acompañamiento a la ejecución de las actividades.



Contrato 4124 DE 2023

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA



Contrato 4124 DE 2023

4.1 Informe Semanal

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

V. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: <div></div>
VI. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OBSERVACIONES: <div></div>		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
ENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA TRAMO 1		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
ENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA TRAMO 2		
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
RUTA No. _____ <div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div><p>ENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA TRAMO 1</p></div><div><p>FOTO 1</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION DE CANTIDADES Y MATERIAL SUMINISTRADO EN OBRA		<div><div>FIRMA</div><div></div><div>NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA</div><div>No. MAT: 5220282168 NRÑ</div></div>
SOLICITUD DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES		
REVISIÓN DEL BALANCE DE CANTIDADES -REVISIÓN DE DISEÑOS		

V. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: <div></div>
VI. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OBSERVACIONES: <div></div>		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
FUNDICION DE DISIPADOR DE ENERGIA		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
DESENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA		
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
RUTA No. _____ <div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div><p>FUNDICION DE DISIPADOR DE ENERGIA</p></div><div><p>FOTO 1</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION DE CANTIDADES Y MATERIAL SUMINISTRADO EN OBRA		<div><div>FIRMA</div><div></div><div>NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA</div><div>No. MAT: 5220282168 NRÑ</div></div>
SOLICITUD DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES		
REVISIÓN DEL BALANCE DE CANTIDADES -REVISIÓN DE DISEÑOS		

V. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: <div></div>
VI. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OBSERVACIONES: <div></div>		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
ENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA TRAMO 2		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
FUNDICION DE DISIPADOR DE ENERGIA		
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
RUTA No. _____ <div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div><p>ENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA TRAMO 2</p></div><div><p>FOTO 1</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION DE CANTIDADES Y MATERIAL SUMINISTRADO EN OBRA		<div><div>FIRMA</div><div></div><div>NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA</div><div>No. MAT: 5220282168 NRÑ</div></div>
SOLICITUD DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES		
REVISIÓN DEL BALANCE DE CANTIDADES -REVISIÓN DE DISEÑOS		

V. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: <div></div>	
VI. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
		OBSERVACIONES: <div></div>	
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
DESENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA			
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
RUTA No. _____ <div></div>			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div><div><p>DESENCOFRADO DE DISIPADOR DE ENERGIA</p></div><div><p>FOTO 1</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
REVISION DE CANTIDADES Y MATERIAL SUMINISTRADO EN OBRA		<div><div>FIRMA</div><div></div><div>NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA</div><div>No. MAT: 5220282168 NRÑ</div></div>	
SOLICITUD DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES			
REVISIÓN DEL BALANCE DE CANTIDADES -REVISIÓN DE DISEÑOS			

V. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PEDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: <div></div>
VI. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 OTROS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OBSERVACIONES: <div></div>		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
SE INICIA CON MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
CONTINUAR CON MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES		
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
RUTA No. _____ <div></div>		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div><div><p>SE INICIA CON MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES</p></div><div><p>FOTO 1</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div><div><p>FOTO 2</p></div><div><p>FOTO 3</p></div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
REVISION DE CANTIDADES Y MATERIAL SUMINISTRADO EN OBRA		<div><div>FIRMA</div><div></div><div>NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA</div><div>No. MAT: 5220282168 NRÑ</div></div>
SOLICITUD DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES		
REVISIÓN DEL BALANCE DE CANTIDADES -REVISIÓN DE DISEÑOS		



Contrato 4124 DE 2023

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA										

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VÍAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO										FECHA		1/02/2024 (Día / Mes / Año)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024				PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO																											
CONTRATO No. 2974 de 2023				CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS																											
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4124-2023				INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO																											

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA	INTER	7 M3		I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	A	I	I
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
COMPACTADOR SALTARIN	CATERPILLAR			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL ACTIVO				0	1	2	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				2	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2

RESUMEN PERIODO / MES		No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A				
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R				
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):La maquinaria cuando estuvo inactiva fue por razones netamente de ejecución de otras actividades y de la retroexcavadora por que no se requiere temporalmente.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU



Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA Z.

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Para ver el control de personal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del Manual de Interventoría del INVIAS.

[illegible]



Contrato 4124 DE 2023

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA	1 DE 1	

FECHA													31-ENE-2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo															DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo	

CONTRATO DE OBRA No: 2974 DE 2023

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124 de 2023

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

PROYECTO:

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	980723	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL: 2974 DE 2023	\$ 207,800,000	
2023	980723	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACIÓN	ADICIONAL 01: 2974 DE 2023	\$ 85,000,000	
2023	1406023	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACIÓN	ADICIONAL 01: 2974 DE 2023	\$ 18,900,000	
TOTAL						\$ 311,700,000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 311 700,000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO									\$ 207,800,000					
1	OBRA	13/09/2023 a 30/09/2023	\$ 185,198,000	\$ 1,353,370	\$ 186,551,370	\$ 0	\$ 186,551,370	\$ 0	980723 de fecha 29/08/2023	\$ 21,248,630	\$ 21,248,630		X		
2	OBRA	01/10/2023 a 07/11/2023	\$ 20,096,000	\$ 146,855	\$ 20,242,855	\$ 0	\$ 20,242,855	\$ 0	980723 de fecha 29/08/2023	\$ 1,005,775	\$ 1,005,775		X		
3	OBRA	08/11/2023 a 30/11/2023	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	980723 de fecha 29/08/2023	\$ 1,005,775	\$ 1,005,775				
4	OBRA	DICIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	980723 de fecha 29/08/2023	\$ 104,905,775	\$ 104,905,775				RP No. 980723 de fecha 29/08/2023 Adicionado en \$ 85.000.000 el 20/12/2023
5	OBRA	ENERO DE 2024	\$ 68,368,418	\$ 499,615	\$ 68,868,033	\$ 0	\$ 68,868,033	\$ 0	980723 de fecha 29/08/2023	\$ 36,037,742	\$ 36,037,742			X	RP No. 980723 de fecha 29/08/2023 Adicionado en \$ 85.000.000 el 20/12/2023
TOTALES			\$ 273,662,418	\$ 1,999,840		\$ 0	\$ 275,662,258								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	\$ 273,662,418	\$ 1,999,840	\$ 275,662,258
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: 

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

4.5 Estado General del Tiempo

Para ver el informe del estado general del tiempo del contrato se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA										

FECHA																												1/02/2024 (Día / Mes / Año)			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUB DIRECCIONES DE VÍAS REGIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO									
--------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO DE OBRA No:	2974 de 2023										CONTRATISTA:	MOJICA CONSTRUCTORES SAS																	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	ENERO DE 2024										PROYECTO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4124-2023										INTERVENTOR:	ALVARO FERNANDO LARA Z.																	

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	24	20	22	18	24	12	12	20	18	6	2	24	24	20	20	2	24	24	24	24	18	24	24	2			6	4		12	476
Lluvias moderadas	2		4	2	4		12	12	4	6	18	20			4	4	4					4			4	4	8	18	18	20	12	184
Lluvias intensas					2							2					18					2			18	20	16		2	4		84
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:	
-----------------------	--

Firma _____

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma  _____

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para ver el informe del resumen de ensayos de laboratorio se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS. En este mes no se presentaron ensayos de laboratorio.



Contrato 4124 DE 2023

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 3		
		FECHA	31 (Día)	ENE (Mes)	2024 (Año)
UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo			

CONTRATO DE OBRA No. 2974 DE 2023		CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.																																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																								
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO																																																																								
FECHA DE INICIO: 13-SEP-2023																																																																								
PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29-FEB-2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																								
VALOR INICIAL: \$ 207,800,000.00																																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 311,700,000.00 (Incluye adiciones)																																																																								
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																								
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4124 de 2023		INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO																																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																								
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th></th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,780,000.00</td><td>29</td><td>AGO</td><td>2023</td><td></td><td>30</td><td>JUN</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 41,560,000.00</td><td>29</td><td>AGO</td><td>2023</td><td></td><td>31</td><td>DIC</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 62,340,000.00</td><td>29</td><td>AGO</td><td>2023</td><td></td><td>31</td><td>DIC</td><td>2028</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde				Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,780,000.00	29	AGO	2023		30	JUN	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--		--	--	--	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 41,560,000.00	29	AGO	2023		31	DIC	2026	Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--		--	--	--	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 62,340,000.00	29	AGO	2023		31	DIC	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																					
			Desde				Hasta																																																																	
Cumplimiento	10%	\$ 20,780,000.00	29	AGO	2023		30	JUN	2024																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--		--	--	--																																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 41,560,000.00	29	AGO	2023		31	DIC	2026																																																															
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--		--	--	--																																																															
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 62,340,000.00	29	AGO	2023		31	DIC	2028																																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101273968																																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8 de septiembre de 2023																																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																								
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th></th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>29</td><td>AGO</td><td>2023</td><td></td><td>31</td><td>DIC</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde				Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	29	AGO	2023		31	DIC	2023	Otros	N/A	N/A	--	--	--		--	--	--																														
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																					
			Desde				Hasta																																																																	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	29	AGO	2023		31	DIC	2023																																																															
Otros	N/A	N/A	--	--	--		--	--	--																																																															
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049990																																																																								
OTRAS PÓLIZAS No.																																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8 de septiembre de 2023																																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 3		
		FECHA	31 (Día)	ENE (Mes)	2024 (Año)
UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo			

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: N/A MODIFICACIÓN No.: N/A SUSPENSIÓN No.: N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 31,170,000	29	AGO	2023	30	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 62,340,000	29	AGO	2023	31	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 93,510,000	29	AGO	2023	31	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101273968

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/01/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.								
ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: N/A SUSPENSIÓN No.: N/A								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	29	AGO	2023	31	DIC	2023
Otros	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049990 OTRAS PÓLIZAS No.								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8 de septiembre de 2023								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 3		

FECHA		31	ENE	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	Dirección Territorial Putumayo	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	Putumayo
-------------------	--------------------------------	------------------------	----------

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: N/A SUSPENSIÓN No.: N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 31,170,000
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 62,340,000
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 93,510,000

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	AGO	2023	31	JUL	2024
--	--	--	--	--	--
29	AGO	2023	31	ENE	2027
--	--	--	--	--	--
29	AGO	2023	31	ENE	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101273968

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/01/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
---	--	--	--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: N/A SUSPENSIÓN No.: N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	AGO	2023	31	ENE	2024
--	--	--	--	--	--

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049990 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma:

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

No Aplica

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

No Aplica



Contrato 4124 DE 2023

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

Para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Revisó Firma: _____
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46095 NPE



Contrato 4124 DE 2023

4.9.4 Actas de comité de obra

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS, y es presentado en el Anexo N° 8, para el presente periodo no hubo actas de comité de obra.

4.9.5 Acta de reunión

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, para el presente periodo no hubo actas de reunión de obra.



Contrato 4124 DE 2023

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato 4124 de 2023.

Tabla 9. Información General del contrato de Interventoría

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED Terciaria a cargo de INVIAS, a través del sistema de Monto Agotable, en Vías a cargo Dirección Territorial Putumayo
Nombre del Contratista:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Representante Legal:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
c.c.	18.127.171
Número del contrato:	4124 DE 2023.
Fecha de suscripción del contrato:	30 de octubre de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$20.544.000)
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES.
Fecha de Inicio:	30 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	29 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Prórroga No. 1	31 de enero de 2024
Prórroga No. 2	31 de enero de 2024
Fecha de Terminación Prórroga No. 2	29 de febrero de 2024

Fuente: Elaboración Propia



Contrato 4124 DE 2023

Tabla 10. Información de Ejecución del Contrato.

Valor Contrato 4124-2023					\$ 20,544,000		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Acumulado
1	Interventoría	30 Oct - 30 Nov 2023	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
2	Interventoría	DICIEMBRE DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
3	Interventoría	ENERO DE 2024	\$ -	\$ -	\$ 11,102,000	54%	54%
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 11,102,000		54.04%

Fuente: Elaboración Propia

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe se presenta prórroga No 1 del 29/12/2023 y prórroga No. 2 del 31/01/2024:

Tabla 11. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 4124 – 2023

CONTRATO PRINCIPAL INTERVENTORÍA				
Contato	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento
4124-2023	30/10/2023	31/12/2023	2	31/12/2023
PRÓRROGAS				
Prórroga	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento
1	29/12/2023	31/01/2024	1	31/01/2024
2	31/01/2024	29/02/2024	1	29/02/2024

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Elaboración de informes semanales.
- Tomar registro fotográfico de las actividades y del sitio de ejecución de actividades.
- Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y condiciones de la propuesta, teniendo en cuenta las normas vigentes, pertinentes y concordantes.



Contrato 4124 DE 2023

- Revisar el presupuesto y el cronograma de trabajo.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el periodo del del 1 de enero al 31 de enero no se presentaron informes.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

No aplica para este informe.

5.5 Informe Matriz de Riesgos

No aplica para este informe.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

No Aplica el uso del aplicativo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías y que se denomina CIFRA.



Contrato 4124 DE 2023

**6 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA**



Contrato 4124 DE 2023

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS.

[illegible]



Contrato 4124 DE 2023

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

31/01/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4124-2023

INTERVENTOR:

ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2024

PROYECTO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO*

CONTRATO DE OBRA No.:

2974-2023

CONTRATISTA:

MOJICA CONSTRUCTORES SAS

NOMBRE ARL:

POSITIVA - PORVENIR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	18,127,171	Ingeniero Residente	\$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	\$ 1,300,000			NUEVA EPS	9461279308	\$ 162,500	PORVENIR	9461279308	\$ 208,000	COMFAMILIAR PUTUMAYO			
2	LUZ REVELO	69,007,947	Profesional SISO	\$ 270,000		X							X						X							X								0.1		\$ 1,300,000	\$ 6,800	I	9461279308	\$ 162,500	PROTECCION	9461279308	\$ 208,000	COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ -	\$ -			
3	CARLOS VERA	18,145,174	Inspector	\$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00		\$ 1,300,000	\$ 6,800	I	9461279308	\$ 162,500	PROTECCION	9461279308	\$ 208,000	COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ -	\$ -			
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 4,270,000																																													

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
								VERSIÓN	1	
								PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4124-2023

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES INFORME MENSUAL: 01 ENE AL 31 ENE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 2974-2023

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1215423	C-2402-0600-11-0-2402098-02		11	PROPIOS	Contrato Principal 4124-2023	\$ 20,544,000	
TOTAL								

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 20,544,000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	30 OCT AL 30 NOV DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	N/A	1215423 del 2023-10-30	\$ 20,544,000	\$ 20,544,000		
2	dic-23	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	N/A	1215423 del 2023-10-30	\$ 20,544,000	\$ 20,544,000		
3	01 ENE AL 31 ENE DE 2024	\$ 11,102,000	\$ -	\$ 11,102,000	N/A	\$ 11,102,000	N/A	1215423 del 2023-10-30	\$ 9,442,000	\$ 9,442,000		
TOTALES		\$ 11,102,000	\$ -	\$ 11,102,000	N/A	\$ 11,102,000	N/A					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS N 1	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA COSTOS N 2	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA COSTOS N 3 DEL 01 ENE AL 31 ENE DEL 2024	\$ 11,102,000	\$ -	\$ 11,102,000
VALOR TOTAL	\$ 11,102,000	\$ -	\$ 11,102,000

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Álvaro Fernando Lara Zambrano

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRR

Firma:

José Ricardo Burbano Barcenás

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31/01/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL PUTUMAYO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	PUTUMAYO		
-------------------	----------------------	------------------------	----------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	4124-2023	INTERVENTOR:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
--------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO”					

FECHA DE INICIO:	30/10/2023				
PLAZO INICIAL:	2 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	29/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	20,544,000.00			
VALOR ACUMULADO:	\$	20,544,000.00 (Incluye adiciones)			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS				
---	-------------------------------	--	--	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 2,054,400.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 4,108,800.00
Calidad del servicio	30%	\$ 6,163,200.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2023	4	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	10	2023	4	1	2027
30	10	2023	4	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C - 100065367 del 09 de noviembre de 2023					
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/11/2023					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/01/2024
(Día / Mes / Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 2,054,400.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 4,108,800.00
Calidad del servicio	30%	\$ 6,163,200.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	1	2024	4	9	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	1	2024	4	3	2027
31	1	2024	4	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C - 100065367 del 31 de enero de 2024

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/02/2024

OBSERVACIONES:

Los anexos correspondientes a las garantías del contrato de interventoria anteriores al anexo 4 no se encuentran vigentes porque el contrato sufrió prórroga.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Alvaro F. LARA

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma:

José Ricardo Burbano Barcenás

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Contrato 4124 DE 2023

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica para este contrato.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No aplica para este contrato.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

No aplica para este contrato.



Contrato 4124 DE 2023

7 Conclusiones y recomendaciones

Durante el periodo de ejecución del presente informe, esta interventoría se permite indicar lo siguiente:

- Hasta el 31 de enero de 2024 se cuenta con un 88.44% de avance físico de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto.
- Se hace necesario realizar el la prorrogas No.2 hasta el 29 de febrero de 2024 para obtener el 100% de avance físico de ejecución de las obras del proyecto.



Contrato 4124 DE 2023

8 Anexos



Contrato 4124 DE 2023

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

En este mes no se presentó correspondencia.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN NIVEL DE CORONA DE LA ESTRUCTURA DE
CONTENCIÓN, INSTALACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO EN LA CALZADA.**



K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.



Contrato 4124 DE 2023

**INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, DIÁMETRO 36" PARA
ALCANTARILLA.**



**K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.
FUNDICIÓN CABEZOTE DE SALIDA DE ALCANTARILLA.**



**K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.
CABEZOTE DE SALIDA DE ALCANTARILLA TERMINADO, INICIO CONSTRUCCIÓN CANAL
DE DESCOLE.**



Contrato 4124 DE 2023



**K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.
PROCESO CONSTRUCTIVO CANAL DE DESCOLE DE ALCANTARILLA.**

ÁLVARO F. LARA ZAMBRANO
Del 01 de enero al 31 de enero de 2024

Informe Mensual de Interventoría N°3
Versión 00



Contrato 4124 DE 2023



**K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.
PROCESO CONSTRUCTIVO DISIPADOR DE ENERGÍA.**



K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.

OBRA DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA TERMINADAS.

ÁLVARO F. LARA ZAMBRANO
Del 01 de enero al 31 de enero de 2024

Informe Mensual de Interventoría N°3
Versión 00



K1+600 Vía terciaria Colón – Vergel de Fátima, Municipio de Colón.

CONSTRUCCIÓN OBRA DE DISIPADOR DE ENERGÍA TERMINADA EN ETAPA FINAL.



Contrato 4124 DE 2023

8.3. BITÁCORA DE OBRA