




OBJETO: Adecuación de la infraestructura con instalaciones de la cubierta, instalación de muros y mobiliario especial de laboratorio para los laboratorios nacional de diagnóstico fitosanitario, Área de referencia y laboratorio de detección de organismos genéticamente modificados


Contrato: GGC - 149 - 2023

Fuente de obra: Laboratorios ICA Tibaituta


Director de obra


Director de Interventoría


Residente de obra



Residente de Interventoría


Apoyo a la dirección

ICA Instituto Colombiano Agropecuario	GRU GRUPO S.A.	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		lunes, 27 de noviembre de 2023
					Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020
FECHA REALIZACIÓN INFORME		lunes, 27 de noviembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*			
CONTRATO DE OBRA No.:		GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:		INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:		INICIO	20/11/2023	FIN:	29-12-23
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS					
ESTADO DEL TIEMPO					
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15
Lluvia	No	No	No	No	No
Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades preliminares al inicio de la ejecución de la obra.					
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES					
TÉCNICO: - El constructor realiza el reconocimiento de las actividades a realizar, así mismo se realiza el ingreso y acopio de elementos de ornamentación para dar inicio a las actividades de construcción de cercas. - Se adelanta el reconocimiento por parte de la parte civil a a ejecución de bases en concreto, se identifica que los espacios son muy pequeños para iniciar labores para lo cual es necesario realizar cortes para despejar las áreas de intervención continúa ejecutando distintas actividades el día de hoy continuando con el recorte de pintura en fachada sur y norte en cubierta. - Se realiza reunión junto con la supervisión con el fin de concretar la asignación de espacios a los cuales se puede hacer uso para el acopio de material para la obra y trabajos de ornamentación al aire libre, de esta forma poder avanzar con las actividades.			SST-AMBIENTAL 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP - A la fecha no se cuenta con la programación semanal de obra		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1: 27/11/2023			FOTO 2: 27/11/2023		
Comentarios: Personal en obra, reunión con apoyo a la supervisión			Comentarios: Acopio de materiales de ornamentación		
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR					
Personal Autorizado contratista					
1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800 2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092 3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103. 4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc. 71225767 5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535 6. Julian Mahecha. Cc. 82391288 7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629					
INTERVENTORIA - GRUPOING S.A.S					
DETALLE	NOMBRE	CARGO			
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria			
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental			
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria			
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria			

Ing. Robinson Mantilla Garcia
 Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
 Vo. bo. Director de Interventoria




Alexander Abel
Apoyo a la Dirección
de Obra.

		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		martes, 28 de noviembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020
martes, 28 de noviembre de 2023					
FECHA REALIZACIÓN INFORME		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*			
OBJETO DEL CONTRATO :		GGC-149-2023			
CONTRATO DE OBRA No. :		CONTRATISTA:		GESTION RURAL Y URBANA SAS	
Plazo de Ejecución:		ACTUALIZADO:			
Fechas de Ejecución:		INICIAL		FIN:	
		HASTA EL 29 DE DICIEMBRE		29-12-23	
		INICIO		20/11/2023	
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS					
ESTADO DEL TIEMPO					
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15
Lluvia	No	No	No	No	No
Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, Inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades preliminares al inicio de la ejecución de la obra.					
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES					
TÉCNICO: - Se adelanta reunión de capacitación por parte de el area SST del contratista - Se da inicio a las actividades de recibo de material como es el acero para su ensamble se inician trabajos de soldadura. - Se inician actividades de apiques al primer madulo a intervenir - Se realiza reunion y socializacion con personal tanto del ICA, apoyo a la supervision, personal de AGROSAVIA e interventoria con el fin de definir el espacio que se va a disponer para la ejecución del proyecto tanto para trabajos de ornamentacion como para la realizacion de actividades de acopio de materiales.			SST-AMBIENTAL 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentacion delpersonal que se enuentra presente en obra así comola verificación de los EPP - A la fecha no se cuenta con la programacion semanal de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
FOTO 1: 28/11/2023 Comentarios: Socialización de definición de espacios a utilizar para acopio y trabajos de ornamentación			FOTO 2: 28/11/2023 Comentarios: Socialización de definición de espacios a utilizar para acopio y trabajos de ornamentación		


		
FOTO 2: 28/11/2023 Comentarios: Inicio de actividades de apiques en bases modulo 3	FOTO 4: 28/11/2023 Comentarios: Inicio de actividades de apiques en bases modulo 3	
		
FOTO 5: 28/11/2023 Comentarios: Inicio de actividades de ornamentacion	FOTO 6: 28/11/2023 Comentarios: Acopio de materiales inicio de actividades de soldadura	
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR		
Personal Autorizado contratista 1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800 2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092 3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103. 4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc. 71225767 5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535 6. Julian Mahecha. Cc. 82391288 7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629		
INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S		
DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P


 Ing. Robinson Mantilla Garcia
 Residente de Interventoria


 Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
 Vo.bo. Director de Interventoria

- Se realizó reunión en conjunto Personal de obra, Interventor, Personal del ICA y agencias, con el fin de definir el área de trabajo en caliente para la construcción de cerco en acero post-tensionado y armado con concreto para mezcla de concreto, el Personal del ICA y transcurrió definiendo el uso de un punto del terreno para el cerco ubicado Frente al Módulo 2. Este espacio se define luego de tener un espacio de 3 metros por los convenientes intereses de las entidades el cual comprende espacios de las instalaciones y cercos de pasturas.
- Se inicia con trabajos en caliente para la construcción de cerco en el Punto indicado.
- Se inicia con el replanteo de cimientos del eje 1 2 y 3. ejes I J.
- Se realiza corte y demolición de Placa de Contrapunto para acceder a nivel de cimentación (1 J) y excavación del mismo, de igual manera se inicia con la excavación en el lado exterior de dicho cimiento eje (1 J) con el fin de verificación de nivel respecto a los planos estructurales y elementos como Sobrecimientos expuestos en los Planos.
- Se encuentra nivel Frente al 1,20m desde el nivel del terreno ± 0.00 y se encuentra estructura en concreto a los 0,80m desde el ± 0.00 , esto es reportado a la interventoría y dirección de proyectos con el fin de escalar el hallazgo a la Supervisión del contrato. La solicitud es atendida por el diseñador y Supervisión del contrato y se programa visita de obra para el día de mañana Miércoles 24/11/23 para verificar los hallazgos.



Alejandro Alvarado A la dirección.

ICA  GRU Instituto Colombiano Agropecuario		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	 GRUCONG PROMOTORA DE OBRAS	miércoles, 29 de noviembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020		
FECHA REALIZACIÓN INFORME		miércoles, 29 de noviembre de 2023					
OBJETO DEL CONTRATO :		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*					
CONTRATO DE OBRA No. :		GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS		
Plazo de Ejecución:		INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:			
Fechas de Ejecución:		INICIO	20/11/2023	FIN:	29-12-23		
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS							
ESTADO DEL TIEMPO							
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No
Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentación.							
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES							
TÉCNICO: - Se adelanta visita del ICA, ingeniero estructural con el fin de revisar en campo la situación real de la estructura - Se adelanta la revisión a la planimetría en cuanto a la estructura de cubierta - Se avanza con excavaciones para apiques en el módulo 1 - Se realiza avanza en la construcción de cerchas			SST-AMBIENTAL 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP - A la fecha no se cuenta con la programación general de obra, se remite comunicación al contratista para su entrega				
REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
FOTO 1: 29/11/2023			FOTO 2: 29/11/2023				
Comentarios: Visita ingeniero estructural ICA, verificación estado actual de la estructura			Comentarios: Visita ingeniero estructural ICA, verificación estado actual de la estructura				



FOTO 3: 29/11/2023

Comentarios: Revisión de planimetría



FOTO 4: 29/11/2023

Comentarios: Revisión de planimetría



FOTO 5: 29/11/2023

Comentarios: Estado actual estructura interna



FOTO 6: 29/11/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P

Ing. Robinson Mantilla Garcia
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

- Se continúan con actividades de Soldadura de estructura metálica Para cerca de tubería, uniendo las perfiles en E formando tubular de 10x10 según como lo indica el dibujo.

- Se continúan con actividades de excavación de terreno natural con el fin de exponer la tapada contrastada y poder visualizar depósitos oyes para ver como queda con especialistas estructural.

- Se realiza un sondeo con especialistas estructural verificando el hallazgo de tuberías bajo las columnas el cual no se tienen puntos, el desarrollo estructural actual y solución de fondeo nuevas de ubicación de tuberías, espesor y dimensiones (largo y ancho) con el fin de estudiar alternativa de refuerzo dichas tuberías.

De igual manera solución realizar escanografiar a columnas y tuberías para constatar la existencia de áreas de refuerzo y ubicación de ellas. Especialista estructural Soluciones realizar acciones dentro y en la cara exterior del edificio para constatar la presencia de tuberías y condiciones de la misma.

- En la reunión también se habla de la cubierta que tendría el área de refuerzo de placa contrapiso y entrepisos, al momento de hacer la reconstrucción de la placa que se demolirá para acceder a las tuberías, dado que la placa existente tiene un espesor de 10 CM siendo tipo placa de Placa aligerada para Placa de Contrapiso.

- Además a esto se revisan planos de estructura metálica de cubierta donde se evidencian que las alas no son simétricas, se plantea junto a especialistas e interesados la opción de igual dimensiones por ambos alas el cual el especialista accede y da visto bueno.

 Alexander Abal.

ICA  GRU 		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	 GRU 	jueves, 30 de noviembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020		
FECHA REALIZACIÓN INFORME		jueves, 30 de noviembre de 2023					
OBJETO DEL CONTRATO :		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*					
CONTRATO DE OBRA No. :		GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS		
Plazo de Ejecución:		INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:			
Fechas de Ejecución:		INICIO	20/11/2023	FIN:	29-12-23		
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS							
ESTADO DEL TIEMPO							
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No
Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentación.							
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES							
TÉCNICO: - Se avanza con excavaciones para apiques en el modulo 1 - Se adelanta la ejecución de martillado a la zapata existente con el fin de determinar las condiciones de la misma - Se avanza en la construcción de cerchas			SST-AMBIENTAL 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP - A la fecha no se cuenta con la programación general de obra, se remite comunicación al contratista para su entrega				
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
FOTO 3: 29/11/2023			FOTO 4: 29/11/2023				
Comentarios: Martilleo a la zapata encontrada			Comentarios: Avance en excavaciones				
							
FOTO 5: 29/11/2023			FOTO 6: 29/11/2023				
Comentarios: Avance armado de cerchas			Comentarios: Avance armado de cerchas				

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090


INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P




Ing. Robinson Mantilla Garcia
Residente de Interventoria



Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria


- Se continúa con la construcción de cerchas en estructura metálica de cubiertas, se realizan soldadura y pulido de cerchas metálicas.
- Se continúa con la localización de cimentaciones en los ejes 1H y 3I, demolición de placa de contrapiso y excavación en terreno natural con el fin de ubicar pilar zapata, finalmente se localiza concidiendo los niveles de excavación con los demás zapatas.
- Se realizó demolición parcial de zapata eje 1I estado exterior del edificio por solicitud de especialista estructural con el fin de definir existencia de acero de refuerzo, se localiza 1 varilla de acero liso $\phi 3/8"$ con separación de 30cm horizontal y vertical, esta información se consolida en documento para ser remitida a la interventoría del contrato.
- Se está a la espera del ajuste del diseño estructural de la cimentación generado por el Vallado de Zapatas, de contacto no contemplados en los diseños y estudios previos.




Alejandro Abul
Apoyo a la dirección.

viernes, 1 de diciembre de 2023																	
ICA <small>Instituto Colombiano Agropecuario</small>	GRU <small>GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS</small>																
INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA																
GRUCONG <small>GRUPO RURAL Y URBANO</small>	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020																
FECHA REALIZACIÓN INFORME viernes, 1 de diciembre de 2023																	
OBJETO DEL CONTRATO : ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS*																	
CONTRATO DE OBRA No. : GGC-149-2023																	
CONTRATISTA: GESTION RURAL Y URBANA SAS																	
Plazo de Ejecución:	ACTUALIZADO:																
Fechas de Ejecución:	FIN: 29-12-23																
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS																	
ESTADO DEL TIEMPO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango Horas</th> <th>Noche anterior</th> <th>7-9</th> <th>9-11</th> <th>11-13</th> <th>13-15</th> <th>15-17</th> <th>17-19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lluvia</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>	Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19	Lluvia	No	No	No	No	No	No	No	Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentación.
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19										
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No										
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES																	
TÉCNICO: <ul style="list-style-type: none"> - Se avanza con excavaciones para apiques en el modulo 1 - Se adelanta la ejecución de martillado a la zapata existente con el fin de determinar las condiciones de la misma - Se avanza en la construcción de la segunda cercha , union de piezas 	SST-AMBIENTAL <ol style="list-style-type: none"> 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP <p>- A la fecha no se cuenta con la programación general de obra, se remite comunicación al contratista para su entrega</p>																
REGISTRO FOTOGRAFICO																	
																	
FOTO 1: 01/12/2023	FOTO 2: 01/12/2023																
Comentarios: Avance en excavaciones	Comentarios: Avance en excavaciones																
																	
FOTO 3: 01/12/2023	FOTO 4: 01/12/2023																
Comentarios: Avance Apiques , hallazgo cimentación	Comentarios: Avance armado de cerchas																

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR		
Personal Autorizado contratista		
1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800		
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092		
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.		
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767		
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535		
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288		
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629		
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075		
9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.053.135.045		
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090		
INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S		
DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALÓMEQUE	Residente administrativo de Interventoría
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoría
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoría


 Arq Erick Mozo
 Residente administrativo de Interventoría


 Arq Carlos Augusto Giraldo Galeano
 Vo.bo. Director de interventoría

Se continúan obras de excavación y ubicaciones de cimientos en los ejes (14) (16).

Se inicia el foso virtual. Se encuentran material suelto (limo orgánico), de baja compactación.

-Se continúan las construcciones de cimientos en estructura metálica. Para cubrirse, se inicia, soldadura de uniones y puesta de cordón de soldadura.

-Se pasa a la etapa de vedantes estructurales, empujados por especialidad estructural de la entidad.

Almeida Ruiz

Apoyo a la Dirección

sábado, 2 de diciembre de 2023



INTERVENTORIA
ADECUACION
LABORATORIOS
ICA

BITACORA
INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA



Código:
EJE-INT-TEC-FO-003
Versión:
03
Fecha de Actualización:
7/09/2020

FECHA REALIZACIÓN INFORME

sábado, 2 de diciembre de 2023

OBJETO DEL CONTRATO :

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS*

CONTRATO DE OBRA No. :

GGC-149-2023

CONTRATISTA:

GESTION RURAL Y URBANA SAS

Plazo de Ejecución:

INICIAL

HASTA EL 29 DE
DICIEMBRE

ACTUALIZADO:

Fechas de Ejecución:

INICIO

20/11/2023

FIN:

29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, Inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentación.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

SST-AMBIENTAL

- Se adelanta la ejecución de martillado a la zapata existente con el fin de determinar las condiciones de la misma
- Se avanza en la construcción de la segunda cercha, unión de piezas

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP
- A la fecha no se cuenta con la programación general de obra, se remite comunicación al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 2: 2/12/2023

Comentarios: Avance cercha 2



FOTO 2: 02/12/2023

Comentarios: Avance cercha 2 soldadura en uniones

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Robinson Adrian Montoya Ramirez. Cc. 71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez. CC. 1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRU COING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoría
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoría
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoría

[Signature]

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoría

[Signature]

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo bo. Director de Interventoría

-Se continua con extracción y localización de
elementos perimetrales y e internos, etc (26).

-Se continúa con resoldado de cercha metálica
en uniones junto con pulida de cordón quedando
listo para pintura y antirraton.

-Se recibe orden y Gien del Frente de obra al
Finalizar la jornada laboral.

Alejandro Alvarado

Ing. Apoyo a la Dirección.