



ICA INSTITUTO NACIONAL DE AGROPECUARIA Y PESQUERÍA		GRU GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA		INTACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		CONEXOS		Lima, 11 de marzo de 2024 EJE 041 TEC 09-093 Versión: 01 Fecha de Actualización: 17/02/2024	
FECHA REALIZACIÓN INFORME:		Lunes, 11 de marzo de 2024									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*									
CONTRATO DE OBRA N°:		GGC-140-2023				CONTRATISTA:		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S			
Plazo de Ejecución:		INICIAL		HASTA EL 29 DE DICIEMBRE		ACTUALIZADO:		28 de abril de 2024			
Fecha de Ejecución:		INICIO		20/11/2023		FIN:		28.04.24			
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS											
ESTADO DEL TIEMPO											
Rango Horas		Noche anterior		7-9		9-11		11-13		13-15	
Lluvia		No		No		No		No		No	
Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentación y obra civil.											
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES											
TÉCNICO: - Se avanza en el retiro de material sobrante a sitio de acopio autorizado por el ICA. - Se realiza recorrido de obra junto con la supervisión y contratista se adelanta reuniones con los diferentes áreas con el fin de dar avance a los puntos donde aun se encuentran equipos y mobiliario, con las doctoras Mariuz Ayala y Beatriz Taborda. - Se avanza en la construcción de la cercha N° 21 en armado y resoldadura de la misma.						SSI ADMINISTRATIVO 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO											
											
FOTO 1: 11/3/2024						FOTO 2: 11/3/2024					
Comentarios: Se realiza recorrido de obra junto con la supervisión y contratista											
											
FOTO 3: 11/3/2024						FOTO 4: 11/3/2024					
Comentarios: Se realiza el retiro de escombros y material sobrante producto de excavaciones											
Comentarios: Se realiza actividad de excavaciones en área de referencia y armado de cercha N°21											
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR											
1. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 2. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 3. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 4. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 5. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 6. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 7. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 8. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 9. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 10. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 11. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 12. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 13. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 14. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 15. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 16. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 17. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 18. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 19. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 20. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 21. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 22. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 23. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321 24. JUAN CARLOS PARRERA PARRERA 987654321											
INTERVENTORIA - GRUPO S.A.S											
DETALLE		NOMBRE				CARGO					
Firma:		CARLOS AUGUSTO GARCIA GARCIA				Presidente de Interventoría					
Firma: SET-MA		CARLOS AUGUSTO GARCIA GARCIA				Presidente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental					
Firma:		CARLOS AUGUSTO GARCIA GARCIA				Coordinador de Interventoría					
Firma:		CARLOS AUGUSTO GARCIA GARCIA				Coordinador de Interventoría					


 Presidente de Interventoría

 Carlos Augusto García García
 Presidente de Interventoría

EN MARZO 11 de 2024

En visita al Ingeniero Nicolas Firato: se Autoriza que la Red de Aguas lluvias en Tuberia de GRES se elimine, se cierra el corte de Muro por ambos lados del Muro, en las memorias se realiza una observación grafica del corte del muro en ambos lados. las Ventanas de Aluminio se demontaron en su totalidad. las que sean necesarias y se quitaran a un lado o Cortado que sea necesario, queda pendiente la demolición de los muros donde se eliminan los Ruidos o Derrames peligrosos. hasta que el Ingeniero Nicolas, hable con los encargados

Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Profesional S.S.T., 1. Maestría de obra, 7. Oficiales 11 Ayudantes 3 Soldadores.


Herramienta y Equipo: Herramienta menor, picas, palas, escobas, 1 Taladro mini demolidor, 2 Rotomartillos, 2 pulidoras, 2 equipo de soldadura, extensiones, mangueras, conetillas.

Actividades. Se Continúa excavación en el eje 2. para po Zapatas D y C y para Zapata B' se Continúa excavación en el eje 3 entre C y D. Demoliciones de Muros y Corte de Muros. Corte de placa. Eje 1. H, I, J interior, Se Continúa con el confinamiento de Columnas Eje 3.

H, I, J. Se Continúa con la construcción Divisiones en el laboratorio de Elva. Se Continúa con la construcción de cerchas metálicas de cubierta modulos 1, 2, 3. Al mediano la presencia del Area encargada de las Redes electricas para el suministro en el Area referente de la Tuberia de Comente Regular y Datos.

Estado de Tiempo: Dia soleado

Horario efectivo de Trabajo: 7:30 a.m a 4:30 p.m



Ing. Residente
ALVARO PEREZ GUEVARA
GRU. J.A.S

ICA		GRU		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA		BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		EJECUCION		martes, 12 de marzo de 2024	
										Código: EJE-INT-TEC-FO-003	
										Versión: 03	
										Fecha de Actualización: 10/07/2020	
FECHA DE ELABORACION INFORME		martes, 12 de marzo de 2024									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONALES DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*									
CONTRATO DE OBRA N°:		GGC-149-2023		CONTRATISTA:		GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S					
Plazo de Ejecución:		INICIAL		HASTA EL 29 DE DICIEMBRE		ACTUALIZADO:		28 de abril de 2024			
Fechas de Ejecución:		INICIO		2021/12/23		FIN:		28-04-24			
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS											
ESTADO DEL TIEMPO											
Rango Horas		Noche anterior		7-9		9-11		11-13		13-15	
Lluvia		No		No		No		No		No	
Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentación y obra civil.											
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES											
TÉCNICO:						SST-AMBIENTAL					
<ul style="list-style-type: none"> - Se avanza en actividades de escarificación así como excavaciones en modulo 2. - Se avanza en armado de muro en área de eliza, llegada de material para actividades de fundición de ciclopeo. - Se avanza en actividad fundición de ciclopeo en eje 3 Y 1 puntos K,J,I. - Se avanza en la construcción de la cercha N° 21 en armado y soldadura de la misma. 						<ul style="list-style-type: none"> 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP. 					
REGISTRO FOTOGRAFICO											
FOTO 1: 12/3/2024						FOTO 2: 12/3/2024					
Comentarios: Se avanza en actividades de escarificación así como excavaciones en modulo 2.						Comentarios: Se avanza en armado de muro en área de eliza, llegada de material para actividades de fundición de ciclopeo.					
FOTO 3: 12/3/2024						FOTO 4: 12/3/2024					
Comentarios: Se avanza en actividad fundición de ciclopeo en eje 3 Y 1 puntos K,J,I.						Comentarios: Se realiza actividad de excavaciones en área de referencia y armado de cercha N°22.					
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR											
<p>1. JORGE HUMBERTO PINOCH BARRIO 79.279.348</p> <p>2. ALVARO PEREZ GUEVADA 18.304.824</p> <p>3. JOSE ALEJANDRO ARIAS OLIVERA 816.217.828</p> <p>4. JOSE ALEJANDRO BARRERA HERNANDEZ 381.238</p> <p>5. JORGE ANDRES CASTRO OSORIO 1.919.191.800</p> <p>6. ERIC PAUL URBANA 1.547.908.103</p> <p>7. WILLY DAVAN RIVERA VALLER 1.915.915.536</p> <p>8. JAVIER LEONARDO QUINTERO 1.915.915.536</p> <p>9. OSCAR EDUARDO PALOMBO DIAZ 812.384.287</p> <p>10. JOSE RAFAEL FRANCISCO MONROY LEON 811.279</p> <p>11. YAN CARLOS AGUIRRE 817.813.308</p> <p>12. WILLIAM REYES BELLO GALINDO 1.347.734</p> <p>13. ARIO CHERPIA CHAMAPUR 1.804.235.551</p> <p>14. BARCADO IBARRA CHAMAPUR 1.443.793</p> <p>15. CARLOS ANDRES VARGAS ROSATO 1.824.491.444</p> <p>16. EZEQUIEL MURAZA PIRAZA 1.888.308</p> <p>17. FERNANDO NEGRA CHAMAPUR 1.443.791</p> <p>18. ROGERIO QUINTERO CHAMAPUR 1.443.791</p> <p>19. JAMIE QUINCH ORJUELA 1.915.940</p> <p>20. JESU ALBERTO VEGA TABORDA 1.862.736.324</p> <p>21. JOSE LIBRADO BARACALDO 1.184.488</p> <p>22. JOSE SANTIAGO BURETTONS OLIVERA 1.804.982.882</p> <p>23. LEONARDO VARGAS ROSATO 1.813.889.840</p> <p>24. MARCO CHERPIA DOMEST 1.146.183.888</p>											
INTERVENTORIA - GRUCCO S.A.S											
DETALLE		NOMBRE				CARGO					
Ejecutor		ERICK MOZO PALOMEQUE				Residente de Interventoría					
Revisor SST-MA		ANA RESTREPO GONZALES				Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental					
Fotógrafo		CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO				Dirección de Interventoría					
Aprobado		CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO				Dirección de Interventoría					

Arq. Erick Mozo

 Residente de Interventoría

 Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano

 Vo. bo. Director de Interventoría

MAI 12 de 2024.

Personal en obras 1. Residente de Obra, 1 profesional SST
1 Maestro de obra, 8. oficiales. 11.8. operarios 2. Instaladores de estibas,
2 soldadores.

Herramienta y Equipo: Herramienta mano, palas, picas,
Corretillas, Escaleras, 1 Taladro manual de mano, 2 Rotanortillos
2 pulidas 2 Equipos de soldadura, extensiones, mangueras, trípode.
Estado de Tiempo: Día Soleado



Actividades: Se funde concreto ciclopeo en Ampliación Zapatas
existentes sobre el eje 1 ^{Excentricidad} eje K y H. Se Continúa con la
demolicion manual ^{por} ~~Excentricidad~~ de Columnas, Demolicion de
Muros. Se realiza la instalación sanitaria y la red hidraulica
del Baño para los Trabajadores. Se inicia excavacion para
enlazar las Zapatas sobre el eje K eje 1 y 3 del
Modulo 2, Se Continúa con la Instalación de Muros
divisoria en el laboratorio. Se Completa el Cerramiento
perimetral en Zona Verde. ~~Se~~ ^{Se} ~~que~~ ^{que} material se necesita para
Se Continúa con la Soldadura de Cercas metálicas.

Horario efectivo de Trabajo: 7:00 am a 4 pm.



Residente de Obra
ALVARO PÉREZ GUEVARA
GRU-1-A5

 		INTERVENTORIA ADECUACIÓN LABORATORIOS ICA	DITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		miércoles, 13 de marzo de 2024 Código: EJE-INT-TFC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020																								
FECHA REALIZACIÓN INFORME		miércoles, 13 de marzo de 2024																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*																											
CONTRATO DE OBRA No.:		GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS																								
Plazo de Ejecución:		INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024																								
Fechas de Ejecución:		INICIO	20/11/2023	FIN:	26-04-24																								
INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS																													
ESTADO DEL TIEMPO																													
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15																								
Lluvia	No	No	No	No	No																								
Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentación y obra civil.																													
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES																													
TÉCNICO: - Se avanza en actividades de escarificación así como excavaciones en modulo 1 Y 2 - Se avanza en armado de muro en area de eliza - Se avanza en actividad fundicion de ciclopeo en eje 3, 2 Y 1 puntos K,J,I, B,C,D - Se realiza actividad de excavaciones en area de referencia y armado de cercha N°22			SST-AMBIENTAL 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP																										
REGISTRO FOTOGRAFICO																													
																													
FOTO 1: 13/3/2024			FOTO 2: 13/3/2024																										
Comentarios: Se avanza en actividades de escarificación así como excavaciones en modulo 1 Y 2			Comentarios: Se avanza en armado de muro en area de eliza																										
																													
FOTO 3: 13/3/2024			FOTO 4: 13/3/2024																										
Comentarios: Se avanza en actividad fundicion de ciclopeo en eje 3, 2 Y 1 puntos K,J,I, B,C,D			Comentarios: Se realiza actividad de excavaciones en area de referencia y armado de cercha N°22																										
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR																													
<table border="0"> <tr> <td>1. JORGE HUMBERTO PROTO MARQUEZ 78 278 248</td> <td>13. ARCE CHRISTOPHER CHAMAPURON 044 696 501</td> </tr> <tr> <td>2. JALVARO PEREZ GUERRA 94 964 678</td> <td>14. BASCAGO IBARRI CHAMAPURON 943 705</td> </tr> <tr> <td>3. JOSE ALEJANDRO KAPPA OLIVERA 816 217 879</td> <td>15. CARLOS ANDRES VARGAS ROBERTO 024 491 444</td> </tr> <tr> <td>4. JOSE JULIAN RAMIREZA HUESO 361 308</td> <td>16. EZEQUIEL MERCADO PUAZAY 938 306</td> </tr> <tr> <td>5. JOSE ANDRES CASTRO GALENCIO 1 019 191 869</td> <td>17. FERNANDO NEGRA CHAMAPURON 443 761</td> </tr> <tr> <td>6. ERICK PAUL URSANA 147 318 193</td> <td>18. ISIDORO QUINTERO CHAMAPURON 163 275</td> </tr> <tr> <td>7. WILDER DUYAN RIVERA VALLES 1 615 963 535</td> <td>19. JAIME GUARIN ORJUELA 13 965 040</td> </tr> <tr> <td>8. JA YER LEONARDO QUARTTA 253 975</td> <td>20. JESUS ALBERTO VITA TANCOR 1 017 736 374</td> </tr> <tr> <td>9. OSCAR ESCOBAR PALMAREY DAZ 1 875 886 387</td> <td>21. JOSE LUIS GARCIA CALDO 1 184 488</td> </tr> <tr> <td>10. JOSE RAFAEL FRANCISCO MENDOZA URSO 891 279</td> <td>22. JOSE SANTIAGO MURTONES OLIVERA 1 054 962 982</td> </tr> <tr> <td>11. TAN CARLOS AGUIRRE 107 813 200</td> <td>23. LERMAN ANTONIO VARGAS ROBAYO 031 889 845</td> </tr> <tr> <td>12. WILLIAM REMEL MELO GALENCIO 147 734</td> <td>24. MARCO CHRISTOPHER DOMASQUE 142 181 308</td> </tr> </table>						1. JORGE HUMBERTO PROTO MARQUEZ 78 278 248	13. ARCE CHRISTOPHER CHAMAPURON 044 696 501	2. JALVARO PEREZ GUERRA 94 964 678	14. BASCAGO IBARRI CHAMAPURON 943 705	3. JOSE ALEJANDRO KAPPA OLIVERA 816 217 879	15. CARLOS ANDRES VARGAS ROBERTO 024 491 444	4. JOSE JULIAN RAMIREZA HUESO 361 308	16. EZEQUIEL MERCADO PUAZAY 938 306	5. JOSE ANDRES CASTRO GALENCIO 1 019 191 869	17. FERNANDO NEGRA CHAMAPURON 443 761	6. ERICK PAUL URSANA 147 318 193	18. ISIDORO QUINTERO CHAMAPURON 163 275	7. WILDER DUYAN RIVERA VALLES 1 615 963 535	19. JAIME GUARIN ORJUELA 13 965 040	8. JA YER LEONARDO QUARTTA 253 975	20. JESUS ALBERTO VITA TANCOR 1 017 736 374	9. OSCAR ESCOBAR PALMAREY DAZ 1 875 886 387	21. JOSE LUIS GARCIA CALDO 1 184 488	10. JOSE RAFAEL FRANCISCO MENDOZA URSO 891 279	22. JOSE SANTIAGO MURTONES OLIVERA 1 054 962 982	11. TAN CARLOS AGUIRRE 107 813 200	23. LERMAN ANTONIO VARGAS ROBAYO 031 889 845	12. WILLIAM REMEL MELO GALENCIO 147 734	24. MARCO CHRISTOPHER DOMASQUE 142 181 308
1. JORGE HUMBERTO PROTO MARQUEZ 78 278 248	13. ARCE CHRISTOPHER CHAMAPURON 044 696 501																												
2. JALVARO PEREZ GUERRA 94 964 678	14. BASCAGO IBARRI CHAMAPURON 943 705																												
3. JOSE ALEJANDRO KAPPA OLIVERA 816 217 879	15. CARLOS ANDRES VARGAS ROBERTO 024 491 444																												
4. JOSE JULIAN RAMIREZA HUESO 361 308	16. EZEQUIEL MERCADO PUAZAY 938 306																												
5. JOSE ANDRES CASTRO GALENCIO 1 019 191 869	17. FERNANDO NEGRA CHAMAPURON 443 761																												
6. ERICK PAUL URSANA 147 318 193	18. ISIDORO QUINTERO CHAMAPURON 163 275																												
7. WILDER DUYAN RIVERA VALLES 1 615 963 535	19. JAIME GUARIN ORJUELA 13 965 040																												
8. JA YER LEONARDO QUARTTA 253 975	20. JESUS ALBERTO VITA TANCOR 1 017 736 374																												
9. OSCAR ESCOBAR PALMAREY DAZ 1 875 886 387	21. JOSE LUIS GARCIA CALDO 1 184 488																												
10. JOSE RAFAEL FRANCISCO MENDOZA URSO 891 279	22. JOSE SANTIAGO MURTONES OLIVERA 1 054 962 982																												
11. TAN CARLOS AGUIRRE 107 813 200	23. LERMAN ANTONIO VARGAS ROBAYO 031 889 845																												
12. WILLIAM REMEL MELO GALENCIO 147 734	24. MARCO CHRISTOPHER DOMASQUE 142 181 308																												
INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S																													
DETALLE		HOMBRE		CARGO																									
FIRMA		FIRMA		FIRMA																									
FIRMA		FIRMA		FIRMA																									
FIRMA		FIRMA		FIRMA																									


 Arq. Erick Mozo
 Residente de Interventoria

 Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
 V. bo. Director de Interventoria

Mostró 13 de 2024.

Personal en obra: 1 Ing. Residente de Obra, 1 profesional SST.
1 Maestro de obra 8 oficiales, 11 de ayudantes 3 Soldadores
2 Instaladores estibados

Herramienta y Equipo: Herramienta menor, poleas, picas, Cornillos
escaleras, 1 Taladro mini demolidor, 2 Rotomantillas, 2 polisoros
2 Equipos de soldadura, Mechadora (trampa) extensiones electricas
mangueras


Estudio de Tiempo

Actividades: Se Continúa con las excavaciones de Sobrecancho,
de zapatas ejes 2B, 2C, 2D y 3D, Se Continúa con la Instalación
de divisiones en el laboratorio ELNA, Se Continúa con el Relevo
en Concreto ciclopeo de los Sobrecancho de las zapatas,
Ejes. 3K, 1J, 1I, 1H, 2K, 2J, 3K, 3J, 3I, 3H




Se Continúa con la excavación de Columnas ejes 3K, 3E, 3J
3H, y las Portas de las Columnas sobre los ejes 1, 3.

Se Continúa con las excavaciones de zapatas en el Módulo
2. Sobre el eje E, 8J, 8I, exterior. Corte de placa sobre
el eje E. y el eje PK, 10K, se Continúa con el Traslado del
material de excavación al sitio supuesto para esta actividad.
Hasta la fecha el Ingeniero Estructural del T.C.A. No ha presentado
el diseño de las vigas entre ejes 3A, 3B, 3C, 3D. Sobre
Columnas el Bloque (A) 2 niveles y el Tratamiento que se le
debe dar al paso de las Varillas de las Columnas, onto la viga existente
perimetral y el sistema estructural en contrado según los Apiques
realizados.

Horario efectivo de Trabajo: 7:00 am - 4:30 pm



ANDRÉS PAREDES GUZMÁN
Ing. Residente de Obra
G.P.U.-JAS

 		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA		BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA				Jueves, 14 de marzo de 2024 Libro EJE INT 175 PO 003 Versión 01 Fecha de Actualización 14/03/24																									
FECHA REALIZACIÓN INFORME: Jueves, 14 de marzo de 2024																																	
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*																															
CONTRATO DE OBRA No.:		GGC 149 2023		CONTRATISTA:		GESTION RURAL Y URBANA SAS																											
Plazo de Ejecución:		INICIAL		HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023		ACTUALIZADO:		28 de abril de 2024																									
Fechas de Ejecución:		INICIO		20/11/23		FIN		28-04-24																									
ESTADO DEL TIEMPO																																	
Rango Horas		Noche anterior		7-8		9-11		13-15																									
Lluvia		No		No		No		No																									
Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de adaptación en ornamentación y obra civil																																	
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES																																	
TECNICO: <ul style="list-style-type: none"> - Se realizan charla SST antes de iniciar jornada, se adelantan excavaciones en modulo 2 - Se realiza la entrega de muros en area ELIZA para su uso y posterior traslado de equipos - Se adelanta visita por parte del ingeniero estructural del ICA - Se avanza en actividades funcionales de cickpeo así como escalificación en eje 3, 2 Y 1 puntos A, B, C, D 					SST AMBIENTAL <ol style="list-style-type: none"> 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general 2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentre presente en obra así como la verificación de los EPP 																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																	
																																	
FOTO 1: 14/03/2024 Comentarios: Se realizan charla SST antes de iniciar jornada, se adelantan excavaciones en modulo 2					FOTO 2: 14/03/2024 Comentarios: Se realiza la entrega de muros en area ELIZA para su uso y posterior traslado de equipos																												
																																	
FOTO 3: 14/03/2024 Comentarios: Se adelanta visita por parte del ingeniero estructural del ICA					FOTO 4: 14/03/2024 Comentarios: Se avanza en actividades funcionales de cickpeo así como escalificación en eje 3, 2 Y 1 puntos A, B, C, D																												
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR																																	
PERSONAL INTERVENIENTE: <table border="1"> <tr> <td>1. JORGE RAMIRO OTTE, PINTOR, BARRIO: P. 279 245</td> <td>19. ANA L. ANDRÉS, LIMPIEZA, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>2. ALVARO PEREZ, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>20. CARLOS RAMIRO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>3. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>21. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>4. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>22. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>5. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>23. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>6. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>24. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>7. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>25. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>8. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>26. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>9. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>27. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>10. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>28. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>11. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>29. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> <tr> <td>12. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245</td> <td>30. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245</td> </tr> </table>										1. JORGE RAMIRO OTTE, PINTOR, BARRIO: P. 279 245	19. ANA L. ANDRÉS, LIMPIEZA, BARRIO: B. 279 245	2. ALVARO PEREZ, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	20. CARLOS RAMIRO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	3. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	21. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	4. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	22. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	5. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	23. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	6. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	24. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	7. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	25. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	8. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	26. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	9. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	27. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	10. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	28. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	11. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	29. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245	12. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	30. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245
1. JORGE RAMIRO OTTE, PINTOR, BARRIO: P. 279 245	19. ANA L. ANDRÉS, LIMPIEZA, BARRIO: B. 279 245																																
2. ALVARO PEREZ, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	20. CARLOS RAMIRO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245																																
3. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	21. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
4. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	22. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
5. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	23. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
6. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	24. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
7. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	25. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
8. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	26. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
9. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	27. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
10. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	28. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
11. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	29. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
12. JUAN ALVARO, OBRERO, BARRIO: B. 279 245	30. FELICIANO, BARRIO: B. 279 245																																
INTERVENTORIA - GRUPO SAS																																	
NOMBRE: CARGO: FIRMA: RESOLUCION DE INTERVENIR: AS: Carlos Augusto Granda Granda VO: Director de Interventoria					NOMBRE: CARGO: FIRMA: RESOLUCION DE INTERVENIR: AS: VO: AS: VO:																												

Marzo 10 de 2024

Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesor del S.I.T.

1 Maestro de obra 8 oficiales, 9 Ayudantes 2 Soldadores

2 Trituladores, 5 obreros.

Herramienta y Equipo: Herramienta menor, padei, picas, Conchillos escolares, 1 Taladro Minidamolador 2 Rotomantillas, 2 pulidoras 2 Equipos de soldadura, Martillo de concreto, extensiones eléctricas bifásicas, Trifásicas, mangueras

Estado de Tiempo: Día Soleado

Actividades: Se reanuda en obra el Ingeniero Estructural Enrique Nuñez, El Ingeniero Supervisor T.C.A. Nicolás Fitato, Residente de Obra y Residente de Interventoría con el fin de aclarar dudas estructurales que se están presentando durante el proceso Constructivo del proyecto.

Como son: El paso del refuerzo estructural en la viga Aérea.

primera existente y las viguetas. Se establece por el Ingeniero

Estructural Enrique Nuñez, demoler las VIGAS y nudos necesarios

de concreto sin cortar el refuerzo para dar paso a las Varillas

de Refuerzo estructural. Según diseño, sobre el eje 3. Sobre los

ejes A, B, C, D, E. (y por el diseño de) no se deben tocar, ni

excavar, ya que el diseño cambia en esta zona. El ingeniero

suministrará el nuevo diseño para esta Área. Se autoriza la

demolicion de la cubierta en Alacena para iniciar las demoliciones

de las vigas en las columnas, para mejorar y dar estabilidad al muro

de flotante en la placa de Contapiso se autoriza Muretes en

ladrillo, Muros Colados. en todos los corte y Areas adyacentes.

donde se demuele la placa. Con un dintel superior en ladrillo.

macizo. Se autoriza el relleno en Recibo en las excavaciones ya

Realizados sobre el eje 3C, 3D, 3E y que cambia el diseño; Se el

estructural Requiere en inventario de Muros en Mampostería y

que tengan afectación en la construcción de Vigas de Armado. para establecer

la demolicion; Se entrega el area del laboratorio E.I.U.A. de Continuar

Con la ampliacion de 70 pabos en concreto ciclopeo. Se Continuar con

la excavaciones del Módulo 2 por 8, se demuele la cubierta en Alacena

eje 1, 2, 3 entre ejes K, KJ, I de Continuar con la reconfiguración

[Firma]

Ingeniero Residente
NÚÑEZ ENRIQUE

[Handwritten signature]

Ary Lúcia Araújo

Presidente da Intervertical

[Handwritten signature]

Ary Carlos Augusto Guedes Cavalcanti

Vice-Presidente da Intervertical

14/02/2024


Personal en obra: Ingeniero Residente, Profesional SST, Maestro de Obra, 8 Oficiales 10 Ayudantes, 2 Soldadores.

Materiales y Equipo: Herramienta menor, palas, picas, Concretos, escaleras, 1 Taladro Híbrido, 2. Retomastillos, 2 pulidoras, 2 Equipos de Soldadura, Mezcladora de Concreto, extensiones eléctricas, bifásicas, trifásicas, monofásicas, mequeras.

Estado de Tiempo: Día Soleado.

Actividades: Se Continúa con la fundición del concreto ciclopico en la ampliación de las zapatas existentes, se continúa con la demolición de Muros, se hace el traslado de Neumáticos y Equipos del Bloque 2 al laboratorio FLNA, se continúa con las excavaciones en el módulo 2. eje 8. K, J, H, I, se continúa con el desmonte de la losa cubierta en Madera Bloque 1. entre ejes 1-3 y K, J, I.

Horario efectivo de Trabajo: 7:30 am y 3:30 pm





ALVARO PEREZ GUERRA

G. P. U. S. A. I

Residente de Obra

ICA  GRU Instituto Colombiano Agropecuario		INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	 GRU GRUPO RURAL Y URBANA SAS	sábado, 16 de marzo de 2024
		Código: EJE-INT-TEC-FO-003			
		Versión: 03			
		Fecha de Actualización: 7/04/2020			
FECHA REALIZACION INFORME		sábado, 16 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :		ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS*			
CONTRATO DE OBRA No. :		GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:		INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecución:		INICIO	20/11/2023	FIN:	28-04-24
INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS					
ESTADO DEL TIEMPO					
Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15
Lluvia	No	No	No	No	No
Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentación y obra civil.					
ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES					
TÉCNICO:		SST-AMBIENTAL			
- Se adelanta vaciado en concreto ciclopeo para vigas eje 8 (K,J,I,H)		1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.			
- Se adelanta retiro de material de cubierta de acuerdo a indicaciones realizadas por la supervisión		2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP			
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
FOTO 1: 16/3/2024		FOTO 2: 16/3/2024			
Comentarios: Se adelanta vaciado en concreto ciclopeo para vigas eje 8 (K,J,I,H)		Comentarios: Se adelanta retiro de material de cubierta de acuerdo a indicaciones realizadas por la supervisión			
CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR					
PERSONAL AUTORIZADO CONTRUCCION		10. ARCE CHRISTINA CHAMAPURO 004 030 551 11. BASCADO ISMARE CHAMAPURO 443 703 12. CARLOS ANDRES VARGAS ROBAYO 024 491 444 13. EZEQUIEL MERCADO PIRAZA 11 866 306 14. FERNANDO NIGRA CHAMAPURO 443 701 15. EDUARDO QUINTERO CHAMAPURO 163 273 16. JAIME GUARIN GRUCLA 13 965 040 17. JESUS ALBERTO VEGA TABORDA 052 736 324 18. JOSE LIBERIO BARACALDO 3 184 486 19. JOSE SANTIAGO MUÑOZ OLIVERA 054 362 062 20. LUISMAN ANTONIO VARGAS MORATO 033 629 843			
PERSONAL AUTORIZADO CONTRUCCION		1. JORGE HENRIQUE PINZON MARINO 75 279 243 2. SALVADOR PEREZ GUEVARA 19 274 026 3. JOSE ALEJANDRO APERI GUAYOTA 010 217 620 4. JOSE JULIAN RAMOS CHAMAPURO 151 288 5. JAVIER LEONARDO GUAPITA JOLLYS 6. OSCAR EDUARDO PALOMBO DIAZ 022 969 257 7. JOSE EMILIO FRANCISCO MONROY LEONARDO 964 279 8. YAN CARLOS AGUIRRE 001 813 266 9. WILLIAM TENEL MELO GARCIA 347 754			
INTERVENTORIA - GRUCLING S.A.S					
DETALLE	NOMBRE	CARGO			
GRUCLING	FRANCISCO BALBUENA	Residente de Interventoria			
GRUCLING	FRANCISCO GONZALEZ	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental			
GRUCLING	FRANCISCO GONZALEZ	Supervisor de Interventoria			
GRUCLING	FRANCISCO GONZALEZ	Supervisor de Interventoria			


Arq. Erick Muzo
Residente de Interventoria


Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vice Director de Interventoria

MAI 16 de 2024

Personales obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST
1 Montador obra, 8 Oficiales, 10 Ayudantes.

Movimiento y Equipo: Herramienta afiler, palas, picas, Corredillas,
escobas, 1 Taladro Minidmolador, 2 Rotomartillos, 2 pulidoras,
2 equipos de soldadura, Mezcladora de concreto, extensiones electricas,
bifurcos, Tijeras, mangueras, mangueras.

Estado de Tiempo: Dia Soleado

Actividades: Se Afecta la demolición del Area de Almacenamiento
de Residuos o desechos peligrosos, pero queda pendiente por el
retiro de los elementos que se encuentran en esta area, a la espera
de que el ICA lo Retiro, a la fecha no se ha autorizado dicho
Retiro; es importante esta autorización debido a que no se
pueden intervenir las Columnas I.D. I.E. atrasando el Avance,
en este sitio. Se Continúa con las excavaciones en el eje
8 parte exterior del Modulo 2, se funda el Solado para vigas
perimetrales de Cementación del orden exterior; Se Continúa con
la configuración de columnas Modulo 2, se Continúa con la
demolición de la cubierta en madera y de manto de manto,
Se Continúa con el concreto ciclopeo para la ampliación de las
zapatas Modulo 1

Horario efectivo de Trabajo 7:00 am - 12:30 pm

ALVARO PERAZ G

GRU. SAI

Residente de obra