



202

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : 881503 DE 2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : AULAS COLOMBIAS
DIRECCIÓN : KR 11 ESTE # 1A - 85
LOCALIDAD : 3 SANTA FE
FECHA DE ENTREGA : 31 DE AGOSTO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Ingeniero JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ en su calidad de Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría CO1. PCCNTR. 883402 de 2019.

POR LA INTERVENTORIA: Ingeniero ARMANDO ANZOLA, residente de interventoría GERMAN ALFREDO BAZZANI en calidad de Interventor.

POR EL CONTRATISTA: Arquitecta ANDREA ROJAS en representación del CONSORCIO KAPITAL 2019

POR EL COLEGIO AULAS COLOMBIANAS: JHOANA ROCIA JIMENEZ Rectora.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de mejoramiento del COLEGIO AULAS COLOMBIANAS ubicado en la Localidad 3 Santafé de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura KR 11 ESTE # 1A - 85:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COCINA	COCINA	Se realizaron instalaciones eléctricas en el área de cocina.	Se entrega nuevo tablero y acometida del tablero principal al tablero de cocina.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒ NO ☐ N.A ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados



263

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

NO SE SUMINISTRARON EQUIPOS

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N.A. ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Con relación al ítem 3 desde razón se deja constancia que a la institución educativa no se entregaron o dieron a conocer el pliego de condiciones por tanto no es posible verificar desde esta instancia la veracidad de este ítem.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA,

Arq. ANDREA ROJAS
Residente de Obra
CONSORCIO KAPITAL 2019

POR EL INTERVENTOR,

Ing. ARMANDO ANZOLA
Residente de Interventoría
GERMAN ALEJANDRO BAZZANI

APOYO A LA SUPERVISION,

ING. JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ
Profesional DCCEE

POR EL COLEGIO,

JHOANA ROCIO JIMÉNEZ
Rectora IED

ANEXO 3

ACTA DE ENTREGA
FISICA DE LA OBRA

COLEGIO
SAN VICENTE



205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : 881503 DE 2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : SAN VICENTE
DIRECCIÓN : KR 6 ESTE # 33 - 70 SUR
LOCALIDAD : 4 SAN CRISTOBAL
FECHA DE ENTREGA : 31 DE OCTUBRE DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Ingeniero JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ en su calidad de Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría CO1. PCCNTR. 883402 de 2019.

POR LA INTERVENTORIA: Ingeniero ARMANDO ANZOLA, residente de interventoría GERMAN ALFREDO BAZZANI en calidad de Interventor.

POR EL CONTRATISTA: Arquitecta ANDREA ROJAS en representación del CONSORCIO KAPITAL 2019

POR EL COLEGIO SAN VICENTE: SULMA PATRICIA ESTRADA Rectora.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de mejoramiento del COLEGIO SAN VICENTE ubicado en la Localidad 4 SAN CRISTOBAL de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura KR 6 ESTE # 33 - 70 SUR:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COCINA	COCINA	Se realiza cambio de enchape, instalación de cielo raso en superboard, instalación de lamparas led, media caña en pvc, y cambio de algunas piezas de enchape roto, retiro e instalación de manto asfáltico.	Se entrega enchape de piso, cielo raso con pintura epoxica y lámparas led. Terrazas impermeabilizadas

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒ NO ☐ N.A ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

☒ ☐



206

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SI

NO

4.- Descripción de los equipos entregados

NO SE SUMINISTRARON EQUIPOS

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI

☒

NO

☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI

☐

NO

☐

N.A.

☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA,


Atq. ANDREA ROJAS
Residente de Obra
CONSORCIO KAPITAL 2019

POR EL INTERVENTOR,


Ing. ARMANDO ANZOLA
Residente de Interventoría
GERMAN ALFREDO BAZZANI


APOYO A LA SUPERVISION,


ING. JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ
Profesional DCCEE

POR EL COLEGIO,


SULMA PATRICIA ESTRADA
Rectora IED

		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO									
FECHA		06/11/2019		SEMANA No.		24		DEL		28/10/2019		AL		03/11/2019	
1. INFORMACIÓN GENERAL															
CONTRATO DE OBRA								CONTRATO DE CONSULTORIA							
OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO								OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO							
CONTRATISTA: CONSORCIO CAPITAL 2019 CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.881503 de 2019 PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 20 de mayo de 2019 PRÓRROGA 1: 1 MES PRÓRROGA 2: TIEMPO DE SUSPENSIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19 de noviembre de 2019 PLAZO ACTUALIZADO: 210 DÍAS FECHA TERMINACIÓN FINAL: 19 de diciembre de 2019 PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento sesenta y ocho 168 DÍAS								CONTRATISTA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.883402 de 2019 PLAZO INICIAL: 07 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 02 de Mayo de 2019 PRÓRROGA 1: 1 MES PRÓRROGA 2: TIEMPO DE SUSPENSIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 1 de diciembre de 2019 PLAZO ACTUALIZADO: 240 DÍAS PLAZO ACTUALIZADO: 1 de enero de 2020 PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento ochenta y cuatro 184 DÍAS							
ETAPA DE OBRA															
Valor Obra \$ 707.642.083,00								Valor Obra \$ 138.148.885,00							
VALOR INICIAL \$ 707.642.083,00								VALOR INICIAL \$ 138.148.885,00							
VALOR ADICIÓN(ES) \$ 155.538.744,00								VALOR ADICIÓN(ES) \$ 19.735.555,00							
VALOR ACTUALIZADO \$ 863.180.827,00								VALOR ACTUALIZADO \$ 157.884.440,00							
VALOR PAGADO \$ 192.003.494,00								VALOR PAGADO \$ 43.648.730,00							
VALOR POR PAGAR \$ 671.177.333,00								VALOR POR PAGAR \$ 114.235.710,00							
INTERVENTOR: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE								SUPERVISOR: ING. JULIO CESAR LUNA R.							
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS															
SEGUROS DEL ESTADO S.A.								COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.							
CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR						
		DESDE	HASTA				DESDE	HASTA							
Cumplimiento del contrato		20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato		02/05/2019	09/05/2020	\$	31.576.888,00					
Buen manejo del anticipo		N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		02/05/2019	07/01/2023	\$	15.788.444,00					
Salarios y prestaciones sociales		20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio		02/05/2019	07/06/2021	\$	31.576.888,00					
Estabilidad de la obra		2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40											
Responsabilidad Civil Extracontractual		20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00											
Todo riesgo construcción		N.A	N.A	-											
NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.															
3. CONTROLA LA RUTA CRÍTICA															
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)					
		Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+)	Final de Activ. (+)	%			
1	ACTA DE VICINIDAD	20-may-19	25-may-19	6	100,00%	20-may-19	30-jun-19	41	100,00%	0	-36,00	0,00%			
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct-19	4-oct-19	4	100,00%	21-may-19			90,00%	133		0,00%			
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct-19	14-oct-19	5	100,00%	21-may-19			90,00%	142		0,00%			
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct-19	21-oct-19	8	100,00%	2-sep-19	30-sep-19	28	100,00%	42	21,00	0,00%			
5	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct-19	24-oct-19	5	100,00%				0,00%			0,00%			
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	1-nov-19	8	100,00%	21-may-19	30-sep-19	132	100,00%	157	32,00	0,00%			
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0,10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	1-nov-19	8	100,00%	21-may-19	7-oct-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%			
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	28-oct-19	4	100,00%	21-may-19			66,00%	157		0,00%			
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct-19	24-oct-19	4	100,00%				0,00%			0,00%			
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	10-oct-19	13-nov-19	35	100,00%	2-sep-19	7-oct-19	35	100,00%	38	37,00	0,00%			
11	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov-19	2-dic-19	8	0,00%	24-ago-19			90,00%	93		0,00%			
12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye cargue y retiro)	10-oct-19	29-oct-19	20	100,00%	23-may-19			90,00%	140		0,00%			
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	30-oct-19	3-nov-19	5	82,00%	5-jun-19	7-oct-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%			
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct-19	22-oct-19	8	100,00%	18-sep-19	21-sep-19	3	100,00%	27	31,00	0,00%			
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-nov-19	10-nov-19	5	0,00%	13-jun-19			95,00%	146		0,00%			
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov-19	5-nov-19	2	0,00%	17-sep-19	18-sep-19	1	100,00%	48	48,00	0,00%			
17	GRAFIL DE 4,0 mm A B,5 mm	6-dic-19	15-dic-19	10	0,00%	11-oct-19	25-oct-19		100,00%			0,00%			
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov-19	5-nov-19	2	0,00%	12-jun-19	7-oct-19	117	100,00%	145	29,00	0,00%			
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic-19	11-dic-19	6	0,00%	18-oct-19	28-oct-19		100,00%	49		0,00%			
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov-19	25-nov-19	15	0,00%				0,00%			0,00%			
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	28-may-19	7-oct-19	132	100,00%	155	26,00	0,00%			
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	27-may-19	7-oct-19	133	100,00%	156	26,00	0,00%			
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct-19	2-nov-19	6	100,00%	23-sep-19			50,00%	35		0,00%			
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	30-oct-19	4-nov-19	6	68,00%				0,00%			-68%			
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	31-may-19	15-oct-19	137	100,00%	152	18,00	0%			
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov-19	5-dic-19	25	0,00%				100,00%			100%			
27	REMATES LADRILLO TOILET PRENSADO	1-oct-19	8-oct-19	8	100,00%	16-oct-19			0,00%			-100%			
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	6-dic-19	13-dic-19	8	0,00%	11-oct-19	25-oct-19		100,00%	56		100%			
29	BALDOSIN GRANITO BHS DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov-19	25-nov-19	15	0,00%	3-oct-19			90,00%	39		90%			
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct-19	4-nov-19	8	76,00%				0,00%			-76%			
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct-19	4-oct-19	4	100,00%	31-oct-19	1-nov-19	1	100,00%			0%			
32	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct-19	3-oct-19	3	100,00%	22-sep-19	27-sep-19		100,00%	4	6,00	0%			



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



FECHA	06/11/2019		SEMANA No.	24	DEL	28/10/2019	AL	03/11/2019
33	PUERTA ENTAMBORADA LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic-19	19-dic-19	8	0,00%	-	0,00%	0%
34	REJAS LÁMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic-19	13-dic-19	8	0,00%	2-sep-19	23-oct-19	100%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov-19	13-nov-19	3	0,00%	16-sep-19	2-oct-19	100%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct-19	10-nov-19	20	61,00%	12-sep-19	23-oct-19	39%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	30-oct-19	13-nov-19	15	27,00%	23-sep-19	23-sep-19	73%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov-19	25-nov-19	15	0,00%	6-ago-19	9-ago-19	100%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov-19	5-nov-19	2	0,00%	-	-	0%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	28-nov-19	5-dic-19	10	0,00%	21-may-19	6-sep-19	100%
41	ASEO GENERAL	10-dic-19	14-dic-19	5	0,00%	3-jun-19	-	75%
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov-19	5-nov-19	3	3,00%	4-jun-19	-	97%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov-19	3-nov-19	1	10,00%	-	0,00%	-10%
								0%
	Reprogramado-Colegio La Giralda - Plazo del proyecto en días 80							

NOTA. LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIORMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA

CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INICIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

24

DEL

28/10/2019


AL

03/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACION -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO
SEMANA ANTERIOR	27.00%	73.00%		
PRESENTE SEMANA	19.000%	6.00%	33.00%	26,00
ACUMULADO ACTUAL	46.00%	79.00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJE.	DIF.
SEMANA 1	7.000%	47.000%	40.000%
SEMANA 2	4.00%	12.00%	8.000%
SEMANA 3	0.00%	10.00%	-4.000%
SEMANA 4	10.00%	4.00%	-6.000%
SEMANA 5	19.00%	6.00%	-13.000%
SEMANA 6			0.000%
SEMANA 7			0.000%
SEMANA 8			0.000%
SEMANA 9			0.000%
SEMANA 10			0.000%
SEMANA 11			0.000%
SEMANA 12			0.000%
SEMANA 13			0.000%
SEMANA 14			0.000%
SEMANA 15			0.000%
SEMANA 16			0.000%
SEMANA 17			0.000%
SEMANA 18			0.000%
SEMANA 19			0.00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO		(\$) ACUMULADO EJECUTADO		(\$) ATRASO
20	01-10-19	06-10-19	\$ 4.484.208,00	\$ 74.023.680,00	\$ -69.539.472,00
21	07-10-19	13-10-19	\$ 7.881.146,00	\$ 82.381.552,16	\$ -74.500.406,16
22	14-10-19	20-10-19	\$ 12.856.591,00	\$ 85.191.612,00	\$ -72.335.021,00
23	21-10-19	27-10-19	\$ 23.455.368,00	\$ 88.372.416,16	\$ -64.917.048,16
24	28-10-19	03-11-19	\$ 39.842.317,00	\$ 92.902.716,16	\$ -53.060.399,16
25	04-11-19	10-11-19	\$ 68.350.109,00		\$ 68.350.109,00
26	11-11-19	17-11-19	\$ 88.869.570,00		\$ 88.869.570,00
27	18-11-19	24-11-19	\$ 106.477.180,00		\$ 106.477.180,00
28	25-11-19	01-12-19	\$ 110.873.606,00		\$ 110.873.606,00
26	02-12-19	08-12-19	\$ 112.666.931,00		\$ 112.666.931,00
27	09-12-19	15-12-19	\$ 115.345.828,00		\$ 115.345.828,00
28	16-12-19	22-12-19	\$ 115.777.633,00		\$ 115.777.633,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS

* En balcones - salones peribulos, se instala sobrepiso para proteger manto asfáltico.

* ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA

* Pendiente instalar gargolas, costado occidental.

*ZONA II JUEGOS INFANTILES

* Se procede a generar cortes en la plaza y posteriormente a instalar sika road y sello con sika flex.

*ZONA SALON DE MUSICA

*Se termina de instalar grouting en dovelas muros salón de arte.

*Se termina mampostería - bloque en concreto, en sitios donde se retiró muros en drywall.

* Se termina la instalación de piso en granito y se procede con el emboquille de juntas.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



FECHA	06/11/2019	SEMANA No.	24	DEL	28/10/2019	AL	03/11/2019
-------	------------	------------	----	-----	------------	----	------------

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los días 29 de octubre y 01 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha dado continuidad a trabajos, se realiza parcialmente aseo en salón de artes. En terrazas- salón de parvulos, se procede a instalar sobrepiso para proteger el manto en foil de aluminio. Se continua trabajos en salón de musica, donde se emboquilla juntas piso en tablon de granito. También, se continua trabajos en zona externa a salones de arte, con el objeto de retirar capa vegetal, descapotar, luego relleno con recebo y posteriormente instalar bloque ecologico, el cual fué retirado de la zona antigua- juegos infantiles. En la reciente placa de juegos infantiles, se procede a ejecutar los cortes de placa y su posterior sello de estas juntas, con sika road y sikaflex.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 73% Colegio la Giralda - reprogramado

Zona de juegos: Se recomienda instalación gargolas. También, en zona alterna a juegos infantiles, terminada la fundida de placa, se solicita que las muestras de concreto, sean llevadas al labotario, para asi conocer resultados de la resistencia del concreto.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita con SUPERVISOR DE LA SED, personal del CONSORCIO e Interventoria, el dia 29 de Octubre del 2019, al colegio La Giralda, para efectos de revisar trabajos.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

24

DEL

28/10/2019

AL

03/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Corte y sello de juntas- placa juegos infantiles.




Fotografía No. 2: Construcción sobre-piso - balcones parrulos.




Fotografía No. 3: Bocapuerta entrada salón de música.




Fotografía No. 4: Emboquille piso en granito - salón de música.




Fotografía No. 5:



Fotografía No. 6:



Fotografía No. 7:



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO ALTAMIRA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	06/11/2019	SEMANA No.	8	DEL	28/10/2019	AL	03/11/2019
-------	------------	------------	---	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO:

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPITAL 2019	CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES	PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:		PRÓRROGA 2:	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	19 de diciembre de 2019	PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento sesenta y ocho 168 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y cuatro 184 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	\$	707.642.083,00	Valor Obra	\$	138.148.885,00
VALOR INICIAL:	\$	707.642.083,00	VALOR INICIAL:	\$	138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES):	\$	155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES):	\$	19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$	863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	157.884.440,00
VALOR PAGADO:	\$	192.003.494,00	VALOR PAGADO:	\$	43.648.730,00
VALOR POR PAGAR:	\$	671.177.333,00	VALOR POR PAGAR:	\$	114.235.710,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.	

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00
Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N/A	N/A	-				

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Actv. (+/-)	Final de Actv. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep-19	19-sep-19	1	100,00%	9-sep-19	21-oct-19	42	100,00%	10	-32,00	0,00%
2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-sep-19	27-sep-19	2	100,00%	23-sep-19	11-oct-19	18	100,00%	3	-14,00	0,00%
3	DESMONTE DE LAMPARAS 2x32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	24-sep-19	25-sep-19	2	100,00%	9-sep-19	25-sep-19	16	100,00%	15	0,00	0,00%
4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	24-oct-19	27-oct-19	4	100,00%	15-oct-19			90,00%			-10,00%
5	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	24-oct-19	27-oct-19	4	100,00%	11-oct-19			90,00%	13		-10,00%
6	CABLEADO 2#12	24-oct-19	31-oct-19	8	100,00%	21-oct-19			90,00%			-10,00%
7	PAÑETE LISO CULATA 13	13-nov-19	17-nov-19	5	0,00%			-	0,00%			0,00%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	24-oct-19	12-nov-19	20	51,00%	16-sep-19			97,00%			46,00%
9	DESMONTE CANALETA 43/90	26-sep-19	3-oct-19	8	100,00%	9-sep-19	27-sep-19	18	100,00%	17	8,00	0,00%
10	DESMONTE CERCAS Y CORREAS	26-sep-19	3-oct-19	8	100,00%	9-sep-19	27-sep-19	18	100,00%	17	8,00	0,00%
11	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	4-oct-19	8-oct-19	5	100,00%							-100,00%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	4-oct-19	23-oct-19	20	100,00%	12-sep-19	6-oct-19	24	100,00%	22	17,00	0,00%
13	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	24-oct-19	26-oct-19	5	100,00%	3-oct-19	4-oct-19	1	100,00%	21	24,00	0,00%
14	BAJANTE A.L.L. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	13-nov-19	17-nov-19	5	0,00%	22-oct-19			95,00%	0	0,00	95,00%
15	LAMPARA 2x32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	13-nov-19	16-nov-19	4	0,00%	21-oct-19			90,00%			90,00%
16	CIELO RASO PLANO DRYWALL	24-oct-19	26-oct-19	5	100,00%	8-oct-19			95,00%	16	0,00	-5,00%
17	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	24-oct-19	24-oct-19	1	100,00%					0	0,00	-100,00%
18	ASEO GENERAL	3-nov-19	17-nov-19	15	1,00%	9-sep-19			80,00%	55	0,00	79,00%
19	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	19-sep-19	23-sep-19	5	100,00%	9-sep-19			95,00%	10		-5,00%
												0,00%

Colegio ALTAMIRA - Plazo del proyecto en días 60



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS

FECHA

06/11/2019

SEMANA No. _____

8

DEI

28/10/2019


51

03/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROJECT		5	DEL
---	--	---	-----

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO
SEMANA ANTERIOR	55,00%	88,00%	20,00%	12,00
PRESENTE SEMANA	16,000%	3,00%		
ACUMULADO ACTUAL	71,000%	91,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJE.	DIF.
SEMANA 1	0.000%	12.000%	12.000%
SEMANA 2	3.00%	17.00%	14.000%
SEMANA 3	10.00%	26.00%	16.000%
SEMANA 4	13.00%	7.00%	-6.000%
SEMANA 5	4.00%	6.00%	2.000%
SEMANA 6	5.00%	4.00%	-1.000%
SEMANA 7	20.00%	16.00%	-4.000%
SEMANA 8	16.00%	3.00%	-13.000%
SEMANA 9			0.000%
SEMANA 10			0.000%
SEMANA 11			0.000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

[illegible]

6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALON EMISORA

*Se continúa instalación tubería para red eléctrica de lámparas en salones

*Se continúa con retiro de elementos de cubierta y aseo áreas

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

8

DEL

28/10/2019

AL

03/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Altamira, los días 29 de octubre y 01 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado trabajos de montaje tubería para iluminación de salones y tomasión de salones. También, se retira elementos de cubierta como prefabricados de cubierta y se instala flanches, también, se instala bajante adicional para drenar viga canal en concreto.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 91% Colegio ALTAMIRA- Pendiente trabajos finales, como remates de flanches, revisar filtraciones y detallar y pintar placa de techo a la entrada del cuarto de música.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO ALTAMIRA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

8

DEL

28/10/2019


AL

03/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Se instala tubería, para red eléctrica de iluminación y sensor- pasillo entrada salones




Fotografía No. 2: Montaje de tubería y cableado interior almacén.




Fotografía No. 3: Instalación de flanche y bajante adicional




Fotografía No. 4: Instalación de flanche a lo largo del muro costado oriental




Fotografía No. 5:



Fotografía No. 6:



Fotografía No. 7:



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEG ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA				 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS						
FECHA	06/11/2019			SEMANA No.	8	DEL	28/10/2019	AL	03/11/2019			
1. INFORMACIÓN GENERAL												
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE CONSULTORIA							
OBJETO	ACELERAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				OBJETO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO						
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPITAL 2019				CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE						
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019				CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019						
PLAZO INICIAL:	6 MESES				PLAZO INICIAL:	07 MESES						
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019				FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019						
PRÓRROGA 1:	1 MES				PRÓRROGA 1:	1 MES						
PRÓRROGA 2:					PRÓRROGA 2:							
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:					TIEMPO DE SUSPENSIÓN:							
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019						
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS				PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS						
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	19 de diciembre de 2019				PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020						
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento sesenta y ocho	168	DÍAS		PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y cuatro	184	DÍAS				
ETAPA DE OBRA												
Valor Obra	\$ 707.642.083,00				Valor Obra	\$ 138.148.885,00						
VALOR INICIAL:	\$ 707.642.083,00				VALOR INICIAL:	\$ 138.148.885,00						
VALOR ADICIÓN(ES):	\$ 155.538.744,00				VALOR ADICIÓN(ES):	\$ 19.735.555,00						
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 863.180.827,00				VALOR ACTUALIZADO:	\$ 157.884.440,00						
VALOR PAGADO:	\$ 192.003.494,00				VALOR PAGADO:	\$ 43.648.730,00						
VALOR POR PAGAR:	\$ 671.177.333,00				VALOR POR PAGAR:	\$ 114.235.710,00						
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE				SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.						
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS												
SEGUROS DEL ESTADO S.A.					COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.							
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR					
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA						
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00					
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.798.444,00					
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/08/2021	\$ 31.576.888,00					
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40									
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00									
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-									
NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.												
3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VICINIDAD	20-may-19	25-may-19	5	100,00%	20-may-19	20-may-19	-	100,00%			0,00%
2	FRENTE 1 - PLACA COCINA											0,00%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep-19	19-sep-19	-	100,00%	13-sep-19			50,00%			-50,00%
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	19-sep-19	20-sep-19	1	100,00%	12-sep-19	12-sep-19		100,00%	7	8.00	0,00%
5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	20-sep-19	10-oct-19	20	100,00%	14-sep-19			80,00%			-20,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	10-oct-19	15-oct-19	5	65,00%				0,00%			-65,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI	16-oct-19	25-oct-19	9	45,00%							-45,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	28-oct-19	6-nov-19	9	0,00%							0,00%
9	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	16-oct-19	25-oct-19	9	45,00%							-45,00%
10	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	22-oct-19	6	0,00%							0,00%
11	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	22-oct-19	6	0,00%							0,00%
12	CAJAS INSPECCIÓN 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO)	16-oct-19	21-oct-19	5	0,00%							0,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct-19	17-oct-19	6	0,00%							0,00%
14	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
15	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
16	TUBERIA HG DE Ø 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
17	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct-19	18-oct-19	2	100,00%	11-oct-19			80,00%			-20,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
22	CAMARAS DE INSPECCIÓN	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
23	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 150.5X80.5 CS 275	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PAREDES, ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS)	16-oct-19	12-nov-19	27	65,00%				75,00%			10%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep-19	25-sep-19	6	0,00%							0%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	11-oct-19	21-oct-19	10	90,00%							-90%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓN EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C.A. 14 m EJES. VIGA=30"x30" CONCRETO 3000PSI)	7-nov-19	27-nov-19	20	0,00%							0%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	23-oct-19	25-oct-19	2	0,00%							0%
29	PRUEBA HIDRÁULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESIÓN CON AGUA DE ACUERDO A NTC 1600	23-oct-19	25-oct-19	2	0,00%							0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA Y PROYECTADA CONTRA RIEGA NTC 2505	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
31	MEDIDOR GN COMERCIAL T3 (30mh) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
32	MODIFICACIÓN NICHOS DEL CENTRO DE MEDICIÓN	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
36	ASEO GENERAL	5-nov-19	25-nov-19	20	0,00%	16-oct-19			30,00%			30%



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEG ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	06/11/2019	SEMANA No.	8	DEL	28/10/2019	AL	03/11/2019
37	PRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR	-	0,00%				0%
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct-19	7-oct-19	-	100,00%		-100%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct-19	17-oct-19	9	0,00%		0%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov-19	14-nov-19	6	0,00%		0%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct-19	22-oct-19	4	0,00%		0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct-19	7-nov-19	20	20,00%		-20%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	22-oct-19	31-oct-19	9	20,00%		-20%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov-19	14-nov-19	6	0,00%		0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
46	CABLEADO 1Ø12	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
47	TABLERO DE AUTOMATISMOS DE 13 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
48	BALDOSIN GRANITO 8H5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct-19	24-oct-19	6	0,00%		0%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	19-oct-19	20-oct-19	1	0,00%		0%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	11-nov-19	5-dic-19	24	0,00%		0%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3631/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct-19	26-nov-19	27	0,00%		0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	8-nov-19	13-nov-19	5	0,00%		0%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct-19	27-oct-19	-	0,00%		0%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov-19	8-nov-19	-	0,00%		0%
55	ASEO GENERAL	10-nov-19	28-nov-19	18	0,00%		0%
Colegio Adición La Giralda - Plazo del proyecto en días 73							0%



FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

8

DEL

28/10/2019


AL

03/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ADELANTO O ATRASO
SEMANA ANTERIOR	14,00%	5,00%		
PRESENTE SEMANA	4,00%	5,00%	-6,00%	-4,00
ACUMULADO ACTUAL	18,00%	12,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,00%	3,00%	3,00%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,00%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,00%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,00%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,00%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,00%
SEMANA 8	4,00%	6,00%	2,00%
SEMANA 9			
SEMANA 10			
SEMANA 11			
SEMANA 12			



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA EN OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	\$ 1.530.036,00	\$ 2.684.270,00	\$ -1.154.234,00
2	23-09-19	29-09-19	\$ 3.756.959,00	\$ 2.684.270,00	\$ 1.072.689,00
3	30-09-19	06-10-19	\$ 5.205.823,00	\$ 2.684.270,00	\$ 2.521.553,00
4	07-10-19	13-10-19	\$ 9.437.896,00	\$ 2.684.270,00	\$ 6.753.626,00
5	14-10-19	20-10-19	\$ 54.590.093,00	\$ 3.410.210,00	\$ 51.179.793,00
6	21-10-19	27-10-19	\$ 74.452.479,00	\$ 4.047.980,00	\$ 70.404.499,00
7	28-10-19	03-11-19	\$ 82.775.154,00	\$ 4.495.110,00	\$ 78.280.044,00
8	04-11-19	10-11-19	\$ 93.286.968,00	\$ 9.546.050,00	\$ 83.740.918,00
9	11-11-19	17-11-19	\$ 103.582.820,00		\$ 103.582.820,00
10	18-11-19	24-11-19	\$ 104.805.284,00		\$ 104.805.284,00
11	25-11-19	01-12-19	\$ 105.340.507,00		\$ 105.340.507,00
12	02-12-19	08-12-19	\$ 105.639.652,00		\$ 105.639.652,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÓN

* En el presente periodo se continua con perfilado - zona placa cocina -movil

* Se retira varios viajes de 6 m3, del material excavado en zona de cocina móvil

* Se procede a instalar estructura metálica, para cubierta zona rampa.

* Se inicia excavación e instalación de tubería red eléctrica, que alimentará cocina - móvil

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

08/11/2019

SEMANA No.

8

DEL

28/10/2019

AL

03/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los días 29 de octubre y 01 de noviembre del 2019, se evidencia continuada en la zona para construir placa cocina móvil, se da instrucción de proceder urgente a retirar material excavado. Se retira otros viajes de material excavado el pasado 26 de octubre del 2019.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 12% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia atrazo con lo programado.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita con SUPERVISOR DE LA SED, personal del CONSORCIO e Interventoria, el día 29 de Octubre del 2019, al colegio La Giralda.



FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

8

DEL

28/10/2019

AL

03/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Se perfila piso y se continua retiro de material excavado



Fotografía No. 2: Perfilado piso para placa cocina -móvil



Fotografía No. 3: Se inicia proceso de montaje estructura soporte cubierta rampa




Fotografía No. 4: Estructura para cubierta - rampa




Fotografía No. 5: Excavación e instalación tubería eléctrica



Fotografía No. 6: Se inicia el retape de tubería eléctrica - alimentación cocina - móvil



Fotografía No. 7:



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARO. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO LA BELLEZA				BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS						
FECHA	06/11/2019	SEMANA No.	5	DEL	28/10/2019	AL	03/11/2019					
1. INFORMACIÓN GENERAL												
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA								
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO							
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE							
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019							
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES							
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019							
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES							
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:								
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019							
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS							
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	19 de diciembre de 2019			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020							
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento sesenta y ocho	168	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y cuatro	184	DÍAS					
ETAPA DE OBRA												
Valor Obra	\$	707.642.083,00		Valor Obra	\$	138.148.885,00						
VALOR INICIAL:	\$	707.642.083,00		VALOR INICIAL:	\$	138.148.885,00						
VALOR ADICIÓN(ES):	\$	155.538.744,00		VALOR ADICIÓN(ES):	\$	19.735.555,00						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	863.180.827,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	157.884.440,00						
VALOR PAGADO:	\$	192.003.494,00		VALOR PAGADO:	\$	43.648.730,00						
VALOR POR PAGAR:	\$	671.177.333,00		VALOR POR PAGAR:	\$	114.235.710,00						
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LLUNA R.							
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS												
SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR					
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA						
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00					
Buen manejo del anticipo	N.A.	N.A.	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00					
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00					
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40									
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00									
Todo riesgo construcción	N.A.	N.A.	-									
NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.												
3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VICINIDAD	19-sep-19	22-sep-19	4	100,00%	3-oct-19			50,00%			-50,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	23-sep-19	26-sep-19	4	100,00%	4-oct-19			90,00%			-10,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	19-sep-19	22-sep-19	4	100,00%	30-sep-19	30-sep-19	0	100,00%	11	8,00	0,000%
4	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	27-sep-19	4-oct-19	8	100,00%	7-oct-19	15-oct-19	8	100,00%	10	11,00	0,00%
5	TRASIEGO CARRETERA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	4-oct-19	18-oct-19	15	0,00%							0,00%
6	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	4-oct-19	15-oct-19	12	100,00%	21-oct-19			85,00%			-15,00%
7	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	15-oct-19	26-oct-19	12	60,00%							-60,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	27-oct-19	5-nov-19	10	0,00%							0,00%
9	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	22-oct-19	29-oct-19	8	0,00%							0,00%
10	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	14-oct-19	17-oct-19	4	60,00%							-60,00%
11	DEMARCAÇÃO CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCAÇÃO IDRD)	31-oct-19	7-nov-19	8	0,00%							0,00%
12	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFÚTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FÚTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA	31-oct-19	19-nov-19	20	0,00%							0,00%
13	ASEO GENERAL	4-nov-19	18-nov-19	15	0,00%	16-oct-19			30,00%			30,00%
14	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	19-sep-19	23-sep-19	5	0,00%							0,00%
Colegio LA BELLEZA - Plazo del proyecto en días 62												

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROJECT)				
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO
SEMANA ANTERIOR	28,00%	24,00%		
PRESENTE SEMANA	4,00%	1,00%	-7,00%	-4,00
ACUMULADO ACTUAL	32,00%	25,00%		

SEMANA	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	12,00%	7,00%	-5,00%
SEMANA 2	4,00%	5,00%	1,00%
SEMANA 3	4,00%	3,00%	-1,00%
SEMANA 4	8,00%	9,00%	1,00%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,00%
SEMANA 6			0,00%
SEMANA 7			0,00%
SEMANA 8			0,00%
SEMANA 9			0,00%
SEMANA 10			0,00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	\$ 966.093,00	\$ 1.580.815,00	\$ -614.722,00
2	23-09-19	29-09-19	\$ 9.440.730,00	\$ 4.620.975,00	\$ 4.819.755,00
3	30-09-19	06-10-19	\$ 23.233.839,00	\$ 6.696.595,00	\$ 16.537.244,00
4	07-10-19	13-10-19	\$ 28.577.257,00	\$ 12.853.195,00	\$ 15.724.062,00
5	14-10-19	20-10-19	\$ 38.113.141,00	\$ 13.118.635,00	\$ 24.994.506,00
6	21-10-19	27-10-19	\$ 49.151.422,00		\$ 49.151.422,00
7	28-10-19	03-11-19	\$ 82.072.554,00		\$ 82.072.554,00
8	04-11-19	10-11-19	\$ 95.583.719,00		\$ 95.583.719,00
9	11-11-19	17-11-19	\$ 97.861.951,00		\$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	\$ 98.453.105,00		\$ 98.453.105,00

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

\$120.000.000,00

\$110.000.000,00

\$90.000.000,00

\$80.000.000,00

\$60.000.000,00

\$40.000.000,00

\$20.000.000,00

\$-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

\$966.093,00

\$9.440.730,00

\$23.233,839,00

\$28.577,257,00

\$38.113,141,00

\$49.151,422,00

\$82.072,554,00

\$95.583,719,00

\$97.861,951,00

\$98.453,105,00

6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA	
ACTIVIDADES REALIZADAS	
* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO	
* Se procede con la actividad de excavación de terreno, para construcción de filtro francos.	
* Se procede con el acopio de recebo, para conformar capa - soporte placa de concreto - cancha.	

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA



FECHA

00/11/2019

SEMANA No.

5

DEL

28/10/2019

AL

03/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los días 29 de octubre y 01 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha acopiado recebo y se procede con la excavación manual para zanja - filtro frances.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 24% Colegio La Belleza

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO LA BELLEZA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA

06/11/2019

SEMANA No.

5

DEL

28/10/2019

AL

03/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografía No. 1: Acopio de recebo para generar capa en cancha




Fotografía No. 2: Excavación de terreno para construcción de filtro frances.




Fotografía No. 3: Presentación de área de cancha




Fotografía No. 4:




Fotografía No. 5:



Fotografía No. 6:



Fotografía No. 7:



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARO GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	25	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019
-------	------------	------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:				OBJETO:			
ACELERAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS		
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	19 de diciembre de 2019			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento setenta y cinco	175	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y uno	191	DÍAS

ETAPA DE OBRA				ETAPA DE OBRA			
Valor Obra	\$	707.642.083,00		Valor Obra	\$	138.148.885,00	
VALOR INICIAL:	\$	707.642.083,00		VALOR INICIAL:	\$	138.148.885,00	
VALOR ADICIÓN(ES):	\$	155.538.744,00		VALOR ADICIÓN(ES):	\$	19.735.555,00	
VALOR ACTUALIZADO:	\$	863.180.827,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	157.884.440,00	
VALOR PAGADO:	\$	192.003.494,00		VALOR PAGADO:	\$	43.648.730,00	
VALOR POR PAGAR:	\$	671.177.333,00		VALOR POR PAGAR:	\$	114.235.710,00	
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R		


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.155,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.155,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-				

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventor, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA



No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may-19	25-may-19	6	100,00%	20-may-19	30-jun-19	41	100,00%	0	-38,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 m. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct-19	4-oct-19	4	100,00%	21-may-19	5-nov-19	168	100,00%	133	-32,00	0,00%
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct-19	14-oct-19	5	100,00%	21-may-19	28-oct-19	160	100,00%	142	-14,00	0,00%
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct-19	21-oct-19	8	100,00%	2-sep-19	30-sep-19	28	100,00%	42	21,00	0,00%
5	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct-19	24-oct-19	5	100,00%			-	100,00%			0,00%
6	DEMOLICION DE PISOS EN BALDOŚIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	1-nov-19	8	100,00%	21-may-19	30-sep-19	132	100,00%	157	32,00	0,00%
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0,10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	1-nov-19	8	100,00%	21-may-19	7-oct-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	28-oct-19	4	100,00%	21-may-19			66,00%	157		0,00%
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct-19	24-oct-19	4	100,00%			-	0,00%			0,00%
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	10-oct-19	13-nov-19	35	100,00%	2-sep-19	7-oct-19	35	100,00%	38	37,00	0,00%
11	TRASIEGO CARRETERILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov-19	2-dic-19	8	0,00%	24-ago-19			90,00%	93		0,00%
12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	10-oct-19	29-oct-19	20	100,00%	23-may-19			100,00%	140		0,00%
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	30-oct-19	3-nov-19	5	100,00%	5-jun-19	7-oct-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct-19	22-oct-19	8	100,00%	18-sep-19	21-sep-19	3	100,00%	27	31,00	0,00%
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	6-nov-19	10-nov-19	5	78,00%	13-jun-19	5-nov-19	145	100,00%	146	5,00	0,00%
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov-19	5-nov-19	2	100,00%	17-sep-19	18-sep-19	1	100,00%	48	48,00	0,00%
17	GRAFIT DE 4,0 mm A 8,5 mm	6-dic-19	15-dic-19	10	0,00%	11-oct-19	25-oct-19		100,00%	56	51,00	0,00%
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov-19	5-nov-19	2	100,00%	12-jun-19	7-oct-19	117	100,00%	145	29,00	0,00%
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic-19	11-dic-19	6	0,00%	18-oct-19	28-oct-19	10	100,00%	49	44,00	0,00%
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov-19	25-nov-19	15	0,00%			-	0,00%			0,00%
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	28-may-19	7-oct-19	132	100,00%	155	26,00	0,00%
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	27-may-19	7-oct-19	133	100,00%	156	26,00	0,00%
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct-19	2-nov-19	6	100,00%	23-sep-19			50,00%	35		0,00%
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	30-oct-19	4-nov-19	6	100,00%			-	0,00%			-100%
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	31-may-19	15-oct-19	137	100,00%	152	18,00	0%
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov-19	5-dic-19	25	0,00%	11-oct-19	5-nov-19	25	100,00%	31	30,00	100%
27	REMATES LADRILLO TOILET PRENSADO	1-oct-19	8-oct-19	8	100,00%	15-oct-19	5-nov-19	21	100,00%	-14	-28,00	0%
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	6-dic-19	13-dic-19	8	0,00%	11-oct-19	25-oct-19	14	100,00%	56	49,00	100%
29	BALDOŚIN GRANITO BH-S DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov-19	25-nov-19	15	0,00%	3-oct-19			95,00%	39		95%
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct-19	4-nov-19	8	100,00%			-	0,00%			-100%
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct-19	4-oct-19	4	100,00%	31-oct-19	1-nov-19	1	100,00%	-30	-28,00	0%
32	IMPERMEABILIZACIÓN CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct-19	3-oct-19	3	100,00%	27-sep-19	27-sep-19	-	100,00%	4	6,00	0%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	13/11/2019		SEMANA No.	25	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019
33	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic-19	19-dic-19	8	0,00%	-	0,00%	0%
34	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic-19	13-dic-19	8	0,00%	2-sep-19	23-oct-19	100%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov-19	13-nov-19	3	0,00%	16-sep-19	2-oct-19	100%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct-19	10-nov-19	20	96,00%	12-sep-19	23-oct-19	100%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	30-oct-19	13-nov-19	15	74,00%	23-sep-19	23-sep-19	26%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov-19	25-nov-19	15	0,00%	8-ago-19	8-ago-19	100%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov-19	5-nov-19	2	100,00%	-	0,00%	-100%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	26-nov-19	5-dic-19	10	0,00%	21-may-19	6-sep-19	100%
41	ASEO GENERAL	10-dic-19	14-dic-19	5	0,00%	3-jun-19	-	75%
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov-19	5-nov-19	3	100,00%	4-jun-19	4-jun-19	0%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov-19	3-nov-19	1	100,00%	-	0,00%	-100%
Reprogramado-Colegio La Giralda - Plazo del proyecto en días 80								0%

NOTA: LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIORMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA, CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INICIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO				 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS																																																																																	
FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	25	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019																																																																																
4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROYECT)																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% PROGRAMADO</th> <th>% EJECUTADO</th> <th>% DIFERENCIA</th> <th>DÍAS DE ATRASO O Adelanto:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMANA ANTERIOR</td> <td>46,00%</td> <td>79,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESENTE SEMANA</td> <td>10,000%</td> <td>5,00%</td> <td>28,00%</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ACTUAL</td> <td>56,00%</td> <td>84,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O Adelanto:	SEMANA ANTERIOR	46,00%	79,00%			PRESENTE SEMANA	10,000%	5,00%	28,00%	22,00	ACUMULADO ACTUAL	56,00%	84,00%																																																																				
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O Adelanto:																																																																																			
SEMANA ANTERIOR	46,00%	79,00%																																																																																					
PRESENTE SEMANA	10,000%	5,00%	28,00%	22,00																																																																																			
ACUMULADO ACTUAL	56,00%	84,00%																																																																																					
REGISTRO HISTÓRICO																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% PROG.</th> <th>% EJEC.</th> <th>DIF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SEMANA 1</td><td>7,000%</td><td>47,000%</td><td>40,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 2</td><td>4,00%</td><td>12,00%</td><td>8,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 3</td><td>6,00%</td><td>10,00%</td><td>4,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 4</td><td>10,00%</td><td>4,00%</td><td>-6,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 5</td><td>19,00%</td><td>6,00%</td><td>-13,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 6</td><td>10,00%</td><td>5,00%</td><td>-5,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 7</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 8</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 9</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 10</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 11</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 12</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 13</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 14</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 15</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 16</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 17</td><td></td><td></td><td>0,000%</td></tr> <tr><td>SEMANA 18</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>SEMANA 19</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </table>									% PROG.	% EJEC.	DIF.	SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%	SEMANA 2	4,00%	12,00%	8,000%	SEMANA 3	6,00%	10,00%	4,000%	SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%	SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%	SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%	SEMANA 7			0,000%	SEMANA 8			0,000%	SEMANA 9			0,000%	SEMANA 10			0,000%	SEMANA 11			0,000%	SEMANA 12			0,000%	SEMANA 13			0,000%	SEMANA 14			0,000%	SEMANA 15			0,000%	SEMANA 16			0,000%	SEMANA 17			0,000%	SEMANA 18			0,00%	SEMANA 19			0,00%
	% PROG.	% EJEC.	DIF.																																																																																				
SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%																																																																																				
SEMANA 2	4,00%	12,00%	8,000%																																																																																				
SEMANA 3	6,00%	10,00%	4,000%																																																																																				
SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%																																																																																				
SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%																																																																																				
SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%																																																																																				
SEMANA 7			0,000%																																																																																				
SEMANA 8			0,000%																																																																																				
SEMANA 9			0,000%																																																																																				
SEMANA 10			0,000%																																																																																				
SEMANA 11			0,000%																																																																																				
SEMANA 12			0,000%																																																																																				
SEMANA 13			0,000%																																																																																				
SEMANA 14			0,000%																																																																																				
SEMANA 15			0,000%																																																																																				
SEMANA 16			0,000%																																																																																				
SEMANA 17			0,000%																																																																																				
SEMANA 18			0,00%																																																																																				
SEMANA 19			0,00%																																																																																				
5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA EN OBRA (INVERSIÓN - VALOR)																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANA</th> <th>(\$) ACUMULADO PROGRAMADO</th> <th>(\$) ACUMULADO EJECUTADO</th> <th>(\$) ATRASO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>01-10-19</td><td>05-10-19</td><td>\$ 4.484.208,00</td><td>\$ 74.023.680,00</td><td>\$ -69.539.472,00</td></tr> <tr><td>21</td><td>07-10-19</td><td>13-10-19</td><td>\$ 7.881.146,00</td><td>\$ 82.381.552,16</td><td>\$ -74.500.406,16</td></tr> <tr><td>22</td><td>14-10-19</td><td>20-10-19</td><td>\$ 12.856.591,00</td><td>\$ 85.191.612,00</td><td>\$ -72.335.021,00</td></tr> <tr><td>23</td><td>21-10-19</td><td>27-10-19</td><td>\$ 23.455.368,00</td><td>\$ 88.372.416,16</td><td>\$ -64.917.048,16</td></tr> <tr><td>24</td><td>28-10-19</td><td>03-11-19</td><td>\$ 39.842.317,00</td><td>\$ 92.902.716,16</td><td>\$ -53.060.399,16</td></tr> <tr><td>25</td><td>04-11-19</td><td>10-11-19</td><td>\$ 88.350.109,00</td><td>\$ 95.005.967,16</td><td>\$ -26.655.858,16</td></tr> <tr><td>26</td><td>11-11-19</td><td>17-11-19</td><td>\$ 88.869.570,00</td><td></td><td>\$ 88.869.570,00</td></tr> <tr><td>27</td><td>18-11-19</td><td>24-11-19</td><td>\$ 106.477.180,00</td><td></td><td>\$ 106.477.180,00</td></tr> <tr><td>28</td><td>25-11-19</td><td>01-12-19</td><td>\$ 110.873.606,00</td><td></td><td>\$ 110.873.606,00</td></tr> <tr><td>29</td><td>02-12-19</td><td>08-12-19</td><td>\$ 112.666.931,00</td><td></td><td>\$ 112.666.931,00</td></tr> <tr><td>27</td><td>09-12-19</td><td>15-12-19</td><td>\$ 115.345.828,00</td><td></td><td>\$ 115.345.828,00</td></tr> <tr><td>28</td><td>16-12-19</td><td>22-12-19</td><td>\$ 115.777.633,00</td><td></td><td>\$ 115.777.633,00</td></tr> </tbody> </table>				SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO	20	01-10-19	05-10-19	\$ 4.484.208,00	\$ 74.023.680,00	\$ -69.539.472,00	21	07-10-19	13-10-19	\$ 7.881.146,00	\$ 82.381.552,16	\$ -74.500.406,16	22	14-10-19	20-10-19	\$ 12.856.591,00	\$ 85.191.612,00	\$ -72.335.021,00	23	21-10-19	27-10-19	\$ 23.455.368,00	\$ 88.372.416,16	\$ -64.917.048,16	24	28-10-19	03-11-19	\$ 39.842.317,00	\$ 92.902.716,16	\$ -53.060.399,16	25	04-11-19	10-11-19	\$ 88.350.109,00	\$ 95.005.967,16	\$ -26.655.858,16	26	11-11-19	17-11-19	\$ 88.869.570,00		\$ 88.869.570,00	27	18-11-19	24-11-19	\$ 106.477.180,00		\$ 106.477.180,00	28	25-11-19	01-12-19	\$ 110.873.606,00		\$ 110.873.606,00	29	02-12-19	08-12-19	\$ 112.666.931,00		\$ 112.666.931,00	27	09-12-19	15-12-19	\$ 115.345.828,00		\$ 115.345.828,00	28	16-12-19	22-12-19	\$ 115.777.633,00		\$ 115.777.633,00								
SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO																																																																																				
20	01-10-19	05-10-19	\$ 4.484.208,00	\$ 74.023.680,00	\$ -69.539.472,00																																																																																		
21	07-10-19	13-10-19	\$ 7.881.146,00	\$ 82.381.552,16	\$ -74.500.406,16																																																																																		
22	14-10-19	20-10-19	\$ 12.856.591,00	\$ 85.191.612,00	\$ -72.335.021,00																																																																																		
23	21-10-19	27-10-19	\$ 23.455.368,00	\$ 88.372.416,16	\$ -64.917.048,16																																																																																		
24	28-10-19	03-11-19	\$ 39.842.317,00	\$ 92.902.716,16	\$ -53.060.399,16																																																																																		
25	04-11-19	10-11-19	\$ 88.350.109,00	\$ 95.005.967,16	\$ -26.655.858,16																																																																																		
26	11-11-19	17-11-19	\$ 88.869.570,00		\$ 88.869.570,00																																																																																		
27	18-11-19	24-11-19	\$ 106.477.180,00		\$ 106.477.180,00																																																																																		
28	25-11-19	01-12-19	\$ 110.873.606,00		\$ 110.873.606,00																																																																																		
29	02-12-19	08-12-19	\$ 112.666.931,00		\$ 112.666.931,00																																																																																		
27	09-12-19	15-12-19	\$ 115.345.828,00		\$ 115.345.828,00																																																																																		
28	16-12-19	22-12-19	\$ 115.777.633,00		\$ 115.777.633,00																																																																																		
6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA																																																																																							
ACTIVIDADES REALIZADAS																																																																																							
* ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS																																																																																							
* En balcones - salones peribulos, se termina instala sobrepiso para proteger manto asfáltico.																																																																																							
* ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA																																																																																							
* Pendiente instalar gargolas, costado occidental.																																																																																							
*ZONA CONTIGUA - SALÓN DE ARTES																																																																																							
* Se procede a instalar recebo y su posterior compactación, para luego instalar adoquin ecológico.																																																																																							
*ZONA SALON DE MUSICA																																																																																							
*Se termina mampostería - bloque en concreto, en salos donde se retiro muros en drywall, costado occidental y norte del salón.																																																																																							
* Después de emboquille de juntas, se procede a pulir piso en granito.																																																																																							
PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED																																																																																							
DIRECTOR DE OBRA		INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA																																																																																				
RESIDENTE DE OBRA		ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS																																																																																				
MAESTRO DE OBRA		MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES																																																																																				
ASESOR AMBIENTAL		INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES																																																																																				
ASESOR ESTRUCTURAL		INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR																																																																																				
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS		INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES																																																																																				
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS		INGENIERO	OSCAR TORRES																																																																																				
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS		ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO																																																																																				



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	25	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019
-------	------------	------------	----	-----	------------	----	------------

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los días 06-07 y 08 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha dado continuidad a trabajos. Se continua trabajos en salon de musica, donde se procede con pulida de tablon de granito. También, se continua trabajos en zona externa a salones de arte, donde se procede a instlar recebo, se compacta y luego se inicia instlación de adoquin ecológico, el cual fué retirado de la zona antigua- juegos infantiles.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 84% Colegio la Giralda - reprogramado

Zona de juegos: Se recomienda instalación gargolas. También, en zona alterna a juegos infantiles, terminada la fundida de placa, se solicita que las muestras de concreto, sean llevadas al labotario, para asi conocer resultados de la resistencia del concreto.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita con SUPERVISOR DE LA SED, personal del CONSORCIO e Interventoria, el dia 29 de Octubre del 2019, al colegio La Giralda, para efectos de revisar trabajos.



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

25

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Recebado zona contigua a salón de artes




Fotografía No. 2: Compactación de recebo- zona contigua a salón de artes.



Fotografía No. 3: Instalación de adoquín ecológico- zona contigua - salón de artes.



Fotografía No. 4: Pulida de piso en granito- salón de música.



Fotografía No. 5: Pulida de piso en granito - salón de artes.



Fotografía No. 6: Presentación de pulida piso - interior - salón de música.



Fotografía No. 7: Presentación exterior costado occidental -muro en bloque - salón música.



Fotografía No. 8: Presentación muro en bloque costado norte -salón música

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	9	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019
-------	------------	------------	---	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE CONSULTORIA
------------------	-------------------------

CONTRATO DE SERVICIOS		CONTRATO DE CONSULTORIA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRICTALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRICTALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	C01.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	C01.PCCNTR.883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS		
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	19 de diciembre de 2019			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento sesenta y cinco	175	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y uno	191	DÍAS

		ETAPA DE OBRA		Credito Trimestral y sem	1991	LÍNEAS
Valor Obra	\$	707 642 083,00	Valor Obra	\$		138 148 885,00
VALOR INICIAL	\$	707.642.083,00	VALOR INICIAL :	\$		138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES)	\$	155 538 744,00	VALOR ADICIÓN(ES)	\$		19 735 555,00
VALOR ACTUALIZADO	\$	863 180 827,00	VALOR ACTUALIZADO	\$		157 884 440,00
VALOR PAGADO	\$	192 003 494,00	VALOR PAGADO	\$		43 640 730,00
VALOR POR PAGAR	\$	671 177 333,00	VALOR POR PAGAR	\$		114 235 710,00
INTERVENOR	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		SUPERVISOR:	ING. JUAN CESAR LLINAR		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N.A	N.A					

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contrabista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep-19	19-sep-19	1	100,00%	9-sep-19	21-oct-19	42	100,00%	10	-32,00	0,00%
2	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-sep-19	27-sep-19	2	100,00%	23-sep-19	11-oct-19	18	100,00%	3	-14,00	0,00%
3	DESMONTE DE LAMPARAS 2x32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	24-sep-19	25-sep-19	2	100,00%	9-sep-19	25-sep-19	16	100,00%	15	0,00	0,00%
4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	24-oct-19	27-oct-19	4	100,00%	15-oct-19			90,00%			-10,00%
5	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	24-oct-19	27-oct-19	4	100,00%	11-oct-19			90,00%	13		-10,00%
6	CABLEADO 2#12	24-oct-19	31-oct-19	8	100,00%	21-oct-19			90,00%			-10,00%
7	PAÑETE LISO CULATA 1 3	13-nov-19	17-nov-19	5	0,00%			-	0,00%			0,00%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHÓ = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. 6 LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	24-oct-19	12-nov-19	20	80,00%	10-sep-19			97,00%			11,00%
9	DESMONTE CANALETA 43/90	20-sep-19	3-oct-19	8	100,00%	9-sep-19	27-sep-19	18	100,00%	17	8,00	0,00%
10	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	20-sep-19	3-oct-19	8	100,00%	9-sep-19	27-sep-19	18	100,00%	17	8,00	0,00%
11	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	4-oct-19	8-oct-19	5	100,00%							-100,00%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	4-oct-19	23-oct-19	20	100,00%	12-sep-19	6-oct-19	24	100,00%	22	17,00	0,00%
13	CANAL LAMINA GALVANIZADA Os = 80 cm - CAL 20	24-oct-19	28-oct-19	5	100,00%	3-oct-19	4-oct-19	1	100,00%	21	24,00	0,00%
14	BAJANTE A.L.L. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	13-nov-19	17-nov-19	5	0,00%	22-oct-19	9-nov-19	15	100,00%	0	0,00	100,00%
15	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	13-nov-19	16-nov-19	4	0,00%	21-oct-19			90,00%			90,00%
16	CIELO RASO PLANO DRYWALL	24-oct-19	28-oct-19	5	100,00%	8-oct-19	6-nov-19	29	100,00%	16	0,00	0,00%
17	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	24-oct-19	24-oct-19	1	100,00%	6-nov-19	6-nov-19	-	100,00%	0	0,00	0,00%
18	ASEO GENERAL	3-nov-19	17-nov-19	15	47,00%	8-sep-19			80,00%	95	0,00	33,00%
19	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	19-sep-19	23-sep-19	5	100,00%	8-sep-19			95,00%	10		-5,00%
												0,00%

Colegio ALTAMIRA - Plazo del proyecto en días 60



10/11/2019

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

9

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Altamira, los días 06 de noviembre y 07 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado trabajos de montaje tubería para iluminación de salones y tomación de salones. También, se instala cielo raso a la entrada de sala emisora-

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 92% Colegio ALTAMIRA- Pendiente trabajos finales, como recolección y ajuste de redes electricas del cuarto de música.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

9

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Se realiza cableado para alimentar red electrica de iluminación y sensor- pasillo entrada salones



Fotografía No. 2: Montaje de tubería y cableado interior salones.



Fotografía No. 3: Instalación de lámparas salones



Fotografía No. 4: Instalación redes interior salón de computo



Fotografía No. 5: Rotura de tubo de agua



Fotografía No. 6: Reparación de tubería y sello en muro



Fotografía No. 7: Material por retirar del Colegio



Fotografía No. 8: Instalación de cielo raso a la entrada sala emisora

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ING. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	9	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019
-------	------------	------------	---	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORÍA			
OBJETO:				OBJETO:			
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.			
CONTRATISTA:				CONTRATISTA:			
CONSORCIO CAPITAL 2019				GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
CO1.PCCNTR.881503 de 2019				CO1.PCCNTR.883402 de 2019			
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:			
6 MESES				07 MESES			
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:			
20 de mayo de 2019				02 de Mayo de 2019			
PRÓRROGA 1:				PRÓRROGA 1:			
1 MES				1 MES			
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:			
19 de noviembre de 2019				1 de diciembre de 2019			
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:			
210 DÍAS				240 DÍAS			
FECHA TERMINACIÓN FINAL:				FECHA TERMINACIÓN FINAL:			
19 de diciembre de 2019				1 de enero de 2020			
PLAZO TRANSCURRIDO:				PLAZO TRANSCURRIDO:			
Ciento setenta y cinco 175 DÍAS				Ciento noventa y uno 191 DÍAS			

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	\$	707.642.083,00	Valor Obra	\$	138.148.885,00
VALOR INICIAL:	\$	707.642.083,00	VALOR INICIAL:	\$	138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES):	\$	155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES):	\$	19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$	863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	157.884.440,00
VALOR PAGADO:	\$	192.063.494,00	VALOR PAGADO:	\$	43.848.730,00
VALOR POR PAGAR:	\$	671.177.333,00	VALOR POR PAGAR:	\$	114.235.710,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R	

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00
Buen manejo del anticipo	N.A.	N.A.	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/09/2021	\$ 31.576.888,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N.A.	N.A.	-				

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No.1 las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Retraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may-19	25-may-19	5	100,00%	20-may-19	25-may-19	-	100,00%			0,00%
2	FRENTE 1 - PLACA COCINA			-								0,00%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep-19	19-sep-19	-	100,00%	13-sep-19			50,00%			-50,00%
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	19-sep-19	20-sep-19	1	100,00%	12-sep-19	12-sep-19		100,00%	7	8.00	0,00%
5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	20-sep-19	10-oct-19	20	100,00%	14-sep-19			90,00%			-10,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	10-oct-19	15-oct-19	5	65,00%	5-nov-19			10,00%			-55,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI	16-oct-19	25-oct-19	9	55,00%							-55,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	28-oct-19	6-nov-19	9	0,00%							0,00%
9	ACERO DE REFUERZO Ø10000 PSI	16-oct-19	25-oct-19	9	100,00%	5-nov-19			10,00%			-90,00%
10	TUBERÍA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	23-oct-19	6	0,00%							0,00%
11	TUBERÍA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	23-oct-19	6	0,00%							0,00%
12	CAJAS INSPECCIÓN 40 x 80 x 45 cm (INC. BASE Y CAJUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO)	16-oct-19	21-oct-19	5	0,00%							0,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct-19	17-oct-19	6	15,00%	7-nov-19			10,00%			-5,00%
14	TUBERÍA PVCP 315 PSI DE 1/2"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
15	PUNTO AGUA FRÍA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
16	TUBERÍA HG DE Ø 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	100,00%	11-oct-19			80,00%			-20,00%
17	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/80 A	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
22	CÁMARAS DE INSPECCIÓN	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%	5-nov-19			40,00%			40,00%
23	CÁMARA ENERGÍA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275	16-oct-19	18-oct-19	2	60,00%							-60,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 9 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS)	16-oct-19	12-nov-19	27	85,00%	2-nov-19			80,00%			-5%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep-19	25-sep-19	6	0,00%							0%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	11-oct-19	21-oct-19	10	90,00%							-90%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓN EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C/O 14 m EJES, VIGA=30"x30" CONCRETO 3000PSI)	7-nov-19	27-nov-19	20	0,00%							0%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	23-oct-19	25-oct-19	2	0,00%							0%
29	PRUEBA HIDRÁULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESIÓN CON AGUA DE ACUERDO A NPC 1600	23-oct-19	25-oct-19	2	0,00%							0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROYECTADA CONTRA DE A NTC 2506	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
31	MEDIDOR GN COMERCIAL T3 (30mm) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
32	MODIFICACIÓN NICHOS DEL CENTRO DE MEDICIÓN	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
36	ASEO GENERAL	5-nov-19	25-nov-19	20	27,00%	16-oct-19			40,00%			13%



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	9	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019
37	FRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR		-	0,00%			0%
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct-19	7-oct-19	-	100,00%		-100%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct-19	17-oct-19	9	0,00%		0%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov-19	14-nov-19	6	0,00%		0%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct-19	22-oct-19	4	0,00%		0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct-19	7-nov-19	20	60,00%	5-nov-19	40,00%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	22-oct-19	31-oct-19	9	60,00%	5-nov-19	50,00%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov-19	14-nov-19	6	0,00%		0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
46	CABLEADO 1Ø12	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
47	TABLERO DE AUTOMATISMOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
48	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct-19	24-oct-19	6	0,00%		0%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	18-oct-19	20-oct-19	1	0,00%		0%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm	11-nov-19	5-dic-19	24	0,00%		0%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct-19	26-nov-19	27	0,00%		0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	8-nov-19	13-nov-19	5	0,00%		0%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct-19	27-oct-19	-	0,00%		0%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov-19	8-nov-19	-	0,00%		0%
55	ASEO GENERAL	10-nov-19	28-nov-19	18	7,00%	5-nov-19	10,00%
Colegio Adición La Giralda - Plazo del proyecto en días 73							3%



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

9

DEL

04/11/2019


AL

10/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACION -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ADELANTO O ATRASO
SEMANA ANTERIOR	18,00%	12,00%		
PRESENTE SEMANA	8,00%	6,00%	-8,00%	-6,00
ACUMULADO ACTUAL	26,00%	18,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJE.	DIF.
SEMANA 1	0,00%	3,00%	3,00%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,00%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,00%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,00%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,00%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,00%
SEMANA 8	4,00%	0,00%	-2,00%
SEMANA 9	8,00%	6,00%	-2,00%
SEMANA 10			
SEMANA 11			
SEMANA 12			



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	\$ 1.530.036,00	\$ 2.684.270,00	\$ -1.154.234,00
2	23-09-19	29-09-19	\$ 3.756.959,00	\$ 2.684.270,00	\$ 1.072.689,00
3	30-09-19	06-10-19	\$ 5.205.823,00	\$ 2.684.270,00	\$ 2.521.553,00
4	07-10-19	13-10-19	\$ 9.437.806,00	\$ 2.684.270,00	\$ 6.753.536,00
5	14-10-19	20-10-19	\$ 54.599.003,00	\$ 3.410.210,00	\$ 51.179.793,00
6	21-10-19	27-10-19	\$ 74.452.479,00	\$ 4.047.980,00	\$ 70.404.499,00
7	28-10-19	03-11-19	\$ 82.775.154,00	\$ 4.495.110,00	\$ 78.280.044,00
8	04-11-19	10-11-19	\$ 93.298.968,00	\$ 9.546.050,00	\$ 83.740.918,00
9	11-11-19	17-11-19	\$ 103.562.820,00	\$ 16.724.937,80	\$ 86.837.882,20
10	18-11-19	24-11-19	\$ 104.805.284,00		\$ 104.805.284,00
11	25-11-19	01-12-19	\$ 105.340.507,00		\$ 105.340.507,00
12	02-12-19	09-12-19	\$ 105.639.652,00		\$ 105.639.652,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÓN

* En el presente periodo se continua con perfilado - zona placa cocina - móvil

* Se retira varios viajes de 6 m3, del material excavado en zona de cocina móvil.

* Se continua con instalación de estructura metálica, para cubierta zona rampa.

* Se continua con excavación e instalación de tubería red eléctrica, que alimentará cocina - móvil- Se construye caja en ladrillo para red eléctrica

* Se inicia excavación para caja de trampa de grasas.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	YANESSA TAMAYO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

9

DEL

04/11/2018

AL

10/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los días 06, 07 y 08 de noviembre del 2019, se evidencia continuidad en la zona para construir placa cocina móvil, se da instrucción de proceder urgente a retirar material excavado. Se retira otros viajes de material excavado el pasado 02 de noviembre del 2019.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Se inicia excavación de caja para construcción de trampa de grasas- Se continua con la construcción de caja eléctrica que conecta red que alimenta cocina móvil. Se inicia excavación para zarpa muro de contención y posteriormente, se instala recebo y se compacta para piso apoyo zarpa y muro-contención.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Avance estimado de obra 18% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia 6 días de atraso con lo programado.



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

9

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Se perfila piso y se continua retiro de material excavado



Fotografía No. 2: Excavación para piso zona zarpa - muro de contención- cocina -móvil



Fotografía No. 3: Se inicia proceso de recebado y compactación piso zarpa muro contención



Fotografía No. 4: Estructura para cubierta - rampa




Fotografía No. 5: Excavación e instalación tubería eléctrica



Fotografía No. 6: Se construye caja eléctrica - alimentación cocina móvil



Fotografía No. 7: Inicio excavación de hueco -trampa de grasas - cocina




Fotografía No. 8: Arreglos mampostería almacén cocina

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARO. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



ALCALÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

6

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los días 6 - 7 y 8 noviembre del 2019, se evidencia que se continua con la excavación manual para zanja - filtro frances.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 36% Colegio La Belleza - Se presenta atrazo de 7 dias respecto al plan de obra presentado


TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO en OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	32,00%	25,00%		
PRESENTE SEMANA	15,000%	11,00%	-11,00%	-7,00
ACUMULADO ACTUAL	47,000%	36,00%		

REGISTRO HISTÓRICO


	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	12,000%	7,000%	-5,000%
SEMANA 2	4,00%	5,00%	1,000%
SEMANA 3	4,00%	3,00%	-1,000%
SEMANA 4	8,00%	6,00%	-2,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	15,00%	11,00%	-4,000%
SEMANA 7			0,000%
SEMANA 8			0,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	\$ 966.093,00 \$ 1.580.815,00 \$ -614.722,00
2	23-09-19	29-09-19	\$ 9.440.730,00 \$ 4.620.975,00 \$ 4.819.755,00
3	30-09-19	06-10-19	\$ 23.233.839,00 \$ 6.896.595,00 \$ 16.537.244,00
4	07-10-19	13-10-19	\$ 26.577.257,00 \$ 12.853.195,00 \$ 15.724.062,00
5	14-10-19	20-10-19	\$ 38.113.141,00 \$ 13.116.635,00 \$ 24.994.506,00
6	21-10-19	27-10-19	\$ 49.151.422,00 \$ 14.809.335,00 \$ 34.342.087,00
7	28-10-19	03-11-19	\$ 82.072.554,00 \$ 82.072.554,00
8	04-11-19	10-11-19	\$ 95.583.719,00 \$ 95.583.719,00
9	11-11-19	17-11-19	\$ 97.861.951,00 \$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	\$ 98.453.105,00 \$ 98.453.105,00

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

* Se continua con la actividad de excavación de terreno, para construcción de filtro frances.

* Se procede con el acopio de recebo, para conformar capa - soporte placa de concreto - cancha.

*Se inicia instalación de manto, grava y tubería, para construcción de filtro , a lo largo de la base del muro de contención, costado oriental de la cancha.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

6

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Excavación para construcción de filtro



Fotografía No. 2: Excavación de terreno a lo largo base del muro - para construcción de filtro frances.



Fotografía No. 3: Construcción de filtro frances.



Fotografía No. 4: Presentación cancha

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARO. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA S.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO ESNALCO				BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS						
FECHA	13/11/2019	SEMANA No.	1	DEL	04/11/2019	AL	10/11/2019					
1. INFORMACIÓN GENERAL												
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA								
OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE USUARIOS ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO								
CONTRATISTA: CONSORCIO CAPITAL 2019 CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.881503 de 2019 PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 20 de mayo de 2019 PRÓRROGA 1: 1 MES PRÓRROGA 2: TIEMPO DE SUSPENSIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19 de noviembre de 2019 PLAZO ACTUALIZADO: 210 DÍAS FECHA TERMINACIÓN FINAL: 19 de diciembre de 2019 PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento setenta y cinco 175 DÍAS				CONTRATISTA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.883402 de 2019 PLAZO INICIAL: 07 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 02 de Mayo de 2019 PRÓRROGA 1: 1 MES PRÓRROGA 2: TIEMPO DE SUSPENSIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 1 de diciembre de 2019 PLAZO ACTUALIZADO: 240 DÍAS FECHA TERMINACIÓN FINAL: 1 de enero de 2020 PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento noventa y uno 191 DÍAS								
ETAPA DE OBRA												
Valor Obra \$ 707.642.083,00 VALOR INICIAL \$ 707.642.083,00 VALOR ADICIÓN(ES) \$ 155.538.744,00 VALOR ACTUALIZADO \$ 863.180.827,00 VALOR PAGADO \$ 192.003.494,00 VALOR POR PAGAR \$ 671.177.333,00				Valor Obra \$ 138.148.885,00 VALOR INICIAL \$ 138.148.885,00 VALOR ADICIÓN(ES) \$ 19.735.555,00 VALOR ACTUALIZADO \$ 157.884.440,00 VALOR PAGADO \$ 43.648.730,00 VALOR POR PAGAR \$ 114.235.710,00								
INTERVENTOR: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE				SUPERVISOR: ING. JULIO CESAR LUNA R.								
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS												
SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO		VALOR					
		DESDE	HASTA									
Cumplimiento del contrato		20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato		02/05/2019 09/05/2020 \$ 31.576.888,00					
Buen manejo del anticipo		N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		02/05/2019 07/01/2023 \$ 15.789.444,00					
Salarios y prestaciones sociales		20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio		02/05/2019 07/06/2021 \$ 31.576.888,00					
Estabilidad de la obra		2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40								
Responsabilidad Civil Extracontractual		20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00								
Todo riesgo construcción		N.A	N.A	-								
NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.												
3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+)	Final de Activ. (+)	%
1	ACTA DE VECINDAD	8-oct-19	8-oct-19	-	100,00%	1-nov-19			100,00%			0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	8-oct-19	9-oct-19	1	100,00%	2-nov-19			100,00%			0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	10-oct-19	10-oct-19	-	100,00%	8-nov-19			50,00%			-50,0000%
4	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	26-oct-19	24-nov-19	29								0,00%
5	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	11-oct-19	25-oct-19	14	55,00%	2-nov-19			30,00%			-25,00%
6	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	26-oct-19	1-nov-19	6								0,00%
7	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	9-nov-19	15-nov-19	6								0,00%
8	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	06-nov-19	22-nov-19	13								0,00%
9	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2-nov-19	11-nov-19	9								0,00%
10	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	02-nov-19	8-nov-19	6								0,00%
11	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	9-nov-19	22-nov-19	13								0,00%
12	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	09-nov-19	22-nov-19	13								0,00%
13	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	9-nov-19	28-nov-19	19								0,00%
14	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	29-nov-19	8-dic-19	9								
15	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	29-nov-19	13-dic-19	14								
16	ASEO GENERAL	26-oct-19	11-nov-19	14								
Colegio ESNALCO - Plazo del proyecto en días 67										0,00	0,00	



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

1

DEL

04/11/2019


AL

10/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTE
SEMANA ANTERIOR	0,00%	0,00%		
PRESENTE SEMANA	6,000%	4,00%	-2,00%	-1,00
ACUMULADO ACTUAL	6,000%	4,00%		

REGISTRO HISTÓRICO		
SEMANA	% PROG.	% EJE.
SEMANA 1	6,000%	4,000%
SEMANA 2		
SEMANA 3		
SEMANA 4		
SEMANA 5		
SEMANA 6		
SEMANA 7		
SEMANA 8		
SEMANA 9		
SEMANA 10		



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1 19-09-19 22-09-19	\$ 966.093,00	\$ 801.941,00	\$ 164.152,00
2 23-09-19 29-09-19	\$ 9.440.730,00		\$ 9.440.730,00
3 30-09-19 06-10-19	\$ 23.233.839,00		\$ 23.233.839,00
4 07-10-19 13-10-19	\$ 28.577.257,00		\$ 28.577.257,00
5 14-10-19 20-10-19	\$ 38.113.141,00		\$ 38.113.141,00
6 21-10-19 27-10-19	\$ 49.151.422,00		\$ 49.151.422,00
7 28-10-19 03-11-19	\$ 82.072.554,00		\$ 82.072.554,00
8 04-11-19 10-11-19	\$ 95.583.719,00		\$ 95.583.719,00
9 11-11-19 17-11-19	\$ 97.861.951,00		\$ 97.861.951,00
10 18-11-19 24-11-19	\$ 98.453.105,00		\$ 98.453.105,00
		\$ -	\$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

*Se continúa actividad de instalación - cerramiento provisional - polisorbra.

* Se procede con excavaciones de zapatas.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STREVE PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

1

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Esnalco, los días 6 y 8 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha instalado cerramiento en polisombra, acorde a lo programado por el Consorcio y aprobado por la rectoría del colegio. Posteriormente, se continua con excavaciones, donde se construirán zapatas de cimentación-nuevo muro.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 4% Colegio Esnalco.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado, al igual que libro de obra.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO



FECHA

13/11/2019

SEMANA No.

1

DEL

04/11/2019

AL

10/11/2019


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografía No. 1: Cerramiento perimetral - zona a intervenir




Fotografía No. 2: Excavación de zapatas - cimentación de cerramiento nuevo - paralelo a muro antiguo.




Fotografía No. 3:




Fotografía No. 4:




Fotografía No. 5:



Fotografía No. 6:



Fotografía No. 7:



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARO. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



FECHA	20/11/2019	SEMANA No.	26	DEL	11/11/2019	AL	17/11/2019
-------	------------	------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:				OBJETO:			
ASISTENTE: OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO			
CONTRATISTA:				CONTRATISTA:			
CONSORCIO CAPITAL 2019				GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
CO1.PCCNTR.881503 de 2019				CO1.PCCNTR.883402 de 2019			
PLAZO INICIAL:				PLAZO INICIAL:			
6 MESES				07 MESES			
FECHA DE INICIACIÓN:				FECHA DE INICIACIÓN:			
20 de mayo de 2019				02 de Mayo de 2019			
PRÓRROGA 1:				PRÓRROGA 1:			
1 MES				1 MES			
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:			
19 de noviembre de 2019				1 de diciembre de 2019			
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:			
210 DÍAS				240 DÍAS			
FECHA TERMINACIÓN FINAL:				FECHA TERMINACIÓN FINAL:			
19 de diciembre de 2019				1 de enero de 2020			
PLAZO TRANSCURRIDO:				PLAZO TRANSCURRIDO:			
Ciento ochenta y dos				Ciento noventa y ocho			
182				198			
DÍAS				DÍAS			

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	\$	707.642.083,00	Valor Obra	\$	138.148.885,00
VALOR INICIAL:	\$	707.642.083,00	VALOR INICIAL:	\$	138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES):	\$	155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES):	\$	19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$	863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	157.884.440,00
VALOR PAGADO:	\$	192.003.494,00	VALOR PAGADO:	\$	43.648.730,00
VALOR POR PAGAR:	\$	671.177.333,00	VALOR POR PAGAR:	\$	114.235.710,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.	


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00
Buen manejo del anticipo	N.A.	N.A.	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N.A.	N.A.	-				

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Act. (+/-)	Final de Act. (+/-)	%
1	ACTA DE VICINIDAD	20-may-19	25-may-19	6	100,00%	20-may-19	30-jun-19	41	100,00%	0	-36,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct-19	4-oct-19	4	100,00%	21-may-19	5-nov-19	168	100,00%	133	-32,00	0,000%
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct-19	14-oct-19	5	100,00%	21-may-19	28-oct-19	160	100,00%	142	-14,00	0,00%
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct-19	21-oct-19	8	100,00%	2-sep-19	30-sep-19	28	100,00%	42	21,00	0,000%
5	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct-19	24-oct-19	5	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	0,00%
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	1-nov-19	8	100,00%	21-may-19	30-sep-19	132	100,00%	157	32,00	0,000%
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	1-nov-19	8	100,00%	21-may-19	7-oct-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct-19	28-oct-19	4	100,00%	21-may-19	-	-	100,00%	157	-	0,000%
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct-19	24-oct-19	4	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10-oct-19	13-nov-19	35	100,00%	2-sep-19	7-oct-19	35	100,00%	38	37,00	0,000%
11	TRASIEGO CARRETERILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov-19	2-dic-19	8	0,00%	24-ago-19	-	-	95,00%	93	-	0,00%
12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	10-oct-19	29-oct-19	20	100,00%	23-may-19	-	-	100,00%	140	-	0,000%
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	30-oct-19	3-nov-19	5	100,00%	5-jun-19	7-oct-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct-19	22-oct-19	8	100,00%	18-sep-19	21-sep-19	3	100,00%	27	31,00	0,000%
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	6-nov-19	10-nov-19	5	100,00%	13-jun-19	5-nov-19	145	100,00%	146	5,00	0,00%
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov-19	5-nov-19	2	100,00%	17-sep-19	18-sep-19	1	100,00%	48	48,00	0,000%
17	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	6-dic-19	15-dic-19	10	0,00%	11-oct-19	25-oct-19	100,00%	56	51,00	0,00%	
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov-19	5-nov-19	2	100,00%	12-jun-19	7-oct-19	117	100,00%	145	29,00	0,000%
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic-19	11-dic-19	6	0,00%	18-oct-19	28-oct-19	10	100,00%	49	44,00	0,00%
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov-19	25-nov-19	15	41,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,000%
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	28-may-19	7-oct-19	132	100,00%	156	26,00	0,00%
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	27-may-19	7-oct-19	133	100,00%	158	28,00	0,000%
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct-19	2-nov-19	5	100,00%	23-sep-19	-	-	50,00%	35	-	0,00%
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	30-oct-19	4-nov-19	6	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-100%
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct-19	2-nov-19	4	100,00%	31-may-19	15-oct-19	137	100,00%	152	18,00	0%
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov-19	5-dic-19	25	24,00%	11-oct-19	5-nov-19	25	100,00%	31	30,00	76%
27	REMATES LADRILLO TOILET PRENSADO	1-oct-19	8-oct-19	8	100,00%	15-oct-19	5-nov-19	21	100,00%	-14	-28,00	0%
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm, DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	6-dic-19	13-dic-19	8	0,00%	11-oct-19	25-oct-19	14	100,00%	56	49,00	100%
29	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov-19	25-nov-19	15	41,00%	3-oct-19	-	-	100,00%	39	-	59%
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct-19	4-nov-19	8	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-100%
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct-19	4-oct-19	4	100,00%	31-oct-19	1-nov-19	1	100,00%	-30	-28,00	0%
32	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct-19	3-oct-19	3	100,00%	27-sep-19	27-sep-19	-	100,00%	4	6,00	0%



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



FECHA	20/11/2019			SEMANA No.	26	DEL	11/11/2019			AL	17/11/2019	
33	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic-19	19-dic-19	8	0,00%		-	0,00%			0%	
34	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic-19	12-dic-19	8	0,00%	2-sep-19	23-oct-19	51	100,00%	95	51,00	100%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov-19	13-nov-19	3	100,00%	16-sep-19	2-oct-19	16	100,00%	56	42,00	0%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct-19	10-nov-19	20	100,00%	12-sep-19	23-oct-19	41	100,00%	40	18,00	0%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	30-oct-19	13-nov-19	15	100,00%	23-sep-19	23-sep-19	-	100,00%	37	51,00	0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov-19	25-nov-19	15	41,00%	6-ago-19	6-ago-19	3	100,00%	97	108,00	56%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov-19	5-nov-19	2	100,00%		-	0,00%				-100%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	26-nov-19	5-dic-19	10	0,00%	21-may-19	6-sep-19	108	100,00%	189	90,00	100%
41	ASEO GENERAL	10-dic-19	14-dic-19	5	0,00%	3-jun-19			75,00%	190	75%	
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov-19	5-nov-19	3	100,00%	4-jun-19	4-jun-19	-	100,00%	152	154,00	0%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov-19	3-nov-19	1	100,00%				0,00%			-100%
												0%
Reprogramado-Colégio La Giralda - Plazo del proyecto en días 80												
NOTA: LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIORMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA, CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INCIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED.												



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

26

DEL

11/11/2019


AL

17/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJEUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO
SEMANA ANTERIOR	56,00%	84,00%		
PRESENTE SEMANA	10,000%	1,00%	19,00%	15,00
ACUMULADO ACTUAL	66,00%	85,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
SEMANA	% PROG.	% EJE.	DIF.
SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%
SEMANA 2	4,00%	17,00%	8,000%
SEMANA 3	5,00%	10,00%	-4,000%
SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%
SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%
SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%
SEMANA 7	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 8			0,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%
SEMANA 11			0,000%
SEMANA 12			0,000%
SEMANA 13			0,000%
SEMANA 14			0,000%
SEMANA 15			0,000%
SEMANA 16			0,000%
SEMANA 17			0,000%
SEMANA 18			0,000%
SEMANA 19			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
20	01-10-19	06-10-19	\$ 4.484.208,00	\$ 74.023.680,00	\$ -69.539.472,00
21	07-10-19	13-10-19	\$ 7.881.146,00	\$ 82.381.552,16	\$ -74.500.406,16
22	14-10-19	20-10-19	\$ 12.856.591,00	\$ 85.191.612,00	\$ -72.335.021,00
23	21-10-19	27-10-19	\$ 23.455.368,00	\$ 88.372.416,16	\$ -64.917.048,16
24	28-10-19	03-11-19	\$ 39.842.317,00	\$ 92.902.716,16	\$ -53.060.399,16
25	04-11-19	10-11-19	\$ 68.350.109,00	\$ 95.005.967,16	\$ -26.655.858,16
26	11-11-19	17-11-19	\$ 88.869.570,00	\$ 96.441.903,16	\$ -7.572.333,16
27	18-11-19	24-11-19	\$ 106.477.180,00		\$ 106.477.180,00
28	25-11-19	01-12-19	\$ 110.873.606,00		\$ 110.873.606,00
26	02-12-19	08-12-19	\$ 112.666.931,00		\$ 112.666.931,00
27	09-12-19	15-12-19	\$ 115.345.828,00		\$ 115.345.828,00
28	16-12-19	22-12-19	\$ 115.777.633,00		\$ 115.777.633,00



ACTIVIDADES REALIZADAS

6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

* ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS

* En balcones - salones parulos, se procede a instalar piso ceramico para proteger manto asfaltico.

* ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA

* Pendiente instalar gargolas, costado occidental

* ZONA CONTIGUA - SALÓN DE ARTES

* Se procede a instalar adoquin ecológico y se adiciona más área, para continuar con la instalación de más bloque ecológico

* ZONA SALON DE MUSICA

* Se termina mamposteria - bloque en concreto, en sitios donde se retiro muros en drywall, costado occidental y norte del salón.

* Se termina de pulir piso en granito y sobre muros, se instala lathajes.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA -
REPROGRAMADO



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

26

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los días 13-14 y 15 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha dado continuidad a trabajos. Se termina trabajos en salón de música, con pulida de tablon de granito. También, se continua trabajos en zona externa a salones de arte, donde se procede a instalar adoquin ecológico, el cual fué retirado de la zona antigua- juegos infantiles. En terrazas frente a parbulos, se inicia instlación de piso cerámico.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 85% Colegio la Giralda - reprogramado
Zona de juegos:Se recomienda instalación gargolas.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita con SUPERVISOR DE LA SED, personal del CONSORCIO e Interventoria, el día 13 de Noviembre del 2019, al colegio La Giralda, para efectos de revisar trabajos.



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

26

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Instalación de adoquín ecológico - zona contigua a salón de artes



Fotografía No. 2: Construcción de matero - confinamiento árbol - zona contigua a salón de artes.



Fotografía No. 3: Continuación de arreglo piso para instalación de adoquín ecológico - zona contigua - salón de artes.




Fotografía No. 4: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos.




Fotografía No. 5: Puerta adecuada a la entrada - salón de artes.



Fotografía No. 6: Presentación de pulida piso - interior - salón de música.



Fotografía No. 7: Presentación alfaja sobre -muro en bloque - salón música



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



Colegio ALTAMIRA - Plazo del proyecto en días 60



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

10

DEL

11/11/2019


AL

17/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO
SEMANA ANTERIOR	81,00%	92,00%		
PRESENTE SEMANA	18,00%	2,00%	-5,00%	3,00
ACUMULADO ACTUAL	99,00%	94,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
SEMANA	% PROG.	% EJE.	DIF.
SEMANA 1	0,00%	12,00%	12,00%
SEMANA 2	3,00%	17,00%	14,00%
SEMANA 3	10,00%	26,00%	16,00%
SEMANA 4	13,00%	7,00%	-6,00%
SEMANA 5	4,00%	6,00%	2,00%
SEMANA 6	5,00%	4,00%	-1,00%
SEMANA 7	20,00%	16,00%	-4,00%
SEMANA 8	16,00%	3,00%	-13,00%
SEMANA 9	10,00%	1,00%	-9,00%
SEMANA 10	18,00%	2,00%	-16,00%
SEMANA 11			0,00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA EN OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA		(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO	
1	19-09-19	22-09-19	\$ 197.904,00	\$ 10.707.192,00	\$ -10.509.288,00
2	23-09-19	29-09-19	\$ 2.538.261,00	\$ 40.079.903,00	\$ -37.541.642,00
3	30-09-19	06-10-19	\$ 19.179.371,00	\$ 69.594.786,00	\$ -50.415.395,00
4	07-10-19	13-10-19	\$ 36.898.762,00	\$ 89.590.520,00	\$ -51.691.758,00
5	14-10-19	20-10-19	\$ 47.893.137,00	\$ 89.595.989,00	\$ -41.702.851,00
6	21-10-19	27-10-19	\$ 67.127.013,00	\$ 90.619.264,00	\$ -23.492.251,00
7	28-10-19	03-11-19	\$ 87.163.210,00	\$ 104.017.524,00	\$ -16.854.314,00
8	04-11-19	10-11-19	\$ 107.011.969,00	\$ 106.706.066,00	\$ 305.903,00
9	11-11-19	17-11-19	\$ 118.963.170,00	\$ 108.932.860,00	\$ 10.030.310,00
10	18-11-19	24-11-19	\$ 118.963.170,00	\$ 109.227.038,00	\$ 9.736.132,00
11	25-11-19	01-12-19	\$ 118.963.170,00		\$ 118.963.170,00
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
			\$	-	\$



ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALON EMISORA

* Se instala cielo raso entrada salón emisora.

* Se continúa instalación tubería, para red eléctrica de lámparas en salones.

* Se continúa con cableado de redes interior salones

6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

10

OEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Altamira, los días 13 y 14 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado trabajos de montaje tubería para iluminación de salones y tomas de salones. También, se instala cielo raso a la entrada de sala emisora-
AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 94% Colegio ALTAMIRA- Pendiente trabajos finales, como recolección y ajuste de redes eléctricas del cuarto de música, arreglos de flanges perimetrales de cubierta- Aún se presenta filtraciones de agua al interior salón emisora. Se debe mejorar anclaje de bajante de aguas lluvias interior colegio y se debe cambiar una teja traslucida en salón de computo - ver fotos

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

10


DEL

11/11/2019


AL

17/11/2019


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Se realiza cableado para alimentar red electrica salón de música



Fotografía No. 2: Montaje de lámparas interior salones.



Fotografía No. 3: Redes interior salón de música por canalizar




Fotografía No. 4: Cielo raso a la salida del cuarto de musica por terminar.




Fotografía No. 5: Flanchos de cubierta para mejorar instalación y asegurar aleta



Fotografía No. 6: Bajante de aguas lluvias - interior colegio - falta agarraderas



Fotografía No. 7: Teja traslucida a cambiar



Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORÍA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE INTERVENTORÍA 1
NOMBRE: ARO. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORÍA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	20/11/2019	SEMANA No.	10	DEL	11/11/2019	AL	17/11/2019
-------	------------	------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO

ACELERAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL 2019	CONTRATISTA	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO INICIAL	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1	1 MES	PRÓRROGA 1	1 MES
PRÓRROGA 2		PRÓRROGA 2	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		TIEMPO DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO	210 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO	240 DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de diciembre de 2019	PLAZO ACTUALIZADO	1 de enero de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO	Ciento ochenta y dos 182 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO	Ciento noventa y ocho 198 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	\$	707.642.083,00	Valor Obra	\$	138.148.885,00
VALOR INICIAL	\$	707.642.083,00	VALOR INICIAL	\$	138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES)	\$	155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES)	\$	19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO	\$	863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO	\$	157.884.440,00
VALOR PAGADO	\$	192.003.454,00	VALOR PAGADO	\$	43.848.730,00
VALOR POR PAGAR	\$	671.177.373,00	VALOR POR PAGAR	\$	114.235.710,00

INTERVENTOR	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR	ING. JULIO CESAR LUNA R
-------------	--------------------------------	------------	-------------------------

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00
Buen manejo del anticipo	N.A.	N.A.	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.708.444,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.062,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N.A.	N.A.	-				

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance e Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+)	Final de Activ. (+)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may-19	25-may-19	5	100,00%	20-may-19	20-may-19	-	100,00%			0,00%
2	FRENTE 1 - PLACA COCINA			-								0,00%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep-19	19-sep-19	-	100,00%	13-sep-19			70,00%			-30,00%
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	19-sep-19	20-sep-19	1	100,00%	12-sep-19	12-sep-19		100,00%	7	8,00	0,00%
5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye cargue y retro)	20-sep-19	10-oct-19	20	100,00%	14-sep-19			95,00%			-5,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	10-oct-19	15-oct-19	5	70,00%	5-nov-19			20,00%			-50,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI	18-oct-19	25-oct-19	9	60,00%							-60,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	28-oct-19	6-nov-19	9	0,00%							0,00%
9	ACERO DE REFUERZO 80000 PSI	18-oct-19	25-oct-19	9	100,00%	5-nov-19			30,00%			-70,00%
10	TUBERÍA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	22-oct-19	6	0,00%							0,00%
11	TUBERÍA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	22-oct-19	6	0,00%							0,00%
12	CAJAS INSPECCIÓN 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO)	16-oct-19	21-oct-19	5	0,00%							0,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct-19	17-oct-19	6	40,00%	7-nov-19			30,00%			-10,00%
14	TUBERÍA PVC-P 315 PSI DE 1/2"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
15	PUNTO AGUA FRÍA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
16	TUBERÍA HD DE Ø 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	100,00%	11-oct-19			80,00%			-20,00%
17	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 1500 A	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
22	CÁMARAS DE INSPECCIÓN	16-oct-19	18-oct-19	2	0,00%							0,00%
23	CÁMARA ENERGÍA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275	16-oct-19	18-oct-19	2	100,00%	5-nov-19			80,00%			-20,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS)	16-oct-19	12-nov-19	27	90,00%	2-nov-19			80,00%			-10%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep-19	25-sep-19	6	0,00%							0%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	11-oct-19	21-oct-19	10	90,00%							-90%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2,50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓN EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C.D. 14 mm EJES. VIGA-30"30 CONCRETO 3000PSI)	7-nov-19	27-nov-19	20	0,00%							0%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	23-oct-19	25-oct-19	2	0,00%							0%
29	PRUEBA HIDRÁULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESIÓN CON AGUA DE ACUERDO A NPS 1600	23-oct-19	25-oct-19	2	0,00%							0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROTECTADA CON ALREDEA A NTC 2505	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
31	MEDIDOR GN COMERCIAL T3 (30m/h) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
32	MODIFICACIÓN NUDO DEL CENTRO DE MEDICIÓN	21-oct-19	23-oct-19	2	0,00%							0%
36	ASEO GENERAL	5-nov-19	25-nov-19	20	60,00%	16-oct-19			50,00%			-10%



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA	20/11/2019	SEMANA No.	10	DEL	11/11/2019	AL	17/11/2019
37	FRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR	-	0,00%				0%
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct-19	7-oct-19	-	100,00%		-100%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct-19	17-oct-19	9	0,00%		0%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov-19	14-nov-19	6	100,00%	5-nov-19	80,00%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct-19	22-oct-19	4	0,00%		0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct-19	7-nov-19	20	100,00%	5-nov-19	80,00%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	22-oct-19	31-oct-19	9	100,00%	5-nov-19	50,00%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov-19	14-nov-19	6	0,00%		0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
46	CABLEADO 1#12	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
47	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov-19	12-nov-19	4	0,00%		0%
48	BALDOSIN GRANITO BH-S DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct-19	24-oct-19	6	0,00%		0%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	19-oct-19	20-oct-19	1	0,00%		0%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	11-nov-19	5-dic-19	24	0,00%		0%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3631/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct-19	26-nov-19	27	0,00%		0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	8-nov-19	13-nov-19	5	0,00%		0%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct-19	27-oct-19	-	0,00%		0%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov-19	8-nov-19	-	0,00%		0%
55	ASEO GENERAL	10-nov-19	28-nov-19	18	40,00%	5-nov-19	30,00%
Colegio Adición La Giralda - Pazo del proyecto en días 73							-10%



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

10

DEL

11/11/2019


AL

17/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN - PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ADELANTO O ATRASO
SEMANA ANTERIOR	26,00%	18,00%		
PRESENTE SEMANA	9,000%	6,000%	-11,00%	-8,00
ACUMULADO ACTUAL	35,000%	24,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJE.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	3,000%	3,000%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,000%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,000%
SEMANA 8	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 9	8,00%	6,00%	-2,000%
SEMANA 10	9,00%	6,00%	-3,000%
SEMANA 11			
SEMANA 12			



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA EN OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1 19-09-19 22-09-19	\$ 1.530.036,00	\$ 2.684.270,00	\$ -1.154.234,00
2 23-09-19 26-09-19	\$ 3.756.950,00	\$ 2.684.270,00	\$ 1.072.680,00
3 30-09-19 06-10-19	\$ 5.205.823,00	\$ 2.684.270,00	\$ 2.521.553,00
4 07-10-19 13-10-19	\$ 9.437.896,00	\$ 2.684.270,00	\$ 6.753.626,00
5 14-10-19 20-10-19	\$ 54.590.003,00	\$ 3.410.210,00	\$ 51.179.793,00
6 21-10-19 27-10-19	\$ 74.452.479,00	\$ 4.047.980,00	\$ 70.404.499,00
7 28-10-19 03-11-19	\$ 82.775.154,00	\$ 4.495.110,00	\$ 78.280.044,00
8 04-11-19 10-11-19	\$ 93.286.968,00	\$ 9.546.050,00	\$ 83.740.918,00
9 11-11-19 17-11-19	\$ 103.582.820,00	\$ 16.724.937,80	\$ 86.857.882,20
10 18-11-19 24-11-19	\$ 104.805.284,00	\$ 19.395.105,80	\$ 85.410.178,20
11 25-11-19 01-12-19	\$ 105.340.507,00		\$ 105.340.507,00
12 02-12-19 08-12-19	\$ 105.639.652,00		\$ 105.639.652,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÓN

* En el presente periodo se continua con excavación y relleno zona de zarpa muro de contención - placa cocina -movil

* Llego acero a la obra y se inicia armado de vigas, para muro de contención cocina móvil.

* Se continua con instalación de estructura metálica, para cubierta zona rampa.

* Se continua con excavación de cruces de pavimento- entrada colegios, e instalación de tubería red electrica, que alimentará cocina - móvil- Se construye cajas en ladrillo para red electrica

*Se continua con excavación para caja de trampa de grasas.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

10

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los días 13,14 y 15 de noviembre del 2019, se evidencia continuidad en la zona para construir placa cocina móvil, se da instrucción de proceder urgente a retirar material excavado.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Se continua trabajos caja trampa de grasas- Se continua con la construcción de cajas eléctricas que conecta red que alimenta cocina móvil. Se inicia excavación para zarpa muro de contención y posteriormente, se instala recebo y se compacta para piso apoyo zarpa y muro- contención. Sin embargo, por efectos de la lluvia, el material compactado se ha suelto. También, se ha dado continuidad a la mampostería de la zona de almacenamiento - cocina.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Avance estimado de obra 24% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia 8 días de atraso con lo programado, después de 70 días de iniciar trabajos en este frente.



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

10

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Material- recebo acopiado para relleno - zona placa cocina móvil



Fotografía No. 2: Excavación para piso zona zarpa -muro de contención- cocina -móvil



Fotografía No. 3: Demolición placa- para cruce tubería eléctrica - entrada parqueadero vehicular



Fotografía No. 4: Estructura para cubierta -rampa - armado viga para placa cocina móvil.



Fotografía No. 5: Demolición placa - entrada colegio- instalación tubería eléctrica



Fotografía No. 6: Excavación para caja electrica - alimentación cocina - móvil



Fotografía No. 7: Demolición mampostería antigua- para ampliar espacios almacén cocina




Fotografía No. 8: Continuación- mampostería almacén cocina

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ALZOLA R.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA				 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS						
FECHA	20/11/2019		SEMANA No.	7	DEL	11/11/2019		AL	17/11/2019			
1. INFORMACIÓN GENERAL												
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE CONSULTORÍA							
OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FIECAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.					OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FIECAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.							
CONTRATISTA: CONSORCIO CAPITAL 2019 CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.881503 de 2019 PLAZO INICIAL: 6 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 20 de mayo de 2019 PRÓRROGA 1: 1 MES PRÓRROGA 2: TIEMPO DE SUSPENSIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19 de noviembre de 2019 PLAZO ACTUALIZADO: 210 DÍAS FECHA TERMINACIÓN FINAL: 19 de diciembre de 2019 PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento ochenta y dos 182 DÍAS					CONTRATISTA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.883402 de 2019 PLAZO INICIAL: 07 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 02 de Mayo de 2019 PRÓRROGA 1: 1 MES PRÓRROGA 2: TIEMPO DE SUSPENSIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 1 de diciembre de 2019 PLAZO ACTUALIZADO: 240 DÍAS FECHA TERMINACIÓN FINAL: 1 de enero de 2020 PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento noventa y ocho 198 DÍAS							
ETAPA DE OBRA												
Valor Obra \$ 707.642.083,00 VALOR INICIAL: \$ 707.642.083,00 VALOR ADICION(ES): \$ 155.538.744,00 VALOR ACTUALIZADO: \$ 863.180.827,00 VALOR PAGADO: \$ 192.003.494,00 VALOR POR PAGAR: \$ 671.177.333,00 INTERVENTOR: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE					Valor Obra \$ 138.148.885,00 VALOR INICIAL: \$ 138.148.885,00 VALOR ADICION(ES): \$ 19.735.555,00 VALOR ACTUALIZADO: \$ 157.884.440,00 VALOR PAGADO: \$ 43.648.730,00 VALOR POR PAGAR: \$ 114.235.710,00 SUPERVISOR: ING. JULIO CESAR LUNA R.							
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS												
SEGUROS DEL ESTADO S.A.					COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.							
CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR			
		DESDE	HASTA				DESDE	HASTA				
Cumplimiento del contrato		20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato		02/05/2019	09/05/2020	\$	31.576.888,00		
Buen manejo del anticipo		N.A.	N.A.	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		02/05/2019	07/01/2023	\$	15.788.444,00		
Salarios y prestaciones sociales		20/05/2019	20/11/2022	86.318.062,70	Calidad del servicio		02/05/2019	07/06/2021	\$	31.576.888,00		
Estabilidad de la obra		2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40								
Responsabilidad Civil Extracontractual		20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00								
Todo riesgo construcción		N.A.	N.A.	-								
NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.												
3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)		
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep-19	22-sep-19	4	100,00%	3-oct-19	5-nov-19		100,00%			0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	23-sep-19	26-sep-19	4	100,00%	4-oct-19	7-oct-19		100,00%			0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	19-sep-19	22-sep-19	4	100,00%	30-sep-19	30-sep-19	0	100,00%	11	8,00	0,00%
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	27-sep-19	4-oct-19	8	100,00%	7-oct-19	15-oct-19	8	100,00%	10	11,00	0,00%
5	TRASIEGO CARRETERA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	4-oct-19	19-oct-19	15	100,00%	5-nov-19			70,00%			-30,00%
6	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	4-oct-19	15-oct-19	12	100,00%	21-oct-19			95,00%			-5,00%
7	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	15-oct-19	26-oct-19	12	70,00%							-70,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	27-oct-19	5-nov-19	10	0,00%							0,00%
9	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	22-oct-19	20-oct-19	8	0,00%							0,00%
10	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	14-oct-19	17-oct-19	4	70,00%							-70,00%
11	DEMARCAÇÃO CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCAÇÃO IDRD)	31-oct-19	7-nov-19	8	0,00%							0,00%
12	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFÚTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FÚTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA	31-oct-19	19-nov-19	20	0,00%							0,00%
13	ASEO GENERAL	4-nov-19	18-nov-19	15	45,00%	16-oct-19			35,00%			-10,00%
14	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	19-sep-19	23-sep-19	5	0,00%							0,00%
Colegio LA BELLEZA - Plazo del proyecto en días 62												



NO GOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FECHA

20/11/2019

SEMANA No. _____

7

0.01

11/11/2019

100

17/11/2019

	PROYECTO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)				

Categoría	ACTIVIDADES PLANIFICADAS (%)	ACTIVIDADES REALIZADAS (%)	ACTIVIDADES REALIZADAS (%)
% PROGRAMADO	47.00%	2.00%	50.00%
% EJECUTADO	35.00%	1.00%	36.00%

5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El gráfico muestra el estado actual del proyecto. El eje vertical representa el monto en dólares, desde \$0 hasta \$120,000,000.00. El eje horizontal representa el tiempo en meses, desde 1 hasta 10. Se muestran dos series: 'ACUMULADO PROGRAMADO' (área azul) y 'ACUMULADO DECEPIDADO' (área roja). La serie roja se desvía hacia abajo de la azul a partir del mes 4, indicando un retraso o reducción de costos.

Mes	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO DECEPIDADO
1	\$966,06	\$966,06
2	\$14,440	\$14,440
3	\$21,233	\$21,233
4	\$28,577	\$28,577
5	\$38,110	\$38,110
6	\$46,151	\$46,151
7	\$52,072	\$52,072
8	\$55,281	\$55,281
9	\$57,391	\$57,391
10	\$58,451	\$58,451

6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

* Se perfila piso con minicargador, para buscar niveles de relleno.

* Se procede a instalar capa de recebo de recebo, antes de instalar o pelextil

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STRETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

7

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los días 13, 14 y 15 noviembre del 2019, se evidencia que se continua con perfilado del piso y posterior instalación de capa de recebo.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 37% Colegio La Belleza - Se presenta atrazo de 8 dias respecto al plan de obra presentado

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

7

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Perfilado de piso con mini cargador



Fotografía No. 2: Instalación de capa de recebo antes de instalar geotextil.

Fotografía No. 3: .

Fotografía No. 4:

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:


Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



ALCALÁ SANYOR
(IN NEWBY & SONS)

FECHA	2011/2019		SEMANA No.	2	DEL	11/11/2019		AL	17/11/2019				
1. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE CONSULTORIA								
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL EJECUTIVO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO							
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPITAL 2019				CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE							
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.881503 de 2019				CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019							
PLAZO INICIAL	6 MESES				PLAZO INICIAL:	07 MESES							
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019				FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019							
PRÓRROGA 1:	1 MES				PRÓRROGA 1:	1 MES							
PRÓRROGA 2:					PRÓRROGA 2:								
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:					TIEMPO DE SUSPENSIÓN:								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019							
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS				PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS							
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	19 de diciembre de 2019				PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020							
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y dos	182	DÍAS		PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y ocho	198	DÍAS					
ETAPA DE OBRA													
Valor Obra	\$	707.642.083,00			Valor Obra	\$	138.148.885,00						
VALOR INICIAL:	\$	707.642.083,00			VALOR INICIAL:	\$	138.148.885,00						
VALOR ADICIÓN(ES):	\$	155.538.744,00			VALOR ADICIÓN(ES):	\$	19.735.555,00						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	863.180.827,00			VALOR ACTUALIZADO:	\$	157.884.440,00						
VALOR PAGADO:	\$	192.003.494,00			VALOR PAGADO:	\$	43.648.730,00						
VALOR POR PAGAR:	\$	671.177.333,00			VALOR POR PAGAR:	\$	114.235.710,00						
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE				SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R							
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS													
SEGUROS DEL ESTADO S.A.					COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR						
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA							
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	\$ 31.576.888,00						
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	\$ 15.788.444,00						
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	\$ 31.576.888,00						
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40										
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00										
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-										
NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1, las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.													
3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA													
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO				EJECUTADO				DIFERENCIA (Avance o Atraso)			
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	Inicio de Actv. (+/-)	Final de Actv. (+/-)	%	
1	ACTA DE VICINIDAD	8-oct-19	8-oct-19	-	100,00%	1-nov-19	1-nov-19		100,00%			0,00%	
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 m. EN REPISA Y LONA VERDE	8-oct-19	9-oct-19	1	100,00%	2-nov-19	5-nov-19		100,00%			0,00%	
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	10-oct-19	10-oct-19	-	100,00%	9-nov-19	9-nov-19		100,00%			0,000%	
4	TRASIEGO CARRETERILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR	26-oct-19	24-nov-19	29	35,00%	12-nov-19			30,00%			-5,00%	
5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	11-oct-19	25-oct-19	14	70,00%	2-nov-19			40,00%			-30,00%	
6	RELLENO EN RECEBO COMÚN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	26-oct-19	1-nov-19	6								0,00%	
7	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	26-oct-19	1-nov-19	6								0,00%	
8	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	9-nov-19	15-nov-19	6								0,00%	
9	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	09-nov-19	23-nov-19	13								0,00%	
10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2-nov-19	11-nov-19	9								0,00%	
11	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	02-nov-19	8-nov-19	6								0,00%	
12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	9-nov-19	23-nov-19	13								0,00%	
13	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	09-nov-19	22-nov-19	13								0,00%	
14	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	9-nov-19	28-nov-19	19								0,00%	
15	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	29-nov-19	8-dic-19	9									
16	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	29-nov-19	13-dic-19	14									
17	ASEO GENERAL	28-oct-19	11-nov-19	14	40,00%	12-nov-19			20,00%				
Colegio ESNALCO - Plazo del proyecto en días 67											0,00	0,00	



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO




FECHA 20/11/2019 SEMANA No. 2 DEL 11/11/2019 AL 17/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTE
SEMANA ANTERIOR	6,00%	4,00%		
PRESENTE SEMANA	10,00%	7,00%	-5,00%	-3,00
ACUMULADO ACTUAL	16,00%	11,00%		

REGISTRO HISTÓRICO		
SEMANA	% PROG.	% EJE.
SEMANA 1	6,00%	4,00%
SEMANA 2	10,00%	7,00%
SEMANA 3		
SEMANA 4		
SEMANA 5		
SEMANA 6		
SEMANA 7		
SEMANA 8		
SEMANA 9		
SEMANA 10		



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL Y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA	(\$) ACUMULADO PROGRAMADO	(\$) ACUMULADO EJECUTADO	(\$) ATRASO
1	966.093,00	801.941,00	164.152,00
2	9.440.730,00	1.309.193,00	8.131.537,00
3	23.233.839,00		23.233.839,00
4	28.577.257,00		28.577.257,00
5	38.113.141,00		38.113.141,00
6	49.151.422,00		49.151.422,00
7	82.072.554,00		82.072.554,00
8	95.583.719,00		95.583.719,00
9	97.861.951,00		97.861.951,00
10	98.453.105,00		98.453.105,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

*Se continua con la actividad de excavación de zapatas , para cimentación del nuevo cerramiento.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

2

DEL

11/11/2019

AL

17/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Esnalco, los días 13, 14 y 15 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado con excavaciones de zapatas para cimentación- nuevo muro. Se realiza replanteo de ejes de vigas y zapatas.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 11% Colegio Esnalco. Se presenta 3 días de atraso, respecto a la programación presentada por el Consorcio.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado, al igual que libro de obra. Se realiza visita a la obra con personal del Consorcio, Supervisor de la SED, Interventoria, asesor estructural de Interventoria, con el objeto de resolver dudas de tipo constructivo. Se realizan algunos ajustes al diseño inicial y se presentará un nuevo plano, por parte del asesor estructural de Interventoria. Esta visita se da el día 13 de noviembre del 2019.



FECHA

20/11/2019

SEMANA No.

2

DEL

11/11/2019


AL

17/11/2019


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografía No. 1: Excavación de zapata - Eje No 1




Fotografía No. 2: Replanteo de ejes zapatas.




Fotografía No. 3: Excavación de zapatas




Fotografía No. 4:




Fotografía No. 5:



Fotografía No. 6:



Fotografía No. 7:




Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: AROLDERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Artículo 6º, Resolución 688 del 14 de Abril de 2009

RADICADO INTERNO:
1258 DC 2900419
18 DIC 2019
Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?	No.	883402	Fecha:	28	3	2019
Contratista	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	NIT	X	C.C.	No.	79.240.307-2		
Dirección:	CLL.57 No.18-22 OF.602	Teléfonos	3102656 / 3144749354					
Cesión de contrato:	→	Nombre del cedente	NIT	C.C.	No.			
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el aporte	NIT	No.			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.		Banco	Anexe Formulario diligenciado					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	5	0	6	6	0	0	1	3	1	2	6	Banco	BANCO DAVIVIENDA SA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	x	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	70201
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004				
Recibo de impuesto de timbre contrato original	Recibos impuesto de timbre adiciones						

4. Condiciones especiales para el abono: (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?		
Beneficiario	NIT		C.C.	No.			
Cuenta Bancaria	Banco		Ahorros	Corriente			

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta así:
a) COSTOS FIJOS MENSUALES: Corresponderá al 30% del valor total de la interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato de consultoría, los cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto al contrato de interventoría.
b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE: Corresponderá al 60% del valor total de la interventoría en tres pagos de acuerdo con el avance de la consultoría así: 20% cuando llegue al 30% del avance efectivo de la consultoría de diseño, 20% cuando llegue al 60% del avance efectivo de la consultoría de diseño, 20% cuando llegue al 90% del avance efectivo.

Fecha Acta de Inicio	02	05	2019	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	08	07	2019	Valor adición	\$ 19,735,555.00
Valor compromiso inicial	\$ 138,148,885.00		Valor adición(es)	\$ 19,735,555.00		Valor total compromiso	\$ 157,884,440.00						

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	11	Periodo: De	Fecha	02	10	2019	Vr. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No	883402/11	Fecha	01	11	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha	Entrada			Valor Entrada			
Otros	Cual:								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2600	484-REND.FINANCIEROS SGP CALIDAD	331150107104602001 - Diseño, construcción e interv. estudios y/o ejec. obras de infraestruct.	\$ 9,867,777.50		\$ 9,867,777.50
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007					-\$ 0.50
Valor en Letras	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L			Valor a Pagar	\$ 9,867,777.00

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto - SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Área Funcional o Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA	Firma del Directivo responsable del Área Funcional-SED ó Responsable de la UEL:							
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUCC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.								
Elaborado por:	NANCY STELLA TORRES VARELA	Vo.Bo. Interventor o profesional designado							
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED								
Fecha elaboración	16	12	2019	Ext:	3147	Fecha aprobación	16	12	19

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

Causa	Fecha	Radición	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001 - VERSION GACS

V.2016-2-BOGOTA-MEJOR-PARA-TOODS

HORARIO DE RADICACION	PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES 1:00 AM A 4:00 PM	Vo.Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMO JAIME RIVEROS		PENSION MIN. 12.5% DEL 40%	SALUD MIN. 16% DEL 40%	ARL MIN. 0.522% DEL 40%	SEGURIDAD SOCIAL \$ 0.00

#CiudadEducadora

Bogotá, D.C, diciembre de 2019

RECIBO A SATISFACCIÓN

Atentamente me permito informar que la firma de Interventoría **GERMAN BAZZANI PRADERE**, con CC 79.240.307, entrego el informe mensual número 6 correspondiente, para adelantar el decimoprimer pago denominado como **Acta Parcial No 11** del contrato de interventoría No CO1. PCCNTR.883402 de 2019, que tiene por objeto realizar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 8"**. Informe que fue entregado mediante oficio con número de radicado SED E-2019-190410 del 10 de diciembre de 2019.

Cordialmente,



JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos
Educativos
Supervisor
contrato de interventoría CO1. PCCNTR.883402 de 2019



JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ

Apoyo a la Supervisión
contrato de interventoría CO1. PCCNTR.883402 de 2019



NIT. 79.240.307-2

RÉGIMEN COMÚN

SEÑORES

SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO - SED

AV EL DORADO # 66-63

NIT 899.999.061-9

FACTURA DE VENTA

No 210

RESOLUCIÓN DIAN

No. 18763000932967

HABILITADO EL 08/10/2019

RANGO 201 AL 300 POR COMPUTADOR

FECHA:

DICIEMBRE 5 DE 2019

CONTRATO No

CO1.PCCNTR.883402-2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. Por concepto ACTA No 11 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR. 883402 -2019 COSTO DIRECTO \$ 8.292.250,00 IVA 19% sobre el valor gravable \$ 1.575.527,50 SUB TOTAL \$ 9.867.777,50 AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 -\$ 0,50 TOTAL A PAGAR \$ 9.867.777,00		

Son:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE.

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No 450660013126 del Banco Davivienda a Nombre de German Alfredo

Condiciones:

Bazzani Pradere

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DE CÓDIGO DE COMERCIO).

Aceptada:

Firma y NIT del Comprador

Autos. Ss. Ss.:

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

CALLE 57 No. 18-22 OFC. 602 TELEFAX 3102656 BOGOTÁ D.C.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Artículo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora Fecha Folios

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?	No.	CO1.PCCNTR. 883402 - 2019	Fecha:	28	03	2019
Contratista	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			NIT	X	C.C.	No.	79.240.307
Dirección :	CLL 57 # 18 - 22 OF 602			Teléfonos	3241000			
Cesión de contrato :	→ Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Donde realiza el aporte a Pensión			NIT	No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco				

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	5	0	6	6	0	0	1	3	1	2	6	Banco	BANCO DAVIVIENDA SA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	X	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	71101
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		
Recibo de impuesto de timbre contrato original				Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?	
Beneficiario				NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria				Banco	Ahorros	Corriente



Fecha

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberán ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES LABORALES**

El suscrito **GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.240.307 expedida en Bogotá, en mi calidad de persona natural con Nit. 79.240.307-2, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que a la fecha he cumplido con las obligaciones laborales del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.883402- de marzo 28 de 2019 Cuyo Objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de educación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo" –Grupo 8.

Dada en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de diciembre de 2019.

Cordialmente;



ARQ. GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
No Cedula. 79.240.307 de Bogotá
M.P. 2570049853



OSCAR GIOVANNY PORRAS
Contador Público
No Cedula. 80.144.282 de Bogotá
M.P. 198021-T

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito **GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.240.307 expedida en Bogotá, en mi calidad de persona natural con Nit. 79.240.307-2, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la suscripción de la presente certificación, con los pagos de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro en PAZ Y SALVO con la empresa promotora de salud –EPS-, los fondos de Pensión, las Administraciones de Riesgos Profesionales –ARP-, las cajas de Compensación Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Dada en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2019.

Cordialmente;



GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Representante Legal
No. Cedula. 79.240.307 de Bogotá
M.P. 2570049853



OSCAR GIOVANNY PORRAS CASTRO
Contador Público
No. Cedula 80.144.282 de Bogotá
M.P. 198021-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

18602054782788

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR GIOVANNY PORRAS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80144282 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 198021-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Septiembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79 240 307
BAZZANI PRADERE

APELLIDOS
GERMAN ALFREDO

NOMBRE

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-1500150-00029661-M-0079240307-20080725 0001417540A-1 1350025976

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80144282

APellidos PORRAS CASTRO

Nombre OSCAR GIOVANNY







FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1984

SOACHA (CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA A+ SEXO M

31-JUL-2002 BOGOTA D.C.

FECHA VIGENCIA



REGISTRADOR NACIONAL
IVAN GABRIEL GONZALEZ

P-1500107-42105541-NA-0720144282-20021105 04185003107

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
193021-T
OSCAR GIOVANNY
PORRAS CASTRO
C.C. 80144252
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1615
UNIVERSIDAD AGOSTINIANA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ
FECHA 10/12/2014
Z10327



RELACION CONTRATOS - GERMAN ALFREDO BAZZANI

No. CONTRATO	ACTA No.	MES APOORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR COSTO TOTAL ACTA MES	VALOR COSTO DIRECTO ACTA POR PRESUPUESTO DE PARTICIPACION	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	% PARTICIPACION
883402/19	1	MAYO	DESDE EL 2 DE MAYO DE 2019 AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 9.867.777,00	\$ 8.292.249,58	\$ 8.292.249,58							100%
883402/19	2	JUNIO	19/06/2019	\$ 5.813.305,00	\$ 4.885.130,25		\$ 4.885.130,25						100%
883402/19	3	JUNIO	02/06/2019 AL 01/07/2019	\$ 9.867.777,00	\$ 8.292.249,58		\$ 8.292.249,58						100%
883402/19	4	JULIO	19/07/2019	\$ 4.493.391,00	\$ 3.775.958,82			\$ 3.775.958,82					100%
883402/19	5	JULIO	02/07/2019 AL 01/08/2019	\$ 9.867.777,00	\$ 8.292.249,58			\$ 8.292.249,58					100%
883402/19	6	AGOSTO	19/08/2019	\$ 3.738.703,00	\$ 3.141.767,23				\$ 3.141.767,23				100%
883402/19	7	AGOSTO	02/08/2019 AL 01/09/2019	\$ 9.867.777,50	\$ 8.292.250,00				\$ 8.292.250,00				100%
883402/19	8	SEPTIEMBRE	19/09/2019	\$ 10.912.972,00	\$ 9.170.564,71					\$ 9.170.564,71			100%
883402/19	9	SEPTIEMBRE	02/09/2019 AL 01/10/2019	\$ 9.867.777,50	\$ 8.292.250,00					\$ 8.292.250,00			100%
883402/19	10	OCTUBRE	19/10/2019	\$ 10.319.327,00	\$ 8.671.703,36						\$ 8.671.703,36		100%
883402/19	11	NOVIEMBRE	02/10/2019 AL 01/11/2019	\$ 9.867.777,50	\$ 8.292.250,00							\$ 8.292.250,00	100%
883402/19	12	NOVIEMBRE	19/11/2019	\$ 11.803.440,00	\$ 9.918.857,14							\$ 9.918.857,14	100%

TOTAL	\$ 8.292.249,58	\$ 13.177.379,83	\$ 12.068.208,40	\$ 11.434.017,23	\$ 17.462.814,71	\$ 8.671.703,36	\$ 18.211.107,14
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV	\$ 3.316.899,83	\$ 5.270.951,93	\$ 4.827.263,36	\$ 4.573.606,89	\$ 6.985.125,88	\$ 3.468.681,34	\$ 7.284.442,66
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	\$ 414.612,48	\$ 658.868,99	\$ 603.410,42	\$ 571.700,86	\$ 873.140,74	\$ 433.585,17	\$ 910.555,36
ACUMULADO EN SALUD	\$ 414.612,48	\$ 1.073.481,47	\$ 1.676.891,89	\$ 2.248.592,75	\$ 3.121.733,49	\$ 3.555.318,66	\$ 4.465.874,01
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	\$ 530.703,97	\$ 843.352,31	\$ 772.365,34	\$ 731.777,10	\$ 1.117.620,14	\$ 554.989,02	\$ 1.165.510,86
ACUMULADO EN PENSION	\$ 530.703,97	\$ 1.374.056,28	\$ 2.146.421,62	\$ 2.878.198,72	\$ 3.995.818,86	\$ 4.550.807,88	\$ 5.716.318,74

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	PLANILLA NUMERO	IBC CONTRATOS SED	IBC PAGADO	SALUD	ESTADO	PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO
1	MAYO	35383322	\$ 3.316.899,83	\$ 4.200.000,00	\$ 525.000,00	CUMPLEN	\$ 714.000,00	CUMPLEN	\$ 1.239.000,00
2	JUNIO	35383012	\$ 5.270.951,93	\$ 4.200.000,00	\$ 525.000,00	NO CUMPLE	\$ 714.000,00	NO CUMPLE	\$ 1.239.000,00
3	JULIO	36633059	\$ 4.827.263,36	\$ 6.800.000,00	\$ 850.000,00	CUMPLEN	\$ 1.156.000,00	CUMPLEN	\$ 2.006.000,00
4	AGOSTO	37271209	\$ 4.573.606,89	\$ 6.200.000,00	\$ 775.000,00	CUMPLEN	\$ 1.054.000,00	CUMPLEN	\$ 1.829.000,00
5	SEPTIEMBRE	37944447	\$ 6.985.125,88	\$ 6.800.000,00	\$ 850.000,00	CUMPLEN	\$ 1.156.000,00	CUMPLEN	\$ 2.006.000,00
6	OCTUBRE	38583116	\$ 3.468.681,34	\$ 6.500.000,00	\$ 812.500,00	CUMPLEN	\$ 1.105.000,00	CUMPLEN	\$ 1.917.500,00
7	NOVIEMBRE	39125304	\$ 7.284.442,66	\$ 6.500.000,00	\$ 812.500,00	CUMPLEN	\$ 1.105.000,00	CUMPLEN	\$ 1.917.500,00
9	TOTAL		\$ 35.726.992,10	\$ 41.200.000,00	\$ 5.150.000,00		\$ 7.004.000,00		\$ 12.154.000,00

NOTA: A PESAR QUE EN EL MES DE JUNIO NO CUMPLE CON EL APOORTE EN SALUD NI PENSION, EN LA SUMATORIA DEL TOTAL DE PAGOS DEL CONTRATO SI CUMPLE.


Vo. Bo. CONTRATISTA


Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS 1
2019-11	2018-11	1	03/12/2019	39125304	TOTAL A PAGAR \$1.951.500

[illegible]

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	0	0		1.050.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	34'000'				34'000'	0	0	34'000'	34'000'		24,000'	24'000'	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	812 500	812 500
Pensión	1	1 105 000	1 105 000
Riesgos Laborales	1	34 000	34 000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1 951 500	1 951 500

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-11	I	03/12/2019	39125304	\$1.951.500

A
 D
 A
 G
 A
 R

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Documento	CC79240307
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	6
Dirección	Calle 57 No. 18-22 Oficina 602
Teléfono	3102656
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subgrupo Cotización	IND	RET	TR	TAR	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA	TA	TE	VA	VO	COM	LA	MA

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.212.102	\$ 5.040.218	\$ 5.040.218	\$ 5.040.218	\$ 674.000	\$ 630.500	\$ 186.500	\$ 202.000	\$ 101.000	\$ 151.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.945.600	\$ 0	\$ 1.945.600

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763000932967



(415)7707212489984(8020) 001876300093296 7

 5. Número de Identificación Tributaria - NIT
 7 9 2 4 0 3 0 7

 6. DV
 2

 7. Primer apellido
 BAZZANI

 8. Segundo apellido
 PRADERE

 9. Primer nombre
 GERMAN

 10. Otros nombres
 ALFREDO

11. Razón social

 12. Dirección seccional
 Impuestos de Bogotá

 Cód.
 3 2

 24. Dirección
 CL 57 18 22 OF 602

 25. País
 Colombia

 26. Departamento
 Bogotá D.C.

 27. Municipio
 Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-10-08 / 10:09:40

1001. Apellidos y nombres BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79240307

1004. DV 2

1005. Cod. Representación

1006. Organización BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763000932967



(415)7707212489984(8020) 0018763000932967

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 7 9 2 4 0 3 0 7	6. DV 2	7. Primer apellido BAZZANI	8. Segundo apellido PRADERE	9. Primer nombre GERMAN	10. Otros nombres ALFREDO
---	------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO CL 57 18 22 OF 602	30. Modalidad COMPUTADOR	Cód. 3	31. Prefijo	32. Desde el número 201	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA,

2019/11/03


Por medio de la presente hacemos constar que el señor GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
con Cédula de Ciudadanía número 79240307
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 450660013126

Fecha Apertura 2009/09/30

Cordialmente,



Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS

Artículo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

1317 DC 2971319
DC 2971419
26 DIC 2019

Hora	Fecha	Folios
------	-------	--------

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?	No.	883402	Fecha:	28	3	2019
Contratista	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			NIT	X	C.C.	No.	79.240.307-2
Dirección	CLL 57 No.18-22 OF.602			Teléfonos	3102656 / 3144749354			
Cesión de contrato	→ Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC			Valor Aporte	Entidad donde realiza el aporte	NIT	No.	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.				Banco	Anexe Formulario diligenciado			

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	5	0	6	6	0	0	1	3	1	2	6	Banco	BANCO DAVIVIENDA SA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	x	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	70201
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		
Recibo de impuesto de timbre contrato original				Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono: (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?	
Beneficiario				NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria		Banco	Ahorros	Corriente		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta así:
a) COSTOS FIJOS MENSUALES: Corresponderá al 30% del valor total de la interventoria, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato de consultoría, los cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto al contrato de interventoria.
b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE: Corresponderá al 60% del valor total de la interventoria en tres pagos de acuerdo con el avance de la consultoría así: 20% cuando llegue al 30% del avance efectivo de la consultoría de diseño, 20% cuando llegue al 60% del avance efectivo de la consultoría de diseño, 20% cuando llegue al 90% del avance efectivo

Fecha Acta de Inicio	02	05	2019	Adición	X	Adición No.	2	Fecha	08	07	2019	Valor adición	\$ 59,206,665.00
Valor compromiso inicial	\$ 138,148,885.00			Valor adición(es)	\$ 59,206,665.00			Valor total compromiso	\$ 197,355,550.00				

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	12	Período: De	Fecha	19	11	2019	Vi. Aporte del periodo (Salud + Pensión) solo para prestación de Servicios - Personas Naturales
Recibo a Satisfacción No.	883402/12	Fecha	19	11	2019	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha				Valor Entrada			
Otros		Cual:							

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Proyecto	Valor Presente Acta	Amortización al Anticipo	Valor a Pagar
2600	484-REND FINANCIEROS SGP CALIDAD	331150107104602001 - Diseño, construcc. e interv. estudios y/o ejec obras de infraestruct.	\$ 2,950,860.18		\$ 2,950,860.18
3909	12-Otros Distrito	331150107104602001 - Diseño, construcc. e interv. estudios y/o ejec obras de infraestruct.	\$ 421,551.45		\$ 421,551.45
5194	12-Otros Distrito	331150107104602001 - Diseño, construcc. e interv. estudios y/o ejec obras de infraestruct.	\$ 9,662,527.74		\$ 9,662,527.74
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007					-\$ 1.37
Valor en Letras	TRECE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L			Valor a Pagar	\$ 13,034,938.00

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo de la dependencia responsable del proyecto -SED certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

Nombre Directivo responsable del Área Funcional o Responsable de la UEL	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA			Firma del Directivo responsable del Área Funcional-SED o Responsable de la UEL:			
Cargo Directivo del Área Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.						
Elaborado por:	NANCY STELLA TORRES VARELA ntv.			Vo. Bo. Interventor o profesional designado			
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCED						
Fecha elaboración	23	12	2019	Ext: 3147			
				Fecha aprobación	23	12	19

9- Devolución

Causa	Fecha	Radición	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001 - VERSION GACS

V.2016-2-BOGOTÁ-MEJOR-PARA-TODOS

HORARIO DE RADICACIÓN	PROGRAMACION PAC	TERCEROS	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
LUNES A VIERNES 1:00 AM A 4:00 PM	Vo. Bo. FUNCIONARIO QUE PROGRAMA JAIME RIVEROS		PENSION MIN. 12.5% DEL 40%	SALUD MIN. 16% DEL 40%	ARL MIN. 0.522% DEL 40%	SEGURIDAD SOCIAL \$ 0.00

#CiudadEducativa


Nancy
1317

Bogotá, D.C, diciembre de 2019

RECIBO A SATISFACCION

Atentamente me permito informar que la firma de Interventoría **GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE** con CC 79.240.307, entrego el informe mensual número 6 y dio trámite al acta parcial No 6 del contrato de obra CO1. PCCNTR.881503 de 2019 en donde se evidencia que el avance total del proyecto se encuentra en 61.20 %, con el fin de adelantar el decimosegundo pago denominado como **Acta Parcial No 12 (avance de obra)** del contrato de interventoría No CO1. PCCNTR. 883402 de 2019, que tiene por objeto realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 8". Informe mensual y trámite del acta parcial No 6 del contrato de obra CO1. PCCNTR.881503 de 2019 fue entregado mediante oficio con número de radicado SED 2019-190410 del 10 de diciembre de 2019.

Cordialmente,


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos
Educativos
Supervisor
contrato de interventoría CO1. PCCNTR.883402 de 2019


JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ

Apoyo a la Supervisión
contrato de interventoría CO1. PCCNTR.883402 de 2019

BAZZANI

Arquitectura · Urbanismo

NIT. 79.240.307-2

RÉGIMEN COMÚN

SEÑORES

SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO - SED

AV EL DORADO # 66-63

NIT 899.999.061-9

CIUDAD

FACTURA DE VENTA

No. 211

RESOLUCIÓN DIAN

No. 18763000932967

HABILITADO EL 08/10/2019

RANGO 201 AL 300 POR COMPUTADOR

FECHA:

DICIEMBRE 5 DE 2019

CONTRATO No

CO1.PCCNTR.883402-2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. Por concepto ACTA No 12 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR. COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO IVA 19% sobre el valor gravable SUB TOTAL AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 TOTAL A PAGAR	 \$ 10.953.730,56 \$ 2.081.208,81 \$ 13.034.939,37 -\$ 1,37 \$ 13.034.938,00	 \$ 13.034.938,00

Son:

TRECE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Condiciones:

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No 450660013126 del Banco Davivienda a Nombre de German Alfredo Bazzani Pradere

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DE CÓDIGO DE COMERCIO).

Aceptada:

Firma y NIT del Comprador

Attos. Ss. Ss.:

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

CALLE 57 No. 18-22 OFC. 602 TELEFAX 3102656 BOGOTÁ D.C.



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Artículo 6°, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

Hora Fecha Folios

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?	No.	CO1.PCCNTR. 883402 - 2019	Fecha:	28	03	2019
Contratista	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			NIT	X	C.C.	No.	79.240.307
Dirección :	CLL 57 # 18 - 22 OF 602			Teléfonos	3241000			
Cesión de contrato :	→ Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC		Valor Aporte	Donde realiza el aporte a Pensión		NIT	No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.			Banco					

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	5	0	6	6	0	0	1	3	1	2	6	Banco	BANCO DAVIVIENDA SA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	X	Régimen Simplificado	Código actividad ICA del RIT	71101
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004				
Recibo de impuesto de timbre contrato original	Recibos impuesto de timbre adiciones						

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Otro	Cual?	NIT	C.C.	No.
Beneficiario								
Cuenta Bancaria	Banco Ahorros Corriente							



Fecha

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberán ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES LABORALES**

El suscrito **GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.240.307 expedida en Bogotá, en mi calidad de persona natural con Nit. 79.240.307-2, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que a la fecha he cumplido con las obligaciones laborales del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.883402- de marzo 28 de 2019 Cuyo Objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de educación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo" –Grupo 8.

Dada en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de diciembre de 2019.

Cordialmente;


ARQ. GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
No Cedula. 79.240.307 de Bogotá
M.P. 2570049853


OSCAR GIOVANNY PORRAS
Contador Público
No Cedula. 80.144.282 de Bogotá
M.P. 198021-T

Calle 57 N° 18 – 22 Oficina 602
Cel: (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56
arquitecturayurbanismo12@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito **GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.240.307 expedida en Bogotá, en mi calidad de persona natural con Nit. 79.240.307-2, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la suscripción de la presente certificación, con los pagos de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro en PAZ Y SALVO con la empresa promotora de salud –EPS-, los fondos de Pensión, las Administraciones de Riesgos Profesionales –ARP-, las cajas de Compensación Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Dada en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2019.

Cordialmente;



GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Representante Legal
No. Cedula. 79.240.307 de Bogotá
M.P. 2570049853



OSCAR GIOVANNY PORRAS CASTRO
Contador Público
No. Cedula 80.144.282 de Bogotá
M.P. 198021-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania

NUMERO 79.240.307

BAZZANI PRADERE

APELLIDOS
GERMAN ALFREDO

OMBE

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1966

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1984 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00029661-M-0079240307-20080725 0001417540A 1 1350025976

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

16602054FBE7A9A8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR GIOVANNY PORRAS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80144282 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 198021-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Septiembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80144282

PORRAS CASTRO
APELLIDOS

OSCAR GIOVANNY
NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1984


SOACHA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M
ESTATURA G.S. PVI SEXO

31-JUL-2002 BOGOTA D.C.

FECHA VIGENCIA



INDICE

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN GILBERT GONZALEZ

P-1500107-42408541-M-0280144282-20021106 0418507106

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198021-T

OSCAR GIDVANNY
PORRAS CASTRO
C.C. 80144252
RESOLUCION INSCRIPCION 1615
UNIVERSIDAD AGOSTINIANA

FECHA 10/12/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

210327



RELACION CONTRATOS - GERMAN ALFREDO BAZZANI

Nº CONTRATO	ACTA N°	MES APORTA	PERIODO DEL ACTA	VALOR COSTO TOTAL ACTA MES	VALOR COSTO DIRECTO ACTA POR PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	% PARTICIPACION
88340219	1	MAYO	DESDE EL 2 DE MAYO DE 2019 AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 3 867 777.00	\$ 8 292 249.58	\$ 8 292 249.58							100%
88340219	2	JUNIO	19/06/2019	\$ 5 813 305.00	\$ 4 885 30.25		\$ 4 885 130.25						100%
88340219	3	JUNIO	02/06/2019 AL 01/07/2019	\$ 3 867 777.00	\$ 8 292 249.58		\$ 8 292 249.58						100%
88340219	4	JULIO	18/07/2019	\$ 4 493 391.00	\$ 3 775 558.82			\$ 3 775 558.82					100%
88340219	5	JULIO	02/07/2019 AL 01/08/2019	\$ 3 867 777.00	\$ 8 292 249.58			\$ 8 292 249.58					100%
88340219	6	AGOSTO	19/08/2019	\$ 3 738 703.00	\$ 3 141 187.23				\$ 3 141 787.23				100%
88340219	7	AGOSTO	02/08/2019 AL 01/09/2019	\$ 3 867 777.50	\$ 8 292 250.00				\$ 8 292 250.00				100%
88340219	8	SEPTIEMBRE	19/09/2019	\$ 10 912 972.00	\$ 9 170 564.71					\$ 8 170 564.71			100%
88340219	9	SEPTIEMBRE	02/09/2019 AL 01/10/2019	\$ 3 867 777.50	\$ 8 292 250.00					\$ 8 292 250.00			100%
88340219	10	OCTUBRE	19/10/2019	\$ 10 319 327.00	\$ 8 671 703.36						\$ 8 671 703.36		100%
88340219	11	OCTUBRE	02/10/2019 AL 01/11/2019	\$ 3 867 777.50	\$ 8 292 250.00						\$ 8 292 250.00		100%
88340219	12	NOVIEMBRE	19/11/2019	\$ 13 034 935.00	\$ 10 953 730.25							\$ 10 953 730.25	100%

TOTAL	\$ 8 292 249.58	\$ 13 177 379.83	\$ 12 068 208.40	\$ 11 434 017.23	\$ 17 462 814.71	\$ 16 863 953.36	\$ 10 953 730.25
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SIMILV	\$ 3 316 899.83	\$ 5 270 951.93	\$ 4 627 283.38	\$ 4 573 606.39	\$ 6 385 125.80	\$ 6 715 581.34	\$ 4 381 492.10
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	\$ 4 146 12.48	\$ 658 868.99	\$ 603 410.42	\$ 571 700.36	\$ 773 140.74	\$ 448 197.67	\$ 547 586.51
ACUMULADO EN SALUD	\$ 4 146 12.48	\$ 1 073 481.47	\$ 1 676 891.89	\$ 2 248 592.75	\$ 3 121 733.49	\$ 3 569 931.16	\$ 4 517 617.67
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	\$ 550 703.97	\$ 843 352.31	\$ 772 395.34	\$ 731 777.10	\$ 1 117 620.14	\$ 1 065 693.02	\$ 701 038.74
ACUMULADO EN PENSION	\$ 550 703.97	\$ 1 374 056.28	\$ 2 146 421.62	\$ 2 878 198.72	\$ 3 995 818.86	\$ 5 061 511.88	\$ 5 782 550.62

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	FLANILLA NUMERO	IBC CONTRATOS SEC	IBC PAGADO	SALUD	ESTADO	PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO
1	MAYO	35333322	\$3 316 899.83	\$4 200 200.00	\$ 25 000.00	CUMPLEN	\$714 000.00	CUMPLEN	\$1 239 000.00
2	JUNIO	35333312	\$5 270 951.93	\$4 200 200.00	\$ 25 000.00	NO CUMPLE	\$714 000.00	NO CUMPLE	\$1 239 000.00
3	JULIO	36633059	\$4 827 283.38	\$6 800 200.00	\$ 50 000.00	CUMPLEN	\$1 156 000.00	CUMPLEN	\$2 006 000.00
4	AGOSTO	37271209	\$4 573 606.39	\$6 200 200.00	\$ 75 000.00	CUMPLEN	\$1 054 000.00	CUMPLEN	\$1 829 000.00
5	SEPTIEMBRE	37944447	\$6 385 125.80	\$6 800 200.00	\$ 50 000.00	NO CUMPLE	\$1 156 000.00	CUMPLEN	\$2 006 000.00
6	OCTUBRE	38583116	\$6 715 581.34	\$6 500 200.00	\$ 50 000.00	NO CUMPLE	\$1 105 000.00	CUMPLEN	\$1 917 500.00
7	NOVIEMBRE	39125304	\$6 061 511.88	\$6 500 200.00	\$ 50 000.00	CUMPLEN	\$1 105 000.00	CUMPLEN	\$1 917 500.00
	TOTAL		\$31 759 449.25	\$34 700 000.00	\$5 150 000.00		\$5 899 000.00		\$10 236 500.00

NOTA: A PESAR QUE EN EL MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE NO CUMPLE CON EL APORTA EN SALUD NI PENSION, EN LA SUMATORIA DEL TOTAL DE PAGOS DEL CONTRATO SI CUMPLE.


Vo.Bo. CONTRATISTA


Vo.Bo. CONTRATO A LA SUPERVISION

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	79240307	German Alfredo Bazzani Pradere		Calle 57 18-22 Oficina 602-603	3102656	germanbazzani@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					1
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-11	I	03/12/2019	39125304	\$1 361 500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS08	Compensar EPS	860065942-7	812.500

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	812 500	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NT	Contribución Obligatoria
25-14	Colpensiones	9003366004-7	1 040 000

Apellido y Nombre	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
...	0	0	32.500	32.500	0	0		1.105.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	34.000
			No. Autorización
			Incapacit

Cuentas	Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
		Valor									
			34.000	0	0	34.000			340	34.000	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		
Salud	1	812 500		812 500
Pensión	1	1 105 000		1 105 000
Riesgos Laborales	1	34 000		34 000
CCF	0	0		0
ESAP	0	0		0
ICBF	0	0		0
MEN	0	0		0
SENA	0	0		0
TOTALES	3	1 951 500		1 951 500



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	79240007	German Alfredo Bazzani Pradere		Calle 57 18-22 Oficina 600-803	3102656	germanbazzani@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALDO	PERIODO	PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11		1	03/12/2019	\$1.951.500
				39125304	

[illegible]



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Numéro Planilla: 42469353

Takeaway Information • Conclusions

diciembre de 2019

Donato Social	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
---------------	--------------------------------

Calle 57 No. 18-22 Oficina 602

Datos del Afiliado

Datos del Afiliado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763000932967



(415)7707212489984(8020) 001876300093296 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

7 9 2 4 0 3 0 7

6. DV

2

7. Primer apellido

BAZZANI

8. Segundo apellido

PRADERE

9. Primer nombre

GERMAN

10. Otros nombres

ALFREDO

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CL 57 18 22 OF 602

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79240307

1004. DV 2

1005. Cod. Representación

1006. Organización BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 1 9 - 1 0 - 0 8 / 1 0 : 0 9 : 4 0



Autorización Numeración de Facturación

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763000932967



(415)7707212489984(8020) 001876300093296 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 2 4 0 3 0 7	2	BAZZANI	PRADERE	GERMAN	ALFREDO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO CL 57 18 22 OF 602							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	COMPUTADOR	3		201	300	18	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA,

2019/11/03


Por medio de la presente hacemos constar que el señor GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
con Cédula de Ciudadanía número 79240307
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 450660013126

Fecha Apertura 2009/09/30

Cordialmente,



Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA