



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR 699128 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 2

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.508.558 de Bogotá, en su calidad de INTERVENTOR y CESAR RAUL GONZALEZ ERAZO identificado con la Cédula de Ciudadanía No 98.385.996 de Pasto en su calidad de Representante Legal de la firma CONSTRUCTORA MYS S.A.S. con NIT.900.361.854-6 como contratista de obra, para suscribir el Acta de Reinicio a la suspensión No 2 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.699128 del 27 de diciembre del año 2018, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

SE REALIZA EL REINICIO No 2 DEL CONTRATO DE OBRA SOPORTADO EN LOS SIGUIENTES HECHOS

Por medio del presente y de acuerdo con el oficio CONS. OBRA 379-03-20 remitido por el contratista MYS CONSTRUCTORA, con asunto "SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA JARDIN PORVENIR -BOSA", esta interventoría se permite expresar lo siguiente:

1. El contratista de obra ejecutó las obras requeridas y necesarias para el correcto funcionamiento del jardín infantil Bosa Porvenir VII.

2. El contratista adelanto la totalidad de los trámites pertinentes ante las empresas de servicios públicos.

Expuesto lo anterior y una vez constatada que las causas de suspensión No2, se han subsanado, esta interventoría ve con favorabilidad el reinicio del contrato de obra CO1.PCCNTR.699128 y a su vez solicitamos el reinicio del contrato de interventoría CO1.PCCNTR.699128.

OBJETO

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA MYS S.A.S		
LOCALIZACIÓN	BOSA PORVENIR VII	CALLE 55 SUR No. 103 - 96	LOCALIDAD: BOSA
PLAZO INICIAL	7 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	26 de Febrero de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de Septiembre de 2019		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2019		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	17 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 1	12 de septiembre de 2019		
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1	20 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	02 de octubre de 2019		
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1	7 días calendario		
FECHA DE REINICIACIÓN No.1	09 de octubre de 2019		
PRORROGA No. 1	02 meses		
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE PRORROGA No1	08 de enero de 2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	03 de enero de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.2	15 días calendario		
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2	18 de enero de 2020		
TIEMPO PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2	15 días calendario		
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 2	02 de febrero de 2020		
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 2	15 días calendario		
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 2	17 de febrero de 2020		
TIEMPO DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 2	30 días calendario		
FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN 2	18 de marzo de 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 de marzo de 2020		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
MYS S.A.S.
REP. LEGAL
C.C.

CONSTRUCTORA MYS
900.361.854-6
CESAR RAUL GONZALEZ ERAZO
98.385.996

INTERVENTORIA
MYS
REP. LEGAL
C.C.

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
79.508.558-7
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
79.508.558