

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 5	

ACTA No 8
04 de abril de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	
---------	---	-------	--

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

CONINTEC S.A.S
800.252.554-1

ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

BANCOLOMBIA
AHORROS
43645651431

CONTRATO N°:
FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:

DESUR-OC-100-2023
23 de mayo de 2023
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023

VALOR ANTES DE IVA:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL:
FORMA DE PAGO:

\$682.185.928
\$129.615.326
\$811.801.254

(i) La empresa DESUR, NO realizará anticipos(ii) DESUR, realizará los pagos al contratista acorde al avance del contrato, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él, según el caso, esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor. Se podrán formular cuentas parciales según flujo de caja de la empresa, por cantidades de objeto

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 5	

ejecutado, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte de DESur.

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura.

(iv) Solo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO:

7 Meses
20 de junio de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

NA
NA

ACTA DE ADICIÓN:
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
PRORROGA N° 1:

1
\$314.225.675
\$1.126.026.929
27 de diciembre de 2023
136 días

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:
FECHA:
VALOR:

NA
NA
NA

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 0000275 del 16 de Junio del 2020, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 5	

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si No	Diligencie el cuadro Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO		PERSONA JURIDICA PRESENTO		SI NO
Planilla numero		Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización		Certificado de Revisor Fiscal		X
Fecha de pago		Periodo de Cotización		MARZO 2024
Valor base de cotización				
Salud				
Pensión				
ARL tipo de riesgo	XX			

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$86.644.316
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$86.644.316
4	IVA	XX %	\$16.462.420
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$103.106.736
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			\$103.106.736

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 5	

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una X la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA				
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN				
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO
				¿Cual?
OTRO	X	¿Cual?	Recursos del Municipio de Caldas (crédito)	

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
229	09-05-2023	393	393	50072-2265	14-06-2023	2320202005	\$103.106.736

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	X						
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
VB° PRESUPUESTO							

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 5	

Para constancia firma:

FIRMA: _____

NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

Notas.



- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró	
JUAN DAVID HENAO OSORIO PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA		FIRMA DE RESPONSABLE	

		PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS				 Municipio de Envigado	
		Código: M-GEO-F-03		Versión: 01			
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME No.:		ACTA 8		FECHA DEL INFORME:		jueves, 4 de abril de 2024	
OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023						
CONTRATO No.	DESUR-OC-100-2023		CONTRATISTA.	CONINTEC S.A.S		NIT.	800.252.554-1
FECHA SUSCRIPCIÓN.	23 de mayo de 2023		FECHA DE INICIO.	20 de junio de 2023		FINALIZA	15 de mayo de 2024
VALOR INICIAL	\$	811.801.254	PLAZO INICIAL	194	Días	TRANCURRIDO	290 Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01	\$	314.225.675	PRORROGA No. 01	136	Días	SUSCRIPCIÓN	miércoles, 27 de diciembre de 2023
VALOR ADICIÓN No. 02	\$	-	PRORROGA No. 02		Días	SUSCRIPCIÓN	
VALOR TOTAL	\$	1.126.026.929	PLAZO TOTAL	330	Días	VENCE	15 de mayo de 2024
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01			ACTA REINICIO No. 01			DURACIÓN	0 Días
VALOR TOTAL	\$	1.126.026.929	SUSPENSIÓN TOTAL	0	Días	VENCE	15 de mayo de 2024
POLIZAS DEL CONTRATO							
COMPAÑÍA	CLASE GARANTÍA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO			
				DÍA	MES	AÑO	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	M-100199333	\$ 225.205.385,80	15	11	2024	
SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	M-100199333	\$ 225.205.385,80	15	5	2027	
AVANCES DEL CONTRATO							
DATOS FINANCIEROS			EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA	
VALOR DEL CONTRATO			\$ 1.126.026.929	ACUMULADO ACTUAL	72,09%	72,09%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS			\$ 811.801.254				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:			\$ 314.225.675	DURANTE EL PERIODO	9,16%	9,16%	0%
VALOR ANTICIPO			-				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:			-	ACUMULADO ANTERIOR	62,94%	62,94%	0%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:			-				
ESTADO FINANCIERO				ESTADO DE EJECUCIÓN			
							
MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
jun-jul 23	\$ 60.712.848	\$ 60.712.848	\$ 60.712.848	\$ 60.712.848	5,39%	5,39%	Acta 1
ago-23	\$ 90.828.892	\$ 151.541.740	\$ 90.828.892	\$ 151.541.740	8,07%	8,07%	Acta 2
sep-23	\$ 105.282.077	\$ 256.823.817	\$ 105.282.077	\$ 256.823.817	9,35%	9,35%	Acta 3
nov-23	\$ 113.099.448	\$ 369.923.265	\$ 113.099.448	\$ 369.923.265	10,04%	10,04%	Acta 4
dic-23	\$ 113.508.305	\$ 483.431.570	\$ 113.508.305	\$ 483.431.570	10,08%	10,08%	Acta 5
ene-24	\$ 109.575.348	\$ 593.006.918	\$ 109.575.348	\$ 593.006.918	9,73%	9,73%	Acta 6
mar-24	\$ 115.687.600	\$ 708.694.518	\$ 115.687.600	\$ 708.694.518	10,27%	10,27%	Acta 7
abr-24	\$ 103.106.736	\$ 811.801.254	\$ 103.106.736	\$ 811.801.254	9,16%	9,16%	Acta 8
TOTAL	\$ 811.801.254	\$ 811.801.254	\$ 811.801.254	\$ 811.801.254	72,09%	72,09%	
GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:	9	Hombres:	5	Mujeres:	4	Empleos Generados en la Zona	0

**PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS****Código: M-GEO-F-03****Versión: 01****Municipio
de Envigado****SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO****ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL**

La interventoría realiza actividades como:

- Se realizan comités de obra de manera semanal.
- Se realiza el diligenciamiento de la bitacora de obra diariamente.
- Se hace control de personal en obra y cuadro de lluvias.
- Se hace control del presupuesto y la programación de la obra.
- Gestión y coordinación de actividades y recorridos con el revisor de EPM.
- Se realiza acompañamiento en las actividades de obra desarrolladas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo.

Con respecto al proyecto por parte de la supervisión se informa lo siguiente:

Temas importantes:

- la nueva administración solicitó mover un poste del tramo 2, se realizó presupuesto y cronograma de esta actividad para revisión del Municipio de Caldas, se espera decisión del municipio.
- Se presenta bajo rendimiento en el proyecto por falta de personal, con este rendimiento es muy difícil entregar el proyecto en el mes de abril, se está revisando plan de contingencia para cumplir con la fecha de entrega del proyecto, pero posiblemente no se cumpla con la fecha de entrega del 15 de abril.
- Se realizará reprogramación de la obra, en especial de los tramos 2, 3, 4 y 5 de la calle del comercio.
- Están pendientes las entregas de pruebas y ensayos de la pergola en estructura metálica.
- Empalme de acueducto (empalme a tubería de asbesto cemento) es ruta crítica y es urgente, igualmente la construcción de pompeyano en tramo 2.

Parque principal P:100% - E:99%


- Se realiza cambio de tapas de sumideros.

Parque Olaya Herrera P:96% - E:95%


- Se continúa enchape en muros de jardineras.

Calle del comercio

- Demolición de losas de concreto, excavacones, construcción de redes hidrosanitarias, construcción de redes eléctricas, construcción de pisos en tablequín, construcción de andenes en concreto, instalación de postes y luminarias. El empalme de la red de acueducto en tramo 2 es ruta crítica, se depende de los tiempos de EPM para realizar esta actividad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


DESCRIPCIÓN. Instalación de enchape de piso en tablequín y enchape de jardineras en piedra Royal. (Parque Olaya Herrera)



DESCRIPCIÓN. Instalación de enchape de piso en tablequín y enchape de jardineras en piedra Royal. (Parque Olaya Herrera)




DESCRIPCIÓN. Excavaciones e instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas. (Calle del comercio).



DESCRIPCIÓN. Nivelación con base granular, instalación de malla electrosoldada y conformación de jardineras con bordillos.




DESCRIPCIÓN. Construcción de cunetas.



DESCRIPCIÓN. Construcción de cajas domiciliarias.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR

FIRMA:


Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: 13/09/2022

Fecha: 22/09/2022

Fecha: 22/09/2022