

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO:ABS-FO-003
		Informe de supervisión	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2023-04-24

INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
---	--

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 2	
1.2. PERÍODO DEL INFORME Del 2 de octubre al 29 de diciembre del 2023	
1.3. CONTRATO: DE OBRA No. 042-2023 UAEJPMP del 2 de octubre de 2023	
1.4. OBJETO: Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Chaparral.	
1.5. AF INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	
1.6. CÉDULA O NIT: 901.518.239-6	1.7. CORREO ELECTRÓNICO: Aficasas21@gmail.com

1.8. DIRECCIÓN: Calle 31F sur No. 12D-81
Interior 1 Apartamento 306-Bogotá

1.9. TELÉFONO: 3142608709 - 3234394510

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
ADICION 1	20/12/2023	\$13.872.030	Adicionar el valor del contrato de obra No. 042-2023 UAEJPMP, en la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS (\$13.872.030) incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Y se Prorroga el plazo de ejecución del contrato de obra No. 042-2023 UAEJPMP, hasta el 30 de diciembre de 2023.

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO

CESIÓN SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: 2 de octubre de 2023.

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato

☐

Registro presupuestal

☒

Aprobación de garantía

☒

Acta de Inicio

☐

1.12. FECHA TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2023

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN

2.2. DEPENDENCIA:
GRUPO ADMINISTRATIVO

2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
Ext. 1024

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S):

2.6. DEPENDENCIA: N / A

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N / A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Para efectos fiscales y presupuestales, el valor inicial del presente contrato es por la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$88.091.855,00)**, con una adición de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (\$13.872.030,00)**, por lo que el valor final es de **CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$101.963.885,00)** incluido AIU, IVA sobre utilidad y demás erogaciones a que haya lugar.

VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ☒

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TOTAL		-	
(Agregar tantas filas como se requieran)			

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
112923	21 de septiembre del 2023

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA 100%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
22/11/2023	\$101.963.885,00	\$-	\$76.541.021,47	\$25.422.863,53	75%
22/12/2023	\$101.963.885,00	\$25.422.863,53	\$25.422.863,53	\$0	100%
-	-	-	-	-	-

100% DE AVANCE FINANCIERO:

A la fecha se han practicado dos cortes parciales de obra, tal y como se refleja en el cuadro anterior.

4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA

100%

A la fecha de este informe, me complace informar que la obra ha alcanzado su fase final con un avance del 100% en su ejecución. Todas las actividades contractuales han sido completadas de acuerdo con los términos y condiciones establecidos inicialmente.

En revisión de las actividades ejecutadas, se confirma que la totalidad de la obra ha sido realizada de manera satisfactoria. Se ha culminado la instalación de tejas para el mejoramiento de la cubierta, construcción de muros en ladrillo con sus respectivos pañetes y pintura, instalación de pisos en cerámica similar al existente, construcción de muros en Drywall, instalación de cielo raso en PVC, instalación de cortinas enrollables, instalación eléctrica general. Es importante destacar que la realización de estas actividades requirió la realización previa de demolición y desmonte, conforme se especificaba en la programación de obra entregada al inicio de la ejecución.

Durante las actividades preliminares y la ejecución propia de la obra, se identificaron situaciones que conllevaban imprevistos normales de obra. Como resultado, se llevó a cabo un acta de mayores y menores cantidades de obra entre la supervisión y el contratista. Las conclusiones obtenidas en este proceso fueron debidamente registradas y consideradas en la continuación del proyecto.

ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN CHAPARRAL.				
PRESUPUESTO CHAPARRAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
NO.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	DESPACHOS			
1,01	Desmonte cubierta existente. Incluye disposición final certificada.	m2	96,43	\$ 4.107.146,56
1,02	Suministro e instalación de cubierta termoacústica tipo Ecoroof 37 UPVC color verde. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	101,25	\$ 12.153.240,00
1,03	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	2,30	\$ 77.556,00
1,04	Desmonte y retiro de mesón de cocina. Incluye anulación puntos hidráulicos.	un	1,00	\$ 227.480,00
1,05	Construcción de muro en bloque #4	m2	2,50	\$ 132.252,50
1,06	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	6,50	\$ 185.302,00
1,07	Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	5,00	\$ 103.820,00
1,08	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica - nova marfil- similar al existente.	m	62,00	\$ 1.665.444,00
1,09	Desmonte de lámparas instaladas.	un	16,00	\$ 448.384,00
1,10	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	6,90	\$ 2.196.787,50
1,11	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	5,75	\$ 494.540,25
1,12	Desmonte de cielo raso existente, incluye disposición final certificada.	m2	63,00	\$ 1.643.544,00

1,13	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	63,00	\$ 4.433.562,00
1,14	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halógenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	0,00	\$ -
1,15	Cortinas enrollables screen	m2	27,20	\$ 5.943.771,20
1,16	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	138,00	\$ 2.536.026,00
1,17	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	0,00	\$ -
1,18	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	\$ 567.926,00
1,19	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos para su instalación.	un	12,00	\$ 2.859.804,00
1,20	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plástica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	0,00	\$ -
1,21	Adecuación eléctrica para la instalación de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	0,00	\$ -
1,22	Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1,00	\$ 811.136,00
NP-1	Tubería Rectangular estructural de 100x40 mm e=1,9 mm (incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje (Vigas, Cerchas, anticorrosivo)	M	50,00	\$ 3.315.000,00
NP-2	Andén en Concreto Grava Común de 3000 PSI hecho en obra E=0,10 M (incluye Mezcla, Formaleta, Fundida y Curado)	M2	8,72	\$ 615.710,48
2	SALA DE AUDIENCIAS			
2,01	Desmonte cubierta existente. Incluye disposición final certificada.	m2	25,20	\$ 1.073.318,40
2,02	Suministro e instalación de cubierta termoacústica tipo Ecoroof 37 UPVC color verde. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	27,73	\$ 3.328.487,36
2,03	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	112,01	\$ 7.882.591,74
2,04	Desmonte y retiro de mesón de cocina. Incluye anulación puntos hidráulicos.	un	1,00	\$ 227.480,00
2,05	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	5,50	\$ 185.460,00
2,06	Construcción de muro en bloque #4	m2	5,40	\$ 323.303,40
2,07	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	7,20	\$ 216.720,00
2,08	Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	153,00	\$ 3.294.549,00
2,09	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + paraleles en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	30,00	\$ 2.580.210,00
2,10	Suministro e instalación de guardaescoba en madera pintado de negro 10cm X1 cm.	m	0,00	\$ -
2,11	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica - nova marfil- similar al existente.	m	60,00	\$ 1.611.720,00

2,12	Dintel en mampostería reforzado con varilla de 3/4" de diámetro	m	0,00	\$ -
2,13	Columneta concreto 21 Mpa confinamiento de vano de puerta, reforzada con varilla de 1/2" de diámetro	m	0,00	\$ -
2,14	Suministro e instalación de puertas en lámina cal. 18 pl-01_d=0,85 x 2,30 mt acabado en pintura electroestática. Incluye marco y cerradura de seguridad.	un	0,00	\$ -
2,15	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	4,60	\$ 1.464.523,99
2,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halógenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	14,00	\$ 831.964,00
2,17	Cortinas enrollables screen	m2	0,00	\$ -
2,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	264,43	\$ 4.859.460,73
2,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	4,00	\$ 240.452,00
2,20	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	\$ 567.926,00
2,21	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos para su instalación.	un	18,00	\$ 4.289.706,00
2,22	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	40,00	\$ 3.141.920,69
2,23	Adecuación eléctrica para la instalación de 3 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	\$ 769.560,00
2,24	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1,00	\$ 811.136,00
NP-1	Tubería Rectangular estructural de 100x40 mm e=1,9 mm ¡incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje (Vigas, Cerchas, anticorrosivo)	M	21,00	\$ 1.392.300,00
			SUBTOTAL	\$ 83.611.221,81
			Administracion	\$ 12.541.683,27
			Imprevistos	\$ 836.112,22
			Utilidad	\$ 4.180.561,09
			IVA/Utilidad	\$ 794.306,61
			VALOR TOTAL	\$ 101.963.885,00

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL (N/A)

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: **28 de diciembre de 2023.**

Certificación expedida por parte del Representante Legal Kimberly Johana Ruiz Gutiérrez conforme con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “Sí” al último punto (), explicar:*

___A la fecha, el contratista no ha hecho entrega parcial de ningún mueble relacionado contractualmente___

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

INFORMES ANEXOS: SÍ ☒ NO ☐ N/A ☐

Relación, tipo y detalle del informe:

1. Consolidado de Pago 1
2. Consolidado de Pago 2

5.1. EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ” SÍ ☒ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:

El contratista ha cumplido con la ejecución de obra de conformidad con lo establecido contractualmente y dentro del plazo establecido.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

N/A

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)

MALO

☐

BUENO

☒**JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:**

El contratista cumple satisfactoriamente con las especificaciones descritas contractualmente en el plazo de ejecución. Su desempeño presenta conformidad con la satisfacción de la necesidad que concibe el objeto del contrato.

OBSERVACIONES:**FIRMA RESPONSABLES**

Supervisor Contrato de obra No. 042-2023-UAEJPMP

NOMBRE

NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN

CÉDULA

1.014.207.567

Bogotá D.C., 7 de marzo de 2024

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial”