

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos				Fecha: 28/11/2023 Versión 01	
Contratista		Consortio KALPA & ARA SED				
Supervisor		Arq. Alexander Osorio				
Número de contrato/vigencia		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001.PCCNTR.5313334 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
Informe N°		5	Periodo del informe		24/02/2024	Hasta el 24/03/2024
CONTENIDO			Contiene	No contiene	Observaciones	
1. Aspectos Generales Del Proyecto			X			
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría						
Obligaciones específicas del contrato			X			
Informes semanales			X			
Personal Aprobado				X	No aplica para el periodo	
Verificación de licencias y permisos vigentes					No aplica	
Pólizas actualizadas con modificaciones			X			
Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020			X			
Directiva distrital N° 1 de 2011			X			
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado					No aplica	
Verificación de la matriz de riesgos			X			
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo			X			
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato			X			
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)			X			
Bitácora			X			
Reseña fotográfica del periodo por semana			X			
Actividades no previstas del proyecto					No aplica	
Ponderación de elementos de calidad			X			
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor			X			
Programación y control de obra			X			
Aspectos Técnicos			X			
Control del plan de calidad y ensayos de material			X			
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias					No aplica	
Pago Parafiscales			X			
Verificación de la amortización del anticipo					No aplica	
Estado financiero del contrato de obra			X			
Aspectos Sociales			X			
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)			X			
Seguridad y salud en el trabajo			X			
4. Conclusiones y recomendaciones			X			
5. Anexos			X			
6. Documentos Secop II						
Acta de inicio			X		Cargado por la Entidad	
Garantías			X		Verificadas y avaladas por la Entidad.	
Designación del supervisor			X		Cargado por la Entidad	
Informes mensuales			X		Cargado por la Entidad	
Actas parciales			X		Cargado por la Entidad	
Modificaciones					No aplica	
Suspensión (si aplica)					No aplica	
Prorroga a la suspensión					No aplica	
Acta de terminación					No aplica	
Acta de entrega					No aplica	
Reinicio a la suspensión					No aplica	
Acta de liquidación					No aplica	
Elaboró		Revisó		Aprobó		
Jerónimo Rativa Morales Contratista DCCEE		Keyla Milena Floréz, Lina Maria Alcalá, Sandra Galeano , Maria Estela Herrera, Luis Carlos Reina, Ferney Jimenez Equipo Técnico DCCEE		Luis Antonio Pinzón Parra Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos		

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 05
DEL 24 DE FEBRERO DE 2024 AL 23 DE MARZO DE 2024



“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023.”


INFMES-496-05-V00



Dirección: Cra. 15 A No. 121-12 Oficina 318 Bogotá D.C.
PBX: 6203378 - 6203317
E-mail: contacto@medinayrivera.com.co
www.medinayrivera.com.co

REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES

CLASE DE DOCUMENTO: Informe Mensual No 05	CÓDIGO:	FECHA:
REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES	INFMES-496-05-V00	24-03-2024

REVISIÓN	No. DE REVISIONES	0	1	2	3
	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: Residentes de Inter. MELIZA GOMEZ CRISTIAN BARRERA	 20-03-2024			
	RESPONSABLE REVISIÓN: Johana Chamorro	 24-03-2024			
	RESPONSABLE APROBACIÓN: Cesar Camargo.	24-03-2024			

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN No.	MODIFICACIÓN A CAP. SEG. PAG.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1			
2			
3			

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
Secretaria Distrital de Educación- Original	1
Archivo Kalpa & Ara SAS – Digital	1

1. Contenido

1. Contenido.....	2
INTRODUCCIÓN.....	5
2. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.....	8
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	8
3.1 DESCRIPCIÓN CONTRATOS.....	8
Descripción contratos de obra	8
Descripción contrato de interventoría.....	9
DOCUMENTOS SUSCRITOS	9
POLIZAS DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	10
POLIZAS DE GARANTIAS CONTRATO DE OBRA.....	11
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	13
4.1 DESCRIPCIÓN Y AVANCES.....	13
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO PALERMO SUR (IED) KR 2B # 49D - 41S.....	17
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED) SEDE A CRA 5A # 48M - 50S.....	19
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) SEDE A CL 3 # 9-70	21
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO MONTEBELLO (IED) SEDE A Calle 24AS #24A-20S	22
bogotá SEDE COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED) SEDE A CALLE 14 SUR 28-06.	23
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO JUAN REY (IED) Calle 70 Sur # 13 B-27 Este	25
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO FLORENTINO GONZALES (IED) CARRERA 5A # 30A - 45 SUR 27	45
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO policarpa salavarrieta SEDE A (IED) Calle 28 # 5 A - 06	28
BOGOTÀ, SEDE COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER SEDE A (IED) Calle 23 SUR # 27 – 27.....	30
BOGOTÀ, componente emergencias.....	31
5. EVALUACIÓN Y AVANCE GENERAL POR (IED) COLEGIOS	32
5.1 AVANCE FÍSICO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO	32
5.2 AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	32
5.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR SEDES.....	33
5.2.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS.....	33
5.2.3 AVANCE SEDES EN EJECUCIÓN.....	33
6. CONTROL PLAN DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIAL	34
7. ASPECTOS SOCIALES.....	35
8. GESTIÓN AMBIENTAL	35
8.1 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO	35
8.2 ACTIVIDADES AMBIENTALES.	36

8.3 Actividades de obra ejecutadas.	36
8.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS.....	36
8.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	36
8.6 MANEJO DE RCD	37
8.7 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	37
8.8 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	37
8.9 MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	37
8.10 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	38
8.11 CAPACITACIONES AMBIENTALES.....	38
8.12 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	38
8.13 RELACIÓN DE VOLQUETAS	41
8.14 GESTORES DE RCD	42
8.15 CANTIDADES DE RCD REPORTADAS EN EL PERIODO	42
8.16 REUTILIZACIÓN DE MATERIAL RCD GENERADOS EN LA OBRA.....	43
8.17 REPORTE DE PIN AMBIENTAL ASIGNADO POR LA SED	44
8.18 FORMATO DILIGENCIADO DE LOS SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA Y ENERGÍA INSTALADOS EN EL PERIODO.	44
8.19 COMPONENTE FORESTAL.....	44
8.20 REGISTRO FOTOGRÁFICO	45
9. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	46
9.1 Seguridad salud en trabajo	46
9.1.1 Cronograma de charlas.....	46
9.1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	46
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	48
IED. Colegio Antonio Jose Uribe,	48
IED. Colegio MONTEBELLO	48
IED. Colegio Palermo SUR	48
IED. Colegio Juan Rey	48
IED. colegio Colombia viva	48
IED. Colegio Atanasio Giradot	48
9.3 Inspección Visual	49
9.4 RECOMENDACIONES GENERALES SST	49
9.4.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO	50
9.5 Verificación parafiscales	51
9.6 Relación de personal	51
9.7. ANEXOS COMPONENTE SST.....	56

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	57
11. ANEXOS	58
DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES - Carpeta anexos a.....	58
REGISTRO FOTOGRÁFICO - Carpeta anexos b	58
SEGURIDAD SOCIAL Y FOTOCOPIA DE PLANILLAS - Carpeta anexos c.....	58
BITÁCORA DE OBRAS - Carpeta anexos D	58
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDAD - Carpeta anexos E.....	58
ACTAS DE comité - Carpeta anexos F	58
informes semanales - Carpeta anexos G	58
cuadro obligaciones – Carpeta anexos H	58
actas de entrega – Carpeta anexos i	59
manuales de mantenimiento – Carpeta anexos j.....	59

INTRODUCCIÓN

De conformidad con los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 80 de 1993, la competencia para ordenar o dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, o en su defecto de su delegado, según sea el caso.

Las Secretarías de Despacho, como entidades del sector central del Distrito Capital y que conforman el Presupuesto Anual del Distrito, a través de los secretarios(as) de Despacho o de los servidores públicos en quien éste delegue la competencia, parcial o total, ordenarán el gasto de la entidad a su cargo, adelantarán los procesos de selección de contratistas, escogerán el contratista y celebrarán los contratos que sean necesarios para garantizar la prestación del servicio público a cargo, y en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto.

De conformidad con el artículo 3º del Manual Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, aprobado mediante la Resolución No. 2126 de 2017 y actualizado mediante la Resolución No. 2361 de 2018, y en concordancia con los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución 1165 de 2016, se delega la competencia, sin consideración de la cuantía, en los Subsecretarios, disponiendo: “Delegar en los (las) Subsecretarios (as) de la Secretaría de Educación del Distrito la ordenación del gasto y del pago de los proyectos de inversión, conforme a las competencias previstas en el Decreto 330 de 2008 y las normas que lo modifiquen, subroguen y/o deroguen, la naturaleza del tema y los proyectos de inversión a su cargo. Lo anterior, sin consideración de la cuantía y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la presente Resolución...”

Que de conformidad con lo anterior el Subsecretario de Acceso y Permanencia tiene a su cargo la ordenación de gasto de los proyectos de inversión de competencia de la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, conforme a sus competencias, así como para adelantar todas la funciones y actividades propias de las etapas precontractual, contractual y poscontractual, que desarrolle la Entidad, según las competencias previstas en el Decreto 310 de 20221 y las normas que lo modifiquen o subroguen.

En ejercicio de la delegación conferida, el Subsecretario de Acceso y Permanencia suscribirá todos los actos administrativos, contratos, convenios, actas y documentación a que haya lugar, inherentes a la actividad contractual delegada.

El Decreto 310 del 20221, define que la Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto como organismo del Sector Central y cabeza del sector educativo, de “(...) orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.”

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, elaboró los documentos y estudios previos con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a contratar el objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN.

Para determinar la modalidad de selección del contratista, se tuvo en cuenta el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en consecuencia, se adelantó a través de la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, atendiendo a la cuantía del proceso, su objeto y la naturaleza de los servicios que se pretenden adquirir, para lo cual se tuvo en cuenta al momento de evaluar las propuestas, criterios de comparación y ponderación de los elementos de experiencia técnica, el apoyo a la industria nacional y la vinculación de personas con discapacidad, MiPymes y participación de emprendimientos y empresas de mujeres.

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SEDCM-A-DCCEE-022-2023, cuyo objeto es “**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**”, así:

LOTE 6: Al Proponente No. 71, **CONSORCIO KALPA & ARA SED**, integrada por las sociedades KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC con NIT No 901.506.984-3 (50% de participación) y ARA INGENIERIA SAS con NIT No. 830.068.724-8, (50% de participación), y representada legalmente por CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 80.029.202 de Bogotá, con 83,0391617 puntos, por un valor de QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$503.303.851,00), INCLUIDO IVA, y por un plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/o suscripción del acta de inicio; y su ejecución se realizará de acuerdo con la propuesta económica presentada por el

proponente adjudicatario y los criterios establecidos en el pliego de condiciones electrónico y demás documentos que hacen parte del proceso de contratación.

El objeto de la contratación de esta Interventoría, además de dar cumplimiento a lo ordenado en el estatuto de contratación, corresponde a la necesidad de verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con los objetos y alcances propuestos en los términos de referencia y propuesta y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo, puestos por el Contratista de Obra, en el plazo contractual y dentro de los términos del presupuesto contractual. En términos generales su objeto será supervisar, asesorar, controlar y aprobar el desarrollo del contrato de obra pública, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades administrativas, legales, labores contables, financieras y presupuestales contractuales, al igual que el aseguramiento integral de la calidad.

Es importante mencionar que para la ejecución y desarrollo del contrato se dio el respectivo cumplimiento al artículo 3 del decreto 332 del 2020, el cual establece lo siguiente **“ARTÍCULO 3º. VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.”

De acuerdo a lo establecido en la Directiva distrital N° 1 de 2011, el consorcio Kalpa & Ara Sed, dentro de sus manuales internos de funcionamiento de una de las sociedades, cuenta con la inclusión de las estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, razón por la cual se da cumplimiento a esta directiva.

El presente informe corresponde al quinto informe de interventoría, el cual tiene el fin de informar a la entidad de las actividades desarrolladas durante el presente periodo de ejecución y sus avances y desarrollo de las actividades del Contratista de obra, como de la Interventoría, de sus actuaciones, el balance a la fecha, las actividades desarrolladas, observaciones, recomendaciones y conclusiones.

2. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

Para el periodo del quinto mes de ejecución del contrato se ha realizado la respectiva revisión de todas las obligaciones específicas y se ha dado el respectivo cumplimiento a las que aplican, teniendo en cuenta el plazo de ejecución en el que nos encontramos. Adjunto se anexa documento con todas las obligaciones, la respectiva revisión realizada y los comentarios y/o observaciones para cada uno.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCIÓN CONTRATOS

DESCRIPCIÓN CONTRATOS DE OBRA

Contrato No.	CO1_PCCNTR_5305908 DEL 2023
Contratista	CONSORCIO MC 2023
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Plazo ejecución del contrato	8 MESES
Fecha de iniciación	24 DE OCTUBRE DEL 2023
Fecha terminación inicial	23 DE JUNIO DE 2024
Fecha terminación final	NA.
Valor inicial del contrato	\$4.749.969.534
Valor actual del contrato	\$4.749.969.534
Valor pagado	\$ 2.888.237.369
Valor por pagar	\$ 1.861.732.165
Valor anticipo 25%	N.A.
Representante legal	AUGUSTO JOSE GARCIA PEREZ
Dirección de notificación	Cra 5 No. 16-21 Oficina 301

Teléfono	601 8855332
E-mail	gerencia@grupointerlomas.com.co

Tabla 1. Información contractual contratos de obra

DESCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	CO1_PCCNTR_5313334
Interventoría	CONSORCIO KALPA & ARA SED
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023
Plazo de ejecución	9 MESES
Fecha de iniciación	24 DE OCTUBRE DEL 2023
Fecha de terminación inicial	23 DE JULIO DE 2024
Fecha de terminación final	23 DE JULIO DE 2024
Valor inicial del contrato	\$ 503.303.851
Valor actual del contrato	\$ 503.303.851
Valor pagado	\$ 173.755.588
Valor por pagar	\$ 329.548.263
Representante legal	CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Dirección de operación	Cra. 15ª #121-12 Edificio Ahorramàs - Oficina 314
Teléfono / telefax	620 3317 / 3168332119
Supervisor contratos	Arq. Alexander Osorio Páez
Apoyo a la Supervisión	Ing. Leonardo Contador

Tabla 2. Información legal contrato Interventoría

DOCUMENTOS SUSCRITOS

Esta información no se modifica, ya que a la fecha solo se han suscrito los siguientes documentos, bajo los contratos de mejoramiento y se encuentran publicados y soportados en el Secop II.

A continuación, se detallan los documentos suscritos con la entidad Contratante del proyecto y los contratistas de obra, como de interventoría.

3.1.1.1 Obra - CONSORCIO MC 2023

- Contrato de obra No. CO1_PCCNTR_5305908 del 2023
- Pólizas del contrato de obra
- Acta de inicio Constructor del 24 de octubre del 2023 - formatos código 11-IF-001 V1
- Acta de corte parcial No. 1
- Informe mensual No. 1
- Informe mensual No. 2
- Informe mensual No. 3
- Informe mensual No. 4
- Acta de corte parcial No. 2
- Acta de corte parcial No. 3
- Acta de corte parcial No. 4
- Acta de corte parcial No. 5
- Informe mensual No. 5

3.1.1.2 Interventoría - CONSORCIO KALPA & ARA SED

- Contrato de obra No. CO1_PCCNTR_5313334 del 2023
- Pólizas del contrato de interventoria
- Acta de inicio Interventor del 24 de octubre del 2023 - formatos código 11-IF-001 V1
- Acta de corte parcial No. 1
- Informe mensual No. 1
- Informe mensual No. 2
- Informe mensual No. 3
- Informe mensual No. 4
- Acta de corte parcial No. 2
- Acta de corte parcial No. 3
- Acta de corte parcial No. 4
- Acta de corte parcial No. 5
- Informe mensual No. 5

POLIZAS DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS INICIALES				
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado – 21-44-101425433 – Anexo 0	Cumplimiento del Contrato	18/09/2023	18/02/2025	\$ 100.746.450,20
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	18/09/2023	18/06/2027	\$ 50.373.225,10
	Calidad de Servicio	18/06/2024	18/06/2029	\$ 100.746.450,20

POLIZAS CONTRA ACTA DE INICIO

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado – 21-44-101425433 – Anexo 1	Cumplimiento del Contrato	18/09/2023	18/02/2025	\$ 100.746.450,20
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	18/09/2023	18/06/2027	\$ 50.373.225,10
	Calidad de Servicio	18/06/2024	18/06/2029	\$ 100.746.450,20

POLIZAS CONTRA ACTA DE INICIO

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado – 21-44-101425433 – Anexo 2	Cumplimiento del Contrato	24/10/2023	26/03/2025	\$ 100.746.450,20
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	24/10/2023	24/07/2027	\$ 50.373.225,10
	Calidad de Servicio	24/10/2024	24/07/2029	\$ 100.746.450,20

POLIZAS DE GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia – 465-47-994000008349 – Anexo 0	Cumplimiento del Contrato	20/09/2023	20/01/2025	\$ 949.993.906,80
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	20/09/2023	20/05/2027	\$ 474.996.953,40
	Estabilidad y Calidad de la Obra			\$ 949.993.906,80

POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia – 465-74-994000002377 – Anexo 0	Predios, Labores y Operaciones Contratistas y subcontratistas RCE patronal	20/09/2023	20/05/2024	\$ 464.000.000,00
	Vehículos propios y no propios	20/09/2023	20/05/2024	\$ 232.000.000,00

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
	Daños materiales, terremoto, temblor, erupción volcánica, ciclón, huracán,		

Seguros Mundial 100000043 Anexo 0	B- - tempestad, enfangamiento. Mantenimiento Responsabilidad civil por daños Remoción de escombros	20/09/2023	21/10/2024
-----------------------------------	--	------------	------------

POLIZAS ACTA DE INICIO				
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia – 465-47-994000008349 – Anexo 2	Cumplimiento del Contrato	20/09/2023	23/02/2025	\$ 949.993.906,80
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	20/09/2023	20/06/2027	\$ 474.996.953,40
	Estabilidad y Calidad de la Obra			\$ 949.993.906,80

POLIZAS ACTA DE INICIO				
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia – 465-47-994000008349 – Anexo 3	Cumplimiento del Contrato	20/09/2023	23/02/2025	\$ 949.993.906,80
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	20/09/2023	20/06/2027	\$ 474.996.953,40
	Estabilidad y Calidad de la Obra			\$ 949.993.906,80

POLIZAS INICIALES				
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia – 465-74-994000002377 – Anexo 2	Predios, Labores y Operaciones Contratistas y subcontratistas RCE patronal	20/05/2024	23/06/2024	\$ 464.000.000,00
	Vehículos propios y no propios	20/05/2024	23/06/2024	\$ 232.000.000,00

POLIZAS INICIALES				
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia – 465-74-994000002377 – Anexo 3	Predios, Labores y Operaciones Contratistas y subcontratistas RCE patronal	24/10/2023	23/06/2024	\$ 464.000.000,00
	Vehículos propios y no propios	24/10/2023	23/06/2024	\$ 232.000.000,00

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
Seguros Mundial 100000043 Anexo 5	B- – Daños materiales, terremoto, temblor, erupción volcánica, ciclón, huracán, tempestad, enfangamiento. Mantenimiento Responsabilidad civil por daños extracontractual de Remoción de escombros	24/10/2023	21/11/2024

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este aparte se realiza una breve descripción de las actividades que se llevaron a cabo durante el quinto periodo de ejecución del contrato, en cada una de las sedes y/o frentes habilitados para intervención, exponiendo los aspectos más relevantes de las mismas y su estado técnico y administrativo actual.

En cuanto al componente de calidad desde la interventoría se ha venido realizando la verificación de cada uno de los materiales y el respectivo seguimiento a la calidad de los mismo, razón por la cual se solicitaron los certificados de calidad al contratista, los cuales se adjuntaron en el informe mensual del contratista, en el anexo técnico e. Fichas + Certificados.

4.1 DESCRIPCIÓN Y AVANCES

Las sedes intervenidas dentro del presente periodo, se ubican en la región centro del país, ciudad de Bogotá más específicamente; para la entidad es vital realizar los mejoramientos necesarios a las diferentes instituciones educativas.

El contrato cuenta con las siguientes sedes priorizadas y/o instituciones educativas, en las diferentes localidades de Bogotá, las cuales se enlistan a continuación.



GRUPO 6 SANTAFE, MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, LA CANDELARIA, RAFAEL URIBE Y SAN CRISTOBAL				
No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SANTA FE	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	A	ANTONIO JOSÉ URIBE
2	SAN CRISTÓBAL	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	A	FLORENTINO GONZÁLEZ
3	SAN CRISTÓBAL	COLEGIO MONTEBELLO (IED)	A	MONTEBELLO
4	SAN CRISTÓBAL	COLEGIO JUAN REY (IED)	B	CIUDAD DE LONDRES
5	ANTONIO NARIÑO	COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	A	ATANASIO GIRARDOT
6	ANTONIO NARIÑO	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	A	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
7	LOS MÁRTIRES	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	A	AGUSTÍN NIETO CABALLERO
8	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	A	NÉSTOR FORERO ALCALÁ
9	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO PALERMO SUR (IED)	A	PALERMO SUR
10	SANTA FE	COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	A	POLICARPA SALAVARRIETA
11	RAFAEL URIBE URIBE	DILE RAFAEL URIBE URIBE	N/A	
12	ANTONIO NARIÑO	DILE ANTONIO NARIÑO	N/A	
13	MARTIRES	BODEGA ROSA ZARATE	N/A	

A continuación, se relacionan el avance en cada uno de los frentes que se han intervenido durante este quinto mes de ejecución y las actividades realizadas hasta la fecha del quinto corte mensual.

Los frentes que se encuentran relacionados en la tabla anterior y que a la fecha no se están en ejecución se encuentran en etapa de revisión con el objetivo de verificar su alcance y así poder realizar un diagnóstico, así como la debida programación para el inicio de las actividades, esto teniendo en cuenta que a la fecha del presente se encuentran en ejecución siete (07) frentes y/o colegios, los cuales una vez se van terminando su alcance el contratista realiza la apertura de un frente nuevo, teniendo en cuenta los tiempos del contrato.

También es importante mencionar que a la fecha ya se ha realizado la entrega de dos (02) frentes los cuales fueron recibidos a satisfacción por la entidad, para tener así un total de nueve (09) frentes intervenidos y/o en intervención y con un restante de cuatro (04) frentes por iniciar intervención.

IED. PALERMO SUR sede A

Para el presente periodo se ha continuado con el desarrollo de las actividades, sin ningún inconveniente, más allá de las condiciones climáticas, que en ocasiones generaron traumatismos leves durante el desarrollo de las mismas.

Suministro de materiales, acopio y disposición de RCD generado por el desarrollo de las actividades.

Se terminó de realizar las actividades en la estructura metálica, soldadura y pintura, se realizó la prueba de tinta con el objetivo de verificar la calidad de los nudos y cordones de la soldadura de la estructura, también se realizaron actividades de andenes, inicio de pañete en muros aledaños o colindantes y se realizó la instalación de la cubierta, se realizaron cajas eléctricas y de inspección, cárcamo y se inicio con la instalación del muro monowolf.

IED. COLOMBIA VIVA

Esta es una de las IED que fueron entregadas y recibidas a satisfacción cuyo alcance fue el mejoramiento a diez (10) aulas entre los pisos uno y dos, circulación pasillos de estas aulas, cubierta. Al presente Se anexa el acta de la entrega en el anexo I Acta de entrega y el manual de mantenimiento entregado a la IED.

IED. MONTEBELLO sede A

Para el presente periodo se ha continuado con el desarrollo de las actividades, sin ningún inconveniente, más allá de las condiciones climáticas, que en ocasiones generaron traumatismos leves durante el desarrollo de las mismas.

Suministro de materiales, corte y figurado de hierro, acopio y disposición de RCD generado por el desarrollo de las actividades.

SHUT DE BASURA: se realizó la entrega de manera satisfactoria, su alcance fue la realización de un shut completamente nuevo, cimentación, levantamiento de muros, columnetas y vigas áreas, cubierta, enchape al interior etc.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: se realizó la adecuación y puesta en funcionamiento del tanque de la IED, el mantenimiento consistió en la impermeabilización del tanque y en el mantenimiento del sistema de bombas, acometida hidráulica, instalación de tubería. Se anexa el acta de la entrega en el anexo I Acta de entrega.

AULAS TIPO: en este frente se han realizado las actividades de cimentación completa, instalación de estructura metálica, instalación de cubierta, instalación de muros monowolf, se inició con las instalaciones eléctricas al interior de las aulas, realización de cajas de inspección, cárcamo, andenes alrededor de las aulas.

SENDERO: a la fecha en este frente se han realizado las actividades de fundida de las escaleras en sendero peatonal y se realizó la instalación de bordillos para senderos peatonales.

IED. ATANASIO GIRARDOT sede A

Para el presente periodo se ha continuado con el desarrollo de las actividades, sin ningún inconveniente, más allá de las condiciones climáticas, que en ocasiones generaron traumatismos leves durante el desarrollo de las mismas.

Suministro de materiales, acopio y disposición de RCD generado por el desarrollo de las actividades.

GRADAS: Se continuo con el desarrollo de las actividades como armado y fundida de muros de cimentación, de huellas de las gradas, se realizó la adecuación y señalización de la

cancha, así como la aplicación de pintura de las graderías, y se realizó aseo y desmonte del cerramiento provisional y entrega parcial del frente intervenido.

BAÑOS: A la fecha del presente este frente se encuentra terminado, entregado parcialmente y sin ninguna novedad.

TIENDA ESCOLAR: a la fecha del presente en este frente se continuo con el desarrollo de las actividades como la instalación total de la estructura metálica, la instalación de la cubierta e inicio en la instalación de los muros monowolf, ventanería, instalaciones eléctricas, enchape de piso, instalación y/o regado de tierra negra para empradización.

IED. ANTONIO JOSÉ URIBE sede A

Las intervenciones realizadas en este frente de trabajo, fueron terminadas a satisfacción, las cuales consistieron en cambio de cubierta del bloque 4, completo, incluyendo estructura, adecuaciones de todos los salones, baños, pasillos y escaleras, con pañete, resanes, estuco, pintura, instalaciones eléctricas, luminarias y cambio de puertas de algunas aulas, se realizó aseo y limpieza general y la debida entrega. Se anexa el acta de la entrega en el anexo I Acta de entrega.

IED. JUAN REY sede B:

Para el presente periodo se ha continuado con el desarrollo de las actividades, sin ningún inconveniente, más allá de las condiciones climáticas, que en ocasiones generaron traumatismos leves durante el desarrollo de las mismas.

Suministro de materiales, acopio y disposición de RCD generado por el desarrollo de las actividades.

Se continuo con las actividades en las aulas del primer piso y segundo, como instalación de ventanería, pañete, estuco, pintura, instalación de piso de granito pulido en las 7 aulas, pulida del mismo, puertas, y se inicio con las excavaciones para la cimentación de la pérgola a instalar en el patio y/o cancha del colegio.

IED. FLORENTINO GONZALES sede A:

Para el presente periodo se ha continuado con el desarrollo de las actividades, sin ningún inconveniente, más allá de las condiciones climáticas, que en ocasiones generaron traumatismos leves durante el desarrollo de las mismas.

CANCHA MÚLTIPLE: Se terminaron de realizar las actividades de la cancha múltiple, se pinto en su totalidad, se instalaron los elementos de la cancha, se realizó la entrega de la misma. Se anexa el acta de la entrega en el anexo I Acta de entrega.

SHUT DE BASURA: se continuaron con el desarrollo de las actividades como pañete, instalación de cubierta, instalación de puntos hidráulicos y puntos eléctricos, instalación de ventanería, mediacaña y enchape.

IED. POLICARPA SALAVARRIETA sede A:

Para el presente periodo se continuo con el desarrollo de las actividades, sin ningún inconveniente, más allá de las condiciones climáticas, que en ocasiones generaron traumatismos leves durante el desarrollo de las mismas.

Se continuo con el desarrollo de las actividades, como la instalación total de la cubierta, se inicio con los trabajos bajo cubierta del piso 3, como son resanes de muros, pañete, masillado e inicio de pintura, además se termino de pintar la estructura metálica.

Debido a las lluvias presentadas durante el mes anterior, una vez terminada la instalación de la cubierta en su totalidad, se realizaron actividades en el primer piso laboratorio de la universidad y en el segundo piso sala de profesores, rectoría y pasillos.

IED. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER sede A:

El 15 de marzo se inicio con el desarrollo de las actividades en este colegio, las cuales consisten en suministro e instalación de luminarias de algunas aulas y la adecuación de la cancha múltiple.

Se inicio con el cerramiento en polisombra de la cancha, limpieza de la cancha, excavación e instalación de tubo para poste de la cancha de vóleibol.

BOGOTÀ, SEDE COLEGIO PALERMO SUR (IED) KR 2B # 49D - 41S

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	KR 2B # 49D - 41 S
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	22 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se mantienen las actividades para el desarrollo e instalación de las 3 aulas modulares y acondicionamiento de circulaciones perimetrales.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24 de octubre de 2023
% DE PROGRAMACIÓN	64.62%
% EJECUTADO	71.31%

INTERVENCIÓN REQUERIDA

- Desmante general de aulas existentes y retiro de sobrantes.
- Desmante y disposición de redes eléctricas existentes.
- Demolición de placa existente en concreto para posterior ejecución de actividades para la conformación de cimentación de nuevas aulas.
- Reconformación y adecuación de áreas de circulación perimetrales a las nuevas aulas modulares.
- Restitución de cubierta existente por una cubierta liviana tipo Sándwich Standing Seam y franjas de iluminación natural focalizadas en cubierta traslúcida tipo Cristacryl e instalación de estructura metálica de soporte. Este tipo de cubierta metálica cuenta un acabado interior continuo y hermético que evita la instalación de un cielo raso adicional en cada espacio.
- Reorganización y reemplazo de la Red de Iluminación utilizando luminarias tipo LED. Incluye la instalación de la tubería en sistema EMT tipo pesado sobrepuesta, reemplazo del cableado general y apliques. Esta intervención se realizará únicamente al interior de los espacios intervenidos y no se modificará la acometida general eléctrica.
- Instalación De Nuevas Aulas Modulares.

**PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA CONTRATISTA:**

Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.

**VALOR ACTUALIZADO EN
BALANCE:**

\$ 711.775.876,56

4.1.1.1 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 58.61%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente.

4.1.1.2 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

BOGOTÁ, SEDE COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED) SEDE A CRA 5A # 48M - 50S

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	Terminado y entregado
UBICACIÓN	CRA 5A # 48M - 50 S
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	22 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se mantiene REPOSICIÓN DE PISOS EN AULAS Y SECCIONES DE PASILLOS, PINTURA DE FACHADAS INTERIORES DE PASILLOS Y CAMBIO DE CARPINTERÍA METÁLICA PARA VENTANERÍA ALTA INTERIOR Y PUERTAS DE ACCESO EN AULAS DE PISO 1 Y LA IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS PLANAS.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24 de octubre de 2023
% DE PROGRAMACIÓN	100.00%
% EJECUTADO	100.00%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Demolición retiro y disposición de acabado de piso existente tipo baldosa de cemento en 5 AULAS PISO 1 y 5 AULAS de PISO 2 y Sección central de PASILLO PISO 2. ➤ Nivelación interna de AULAS PISO 1 mediante construcción de sobre placa en concreto con refuerzo en malla electrosoldada. ➤ Restitución de pisos en 5 AULAS PISO 1 y 5 AULAS de PISO 2 y Sección central de PASILLO PISO 2 por piso tipo baldosa de granito de 33x33 BH. ➤ Aplicación de pintura tipo esmalte para muros en AULAS intervenidas piso 1 y piso 2. ➤ Aplicación de pintura para muros de corredor en PISOS 1 Y 2, incluyendo guarda escobas.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ En pasillos de PISO 1 y PISO 2 se realizará actividades de destronque, pulido y brillo de piso en baldosa de granito existente. ➤ Fabricación, suministro e instalación de PUERTAS METÁLICAS CON SISTEMA ANTI MACHUCÓN Y MIRILLA EN VIDRIO para aulas intervenidas en PISO 1. ➤ Fabricación, suministro e instalación de VENTANERÍA EN ALUMINIO CON FIJOS EN VIDRIO 3+3 mm Y secciones de PERSIANA FIJA para ventanas altas en aulas intervenidas en PISO 1. ➤ Retiro y disposición (RESPEL) del manto asfáltico existente en las zonas priorizadas para intervenir. ➤ Punteo y reparación de fisuras visibles sobre la superficie de concreto. ➤ Construcción de mortero de nivelación y pendiente general. ➤ Retiro y reemplazo de tragantes desgastados y limpieza de las bajantes de aguas lluvias. ➤ Imprimación de la superficie a impermeabilizar mediante emulsión asfáltica. ➤ Instalación de manto asfáltico con foil de aluminio sobre superficie imprimada, realizando los correspondientes traslapes y sellos de juntas en caliente. ➤ Aplicación de pintura bituminosa color gris sobre las juntas y/o traslapes del manto asfáltico de las zonas de cubiertas visibles desde pasillos o corredores. ➤ Sondeo de bajantes aguas lluvia para garantizar que el sistema de drenaje esté en óptimas condiciones y evitar problemas de filtraciones relacionados con el agua de lluvia.
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR FINAL ACTUALIZADO EN BALANCE:	\$ 358.955.583,63

4.1.1.3 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 100.00%, las actividades se desarrollaron de manera satisfactoria y fueron entregadas a satisfacción.

BOGOTÁ, SEDE COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) SEDE A CL 3 # 9-70

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	Terminado y entregado
UBICACIÓN	CL 3 # 9-80
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	22 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se mantiene el RESTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EL BLOQUE No.4; incluyendo instalación de estructura metálica para cubierta, restitución de redes eléctricas, pintura tipo vinilo en muros de salones y pintura en esmalte para carpintería metálica de los salones y pasillo.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24 de octubre de 2023
% DE PROGRAMACIÓN	100.00%
% EJECUTADO	100.00%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restitución de cubierta existente por una cubierta liviana tipo Sándwich Standing Seam y franjas de iluminación natural focalizadas en cubierta translúcida tipo Cristacryl e instalación de estructura metálica de soporte. Este tipo de cubierta metálica cuenta un acabado interior continuo y hermético que evita la instalación de un cielo raso adicional en cada espacio. ➤ Reparación de remates de cubierta tras el desmonte de la cubierta existente, incluyendo resanes y pintura en los contornos de muros bajo cubierta. ➤ Reemplazo de la Red de Iluminación interior en salones del segundo piso y sobre el pasillo general que comunica dichos salones utilizando luminarias tipo panel LED de 120x30. Incluye la instalación de la tubería en sistema EMT tipo pesado sobrepuesta, reemplazo del cableado general y apliques. Esta

	intervención se realizará únicamente al interior de los espacios intervenidos y no se modificará la acometida general eléctrica.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Picado, pañete, estuco y pintura al interior de los salones y el pasillo con vinilo tipo 1. ➤ Pintura en esmalte para la carpintería metálica en salones.
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR FINAL ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 610.560.526,31

4.1.1.4 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 100.00%, las actividades se desarrollaron de manera satisfactoria y fueron entregadas a satisfacción.

BOGOTÀ, SEDE COLEGIO MONTEBELLO (IED) SEDE A CALLE 24AS #24A-20S

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	Calle 24AS #24A-20S
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	22 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se mantiene EL MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES, INSTALACIÓN DE AULAS MODULARES BLOQUE 4 Y BLOQUE 3, MEJORAMIENTO DE RECORRIDOS Y SENDEROS DESDE BLOQUE 4 HACÍA ÁREA DE CAFETERÍA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRESIÓN PARA RED DE SUMINISTRO DE AGUA Y MEJORAMIENTO SHUT DE BASURAS.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24 de octubre de 2023

% DE PROGRAMACIÓN	78.80%
% EJECUTADO	79.36%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desmante general de aulas existentes y retiro de sobrantes. ➤ Desmante y disposición de redes eléctricas existentes. ➤ Desmante, retiro y disposición de cubierta existente tipo CANALETA 90 en asbesto cemento. ➤ Demolición de placa existente en concreto para posterior ejecución de actividades para la conformación de cimentación de nuevas aulas. ➤ Construcción de muros de contención y estabilización de terreno para las áreas correspondientes a las AULAS MODULARES. ➤ Construcción de obras de estabilización de terreno y contención de SENDEROS DE CIRCULACIÓN. ➤ Construcción de nuevas aulas modulares
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 799.518.095,49

4.1.1.5 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 79.36%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente.

4.1.1.6 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

BOGOTÁ SEDE COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED) SEDE A CALLE 14 SUR 28-06

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada

ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	CALLE 14 SUR 28-06
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	22 de septiembre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	<p>De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se prioriza la MEJORAMIENTO DE LA CANCHA NOR-ORIENTAL DEL COLEGIO, lo cual consiste en realizar un cerramiento contra impacto en el sector norte de la cancha, cumpliendo con las especificaciones para este ítem, construir una gradería en el costado oriental de la cancha y demarcar la cancha con pintura tráfico según el uso de la institución.</p> <p>El segundo alcance, consiste en la ELABORACIÓN DE UN MODULO PARA TIENDA ESCOLAR, para ejecutar este alcance se requiere la construcción de una cimentación para la instalación de la estructura metálica, fundir una placa en concreto en el área, instalar estructura metálica para el módulo de tienda escolar y cubierta tipo sándwich, se espera esquema definitivo según directrices de la SED – DCCEE y necesidades de la institución.</p> <p>El tercer y último alcance, consiste en un MEJORAMIENTO PARCIAL DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE NIÑOS Y NIÑAS UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO, para lo cual se contempla el cambio de las puertas metálicas de cada unidad sanitaria y así mismo la reparación del enchape que se vea afectada en el proceso, acondicionamiento de una batería sanitaria como baño de movilidad reducida, lo cual implica, ampliar el vano de la puerta, cambiar sanitario y fijar barras de seguridad en acero inoxidable para cumplir las especificaciones para este espacio; además se tiene en cuenta la pintura de los muros sobre el enchape con pintura repelente a la humedad.</p>
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24 de octubre de 2023
% DE PROGRAMACIÓN	84.52%

% EJECUTADO	87.20%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaboración de cerramiento contra impacto, con las actividades preliminares que se requieren para su funcionamiento. ➤ Demarcación de la cancha existente y preparación de la superficie para su correcta adherencia. ➤ Elaboración de gradas funcionales para este espacio. ➤ Elaboración de tienda escolar según los requerimientos de la SED – DCCEE. ➤ Mejoramiento y adecuación de baños para su correcto funcionamiento.
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 290.650.934,58

4.1.1.7 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 87.20%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente.

4.1.1.8 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

BOGOTÀ, SEDE COLEGIO JUAN REY (IED) CALLE 70 SUR # 13 B-27 ESTE

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	Calle 70 Sur # 13 B-27 Este
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	22 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se mantiene EL MEJORAMIENTO DE SALONES, para lo cual se requiere el cambio de pisos, carpintería metálica, cambio de ventanería, que genere ventilación cruzada y mejoramiento de muros, realizando pañete, pintura y estuco. Adicional se debe INSTALAR UNA CUBIERTA EN POLICARBONATO EN LA CANCHA, para su elaboración se deberá realizar un cimiento que genere apoyo y estabilidad a la estructura metálica.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24 de octubre de 2023
% DE PROGRAMACIÓN	70.69%
% EJECUTADO	39.41%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restitución del piso existente por granito pulido de 33x33 con guarda escoba. ➤ Pañete, estuco y pintura en muros de salones. ➤ Pañete y pintura para exteriores en fachadas internas de la cancha. ➤ Cambio de ventanería metálica con reja por ventanearía en aluminio con rejilla superior y vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad. ➤ Cambio de puertas existentes por puertas metálicas en lámina coldrolled lisa calibre 18, entamborada con doble anti-machucón. ➤ Impermeabilización de placa, donde se ubican los tanques de almacenamiento. ➤ Cubierta sobre cancha múltiple.
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 494.186.321,72

4.1.1.9 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 39.41%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente

4.1.1.10 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

BOGOTÁ, SEDE COLEGIO FLORENTINO GONZALES (IED) CARRERA 5A # 30A - 45 SUR

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	CARRERA 5A # 30A - 45 SUR
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	21 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	De acuerdo con el Alcance inicial previsto por la SED – DCCEE y lo observado durante la visita preliminar conjunta a esta Institución se mantiene la intervención y mejoramiento al SHUT DE BASURAS (Cimentación conformada por placa de contrapiso en concreto, construcción cerramiento en mampostería, conformación de cubierta tipo sandwich Standing Seam Calibre 26 y estructura metálica de la misma, carpintería metálica para puertas y ventanas, enchape interior pisos y paredes, media caña granito fundido, mejoramiento de redes para desagüe, Redes eléctricas y de iluminación). CANCHA (Reconformación de cancha múltiple, pintura para recubrimiento y demarcación de canchas, reorganización de cárcamos para recolección de aguas lluvias.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	21 de diciembre de 2023
% DE PROGRAMACIÓN	82.53%
% EJECUTADO	91.47%

INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cimentación conformada por placa de contrapiso en concreto. ➤ Construcción cerramiento en mampostería, ➤ Conformación de cubierta tipo sándwich Standing Sean calibre 26 y estructura metálica de la misma, ➤ Carpintería metálica para puertas y ventanas, ➤ Enchape interior pisos y paredes, ➤ Media caña granito fundido ➤ Mejoramiento de redes para desagüe ➤ Redes eléctricas y de iluminación. ➤ Reconformación de cancha múltiple, ➤ Pintura para recubrimiento y demarcación de canchas ➤ Reorganización de cárcamos para recolección de aguas lluvias.
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 407.897.011,44

4.1.1.11 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 91.47%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente

4.1.1.12 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

BOGOTÀ, SEDE COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A (IED) CALLE 28 # 5 A - 06

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	CALLE 28 # 5A - 06

FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	24 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	RESTITUCION DE CUBIERTA EN EL PISO 3; incluyendo instalación de estructura metálica para cubierta, instalación de cubierta y restitución de redes eléctricas en salones, oficinas, laboratorio y pasillo.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	21 de enero de 2024
% DE PROGRAMACIÓN	53.90%
% EJECUTADO	61.06%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restitución de cubierta existente por una cubierta liviana. e instalación de estructura metálica de soporte. 2. Suministro e instalación de estructura metálica pintada en anticorrosivo y esmalte blanco. 3. Reemplazo de la Red de Iluminación interior en salones del tercer piso y pasillo utilizando luminarias tipo panel LED de 120x30. 4. Mantenimiento a viga canal perimetral, elaboración de alistado y media caña para su posterior impermeabilización.
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 387.082.658,44

4.1.1.13 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 61.06%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente

4.1.1.14 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

**BOGOTÀ, SEDE COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER SEDE A (IED)
CALLE 23 SUR # 27 – 27**

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
MODALIDAD:	Priorizada
ESTADO:	En intervención
UBICACIÓN	CALLE 23 SUR # 27 - 27
FECHA VISITA DIAGNÓSTICO:	24 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN BREVE DE INTERVENCIÓN SOLICITADA:	APLICACIÓN DE PINTURA PARA CANCHAS Y SUMINISTRO DE POSTE DE BALONCESTO.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	15 de marzo de 2024
% DE PROGRAMACIÓN	3.27%
% EJECUTADO	3.27%
INTERVENCIÓN REQUERIDA	1. Aplicación de pintura para canchas según colores aprobados y demarcación para cancha múltiple. 2. Suministro e instalación de poste de baloncesto. 3. Desmonte de parque biosaludable (tipo gimnasio).
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CONTRATISTA:	Entregado y aprobado por Interventoría, posterior a ajustes por parte del Constructor.
VALOR INICIAL ACTUALIZADO A BALANCE:	\$ 92.805.954,08

4.1.1.15 Estado de avance de la sede

A la fecha del presente, el avance de ejecución del contrato para este frente es del 3.27%, las actividades que se están desarrollando se encuentra dentro de los programado, se cuenta con el personal operativo en obra, así como con el suministro de material, que permite el avance satisfactorio de las actividades que se están desarrollando en este frente

4.1.1.16 Inconvenientes presentados

Durante el presente periodo, se han presentado algunas lluvias, que si bien es cierto han generado traumatismos leves y/o mínimos, no se ha contado con ningún inconveniente durante la ejecución contractual.

BOGOTÁ, COMPONENTE EMERGENCIAS

A continuación, se realiza el listado de las emergencias que se han originado desde los inicios de la ejecución del contrato hasta la fecha.

EMERGENCIAS ATENDIDAS A SATISFACCIÓN

1. Emergencia Silvicultural IED Escuela Nacional del Comercio
2. Emergencia Talud IED Policarpa Salavarrieta
3. Emergencia Sondeo de baños IED Jorge Soto del Corral
4. Emergencia Hidráulica IED Agustín Nieto Caballero
5. Emergencia Silvicultural IED Tomas Rueda Vargas
6. Emergencia Silvicultural IED Policarpa Salavarrieta Sede A
7. Emergencia Silvicultural IED Policarpa Salavarrieta Sede B
8. Emergencia Silvicultural IED La Victoria Sede B
9. Emergencia Eléctrica IED José Félix Restrepo
10. Emergencia Silvicultural IED Aldemar Rojas Plazas
11. Emergencia Silvicultural IED Los Alpes Sede A
12. Emergencia Silvicultural IED Los Alpes Sede A
13. Emergencia Hidráulica IED GLORIA VALENCIA: Durante la presente se realizó la atención a esta emergencia hidráulica quedando subsanada.
14. Emergencia eléctrica IED AULAS COLOMBIANAS SEDE C VITELMA: Se realizó la visita y se emitió concepto en el cual se deja claro que la problemática es del poste la cual solo puede solucionar la empresa de energía Condensa.
15. Emergencia Eléctrica IED LA VICTORIA sede A: Se realizó la visita y se emitió concepto de problemática la cual debe ser solucionada por la empresa de energía Codensa.
16. IED. José Martí Sede B
17. IED María Montessori
18. IED Integrada La Candelaria
19. IED SAN FRANCISCO DE ASIS

EMERGENCIAS EN EJECUCIÓN Y/O REPORTADAS NUEVAS

- IED LOS ALPES SEDE B: Se reporto al contratista y se realizó visita por parte de la interventoria y la SED, se realizaron visitas, se presupuestó y se prevé que la intervención se realice en los próximos días.

5. EVALUACIÓN Y AVANCE GENERAL POR (IED) COLEGIOS

5.1 AVANCE FÍSICO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO

Se informa estado de programación de obra, de cada uno de los frentes que se encuentran en ejecución y de acuerdo a la programación presentada y aprobada.

Sedes (IED) diagnosticadas e iniciadas	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
IED ANTONIO JOSE URIBE URIBE	24/10/2023	17/05/2024	TERMINADO Y ENTREGADO
IED ATANASIO GIRARDOT	24/10/2023	31/03/2024	En ejecución
IED COLOMBIA VIVA	24/10/2023	29/02/2024	TERMINADO Y ENTREGADO
IED JUAN REY	1/11/2023	31/03/2024	En ejecución
IED MONTEBELLO	24/10/2023	31/03/2024	En ejecución
IED PALERMO SUR	30/10/2023	31/03/2024	En ejecución
IED. FLORENTINO GONZALES	21/12/2023	31/03/2024	En ejecución
IED POLICARPA SALAVARRIETA	22/01/2024	25/04/2024	En ejecución
IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	15/03/2024	12/04/2024	En ejecución

5.2 AVANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

A continuación, se relacionan el avance financiero en el cual se establece los presupuestado versus lo ejecutado y lo pagado, desde el inicio del contrato hasta la fecha del presente.

BALANCE FINANCIERO INTERVENTORIA			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 503.303.851,00	\$ -	\$ -
VALOR POR EJECUTAR	\$ -	\$ 212.595.547,00	\$ -
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -	\$ 173.755.588,00	\$ -
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -	\$ -	\$ 173.755.588,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	\$ -	\$ 19.938.382,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	\$ -	\$ -	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3	\$ -	\$ 29.596.783,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3	\$ -	\$ -	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 4	\$ -	\$ 67.417.551,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 4	\$ -	\$ -	
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$ -	\$ -	\$ 329.548.263,00
SUMAS IGUALES	\$ 503.303.851,00	\$ 503.303.851,00	\$ 503.303.851,00

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.749.969.534,00	\$ -	\$ -
VALOR POR EJECUTAR		\$ 1.861.754.962,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -	\$ 1.725.987.007,00	\$ -
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -	\$ -	\$ 1.725.987.007,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	\$ -	\$ 197.994.999,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	\$ -	\$ -	\$ 197.994.999,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3	\$ -	\$ 294.028.054,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3	\$ -	\$ -	\$ 294.028.054,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 4	\$ -	\$ 670.204.512,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 4	\$ -	\$ -	\$ 670.204.512,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 5			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 5			\$ -
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$ -	\$ -	\$ 1.861.754.962,00
SUMAS IGUALES	\$ 4.749.969.534,00	\$ 4.749.969.534,00	\$ 4.749.969.534,00

5.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR SEDES


Teniendo en cuenta las actividades y frentes en ejecución, se reportan los siguientes porcentajes y valores para todo el contrato, de acuerdo a la programación de obra.

5.2.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Es de precisar que, hasta la fecha y al momento de presupuestar las actividades de obra de mantenimiento y adecuación de las diferentes sedes y/o colegios, no se presenta ninguna actividad No Prevista.

5.2.3 AVANCE SEDES EN EJECUCIÓN

A continuación, se relacionan un consolidado de acuerdo del avance de la programación.



Es importante mencionar que para el próximo periodo se tiene previsto iniciar con la apertura de otros frentes de ejecución, los cuales ya fueron diagnosticados y se encuentran en etapa de presupuesto.

6. CONTROL PLAN DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIAL

Para el presente periodo se desarrollaron actividades de ensayos de laboratorio, de las cuales se tomaron los ensayos necesarios y se enviaron a laboratorio, al periodo del presente no se cuenta con los resultados para las muestras de interventoría, esto con el objetivo de verificar la calidad y el cumplimiento de los mismo. Pero si bien es cierto el contratista también realizó la toma de las muestras de concreto para algunas actividades realizadas y en algunas instituciones educativas, cuyos resultados se encuentran en los anexos del componente técnico.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ELEMENTO FUNDIDO	RESULTADOS
IED Atanasio Girardot sede A	Concretos	Cumple
IED Montebello	Concretos	Cumple
IED Montebello	Densidades	Cumple
IED Montebello	Prueba de tintas	Cumple
IED Palermo Sur	Concretos	Cumple
IED Palermo Sur	Densidades	Cumple
IED Palermo Sur	Prueba de tintas	Cumple
IED Florentino	Densidades	Cumple
IED Florentino	Concretos	Cumple

7. ASPECTOS SOCIALES

Durante el desarrollo del contrato en cada uno de los frentes que se encuentran en ejecución se ha realizado la visita inicial de diagnóstico en la cual se realizó un acta de socialización.

8. GESTIÓN AMBIENTAL

8.1 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO

A continuación; En el siguiente cuadro se relaciona la información documental la cual se ha manejado en el pedido entre el 24 de FEBRERO al 23 de MARZO del 2024, a continuación, se relaciona la trazabilidad de la documentación aplicable para la ejecución del proyecto.

FECHA DE ENTREGA	DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION
6/10/2023	Plan de manejo ambiental del contratista	Entrega versión #1
10/10/2023	Plan de manejo ambiental del contratista	Entrega ajuste versión #2
8/11/2023	Apertura de Pin	Confirmación de apertura # de pin 24247
COMUNICADOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
04/03/2024	Informe Amb #4	Mediante el comunicado MC- No. MC.2023_5908_C055. Presento el informe Amb #4.
COMUNICADOS ENVIADOS AL CONTRATISTA		
15/03/2024	Llamado de atención	cuarto llamado de atención sst.
12/03/2024	Llamado de atención	tercero llamado de atención sst.
4/03/2024	Informe #4	Solicitud ajuste de observaciones informe #4 sst-amb.
29/02/2024	primer llamado de atención sst.	se evidencio que la empresa SPV S.A.S; estaba realizando labores en el colegio Policarpa.
COMUNICADOS ENVIADOS A SECRETARIA		
FECHA DE ENTREGA	DOCUMENTACIÓN	OBSERVACION

8.2 ACTIVIDADES AMBIENTALES.

Descripción de las diferentes actividades ambientales; con referencia a las medidas de manejo ambiental propuestas en el PMA por parte del contratista, sin embargo para el presente periodo no aplica la mayoría de estas teniendo en cuenta las fechas de inicio de las obras en cada colegio.

8.3 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

Se relaciona el alcance de las actividades a realizar en cada colegio del contrato.

NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA		ALCANCE DE OBRA
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	A	ANTONIO JOSÉ URIBE	Cubiertas
COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	A	FLORENTINO GONZÁLEZ	Shut de basuras y baterías sanitarias
COLEGIO MONTEBELLO (IED)	A	MONTEBELLO	Zonas recreativas, adecuación aulas prefabricadas, mantenimiento correctivo equipos de presión
COLEGIO JUAN REY (IED)	B	CIUDAD DE LONDRES	Adecuación de pisos, muros, ventilación, impermeabilización de placa y zonas recreativas
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)	A	ATANASIO GIRARDOT	Zonas recreativas, adecuación aulas prefabricadas, mantenimiento correctivo equipos de presión
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	A	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Zonas recreativas y tienda escolar
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	A	AGUSTIN NIETO CABALLERO	Pintura, cielo raso y zona recreativa
COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	A	NESTOR FORERO ALCALA	Pisos, impermeabilización y fachadas
COLEGIO PALERMO SUR (IED)	A	PALERMO SUR	Migración a aulas modulares
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	A	POLICARPA SALAVARRIETA	Cambio de cubierta, adecuación zona recreativa, mantenimiento red eléctrica
DILE RAFAEL URIBE URIBE	N/A	N/A	Mantenimiento general
DILE ANTONIO NARIÑO	N/A	N/A	Mantenimiento general
BODEGA ROSA ZARATE	N/A	N/A	Mantenimiento general

8.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

En obra los materiales de construcción ubicados en los frentes de obra, se procura la protección y demarcación de acuerdo con lo establecido en el PMA, se hace uso de cinta y polisombra

durante el periodo se ha realizado acopios de material como cemento, ladrillos, material granulado.

8.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

El contratista en los campamentos y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.

El contratista ha implementado los puntos ecológicos de cumplimiento bajo la resolución 2184 de 2019.

Por parte de interventoría se realiza verificación del cumplimiento en todos los frentes de trabajo. Que se realice la recolección de los residuos de cada colegio.

8.6 MANEJO DE RCD

El proyecto cuenta con PIN ambiental asignado por la SED, la apertura del PIN 24247 se realizó el 8 de noviembre del 2023, a la fecha no se ha realizado cargue de la información ya que de acuerdo a la norma el cargue se realiza trimestral por lo tanto en enero de 2024 corresponde el cargue del primer trimestre, para este periodo del informe #5 se realizó el cargue al aplicativo de SMA de los meses noviembre, diciembre 2023, enero 2024.

En la obra, teniendo en cuenta las características del proyecto. En el periodo no se realiza reutilización de RCD teniendo en cuenta las actividades de obra y especificaciones técnicas del material a usar el generado de demoliciones y desmontes de teja de asbesto no son aptos para reutilizar.

En el periodo no se realiza reutilización de RCD teniendo en cuenta las actividades de obra y especificaciones técnicas del material a usar el generado de demoliciones y desmontes de teja de asbesto no son aptos para reutilizar.

8.7 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA. Se evidencia acopio de tejas de asbesto y rejas metálicas. Los residuos se disponen con gestores autorizados por la SDA. En el periodo se realizó disposiciones de los residuos generados como canecas de pintura, bolsas de cemento, residuos peligrosos, generados de actividades de pinturas, instalaciones de tuberías y otros, serán dispuestos al finalizar las actividades en cada colegio.

8.8 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Las sustancias químicas serán inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.

8.9 MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Los sumideros permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales; durante el periodo se realizó verificación del estado de sumideros.

No se cuenta con servicio de baños portátiles en el periodo. Se hace uso de los baños de cada colegio que son prestados al personal del proyecto

No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.

El contratista cuenta en el colegio florentino González con una unidad sanitaria; el uso de un baño portátil para garantizar a los trabajadores el espacio respectivo para su higiene personal (se anexa en el informe del contratista el certificado de disposición de estos residuos con gestor respectivo).

Registro fotográfico**8.10 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS**

En los frentes obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera. Durante el periodo se realiza mantenimiento de cerramientos para mantener el buen estado de estos que garanticen el aislamiento de las zonas de la obra con las áreas no intervenidas.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión. El material granular identificado en obra principalmente ha sido recebo y este se instala en la brevedad por que debido a los cambios climáticos este se puede dañar, en caso de no ser usado inmediato se cubre con plástico o polisombra.

Por parte de interventoría y revisa que los vehículos y maquinaria utilizados cuenten con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.

8.11 CAPACITACIONES AMBIENTALES

En el mes de acuerdo con el cronograma de capacitaciones el contratista propuesto en el PMA. En el periodo enero a febrero que corresponde al mes 4, se realizó disposición RCD, manejo de sustancias químicas.

8.12 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se relacionan los tramites o permisos ambientales que se deberán tramitar para la ejecución del proyecto

OBLIGACIONES AMBIENTALES INTERVENTORIA

Verificar, revisar, aprobar y hacer seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluyendo el Plan de Gestión de RCD acorde con sus métodos constructivos, organización para la ejecución del contrato y normatividad ambiental vigente por parte del contratista de obra.	La interventoría efectuó la revisión del plan de Manejo Ambiental para el contrato de obra junto con el Plan Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y tramite de PIN ambiental ante la Autoridad Ambiental.	El contratista presentó el Plan de Gestión Ambiental del Consorcio MC-2023. mediante comunicado, la interventoría aprobó mediante comunicado.
Garantizar que el contratista de obra realice la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición (RCD), tanto aprovechables como no aprovechables (escombros) que se generen en los mantenimientos y/o adecuaciones mediante gestores (escombreras).	Durante el periodo de gestión se han desarrollado actividades de obra que han generado residuos de construcción y demolición, los cuales se han dispuesto ante los gestores de RCD's aprobados por la interventoría.	Durante el periodo: Mediante correo el contratista solicitó el ingreso y aprobación de maquinaria. La interventoría aprobación de vehículos para el transporte de RCD's
La interventoría debe vigilar que el contratista entregue las actas de transporte, disposición final y/o aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición generados en ocasión al objeto del contrato en mención.	De acuerdo con el retiro de RCD's que se han venido realizando por parte del contratista en las diferentes sedes de la SDM se cuenta con las certificaciones de disposición de cada uno de los materiales y gestores revisados por la interventoría.	Se anexará certificado de os entes que hacen la recolección y disposición final. Certificaciones de las mismas.
La interventoría debe verificar, cuando aplique, que los vehículos utilizados para el transporte de residuos cumplen con las normas vigentes de tránsito y transporte, emisiones atmosféricas, publicidad exterior visual, requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y lo establecido en la Resolución 541 de 1994, o	La interventoría ha venido revisando la documentación de los vehículos para el transporte de RCD's, los cuales han presentado la documentación SOAT, Revisión Técnico Mecánica y PIN ambiental ante la SDA.	Para este periodo se verifico el cumplimiento de la documentación de los vehículos en los ítems como son soat, tecno mecánica, y pin ambiental ante SDA.

<p>aquella que la modifique, adicione o sustituya. Adicionalmente deben verificar que las actas de transporte especifiquen la sede donde se realizó la recolección, clase de residuo, peso entre otros datos relevantes para realizar la trazabilidad.</p>		
<p>La interventoría debe revisar y verificar que el contratista de obra presente el PIN de transportador emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente.</p>	<p>La interventoría ha venido revisando la documentación de los vehículos para el transporte de RCD's, los cuales han presentado la documentación SOAT, Revisión Técnico Mecánica y PIN ambiental ante la SDA.</p>	<p>se solicitó a la interventoría aprobación de vehículos para el transporte de RCD's, la interventoría mediante comunicado.</p> <p>Para este periodo se verifico el cumplimiento de la documentación de los vehículos en los ítems como son soat, tecno mecánica, y pin ambiental ante SDA.</p>
<p>Verificar que el contratista de mantenimiento presente las certificaciones que demuestren la trazabilidad de la gestión integral de los residuos (recepción, almacenamiento, movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).</p>	<p>De acuerdo con el retiro de RCD's que se han venido realizando por parte del contratista en las diferentes sedes de la SDM se cuenta con las certificaciones de disposición de cada uno de los materiales y gestores revisados por la interventoría.</p>	<p>Dentro el anexo que debe presentar los certificados que se generen en relación de lo materiales de ingreso y salida de obra.</p>
<p>Revisar, aprobar, acompañar y remitir al equipo ambiental de la SDM la documentación requerida para realizar la apertura del PIN de obra y los reportes mensuales, los cuales corresponden a: plan de gestión de RCD, ficha técnica y resumen de la obra, formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra, informe de aprovechamiento in situ,</p>	<p>Por parte del contratista e interventoría se dio apertura del PIN del proyecto ante la Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p>El Contrato de obra N. NC01-PCCNTR-5305908 cuenta con el PIN Ambiental: 24247</p> <p>Para el periodo se reporta el cumplimiento del primer trimestre el cual se debe</p>	<p>Se cuenta con los soportes de radicación y trámite de PIN ambiental del contrato.</p> <p>Para el último trimestre entre los meses de oct, nov, dic, se genera el reporte en el aplicativo de la secretaria.</p>

estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra, indicadores.	reportar ante la autoridad de acuerdo con la Resolución 1257 de 2021.	
Garantizar que el contratista de obra ejecute las mismas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente. Realizando el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos que garanticen la gestión para el manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) sólidos y líquidos, tanto aprovechables como no aprovechables que se generen en la obra, así como los permisos especiales tales como concesión de aguas y registro de vallas, entre otros.	Se verifica por parte de la interventoría que el contratista está cumpliendo con las medidas de manejo ambiental durante el desarrollo de las actividades de obra, que cuente con los permisos necesarios para la ejecución de actividades y para el retiro de elementos residuales de las actividades de adecuación de la SDM.	Se cuenta con los soportes de los trámites que se vienen realizando por parte de la interventoría en cada uno de los procesos de mantenimiento de las sedes de la SDM.
Realizar el seguimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra a realizar la interventoría.	Se verifica por parte de la interventoría que el contratista está cumpliendo con las medidas de manejo ambiental durante el desarrollo de las actividades de obra, que cuente con los permisos necesarios para la ejecución de actividades y para el retiro de elementos residuales de las actividades de adecuación de la SDM	Se cuenta con los soportes de los trámites que se vienen realizando por parte de la interventoría en cada uno de los procesos de mantenimiento de las sedes de la SDM.

8.13 RELACIÓN DE VOLQUETAS

En el presente periodo se realizó retiro de RCD, se relaciona la volqueta que ejecuto esta actividad. De acuerdo a la lista de TRANSPORTADORES DE RCD INSCRITOS ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE con actualización al día 24 de octubre de 2023.

Placa	PIN
JKU991	867
GKP138	2106
ELH206	6247

8.14 GESTORES DE RCD

El contratista para este periodo presentará soportes de posibles proveedores en los cuales se realizará las disposiciones de RCD como excavación, escombros o residuos peligrosos especiales, en relación.

GESTOR AUTORIZADO	TIPO DE RCD	LICENCIA /PERMISO AMBIENTAL
Tracol	Respel	Resolución 1821 del 14 de julio de 2017
Centro de Gestión Sostenible SAS	Respel y no peligrosos	Resolución DGEN 20217000362 del 26 de agosto de 2021
Metales y Varilla AM	Recolección, acopio y comercialización de residuos	Radicado SDA 2019EE20080
Reciclados Industriales	Escombros /asfalto	CAR Radicado SDA: 2017ER166535-Registro 015
Cemex	Escombros /asfalto	ANLA – Resolución 1506 de 28 de julio de 2006
Maquinas amarillas	Escombros /asfalto	ANLA – Resolución 1480 de 2014 Resolución 228 de 2016
Granulados reciclados de Colombia Greco	Centro de tratamiento y aprovechamiento de RCD	CAR 20192118711 de 2019
Paisajo	Escombros	Resolución 20227000142 DE 2022
VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A. E.S.P	Respel y no peligrosos	resolución No.141 de 2013
Ingeniería y transporte LAMD.	Centro de tratamiento y aprovechamiento de RCD	Registro IDU 529 DE 2019

8.15 CANTIDADES DE RCD REPORTADAS EN EL PERIODO

En el periodo se reporta generación de RCD, el reporte del periodo aún no está completo ya que no se cuenta con todos los soportes de disposición ya que se emiten mes vencido.

Para informe No. 1.

No	PROVEEDOR	TIPO DE RCD	und	CANT	TON	Tratamiento	Fecha de disposicion	Fecha aprox de entrega de certificados	SOPORTE / CERTIFICADO
1	Transportes LAMD	Excavacion	m3	264,00	448,8	Disposición final	24/11/2023	09/12/2023	Vales
2	Reciclados Industriales	Escombros	m3	44,00	72,5	Aprovechamiento	24/11/2023	09/12/2023	Vales
3	Gestion Sostenible	Teja de asbesto	kg	2390	2,59	Disposición final	16/11/2023	16/12/2023	manifiesto de carga
		Manto asfaltico	kg	1450	1,45	Disposición final	22/11/2023	22/12/2023	

Para informe No. 2.

No	PROVEEDOR	TIPO DE RCD	und	CANT	TON	Tratamiento	Fecha de disposicion	Fecha aprox de entrega de certificados	SOPORTE / CERTIFICADO
1	CEMEX	Excavacion	m3	28,00	47,6	Disposición final	24/12/2023	08/01/2024	Vales
2	ECODESARROLLO	Escombros	M3	7,00	11,54	Disposición final	24/12/2023	08/01/2024	Vales
3	Reciclados Industriales	Escombros	m3	28,00	23,08	Aprovechamiento	24/12/2023	08/01/2024	Vales
4	GRUPO VERDE/ GESTION SOSTENIBLE	Llantas	kg	270	0,27	Disposición final	11/12/2023	10/01/2024	manifiesto de carga

Para Informe No. 3.

No	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	UND	CANT	CANT (TON)	Tratamiento	Fecha	Fecha aprox de entrega de certificados	SOPORTE / CERTIFICADO
1	Reciclados industriales	Otros RCD	m3	22	36,3	Aprovechamiento	11/01/2024	26/01/2024	Vales
2	Granulados Reciclados de Colombia-Greco	Heterogéneo	m3	22	36,3	Aprovechamiento	12/01/2024	27/01/2024	Vales
3	Ingeomineria	Excavación	M3	198	166,6	Disposición final	24/01/2024	08/02/2024	Vales

Para Informe No. 4.

No	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	UND	CANT	CANT (TON)	Tratamiento	SOPORTE / CERTIFICADO
1	Cemex	Excavación	m3	28,00	323,12	Disposición final	Vales
2	Gestión sostenible	Teja de asbesto	Kg	6982	6,982	Disposición final	Vales

Para Informe No. 5

No	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	UND	CANT	CANT (TON)	Tratamiento	SOPORTE / CERTIFICADO
1	San Antonio	Excavación	m3	21,00	34,62	Disposición final	Vales
2	Eco Desarrollo	escombros	Kg	21	34,62	Disposición final	Vales

En el Anexo 5 del contratista se incluye los soportes de reporte de RCD, se relaciona los vales correspondientes a los RCD generados en el periodo es de aclarar que ya que las certificaciones se emiten mes vencido a la fecha no se cuenta con ningún certificado, adicionalmente estas cantidades a continuación reportadas tendrán actualización a fin de mes ya que el periodo de reporte de RCD es mes completo.

8.16 REUTILIZACIÓN DE MATERIAL RCD GENERADOS EN LA OBRA


En el periodo no se realizó reutilización en obras solo se reporta entrega de escombros en sitios de aprovechamiento como reciclados industriales.

se relaciona los porcentajes de reutilización por periodo de acuerdo a las cantidades de RCD dispuestos y los RCD reutilizados o entregados a receptor para aprovechamiento, las cantidades aquí reportadas son en toneladas.

PORCENTAJE DE REUTILIZACION				
Periodo	Cantidad de RCD (ton)	Cant de RCD reutilizado en obra (ton)	Cant. De RCD entregado a receptor (ton)	% de Reutilización
nov-23	525,34	0	72,5	14%
dic-23	82,49	0	23,08	28%
ene-24	242	0	44	18%
Feb-24	330,102	0	0	0%

8.17 REPORTE DE PIN AMBIENTAL ASIGNADO POR LA SED

El contratista debe ajustar el tiempo que antes se hacía trimestral ahora se hará mensual, los formatos también tienen un ajuste para realizar el cargue al aplicativo de la SMA, según los parámetros del Decreto 507 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.



Se realizó reunión en el mes de marzo del año 2024; entre el contratista, interventoría, secretaria con el fin de definir los parámetros según el Decreto 507 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Para el informe #5 el contratista debe realizar el primer reporte de los meses octubre, noviembre, diciembre de cargue al aplicativo de la secretaria de ambiente.

8.18 FORMATO DILIGENCIADO DE LOS SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA Y ENERGÍA INSTALADOS EN EL PERIODO.

Se reporta en cada colegio en el periodo porque no se ha realizado suministro e instalación de sistemas ahorradores.

El periodo no se realiza suministro o instalación de sistemas ahorradores, en caso de realizar los cambios de aparatos sanitarios, iluminaciones se anexa el formato que se registró los sistemas instalados en el periodo que se debe llenar en cada colegio, sin embargo este a la fecha se reporta en cero.

8.19 COMPONENTE FORESTAL

En el periodo el contratista no reporto ni ejecuto actividades de tala o poda en ninguno de los colegios del contrato.

8.20 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Gestión ambiental en los frentes de obra.



Antes y después



Antes y después



cerramiento antes y después



RCD sin señalización antes y después



Retiro de RC.	Instalación de cerramiento nuevo frente de obra.
	
Protección de material	Disposición final de RCD

9. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	CONSORCIO KALPA	Jhoana Gabriela Chamorro	30.231.492	Director de obra
2	CONSORCIO KALPA	Melliza Janez Gómez Palacios	1.077.425.387	Ingeniero Residente
3	CONSORCIO KALPA	Cristian Camilo Barrera Barbosa	1052309143	Ingeniero Residente
4	CONSORCIO KALPA	Camilo Fandiño Hernández	1.075.627.522	Inspector Técnico
5	CONSORCIO KALPA	Cesar Geovany Arévalo	80.830.323	Asesor AMB- SST
6	CONSORCIO KALPA	Luis Carlos Tovar Núñez	72.257.557	Inspector SST

9.1 SEGURIDAD SALUD EN TRABAJO

9.1.1 CRONOGRAMA DE CHARLAS

CRONOGRAMA DE CHARLAS CONSORCIO KALPA ARA DEL 24 DE ENERO 2024 AL 23 DE FEBRERO DE 2024

Semana 1. Viernes 1/03/2024	semana 2. viernes 8/03/20224	Semana 3. viernes 15/03/2024
Socialización de auto cuidado en los recorridos de obra y pausas activas	Delimitación, señalización, cuidado, mantenimiento y atención que se debe prestar y su impacto en la prevención	Socialización en cuidados de la piel (exposición continua al sol)

9.1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Charlas SST componente interventoría



Pausas Activas componente interventoría



Charlas SST componente interventoría



Pausas Activas componente interventoría



Pausas Activas componente interventoría



Pausas Activas componente interventoría

En este componente la información se mantiene, debido a que la documentación requerida para el ingreso de personal y ejecución de actividades de obra, es la misma durante todo el plazo contractual.

La Seguridad y Salud en el Trabajo agrupa toda la información relacionada con el plan SST del Contratista de obra en implementación para la gestión de actividades y control del personal operativo.

La interventoría, realiza control y seguimiento al cumplimiento del plan SG-SST aprobado por la interventoría y ejecutado en obra, con base en los lineamientos de normativa; por lo cual se solicitó al contratista de obra lo siguiente:

- Listado de personal para ingreso a las OB
- Inducción del personal y
- Entrega y uso adecuado de los EPP y uso de overol.
- Certificados de afiliaciones ARL- EPS – AFP

En este período se adelanta charlas con el personal relacionadas con:

- Uso obligatorio y adecuado de los EPP
- Horarios de trabajo y jornadas diurna

Se precisa que, para los ingresos de personal de obra a las diferentes sedes, se requiere con anticipación vía correo electrónico el acceso en horarios permitidos para labores de obra civil; se entrega listado de operarios y se actualiza semanalmente.

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas en cada institución educativa IED.

IED. COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE,
IED. COLEGIO MONTEBELLO
IED. COLEGIO PALERMO SUR
IED. COLEGIO JUAN REY
IED. COLEGIO COLOMBIA VIVA
IED. COLEGIO ATANASIO GIRADOT
IED. COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ
IED. COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA



Verificación de Señalización de área de inicio de actividad y buen uso de EPP.	Interventora verifico la actividad la cual se realizó, con la utilización correcto EPP y el uso equipos sistemas de contra caída.
	
Verificación del uso de elementos de protección.	Verificación uso EPP en trabajos en caliente.
	
Utilizacion uso de elementos de proteccion por trabajadores del contraista.	Uso de EPP en ejecución de actividades técnicas.

9.3 INSPECCIÓN VISUAL

En este periodo la interventoría realizó inspecciones a los siguientes elementos:

- Inspección de herramientas manuales
- Inspección orden y aseo
- Inspección de elementos de protección personal
- Charlas Seguridad y Salud en el Trabajo y pausas activas

9.4 RECOMENDACIONES GENERALES SST

En este periodo la interventoría realizada durante los recorridos en los frentes de obra los siguientes hallazgos encontrados.

9.4.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>22 feb, 2024 4:20:14 p. m. Cra. 9 #28-85, Bogotá, Colombia #Colegio Policarpa Sedes</p> <p>26 feb 2024 4:21:27 p. m. 264° W Interventoría consorcio kalpa #Colegio Policarpa Salavarría Número de índice: 7598</p>	 <p>Interventoría consorcio kalpa #Colegio Atanasio Girardot Número de índice: 7599</p>
<p>Interventoría realizó Charla SST de acto inseguro antes y después.</p>	<p>Verificación de interventoría de Cerramiento descubierto antes y después.</p>
 <p>19 feb 2024 9:24:32 a. m. Interventoría consorcio kalpa #Colegio Atanasio Girardot Número de índice: 7599</p> <p>20 mar 2024 9:04:56 a. m. 153° SE Interventoría consorcio kalpa #Colegio Atanasio Girardot Número de índice: 7599</p>	 <p>26 feb 2024 2:19:53 p. m. 8° N Interventoría consorcio kalpa #Colegio Atanasio Girardot Número de índice: 7599</p> <p>1 mar 2024 9:01:56 a. m. 163° S Interventoría consorcio kalpa #Colegio Atanasio Girardot Número de índice: 7599</p>
<p>Hallazgos Actividad sin uso de EPP antes, el contratista corrigió el acto inseguro después.</p>	<p>Hallazgos Caja destapada, el contratista corrigió la condición insegura, después.</p>

9.5 VERIFICACIÓN PARAFISCALES

La interventoría realiza la verificación en el cumplimiento de la entrega de las afiliaciones o planillas de seguridad social del personal que ingresa a laborar o es autorizado para trabajo en las diferentes sedes.

En este aspecto, a la fecha el contratista ha cumplido con la entrega de la documentación previamente al ingreso del personal: cedula, afiliaciones al sistema de seguridad social y caja de compensación.

9.6 RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se detalla el listado de personal que fue aprobado por interventoría para labores en obra en las diferentes sedes de IED, al cual se le ha permitido el ingreso por parte de la Interventoría y notificado al contratista.

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	CONSORCIO KALPA	Jhoana Gabriela Chamorro	30.231.492	Director de obra
2	CONSORCIO KALPA	Melliza Janez Gómez Palacios	1.077.425.387	Residente
3	CONSORCIO KALPA	Cristian Camilo Barrera Barbosa	1052309143	Residente
4	CONSORCIO KALPA	Camilo Fandiño Hernández	1.075.627.522	Inspector Técnico
5	CONSORCIO KALPA	Cesar Geovany Arévalo	80.830.323	Asesor Amb- Sst
6	CONSORCIO KALPA	Luis Carlos Tovar Núñez	72.257.557	Inspector SST

A continuación, se detalla el listado de personal que fue aprobado por interventoría para labores en obra en las diferentes sedes de IED, al cual se le ha permitido el ingreso por parte de la Interventoría

PERSONAL QUE INGRESO EN EL PERIODO

NOMBRE AFILIADO	CC	FECHA INGRESO	CARGO
JAROL ENRIQUE PEÑALOZA GONZALEZ	1043847442	6/02/2024	Instaladores
CARLOS ANDRRES BALLEEN PERDOMO	1000335948	6/02/2024	Instaladores
EDGAR ANTONIO MARTINEZ VARGAS	1096217084	6/02/2024	Instaladores
FIDEL HERRERA BUITRAGO	79860614	6/02/2024	Instaladores
CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	6/02/2024	Instaladores
DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	6/02/2024	Instaladores
HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	6/02/2024	Instaladores
JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	6/02/2024	Instaladores
LUIS ENRIQUE CARRILLO PERREZ	6804864	6/02/2024	Instaladores
MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	6/02/2024	Instaladores
RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	6/02/2024	Instaladores

JEFERSSON CAMILO RODRIGUEZ GUEVARA	1.001.275.124	27/02/2024	AYUDANTE
ALVARO ANDRÉS GONZALEZ CUBILLOS	1.031.144.535	11/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
ALEXIS MENDOZA SOLANO	92.450.137	11/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
YAIMIR MENDOZA SOLENO	1.101.877.850	11/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
PRUDENCIO PEREZ LOZANO	4.113.513	12/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
DANILSON DE JESUS BRESNEIDER LLANOS	72.096.766	12/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
JEISSON DARIO MONCADA LEMUS	1.000.723.687	12/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
LKIN LUBIN TABARES IBARRA	71.054.256	15/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
MARCO FIDEL CUEVAS GOVENECHÉ	5.698.302	15/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
IMMY JAIDER MORENO	1.006.093.285	15/03/2024	OFICIAL DE OBRA
JONATHAN ROMERO	80.859.125	15/03/2024	OFICIAL DE OBRA
MIGUEL ANGEL ECHEVERRI	96.362.495	18/03/2024	OFICIAL
Cristian Orozco Lozano	1.001.064.829	21/03/2024	Pintura
Andrés Ricardo Ordoñez	1.026.307.558	21/03/2024	Pintura
Jhon Sebastian Páez	1.073.705.959	21/03/2024	Pintura
Jhon Alexander Prieto	86.049.625	22/03/2024	Ayudante
Daniel Mauricio Ladino	1.030.700.993	23/03/2024	Pintura
Tatiana Rodríguez Pérez	1.033.783.731	26/03/2024	SST

PERSONAL QUE SE RETIRÓ EN EL PERIODO

NOMBRE AFILIADO	CC	FECHA RETIRO	CARGO
ELIO FABIO PERDOMO MANTILLA	1.110.511.232	13/02/2024	RESIDENTE DE OBRA
FLANKLIN EUDORO MARTINEZ PULIDO	80.024.609	18/03/2024	INSPECTOR SST
GARCÍA USECHE YEIMI	79.608.429	10/02/2024	OFICIAL DE OBRA
JHON JAIRO VARGAS	80.720.096	11/01/2024	AYUDANTE
Jean Carlos Rivero Dorante	7523524	1/02/2024	AYUDANTE
GIOVANNY ANDRES HURTADO SALCEDO	1.033.753.651	23/03/2024	OFICIAL DE OBRA
JUAN DAVID MARTINEZ	1.033.717.075	23/03/2024	OFICIAL DE OBRA
RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ	73.577.813	23/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
SAMUEL DAVID RUBIANO PARRA	1.000.732.505	23/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
SERGIO IVAN JURADO RAMIREZ	1.020.770.172	23/03/2024	Apoyo SST
CRISTIAN CAMILO CARDENAS	1.019.074.632	7/03/2024	OFICIAL DE OBRA
DAVID FERNANDO PINZON SUAREZ	1.193.103.388	7/03/2024	INSTALADOR
JAIME ACOSTA CONTRERAS	79.239.452	7/03/2024	OFICIAL DE OBRA
LUIS ALBERTO LEAL CAPERA	1.012.431.450	7/03/2024	INSTALADOR
YERSON ANDRES CALDERON CAPERA	1.000.124.195	7/03/2024	AYUDANTE DE OBRA
LANDINES	5.607.651	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
JORGE LASSO	1.071.167.441	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
LUIS ESPITIA	79.976.989	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA

LUZ OJEDA	60.444.668	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
MOISES LASSO	80.854.490	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
HERNANDO COBOS	79.438.270	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
JESUS ARRIETA VILLALOBOS	1.063.482.099	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
RICHARD MANUEL BALLESTA	1.070.818.026	9/03/2024	OFICIAL DE OBRA
DANILSON DE JESUS BRESNEIDER LL	72.096.766	15/03/2024	AYUDANTE DE OBRA

PERSONAL VIGENTE

NOMBRE TRABAJADORA	CC	CARGO
AUGUSTO JOSE GARCIA PEREZ	91.517.952	Director de obra
MARIO FERNANDO OBANDO BURBAN	1.085.266.078	COORDINADOR OBRA
AURA ORBEGOZO	1.102.858.736	RESIDENTE DE OBRA
MARCELA BERNAL	1.012.349.591	RESIDENTE SST
ALEJANDRA MICAHAN	1.110.505.601	LÍDER SST
JAVIER PARRA	1.010.118.066	RESIDENTE DE OBRA
AURA ALEJANDRA AREVALO TORRES	1.022.991.510	RESIDENTE DE OBRA
DIANA FERNANDA HIDALGO MENDOZA	1.002.526.443	RESIDENTE DE OBRA
NUBIA TOVAR	51.961.392	COORDINADORA SST
LYZZETH TEJEIRO	37.860.298	INGENIERA AMBIENTAL
JEFERSSON CAMILO RODRIGUEZ GUEVARA	1.001.275.124	AYUDANTE
JONATAN RAFAEL GUIFER ARRIETA	1082883337	INSTALADOR
JAROL ENRIQUE PEÑALOZA GONZALEZ	1043847442	INSTALADOR
CARLOS ANDRRES BALLEEN PERDOMO	1000335948	INSTALADOR
EDGAR ANTONIO MARTINEZ VARGAS	1096217084	INSTALADOR
FIDEL HERRERA BUITRAGO	79860614	INSTALADOR
CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	INSTALADOR
DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	INSTALADOR
HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	INSTALADOR
JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	INSTALADOR
LUIS ENRIQUE CARRILLO PERREZ	6804864	INSTALADOR
MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	INSTALADOR
RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	INSTALADOR
KEVIN STEVEN LA ROTA BARBOSA	1.000.349.599	AYUDANTE
RICARDO SOTO	80.366.511	AYUDANTE
IVAN MAURICIO MELO GARCIA	1.016.099.850	AYUDANTE
JHON JAIRO MARTINEZ BARAHONA	11.441.528	AYUDANTE
EDER RUZ BARAONA	19.791.180	FICIAL DE OBRA
GUSTAVO DE JESUS BANEGA LONDOÑO	72.142.352	AYUDANTE
WILMAR CAMPOS CARDENAS	1.096.192.822	AYUDANTE
JAVIER JOSE RIOS LOPEZ	1.102.803.793	AYUDANTE
MIGUEL EDUARDO BETIN MEDINA	1.104.009.935	AYUDANTE
WINALDO CORTES SIERRA	1.126.119.659	AYUDANTE
WALTER HUMBERTO PEÑA SEGOVIA	1.085.043.232	AYUDANTE

JOSE DE JESUS LAGUNA SOLIS	85.166.987	AYUDANTE
JOSE ROBINSON GARCIA SARMIENTO	79.613.768	AYUDANTE
FRISSMAN LOPEZ HERNANDEZ	1.001.437.750	AYUDANTE
JOSE WILLAIM BERNAL CHACON	80.512.967	AYUDANTE
PABLO ANTONIO GUTIERREZ DUARTE	5.609.917	OFICIAL A CARGO
LOZANO GARCIA LIBARDO	80.368.817	CONTRATISTA
BRAYAN AYVERSON PACHECO VILLAREAL	1.085.172.429	AYUDANTE
OSMER ADRIAN DE ANGEL ROMERO	1.063.970.867	AYUDANTE
JOSE ANTONIO CADENA GUERRERO	17.191.139	AYUDANTE
FREDY ALONSO RUBIANO PINZON	1.013.582.852	AYUDANTE
JOSE MANUEL FONSECA	17.195.812	AYUDANTE
LISANDRO RODRIGO FLORES JIMENEZ	5.206.402	OPERARIO DE MINICARGADOR
FREDI JAVIER RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79.974.232	AYUDANTE
JOSE PAULINO CARREÑO CASTIBLANCO	7.217.899	INSTALADORES
JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA	79.860.556	ELECTRICISTA
CRISTIAN FELIPE RUIZ FAGUA	1.027.400.710	INSTALADOR
EDGAR ARIOLFO RUIZ GUERRERO	80.164.924	INSTALADOR
CRISTIAN DAVID PORTACIO MUNIVE	1.005.552.069	INSTALADOR
JESUS DANIEL MIRANDA OLIVA	1.049.562.798	INSTALADOR
JHON ALEXANDER PEÑA AMEZQUITA	1.019.029.580	PINTOR
JOSE SAUL ROMERO MORA	79.347.798	AYUDANTE
ALDEMAR MARIN OTALORA	79.830.918	AYUDANTE
JULIO JOSE PACHECO MORA	1.002.374.271	INSTALADOR
LEONARD TRUYOL FONTALVO	8.497.582	INSTALADOR
LUIS SALAMANCA	19.232.454	CONTRATISTA
RAFAEL OTALORA	1.013.584.696	AYUDANTE
JOSE DIAZ GOMEZ	79.560.086	AYUDANTE
EDWIN NARVAEZ	80.119.793	AYUDANTE
PEDRO ANTONIO RUBIANO LOPEZ	19.441.446	AYUDANTE
JOSE MIGUEL RONCANCIO FORERO	80.720.168	INSTALADOR
JUAN DIEGO CRISTANCHO	1.033.802.070	INSTALADOR
JUBENAL MORA REGALADO	85.271.246	INSTALADOR
JUAN CAMILO RONCANCIO BOCA NEGRA	1.031.182.216	INSTALADOR
ROBILSON HINYS ESPINOSA	79.734.522	AYUDANTE
JHON FREDY ROMERO	1.026.263.696	PLOMERO
WILLIAM ORLANDO RODRIGUEZ	79.525.495	OFICIAL
JHON JAIRO GUEVARA RINCON	79.973.320	ELECTRICISTA
LUIS MATEO ESQUIVEL	1.006.020.436	AYUDANTE
ABELARDO CORREDOR CAMACHO	80.258.472	OFICIAL
ANDERSON ENRIQUE MUÑOZ RUIDIAZ	80.105.914	AYUDANTE DE OBRA
BAUDIOLO ARGUELLO INFANTE	91.461.073	AYUDANTE DE OBRA
JOSE SILVESTRE RUIZ BUITRAGO	79.257.600	PINTOR
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PINEDA	79.619.154	PINTOR
NICOLAS MANRIQUE MARTINEZ	1.001.295.879	PINTOR
SERGIO ANDRES NUÑEZ MARTINEZ	1.019.095.187	PINTOR
JHON ALEJANDRO PARAMO CASTRO	1.024.531.570	AYUDANTE
JOSE MANUEL ARIAS SALAMANCA	1.012.417.794	AYUDANTE

SILVA BELTRAN CARLOS JULIO	19.396.437	MAESTRO DE OBRA
MONGUI VIRACACHA BERNARDO	74.020.565	OFICIAL DE OBRA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO	19.265.783	AYUDANTE DE OBRA
RODRIGUEZ CAÑATE WILMAN	1.049.938.317	AYUDANTE DE OBRA
RODRIGUEZ VARGAS LUIS ALEJANDRO	1.013.580.910	AYUDANTE DE OBRA
LOZADA TORRES ENDY YOEL	5.193.193	AYUDANTE DE OBRA
RAUL RIVERA RAMIREZ	79.697.009	AYUDANTE
ALFREDO MANASES MARTINEZ	PPT 5402526	SOLDADOR
DAMIER ESTEVEN PEREZ RAMIREZ	1.043.663.917	SOLDADOR
FERNANDO RODRIGUEZ CORTES	19.461.224	SOLDADOR
FIDELIGNO GALINDO LOPEZ	79.668.089	SOLDADOR
IVAN ADRES RODRIGUEZ CORTES	80.259.468	SOLDADOR
JAYDER ANDRES PEREZ IRIARTE	1.143.352.269	SOLDADOR
JHON FREDY RODRIGUEZ MORENO	1.005.133.463	SOLDADOR
JOHN FREDY DIAZ SERRATO	1.012.364.348	SOLDADOR
JUAN PABLO HERNADEZ CASTAÑEDA	80.778.737	SOLDADOR
HELMER PICHINA DIAZ	5.965.593	AYUDANTE DE OBRA
YIMMY EMBUS ACOSTA	79.923.478	ESTUCADOR
LUIS ARMANDO NIETO PATIÑO	19.454.325	ESTUCADOR
JULIO TIQUE	14.254.332	ESTUCADOR
CHARLIE ANDRES RODRIGUEZ EMBUS	1.000.776.107	ESTUCADOR
JULIO CESAR GUTIERREZ GUEVARA	80.226.253	ESTUCADOR
WILSON OLIVERIO PRIETO SERRATO	17.333.459	INSTALADOR PISO
JOSE ELDIBEY PRIETO SERRATO	17.342.102	INSTALADOR PISO
ANDRES FELIPE ORTIZ CARDENAS	100.149.168	AYUDANTE DE OBRA
ELKIN ESTEBAN RONDON	1.001.280.400	AYUDANTE DE OBRA
FRAYLEI GAMBOA ANGULO	1.117.961.787	OFICIAL DE OBRA
NAZARIO HERNANDEZ NARIÑO	70.414.413	INSTALADOR PISO
LUIS ALFONSO CAÑATE RODRIGUEZ	9.157.174	OFICIAL DE OBRA
John Steeven Rodriguez Forero	1.014.660.250	SOLDADOR
Francisco Javier Chaparro Cruz	79.515.398	SOLDADOR
Wilmer Nahum Nústes Buitrago	1.026.595.611	SOLDADOR
Juan Carlos Chaverra Lumus	83.222.651	SOLDADOR
Andres Pelaez Castañeda	1.022.944.996	SOLDADOR
Maicol Sneider Valeriano Rodriguez	101.275.418	SOLDADOR
Gabriel Alfonso Valeriano Rodriguez	1.031.139.565	SOLDADOR
JAIDER AVILA	1.104.704.905	INSTALADOR
GIOVANNY MORENO GUTIERREZ	1.104.705.827	INSTALADOR
FREDDY OSWALDO GONZALEZ	79.802.841	AYUDANTE DE OBRA
YULY MAYERLY PELAEZ	1.012.381.453	AYUDANTE DE OBRA
VICTOR ALFONSO FORERO GONZALEZ	1.032.362.989	AYUDANTE DE OBRA
JHON ALEXANDER PRIETO SERRATO	86.049.625	AYUDANTE DE OBRA
YESENIA HERRERA	529.287.000	AYUDANTE DE OBRA
SERVANDO AVENDAÑO OLIVEROS	93.359.987	ELECTRICISTA
JEAN POOL ROMERO	1.031.421.167	ELECTRICISTA
FABIO ANTONIO ROMERO	80.443.699	ELECTRICISTA
RICARDO PINEDA PULIDO	93.291.335	SUPERVISOR

CARLOA MARIO OVALLE PINEDA	1.005.699.997	AYUDANTE DE OBRA
FRANLUID POSADA ARCILA	1.143.394.997	INGENIERO RESIDENTE
JUAN CARLOS MEJIA GIL	79.524.687	OFICIAL DE OBRA
DEIMER MORA BELLO	1.045.510.387	AYUDANTE DE OBRA
ALIRIO DE JESUS LOPEZ	1.003.563.801	AUXILIARA DE METALMECANICA
PEDRO BEJARANO	80.276.682	SOLDADOR
SANTIAGO GONZALEZ ARDILA	1.014.291.638	AYUDANTE DE OBRA
KEVIN LLORENTE CASTAÑO	10.796.840.087	OFICIAL DE OBRA
ALVARO ANDRÉS GONZALEZ CUBILLOS	1.031.144.535	AYUDANTE DE OBRA
ALEXIS MENDOZA SOLANO	92.450.137	AYUDANTE DE OBRA
PRUDENCIO PEREZ LOZANO	4.113.513	AYUDANTE DE OBRA
YAIMIR MENDOZA SOLENO	1.101.877.850	AYUDANTE DE OBRA
JEISSON DARIO MONCADA LEMUS	1.000.723.687	AYUDANTE DE OBRA
LKIN LUBIN TABARES IBARRA	71.054.256	AYUDANTE DE OBRA
MARCO FIDEL CUEVAS GOVENECHÉ	5.698.302	AYUDANTE DE OBRA
IMMY JAIDER MORENO	1.006.093.285	OFICIAL DE OBRA
JONATHAN ROMERO	80.859.125	OFICIAL DE OBRA
MIGUEL ANGEL ECHEVERRI	96.362.495	OFICIAL
Cristian Orozco Lozano	1.001.064.829	Pintura
Daniel Mauricio Ladino	1.030.700.993	Pintura
Andrés Ricardo Ordoñez	1.026.307.558	Pintura
Jhon Sebastian Páez	1.073.705.959	Pintura
Tatiana Rodríguez Pérez	1.033.783.731	SST
Jhon Alexander Prieto	86.049.625	Ayudante
DIEGO ALDEMAR RAMIREZ OLIVAR	1022345498	Limpieza de tapete
ANA CILIA VARGAS MENDOZA	52239783	Limpieza del tapete
DAYANA ROSA MELENDREZ RIVERA	PT 5748175	Limpieza del tapete
VICTOR GARCIA CEDEÑO	4.949.846	AYUDANTE

9.7. ANEXOS COMPONENTE SST

Anexo #1 tabla de control de personal reportando.

Anexo#2 Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores,

Anexo #3 planillas de pago de seguridad social

Anexo #4 actas de reuniones. SST-AMB

Anexo #5 Formato de charla seguridad y salud en el trabajo

Anexo #6 Cronograma charla del 24 de febrero 2023 AL 23 de marzo de 2024

Anexo #7 Oficio de llamado de Atención

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Este periodo transcurrido a partir de la fecha de inicio del 24 de febrero de 2024 hasta el 23 de marzo de 2024, se continuo con la ejecución de actividades y a la fecha del presente corte se tiene un porcentaje de avance de ejecución del 55.39% versus un programado de 55.79%, de acuerdo a la programación de obra se tiene un porcentaje de atraso del 0.05, pero de acuerdo a las actividades programadas para el siguiente periodo este será superado y a la fecha no ha generado traumatismo alguno para el desarrollo del proyecto.
2. A la fecha se están realizando actividades en siete (07) frentes de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condición y de acuerdo al avance en las actividades, a la fecha se ha realizado la entrega total de dos (02) frentes, para un total de nueve (09) frentes en los cuales ya se ha realizado intervención alguna, demás se ha realizado la intervención y/o diagnóstico de veinte 20 emergencias.
3. Se espera que el contratista realice el cumplimiento de cada una de las observaciones que la interventoria ha venido realizando a cada uno de los documentos entregados como cumplimiento de las obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones.
4. Es importante mencionar que desde el inicio y al presente periodo en el cual se han continuado con el desarrollo de las actividades en cada uno de los frentes o IED y Emergencias, que se encuentran en progreso, no se han tenido inconvenientes que hayan evitado el desarrollo y avance satisfactorio de cada uno, ya que desde la parte operativa como administrativa se ha contado con el personal idóneo para el desarrollo de cada una de las actividades que dan al cumplimiento de los contratos tanto de obra como de interventoria.
5. En cuanto a la calidad en la ejecución contractual desde la interventoria se ha realizado el seguimiento tanto a la documentación presentada como son esquemas, presupuestos, a la calidad de los trabajos que se han iniciado a desarrollar en cada uno de los frentes que se encuentran en ejecución, como también en el suministro de materiales.
6. El área ambiental de la interventoría ha asistido a los comités de obra presencial y virtual donde se han tratado los temas del componente ambiental, la gestión y trámite de temas relacionados con el componente.
7. La interventoría diariamente viene realizando el seguimiento y control a las diferentes actividades del componente ambiental en obra en cumplimiento de la Implementación de todas las medidas de manejo ambiental y el Plan Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se generan por el desarrollo del proyecto.

11. ANEXOS

DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES - CARPETA ANEXOS A

En la presente se anexa Presupuesto preliminar, Programación de obra; esquemas de actividades a desarrollar, actas de socialización, de los frentes nuevos que se inician a ejecutar o se tiene previsto iniciar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - CARPETA ANEXOS B

Se adjunta el registro fotográfico de las diferentes sedes o frentes en ejecución, se presenta un antes y durante la obra, toda vez, que a la fecha aún no se finaliza ningún frente abierto.

SEGURIDAD SOCIAL Y FOTOCOPIA DE PLANILLAS - CARPETA ANEXOS C

Se adjunta el compilado de afiliaciones, exámenes médicos de ingreso, planillas de pago de aportes del personal operativo aprobado para intervención de las diferentes sedes activas.

BITÁCORA DE OBRAS - CARPETA ANEXOS D

Se incluye la bitácora de obra, donde se deja constancia de las actividades diarias de control y seguimiento de obra, de cada frente activo de las diferentes instituciones educativas distritales.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA - CARPETA ANEXOS E

Se presenta listado de correspondencia enviada y recibida tanto de los contratistas como de la entidad.

ACTAS DE COMITÉ - CARPETA ANEXOS F

Se anexa la copia de las actas de comité, celebradas durante el periodo.

INFORMES SEMANALES - CARPETA ANEXOS G

Se anexa los informes semanales realizados durante el presente periodo.

CUADRO OBLIGACIONES – CARPETA ANEXOS H

Se anexa cuadro con obligaciones de acuerdo al pliego de condiciones.

ACTAS DE ENTREGA – CARPETA ANEXOS I

Se anexa todas las actas de entrega realizadas en los diferentes frentes de ejecución, tanto para las entregas de forma parcial como las entregas totales.

MANUALES DE MANTENIMIENTO – CARPETA ANEXOS J

Se anexa los manuales de mantenimiento entregados en las IED que han sido entregadas de manera total y satisfactoriamente.

Atentamente,

ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
Director de Interventoría
KALPA & ARA SED