

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

Informe No.	05	Periodo del informe	Marzo - 2024	Fecha elaboración 07/04/2024
1. Datos Generales				
1.1. Contrato No.	309 de 2023.			
1.2. Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. – GRUPO NORESTE.			
1.3. Tipo de Contrato	Interventoría			
1.4. Contratista	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES S.A.S. – SECOB S.A.S			
1.5. Contratante	IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas			
1.6. Valor inicial	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$865.561.295,00).			
1.7. Valor con adición 01	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$993.736.363)			
1.8. Plazo Inicial	Dos (2) meses.			
1.9. Fecha de inicio	1 – Noviembre – 2023.			
1.10. Modificaciones Contractuales	Modificación 01: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 y se adicionó en un monto de \$128.175.068. Modificación 02: Prórroga y modificación en la forma de pago. Se prorroga hasta el 14 de julio de 2024 y se modifican las especificaciones de los pagos 2 a 5.			

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

1.9.1 Plazo de Prórrogas y/o Suspensiones	Se prorrogó hasta el 14 de julio de 2024			
1.11. Nueva Fecha de Terminación:	14 de Julio de 2024.			
1.12. Pólizas				
	Asegurador	SEGUROS DEL ESTADO		
	No Póliza	57-44-101004447		
	Riesgo Cubierto	Valor asegurado	Vigencia	
			Inicio	Final
	Cumplimiento del contrato	\$ 298.120.908,90	01/11/2023	14/01/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	\$ 99.373.636,30	01/11/2023	14/07/2027
	Calidad del Bien o Servicio	\$ 298,120,908.90	01/11/2023	14/01/2028
	No Póliza	57-44-101002013		
Responsabilidad Civil	\$ 232.000.000,00	01/11/2023	14/07/2024	
2. Información del proyecto				
2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. KWp a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos a beneficiar	
SISFV	16,35	46	GUAJIRA	
Nanoredes	122,625	168	GUAJIRA	
Microredes	107,91	153	GUAJIRA	
Total				

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

SISFV + CENTRALIZADO	246,885	367	GUAJIRA
2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	SISFV: Sistemas Fotovoltaicos Individuales: 0 CENTRALIZADOS: 0. Al mes de marzo de 2024 el proyecto continúa en etapa de replanteo y ajustes al diseño del cuarto envolvente de equipos.		
3. Ejecución presupuestal			
3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor desembolsado		3.3. Valor disponible por ejecutar
\$993.736.363,00	\$ 259.668.388,50		\$734.067.974,50
3.4. Adiciones	No se presentaron adiciones en este periodo		
3.5. Resumen ejecución presupuestal	No se presentaron desembolsos al contratista de interventoría en este período.		
4. Actividades			
4.1. Cronograma de Actividades			
Guía de estado:			
		En ejecución	Realizado
ACTIVIDAD			
a) ETAPA PREVIA 1- SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA			
Acta de inicio obra e interventoría.			
Verificar localización de áreas de influencia. - aprobar localización y replanteo de trabajos. (visita de campo socialización).			
Verificación cumplimiento de requerimientos técnicos y socio – territoriales.			
Revisión y aprobación de las actas de modificación de cantidades.			

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

Revisión y aprobación del cronograma de obra.	
Seguimiento orden de compra equipos y materiales.	
Monitoreo de impacto ambiental y cumplimiento de normativas.	
Verificación PMA.	
b) Etapa 2 – INSTALACIÓN:	
Seguimiento técnico etapa de instalación.	
Seguimiento técnico instalación SSFVI.	
Seguimiento técnico instalación SSFV NANO RED 5 KW.	
Seguimiento técnico instalación SSFV MICRO RED 10 KW.	
Suscripción acta de recibo individual.	
Suscripción acta de recibo y entrega de infraestructura.	
<div> <div>En ejecución</div> <div>Realizado</div> </div>	

4.2. Actividades realizadas

Atraso significativo a las dificultades ostensibles presentadas en el replanteo en campo, ocasionadas a su vez por la inconformidad y exigencias de las comunidades que salen del alcance contractual. Así mismo, por la imprecisión en los sitios de instalación que fueron suministrados por la Subdirección de Planificación Energética en su rol de diseñadores del proyecto, que han cambiado al transcurrir el tiempo.

Durante el presente periodo se reporta las siguientes actividades:

13 marzo 2024: se realiza mesa de trabajo entre las partes participantes del proyecto, contratista de obra presentó órdenes de compra para la adquisición de materiales nacionales (instalación de internas). La interventoría realizó observaciones de tipo documental y cantidades, ya que solicitaban cantidades al 100% de los usuarios replanteados iniciales.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

Frente al replanteo desarrollado, el contratista de obra y la interventoría menciona que para ejecutar el alcance completo del proyecto, presuntamente se generan recursos adicionales, información que está siendo validada por interventoría para conocer con precisión el valor solicitado, así mismo si se pretende continuar con el mismo presupuesto, se tensaría que suprimir 2 comunidades del alcance del proyecto.

18 marzo 2024: se genera concepto de aprobación por parte de la interventoría para la propuesta de cambio de especificaciones técnicas de la envolvente del sistema, al tiempo se presenta observaciones al apu del mismo, ya que este no debe representar sobre costo de la propuesta económica del proyecto.

25 marzo 2024: se realiza visita técnica por la supervisión donde se concluye lo siguiente: Existen diferencias significativas entre la estructuración del proyecto versus el replanteo en campo, donde se evidenció para las comunidades visitadas que las distancias entre usuarios son mayores y se presentan cambios en la selección del tipo de solución estructurada centralizada a sistemas solares fotovoltaicos individuales en algunos casos. En los casos de soluciones centralizadas se evidencian cambios importantes en la topología de las redes de distribución subterráneas, lo cual implica mayores cantidades de conductores y de cajas de distribución. Se recomienda al contratista de interventoría revisar de manera rigurosa el balance presentado por el contratista de obra para un escenario de adición al contrato 279 2023 ocasionado por la variación de las distancias entre el proyecto estructurado y el proyecto replanteado. Se encuentra que el contratista ha desplazado personal de obra a terreno y se encontró la disposición del lote para acopio de materiales en sitio. Se sugiere un seguimiento riguroso para validar que se realizan las acciones de contingencia pertinentes para dar cumplimiento a las obras en el plazo contractual.

26 marzo 2024: Se genera concepto de interventoría o sobre diseños de gabinetes y diagramas unifilares.

28 marzo 2024: Se realiza traslado a la subdirección de planificación para que genere concepto sobre la aprobación de interventoría frente al rediseño estructural de la envolvente.

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Informe semanal periodo comprendido entre el 26 de febrero a 03 marzo 2024.	Contratista de obra remitió Solicitud aprobación para la caja inspección de la acometida de baja tensión acorde a la norma ANFINIA SB-325, mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-026, el 1 de marzo de 2024 Interventoría presentó Alcance y aclaración a comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-053 de asunto Aval		Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

	<p>envolvente para Sistemas Centralizados y poste SSFVI, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., al contratista de obra, mediante comunicación SSCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-060 el 1 de marzo de 2024 con rad IPSE 20241330014662.</p> <p>Interventoría presentó Solicitud presentación flujograma de obra actualizado a Prórroga No.2, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste., al contratista de obra, mediante comunicación SSCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-061 el 1 de marzo de 2024, con radicado IPSE 20241330015132. Interventoría presentó Revisión y validación de pólizas actualizadas a la Prórroga No. 2 al Contrato de Obra 279 de 2023 - Grupo Noreste., al contratista de obra, mediante comunicación SSCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-062 el 1 de marzo de 2024, con radicado IPSE 20241330015142 Interventoría presentó Solicitud presentación informe mensual de obra No. 4, Contrato de obra 279 de 2023. , al contratista de obra, mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-063 el 1 de marzo de 2024, con radicado IPSE 20241330015152.</p>		
<p>Informe semanal periodo comprendido entre el 04 de marzo a 10 marzo 2024.</p>	<p>Contratista de obra remitió Subsanación de observaciones al Informe "Solicitud de validación del Presupuesto por comunidad", Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-027, el 4 de marzo de 2024.</p> <p>Contratista de obra remitió Informe de avance de obra Febrero, mediante comunicación correo electrónico, el 5 de marzo de 2024.</p> <p>Contratista de obra remitió Subsanación al comunicado SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-070, "aprobación para la caja inspección de la acometida de baja tensión acorde a la norma ANFINIA SB-325", mediante comunicación ING-2024-UTGS-NE-030, el 28 de febrero de 2024.</p> <p>Contratista de obra remitió Presentación del flujograma de obra actualizado a la fecha, en el adjunto, de la prórroga No. 2, mediante correo electrónico el 8 de marzo de 2024. Interventoría presentó Observaciones a comunicación ING-2024-UTGS-NE-027 Subsanación de observaciones al Informe "Solicitud de validación del Presupuesto por comunidad", mediante comunicación SCOB-UTGUAJIRASNE-279- 2023-068 el 5 de marzo de 2024, con radicado IPSE 20241330016552. Interventoría presentó Respuesta a comunicación ING-2024-UTGS-NE-026 de asunto Solicitud aprobación para la caja inspección de la acometida de baja tensión acorde a la norma ANFINIA SB-325, Grupo Noreste, mediante comunicación SCOB-IPSE-NE-309- 2023-070 el 7 de marzo de 2024, con radicado IPSE 20241330017402.</p>		<p>Entrega total de productos obligatorios y descritos del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.</p>

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

Informe semanal periodo comprendido entre el 11 de marzo a 17 marzo 2024.	<p>IPSE, remitió Observaciones al informe de avance número 2 mes de diciembre 2023 contrato 309 2023, mediante correo electrónico, el 7 de marzo de 2024, así mismo, remitió RESPUESTA a comunicación SCOB-IPSE-NE-309-2023-046 Solicitud aclaraciones sobre los APU's de estructuración, contrato de interventoría 309 de 2023, mediante correo electrónico, el 14 de marzo de 2024.</p> <p>Contratista de obra remitió Informe de replanteo de Febrero, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, mediante correo electrónico, el 11 de marzo de 2024.</p>		Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.
Informe semanal periodo comprendido entre el 18 de marzo a 24 marzo 2024	IPSE, remitió Respuesta a comunicación SCOB-IPSE-NE-309-2023-053 Solicitud aclaración especificaciones técnicas y diseño sistema puesta tierra para sistemas centralizados, Contrato No. 309 de 2023 Grupo Noreste, mediante correo electrónico, el 21 de marzo de 2024.		Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.
Informe semanal periodo comprendido entre el 25 de marzo a 31 marzo 2024.	IPSE, remitió Respuesta a oficio con radicado SCOB-IPSE-NE-309-2023-055 Manifestación de no objeción para el giro de recursos en orden operación y pago No. 4, contrato de obra 279 de 2023, mediante comunicación IPSE20241520006631, el 28 de marzo de 2024.		Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.
4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			
4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Observaciones	

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

N/A	N/A	N/A
5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato		
5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar
<p>Dispersión de beneficiarios en las distintas comunidades, distanciadas del casco urbano de Uribe (70-120 km) y entre ellas mismas.</p> <p>Algunas comunidades quedaron pendientes de replanteo por que no se conoce su ubicación o la localización de los usuarios, o corresponden a otras comunidades.</p> <p>La etapa de replanteo ha retrasado la ejecución del proyecto pues se encontraron dificultades para la localización y acceso de algunas comunidades, lo cual tomó más tiempo de lo previsto según cronograma., entre ellas:</p> <p>Que no se podía contactar con las comunidades para concertar las visitas.</p> <p>La mayor parte de las comunidades están distanciadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones del personal social tanto de los contratistas como del instituto. - Se evalúa por parte de la subdirección de planificación el replanteo realizado. - Se realiza evaluación por la subdirección de planificación la solicitud de cambio de especificaciones de la envolvente del proyecto. 	<p>Incrementar número de mesas de trabajo con las comunidades, a fin de informar sobre el alcance del proyecto.</p>

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

del casco urbano de Uribia (70-120 km) y entre ellas mismas.		
--	--	--

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Se realiza mesa de trabajo entre las partes participantes del proyecto, contratista de obra presentó órdenes de compra para la adquisición de materiales nacionales (instalación de internas). La interventoría realizó observaciones de tipo documental y cantidades, ya que solicitaban cantidades al 100% de los usuarios replanteados iniciales.

Frente al replanteo desarrollado, el contratista de obra y la interventoría menciona que para ejecutar el alcance completo del proyecto, presuntamente se generan recursos adicionales, información que está siendo validada por interventoría para conocer con precisión el valor solicitado, así mismo si se pretende continuar con el mismo presupuesto, se tendría que suprimir 2 comunidades del alcance del proyecto.

Se genera concepto de aprobación por parte de la interventoría para la propuesta de cambio de especificaciones técnicas de la envolvente del sistema, al tiempo se presenta observaciones al apu del mismo, ya que este no debe representar sobrecosto de la propuesta económica del proyecto.

6.2. Componente Ambiental y Social

La interventoría manifiesta que, a la fecha de la entrega de su informe mensual, el contratista de obra no ha entregado el informe de ejecución del mes de febrero; por lo que no hay evidencia que verificar del seguimiento al componente ambiental; también se indica que el contratista de obra en su plan HSE reitera el compromiso con el cumplimiento de los requisitos normativos en materia de ambiental, por lo que establece dentro de las actividades a ejecutar los siguientes controles:

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

- Adecuada gestión de residuos a través de entidades autorizadas por ente ambiental.
- Puntos ecológicos

Por lo que se recomienda verificar como soporte de esto la existencia de un protocolo de residuos, incluyendo los RESPEL/RAEE que se pudieran generar o no, y ser tratado en los informes de contratista de obra.

También se recomienda requerir desde la interventoría hacia el contratista de obra el rápido avance en la finalización de PMA y la matriz de aspectos e impactos ambientales usada para su construcción, con la finalidad de evitar atrasos en el seguimiento de los programas que sean estipulados dentro del respectivo plan.

Se tiene pendiente también la entrega de la matriz de análisis de riesgo de desastres, que según la obligación 5 del componente ambiental, tenía que haber sido entregada con el primer informe de ejecución; teniendo un atraso significativo en este punto.

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

No se presentaron aspectos relevantes durante el periodo.

6.4. Componente Jurídico

No se presentaron aspectos relevantes durante el periodo.

6.5. Componente financiero

No se realizaron desembolsos durante este periodo

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción
1. Demora en la entrega de la actividad de replanteo.	UNIÓN TEMPORAL GUAJIRA SOLAR - SECOB SAS – COMUNIDADES BENEFICIADAS	Si	Se concede prórroga tanto al contrato de obra como al de interventoría. Se solicita información faltante de

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

			coordenadas y de especificaciones técnicas a la SPE, comunicación 20241330012762

7.5. Resumen general de los riesgos	Aún se encuentra latente el riesgo de no culminación oportuna por el atraso generado en la etapa de replanteo y cambio de especificaciones técnicas de la envolvente lo cual puede conllevar a una nueva extensión del cronograma de obras, ya que el replanteo depende de múltiples factores: sociales como es la disponibilidad y aceptación del proyecto por parte de las comunidades, técnicos, como es el ajuste a diseños y la complementación de información faltante en la fase de estructuración.
--	--

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. [2023139120200011E](#)

8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes	Relación de documentos ingresados al expediente:
	Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe:

NÚMERO DE RADICADO	FECHA	ASUNTO
20241330014662	01-03-2024 12:04 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-060 ALCANCE Y ACLARACIÓN A COMUNICACIÓN SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-053 DE ASUNTO AVAL ENVOLVENTE PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS Y POSTE SSFVI, CONTRATO NO. 279 DE 2023 GRUPO NORESTE
20241330014662	01-03-2024 12:04 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-060 ALCANCE Y ACLARACIÓN A COMUNICACIÓN SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-053 DE ASUNTO AVAL ENVOLVENTE PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS Y POSTE SSFVI, CONTRATO NO. 279 DE 2023 GRUPO NORESTE
20241330015132	04-03-2024 06:54 AM	COPIA COB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-061 Solicitud presentación flujograma de obra actualizado a Prórroga No.2, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330015142	04-03-2024 06:59 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-062 Polizas Ajustadas a la Prórroga 2 al Contrato de Obra 279 de 2023
20241330015152	04-03-2024 07:01 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-063 Solicitud presentación informe mensual de obra No. 4, Contrato de obra 279 de 2023

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

20241330015182	04-03-2024 07:16 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-064 Aprobación del Plan de Emergencias, PMA y matriz de aspectos e impactos ambientales del comunicado SIG-2024-U01-003, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330015262	04-03-2024 09:14 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-065 Observaciones a comunicación ING-2024-UTGS-NE-021 de asunto "Solicitud de validación del Presupuesto por comunidad", Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330016542	05-03-2024 13:24 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-060 Alcance y aclaración a comunicación SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-053 de asunto Aval envolvente para Sistemas Centralizados y poste SSFVI, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330016552	05-03-2024 13:27 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-068 Observaciones a comunicación ING-2024-UTGS-NE-027 Subsanación de observaciones al Informe "Solicitud de validación del Presupuesto por comunidad", Contrato No. 279 de 2023 Grupo
20241390004341	06-03-2024 09:52 AM	Designación como apoyo técnico de los contratos 304-2023,309-2023,067-20136 y 128-2022
20241330017152	06-03-2024 16:27 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-044 Presentación informe semanal No. 18 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330017272	07-03-2024 08:28 AM	Observaciones al informe de avance número 2 mes de diciembre 2023 contrato 309 2023
20241390004461	07-03-2024 09:08 AM	Designación como apoyo financiero de los contratos 088-2021,097-21,132-21,141-21,142-21,143-21,144-21,146-2021,159-2021,304-23,309-23,306-23,307-23,329-23,305-23,112-23,067-13,080-13,087-12,128-22,114-2020 y 124-2020
20241330017402	07-03-2024 11:43 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-070 Respuesta ING-2024-UTGS-NE-026 de asunto Solicitud aprobación para la caja inspección de la acometida de baja tensión acorde a la norma ANFINIA SB-325, Contrato 279 de 2023
20241330017592	08-03-2024 08:42 AM	FT-SST-33 Acta de Reunión 07 309 (14-02-2024)
20241330017632	08-03-2024 08:51 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-045 Remisión pólizas actualizadas al Otrosí No.2 Prórroga, contrato de interventoría 309
20241330017682	08-03-2024 09:09 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-061 Solicitud presentación flujograma de obra actualizado a Prórroga No.2, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330017922	11-03-2024 07:18 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-063 Solicitud presentación informe mensual de obra No. 4, Contrato de obra 279 de 2023

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

20241520012283	12-03-2024 11:42 AM	Orden de comisión a Guajira - Germán Hernández
20241330018712	12-03-2024 12:18 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-073 Observaciones especificaciones técnicas orden de pago No. 3, equipos y materiales nacionales, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330018752	12-03-2024 13:01 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-073 Observaciones especificaciones técnicas orden de pago No. 3, equipos y materiales nacionales, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330018792	12-03-2024 15:06 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-046 Solicitud aclaraciones sobre los APU´s de estructuración, contrato de interventoría 309 de 2023
20241330018942	13-03-2024 09:17 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-047 Presentación informe semanal No. 19 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330019142	14-03-2024 08:09 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-048 Remisión informe de replanteo y balance presupuestal por comunidades, Contrato No. 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330019172	14-03-2024 08:53 AM	FT-SST-33 Acta de Reunión 11 309 (13-03-2024)
20241330019452	14-03-2024 13:17 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-046 Solicitud aclaraciones sobre los APU´s de estructuración, contrato de interventoría 309 de 2023
20241330019472	14-03-2024 14:26 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-071 Posible riesgo de incumplimiento, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330019482	14-03-2024 15:09 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-072 Solicitud remisión cronograma y ruta para visita técnica supervisión IPSE, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330019532	14-03-2024 16:27 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-073 Observaciones especificaciones técnicas orden de pago No. 3, equipos y materiales nacionales, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330019582	15-03-2024 06:34 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-074 Observaciones subsanación informe mensual de obra No. 1 Noviembre, Contrato de obra 279 de 2023
20241330020182	15-03-2024 17:45 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-076 Observaciones de las hojas de vida de los profesionales ambientales y HSE, Contrato de obra 279 de 2023.
20241330020222	18-03-2024 07:36 AM	Copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-069 Respuesta a comunicación ING-2024-UTGS-NE-023 de asunto Solicitud aprobación de medidor sistemas centralizados, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

20241330020242	18-03-2024 08:03 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-049 Presentación informe mensual de Interventoría No. 4, Contrato No. 309-2023
20241330020452	18-03-2024 12:52 PM	Copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-078 Solicitud presentación informe estado de compras, nacionalización y logística de equipos y materiales, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste.
20241330020522	18-03-2024 15:34 PM	Copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-080 Concepto de aprobación sobre especificaciones técnicas envoltorios de equipos para sistemas centralizados, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste.
20241330020732	19-03-2024 09:55 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-057 Segundo Requerimiento de Pólizas al contrato 279 de 2023 Grupo Noreste
20241520006121	20-03-2024 05:50 AM	NO Objeción por el Supervisor para el giro de recursos en orden operación y pago No. 3, contrato de obra 279 de 2023 según aprobación de interventoría contrato 309 2023
20241330021142	20-03-2024 08:11 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-051 Presentación informe semanal No. 20 de interventoría Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330021422	21-03-2024 12:36 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-081 Aprobación para el giro de recursos en orden operación y pago No. 3 contrato 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330021432	21-03-2024 12:56 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-048 Remisión informe de replanteo y balance presupuestal por comunidades, Contrato No. 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330021592	21-03-2024 16:21 PM	COB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-077 Observaciones informe mensual de obra No. 4 Febrero, Contrato de obra 279 de 2023
20241330021712	22-03-2024 08:12 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-053 Solicitud aclaración especificaciones técnicas y diseño sistema puesta tierra para sistemas centralizados, Contrato No. 309 de 2023 Grupo Noreste
20241520014863	25-03-2024 14:56 PM	Legalización de comisión a Uribe Germán Hernández
20241330021992	26-03-2024 07:52 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-071 Posible riesgo de incumplimiento, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330022102	26-03-2024 09:43 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-082 Solicitud presentación de acta de capacitación sobre la cultura Wayuu, usos y costumbres al 100% al equipo ejecutor, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste Grupo GER
20241330022112	26-03-2024 09:46 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-084 Remisión aclaración sistemas puesta a tierra para sistemas centralizados, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

20241330022122	26-03-2024 10:46 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-054 Presentación acta de visita de supervisión y verificación en campo, Contrato No. 309 de 2023 Grupo Noreste
20241520014973	26-03-2024 15:06 PM	Informe de supervisión mensual febrero 2024 contrato 309 2023
20241330022322	26-03-2024 15:59 PM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-083 Concepto de aprobación sobre diseños de gabinetes y diagramas unifilares, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330022372	27-03-2024 06:58 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-056 Presentación informe semanal No. 21 de interventoría Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330022382	27-03-2024 06:59 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-055 Aval a orden de servicio Transporte y solicitud certificado NO Objeción Supervisor Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330022402	27-03-2024 07:08 AM	copia SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279- 2023-085 Observaciones al Plan de contingencia allegado mediante comunicado ING-2024-UTGS-NE-043 , Contrato de Obra No. 279-2023, grupo Noreste
20241330022502	27-03-2024 14:23 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-058 Remisión diseño envolventes de equipos para sistemas centralizados, Contrato No. 309 de 2023 Grupo Noreste
20241520015203	28-03-2024 13:43 PM	Solicitud aval ajustes técnicos envolvente sistemas centralizados Uribe Guajira contratos 2023
20241520006631	28-03-2024 14:21 PM	Respuesta a oficio con radicado SCOB-IPSE-NE-309-2023-055 Manifestación de no objeción para el giro de recursos en orden operación y pago No. 4, contrato de obra 279 de 2023

9. Resumen de la ejecución del contrato

Pendiente culminar etapa de replanteo con usuarios finales y presupuesto ajustado al valor del contrato.

Se encuentra pendiente definir el diseño final de el cambio de especificación de la envolvente y cimentación para nanored y microred

Persisten los atrasos en la ejecución del contrato.

ALERTAS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL PERÍODO:

Alerta por posible nueva prórroga al contrato debido a las demoras en la finalización del replanteo y elaboración del balance definitivo para adelantar la adquisición del 100% de equipos y suministros.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	IPSE-SIS-F09

En cuanto a los temas de ajustes técnicos al diseño estructurado de envoltentes para los sistemas centralizados, la interventoría presenta aval a la propuesta presentada por el contratista de obra, sin embargo, esta propuesta presentó reparos y debe ser revisada y avalada por el IPSE desde la Subdirección de Planificación Energética.

Se han presentado demoras en la entrega de informes de avance por parte del contratista de obra, por lo cual se le solicitará a interventoría iniciar medidas pertinentes para la presentación oportuna de dichos informes.

Cordialmente,



GERMAN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor Contrato 309-2023

Expediente No.: 2023139120200011E
Proyectó: Iván Gómez – apoyo técnico SCyS