

**CONTRATO No. 2389 DE 2023**

**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA) – AGRUPACION No. 3.**



**INFORME MENSUAL NO. 2**

**PERIODO DEL PRESENTE INFORME: ENERO 23 DE 2024 – FEBRERO 22 DE 2024**

**ORIP BARBACOAS - NARIÑO**

**BOGOTA D.C., 28 DE FEBRERO DE 2024**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVOS.....                                                          | 5  |
| 1.1. Objetivo General .....                                                | 5  |
| 1.2. Ubicación Del Proyecto .....                                          | 6  |
| 1.3. Documentos Suscritos Para El Inicio Del Contrato. ....                | 7  |
| 1.4. Control de Pólizas de cumplimiento.....                               | 8  |
| 1.5. Contrato de obra .....                                                | 10 |
| 2. AVANCE DEL CONTRATO .....                                               | 11 |
| 2.1. Descripción del Avance del Contrato.....                              | 11 |
| 2.2. Avance General del Contrato .....                                     | 13 |
| 2.3. Estado financiero.....                                                | 14 |
| 3. INFORMACION TECNICA .....                                               | 15 |
| 3.1. Revisión de Especificaciones Técnicas Contractuales.....              | 15 |
| 3.2. Información Climática.....                                            | 19 |
| 3.3. Control de Personal .....                                             | 20 |
| 3.4. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida .....                  | 21 |
| 4. CONTROL PRESUPUESTAL .....                                              | 23 |
| 4.1. Cantidades Contractuales VS Acta de mayores y menores cantidades..... | 23 |
| 4.2. Actividades no Previstas.....                                         | 25 |
| 5. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES .....                         | 26 |
| 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....                                     | 27 |
| 7. ANEXOS .....                                                            | 28 |
| 7.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES .....                                         | 29 |
| 7.2 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL .....                  | 30 |
| 7.3 RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....                    | 31 |
| 7.4 PROGRAMACION DE OBRA.....                                              | 32 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 7.5 FLUJO DE CAJA.....              | 33 |
| 7.6 REGISTRO FOTOGRAFICO .....      | 34 |
| 7.7 BITACORA DE OBRA.....           | 35 |
| 7.8 COMITES DE OBRA .....           | 36 |
| 7.9 INFORMES SEMANALES DE OBRA..... | 37 |
| 7.10 ACTAS DE VISITA .....          | 38 |
| 7.11 APUS NO PREVISTOS .....        | 39 |

|                                                                                  |                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados, avances de la obra civil que se está ejecutando en la Oficina de Instrumentos Públicos Sede BARBACOAS - NARIÑO Cuyo objeto es “EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA”

El informe comprende el periodo de enero 23 de 2024 a febrero 22 de 2024, en el cual están consignadas la visita de reconocimiento inicial de la sede, el inicio de labores, las soluciones implementadas ante las diferentes falencias y necesidades de la infraestructura y el alcance de las actividades a desarrollar.

Todo lo anterior bajo el punto de vista técnico, administrativo y financiero.

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


## **1. OBJETIVOS.**

### **1.1. Objetivo General**

EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA DE REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN AGRUPACIONES (ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA). AGRUPACION 3. ORIP AGUADAS, DORADA, NEIRA, PACORA, RIOSUCIO, SALAMINA – CALDAS. SOPETRAN, TURBO – ANTIOQUIA, HONDA – TOLIMA, BARBACOAS -NARIÑO.

## 1.2. Ubicación Del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la Barrio la Loma / La sede que se encuentra en calle Acequia Arriba de Barbacoas – Nariño.



|                                                                                  |                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### **1.3. Documentos Suscritos Para El Inicio Del Contrato.**

Los siguientes documentos contractuales se adjuntan en el anexo 7.1, del presente informe, así:

- Contrato de Obra 2389 de 2023
- Acta de inicio
- Prorroga No. 01 al Contrato de Obra No. 2389 de 2023

|                                                                                  |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Control de Pólizas de cumplimiento

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTROL DE POLIZAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |  |
| <b>Objeto General</b>                                                             | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA – Agrupación No. 3 |                         |                         |                                                                                     |
| <b>Contrato de Obra No.</b>                                                       | 2389 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                                                                                     |
| <b>Contratista</b>                                                                | HACER DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                                                                                     |
| <b>Interventoria</b>                                                              | CONSORCIO INTER ORIP 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                                                                                     |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                | <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ACTA DE INICIO</b>   | <b>PRORROGA No. 1</b>   |                                                                                     |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO</b>                                         | 13/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/12/2023              | 29/12/2023              |                                                                                     |
| <b>POLIZA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</b>                                  | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO            | CUMPLIMIENTO            |                                                                                     |
|                                                                                   | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILIDAD CIVIL   | RESPONSABILIDAD CIVIL   |                                                                                     |
| <b>No. DE POLIZA</b>                                                              | 540 - 47 - 994000027584                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540 - 47 - 994000027584 | 540 - 47 - 994000027584 |                                                                                     |
|                                                                                   | 540 - 74 - 994000005721                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540 - 74 - 994000005721 | 540 - 74 - 994000005721 |                                                                                     |
| <b>ANEXO No.</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>                | <b>2</b>                |                                                                                     |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                                                 | 635.087.928,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 635.087.928,63          | 635.087.928,63          |                                                                                     |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>                                                   | 635.087.928,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 635.087.928,63          | 635.087.928,63          |                                                                                     |

|                                                                                  |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |   |            |            |
|---------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>FECHA INICIAL CONTRACTUAL</b>                        | - | 22/12/2023 | 22/12/2023 |
| <b>FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL</b>                 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
| <b>FECHA DE INCIO SEGÚN MODIFICACIONES</b>              | - | 22/12/2023 | 01/01/2024 |
| <b>FECHA FINAL DE TERNMINACION SEGÚN MODIFICACIONES</b> | - | 31/12/2023 | 11/03/2024 |

En el anexo 7.2 – Se adjuntan las pólizas del contrato.

|                                                                                  |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.5. Contrato de obra

### INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO NO.</b>                 | 2389 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA</b>                  | HACER DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>          | OSCAR TAMAYO PERALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NIT</b>                          | 800.028.222 – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>          | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA) – AGRUPACION No. 3. |
| <b>VALOR INICIAL</b>                | SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. (\$635.087.928,63)                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR ORIP BARBACOAS</b>         | <b>\$79.641.206,76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>   | 2 MESES Y 20 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE INICIO</b>              | 22 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b> | 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PRORROGA DEL CONTRATO</b>        | 2 MESES Y 10 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE TERMINACION FINAL</b>   | 11 DE MARZO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                  |                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## **2. AVANCE DEL CONTRATO**

### **2.1. Descripción del Avance del Contrato.**



- Se continua la actividad de mampostería en la terraza.
- Se comienza la actividad de figurar el acero de refuerzo para armado de las columnetas y las viguetas para la mampostería.
- Se inicia con la actividad de retiro de manto asfáltico en la terraza.
- Se inicia con la actividad de alistado de piso en mortero 1:4, la cual se estima que se termine en la misma semana.
- Se inicia con la actividad de instalación de tablón de Gress, después de haber realizado el alistado de piso.
- Se inicia la actividad de pañete de muros en mortero 1:4. \* Se termina de Instalar el Piso en Gress.
- Se inicia con la actividad del desmonte de cielo raso en el interior de la ORIP.
- Se inicia con el suministro e instalación de cielo raso en PVC y su estructura.
- Se inicia con la actividad de resanes y pintura en oficinas del segundo piso.
- Se realiza la actividad de la reubicación de los tanques de agua potable en la terraza.
- Se continúa con la actividad del desmonte de cielo raso en el interior de la ORIP.
- Se continúa con la actividad de suministro e instalación de cielo raso en PVC y su estructura.
- Se continúa con la actividad de resanes y pintura en oficinas del segundo piso.
- Se coordina la fabricación de puertas y pasamanos.
- Se coordina la fabricación del mueble de la cocina con Madecentro en la ciudad de Pasto - Nariño.

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO<br/><small>La guarda de la fe pública</small></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Se presenta el cierre de la vía Junín – Barbacoas, el día de 18 de febrero de 2024, dado unos derrumbes en la misma, que impiden el paso de personas y de material, desde la ciudad de Pato, razón por la cual se solicita la suspensión de la obra.

## 2.2. Avance General del Contrato

Para el periodo del presente informe la obra debería tener un porcentaje de avance del 43% y la obra va ejecutada al 43%.



### 2.3. Estado financiero

El estado financiero corresponde al periodo entre el 23 de enero de 2023 al 22 de febrero de 2024.

| SEDE BARBACOAS  |     | VALOR CONTRACTUAL | BALANCE DE<br>MAYORES Y<br>MENORES<br>CANTIDADES<br>20/02/2024 |
|-----------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| COSTO DIRECTO   |     | \$ 79.641.206,76  | \$ 84.984.470,16                                               |
| ADMINISTRACION  | 23% | \$ 18.317.477,55  | \$ 19.546.428,14                                               |
| IMPREVISTOS     | 1%  | \$ 796.412,07     | \$ 849.844,70                                                  |
| UTILIDAD        | 5%  | \$ 3.982.060,34   | \$ 4.249.223,51                                                |
| IVA DE UTILIDAD | 19% | \$ 756.591,46     | \$ 807.352,47                                                  |
| COSTO TOTAL     |     | \$ 103.493.748,18 | \$ 110.437.318,97                                              |

**VALOR POR ADICIONAR A LA SEDE** **\$ -6.943.570,79**

Según el avance reportado para el periodo del presente informe, el avance financiero es el siguiente:

|                   |     |                  |
|-------------------|-----|------------------|
| AVANCE PROGRAMADO |     | 43%              |
| AVANCE EJECUTADO  |     | 43%              |
| COSTO DIRECTO     |     | \$ 36.543.322,17 |
| ADMINISTRACION    | 23% | \$ 8.404.964,10  |
| IMPREVISTOS       | 1%  | \$ 365.433,22    |
| UTILIDAD          | 5%  | \$ 1.827.166,11  |
| IVA DE UTILIDAD   | 19% | \$ 347.161,56    |
| COSTO TOTAL       |     | \$ 47.488.047,16 |

### **3. INFORMACION TECNICA**

#### **3.1. Revisión de Especificaciones Técnicas Contractuales**

De acuerdo a las especificaciones técnicas contractuales del proyecto relacionamos las actividades que aplican para la ORIP Barbacoas – Nariño:

##### **Preliminares**

Comprende la ejecución de todas las actividades previas necesarias para iniciar los trabajos. Incluye la movilización e instalación de equipos de construcción, instalaciones provisionales como campamentos y servicios públicos, llenos compactados, localización de las obras, demoliciones, desmontes, excavaciones y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato.

##### **Demoliciones**

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, en el formulario de propuesta y las que se requieran con previa autorización de la Interventoría, retirando en forma inmediata los escombros y demás materiales resultantes. Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad propias de la empresa contratista, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se construyen o a propiedades vecinas.

##### **Desmontes**

Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación elementos como las puertas, ventanas, accesorios, pasamanos, aparatos sanitarios, etc. previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

##### **Carpintería en Madera**

Actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y colocación de elementos (Puertas, Ventanas, Pasamanos, guarda escobas, etc.) elaboradas con materiales en madera de primera calidad y con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, diseños y detalles mostrados en los planos.

El contratista deberá medir los vanos de las puertas y ventanas para verificar en obra las dimensiones de estas y su posterior suministro.

|                                                                                  |                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

El contratista deberá medir los vanos de las puertas y ventanas para verificar en obra las dimensiones de estas y su posterior suministro.

### **Carpintería Metálica**

Corresponde este ítem a la fabricación, montaje y acabado de puertas, ventanas, pasamanos, divisiones, accesorios y demás elementos localizados en zonas indicadas en los planos arquitectónicos con su fijación correspondiente y con las dimensiones descritas en el plano de detalles arquitectónicos.

### **Cielo Rasos**

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación del cielo raso en diferentes materiales, que tiene como objetivo dar un acabado óptimo a los diferentes espacios.

### **Pintura**

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final.

Se deben utilizar brochas de 1/2 a 1" para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" a 7" para muros rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan.

Una vez revisada y resanada la capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura (vinilo tipo 1 alta calidad). Sobre las superficies así preparadas se aplicarán la otra u otras manos de pintura de primera calidad, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como resultado una superficie homogénea en el color.

El Contratista debe realizar los acabados con personal especializado y bajo la supervisión del Interventor, quien será el encargado de determinar si las irregularidades de las superficies están dentro de los límites tolerables.

### **Pisos**

Una vez revisado el alistado y comprobado por la Interventoría o quien haga sus veces, que los desniveles hacia los sifones de piso que estén estipulados en los planos cumplan con su perfecta horizontalidad y función, se procederá al estampillado del piso.

El arranque del enchape será determinado por el Interventor o quien haga sus veces, el cual buscará en lo posible que todas las colillas queden detrás de la puerta y sitios ocultos.

Se utilizará la cerámica similar a las existentes o a las indicadas en planos arquitectónicos o planos de detalle; enchape que será aprobado por la Interventoría o quien haga sus veces, antes de iniciar su instalación.

El Contratista garantizará que todas las piezas tengan una perfecta adherencia con el piso, que todas las dilataciones entre las piezas sean de máximo de 3 mm, que el enchape no tenga ningún tipo de resalto o hundimiento. Posterior a esta revisión el enchape se emboquillará con Boquilla con látex.

El Contratista debe realizar los acabados con personal especializado y bajo la supervisión del Interventor, quien será el encargado de determinar si las irregularidades de las superficies están dentro de los límites tolerables.

### **Red Eléctrica**

Esta especificación hace referencia al suministro, mano de obra y a los trabajos para la construcción de las acometidas eléctricas que servirán para el servicio de todo el proyecto como son, toma eléctrica, interruptores apagadores, lámparas y en general instalaciones internas.

Todas las salidas serán construidas en conductores de cobre con aislamiento para 600 voltios y temperatura de operación de 75° C en TW calibre mínimo #14 y 12 AWG, canalizados en tubería PVC eléctrica e incrustada en muros, techos y placa.

Estos conductores deberán mantener el código de colores de cada uno de los cables de las acometidas de las cuales se derivan en cada tablero de distribución.

Además, cada una de las ducterías tendrán un conductor de cobre, calibre mínimo #14, para la interconexión a tierra de todas las cajas de las salidas por medio de un tornillo galvanizado fijado a sus paredes, el hilo de continuidad ira sólidamente puesto a tierra en el barraje de tierra del tablero de distribución.

Las salidas terminarán en elementos como tomacorriente y plafones de capacidad mínima de 15 Amp; las luces serán controladas por elementos interruptores con capacidad mínima de 10 Amp.

Las alturas de las instalaciones de salidas serán las siguientes a partir del nivel de piso acabado. Tomas: 0.40 y/o 1,20 mts Interruptor: 1.20 mts Alumbrado: 3.00 mts

Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir con la siguiente normatividad:

- REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE (Resolución 18 1294 del 6 de agosto de 2008).
- CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO (Norma Técnica Colombiana NTC 2050).

El contratista está en la obligación de presentar a la Interventoría todos los certificados que corresponden a cada elemento a utilizar en la Obra.

### **Aseo y Señalización**

Aseo general de la obra se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra. Esto se hará definido previamente por la interventoría o supervisión.

Aviso orip 2,60x1,00x0,15 se refiere al suministro e instalación de Aviso orip de 2,60x1,00x0,15. Esta instalación se hará definido previamente por la interventoría o supervisión.

Cinta antideslizante auto adhesiva se refiere al suministro e instalación de cinta antideslizante auto adhesiva. Esta instalación se hará definido previamente por la interventoría o supervisión

Placa de señalización 21x30cm se refiere al suministro e instalación de una placa de señalización de 21x30cm. Esta instalación se hará definido previamente por la interventoría o supervisión.

Placa de señalización braile se refiere al suministro e instalación de una placa de señalización tipo braile. Esta instalación se hará definido previamente por la interventoría o supervisión.

Suministro punto ecológico se refiere al suministro e instalación de un punto ecológico. Esta instalación se hará definido previamente por la interventoría o supervisión.

### 3.2. Información Climática

| INFORMACION CLIMATICA ENERO 23 - FEBRERO 22 2024. BARBACOAS |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| MES                                                         |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| ENERO                                                       |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| DIA                                                         | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30                                                                                                   | 31  |     |
| TEMP. MAXIMA                                                | 21° | 20° | 23° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28°                                                                                                  | 27° |     |
| TEMP. MINIMA                                                | 13° | 14° | 13° | 11° | 14° | 11° | 9°  | 10°                                                                                                  | 9°  |     |
| MES                                                         |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| FEBRERO                                                     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| DIA                                                         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                                                                                                    | 9   | 10  |
| TEMP. MAXIMA                                                | 26° | 26° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° | 26°                                                                                                  | 22° | 23° |
| TEMP. MINIMA                                                | 6°  | 9°  | 10° | 9°  | 11° | 10° | 9°  | 12°                                                                                                  | 13° | 11° |
| MES                                                         |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| FEBRERO                                                     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| DIA                                                         | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18                                                                                                   | 19  | 20  |
| TEMP. MAXIMA                                                | 24° | 22° | 22° | 23° | 25° | 23° | 23° | 24°                                                                                                  | 21° | 23° |
| TEMP. MINIMA                                                | 13° | 12° | 10° | 9°  | 11° | 15° | 13° | 12°                                                                                                  | 14° | 13° |
|                                                             |     |     |     |     |     |     |     | DIA DE INTENSAS<br>LLUVIAS QUE<br>PROVOCAN DERRUMBE Y<br>CIERRE TOTAL DE LA VIA<br>JUNIN - BARBACOAS |     |     |
| MES                                                         |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| FEBRERO                                                     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| DIA                                                         | 21  | 22  |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| TEMP. MAXIMA                                                | 26° | 25° |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |
| TEMP. MINIMA                                                | 13° | 11° |     |     |     |     |     |                                                                                                      |     |     |

### 3.3. Control de Personal

| BARBACOAS (Nariño)      |                                       |                                  |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO |                                       |                                  |
| Nº                      | CARGO                                 | NOMBRE                           |
| 1                       | Representante Legal - Contratista     | Oscar Tamayo Peralta             |
| 2                       | Subgerente - Técnica y Administrativa | Vanessa Tamayo Bernal            |
| PERSONAL OPERATIVO      |                                       |                                  |
| Nº                      | CARGO                                 | NOMBRE                           |
| 1                       | Maestro de obra                       | Jonathan Jojoa                   |
| 2                       | Ayudante de Obra                      | Jose Daniel Castillo Cortes      |
| 3                       | Ayudante de Obra                      | Victor Fernando Cabezas Quiñonez |
| 4                       | Ayudante de Obra                      | Victor Manuel Andrades Garcia    |

### 3.4. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida

| CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA |                                                             |  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> |                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ENVIADA                                        |                                                             | RECIBIDA                                                                                                                                            |                                                                |
| No. DE OFICIO                                  | ASUNTO                                                      | No. DE OFICIO                                                                                                                                       | ASUNTO                                                         |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-032                     | Documentos personal ORIP Salamina Caldas                    | OF_CINTERORIP2023_029_24                                                                                                                            | Solicitud entrega acta de mayores y menores No. 01             |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-033                     | Documentos personal ORIP Salamina Caldas                    | OF_CINTERORIP2023_029_24                                                                                                                            | Solicitud entrega informes Semanales y mensuales               |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-034                     | Solicitud de suspension                                     | OF_CINTERORIP2023_031_24                                                                                                                            | Reiteracion solicitud informes semanales                       |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-035                     | Horarios de trabajo                                         | OF_CINTERORIP2023_033_24                                                                                                                            | Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales          |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-036                     | Documentos personal ORIP Sopetran Antioquia                 | OF_CINTERORIP2023_035_24                                                                                                                            | Obras ORIP Sopetran                                            |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-037                     | Actas de Mayores y Menores cantidades de obra               | OF_CINTERORIP2023_036_24                                                                                                                            | Compromisos pactados de acuerdo a comité tecnico virtual No. 2 |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-038                     | Obras No Previstas ORIP Aguadas Caldas                      | OF_CINTERORIP2023_037_24                                                                                                                            | Compromisos pactados de acuerdo a comité tecnico virtual No. 2 |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-039                     | Obras No Previstas ORIP La Dorada Caldas                    | OF_CINTERORIP2023_039_24                                                                                                                            | Solicitud Bitacora de Obra en medio fisico ORIP Sopetran       |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-040                     | Obras No Previstas ORIP Honda Caldas                        | OF_CINTERORIP2023_040_24                                                                                                                            | Solicitud documentos personal ingreso Orip Turbo               |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-041                     | Balance de mayores y menores ORIP Pacora Caldas             | OF_CINTERORIP2023_042_24                                                                                                                            | Revision Infirme Mensual                                       |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-042                     | Obras No Previstas ORIP Aguadas Caldas                      | OF_CINTERORIP2023_045_24                                                                                                                            | Observaciones No. 2 a informes mensuales No. 1                 |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-043                     | Respuesta comunicado OF_CINTERORIP2023_029_24               | OF_CINTERORIP2023_045_24                                                                                                                            | Solicitud ingreso personal Orip Honda                          |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-044                     | Obras No Previstas ORIP Aguadas Caldas                      | OF_CINTERORIP2023_046_24                                                                                                                            | Solicitud arte avisos                                          |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-045                     | Obras No Previstas ORIP Honda Tolima                        |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-046                     | Solicitud de planos                                         |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-047                     | Reprogramaciones de obra Orips Barbacoas - Sopetran y Turbo |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-048                     | Informe semanal del 29 de Enero al 04 de febrero de 2024    |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-049                     | Informes mensuales No. 1                                    |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-050                     | Aseguradora Solidaria de Colombia                           |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-051                     | Solicitud Artes para avisos                                 |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-052                     | Solicitus Orip Neira                                        |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-053                     | Balance de mayores y menores                                |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-054                     | Programacion Orip Turbo                                     |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-055                     | Apu Chapa Candado Orip Aguadas                              |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-056                     | Apus adicionales Orip Sopetran                              |                                                                                                                                                     |                                                                |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-057                     | Documentos personal ORIP Turbo                              |                                                                                                                                                     |                                                                |

|                                                                                  |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                            |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-058  | Obras No Previstas ORIP Honda Tolima                       |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-059  | Informes mensuales No. 1                                   |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-059A | Entrega de elementos desmontados ORIP Salamina Caldas      |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-060  | Entrega de elementos desmontados ORIP Pacora Caldas        |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-061  | Respuesta comunicado OF CINTERORIP2023_045_24              |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-062  | Informe semanal del 05 de febrero al 11 de febrero de 2024 |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-063  | Compromisos comité 19 de febrero de 2024                   |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-064  | Observaciones ORIP Pacora                                  |  |  |
| HC-COE-2024-SNR-CT2389-065  | Cierre de vía ORIP Barbacoas                               |  |  |
|                             |                                                            |  |  |

En el anexo 7.3 – Se adjuntan todos los oficios enviados y recibidos, que corresponden al periodo del presente informe.

#### 4. CONTROL PRESUPUESTAL

##### 4.1. Cantidades Contractuales VS Acta de mayores y menores cantidades

De acuerdo al presupuesto inicial entregado por SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO al CONTRATISTA, realizado en diciembre de 2023, donde cuenta con un valor asignado para esta sede de **\$103.493.748,18**, se realizaron modificaciones en las cantidades iniciales e inclusión de actividades no contempladas inicialmente ya las condiciones de la seccional han cambiado y no se tomaron en cuenta actividades necesarias para la completa ejecución de las mismas. Es por esta razón que se presentaron y aprobaron por parte de interventoría, las siguientes modificaciones al presupuesto inicial conservando el valor del presupuesto base.

Estas modificaciones al presupuesto se enviaron a interventoría el 20 de febrero de 2024, que a continuación se relacionan:

| LUGAR DE EJECUCION. |                                                                                   | ORIP - BARBACOAS (Nariño) |        |                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
| CONTRACTUAL         |                                                                                   |                           |        | RESUMEN                   |
| ITEM                | DESCRIPCION                                                                       | UN                        | CANT   | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA |
| <b>1</b>            | <b>PRELIMINARES</b>                                                               |                           |        |                           |
| 1,04                | DESMONTE DE CIELORRASO                                                            | m <sup>2</sup>            | 179,89 | 184,00                    |
| 1,10                | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS                                                 | un                        | 25,00  | 56,00                     |
| 1,11                | DESMONTE DE CUBIERTA                                                              | m <sup>2</sup>            | 12,00  | 17,93                     |
| 1,55                | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS                                              | un                        | 25,00  | 56,00                     |
| 1,56                | INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE                                          | un                        | 5,00   | 0,00                      |
| 1,57                | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA                                          | glb                       | 1,00   | 1,00                      |
| 1,67                | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m <sup>3</sup>            | 21,00  | 21,00                     |
| 1,73                | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M                                                | m <sup>2</sup>            | 30,00  | 30,00                     |
| <b>2</b>            | <b>CARPINTERÍA EN MADERA</b>                                                      |                           |        |                           |
| 2,09                | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM                                              | un                        | 1,00   | 1,00                      |
| 2,10                | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA                                                          | m                         | 1,00   | 1,98                      |
| <b>3</b>            | <b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>                                                       |                           |        |                           |
| 3,02                | BARANDA TUBO REDONDO                                                              | m                         | 8,94   | 4,85                      |
| 3,15                | PUERTA A EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16                                            | m <sup>2</sup>            | 2,22   | 2,00                      |
| <b>4</b>            | <b>CIELORRASOS</b>                                                                |                           |        |                           |
| 4,05                | CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC                                                     | m <sup>2</sup>            | 185,41 | 184,00                    |
| <b>5</b>            | <b>CONCRETOS Y MORTEROS</b>                                                       |                           |        |                           |
| 5,03                | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                 | m <sup>2</sup>            | 186,74 | 119,00                    |

|           |                                                   |     |        |        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>6</b>  | <b>CUBIERTAS</b>                                  |     |        |        |
| 6,08      | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA                          | m²  | 10,94  | 0,00   |
| 6,20      | CANAL EN LÁMINA CAL 22                            | m   | 2,76   | 2,54   |
| 6,21      | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22              | m   | 5,47   | 11,64  |
| <b>7</b>  | <b>ENCHAPE MUROS</b>                              |     |        |        |
| 7,02      | ESTUCO PLASTICO INTERIOR                          | m²  | 186,74 | 35,55  |
| <b>8</b>  | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                    |     |        |        |
| 8,03      | VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM                       | m   | 30,00  | 33,56  |
| 8,04      | MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM | m   | 10,00  | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>FACHADAS Y REVESTIMIENTOS</b>                  |     |        |        |
| 10,02     | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO                     | m²  | 111,72 | 93,21  |
| 10,05     | PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]        | m²  | 30,65  | 55,06  |
| <b>12</b> | <b>MAMPOSTERÍA</b>                                |     |        |        |
| 12,02     | ALFAGÍA EN CONCRETO 25CM                          | m   | 16,87  | 0,00   |
| 12,10     | MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO      | m²  | 34,33  | 45,07  |
| <b>13</b> | <b>PINTURAS</b>                                   |     |        |        |
| 13,02     | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA                  | m²  | 2,22   | 0,00   |
| 13,03     | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL                       | m   | 2,22   | 8,89   |
| <b>14</b> | <b>PISOS</b>                                      |     |        |        |
| 14,11     | PISO GRES 30,5X30,5CM                             | m²  | 99,03  | 103,69 |
| 14,15     | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO             | m²  | 99,03  | 103,69 |
| 14,19     | MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM              | m   | 16,87  | 0,00   |
| <b>15</b> | <b>RED ELÉCTRICA</b>                              |     |        |        |
| 15,09     | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA    | un  | 10,00  | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>RED HIDRÁULICA</b>                             |     |        |        |
| 16,15     | CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO                    | un  | 2,00   | 0,00   |
| 16,16     | CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR                 | un  | 2,00   | 0,00   |
| 16,24     | MESON EN ACERO INOXIDABLE                         | un  | 1,00   | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>ASEO-SEÑALIZACIÓN</b>                          |     |        |        |
| 19,01     | ASEO GENERAL DE OBRA                              | glb | 1,00   | 1,00   |
| 19,02     | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15                         | un  | 1,00   | 1,00   |
| 19,03     | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA                | m   | 20,00  | 32,90  |
| 19,04     | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM                     | un  | 1,00   | 0,00   |
| 19,05     | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE                      | un  | 1,00   | 0,00   |
| 19,07     | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO                     | un  | 1,00   | 0,00   |

## 4.2. Actividades no Previstas

Las siguientes actividades son aquellas que no quedaron contempladas dentro del presupuesto inicial y que son necesarias para poder llevar a cabo la intervención final en la Orip.

| NP                 | ACTIVIDADES NO PREVISTAS                          |    |  |        |
|--------------------|---------------------------------------------------|----|--|--------|
| NP MATRIZ<br>1,17  | DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO    | M2 |  | 97,44  |
| HONDA<br>13,10     | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS                       | M2 |  | 425,95 |
| NP MATRIZ<br>8,01  | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM                | M  |  | 11,40  |
| NP MATRIZ<br>3,16  | REJA TIPO BANCO                                   | M2 |  | 3,79   |
| NP MATRIZ<br>1,47  | REGATA SOBRE MURO+RESANE                          | M  |  | 2,66   |
| NP MATRIZ<br>6,17  | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"                   | M  |  | 5,68   |
| NP MATRIZ<br>6,06  | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6                      | M2 |  | 11,51  |
| NP MATRIZ<br>20,02 | MANTENIMIENTO REJA METALICA                       | M2 |  | 10,07  |
| LADORADA<br>1,07   | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS       | UN |  | 3,00   |
| LADORADA<br>17,28  | SANITARIO TIPO AHORRADOR                          | UN |  | 3,00   |
| NP 016             | REUBICACION DE TANQUES DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS | UN |  | 2,00   |
| NP 017             | MUEBLE COCINA DE 2,10X0,78X0,54                   | UN |  | 1,00   |

En el anexo 7.11 se anexan los APUS no previstos según el balance de mayores y menores cantidades que se envió a interventoría el 20 de febrero de 2024.

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **5. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES**

Dentro del tiempo del presente informe, el día 18 de febrero del año en curso, se presento un derrumbe en la Via Junin – Barbacoas, que produjo el cierre total de misma, perjudicándonos profundamente, para traslado de material, esto debido a que en Barbacoas no se encuentra mucho material y este debe ser llevado desde la ciudad de Pasto, situación que nos tiene frenadas varias actividades.

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO<br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el desarrollo de estos trabajos de mantenimiento y adecuación se mejoran las condiciones de prestación de un mejor servicio, aumenta la imagen y fortalece la presencia institucional en la región, ayuda con la generación de empleo en estas poblaciones, apartadas de los grandes centros urbanos, contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad, igualitaria que tanto necesita el país.

Se recomienda a la entidad contratante asignar más recursos, para poder cubrir tantas necesidades que tienen las plantas físicas, que es normal que se deterioren con el paso del tiempo, pero que un mantenimiento a tiempo evita grandes daños, y así se puede tener un espacio más agradable tanto para los funcionarios como para todos los usuarios.

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **7. ANEXOS**

- 7.1 Documentos contractuales
- 7.2 Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil
- 7.3 Relación de correspondencia enviada y recibida
- 7.4 Programación de obra
- 7.5 Flujo de caja
- 7.6 Registro fotográfico
- 7.7 Bitácora de obra
- 7.8 Comités de obra
- 7.9 Informes semanales de obra
- 7.10 Actas de visita
- 7.11 APUS no previstos

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

**CONTRATO No. 2389 DE  
2023**

|                                                                                                           |                                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br>SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>Y REGISTRO<br><small>la prueba de la fe pública</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                 | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                           | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                           | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la SNR, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual es se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra la sociedad **HACER DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con Nit: **800.028.222-2** representada legalmente por **OSCAR TAMAYO PERALTA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **2.469.579**, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **Contrato de Obra No. 2389 de 2023**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente: **1).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **2).** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. **3).** Que previamente se realizó la **Licitación Pública de Obra No. 004 de 2023**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA"**. **4).** Que en el mencionado proceso se recibieron 8 propuestas por parte de los siguientes interesados:

| No. | PROPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                  | AGRUPACIONES |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | <b>CONSORCIO VENTURA conformado por</b><br><b>1. MARIA JOSE HERRERA</b><br><b>GUZMAN CC. 52.452.955 PARTICIPACIÓN</b><br><b>DEL 50%</b><br><br><b>2. ALTAVISTA CONSTRUCTION</b><br><b>GROUP SAS, con NIT. 901.340.813-8</b><br><b>PARTICIPACIÓN DEL 50%</b> | 1-2-3-4-5    |
| 2   | <b>SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1-2-3-4-5    |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |

Superintendencia de Notariado y Registro  
 Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
 PBX 57 + (1) 3282121  
 Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                                               |                                                                                                          |  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br><b>SUPERINTENDENCIA</b><br><b>DE NOTARIADO</b><br><b>&amp; REGISTRO</b><br><small>la garantía de la paz</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 |  | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                               | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   |  | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                               | <b>Formato</b> Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión |  | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-2-4-5   |
| 4 | <b>CONSORCIO SANFELIPE<br/>BALER INGENIERÍA SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-2-3-4-5 |
| 5 | <b>GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. - GRU</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-2-3-4-5 |
| 6 | <b>CONSORCIO SEDE MARSAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-2-3-5   |
| 7 | <b>CONSORCIO SYOC-LJ</b><br><br><b>CONFORMADO POR:</b><br><br><b>1. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ</b><br><b>S.A.S. con NIT 830.506.952-0 -</b><br><b>PARTICIPACIÓN DEL 50%</b><br><br><b>2. SYOC DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN</b><br><b>S.A.S., con NIT. 900.355.918-4 -</b><br><b>PARTICIPACIÓN DEL 50%</b> | 1-2-3-5   |
| 8 | <b>HACER DE COLOMBIA S.A.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-2-3-4   |

5). Que conforme a lo anterior en audiencia de adjudicación realizada el día 6 y 9 de Octubre de 2023 y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes, y la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes, dando el siguiente orden de elegibilidad:

### ORDEN DE ELEGIBILIDAD – AGRUPACIÓN No. 3



RECURSOS FUNCIONAMIENTO – RUBRO A-  
02-02-02-005-004 – SERVICIOS DE  
CONSTRUCCION.



PROCESO LICITACION PUBLICA No. 004 de 2023

**Objeto:** CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA).

#### ADJUDICACION AGRUPACION No. 3

| RESUMEN DE AGRUPACIONES - AGRUPACION No. 3 |                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| No.                                        | Nombre Proponente                        | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación | Identificación |
| 1                                          | CONSORCIO VENTURA                        | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  |
| 2                                          | CONSORCIO SEDE MARSAF                    | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  |
| 3                                          | CONSORCIO SYOC-LJ                        | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  |
| 4                                          | CONSORCIO SANFELIPE BALER INGENIERÍA SAS | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  |
| 5                                          | GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. - GRU      | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  |
| 6                                          | HACER DE COLOMBIA S.A.S.                 | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  | 800.028.222-2  |

| No. Agrupación | Presupuesto Oficial en \$ por Agrupación |
|----------------|------------------------------------------|
| 2              | \$ 879.974.052,48                        |
| 3              | \$ 858.082.550,01                        |
| 4              | \$ 900.219.940,00                        |
| 1              | \$ 818.044.112,93                        |

PROPOSICIONANTE Valor de la oferta Ponderación

|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| CONSORCIO VENTURA        | \$ 941.304.891,30 | 40,327082  |
| HACER DE COLOMBIA S.A.S. | \$ 832.017.318,63 | 33,4292870 |

Código MP - CMA - PO - 02 - FR - 15  
Versión: 01  
Fecha: 05 - 05 - 2023

LA AGRUPACION No. 3 SE ADJUDICA AL PROponente HACER DE COLOMBIA S.A.S - PUNTAJE: 98,4292870

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br><b>SUPERINTENDENCIA</b><br><b>DE NOTARIADO</b><br><b>&amp; REGISTRO</b><br><small>la guarda de tu fe pública</small> | <b>MACROPROCESO: Gestión Contractual</b>                                                                 | <b>Código: MP - GNCT - PO - 01</b><br><b>- PR - 01 - FR - 01</b> |
|                                                                                                                                    | <b>PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales</b>   | <b>Versión: 01</b>                                               |
|                                                                                                                                    | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha: 05 - 05 - 2021</b>                                     |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

6). Que conforme a lo anterior resultó ganadora de la **AGRUPACIÓN No. 3** el proponente **HACER DE COLOMBIA SAS** con **98,429,2870 puntos** y quien oferto un precio de **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$635.087.928,63) M/CTE**, incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el AIU e IVA. 7). Que el presente contrato se registrá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas.

**CLÁUSULA PRIMERA:- A) DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:** Que la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de dotar a los funcionarios de unas instalaciones apropiadas donde se ejerce la función pública, de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación del servicio a su cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, ha determinado desarrollar el proceso para ejecutar las obras de mantenimiento de CUARENTA Y SIETE (47) ORIP, casa de Tierras y Bodega Funza dividida en CINCO (5) agrupaciones.

**CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$635.087.928,63) M/CTE**, incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el AIU y el IVA. Que los porcentajes del AIU se discriminan de la siguiente manera conforme a la propuesta económica presentada por el contratista, los cuales se establecieron así: ADMINISTRACION (A) 23%; IMPREVISTOS (I) 1%; UTILIDAD (U) 5%. **B) PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato, por AGRUPACION, debe estar dentro de los plazos del siguiente cuadro. Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista, el interventor y el supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo y **sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**

| <b>AGRUPACIÓN</b> | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>        |
|-------------------|----------------------------------|
| Agrupación 3      | Dos (2) Meses y Veinte (20) Días |

El plazo de ejecución del contrato de construcción por Agrupación está programado de acuerdo al cuadro antes expuesto y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con el Contratista, la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II

**Parágrafo 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría.

**Parágrafo 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras,

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b><br><small>la puerta de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

**Parágrafo 3:** La ejecución de las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones de construcción y el presupuesto publicado por la entidad.

**Nota:** En caso de no adjudicarse la interventoría de alguna de las AGRUPACIONES, la entidad no dará inicio al contrato de obra de la AGRUPACIÓN correspondiente hasta tanto no se adelante y adjudique un nuevo proceso de contratación de interventoría

**CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro A-02-02-02-005-004 Servicios de Construcción, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 82023 del 1º de Septiembre de 2023**, expedido por el responsable de presupuesto.

**CLÁUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO:** La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera, previa presentación y aprobación de los productos al Interventor del contrato:

**1. PRIMER PAGO - ACTA PARCIAL 1**

Se efectuará el primer pago del 30% de valor de cada oficina en donde se haya realizado como mínimo el 30% de avance o ejecución de obra de cada una de ellas, con la presentación de las actas parciales correspondientes debidamente firmadas por la interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de obra.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>le pone de la parte</small> | <b>MACROPROCESO: Gestión Contractual</b>                                                                 | <b>Código: MP - GNCT - PO - 01<br/>- PR - 01 - FR - 01</b> |
|                                                                                                                                                                                     | <b>PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales</b>   | <b>Versión: 01</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha: 05 - 05 - 2021</b>                               |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

**2. SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2**

Se efectuará un segundo pago del **30%** de valor de cada oficina en donde se haya realizado como mínimo el **60%** de avance o ejecución de obra de cada una de ellas, con la presentación de las actas parciales correspondientes debidamente firmadas por la interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de obra.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>al servicio de la justicia</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                            | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

### **3. TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3**

Se efectuará un segundo pago del **30%** de valor de cada oficina en donde se haya realizado como mínimo el 90% de avance o ejecución de obra de cada una de ellas, con la presentación de las actas parciales correspondientes debidamente firmadas por la interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de obra.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.

### **4. CUARTO PAGO-PAGO FINAL**

Se efectuará el pago final del **10%** del valor final correspondiente al 100% de la ejecución del contrato, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:



|                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br><b>SUPERINTENDENCIA</b><br><b>DE NOTARIADO</b><br><b>&amp; REGISTRO</b><br><small>la guarda de la ley pública</small> | <b>MACROPROCESO: Gestión Contractual</b>                                                                 | <b>Código: MP - GNCT - PO - 01</b><br><b>- PR - 01 - FR - 01</b> |
|                                                                                                                                     | <b>PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales</b>   | <b>Versión: 01</b>                                               |
|                                                                                                                                     | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha: 05 - 05 - 2021</b>                                     |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo final firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de obra.
5. Copia del Contrato de obra.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de obra en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos en aquellas oficinas que se cuente con las conexiones.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.



**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>la guarda de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PC - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                            | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

**Liquidación del contrato:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) meses siguientes al recibo a satisfacción de las obras contempladas dentro del objeto contractual y su alcance

**CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes:

**AGRUPACIÓN No. 3**

| <b>CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 3</b> |                 |                     |                  |                                             |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nº</b>                              | <b>REGIONAL</b> | <b>DEPARTAMENTO</b> | <b>MUNICIPIO</b> | <b>DIRECCION</b>                            |
| 1                                      | <b>ANDINA</b>   | <b>ANTIOQUIA</b>    | <b>SOPETRAN</b>  | Calle 10 No. 7 - 08                         |
| 2                                      |                 |                     | <b>TURBO</b>     | Carrera 15 No. 101 - 59,<br>Barrio Baltazar |
| 3                                      |                 | <b>CALDAS</b>       | <b>NEIRA</b>     | Carrera 11 No. 10 - 13                      |
| 4                                      |                 |                     | <b>LA DORADA</b> | Carrera 11 No. 2 - 11                       |
| 5                                      |                 |                     | <b>SALAMINA</b>  | Calle 6 No. 6 - 29<br>Sector Centro         |
| 6                                      |                 |                     | <b>AGUADAS</b>   | Carrera 6a. No. 5 - 11 /<br>13              |
| 7                                      |                 |                     | <b>PACORA</b>    | Calle 6 No. 4 - 34                          |
| 8                                      |                 |                     | <b>RIOSUCIO</b>  | Calle 11 No. 8 - 40                         |
| 9                                      | <b>CENTRO</b>   | <b>TOLIMA</b>       | <b>HONDA</b>     | Calle 11 No. 13 A - 71,<br>Paseo Bolívar    |
| 10                                     | <b>PACIFICO</b> | <b>NARIÑO</b>       | <b>BARBACOAS</b> | Barrio Paso Grande,<br>calle Acequia Arriba |

**CLÁUSULA SEXTA:- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista hace las siguientes declaraciones: 1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3). El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 4). Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
PBX 57 + (1) 3282121  
Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
correspondencia@supernotariado.gov.co




|                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br><b>SUPERINTENDENCIA</b><br><b>DE NOTARIADO</b><br><b>&amp; REGISTRO</b><br><small>Le guardo de tu le pueblo</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                   | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

**CLÁUSULA SÉPTIMA: - RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato.

**CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

1. Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del **SECOP II**, para conocimiento de la **SUPERINTENDENCIA** y en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para el inicio del contrato.
2. Cargar en la plataforma Transaccional del **SECOP II** para su posterior aprobación por la **SUPERINTENDENCIA**.
3. Suscribir, conjuntamente con el Interventor del contrato, el acta de inicio correspondiente una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
4. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del Interventor del contrato.
5. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la SNR.
6. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de quien sea designado como supervisor del contrato.
7. Suscribir en conjunto con el respectivo Interventor el respectivo cronograma de actividades a desarrollarse.
8. Presentar los informes que le indique el supervisor.
9. Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que se le asignen a través del Supervisor del contrato.
10. Informar oportunamente al Interventor los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato
11. Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto y obligaciones del presente contrato, se le impartan por parte de LA SUPERINTENDENCIA, a través del Interventor, durante el desarrollo del contrato.
12. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
13. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.



**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
PBX 57 + (1) 3282121  
Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>la grande de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                            | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

14. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato
15. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los Estudios Previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.
16. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del contrato.
17. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.
18. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
19. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor del contrato y/o de la entidad.
20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
21. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
22. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
23. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
24. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
25. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.
26. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
27. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los estudios previos, pliegos de condiciones y de la propuesta.

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>la guarda de tu fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                            | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

28. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de obra, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el Interventor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del Interventor.
29. Desarrollar las obras de manera que no se afecten a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, el contratista será el responsable de solucionarlo.
30. El contratista debe implementar un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias, así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
31. El contratista debe presentar a la Interventoría las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
32. Todos los empleados a cargo del contratista deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en la obra.
33. La interventoría verificara cada vez que entre un nuevo trabajador, que el mismo cuente con todas las afiliaciones de Ley.

**CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA,** adquiere para con **LA SUPERINTENDENCIA** las siguientes obligaciones:

**A. DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:**

EQUIPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA, tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con el objeto del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la construcción, deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.

1. Presentar un cronograma de obra, donde se establezca plenamente con el Interventor del contrato, los tiempos a desarrollar en cada una de las 10 Orips de la Agrupación 3, con el fin de poder determinar el avance de obra.
2. Llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultará mal ejecutada a juicio del Interventor y/o entidad, así mismo el Contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo 24 horas del día de domingo a domingo, incluyendo festivos.

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                        |                                                                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>le guardo de lo he público</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                    | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                        | PROCESO: Gestión precontractual, contractual,<br>ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                        | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de<br>Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

3. EL CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría el certificado de paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en el desarrollo del contrato.
4. Cumplir con el personal mínimo solicitado en la presente convocatoria.
5. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de las ORIP - Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
6. Conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, responderá por la disponibilidad de volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto estado de limpieza.
7. Correrá por cuenta del CONTRATISTA reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.
8. Realizar la actualización de la vigencia de las garantías constituidas a la fecha de suscripción del acta de inicio y cuando se requiera.
9. Presentar los siguientes documentos a la interventoría, una vez sean requeridos por ellos:
  - a. Flujo de inversión por cada Oficina.
  - b. APU del ítem no previsto el cual contendrá 3 cotizaciones como mínimo de insumos, las cuales serán evaluadas por la interventoría en paralelo con las cotizaciones que ellos mismos presenten.
10. Tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra.
11. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del Contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia


<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>la garanta de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO: Gestión Contractual</b>                                                                 | <b>Código: MP - GNCT - PO - 01<br/>- PR - 01 - FR - 01</b> |
|                                                                                                                                                                                             | <b>PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales</b>   | <b>Versión: 01</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha: 05 - 05 - 2021</b>                               |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

- reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el Formularios – Propuesta económica Agrupación No. 1 y Agrupación No. 2.
12. El Contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma.
  13. Suscribir el acta de inicio según lo señalado.
  14. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato.
  15. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato.
  16. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.
  17. Presentar al interventor del contrato un informe mensual de ejecución, por Oficina Intervenida, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del mismo.
  18. Presentar informes ejecutivos semanales, en donde manifieste el estado del contrato, en lo correspondiente a la ejecución de las obras y la programación presentada, personal de la obra, materiales, ensayos, equipos, actividades ejecutadas en el periodo y actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad.
  19. Asistir a los comités de obra y seguimiento técnico Entidad, los cuales deberán ser semanal o quincenal y se realizarán en el Grupo de Infraestructura de la SNR o en alguna de las Direcciones Regionales, presencial o a través de videoconferencias.
  20. Las videoconferencias se realizarán a través del aplicativo que para este fin posee la Entidad. Los residentes de obra deberán asistir desde su ubicación en el frente de trabajo. Los costos de los medios para la comunicación por vía internet y los equipos necesarios para la videoconferencia, serán asumidos por el Contratista de obra.
  21. Los Directores de obra deberán asistir desde su ubicación en el frente de trabajo o presencialmente en el Grupo de infraestructura. Los costos de los medios para la comunicación por vía internet, y los equipos necesarios para la videoconferencia, serán asumidos por el Contratista de obra.
  22. Proyectar y remitir las actas de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista, actas de recibo final, incluidos los APUS de los ítems no previstos y la debida justificación, siempre y cuando no supere el valor del contrato. Cualquier mayor cantidad de obra y obra no prevista deberá ser previamente aprobada por la interventoría del contrato.
  23. El Contratista se compromete a llevar una bitácora, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución, la cual será administrada por la interventoría y entregada en el informe final
  24. El Contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitácoras y demás documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y los formatos definidos por La Entidad.



|                                                                                                        |                                                                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>la guarda de tu fe pública</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                 | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                        | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                        | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

25. Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratación, revisado y aprobado por la Interventoría para su implementación en obra.
26. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.
27. Transporte, custodia y almacenamiento: El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del Contratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del Contratista, correrán por su cuenta.
28. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad (PAPSO) y SST de acuerdo a la normatividad vigente en cada obra y los costos serán asumidos por el Contratista toda vez que los mismos fueron tenidos en cuenta por la Entidad dentro del porcentaje del AIU.
29. El Contratista debe presentar dentro de los (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio los cronogramas de actividades de obra para la obra adjudicada, la cual será revisada y avalada por el interventor y llevará el visto bueno del supervisor, lo anterior con el fin de garantizar que el contrato se ejecute dentro del plazo establecido por la **SNR**.
30. El contratista se obliga con la entidad a realizar la entrega de un **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas, el cual debe ser socializado con el personal de cada una de las oficinas, para lo cual se suscribirá la respectiva acta como soporte.
31. El Contratista se verá obligado a contratar personal idóneo, capacitado y especializado en temas de acabados y detalles en obra.
32. El contratista deberá revisar de manera anticipada la normatividad vigente y especificaciones técnicas de las Entidades prestadoras de servicios públicos, para garantizar el cumplimiento en los trámites y conexiones en los tiempos establecidos.
33. Entregar los planos record en medio magnético y físico al finalizar la ejecución del objeto contractual.
34. Cumplir con los componentes internos de la administración que fueron calculados por la Entidad según los ANEXOS - CÁLCULO DEL AIU POR AGRUPACIÓN
35. Suscribir las actas de vecindad con el respectivo registro fotográfico antes del inicio de las obras.
36. El contratista deberá enviar a la inspección de policía adscrita a la alcaldía de cada municipio un oficio donde se informe el inicio de las obras que se llevaran a cabo en cada ORIP y las actas de vecindad debidamente suscritas.
37. El contratista deberá cumplir lo estipulado en la resolución 4272 de 2021 donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
38. El contratista se obliga a iniciar las obras de todos los frentes de trabajo de manera simultánea. Realizar una adecuada y correcta limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA, debe tener en cuenta el retiro de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tubería, cemento,

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br><b>SUPERINTENDENCIA</b><br><b>DE NOTARIADO</b><br><b>&amp; REGISTRO</b><br><small>Lo grande de ti lo puedo</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                  | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                  | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados y contra con políticas de disposición de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente.

39. Realizar una adecuada y correcta limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA deberá realizar tener en cuenta el retiro de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados y contra con políticas de disposición de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente.
40. Llevar un archivo fotográfico de cada una de las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las 10 Orips correspondientes a la Agrupación 3, desde el inicio hasta su terminación, el cual debe ser entregado tanto al Interventor como a los Supervisores de cada una de las Orips en el momento del recibo final o liquidación del mismo.

**B. ÍTEMS NO PREVISTOS**

Si como resultado de la ejecución del contrato surgen ítems no previstos, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. El contratista deberá presentar solicitud formal al interventor donde se justifique la necesidad de incluir ítems no previstos en la propuesta económica.
2. El interventor deberá analizar la procedencia de la solicitud y si la autoriza, deberá solicitar al contratista la elaboración de los APU'S y las cotizaciones (mínimo 3) para determinar el valor del ítem y así mismo, notificar a la entidad mediante una comunicación sobre la necesidad de estos nuevos ítems.
3. El contratista presentará los APU'S de los ítems no previstos para la revisión y aprobación del interventor del contrato, siempre y cuando se cuente con presupuesto para la ejecución de las actividades y sin modificar el valor del contrato. Para la autorización de estos APU'S, se deberá elaborar un acta de fijación de precios no previstos que deberá ser suscrita por el contratista de obra, y con el visto bueno y aprobación de la interventoría.
4. En caso de requerirse el acta suscrita de mayores y menores cantidades, la misma debe estar debidamente justificada por el contratista y aprobada por la interventoría.

**CLÁUSULA DÉCIMA:- OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:** La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aprobar la Garantía única del Contrato. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma
2. presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.



**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                        |                                                                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b><br>SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>la puerta de lo público</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                 | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                        | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                        | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
5. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, por el Ordenador del Gasto exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
7. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
8. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el Interventor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.
9. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.
10. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la Interventoría dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
13. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la Interventoría y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación comercial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.
16. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SNR</b><br>SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>la grande de la patria</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                         | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                         | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

17. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.
18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.
19. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.
22. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del objeto del presente contrato
23. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Interventoría.
24. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.
25. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - INTERVENTORIA Y OBLIGACIONES DEL INVENTOR: A)**

**INTERVENTORIA:** De conformidad con lo consagrado en el inciso 2 numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la interventoría del contrato resultado del presente proceso licitatorio, será ejercida por una persona natural o jurídica independiente de la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y el Contratista, la cual se seleccionará mediante el procedimiento contractual correspondiente. El contrato de obra no podrá dar inicio, si no hay una interventoría contratada.

El interventor externo actuará como representante de la Entidad para efectos del contrato. Además de lo anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor designado por la entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato de obra.

Desde el inicio de las obras, el interventor verificará la ejecución de las obras hasta su terminación.

**B) INFORMES:**

El contratista deberá presentar al interventor, y este a su vez a la supervisión, los siguientes informes en original y copia o vía correo electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II:

1. Informes mensuales de ejecución
2. Informe final a la terminación que consolide todas y cada de las actividades y resultados obtenidos durante la ejecución del presente contrato.

**Superintendencia de Notariado y Registro**


Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>lo bueno es lo que queda</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                          | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Formato</b> Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

**Contenido mínimo Informes mensuales contrato de obra**

**1. INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

- 1.1. Datos de ubicación del proyecto
- 1.2. Objeto del contrato de obra
- 1.3. Documentos suscritos para el inicio del contrato

**2. AVANCE DEL CONTRATO**

- 2.1. Descripción del avance del contrato
- 2.2. Avance general del contrato programado vs ejecutado, incluye plan de contingencia
- 2.3. Grafico resumen de la programación de Obra
- 2.4. Descripción de las actividades ejecutadas, aspectos o condiciones a resaltar
- 2.5. Medidas implementadas de trabajo

**3. INFORMACIÓN TECNICA**

- 3.1. Revisión de especificaciones técnicas contractuales
- 3.2. Información climática
- 3.3. Control de equipos y/o maquinaria
- 3.4. Control de personal
- 3.5. Bitácora
- 3.6. Control de ensayos
- 3.7. Certificados de calidad de materiales
- 3.8. Relación de correspondencia enviada y recibida
- 3.9. Comités de obra y/o visitas de obra
- 3.10. Informes semanales

**4. CONTROL PRESUPUESTAL**


- 4.1. Actas de mayores y menores cantidades
- 4.2. Actas de justificación
- 4.3. Memoria cantidades de obra
- 4.4. Acta parcial de corte de obra
- 4.5. APUS Ítems no previsto o complementario

**5. ANEXO**

- 5.1. Programación de obra
- 5.2. Registro fotográfico
- 5.3. Registro climático
- 5.4. Control de equipos
- 5.5. Control de personal
- 5.6. Bitácora de obra

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
PBX 57 + (1) 3282121  
Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>Y REGISTRO</b><br><small>La guarda de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                        | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

- 5.7. Relación de correspondencia enviada y recibida
- 5.8. Actas de seguimiento
- 5.9. Informes semanales
- 5.10. APUS ítems no previstos o complementarios

**Lista de tablas**

- Tabla 1. Descripción del contrato
- Tabla 2. Garantía Única
- Tabla 3. Responsabilidad civil derivada de cumplimiento
- Tabla 4. Flujo de caja
- Tabla 5. Relación de comités y/o visita de obra
- Tabla 6. Relación informes semanales
- Tabla 7. Avance general del contrato programado vs ejecutado

**Contenido mínimo Informe Administrativo mensual del contrato de Obra**

- 1. Desarrollo administrativo
  - 1.1 Correspondencia enviada
  - 1.2 Correspondencia recibida
- 2. Descripción de las actividades realizadas
  - 2.1 Protocolos de bioseguridad
  - 2.2 Seguridad industrial
  - 2.3 Trabajo de alto riesgo
  - 2.4 Inspecciones planeadas
  - 2.5 Programa de capacitaciones, inducción y reinducción
    - 2.5.1 Reunión copasst
    - 2.5.2 Reunión comité de convivencia
  - 2.6 Personal del contrato y verificación de aportes SST
  - 2.7 Medicina preventiva y del trabajo
    - 2.7.1 Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la ejecución del contrato
  - 2.8 Indicadores
  - 2.9 Registro de entrega epp y dotación
- 3. Manejo de maquinaria equipos y vehículos.
- 4. Señalización y cerramiento
- 5. Ambiental
  - 5.1 impactos generados

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                       |                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>le quito de la le publico</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                 | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                       | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                       | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

5.2 tratamiento y manejo de RCD

5.3 Fichas ambientales

- Almacenamiento y manejo de materiales de construcción
- Manejo de campamentos
- Manejo de maquinaria y equipos 32
- Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas
- Manejo de gestión integral de residuos sólidos

5.4 Control conservación materiales

5.5 Orden y aseo

6 Conclusiones y recomendaciones

**C) PRODUCTOS:** Entregar a satisfacción las obras relacionadas con el mantenimiento de las DIEZ (10) ORIP, relacionadas con la Agrupación 3, a la Interventoría y Superintendencia de Notariado y Registro.

Cada una de la ORIP a construir cuenta con sus respectivas cantidades de obra que fueron producto del contrato de consultoría en diseños y estudios contratados por SNR y los cuales se adjuntan como anexo al presente Estudio Previo.

**El contratista debe efectuar un Manual de Mantenimiento el cual debe ser socializado con el personal de cada oficina una vez se termine cada construcción y debe ser entregado en físico a la Interventoría y supervisión del presente proceso. De la socialización con el personal de cada oficina se deberá suscribir la respectiva acta.**

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El interventor externo actuará como representante de la Entidad para efectos del presente contrato, quien controlará e informará a la SNR sobre la gestión del Contratista, para lo cual dará aplicación a lo establecido en la Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Además de lo anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor designado por la Entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato de obra. **B) OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:** 1). Velar por la correcta y oportuna ejecución del contrato. 2). Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato. 3). Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. 4). Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SNR</b><br>SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>Y REGISTRO<br><small>La guarda de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

económicas y del término de ejecución. **5).** Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución del contrato. **6).** Poner a disposición del Contratista los equipos, software, recursos tecnológicos y locativos de acuerdo a la disponibilidad de éstos, de manera que su uso no interfiera en el normal desarrollo de las actividades de la Superintendencia de Notariado y Registro y/o Oficina de Registro donde ejecute el contrato. **7).** Las demás que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. **8).** Cargar en la PLATAFORMA SECOP II dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del acto administrativo de supervisión en acta de inicio del contrato de obra.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA:** El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora.


**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO.** - Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos del presente contrato se considera como domicilio contractual el lugar de ejecución del contrato.

**CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la **SUPERINTENDENCIA**, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, no habrá lugar a



Superintendencia de Notariado y Registro  
 Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
 PBX 57 + (1) 3282121  
 Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                 |                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>la fuerza de la ley</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                 | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                 | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                 | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados.

**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente **CONSORCIO SAN CARLOS.**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:- GARANTIAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

| AMPARO       | VALOR DEL AMPARO           | VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento | 20% del Valor del Contrato | La cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.<br><br>NOTA: La fecha de asegurabilidad no puede ser anterior a la fecha de expedición de la póliza. En todo caso, el contratista debe realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>la guarda de la fe pública</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                            | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

|                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                            | <p>(Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).</p> <p><b>En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva.</b></p>                                                                                                                                                          |
| <b>De Estabilidad y calidad de la obra</b>                                      | 20% del Valor del Contrato | <p>Por un término de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo final a satisfacción. (Numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015).</p> <p><b>NOTA:</b> La fecha de asegurabilidad no puede ser anterior a la fecha de expedición de la póliza.</p>                                                                             |
| <b>De amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</b> | 5% del Valor del Contrato  | <p>Por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.</p> <p><b>NOTA:</b> La fecha de asegurabilidad no puede ser anterior a la fecha de expedición de la póliza. En todo caso, el contratista debe realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio.</p> <p>(Numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015).</p> |
| <b>De Responsabilidad Civil Extracontractual</b>                                | 300 SMLMV                  | <p>Por el término de ejecución del contrato y si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su patrimonio deberá responder ante el tercer afectado, por el término de ejecución de la obra.</p>                                                                                                                                                                         |

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO<br><small>le guardo de lo le publico</small> | MACROPROCESO: Gestión Contractual                                                                 | Código: MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                  | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | Versión: 01                                        |
|                                                                                                  | Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión | Fecha: 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

|  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTA:</b> La fecha de asegurabilidad no puede ser anterior a la fecha de expedición de la póliza.<br><br>(Artículo 2.2.1.2.3.1.17 y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015). |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su publicación para su posterior aprobación.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se deberá solicitar la adición en tiempo a los amparos establecidos en la Garantía Única de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los solicitados, contados a partir del Inicio de la ejecución contractual. Así mismo, de acuerdo con lo anterior será obligación del Contratista efectuar los ajustes a que haya lugar.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA:** a.) En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS:** a). con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. b). La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. c). La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. d). El contratista autoriza a la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuento del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

Superintendencia de Notariado y Registro  
 Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
 PBX 57 + (1) 3282121  
 Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>le da fe de lo que se le pide</small> | <b>MACROPROCESO:</b> Gestión Contractual                                                                 | <b>Código:</b> MP - GNCT - PO - 01<br>- PR - 01 - FR - 01 |
|                                                                                                                                                                                               | <b>PROCESO:</b> Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales   | <b>Versión:</b> 01                                        |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Formato Condiciones Adicionales para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión</b> | <b>Fecha:</b> 05 - 05 - 2021                              |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS - IDENTIFICADO NIT. 800.028.222- 2**

**CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA:- CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.**

El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II**. Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. **3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá: **4).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Proyectó: Diana Martínez - Dirección de Contratación.

Revisó: Héctor Iván Suárez Betancur - Dirección de Contratación.

Revisó: Danny Luz Orozco Espinosa - Asesora de Contratación

Revisó y validó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre - Asesor del Despacho.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda - Secretario General y Ordenador del Gasto SNR.



**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201

PBX 57 + (1) 3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supernotariado.gov.co>

[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

**ACTA DE INICIO  
CONTRATO 2389 DE 2023**

|                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | MACRO PROCESO: Gestión contractual                                                              | Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 02 |
|                                                                                   | PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales | Versión: 01                                     |
|                                                                                   | Formato Acta de inicio                                                                          | Fecha: 05-05-2021                               |

## ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA

**CONTRATO DE OBRA No. 2389 de 2023**  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACER DE COLOMBIA SAS**  
**NIT: 800.028.222-2**

**FECHA DE INICIO:** 22 de diciembre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Dos (2) meses y veinte (20) días calendario

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Oficinas de Instrumentos Públicos de Sopetran, Turbo, Neira, Salamina, Pacora, Aguadas, Riosucio, La Dorada, Honda y Barbacoas.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$635.087.928.63 COP

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** No.516723 del 17 de octubre de 2023.

**FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA:** 18 de octubre de 2023


El día cuatro (04) de diciembre de 2023 en la ciudad de Bogotá, se reunieron **OSCAR TAMAYO PERALTA** en su calidad de representante legal del contratista y **ALBERTO MARIO FERNANDEZ SARQUIS** en su calidad de representante legal de la interventoría, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato No. 2389 DE 2023**.

**Objeto:** Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional dividida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3.

Se firma en Bogotá para los fines pertinentes el día 22 de diciembre de 2023.



**ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**HACER DE COLOMBIA SAS**  
**CONTRATISTA**



**ALBERTO MARIO. FERNANDEZ SARQUIS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO INTER ORIP 2023**  
**INTERVENTOR**

**PRORROGA No. 1**  
**CONTRATO 2389 DE 2023**

|  |                                                                                                 |                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               | Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 17 |
|  | PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES | Versión: 02                                     |
|  | FORMATO: ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                 | Fecha: 06 - 12 - 2023                           |

**PRÓRROGA 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADA NIT. 800.028.222-2**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| No.                                       | 2389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha: | 2023 |
| Entidad contratante:                      | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |
| Nit:                                      | 899.999.007-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
| Ordenador del gasto                       | WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| Identificación:                           | 16.656.408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Contratista:                              | HACER DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |
| Identificación:                           | 800.028.222-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |
| Área/Dependencia                          | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |
| CONSIDERACIONES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
| 1) Objeto:                                | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA.                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
| 2) Plazo inicial:                         | DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |
| 3) Valor Inicial con todas las adiciones: | Valor inicial del Contrato: <b>SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$635.087.928.63)</b> , incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido el IVA                                                                                                                                                                                             |        |      |
| 4) Fecha de Acta de Inicio                | 07 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
| 5) Oficio que soporta la solicitud        | No. Radicado de oficio <b>SNR2023IE019210</b> suscrito por el <b>Dr. BAYARDO BUSTOS LINARES</b> Supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |
| 6) Tiempo de la prórroga                  | Prorrogar el contrato por el término de dos (2) meses y diez (10) días calendario a partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el once (11) de marzo de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
| 7) Disponibilidad Presupuestal            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |
| 8) Fundamentos Legales                    | Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, están dadas las condiciones de hecho y derecho que hacen procedente prórroga acorde a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. Así mismo, la adición cumple con lo estipulado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que la adición no sobrepasa el cincuenta (50%) por ciento del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes. |        |      |
| CLAUSULAS DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
| 1) Prórroga:                              | Prorrogar el contrato por el término de dos (2) meses y diez (10) días calendario a partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el once (11) de marzo de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
| 2)Perfeccionamiento y Legalización        | El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II. Hasta tanto la entidad no apruebe la modificación, no se entenderá legalizada la prórroga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |
| 3) Póliza y ARL                           | <b>Póliza:</b> El contratista tramitará y cargará en la plataforma transaccional SECOP II, punto 2: CONDICIONES, los anexos modificatorios de la póliza con la cual amparó los riesgos derivados de la ejecución del contrato conforme a la prórroga que se concede. <b>ARL:</b> N/A                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |
| 4) Inhabilidades e Incompatibilidades.    | El contratista declara bajo la gravedad de juramento, con la aprobación del siguiente documento, que no se haya incurso en causales de inhabilidad e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |

|                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                               | Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 17 |
|                                                                                   | PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES | Versión: 02                                     |
|                                                                                   | FORMATO: ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                 | Fecha: 06 - 12 - 2023                           |

**PRÓRROGA 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y HACER DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADA NIT. 800.028.222-2**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | incompatibilidad conforme las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, artículos 8 y 9 de Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la entidad o cualquiera de sus funcionarios o contratistas. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Proyectó:** Ligia Viviana Gómez – Dirección de Contratos  
**Revisó:** Jennifer Botero– Dirección de Contratos  
**Revisó y Aprobó:** Dany Luz Orozco Franco – Asesor del Despacho  
**Revisó y Aprobó:** Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor del Despacho.  
**Aprobó:** William Pérez Castañeda – Secretario General

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **7.2 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL**

**PÓLIZAS INICIALES  
DEL CONTRATO NO.  
2389 DE 2023**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**5401649131**

**PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000027584 ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO  
**13 10 2023**  
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO  
**13 10 2023**  
FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

DIRECCIÓN: **TV 60 124 20 AP 207**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **6018052204**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS  
**CONTRATO**

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA

|                                               |                      |            |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO                                  | 13/10/2023           | 30/06/2024 | 127,017,585.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 13/10/2023           | 31/12/2026 | 31,754,396.45  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA              | VER NOTA ACLARATORIA |            | 127,017,585.80 |

BENEFICIARIOS  
NIT 899999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2389 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA). - GRUPO 3

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

|                                                       |                                          |                                              |                                |                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL:<br><b>\$ ***285,789,568.05</b> | VALOR PRIMA:<br><b>\$ *****1,657,666</b> | GASTOS EXPEDICION:<br><b>\$****15,000.00</b> | IVA:<br><b>\$ *****317,807</b> | TOTAL A PAGAR:<br><b>\$ *****1,990,473</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                      |               |                 |                                  |       |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| NOMBRE INTERMEDIARIO<br>ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA | CLAVE<br>9949 | %PART<br>100.00 | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------------|

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000540164913

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
CBD2C20790BF57F5C

CLIENTE

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**

**5401649198**

**PÓLIZA No: 540 -74 - 994000005721 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGE: 540

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO  
**13 10 2023**

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS  
**13 10 2023 23:59**

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS  
**31 12 2023 23:59**

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DIA MES AÑO  
**13 10 2023**

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO **EXPEDICION**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS  
**13 10 2023 23:59**

VIGENCIA DESDE

DIA MES AÑO HORAS  
**31 12 2023 23:59**

VIGENCIA HASTA

DIA MES AÑO  
**13 10 2023**

A LAS

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

DIRECCIÓN: **TV 60 124 20 AP 207**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **6018052204**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

DIRECCIÓN: **CALLE 26 NO 13-49 INT. 201**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **6013282121**

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT : 899999007**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CIUDAD: **MEDELLÍN**

DIRECCION: **2389 DE 2023**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL**

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO  
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 348,000,000.00  
348,000,000.00

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS  
NIT 899999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2389 DE 2023 REFERENTE A CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

- " PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
- " PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- " PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- " RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

|                                                       |                                        |                                              |                               |                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL:<br><b>\$ ***348,000,000.00</b> | VALOR PRIMA:<br><b>\$ *****225,962</b> | GASTOS EXPEDICION:<br><b>\$*****9,000.00</b> | IVA:<br><b>\$ *****44,643</b> | TOTAL A PAGAR:<br><b>\$ *****279,604</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|

**INTERMEDIARIO**

**COASEGURO CEDIDO**

|                                               |                      |                        |                            |                  |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| NOMBRE<br><b>ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA</b> | CLAVE<br><b>9949</b> | %PART<br><b>100.00</b> | NOMBRE COMPAÑIA<br><b></b> | %PART<br><b></b> | VALOR ASEGURADO<br><b></b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

**FIRMA ASEGURADOR**



(415)7701861000019(8020)00000000007000540164919

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: **Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá**

**MMESTRAPATRI 0**

CBDC2079090BF57F56

CLIENTE

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 7919180  
Fax: (601) 7919180 \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com  
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:  
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000005721 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

|               |                                          |                 |     |               |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|
| NOMBRE:       | HACER DE COLOMBIA SAS                    | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 800.028.222-2 |
| ASEGURADO:    | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 899.999.007-0 |
| BENEFICIARIO: | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 899.999.007-0 |

TEXTO ITEM 1

" AMPARO PATRONAL.  
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

ASEGURADO:

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007-0

BENEFICIARIOS:

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007-0  
- TERCEROS AFECTADOS

### DATOS DE LA PÓLIZA

PAGINA: 3

IDENTIFICACION: 800.028.222-2

**ASEGURADOS**

| ITEM | ASEGURADO                    | C.C. ó NIT  | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD   | VALOR ASEGURADO     | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA       |
|------|------------------------------|-------------|----------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1    | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIAD | 899999007-0 | 2389 DE 2023         | MEDELLÍN | 348,000,000.00      | 225,962       | 270,604             |
|      |                              |             |                      |          | PRIMA TOTAL SIN IVA |               | PRIMA TOTAL CON IVA |
|      |                              |             |                      |          | 225,962             |               | 270,604             |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS  
AL ACTA DE INICIO  
CONTRATO No. 2389 DE 2023**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**5401649131**

**PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000027584 ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47  
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO  
**28 12 2023 28 12 2023**  
FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**  
DIRECCIÓN: TV 60 124 20 AP 207 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6018052204

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**  
BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS                           | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA       | SUMA ASEGURADA |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| CONTRATO                                      |                |                      |                |
| CUMPLIMIENTO                                  | 22/12/2023     | 08/09/2024           | 127,017,585.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 22/12/2023     | 11/03/2027           | 31,754,396.45  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA              |                | VER NOTA ACLARATORIA | 127,017,585.80 |

BENEFICIARIOS  
NIT 899999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2389 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA). - GRUPO 3

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA:     | TOTAL A PAGAR: |
|------------------------|--------------|--------------------|----------|----------------|
| \$ ***285,789,568.05   | \$ *****     | \$*****0.00        | \$ ***** | \$ *****       |

| NOMBRE INTERMEDIARIO         | CLAVE | %PART  | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|-----------------|
| ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA | 9949  | 100.00 |                                  |       |                 |

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX)

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**



(415)7701861000019(8020)00000000007000540164913

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790906FC7B56

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: [defensoriasolidaria@gmail.com](mailto:defensoriasolidaria@gmail.com)

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000027584 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

|               |                                          |                 |     |               |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|
| NOMBRE:       | HACER DE COLOMBIA SAS                    | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 800.028.222-2 |
| ASEGURADO:    | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 899.999.007-0 |
| BENEFICIARIO: | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 899.999.007-0 |

TEXTO ITEM 1

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023.  
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS**

**5401649198**

**PÓLIZA No: 540 -74 - 994000005721 ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGE: 540

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO  
**28 12 2023**

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS  
**31 12 2023 23:59**

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS  
**10 03 2024 23:59**

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DIA MES AÑO  
**28 12 2023**

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO **PRORROGA**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS  
**31 12 2023 23:59**

VIGENCIA DESDE

DIA MES AÑO HORAS  
**10 03 2024 23:59**

VIGENCIA HASTA

DIA MES AÑO  
**28 12 2023**

A LAS

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

DIRECCIÓN: TV 60 124 20 AP 207

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: 6018052204

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

DIRECCIÓN: CALLE 26 13 49 INTERIOR 201

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: 6013282121

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT : 8999999007

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CIUDAD: **MEDELLÍN**

DIRECCION: 2389 DE 2023

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO  
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 348,000,000.00  
348,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS  
NIT 8999999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2389 DE 2023 REFERENTE A CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

" PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  
" PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

|                                                       |                                           |                                           |                          |                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL:<br>\$ <b>***348,000,000.00</b> | VALOR PRIMA:<br>\$ <b>*****0000000000</b> | GASTOS EXPEDICION:<br>\$ <b>*****0.00</b> | IVA:<br>\$ <b>*****0</b> | TOTAL A PAGAR:<br>\$ <b>*****0000000000</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|

**INTERMEDIARIO**

**COASEGURO CEDIDO**

NOMBRE  
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA

CLAVE  
9949

%PART  
100.00

NOMBRE COMPAÑIA

%PART

VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

**FIRMA ASEGURADOR**



(415)7701861000019(8020)00000000007000540164919

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MMESTRAPATRI 0

CBDC20790906FC785F

CLIENTE

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 7919180

Fax: (601) 7919180 \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:  
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

### DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 74

No PÓLIZA: **994000005721** ANEXO: 1

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

### TEXTO ITEM 1

" PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.  
" RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.  
" AMPARO PATRONAL.  
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

ASEGURADO:

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007-0

BENEFICIARIOS:

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007-0  
- TERCEROS AFECTADOS

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023.  
VIGENCIA ACTUAL DESDE 22/12/2023 HASTA 10/03/2024

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS  
AL ACTA DE PRORROGA  
No. 1 CONTRATO 2389 DE  
2023**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**5401649131**

**PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000027584 ANEXO: 2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA MES AÑO  
**09 01 2024**  
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO  
**09 01 2024**  
FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

DIRECCIÓN: TV 60 124 20 AP 207

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 6018052204

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS  
CONTRATO

| VIGENCIA DESDE       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|----------------------|----------------|----------------|
| 22/12/2023           | 11/09/2024     | 127,017,585.80 |
| 22/12/2023           | 11/03/2027     | 31,754,396.45  |
| VER NOTA ACLARATORIA |                | 127,017,585.80 |

CUMPLIMIENTO  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND  
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA  
BENEFICIARIOS  
NIT 899999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2389 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA). - GRUPO 3

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA:   | GASTOS EXPEDICION: | IVA:          | TOTAL A PAGAR: |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| \$ ***285,789,568.05   | \$ *****26,969 | \$*****5,000.00    | \$ *****6,074 | \$ *****38,044 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO         | CLAVE | %PART  | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|-----------------|
| ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA | 9949  | 100.00 |                                  |       |                 |

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000540164913

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
CBD2C20790906F97E56

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000027584 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

|               |                                          |                 |     |               |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|
| NOMBRE:       | HACER DE COLOMBIA SAS                    | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 800.028.222-2 |
| ASEGURADO:    | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 899.999.007-0 |
| BENEFICIARIO: | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 899.999.007-0 |

TEXTO ITEM 1

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN PRORROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023.  
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**

**5401649198**

**PÓLIZA No: 540 -74 - 994000005721 ANEXO:2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA**

COD. AGE: 540

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO  
**09 01 2024**

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS  
**10 03 2024 23:59**

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS  
**11 03 2024 23:59**

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DIA MES AÑO  
**09 01 2024**

FECHA DE IMPRESIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO **PRORROGA**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS  
**10 03 2024 23:59**

VIGENCIA DESDE

DIA MES AÑO HORAS  
**11 03 2024 23:59**

VIGENCIA HASTA

DIA MES AÑO  
**11 03 2024 23:59**

A LAS

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

DIRECCIÓN: **TV 60 124 20 AP 207**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **6018052204**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

DIRECCIÓN: **CALLE 26 13 49 INTERIOR 201**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **6013282121**

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT : 8999999007**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CIUDAD: **MEDELLÍN**

DIRECCION: **2389 DE 2023**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL**

MANZANA:

DESCRIPCION AMPAROS

SUMA ASEGURADA % INVAR

SUBLIMITE

CONTRATO  
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

\$ 348,000,000.00  
348,000,000.00

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS  
NIT 8999999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2389 DE 2023 REFERENTE A CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:

" PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES  
" PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

|                                                       |                                      |                                              |                              |                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL:<br><b>\$ ***348,000,000.00</b> | VALOR PRIMA:<br><b>\$ *****2,860</b> | GASTOS EXPEDICION:<br><b>\$*****5,000.00</b> | IVA:<br><b>\$ *****1,493</b> | TOTAL A PAGAR:<br><b>\$ *****9,354</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|

**INTERMEDIARIO**

NOMBRE  
**ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA**

CLAVE  
**9949**

%PART  
**100.00**

**COASEGURO CEDIDO**

NOMBRE COMPAÑIA

%PART

VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

**FIRMA ASEGURADOR**



(415)7701861000019(8020)00000000007000540164919

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: **Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá**

MMESTRAPATRI 0

CBDC20790906F97F5E

CLIENTE

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 7919180  
Fax: (601) 7919180 \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com  
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:  
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

### DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 74

No PÓLIZA: **994000005721** ANEXO: 2

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **HACER DE COLOMBIA SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.028.222-2**

ASEGURADO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

BENEFICIARIO: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.007-0**

### TEXTO ITEM 1

" PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.  
" RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.  
" AMPARO PATRONAL.  
" VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

ASEGURADO:

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007-0

BENEFICIARIOS:

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007-0  
- TERCEROS AFECTADOS

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGÚN PRORROGA N° 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 2389 DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.3 RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Citación a Comité

15 de Febrero de 2024

26 de muchas

RV: link

Externo

Recibidos x

Angie Viviana Barrera Parra <angie.barrera@supernotariado.gov.co>  
para mí

jue, 15 feb, 10:16

☆

↶

⋮

ANGIE VIVIANA BARRERA PARRA

Grupo Control y Seguimiento Contractual

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 26 N° 13-49 Int. 201

PBX: (1) 3282121

De: Angie Viviana Barrera Parra <angie.barrera@supernotariado.gov.co>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 10:14

Para: Info@hacerdecolombia.com.co <Info@hacerdecolombia.com.co>

Asunto: RV: link

Buenos días,

Comparto el link

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZTQ3MWVIZTMtODFkMi00MWVhLWE3ODgtZDJIJMTFkYzAyZjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eae51bcc4c%22%2c%22Oid%22%3a%22946f099c-c636-47ff-8be8-577bb4af7fa1%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ3MWVIZTMtODFkMi00MWVhLWE3ODgtZDJIJMTFkYzAyZjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eae51bcc4c%22%2c%22Oid%22%3a%22946f099c-c636-47ff-8be8-577bb4af7fa1%22%7d)

T

Join conversation

[teams.microsoft.com](https://teams.microsoft.com)

Citación a Comité  
Técnico No. 3

19 de Febrero de 2024

COMITÉ TÉCNICO No 3 - CONTRATO No 2437 y 2389 de 2023

Externo

Recibidos x



Jackeline Rocio Gomez Espitia

para consorciointerorip2023@gmail.com, mi, gerencia@hacercolombia.com.co, Gilland, Bayardo, Ceiler

16 feb 2024, 15:48



COMITÉ TÉCNICO No 3 - CONTRATO No 243...

Míralo en Google Calendar

Cuándo lun 19 de feb de 2024 3pm – 4pm (COT)  
Ubicación Microsoft Teams Meeting  
Participantes consorciointerorip2023@gmail.com, Oscar Tamayo Peralta, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria...

Agenda

lun 19 de feb de 2024

No hay eventos anteriores.

3pm COMITÉ TÉCNICO No 3 - CONTRATO No 243...

No hay eventos posteriores.

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 272 082 663 671

Código de acceso: vxywca

Marcar por teléfono

[+57 6015142209,431313165#](#) Colombia, Bogotá

[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 431 313 165#

Para los organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer PIN de acceso telefónico](#)

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.4 PROGRAMACION DE OBRA

# PROGRAMACION BARBACOAS

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predece | % completado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--|---------------|-----------------|-------|----------|----------|-----|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |               |                 |       |          |          |     |         |              | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |

HACER DE COLOMBIA SAS

PROGRAMACION BARBACOAS

| Id |  | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea                      | Costo         | Duración | Comienzo     | Fin          | Predece | % completado | 2023 |    |    |   |   |    |    | enero 2024 |    |    |   |    | febrero 2024 |    |    |   |   | marzo 2024 |    |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|------|----|----|---|---|----|----|------------|----|----|---|----|--------------|----|----|---|---|------------|----|--|--|--|
|    |                                                                                   |                                                                                     |                                      |               |          |              |              |         |              | 17   | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21         | 26 | 31 | 5 | 10 | 15           | 20 | 25 | 1 | 6 | 11         | 16 |  |  |  |
| 14 |  |    | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | \$ 1.035.783  | 8 días   | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 |         | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 15 |                                                                                   |    | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA             | \$ 1.748.551  | 8 días   | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 | 14CC    | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 16 |                                                                                   |    | CARPINTERÍA METÁLICA                 | \$ 1.480.758  | 8 días   | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 |         | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 17 |                                                                                   |    | BARANDA TUBO REDONDO                 | \$ 664.153    | 8 días   | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 | 15CC    | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 18 |                                                                                   |    | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16 | \$ 816.605    | 8 días   | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 | 17CC    | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 19 |                                                                                   |    | CIELORRASOS                          | \$ 20.315.455 | 13 días  | sáb 10/02/24 | vie 23/02/24 |         | 42%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 20 |                                                                                   |    | CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC        | \$ 20.315.455 | 13 días  | sáb 10/02/24 | vie 23/02/24 | 6       | 42%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 21 | ✓                                                                                 |    | CONCRETOS Y MORTEROS                 | \$ 5.470.053  | 9 días   | mar 6/02/24  | mié 14/02/24 |         | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 22 | ✓                                                                                 |    | PAÑETE MUROS 1:3                     | \$ 5.470.053  | 9 días   | mar 6/02/24  | mié 14/02/24 | 7CC     | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 23 | ✓                                                                                 |    | CUBIERTAS                            | \$ 771.452    | 3 días   | sáb 10/02/24 | mar 13/02/24 |         | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 24 | ✓                                                                                 |    | CANAL EN LÁMINA CAL 22               | \$ 232.328    | 3 días   | sáb 10/02/24 | mar 13/02/24 | 20CC    | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 25 | ✓                                                                                 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | \$ 539.124    | 3 días   | sáb 10/02/24 | mar 13/02/24 | 24CC    | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 26 |                                                                                   |  | ENCHAPE MUROS                        | \$ 697.223    | 10 días  | mar 13/02/24 | vie 23/02/24 |         | 25%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 27 |                                                                                   |  | ESTUCO PLASTICO INTERIOR             | \$ 697.223    | 10 días  | mar 13/02/24 | vie 23/02/24 | 25      | 25%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 28 |                                                                                   |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO              | \$ 3.878.838  | 4 días   | jue 15/02/24 | lun 19/02/24 |         | 11%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 29 |                                                                                   |  | VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM          | \$ 3.878.838  | 4 días   | jue 15/02/24 | lun 19/02/24 | 12      | 11%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |

# PROGRAMACION BARBACOAS

| Id |   | Modo de tarea | Nombre de tarea                            | Costo         | Duración   | Comienzo     | Fin          | Predece    | % completado | 2023 |    |    |   |   |    |    | enero 2024 |    |    |   |    | febrero 2024 |    |    |   |   | marzo 2024 |    |  |  |  |
|----|---|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----|----|---|---|----|----|------------|----|----|---|----|--------------|----|----|---|---|------------|----|--|--|--|
|    |   |               |                                            |               |            |              |              |            |              | 17   | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21         | 26 | 31 | 5 | 10 | 15           | 20 | 25 | 1 | 6 | 11         | 16 |  |  |  |
| 30 |   |               | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                  | \$ 3.537.841  | 10 días    | jue 8/02/24  | sáb 17/02/24 |            | 88%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 31 |   |               | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO              | \$ 2.388.713  | 9 días     | vie 9/02/24  | sáb 17/02/24 | 12CC       | 83%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 32 | ✓ |               | PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] | \$ 1.149.128  | 4 días     | jue 8/02/24  | dom 11/02/24 | 31CC-1 día | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 33 | ✓ |               | MAMPOSTERÍA                                | \$ 8.130.260  | 6 días     | sáb 10/02/24 | jue 15/02/24 |            | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 34 | ✓ |               | MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO      | \$ 8.130.260  | 6 días     | sáb 10/02/24 | jue 15/02/24 | 12CC+1 día | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 35 |   |               | PINTURAS                                   | \$ 131.004    | 7 días     | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 |            | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 36 |   |               | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL                | \$ 131.004    | 7 días     | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 | 29         | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 37 |   |               | PISOS                                      | \$ 12.605.429 | 12 días    | vie 16/02/24 | mié 28/02/24 |            | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 38 |   |               | PISO GRES 30,5X30,5CM                      | \$ 7.704.469  | 6 días     | jue 22/02/24 | mié 28/02/24 | 39         | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 39 |   |               | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZAD       | \$ 4.900.960  | 6 días     | vie 16/02/24 | jue 22/02/24 | 33FC+1 día | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 40 |   |               | ASEO-SEÑALIZACIÓN                          | \$ 2.917.271  | 6 días     | mié 6/03/24  | lun 11/03/24 |            | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 41 |   |               | ASEO GENERAL DE OBRA                       | \$ 517.995    | 6 días     | mié 6/03/24  | lun 11/03/24 |            | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 42 |   |               | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15                  | \$ 1.762.663  | 2 días     | mié 6/03/24  | jue 7/03/24  | 41CC       | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 43 |   |               | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA         | \$ 636.613    | 2 días     | mié 6/03/24  | jue 7/03/24  | 41CC       | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |
| 44 |   |               | NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS                | \$ 15.362.891 | 49,75 días | jue 18/01/24 | mar 5/03/24  |            | 22%          |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |  |

PROGRAMACION BARBACOAS

| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea                             | Costo      | Duración | Comienzo     | Fin          | Predece     | % completado | 2023 |    |    |   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   | enero 2024 |    |    |  |  | febrero 2024 |  |  |  |  | marzo 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---------------|---------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|------------|----|----|--|--|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |               |                                             |            |          |              |              |             |              | 17   | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 6          | 11 | 16 |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |               | DESMONTE IMPERMEABILIZAC EN MANTO ASFALTICO | \$ 981.513 | 6 días   | jue 18/01/24 | mar 23/01/24 | 10CC+3 días | 100%         |      |    |    |   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |            |    |    |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMACION BARBACOAS

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                        | Costo        | Duración | Comienzo     | Fin          | Predece | % completado | 2023 |    |    |   |   |    |    | enero 2024 |    |    |   |    | febrero 2024 |    |    |   |   | marzo 2024 |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|------|----|----|---|---|----|----|------------|----|----|---|----|--------------|----|----|---|---|------------|----|--|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                        |              |          |              |              |         |              | 17   | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21         | 26 | 31 | 5 | 10 | 15           | 20 | 25 | 1 | 6 | 11         | 16 |  |  |
| 56 |                                                                                   |  | MUEBLE DE COCINA DE 2,10 X 0,78 X 0,54 | \$ 1.026.700 | 8 días   | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 | 17CC    | 0%           |      |    |    |   |   |    |    |            |    |    |   |    |              |    |    |   |   |            |    |  |  |

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.5 FLUJO DE CAJA



FLUJO DE CAJA ORIP - BARBACOAS - NARIÑO



|                                 |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |                 |                  |                 |                 |                 |           |                  |                  |                  |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.            |                             |                                                                                   | 2389 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |                 |                  |                 |                 |                 |           |                  |                  |                  |
| OBJETO                          |                             |                                                                                   | Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos publicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3. |               |               |              |                 |                  |                 |                 |                 |           |                  |                  |                  |
| CONTRATISTA                     |                             |                                                                                   | HACER DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |              |                 |                  |                 |                 |                 |           |                  |                  |                  |
| INTERVENTORIA:                  |                             |                                                                                   | CONSORCIO INTER ORIP 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |              |                 |                  |                 |                 |                 |           |                  |                  |                  |
| Costo                           |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |                 |                  |                 |                 |                 |           |                  |                  |                  |
| Tarea                           | Tarea 1                     | Tarea 2                                                                           | Tarea 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semana 3      | Semana 4      | Semana 5     | Semana 6        | Semana 7         | Semana 8        | Semana 9        | Semana 10       | Semana 11 | Total T1         | Total 2024       | Total general    |
| Programacion BARBACOAS          | Programacion BARBACOAS      | VISITA 24 DE ENERO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 | Actividades iniciales       | Actividades iniciales                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | Visitas de inspeccion                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | Realizacion de balances de mayores y menores                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
| Total Actividades iniciales     |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
| Programacion ORIP BARBACOAS     | Programacion ORIP BARBACOAS | PRELIMINARES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 | PRELIMINARES                | PRELIMINARES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | DESMONTE DE CIELORRASO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 2.075.575,00 | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 2.075.575,00  | \$ 2.075.575,00  | \$ 2.075.575,00  |
|                                 |                             | DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.369.814,00 | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 1.369.814,00  | \$ 1.369.814,00  | \$ 1.369.814,00  |
|                                 |                             | DESMONTE DE CUBIERTA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 191.978,17   | \$ 79.049,83     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 271.028,00    | \$ 271.028,00    | \$ 271.028,00    |
|                                 |                             | INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 219.361,78   | \$ 748.410,77    | \$ 477.434,46   | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 1.445.207,01  | \$ 1.445.207,01  | \$ 1.445.207,01  |
|                                 |                             | PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 66.492,14  | \$ 78.704,98  | \$ 78.704,98 | \$ 78.704,98    | \$ 78.704,98     | \$ 78.704,98    | \$ 39.352,49    | \$ -            | \$ -      | \$ 499.369,53    | \$ 499.369,53    | \$ 499.369,53    |
|                                 |                             | GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ 471.348,44    | \$ 194.084,65   | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 665.433,09    | \$ 665.433,09    | \$ 665.433,09    |
|                                 |                             | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2,10 M                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 174.625,18   | \$ 400.610,72    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 575.235,90    | \$ 575.235,90    | \$ 575.235,90    |
| Total PRELIMINARES              |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 66.492,14  | \$ 78.704,98  | \$ 78.704,98 | \$ 4.110.059,11 | \$ 1.778.124,74  | \$ 750.224,09   | \$ 39.352,49    | \$ -            | \$ -      | \$ 6.901.662,53  | \$ 6.901.662,53  | \$ 6.901.662,53  |
| CARPINTERIA EN MADERA           | CARPINTERIA EN MADERA       | CARPINTERIA EN MADERA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 793.021,54   | \$ 242.761,69   | \$ -            | \$ -      | \$ 1.035.783,23  | \$ 1.035.783,23  | \$ 1.035.783,23  |
|                                 |                             | MUEBLE BAJO MESON COCINA                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 1.338.734,36 | \$ 409.816,64   | \$ -            | \$ -      | \$ 1.748.551,00  | \$ 1.748.551,00  | \$ 1.748.551,00  |
| Total CARPINTERIA EN MADERA     |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 2.131.755,90 | \$ 652.578,33   | \$ -            | \$ -      | \$ 2.784.334,23  | \$ 2.784.334,23  | \$ 2.784.334,23  |
| CARPINTERIA METALICA            | CARPINTERIA METALICA        | CARPINTERIA METALICA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | BARANDA TUBO REDONDO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 508.492,14   | \$ 155.660,86   | \$ -            | \$ -      | \$ 664.153,00    | \$ 664.153,00    | \$ 664.153,00    |
|                                 |                             | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 625.213,20   | \$ 191.391,80   | \$ -            | \$ -      | \$ 816.605,00    | \$ 816.605,00    | \$ 816.605,00    |
| Total CARPINTERIA METALICA      |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 1.133.705,34 | \$ 347.052,66   | \$ -            | \$ -      | \$ 1.480.758,00  | \$ 1.480.758,00  | \$ 1.480.758,00  |
| CIELORRASOS                     | CIELORRASOS                 | CIELORRASOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 195.340,91   | \$ 11.329.772,98 | \$ 8.790.341,11 | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 20.315.455,00 | \$ 20.315.455,00 | \$ 20.315.455,00 |
| Total CIELORRASOS               |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 195.340,91   | \$ 11.329.772,98 | \$ 8.790.341,11 | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 20.315.455,00 | \$ 20.315.455,00 | \$ 20.315.455,00 |
| CONCRETOS Y MORTEROS            | CONCRETOS Y MORTEROS        | CONCRETOS Y MORTEROS                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 3.114.891,29 | \$ 2.355.161,71  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 5.470.053,00  | \$ 5.470.053,00  | \$ 5.470.053,00  |
| Total CONCRETOS Y MORTEROS      |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 3.114.891,29 | \$ 2.355.161,71  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 5.470.053,00  | \$ 5.470.053,00  | \$ 5.470.053,00  |
| CUBIERTAS                       | CUBIERTAS                   | CUBIERTAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | CANAL EN LAMINA CAL 22                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 9.680,33     | \$ 222.647,67    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 232.328,00    | \$ 232.328,00    | \$ 232.328,00    |
|                                 |                             | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 22.463,50    | \$ 516.660,50    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 539.124,00    | \$ 539.124,00    | \$ 539.124,00    |
| Total CUBIERTAS                 |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 32.143,83    | \$ 739.308,17    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 771.452,00    | \$ 771.452,00    | \$ 771.452,00    |
| ENCHAPE MUROS                   | ENCHAPE MUROS               | ENCHAPE MUROS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | ESTUCCO PLASTICO INTERIOR                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ 305.035,06    | \$ 392.187,94   | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 697.223,00    | \$ 697.223,00    | \$ 697.223,00    |
| Total ENCHAPE MUROS             |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ 305.035,06    | \$ 392.187,94   | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 697.223,00    | \$ 697.223,00    | \$ 697.223,00    |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO         | ESTRUCTURAS EN CONCRETO     | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 2.303.060,06 | \$ 1.575.777,94 | \$ -            | \$ -      | \$ 3.878.838,00  | \$ 3.878.838,00  | \$ 3.878.838,00  |
| Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO   |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 2.303.060,06 | \$ 1.575.777,94 | \$ -            | \$ -      | \$ 3.878.838,00  | \$ 3.878.838,00  | \$ 3.878.838,00  |
| FACHADAS Y REVESTIMIENTOS       | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS   | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 564.001,68   | \$ 1.824.711,32  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 2.388.713,00  | \$ 2.388.713,00  | \$ 2.388.713,00  |
|                                 |                             | PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 897.756,25   | \$ 251.371,75    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 1.149.128,00  | \$ 1.149.128,00  | \$ 1.149.128,00  |
| Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.461.757,93 | \$ 2.076.083,07  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 3.537.841,00  | \$ 3.537.841,00  | \$ 3.537.841,00  |
| MAMPOSTERIA                     | MAMPOSTERIA                 | MAMPOSTERIA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.524.423,75 | \$ 6.605.836,25  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 8.130.260,00  | \$ 8.130.260,00  | \$ 8.130.260,00  |
| Total MAMPOSTERIA               |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.524.423,75 | \$ 6.605.836,25  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 8.130.260,00  | \$ 8.130.260,00  | \$ 8.130.260,00  |
| PINTURAS                        | PINTURAS                    | PINTURAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 105.271,07   | \$ 25.732,93    | \$ -            | \$ -      | \$ 131.004,00    | \$ 131.004,00    | \$ 131.004,00    |
| Total PINTURAS                  |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 105.271,07   | \$ 25.732,93    | \$ -            | \$ -      | \$ 131.004,00    | \$ 131.004,00    | \$ 131.004,00    |
| PISOS                           | PISOS                       | PISOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | PISO GRES 30,5X30,5CM                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ 3.370.705,19 | \$ 4.333.763,81 | \$ -            | \$ -      | \$ 7.704.469,00  | \$ 7.704.469,00  | \$ 7.704.469,00  |
|                                 |                             | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ 1.123.136,67  | \$ 3.777.823,33 | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 4.900.960,00  | \$ 4.900.960,00  | \$ 4.900.960,00  |
| Total PISOS                     |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ 1.123.136,67  | \$ 7.148.528,52 | \$ 4.333.763,81 | \$ -            | \$ -      | \$ 12.605.429,00 | \$ 12.605.429,00 | \$ 12.605.429,00 |
| ASEO-SEÑALIZACION               | ASEO-SEÑALIZACION           | ASEO-SEÑALIZACION                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | ASEO GENERAL DE OBRA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ 356.121,29   | \$ 161.873,32   | \$ -      | \$ 517.994,61    | \$ 517.994,61    | \$ 517.994,61    |
|                                 |                             | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ 1.762.662,95 | \$ -            | \$ -      | \$ 1.762.662,95  | \$ 1.762.662,95  | \$ 1.762.662,95  |
|                                 |                             | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ 636.613,00   | \$ -            | \$ -      | \$ 636.613,00    | \$ 636.613,00    | \$ 636.613,00    |
| Total ASEO-SEÑALIZACION         |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ 2.755.397,24 | \$ 161.873,32   | \$ -      | \$ 2.917.270,56  | \$ 2.917.270,56  | \$ 2.917.270,56  |
| NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS     | NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS | NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 511.204,69 | \$ 470.308,31 | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ 981.513,00    | \$ 981.513,00    | \$ 981.513,00    |
|                                 |                             | ASFALTICO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
|                                 |                             | VINILO TIPO 1 3 MANOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ 1.764.294,91  | \$ 2.923.688,72 | \$ 2.923.688,72 | \$ 1.260.210,65 | \$ -      | \$ 8.871.883,00  | \$ 8.871.883,00  | \$ 8.871.883,00  |

|                                                  |                         |                             |                                             |            |    |            |            |           |            |               |            |               |            |               |              |               |              |              |              |            |              |               |    |               |              |               |              |               |               |               |               |    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|----|------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| Programacion BARBACC                             | Programacion ORIP BARBA | NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM       | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | 347.990,34 | \$            | 889.308,66 | \$            | -            | \$            | -            | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | 1.237.299,00 | \$            | 1.237.299,00 | \$            | 1.237.299,00  |               |               |    |
|                                                  |                         |                             | REJA TIPO BANCO                             | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | 491.194,38   | \$            | 150.365,63   | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 641.560,01   | \$            | 641.560,01    | \$            | 641.560,01    |    |
|                                                  |                         |                             | REGATA SOBRE MURO + RESANE                  | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | 29.797,00  | \$            | -            | \$            | -            | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 29.797,00    | \$            | 29.797,00     | \$            | 29.797,00     |    |
|                                                  |                         |                             | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"             | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | 290.930,00 | \$            | -            | \$            | -            | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 290.930,00   | \$            | 290.930,00    | \$            | 290.930,00    |    |
|                                                  |                         |                             | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO. 6               | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | 46.491,38  | \$            | 449.416,63   | \$            | -            | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 495.908,01   | \$            | 495.908,01    | \$            | 495.908,01    |    |
|                                                  |                         |                             | MANTENIMIENTO REJA METALICA                 | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | 197.241,08   | \$            | 60.379,92    | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 257.621,00   | \$            | 257.621,00    | \$            | 257.621,00    |    |
|                                                  |                         |                             | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | -            | \$            | 70.396,00    | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 70.396,00    | \$            | 70.396,00     | \$            | 70.396,00     |    |
|                                                  |                         |                             | SANITARIO TIPO AHORRADOR                    | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | -            | \$            | 1.244.198,00 | \$           | -            | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 1.244.198,00 | \$            | 1.244.198,00  | \$            | 1.244.198,00  |    |
|                                                  |                         |                             | REUBICACION DE TANQUES DE AGUA INCLUYE      | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | -            | \$            | 170.276,42   | \$           | 44.809,58    | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 215.086,00   | \$            | 215.086,00    | \$            | 215.086,00    |    |
|                                                  |                         |                             | ACCESORIOS                                  | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | -            | \$            | 786.067,19   | \$           | 240.632,81   | \$         | -            | \$            | -  | \$            | -            | \$            | 1.026.700,00 | \$            | 1.026.700,00  | \$            | 1.026.700,00  |    |
|                                                  |                         |                             | MUEBLE DE COCINA DE 2,10 X 0,78 X 0,54      | \$         | -  | \$         | -          | \$        | -          | \$            | -          | \$            | -          | \$            | -            | \$            | -            | -            | \$           | -          | \$           | -             | \$ | -             | \$           | -             | \$           | -             | \$            | -             | \$            | -  |
|                                                  |                         |                             | Total NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS           |            |    | \$         | 511.204,69 | \$        | 470.308,31 | \$            | -          | \$            | 347.990,34 | \$            | 3.020.821,95 | \$            | 4.847.608,00 | \$           | 4.859.937,50 | \$         | 1.305.020,23 | \$            | -  | \$            | -            | \$            | -            | \$            | 15.362.891,02 | \$            | 15.362.891,02 | \$ |
| Total Programacion ORIP BARBACOAS                |                         |                             | \$                                          | 577.696,83 | \$ | 549.013,29 | \$         | 78.704,98 | \$         | 10.786.607,16 | \$         | 31.636.340,66 | \$         | 26.875.399,91 | \$           | 10.258.417,72 | \$           | 4.060.417,47 | \$           | 161.873,32 | \$           | 84.984.471,34 | \$ | 84.984.471,34 | \$           | 84.984.471,34 | \$           | 84.984.471,34 | \$            | 84.984.471,34 |               |    |
| Total Programacion BARBACOAS, VISITA 24 DE ENERO |                         |                             | \$                                          | 577.696,83 | \$ | 549.013,29 | \$         | 78.704,98 | \$         | 10.786.607,16 | \$         | 31.636.340,66 | \$         | 26.875.399,91 | \$           | 10.258.417,72 | \$           | 4.060.417,47 | \$           | 161.873,32 | \$           | 84.984.471,34 | \$ | 84.984.471,34 | \$           | 84.984.471,34 | \$           | 84.984.471,34 | \$            | 84.984.471,34 |               |    |
| Total general                                    |                         |                             | \$                                          | 577.696,83 | \$ | 549.013,29 | \$         | 78.704,98 | \$         | 10.786.607,16 | \$         | 31.636.340,66 | \$         | 26.875.399,91 | \$           | 10.258.417,72 | \$           | 4.060.417,47 | \$           | 161.873,32 | \$           | 84.984.471,34 | \$ | 84.984.471,34 | \$           | 84.984.471,34 | \$           | 84.984.471,34 | \$            | 84.984.471,34 |               |    |

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGENES AVANCE



Actividad de suministro e instalacion de Cielo raso



Actividades de pintura

| IMAGENES AVANCE                                                                   |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| Desmonte de Cielo Raso                                                            |  | Suministro e instalacion de cielo raso en PVC                                      |  |
|  |  |  |  |
| Suministro e instalacion de cielo raso en PVC                                     |  | Resanes y pintura en oficinas del segundo piso                                     |  |
|  |  |  |  |
| Instalacion Piso de Gress                                                         |  | Instalacion Piso de Gress ----- Reinstalacion de tanques                           |  |

| IMAGENES AVANCE                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| INSTALACION TABLON DE GRESS                                                       | RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA                                                     |
|  |                                                                                    |
| RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA                                                    |                                                                                    |

| IMAGENES AVANCE                                                                   |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| DOTACION DEL PERSONAL DE OBRA                                                     |  | ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA                                                            |  |
|  |  |  |  |
| ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA                                                          |  | ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA                                                            |  |

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.7 BITACORA DE OBRA

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.8 COMITES DE OBRA

Citación a Comité

15 de Febrero de 2024

26 de muchas

RV: link

Externo

Recibidos x

Angie Viviana Barrera Parra <angie.barrera@supernotariado.gov.co>  
para mí

jue, 15 feb, 10:16

☆

↶

⋮

ANGIE VIVIANA BARRERA PARRA

Grupo Control y Seguimiento Contractual

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 26 N° 13-49 Int. 201

PBX: (1) 3282121

De: Angie Viviana Barrera Parra <angie.barrera@supernotariado.gov.co>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 10:14

Para: Info@hacerdecolombia.com.co <Info@hacerdecolombia.com.co>

Asunto: RV: link

Buenos días,

Comparto el link

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZTQ3MWVIZTMtODFkMi00MWVhLWE3ODgtZDJIJMTFkYzAyZjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eae51bcc4c%22%2c%22Oid%22%3a%22946f099c-c636-47ff-8be8-577bb4af7fa1%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ3MWVIZTMtODFkMi00MWVhLWE3ODgtZDJIJMTFkYzAyZjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eae51bcc4c%22%2c%22Oid%22%3a%22946f099c-c636-47ff-8be8-577bb4af7fa1%22%7d)

T

Join conversation

[teams.microsoft.com](https://teams.microsoft.com)

Citación a Comité  
Técnico No. 3

19 de Febrero de 2024

COMITÉ TÉCNICO No 3 - CONTRATO No 2437 y 2389 de 2023

Externo

Recibidos x



Jackeline Rocio Gomez Espitia

para consorciointerorip2023@gmail.com, mi, gerencia@hacercolombia.com.co, Gilland, Bayardo, Ceiler

16 feb 2024, 15:48



COMITÉ TÉCNICO No 3 - CONTRATO No 243...

[Míralo en Google Calendar](#)

Cuándo lun 19 de feb de 2024 3pm – 4pm (COT)  
Ubicación Microsoft Teams Meeting  
Participantes consorciointerorip2023@gmail.com, Oscar Tamayo Peralta, Gilland Rodolfo Lopez Santamaria...

Agenda

lun 19 de feb de 2024

No hay eventos anteriores.

3pm COMITÉ TÉCNICO No 3 - CONTRATO No 243...

No hay eventos posteriores.

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 272 082 663 671

Código de acceso: vxywca

Marcar por teléfono

[+57 6015142209,431313165#](#) Colombia, Bogotá

[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 431 313 165#

Para los organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer PIN de acceso telefónico](#)

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.9 INFORMES SEMANALES DE OBRA

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO &amp; REGISTRO</b><br>La guarda de la fe pública                                                                                                                                                                                                                                                                     | MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - P |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 01                               |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha: 11 - 08 - 2021                     |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Página 1 de 1                             |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>INFORME SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Semana Número: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Del: 05 de Febrero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al: 11 de Febrero de 2024                 |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 51 Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | SEDE: BARBACOAS - NARIÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUPERVISOR: ING BAYARDO BUSTOS LINARES    |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3.                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>8,00%</td> <td>18,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td>\$ 11.399.739,68</td> <td>\$ 18.455.592,30</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEMANAL                                   | ACUMULADO | Obra programada (%) | 8,00% | 18,00% | Valor básico de la Obra | \$ 11.399.739,68 | \$ 18.455.592,30 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>8,00%</td> <td>18,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td>\$ 11.399.739,68</td> <td>\$ 18.455.592,30</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | SEMANAL | ACUMULADO | Obra Física Ejecutada (%) | 8,00% | 18,00% | Valor básico de la Obra | \$ 11.399.739,68 | \$ 18.455.592,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEMANAL                                                   | ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Obra programada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,00%                                                     | 18,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Valor básico de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 11.399.739,68                                          | \$ 18.455.592,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEMANAL                                                   | ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Obra Física Ejecutada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                     | 18,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| Valor básico de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 11.399.739,68                                          | \$ 18.455.592,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>Contratista:</b> HACER DE COLOMBIA SAS.<br><b>Contrato No.</b> 2389 de 2023<br><b>Valor Inicial de la ORIP:</b> \$ 103.493.748,72<br><b>Valor Actualizado:</b> \$ 110.437.318,97<br><b>Plazo Inicial:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Plazo Actualizado:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Fecha de Iniciación:</b> 22 de diciembre de 2023<br><b>Fecha de Vencimiento:</b> 11 de marzo de 2024          |                                                           | <b>Interventor:</b> CONSORCIO INTER ORIP 2023<br><b>Contrato No.</b> 2437 de 2023<br><b>Valor Inicial:</b> \$ 110.466.795,00<br><b>Valor Actualizado:</b> \$ 110.466.795,00<br><b>Plazo Inicial:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Plazo Actualizado:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Fecha de Iniciación:</b> 22 de diciembre de 2023<br><b>Fecha de Vencimiento:</b> 11 de marzo de 2024 |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>IMAGEN OFICINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>Actividades Realizadas:</b><br>* Se termina de instalar el Piso en Gress.<br>* Se inicia con la actividad del desmonte de cielo raso en el interior de la ORIP.<br>* Se inicia con el suministro e instalacion de cielo raso en PVC y su estructura.<br>* Se inicia con la actividad de resanes y pintura en oficinas del segundo piso.<br>* Se realiza la actividad de la reubicacion de los tanques de agua potable en la terraza. |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>IMAGENES AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>Desmonte de Cielo Raso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | <b>Suministro e instalacion de cielo raso en PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
| <b>Suministro e instalacion de cielo raso en PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>Resanes y pintura en oficinas del segundo piso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |           |                     |       |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |         |           |                           |       |        |                         |                  |                  |



|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalacion Piso de Gress | Instalacion Piso de Gress ----- Reinstalacion de tanques                                                                                                  |
| OBSERVACIONES             | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA                                                                                                                       |
|                           | FIRMA: <br>NOMBRE: OSCAR TAMAYO PERALTA<br>MATRICULA: 25700 - 15858 CND |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <div><div><div>SNR</div><div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO &amp; REGISTRO</div><div>La guarda de la fe pública</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> | <div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - P</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div> |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| INFORME SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Semana Número: 4 Del: 29 de Enero de 2024 Al: 04 de Febrero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 44 Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: BARBACOAS - NARIÑO SUPERVISOR: ING BAYARDO BUSTOS LINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| <table><tr><td>Obra programada (%)</td><td>SEMANAL 2,00%</td><td>ACUMULADO 10,00%</td><td>Obra Física Ejecutada (%)</td><td>SEMANAL 2,00%</td><td>ACUMULADO 10,00%</td></tr><tr><td>Valor básico de la Obra</td><td>\$ 712.768,64</td><td>\$ 7.768.621,26</td><td>Valor básico de la Obra</td><td>\$ 712.768,64</td><td>\$ 7.768.621,26</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | Obra programada (%)                                                                  | SEMANAL 2,00%                                                                       | ACUMULADO 10,00%                                                                    | Obra Física Ejecutada (%)                                                            | SEMANAL 2,00%               | ACUMULADO 10,00% | Valor básico de la Obra | \$ 712.768,64                  | \$ 7.768.621,26                                                                     | Valor básico de la Obra | \$ 712.768,64  | \$ 7.768.621,26   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Obra programada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEMANAL 2,00%                                                                                                                                                                       | ACUMULADO 10,00%                                                                                                                      | Obra Física Ejecutada (%)                                                            | SEMANAL 2,00%                                                                       | ACUMULADO 10,00%                                                                    |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Valor básico de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 712.768,64                                                                                                                                                                       | \$ 7.768.621,26                                                                                                                       | Valor básico de la Obra                                                              | \$ 712.768,64                                                                       | \$ 7.768.621,26                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| <table><tr><td>Contratista:</td><td>HACER DE COLOMBIA SAS.</td><td>Interventor:</td><td>CONSORCIO INTER ORIP 2023</td></tr><tr><td>Contrato No.</td><td>2389 de 2023</td><td>Contrato No.</td><td>2437 de 2023</td></tr><tr><td>Valor Inicial de la ORIP:</td><td>\$ 103.493.748,72</td><td>Valor Inicial:</td><td>\$ 110.466.795,00</td></tr><tr><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 110.437.318,97</td><td>Valor Actualizado:</td><td>\$ 110.466.795,00</td></tr><tr><td>Plazo Inicial:</td><td>Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días</td><td>Plazo Inicial:</td><td>Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días</td></tr><tr><td>Plazo Actualizado:</td><td>Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días</td><td>Plazo Actualizado:</td><td>Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días</td></tr><tr><td>Fecha de Iniciación:</td><td>22 de diciembre de 2023</td><td>Fecha de Iniciación:</td><td>22 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>11 de marzo de 2024</td><td>Fecha de Vencimiento:</td><td>11 de marzo de 2024</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | Contratista:                                                                         | HACER DE COLOMBIA SAS.                                                              | Interventor:                                                                        | CONSORCIO INTER ORIP 2023                                                            | Contrato No.                | 2389 de 2023     | Contrato No.            | 2437 de 2023                   | Valor Inicial de la ORIP:                                                           | \$ 103.493.748,72       | Valor Inicial: | \$ 110.466.795,00 | Valor Actualizado: | \$ 110.437.318,97 | Valor Actualizado: | \$ 110.466.795,00 | Plazo Inicial: | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días | Plazo Inicial: | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días | Plazo Actualizado: | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días | Plazo Actualizado: | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días | Fecha de Iniciación: | 22 de diciembre de 2023 | Fecha de Iniciación: | 22 de diciembre de 2023 | Fecha de Vencimiento: | 11 de marzo de 2024 | Fecha de Vencimiento: | 11 de marzo de 2024 |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HACER DE COLOMBIA SAS.                                                                                                                                                              | Interventor:                                                                                                                          | CONSORCIO INTER ORIP 2023                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2389 de 2023                                                                                                                                                                        | Contrato No.                                                                                                                          | 2437 de 2023                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Valor Inicial de la ORIP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 103.493.748,72                                                                                                                                                                   | Valor Inicial:                                                                                                                        | \$ 110.466.795,00                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Valor Actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 110.437.318,97                                                                                                                                                                   | Valor Actualizado:                                                                                                                    | \$ 110.466.795,00                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Plazo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días                                                                                                                                                | Plazo Inicial:                                                                                                                        | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Plazo Actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días                                                                                                                                                | Plazo Actualizado:                                                                                                                    | Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Fecha de Iniciación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 de diciembre de 2023                                                                                                                                                             | Fecha de Iniciación:                                                                                                                  | 22 de diciembre de 2023                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Fecha de Vencimiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 de marzo de 2024                                                                                                                                                                 | Fecha de Vencimiento:                                                                                                                 | 11 de marzo de 2024                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| IMAGEN OFICINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| Actividades Realizadas:<br>* Se inicia con la actividad de retiro de manto asfáltico en la terraza.<br>* Se inicia con la actividad de alistado de piso en mortero 1:4, la cual se estima que se termine en la misma semana.<br>* Se inicia con la actividad de instalación de tablón de Gress, despues de haber realizado el alistado de piso.<br>* Se inicia la actividad de pañete de muros en mortero 1:4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| IMAGENES AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">INSTALACION TABLON DE GRESS</td><td>RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |   |  |  |  | INSTALACION TABLON DE GRESS |                  |                         | RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA |  |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
| INSTALACION TABLON DE GRESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                             |                  |                         |                                |                                                                                     |                         |                |                   |                    |                   |                    |                   |                |                                      |                |                                      |                    |                                      |                    |                                      |                      |                         |                      |                         |                       |                     |                       |                     |



|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA |                                                                                           |
| OBSERVACIONES                  | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA                                                       |
|                                |                                                                                           |
|                                | FIRMA:  |
|                                | NOMBRE: OSCAR TAMAYO PERALTA<br>MATRICULA: 25700 - 15858 CND                              |

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO &amp; REGISTRO</b><br>La guarda de la fe pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - R |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|---------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 01                               |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha: 11 - 08 - 2021                     |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Página 1 de 1                             |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>INFORME SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Semana Número: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Del: 22 de Enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al: 28 de Enero de 2024                   |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 37 Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | SEDE: BARBACOAS - NARIÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUPERVISOR: ING BAYARDO BUSTOS LINARES    |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3.                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>8,00%</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td>\$ 7.055.852,62</td> <td>\$ 7.055.852,62</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEMANAL                                   | ACUMULADO | Obra programada (%) | 8,00% | 8,00% | Valor básico de la Obra | \$ 7.055.852,62 | \$ 7.055.852,62 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>8,00%</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td>\$ 7.055.852,62</td> <td>\$ 7.055.852,62</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | SEMANAL | ACUMULADO | Obra Física Ejecutada (%) | 8,00% | 8,00% | Valor básico de la Obra | \$ 7.055.852,62 | \$ 7.055.852,62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEMANAL                                                   | ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Obra programada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00%                                                     | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Valor básico de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 7.055.852,62                                           | \$ 7.055.852,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEMANAL                                                   | ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Obra Física Ejecutada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,00%                                                     | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| Valor básico de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 7.055.852,62                                           | \$ 7.055.852,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>Contratista:</b> HACER DE COLOMBIA SAS.<br><b>Contrato No.</b> 2389 de 2023<br><b>Valor Inicial de la ORIP:</b> \$ 103.493.748,72<br><b>Valor Actualizado:</b> \$ 110.437.318,97<br><b>Plazo Inicial:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Plazo Actualizado:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Fecha de Iniciación:</b> 22 de diciembre de 2023<br><b>Fecha de Vencimiento:</b> 11 de marzo de 2024                                                                                |                                                           | <b>Interventor:</b> CONSORCIO INTER ORIP 2023<br><b>Contrato No.</b> 2437 de 2023<br><b>Valor Inicial:</b> \$ 110.466.795,00<br><b>Valor Actualizado:</b> \$ 110.466.795,00<br><b>Plazo Inicial:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Plazo Actualizado:</b> Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br><b>Fecha de Iniciación:</b> 22 de diciembre de 2023<br><b>Fecha de Vencimiento:</b> 11 de marzo de 2024 |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>IMAGEN OFICINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>Actividades Realizadas:</b><br>* Se hace entrega de la dotación, al personal de obra.<br>* Se continua la actividad de mampostería en la terraza.<br>* Se comienza la actividad de figurar el acero de refuerzo para armado de las columnetas y las viguetas para la mampostería.<br>* Se realiza visita con la supervision Ing. Arturo Bernal, se determina en conjunto el alcance de los trabajos y se realiza el balance de mayores y menores cantidades de obra, y se presenta una nueva programacion. |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>IMAGENES AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
| <b>DOTACION DEL PERSONAL DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <b>ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |           |                     |       |       |                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |           |                           |       |       |                         |                 |                 |



ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA




ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: OSCAR TAMAYO PERALTA  
MATRICULA: 25700 - 15858 CND

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO &amp; REGISTRO</b><br>La guarda de la fe pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b><br><b>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - F<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021<br>Página 1 de 1 |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|---------------------------|--------|--------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>INFORME SEMANAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Semana Número: 6 Del: 12 de Febrero de 2024 Al: 18 de Febrero de 2024<br>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 58 Días<br>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: BARBACOAS - NARIÑO SUPERVISOR: ING BAYARDO BUSTOS LINARES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>OBJETO</b><br>Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td>25,00%</td> <td>43,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td>\$ 34.824.407,44</td> <td>\$ 53.279.999,74</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEMANAL                                                                                            | ACUMULADO | Obra programada (%) | 25,00% | 43,00% | Valor básico de la Obra | \$ 34.824.407,44 | \$ 53.279.999,74 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td>25,00%</td> <td>43,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td> <td>\$ 34.824.407,44</td> <td>\$ 53.279.999,74</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | SEMANAL | ACUMULADO | Obra Física Ejecutada (%) | 25,00% | 43,00% | Valor básico de la Obra Ejecutada: | \$ 34.824.407,44 | \$ 53.279.999,74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| Obra programada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| Valor básico de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 34.824.407,44                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 53.279.999,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| Obra Física Ejecutada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| Valor básico de la Obra Ejecutada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 34.824.407,44                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 53.279.999,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b><br>Contratista: <b>HACER DE COLOMBIA SAS.</b><br>Contrato No. 2389 de 2023<br>Valor Inicial de la ORIP: \$ 103.493.748,72<br>Valor Actualizado: \$ 110.437.318,97<br>Plazo Inicial: Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br>Plazo Actualizado: Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br>Fecha de Iniciación: 22 de diciembre de 2023<br>Fecha de Vencimiento: 11 de marzo de 2024                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</b><br>Interventor: <b>CONSORCIO INTER ORIP 2023</b><br>Contrato No. 2437 de 2023<br>Valor Inicial: \$ 110.466.795,00<br>Valor Actualizado: \$ 110.466.795,00<br>Plazo Inicial: Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br>Plazo Actualizado: Dos ( 2 ) meses y veinte ( 20 ) días<br>Fecha de Iniciación: 22 de diciembre de 2023<br>Fecha de Vencimiento: 11 de marzo de 2024 |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>IMAGEN OFICINA</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>AVANCE</b><br>Actividades Realizadas:<br>* Se continúa con la actividad del desmonte de cielo raso en el interior de la ORIP.<br>* Se continúa con la actividad de suministro e instalacion de cielo raso en PVC y su estructura.<br>* Se continúa con la actividad de resanes y pintura en oficinas del segundo piso.<br>* Se coordina la fabricacion de puertas y pasamanos.<br>* Se coordina la fabricacion del mueble de la cocina con Madecentro en la ciudad de Pasto - Nariño. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>IMAGENES AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>Actividad de suministro e instalacion de Cielo raso</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>Actividades de pintura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | FIRMA: <br>NOMBRE: OSCAR TAMAYO PERALTA<br>MATRICULA: 25700 - 15858 CND                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |           |                     |        |        |                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |                           |        |        |                                    |                  |                  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.10 ACTAS DE VISITA

**ACTAS DE VISITAS  
INICIAL – GRUPO No. 3**

|                                                                                                        |                                                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>la guarda de la fe pública</small> | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA       | Código: MP - GNAD - PO - 05 -<br>PR - 02 - FR - 12 |
|                                                                                                        | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01                                        |
|                                                                                                        | FORMATO: ACTA DE VISITA                                   | Fecha: 11 - 08 - 2021                              |

### ACTA DE VISITA

**LUGAR:** BARBACOAS (NARIÑO), Calle Acequia Arriba, Barrio Paso Grande

**FECHA:** 15 de Diciembre de 2023

**ASUNTO:** Visita técnica No. 1 Actividades a ejecutar dentro del contrato de obra No. 2389 de 2023.

#### PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

##### **FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA**

Ing. Jackeline Gomez Espitia – Funcionario Grupo Infraestructura – Supervisor  
Arq. Guido Garcia Ardila – Contratista Regional Pacifico – Apoyo Supervisor

##### **REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO**

Dra. OLGA LUCILA BALANTA MONTENEGRO – Registradora ORIP BARBACOAS (NARIÑO)

##### **CONTRATISTA O DELEGADO**

JONATAN JOJOBA

Residente de Obra – HACER DE COLOMBIA S.A.S. Contrato No. 2389 de 2023

##### **INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO**

JHON ANDERSON SOLIS ARBOLEDA

Residente de Interventoría – CONSORCIO INTER ORIP 2023 – Contrato No. 2437 de 2023

#### **OBSERVACIONES:**

Siendo las 11:00 a.m. del día 15 de diciembre de 2023 se hace presentes en las instalaciones de la ORIP Barbacoas Nariño ubicada en la Calle Acequia Arriba, barrio Paso Grande, los antes mencionados con el objetivo de realizar visita de diagnóstico y verificación de las actividades a realizar dentro del contrato de obra No. 2389 de 2023, se procede a establecer las actividades y cantidades a ejecutar en compañía de la interventoría y el contratista de obra.

**ASPECTOS RELEVANTES:** En la visita realizada a las instalaciones de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barbacoas-Nariño, en el recorrido realizado se

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21-21  
Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>

|                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>La guarda de la fe pública</small> | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA       | Código: MP - GNAD - PO - 05 -<br>PR - 02 - FR - 12 |
|                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01                                        |
|                                                                                                                                                                                          | FORMATO: ACTA DE VISITA                                   | Fecha: 11 - 08 - 2021                              |

\_\_\_\_\_  
**JONATAN JOJOBA**  
 CONTRATISTA O DELEGADO

\_\_\_\_\_  
**JHON ANDERSON SOLIS ARBOLEDA**  
 INTERVENTORIA O DELEGADO

\_\_\_\_\_  
**Arq. Guido Fernando García Ardila**  
 APOYO A LA SUPERVISION

La presente acta se firma en el municipio de Barbacoas (Nariño), a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2023.

**Superintendencia de Notariado y Registro**  
 Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21  
 Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>

|                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>La guarda de la fe pública</small> | <b>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>       | <b>Código: MP - GNAD - PO - 05 -<br/>PR - 02 - FR - 12</b> |
|                                                                                                                                                                                           | <b>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> | <b>Versión: 01</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO: ACTA DE VISITA</b>                                   | <b>Fecha: 11 - 08 - 2021</b>                               |

### ACTA DE VISITA

**LUGAR:** Oficina de Registro de instrumentos públicos de Barbacoas

**FECHA:** 26 de enero de 2024

**ASUNTO:** Acta de visita inicial supervisión de obra

#### PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

##### FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares  
Supervisor Contrato de Interventoría

##### REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dra. Olga Lucila Balanta Montenegro

##### CONTRATISTA O DELEGADO

Jonnathan Jojoa martinez  
Inspector de obra

##### INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Ing. Arturo Bernal Tonguino  
Residente de Interventoría

Jhon Anderson Solís Arboleda  
Residente de Interventoría

#### OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la medición de las áreas a intervenir y la validación de cada una de las actividades, dejando como resultado lo que se describe a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION                       | UN | CANTIDAD<br>MEDIDA |
|------|-----------------------------------|----|--------------------|
| 1    | PRELIMINARES                      |    |                    |
| 1,04 | DESMONTE DE CIELORRASO            | m² | 184,00             |
| 1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 56,00              |
| 1,11 | DESMONTE DE CUBIERTA              | m² | 17,93              |

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21  
Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>

|                                                                                                         |                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>la guarda de la ley pública</small> | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA       | Código: MP - GNAD - PO - 05 -<br>PR - 02 - FR - 12 |
|                                                                                                         | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01                                        |
|                                                                                                         | FORMATO: ACTA DE VISITA                                   | Fecha: 11 - 08 - 2021                              |

|          |                                                                                      |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1,55     | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS                                                 | un  | 56,00  |
| 1,56     | INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE                                             | un  | 0,00   |
| 1,57     | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA                                             | glb | 1,00   |
| 1,67     | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL | m³  | 21,00  |
| 1,73     | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M                                                   | m²  | 30,00  |
| <b>2</b> | <b>CARPINTERÍA EN MADERA</b>                                                         |     |        |
| 2,09     | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM                                                 | un  | 1,00   |
| 2,10     | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA                                                             | m   | 1,98   |
| <b>3</b> | <b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>                                                          |     |        |
| 3,02     | BARANDA TUBO REDONDO                                                                 | m   | 4,85   |
| 3,15     | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16                                                 | m²  | 2,00   |
| <b>4</b> | <b>CIELORRASOS</b>                                                                   |     |        |
| 4,05     | CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC                                                        | m²  | 184,00 |
| <b>5</b> | <b>CONCRETOS Y MORTEROS</b>                                                          |     |        |
| 5,03     | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                    | m²  | 119,00 |
| <b>6</b> | <b>CUBIERTAS</b>                                                                     |     |        |
| 6,08     | TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA                                                             | m²  | 0,00   |
| 6,20     | CANAL EN LÁMINA CAL 22                                                               | m   | 2,54   |
| 6,21     | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22                                                 | m   | 11,64  |
| <b>7</b> | <b>ENCHAPE MUROS</b>                                                                 |     |        |
| 7,02     | ESTUCO PLASTICO INTERIOR                                                             | m²  | 35,55  |
| <b>8</b> | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                                       |     |        |
| 8,03     | VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM                                                          | m   | 33,56  |
| 8,04     | MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM                                    | m   | 0,00   |

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21- 21  
Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>

|                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>La guarda de la fe pública</small> | <b>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>       | <b>Código: MP - GNAD - PO - 05 -<br/>PR - 02 - FR - 12</b> |
|                                                                                                                                                                                           | <b>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b> | <b>Versión: 01</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO: ACTA DE VISITA</b>                                   | <b>Fecha: 11 - 08 - 2021</b>                               |

|           |                                                |                |        |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>10</b> | <b>FACHADAS Y REVESTIMIENTOS</b>               |                |        |
| 10,02     | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO                  | m <sup>2</sup> | 93,21  |
| 10,05     | PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]     | m <sup>2</sup> | 55,06  |
| <b>12</b> | <b>MAMPOSTERÍA</b>                             |                |        |
| 12,02     | ALFAGÍA EN CONCRETO 25CM                       | m              | 0,00   |
| 12,10     | MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO   | m <sup>2</sup> | 45,07  |
| <b>13</b> | <b>PINTURAS</b>                                |                |        |
| 13,02     | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA               | m <sup>2</sup> | 0,00   |
| 13,03     | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL                    | m              | 8,89   |
| <b>14</b> | <b>PISOS</b>                                   |                |        |
| 14,11     | PISO GRES 30,5X30,5CM                          | m <sup>2</sup> | 103,69 |
| 14,15     | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO          | m <sup>2</sup> | 103,69 |
| 14,19     | MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM           | m              | 0,00   |
| <b>15</b> | <b>RED ELÉCTRICA</b>                           |                |        |
| 15,09     | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA | un             | 0,00   |
| <b>16</b> | <b>RED HIDRÁULICA</b>                          |                |        |
| 16,15     | CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO                 | un             | 0,00   |
| 16,16     | CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR              | un             | 0,00   |
| 16,24     | MESON EN ACERO INOXIDABLE                      | un             | 0,00   |
| <b>19</b> | <b>ASEO-SEÑALIZACIÓN</b>                       |                |        |
| 19,01     | ASEO GENERAL DE OBRA                           | glb            | 1,00   |
| 19,02     | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15                      | un             | 1,00   |
| 19,03     | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA             | m              | 32,90  |
| 19,04     | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM                  | un             | 0,00   |
| 19,05     | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE                   | un             | 0,00   |

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21-21  
Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>

|                                                                                                        |                                                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA<br>DE NOTARIADO<br>& REGISTRO<br><small>La guarda de la fe pública</small> | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA       | Código: MP - GNAD - PO - 05 -<br>PR - 02 - FR - 12 |
|                                                                                                        | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01                                        |
|                                                                                                        | FORMATO: ACTA DE VISITA                                   | Fecha: 11 - 08 - 2021                              |

|                         |                                                   |     |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|
| 19,07                   | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO                     | un  | 0,00   |
| <b>20</b>               | <b>OBRA NO PREVISTA</b>                           |     |        |
| NP-1,17-MATRIZ          | DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO    | m²  | 97,44  |
| NP-13,10-HONDA          | PINTURA TIPO 1 3 MANOS                            | m²  | 425,95 |
| NP-8,01-MATRIZ          | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM                | m   | 11,40  |
| NP-3,16-MATRIZ          | REJA TIPO BANCO                                   | un  | 3,79   |
| NP-1,47-MATRIZ          | REGATA SOBRE MURO+RESANE                          | m   | 2,66   |
| NP-6,17-MATRIZ          | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"                   | m   | 5,68   |
| NP-6,06-MATRIZ          | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6                      | m²  | 11,51  |
| NP-20,02 - MATRIZ       | MANTENIMIENTO REJA METALICA                       | m²  | 10.07  |
| NP-1,07 - LA<br>DORADA  | DESMONTE DE APRATOS SANITARIOS                    | un  | 3,00   |
| NP-17,28 - LA<br>DORADA | SANITARIO TIPO AHORRADOR                          | un  | 3,00   |
| NP1                     | REUBICACION DE TANQUES DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS | und | 2,00   |
| NP2                     | MUEBLE COCINA DE 2,10X0,78X0,54                   | un  | 1,00   |

Para la realización de las actividades es necesario trabajar en horarios nocturnos


**FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA**


  
Dra. Olga Lucila Balanta Montenegro

  
Ing. Bayardo Bustos Linares

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO


FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

  
Jonathan Joja M.  
Insp. Jonnathan Joja martinez

  
Ing. Arturo Bernal Longuino

CONTRATISTA O DELEGADO

INTERVENTORIA O DELEADO

  
Ing. Jhon Anderson Solis Arboleda

INTERVENTORIA O DELEADO

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21-21  
Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>

|                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HACER DE COLOMBIA</b><br/>arquitectura para el futuro</p> | <p><b>INFORME MENSUAL No. 2 ORIP<br/>BARBACOAS-NARIÑO</b></p> |  <p><b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br/>La guarda de la fe pública</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.11 APUS NO PREVISTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE NOTARIADO<br/>&amp; REGISTRO</b><br><small>La guarda de la fe pública</small>                                                                                                                                | <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>              | <br><b>HACER DE COLOMBIA</b><br><small>arquitectura para el futuro</small> |                      |                     |                      |
| <b>Contrato de Obra No. 2389 de 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupación No. 3</b> |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>ORIP BARBACOAS - NARIÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ACTIVIDADES NO PRVISTAS</b>                    |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Descripción</b>                                | <b>Unidad</b>                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
| NP 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REUBICACION DE TANQUES DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS | UN                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Marca</b>                                      | <b>Tipo</b>                                                                                                                                                   | <b>Tarifa / Hora</b> | <b>Rendimiento</b>  | <b>Valor - Unit</b>  |
| HERRAMIENTA MENOR - 5% - 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | %                                                                                                                                                             | 31,621.00            | 5%                  | 1,581.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      | <b>Sub-Total</b>    | 1,581.00             |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Unidad</b>                                     | <b>Cantidad</b>                                                                                                                                               | <b>Precio - Unit</b> | <b>Valor - Unit</b> |                      |
| CHEQUE ø 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                | 1.00                                                                                                                                                          | 41,900.00            | 41,900.00           |                      |
| FLOTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                | 1.00                                                                                                                                                          | 60,900.00            | 60,900.00           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      | <b>Sub-Total</b>    | 102,800.00           |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Volumen o Peso</b>                             | <b>Distancia</b>                                                                                                                                              | <b>M2 o Ton/Km</b>   | <b>Tarifa</b>       | <b>Valor - Unit</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      | <b>Sub-Total</b>    |                      |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| <b>Trabajador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Jornal</b>                                     | <b>Prestaciones</b>                                                                                                                                           | <b>Jornal Total</b>  | <b>Rendimiento</b>  | <b>Valor - Unit</b>  |
| CUADRILLA BB INSTALACIONES (HC)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,621.00                                         |                                                                                                                                                               | 31,621.000           | 0.10                | 3,162.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                               |                      | <b>Sub-Total</b>    | 3,162.00             |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                     | <b>\$ 107,543.00</b> |

  
**HACER DE COLOMBIA SAS**  
 OSCAR TAMAYO P.  
 C.C. 2,469,579 ANSERMA (V)  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIÓN  
Y FERRETERÍA

 PISOS, PINTURAS Y  
TERMINACIONES

 HERRAMIENTAS Y  
MAQUINARIAS

 BAÑO,  
COCINA Y  
ASEO

 ELECTROHOGAR,  
TECNOLOGÍA Y  
CLIMATIZACIÓN

 MUEBLES Y  
ORGANIZACIÓN

 DECORACIÓN, MENAJE  
E ILUMINACIÓN

 AIRE LIBRE,  
JARDÍN Y  
MASCOTAS

 AUTOMÓVILES Y  
CARCENTER

 SERVICIOS  
HOGAR

 PROYECTOS E  
INSPIRACIÓN

[Home](#) > [Construcción y Ferretería](#) > [Plomería](#) > [Válvulas y Medidores de Agua](#) > [Cheque Horizontal 3/4Pulg](#)


## Ficha técnica

### Dimensiones

|          |            |
|----------|------------|
| Díámetro | 3;9.6;11.8 |
|----------|------------|

### Especificaciones

Grival

Código 204056

## Cheque Horizontal 3/4Pulg

★★★★★ 5.0 (1)

**\$41.900und**

-

1

+

Agregar al carro

[Ver Mis listas](#)
[Guardar en Mi lista](#)


### Satisfacción Garantizada

[ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

### Opciones de entrega para Bogotá D.C.


**Disponible**  
 Despacho a domicilio

[ver fechas](#)

**Disponible**  
 Despacho express

[Ver condiciones](#)

**Disponible**  
 Retiro en tienda

[ver tiendas](#)

También puede interesarte: semillas de cañamo - semillas de pasto - valvula check - tomillo rastrero - semillas de lechuga - semillas de flores

[Volver al listado](#) | [Hogar y Muebles](#) > [Jardin y Aire Libre](#) > [Jardinería y Accesorios](#) > [Plantas, Siembra y Cultivo](#) > [Semillas](#)

[Vender uno igual](#) | [Compartir](#)



Nuevo | +5 vendidos

## Valvula Swing Check Cheque Cortina 3/4 Pulgd Bronce

\$ 55.000

 Hasta 48 cuotas



[Más información](#)

Envío a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío.

[Calcular cuándo llega](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Vendido por [IJGU IJGU](#)

+1000 ventas

Buscador



0

CONSTRUCCIÓN ▾

ACABADOS ▾

HERRAMIENTAS ▾

TORNILLERÍA ▾

ASEO ▾

ELÉCTRICOS ▾

GRIFERÍA ▾

VARIOS ▾

CUBIERTAS ▾

PVC LINEAS ▾

[Inicio](#) > CHEQUE HORIZONTAL 3/4 BRONCE



## CHEQUE HORIZONTAL 3/4 BRONCE

\$45.344

GRIFERIAS

😊 16 disponibles

1

Añadir al carrito

SKU: 00026



Jamundi, Valle del Cauca

Teléfono: (+57 2) 516 2580

INICIO

NOSOTROS

EVENTOS

PROYECTOS

SEDES

DATOS DE CONTACTO

Ventas

Teléfono: (+57 2) 516 2580

Celular: (+57) 311 390 5170

Correo: [FERROMATSUR@GMAIL.COM](mailto:FERROMATSUR@GMAIL.COM)

MEDIOS DE PAGO



CONSTRUCCIÓN  
Y FERRETERÍA

PISOS, PINTURAS Y  
TERMINACIONES

HERRAMIENTAS Y  
MAQUINARIAS

BAÑO,  
COCINA Y  
ASEO

ELECTROHOGAR,  
TECNOLOGÍA Y  
CLIMATIZACIÓN

MUEBLES Y  
ORGANIZACIÓN

DECORACIÓN, MENAJE  
E ILUMINACIÓN

AIRE LIBRE,  
JARDÍN Y  
MASCOTAS

AUTOMÓVILES Y  
CARCENTER

SERVICIOS  
HOGAR

PROYECTOS E  
INSPIRACIÓN

Home &gt; Catálogos vigentes &gt; Helbert &gt; Grifería 1/2 Tanque Econo 100Psi

RECIBE EN  
48 HRS


## Ficha técnica

### Especificaciones

País de Origen

Colombia

Observaciones

Producto 100% colombiano

Helbert

Código 66439

## Grifería 1/2 Tanque Econo 100psi

★★★★☆ 3.5 (6)

\$60.900und

−

1

+

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista



### Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

### Opciones de entrega para Bogotá D.C.



Disponible

Despacho a domicilio

ver fechas



Despacho express

Ver condiciones



Disponible

Retiro en tienda

ver tiendas