

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del contratista	Nombre del supervisor
24/12/2019	diciembre	INCYCOM SAS	EDILBERTO ALZATE NARVAEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
ACEPTACION OFERTA No.	MC 032 de 2109	Tipo: SERVICIOS	Convenio Nro	N.A	Tipo: N.A	Interadministrativo: N.A
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha CDP	Valor	
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		ACTUAL	9419	23/09/2019	\$29.791.483,00	
			13819	2/12/2019	\$12.843.572,00	
Valor contrato inicial	Valor Total	Fecha contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	
25.777.182,00	\$38.620.754,00	29/10/2019	15 días	19/11/2019	3/12/2019	

Registro para el perfeccionamiento

Poliza No	Fecha Poliza	Nro Registro presupuestal	Fecha suscripción
12-44-101188695	31/10/2019	18619	30/10/2019
12-40-101045644		20719	3/12/2019

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	1	2/12/2019		\$ 12.843.572	aumentar cantidades de obra, con el fin de continuar mejorando las instalaciones físicas en aras de evitar accidentes en el Palacio de Justicia N.A
Prórroga	1	2/12/2019	17 días		N.A
Otro sí					N.A

Información Financiera

Valor total del contrato y/o convenio				38.620.754,00		% Anticipo	0,00%
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	mensualidades vencidas						
12/12/2019		61,79%	\$ 23.863.849				
24/12/2019		4,95%	\$1.913.333,00				
24/12/2019		33,26%	\$12.843.572,00				
					\$0,00		
		100,00%	\$ 38.620.754	0,00%	\$0,00	\$0,00	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones contractuales	Activiades realizadas	Soportes
las definidas en la Aceptacion de Oferta: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Servicio de rehabilitación de barandas de concreto armado (segunda fase) y alfajías ubicadas en las terrazas alrededor del Palacio de Justicia, elementos no estructurales que se encuentran dilatados, situación que genera un peligro inminente para los transeúntes de la edificación.	Registro fotografico, factura de cobro No. A 329 con fecha del 18 de diciembre, factura de cobro No. A 330 con fecha del 23 de diciembre de 2019, certificado de parafiscales con fecha del 10 de diciembre del presente año.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% ejecución

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

N.A


Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A	N.A			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista	INCYCOM SAS
Nombre	
Cargo	
Firma	
Supervisor	
Nombre	EDILBERTO ALZATE NARVAEZ
Cargo	Asistente Administrativo
Firma	