

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 1 de 18

**INFORME DE AVANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1612 DE 2023.**

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 2 de 18

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance técnico, administrativo y financiero del convenio Nro. 1612 de 2023 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER

El presente documento se encuentra distribuido en dos secciones:

- Capítulo 1. Generalidades
- Capítulo 2. Gestión Administrativa
- Capítulo 3. Gestión Técnica.
- Capítulo 4. Gestión Financiera

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 3 de 18

Tabla de contenido

1.	CAPITULO 1: GENERALIDADES.....	4
1.1.	LOCALIZACIÓN	4
1.2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	4
1.3.	ALCANCE	5
1.4.	GEORREFERENCIACIÓN PUNTOS DE CÁMARAS	6
2.	CAPITULO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	7
2.1.	FICHAS TECNICAS DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS	7
2.1.1.	FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO:	7
2.1.2.	FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DERIVADO DE EJECUCIÓN:	8
2.1.3.	FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA:	8
2.2.	CONTROL DE PÓLIZAS.....	9
2.2.1.	Convenio Interadministrativo No. 1612 de 2023.....	9
2.2.2.	Contrato Derivado de Ejecución LP-003-2023	9
2.2.3.	Contrato Derivado de Interventoría CM-004 DE 2023	11
2.2.4.	AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS	11
2.3.	IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES	12
2.4.	ACTOS ADMINISTRATIVOS	12
2.4.1.	Modificaciones y/o Adiciones al Contrato.....	12
2.5.	ACTAS DE COMITÉ TECNICOS.....	13
3.	CAPITULO 3: GESTIÓN TÉCNICA.....	14
3.1.	ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA.....	14
3.2.	SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO	15
4.	CAPITULO 4: GESTION FINANCIERA.....	17
	MANEJO DEL ANTICIPO PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS.....	18
	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.....	18

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 4 de 18

1. CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.1. LOCALIZACIÓN

Bochalema es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander. Es catalogado como uno de los municipios más hermosos y turísticos de este Departamento. Los turistas nacionales y extranjeros lo prefieren por su tranquilidad, su exquisito clima, por la belleza de sus paisajes con una arquitectura virreinal y por su cercanía con la capital del Departamento, tiene un clima promedio de 23 °C y está a una distancia de Cúcuta de 43 kilómetros.

El territorio municipal limita por el norte con San Cayetano y Cúcuta, por el oriente con Los Patios y Chinácota, por el sur con Pamplonita, por el sur- occidente con Cucutilla y por el occidente con Arboledas y Durania.

Superficie 17 100 hectáreas / 171,00 km²
Altitud del Municipio 1.026 metros
Coordenadas geográficas
Latitud: 7.617
Longitud: -72.65
Latitud: 7° 37' 1" Norte
Longitud: 72° 39' 0" Oeste

Veredas que conforman el Municipio: Agua Blanca, Agua Negra, Batatas, Buenavista Alta, Buenavista Baja, Cachiri, Calaluna, El Laurel, El Naranjal, El Salto, El Talco, La Colonia, La Selva, Limoncito, Nebraska, Orope, Peñaviva, Portachuelo, Porvenir Alto, Porvenir Bajo, Ramaditas, San Antonio de la Torre, Terebinto y Zarcutá.



Ilustración 1. Localización General Municipio de Bochalema. Fuente Google Earth

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL

La afectación de la convivencia y seguridad ciudadana del municipio de Bochalema, viene siendo dinamizada por los delitos del homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto al comercio, hurto de motocicletas, automotores; de igual forma es afectada por las Conductas Contrarias a la Convivencia que generan una percepción de inseguridad permanente dentro del casco urbano y rural.

El Municipio de Bochalema cuenta con un Circuito Cerrado de Televisión CCTV Fase I: Compuesto por (8) cámaras de seguridad. Este sistema se encuentra bajo responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Bochalema, en lo que respecta al Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo Costo del sistema actual de CCTV.

Con este proyecto se busca ampliar el circuito cerrado con (21) cámaras, 4503 metros de fibra óptica monomodo, 4 Equipos de transmisión y recepción de microondas, 1 estación de trabajo operador y un sistema de visualización para mejorar la vigilancia y el control; esta tecnología estará focalizada en los puntos críticos, estratégicos y cámaras integradas a los

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 5 de 18

procesos organizacionales, que fortalecerán la misionalidad del servicio policial como un medio tecnológico de Videovigilancia sincronizado e integrado con el patrullaje de los mismos permitiendo la disminución de los tiempos de respuesta ante los requerimientos ciudadanos.

El proyecto está destinado a la operación y seguridad del municipio, el cual busca mediante la instalación de nuevos puntos cámaras PTZ la protección y vigilancia, brindando mayor control y seguridad de la población, mejorando la calidad de vida de los habitantes del municipio. Estos puntos fueron determinados mediante mapas de calor de las actividades delictivas del municipio y definidos conjuntamente por la Policía y entes del municipio de Bochalema.

El municipio De Bochalema presento el 23 de Marzo de 2023 el proyecto denominado “BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELECIVIÓN (CCTV) FASE II” al MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON, con el fin de lograr la cofinanciación del proyecto.

Una vez aprobado el proyecto, el Municipio de Bochalema procedió con la gestión de los contratos derivados de ejecución y de interventoría, el primero mediante Licitación pública No. LP-003-2023, publicó el proceso cuyo objeto es “BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II” proceso que fue adjudicado a CONSORCIO SIES 2023. mediante el Contrato de Suministro No. LP003-2023, y el segundo, mediante el proceso de Licitación pública CM-004-2023, cuyo objeto es INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1612 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER, proceso que fue adjudicado a IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA.

El proyecto se compone por dos etapas, una de Estudios y Diseños, y la otra de implementación.

Para el desarrollo del objeto del contrato LP-003-2023, el Ministerio del Interior y el Municipio de Bochalema realizaron el convenio interadministrativo N.º 1612 del cual cuenta con el siguiente desglose financiero

DESCRIPCION	VALOR
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$1.887.478.792,00
Costo Estudios y Diseños	\$71.653.878.00
Costos directos de obra	\$1.665.625.403,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	\$1.737.279.281,00
Interventoría Estudios y Diseños	\$38.427.487,00
Interventoría de implementación	\$111.772.024,00
TOTAL, PUNTOS DE CÁMARA CONTRATADOS	21
FINANCIACIÓN	
MINISTERIO DEL INTERIOR	\$1.698.730.912,80
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCHALEMA	\$188.747.879,20

Tabla 1. Valor del proyecto y fuentes de financiación

1.3. ALCANCE

El desarrollo del objeto consta de Veintiún (21) puntos de cámaras, los cuales se instalan en el casco urbano del Municipio, en puntos estratégicos predeterminados en compañía de la Policía Nacional teniendo en cuenta los índices de criminalidad y demás delitos reportados, así mismo cuenta con un Centro de Control y Monitoreo dentro de la Estación de Policía el cual cuenta con Dos (02) pantallas nuevas y Una (01) existente de Fase I desde donde se verá el sistema completo siendo operado por personal especializado de la Policía, en la Fase I del proyecto se cuenta con Ocho (08) puntos de cámaras por lo cual la numeración de la Fase II inicia con numeración del Nueve (09) al Veintinueve (29).

1.4. GEORREFERENCIACIÓN PUNTOS DE CÁMARAS

P.C	NOMBRE DE PUNTO DE ALARMA	DIRECCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
			LATITUD	LONGITUD
9	Escuela de transformación	Carrera 4 Km 1.6 vía rural a Cristo Rey	7°37'2.35"N	72°39'18.11"W
10	Mirador Cristo Rey	Carrera 4 Vía rural	7°36'42.49"N	72°39'1.35"W
11	Vía Sendero Ecológico Agua Blanca	Carrera 4 No. 6-190	7°36'33.95"N	72°38'57.16"W
12	Cabañas Villa Tere	Carrera 3 No. 7B-100	7°36'27.29"N	72°38'59.32"W
13	Las Cabañas	Carrera 2	7°36'27.83"N	72°38'53.70"W
14	Cabañas María Luisa	Calle 7 No. A10	7°36'32.23"N	72°38'55.38"W
15	Barrio Aeropuerto	Lote 46	7°36'5.24"N	72°38'55.00"W
16	Barrio la Esmeralda 1	Sector La "Y"	7°36'10.47"N	72°38'59.58"W
17	Barrio la Esmeralda 2	Sector El Rinconcito.	7°36'12.10"N	72°38'53.49"W
18	Barrio la Esmeralda 3	Sector La Entrada	7°36'16.79"N	72°38'54.71"W
19	Barrio la Esmeralda 4	Sector La Curva	7°36'18.31"N	72°38'51.32"W
20	Paradero Turístico	Agua Blanca Carrera 2	7°36'28.41"N	72°38'50.88"W
21	Barrio Colinas	Carrera 2, Calle 7	7°36'31.78"N	72°38'50.96"W
22	Licores Bochalema	Carrera 1 Calle 6	7°36'33.07"N	72°38'46.48"W
23	El Rincón de la Arepa	Carrera 3 Calle 6ª	7°36'36.23"N	72°38'51.68"W
24	Polideportivo	Carrera 5 Calle 3	7°36'47.49"N	72°38'52.81"W
25	Cristo Rey	Calle 6 Carrara 5 #4-79	7°36'44.30"N	72°38'58.36"W
26	Plaza de Toros La Milagrosa	Carrera 4	7°36'57.26"N	72°38'43.59"W
27	Barrio Divino Niño.	Carrera 5B Calle 1	7°36'53.83"N	72°38'51.01"W
28	Cementerio Central parte trasera	Calle 2ª Carrera 6ª	7°36'54.11"N	72°38'54.47"W
29	Barrio la Granja	Carrera 2 Carrera 1ª	7°36'54.18"N	72°38'38.10"W

Tabla 2. Puntos de Cámara, georreferenciación y dirección

En referencia a la georreferenciación se realizó el traslado del Punto de Cámara N°9 de acuerdo a una solicitud realizada por Telemática Denor, el cual fue socializado y aprobado por la alcaldía Municipal y esta Interventoría, la nueva ubicación del punto de cámara es el siguiente:

P.C	NOMBRE DE PUNTO DE ALARMA	DIRECCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
			LATITUD	LONGITUD
9	carrera 2 entrada urbanización valles de Bochalema	Carrera 4 Km 1.6 vía rural a Cristo Rey	7°37'14.75"N	72°38'22.02"O

Tabla 3 Puntos de Cámara N°9, georreferenciación y dirección



Ilustración 2 Localización Puntos de Cámaras en el Municipio de Bochalema. Fuente Google Earth.

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 7 de 18

2. CAPITULO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, se relaciona las fichas técnicas del convenio y de los contratos derivados:

2.1. FICHAS TECNICAS DEL CONVENIO Y CONTRATOS DERIVADOS

2.1.1.FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO:

ENTIDAD 1:	LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	NO. 1612 DE 2023
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES AL ESTUDIO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL PROYECTO, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
CONVENIO TIPO	CONVENIO ELECTRÓNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.887.478.792
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente a la vigencia 2023, equivalente a la suma SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$713.466.983), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente a la vigencia 2023, equivalente a la suma CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$475.644.656), contra entrega de los siguientes productos: A. La aprobación por parte de la interventoría de los estudios y diseños B. La entrega y recibo a satisfacción de Estudios y diseños al Municipio, C. Entrega y recibo a satisfacción por parte del Municipio a EL MINISTERIO. TERCER DESEMBOLSO correspondiente a la vigencia 2024, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$254.809.637) , contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente a la vigencia 2024, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$254.809.637) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES
ENTIDAD 2:	MUNICIPIO DE BOCHALEMA

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 8 de 18

SUPERVISOR POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR:	SERGIO ANDRES VEGA NOVA
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA	DIANA MILENA BOLAÑOS D.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	28/06/2023
ACTA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	7/01/2024
PLAZO AMPLIACIÓN:	114 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 4. Ficha Técnica del Convenio Interadministrativo 1612 de 2023.

2.1.2.FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DERIVADO DE EJECUCIÓN:

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCHALEMA
CONTRATO No.	LP-003-2023
MODALIDAD:	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO:	BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PUBLICA 003-2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.737.279.281,00
FORMA DE PAGO:	40% PAGO ANTICIPADO, 60% DOS PAGOS EL PRIMERO CON EL AVANCE DEL 40% Y SEGUNDO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0322-001 2.3.2.02.01.004
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIES 2023
INTERVENTOR:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
SUPERVISOR:	DIANA MILENA BOLAÑOS D.
ACTA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2.023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:	06/02/2024
PLAZO AMPLIACIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 5. Ficha técnica del contrato de suministro

2.1.3.FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BOCHALEMA
CONTRATO No.	CM-004 DE 2023
MODALIDAD:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1612 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BOCHALEMA – NORTE DE SANTANDER OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO.
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	CONCURSO DE MERITOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0322-001 2.3.2.02.01.004
VALOR DEL CONTRATO:	150.047.100
FORMA DE PAGO:	VALOR DEL CONTRATO, SE PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE
PLAZO:	63 DIAS
CONTRATISTA:	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 9 de 18

SUPERVISOR:	DIANA MILENA BOLAÑOS D.
ACTA 001 DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2.023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE FEBRERO DE 2.023
FECHA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:	26/02/2024
PLAZO AMPLIACIÓN:	63 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 6. Ficha técnica del contrato de interventoría

2.2. CONTROL DE PÓLIZAS

De acuerdo con las garantías exigidas en cada uno de los convenios o contratos, en su clausula específica, se relaciona a continuación el cuadro resumen de cada una de estas, desde la suscripción, hasta las modificaciones que se tengan a la fecha:

2.2.1. Convenio Interadministrativo No. 1612 de 2023

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
475-994000060857	Cumplimiento	377.495.758,40	28/06/2023.	28/08/2024
	Calidad de servicio			

Tabla 7. Términos de la garantía inicial.

Después de Otro Si 1:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
475-994000060857	Cumplimiento	377.495.758,40	28/06/2023.	31/12/2024
	Calidad de servicio			

Tabla 8. Términos de la garantía después de Otro Si 1.

2.2.2. Contrato Derivado de Ejecución LP-003-2023

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 23/11/2023 por la aseguradora Seguros del Estado S.A, tomadas por CONSORCIO SIES 2023 y como beneficiario MUNICIPIO DE BOCHALEMA, Dichas pólizas fueron aprobadas por el alcalde Municipal DUGLAS SEPULVEDA CONTRERAS y el secretario de Planeación LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ, mediante certificación firmada por el secretario de Planeación el 28/11/2023.

Se realizó una modificación en la póliza inicial por solicitud del municipio en oficio recibido el 13 de diciembre para la inclusión como beneficiario a la Nación-Ministerio del Interior - Fonseca como beneficiario, quedando dicha modificación con fecha de 21 de diciembre de 2.023.

Se realiza una modificación en la póliza inicial por ampliación del contrato el cual queda con fecha del 07/02/2024.

CUMPLIMIENTO.									
Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES	
			SEGUROS DEL ESTADO S.A						
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$ 173.727.928,10	21/11/2023	21/06/2024		
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		11-40	\$ 694.911.712,40	21/11/2023	21/02/2024	POLIZA APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
0	23/11/2023			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENT O DE LOS BIENES	101212252	\$ 347.455.856,20	SI AMPARA	2 AÑOS	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			\$ 173.727.928,10	21/11/2023	21/02/2027		
1	21/12/2023	SE ACLARA QUE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT: 830,114,475-6 ES BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA							
3	19/01/2024	SEGÚN ACTA DE INICIO AL CONTRATO FIRMADO LP-003-2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA							
			SEGUROS DEL ESTADO S.A						
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			\$ 173.727.928,10	28/11/2023	31/08/2024		
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		11-40	\$ 694.911.712,40	28/11/2023	30/04/2024	POLIZA APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
4	7/02/2024			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENT O DE LOS BIENES	101212252	\$ 347.455.856,20	SI AMPARA	2 AÑOS, 0 MESES , 1 DÍA	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			\$ 173.727.928,10	28/11/2023	30/04/2024		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.									
Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES	
0	23/11/2023	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	11-40	\$ 347.455.856,20	21/11/2023	21/02/2024	POLIZA APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				101057260					
1	21/12/2023	SE ACLARA QUE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT: 830,114,475-6 ES BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA							
3	19/01/2024	SEGÚN ACTA DE INICIO AL CONTRATO FIRMADO LP-003-2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA							
4	7/02/2024	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	11-40	\$ 347.455.856,20	28/11/2023	30/04/2024	POLIZA APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				101057260					

Tabla 9. Pólizas Contrato Derivado de Ejecución

2.2.3. Contrato Derivado de Interventoría CM-004 DE 2023

De acuerdo con las garantías exigidas por la el Municipio de Bochalema en el Contrato No. CM-004 de 2023, se suscribe con la Compañía de Seguros Mundial, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA del Contrato así:

Se realizó una modificación en la póliza inicial por solicitud del municipio para la inclusión como beneficiario a la Nación-Ministerio del Interior - Fonsecon como beneficiario, quedando dicha modificación con fecha de 14 de diciembre de 2.023.

Se realiza una modificación en la póliza inicial por ampliación del contrato el cual queda con fecha del 01/03/2024.

CUMPLIMIENTO.								
Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	24/11/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CG-1050157	\$ 15.004.710,00	22/11/2023	22/08/2024	POLIZA APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			\$ 15.004.710,00	22/11/2023	22/08/2024	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			\$ 7.502.355,00	22/11/2023	22/02/2027	
1	14/12/2024	SE ACLARA QUE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON CON NIT: 830,114,475-6, CONFORME SE ESTIPULA EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1612 DE 2023 EN SU CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 25. DETERMINAR COMO BENEFICIARIO A LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON						
2	1/03/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CG-1050157	\$ 15.004.710,00	22/11/2023	22/08/2024	POLIZA APROBADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			\$ 15.004.710,00	22/11/2023	22/08/2024	
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			\$ 7.502.355,00	22/11/2023	22/02/2027	

Tabla 10. Pólizas Contrato Derivado de Interventoría

2.2.4. AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS

En el cuadro relación de pólizas, se encuentra la actualización de pólizas de acuerdo a los Otro Si del contrato por tres (03) Meses con fecha de terminación del 30 de Abril de 2.024.

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 12 de 18

2.3. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe no se han impuesto multas o sanciones al contratista.

2.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

2.4.1. Modificaciones y/o Adiciones al Contrato

Durante la ejecución del contrato de suministro con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Actos Administrativos Convenio Interadministrativo No. 1612 de 2023

Durante la ejecución del contrato del convenio interadministrativo con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
07/07/2023	Acta de inicio	Una vez se realizó la legalización del contrato se procedió a realizar acta de inicio.	<ul style="list-style-type: none">MINISTERIO DEL INTERIORMUNICIPIO DE BOCHALEMA
31/12/2024	Cambio de Administración, por lo tanto, cambia el Alcalde, y el supervisor del contrato. Alcalde: RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA Secretaria de Planeación /Supervisión: Diana Bolaños	Por finalización de vigencia de administración Alcaldía.	<ul style="list-style-type: none">MUNICIPIO DE BOCHALEMA
28/12/2023	Adenda Modificatoria N°001 de 2024	Modificación clausula seis Plazo de Ejecución y Vigencia	<ul style="list-style-type: none">MINISTERIO DEL INTERIORMUNICIPIO DE BOCHALEMA

Tabla 11. Actos Administrativos Convenio Interadministrativo No. 1612 de 2023

Actos Administrativos contrato de Suministro LP-003-2023

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
28/11/2023	Acta de inicio	Una vez se realizó la legalización del contrato se procedió a realizar acta de inicio.	<ul style="list-style-type: none">CONSORCIO SIES 2023 R/L RAFAEL PABON LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZSECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL SUPERVISOR DESIGNADO
6/02/2024	Adenda Modificatoria N°001 de 2024	Modificación clausula segunda Valor del Contrato y Forma de Pago. Modificación clausula seis Plazo de Ejecución y Vigencia	<ul style="list-style-type: none">RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA / ALCALDE MUNICIPALRAFAEL PABÓN LÓPEZ / R.L. CONSORCIO SIES 2023

Tabla 12. Actos Administrativos contrato LP-003-2023

Durante la ejecución del contrato de Interventoría con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 13 de 18

Actos Administrativos contrato de Interventoría CM-004 de 2023

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
28/11/2023	Acta de inicio	Una vez se realizó la legalización del contrato se procedió a realizar acta de inicio.	<ul style="list-style-type: none">ING. IVAN MAURICIO BRITO MEJIA INTERVENTORIA EXTERNALEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZSECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL SUPERVISOR DESIGNADO
26/02/2024	Adenda Modificatoria N°001 de 2024	Modificación clausula Sexta Plazo del Contrato	<ul style="list-style-type: none">RAFAEL EUSEBIO ORTIZ MORA / ALCALDE MUNICIPALIVAN MAURICIO BRITO MEJIA R/L INTERVENRORIA

Tabla 13. Actos Administrativos contrato CM-004 de 2023

2.5. ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante la ejecución del convenio y contratos derivados con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités entre las partes interesadas:

FECHA	N° DE ACTA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
29/11/2023	001 contratista	<ol style="list-style-type: none">Socialización por parte del Contratista CONSORCIO SIES 2023 del Contrato de Suministro N° LP-003-2023 cuyo objeto es: "BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II."Solicitud cambio de ubicación del centro de monitoreo y control por espacio para la ampliación	<ul style="list-style-type: none">ANDERSON JHOAN CONTRERAS GARZONANA BOLENA MEZA MORALEONEL ARTURO CORTEZELKIN LEON JOAQUI BURBANOEDGAR ALEXANDER PEÑARANDAJORGE EMANUEL VERGARA CALAALEXANDER GARCIA PATIÑOIVAN MAURICIO BRITO MEJIA
07/12/2023	001 Interventoría	<ol style="list-style-type: none">Presentar al equipo Interventoría y Contratista del proyecto.Realizar seguimiento al desarrollo de los Estudios y Diseños del proyectoRevisión del plan de trabajo.Requerimientos SST por parte de la interventoría para el inicio de la fase de Implementación.	<ul style="list-style-type: none">IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍAEDGARDO ANDRÉS OLIER HENAORONALD JOAN BURGOS SALAZARMARÍA ALEJANDRA MIRANDA M.RAFAEL PABÓN LÓPEZROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓNANDERSON CONTRERASANA BOLENA MEZA M.HENRY CASTRO CELIS
27/12/2023	002 Interventoría	<ol style="list-style-type: none">Realizar seguimiento al desarrollo de la Fase de ImplementaciónRevisión del plan de trabajo.Plan de Inversión del anticipo	<ul style="list-style-type: none">IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍAEDGARDO ANDRÉS OLIER HENAORAFAEL PABÓN LÓPEZROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓNANA BOLENA MEZA M.
16/01/2024	003 Interventoría	<ol style="list-style-type: none">Realizar verificación de las fichas técnicas de los equipos a instalar en el proyecto.Visita aprobación de postería a instalar	<ul style="list-style-type: none">EDGARDO ANDRÉS OLIER HENAOROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓNANDERSON CONTRERAS
18/01/2024	004 Interventoría	<ol style="list-style-type: none">Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación	<ul style="list-style-type: none">IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍAMARÍA ALEJANDRA MIRANDA M.ROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓNANDERSON CONTRERAS GARZÓNANA BOLENA MEZA MORAHAVID NUMA MDIANA BOLAÑOS
09/02/2024	005 Interventoría	<ol style="list-style-type: none">Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación	<ul style="list-style-type: none">IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍAMARÍA ALEJANDRA MIRANDA M.ROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓNANDERSON CONTRERAS GARZÓNANA BOLENA MEZA MORA

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 14 de 18

			<ul style="list-style-type: none">• HAVID NUMA M
15/02/2024	006 Interventoría	1. Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación	<ul style="list-style-type: none">• IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA• MARÍA ALEJANDRA MIRANDA M.• ROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓN• ANDERSON CONTRERAS GARZÓN• ANA BOLENA MEZA MORA• HAVID NUMA M• CAMILO BERMUDEZ GIL• DIANA MILENA BOLAÑOS D.
29/02/2024	006 Interventoría	1. Presentación del estado actual del proyecto en la Fase de Implementación	<ul style="list-style-type: none">• IVÁN MAURICIO BRITO MEJÍA• MARÍA ALEJANDRA MIRANDA M.• ROLANDO R. VILLAMIZAR PABÓN• ANDERSON CONTRERAS GARZÓN• ANA BOLENA MEZA MORA• HAVID NUMA M• DIANA MILENA BOLAÑOS D.

Tabla 14. Relación de Comité Técnicos Celebrados.

3. CAPITULO 3: GESTIÓN TÉCNICA

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA


A la fecha del presente informe las actividades que se realizaron son las siguientes:

1. Revisión de Diseños, Permanentemente con los profesionales competentes que componen la INTERVENTORÍA se ha realizado una revisión a los diseños aportados para el seguimiento y control verificando el cumplimiento de los parámetros técnicos y que sus cantidades estipuladas en el presupuesto estén ajustadas al mismo reduciendo el margen de error.
2. Reunión de socialización por parte del contratista a los interesados (Municipio representado por el secretario de planeación municipal y supervisor del proyecto LEONEL ARTURO CORTEZ, Policía representado por TC. Elkin León Joaquí Burbano, Ij Edgar Alexander Peñaranda, Si Jorge Emanuel Vergara Cala, Ij Alexander García Patiño, Interventoría representado por Iván Mauricio Brito Mejía), donde se trataron los diferentes temas relacionados al desarrollo del proyecto el cual se puede verificar en el acta del contratista N°001 de fecha 29 de noviembre de 2.023.
3. En la misma reunión de fecha 29 de noviembre de 2023, se realizó verificación de la ubicación del centro de control y monitoreo existente, donde se logró determinar que el espacio es reducido y generaría inconvenientes para la ampliación que requiere la Segunda fase. De esta forma, se dio a conocer que fue realizada solicitud por la alcaldía del municipio el día 24 de octubre de 2023 al Departamento de Policía de Norte de Santander – DENOR. en donde se solicitó el traslado del actual Centro de control y monitoreo al cuarto donde actualmente se encuentra el armerillo de la estación.
4. Desarrollo durante el periodo del 28 de noviembre al 11 de diciembre de los Estudios y Diseños del proyecto con los profesionales competentes a cada área requerida.
5. Entrega en el Ministerio del Interior de los Estudios y Diseños del proyecto según acta de recibo parcial N° 01 del Municipio de Bochalema de fecha 11 de diciembre de 2.023.
6. Se realizó la verificación de las fichas técnicas de cada uno de los equipos a instalar en el proyecto el cual corresponde al acta 003.
7. Se realizó la visita a las instalaciones de la empresa ITC quien es el proveedor de la postería a utilizar en el proyecto, con el fin de ser verificados y aprobados para posterior despacho al Municipio de Bochalema.
8. Comité técnico para verificación del estado actual del proyecto en la fase de Implementación donde se reunieron las partes interesadas, la cual corresponde al acta N° 004.
9. Visita a los puntos de cámara, marcación de los puntos para el inicio de la apertura de huecos para postería.
10. Inicio de obras de adecuación en calle, se inicia con la apertura de huecos para la postería la cual se programó para 12 de Febrero y 19 de febrero.
11. Comité técnico para verificación del estado actual del proyecto en la fase de Implementación donde se reunieron las partes interesadas, la cual corresponde al acta N° 005
12. Se realizó el fundido de cajas 60*60 y 30*30 en los Puntos de Cámaras

13. Comité técnico para verificación del estado actual del proyecto en la fase de Implementación donde se reunieron las partes interesadas, la cual corresponde al acta N° 006
14. Se dio inicio a las adecuaciones del Centro de Control y Monitoreo por parte del contratista quienes a la fecha del presente informe se encuentran adecuando el espacio donde se va a ubicar el armerillo para posteriormente comenzar las adecuaciones de CCM.
15. Se inicia la instalación del Punto de Visualización que se encuentra ubicado dentro del despacho del Alcalde Municipal
16. Comité técnico para verificación del estado actual del proyecto en la fase de Implementación donde se reunieron las partes interesadas, la cual corresponde al acta N° 007.
17. Teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en cuanto a la eliminación de los radios enlaces, el contratista presenta un acta de mayores y menores donde soporta los ajustes al presupuesto inicial, el cual fue verificado y aprobado tanto por la interventoría como por la supervisión del contrato por parte de la alcaldía.

ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES										
ENTIDAD EJECUTORA:		ALCALDIA MUNICIPIO DE BOCHALEMA			ACTA No:	1	POR CANTIDADES		X	FECHA DEL ACTA
POR CONTRATO ADICIONAL							26/02/2024			
CONTRATO No: LP-001-2023					PLAZO INICIAL:		3 MESES	VALOR INICIAL:	\$ 1.737.279.281,00	
OBJETO: "BOCHALEMA CON SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SIES EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) FASE II"					FECHA DE ACTA DE INICIO:		28/11/2023	VALOR ADICION:		
CONTRATISTA: CONSORCIO SIES 2023					FECHA DE TERMINACION INICIAL:		27/02/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.737.279.281,00	
INTERVENITOR: IVAN MAURICIO BRITO MEJIA					FECHA AMPLIACION:		06/02/2024	PLAZO ADICIONAL:	3 MESES	
SUPERVISOR: DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE					FECHA DE ACTA REINICIO:			FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL:	30/04/2024	
SUPERVISOR INTERIOR: HAYD ALEXANDER NUMA M.					FECHA DE TERMINACION ACTUAL:		30/04/2024			
CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
EQUIPOS					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1	CÁMARAS DOMO PTZ- TIPO 1	21	\$ 16.868.794,00	\$ 354.202.674,00			5	\$ 102.987.324,00	21	\$ 354.202.674,00
2	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	4	\$ 25.746.831,00	\$ 102.987.324,00			4	\$ 102.987.324,00	0	\$ -
3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	4503	\$ 36.250,00	\$ 163.233.750,00	2841,03	\$ 36.250,00			7344,03	\$ 266.221.074,00
4	SWITCH TIPO 4	1	\$ 29.249.214,00	\$ 29.249.214,00					1	\$ 29.249.214,00
5	SWITCH TIPO 1	21	\$ 4.963.349,00	\$ 104.230.329,00					21	\$ 104.230.329,00
6	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	2	\$ 24.856.959,00	\$ 49.713.918,00					2	\$ 49.713.918,00
7	MONITOR OPERADOR CCTV	2	\$ 2.860.297,00	\$ 5.720.594,00					2	\$ 5.720.594,00
8	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	1	\$ 31.214.590,00	\$ 31.214.590,00					1	\$ 31.214.590,00
9	JOYSTICK DE OPERACIÓN	1	\$ 6.092.566,00	\$ 6.092.566,00					1	\$ 6.092.566,00
10	JPS 1.5KV	21	\$ 5.210.880,00	\$ 109.428.480,00					21	\$ 109.428.480,00
11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA	21	\$ 10.343.513,00	\$ 217.213.773,00					21	\$ 217.213.773,00
12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	1	\$ 13.178.286,00	\$ 13.178.286,00					1	\$ 13.178.286,00
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA										
13	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	21	\$ 5.121.608,00	\$ 107.553.768,00					21	\$ 107.553.768,00
14	GABINETES DE POSTEFACHADA	21	\$ 3.672.359,00	\$ 77.119.539,00					21	\$ 77.119.539,00
15	CORONAS ANTISCALATORIAS	21	\$ 413.348,00	\$ 8.680.266,00					21	\$ 8.680.266,00
16	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	21	\$ 557.288,00	\$ 11.703.048,00					21	\$ 11.703.048,00
17	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	4	\$ 1.278.587,00	\$ 5.114.348,00					4	\$ 5.114.348,00
18	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	4	\$ 1.330.024,00	\$ 5.320.096,00					4	\$ 5.320.096,00
19	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	4	\$ 1.437.402,00	\$ 5.749.608,00					4	\$ 5.749.608,00
20	SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO CONTROL Y NODOS)	21	\$ 2.939.479,00	\$ 61.729.059,00					21	\$ 61.729.059,00
21	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	1	\$ 5.806.391,00	\$ 5.806.391,00					1	\$ 5.806.391,00
OBRA CIVIL										
22	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN SALA DE CONTROL	1	\$ 39.550.000,00	\$ 39.550.000,00					1	\$ 39.550.000,00
23	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	22	\$ 3.655.292,00	\$ 80.416.424,00					22	\$ 80.416.424,00
24	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	1	\$ 70.417.358,00	\$ 70.417.358,00					1	\$ 70.417.358,00
				\$ 1.665.625.403,00	\$ 36.250,00	\$ 102.987.324,00	\$ 1.665.625.403,00			

En constancia firman los que intervienen en la presente acta a los 26 días del mes de Febrero de 2024


RAFAEL PABÓN LÓPEZ
CONSORCIO SIES 2023
CONTRATISTA


IVAN MAURICIO BRITO MEJIA
COMUNIP INGENIERIA
INTERVENTORÍA


DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE
SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPIO DE BOCHALEMA
SUPERVISOR

Ilustración 3 Acta de Mayores y Menores

3.2. SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO

Se relaciona a continuación el cronograma del convenio, teniendo en cuenta la ampliación Nro. 1, hasta el 30 de Abril de 2023.




Ilustración 4. Cronograma de Ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1612 de 2023

De acuerdo al periodo del presente informe, se presenta un avance de ejecución del 57.05%, haciendo falta por ejecutar un 42.95% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.

	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	PRECONFIGURACION	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PUESTA EN MARCHA	DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN
Total Estudios y Diseños IVA incluido	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Unid	1						100%	4,12%
Fase II: fase Implementación	2	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1.	Unid	21	21	21	21				11,21%
	3	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	0							0,00%
	4	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	MTS	7344	7344	1000					6,28%
	5	SWITCH TIPO 4	UND	1	1						0,76%
	6	SWITCH TIPO 1	UND	21	21						2,70%
	7	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UND	2	2	2					1,43%
	10	MONITOR OPERADOR CCTV	UND	2	2						0,15%
	11	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	UND	1	1	1	1				1,08%
	13	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	1	1	1	1				0,21%
	14	UPS 1.5KVA	UND	21	21	21	21				3,40%
	17	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CÁMARA	UND	21	21	21	21				7,50%
	23	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU	UND	1	1						0,34%
	24	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	21	21	21		21	21		6,07%
	25	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	21	21	5					2,09%
	26	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	21	21						0,20%
	27	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	21	21						0,24%
	28	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	4	4						0,13%
	29	PUNTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA NORMAL	UND	4	4						0,14%
	30	PUNTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA REGULADA	UND	4	4						0,15%
	31	SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO CONTROL Y NODO)	UND	21	21	18		18			2,65%
	32	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	UND	1	1						0,13%
	37	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN SALA DE CONTROL	GLB	1	1	1		0,3			1,35%
	39	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UND	22	10	10	10	10			1,91%
	40	PUNTO DE VISUALIZACIÓN ENTIDAD TERRITORIAL	GLB	1	1	1	1	0,5			2,80%
total Implementación (incluido Impuestos)											
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN										TOTALES	57,05%

Ilustración 5 Avance Parcial

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 17 de 18

Teniendo en cuenta el avance en el que se debería encontrar el proyecto a la fecha (81%) se verifica que existe un atraso a corte 29 de febrero del 23.95% con respecto al Convenio, por lo tanto, se solicitó al contratista plan de choque para contrarrestar el atraso y poder nivelar el proyecto.

4. CAPITULO 4: GESTION FINANCIERA

Se relaciona a continuación el resumen financiero del Convenio y los contratos derivados:

I. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1612 DE 203 - MINISTERIO DEL INTERIOR		
DESCRIPCIÓN	MONTO	EJECUTADO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.887.478.792	
PRIMER DESEMBOLSO (Acta de inicio y aprobación pólizas)	\$ 713.446.983	\$ 713.446.983
SEGUNDO DESEMBOLSO (Aprobación Estudios y Diseños por parte de Interventoría y Ministerio y Entrega y recibo a satisfacción por parte del Municipio)	\$ 475.644.656	\$ 475.644.656
TERCER DESEMBOLSO (AL 70%)	\$ 254.809.637	
ULTIMO DESEMBOLSO (AL 100%)	\$ 254.809.637	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO REALIZADO POR MINISTERIO, CORTE FEBRERO 2024		\$ 1.189.091.639,00
PORCENTAJE, TOTAL, AVANCE FINANCIERO REALIZADO POR MINISTERIO MES FEBRERO 2024		63%
PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA A LA FECHA		57,05%
PORCENTAJE, TOTAL, AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		63,00%
TOTAL, AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		\$ 1.189.091.639,00

II. CONTRATO DERIVADO DE EJECUCIÓN LP 003-2023 - CONSORCIO SIES 2023		
DESCRIPCIÓN	MONTO	EJECUTADO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.737.279.281,00	
PRIMER PAGO (40%) A FIDUCIA	\$ 694.911.712,40	\$ 694.911.712,40
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 1.737.279.281,00	
SEGUNDO PAGO (DEL 30% DEL VALOR DEL PO, AL 40% DE EJECUCIÓN)	\$ 521.183.784,30	
TERCER PAGO (DEL 30% DEL VALOR DEL PO, AL 100% DE EJECUCIÓN)	\$ 521.183.784,30	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO REALIZADO POR MUNICIPIO, CORTE FEBRERO 2024		\$ 0,00
PORCENTAJE, TOTAL, AVANCE FINANCIERO REALIZADO POR MUNICIPIO MES FEBRERO 2024		0%
PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA A LA FECHA		57,05%
PORCENTAJE, TOTAL, AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		0,00%
TOTAL, AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		\$ 0,00

III. CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA CM-004 DE 2023 - IVAN MAURICIO BRITO M		
DESCRIPCIÓN	MONTO	EJECUTADO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 150.047.100,00	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 150.047.100,00	
PRIMER PAGO (DEL 40% DEL VALOR DEL PO, AL 40% DE EJECUCIÓN)	\$ 60.018.840,00	\$ 0
SEGUNDO PAGO (DEL 30% DEL VALOR DEL PO, AL 70% DE EJECUCIÓN)	\$ 45.014.130,00	\$ 0
SEGUNDO PAGO (DEL 30% DEL VALOR DEL PO, AL 100% DE EJECUCIÓN)	\$ 45.014.130,00	\$ 0
TOTAL, AVANCE FINANCIERO REALIZADO POR MUNICIPIO, CORTE FEBRERO 2024		\$ 0,00
PORCENTAJE, TOTAL, AVANCE FINANCIERO REALIZADO POR MUNICIPIO MES FEBRERO 2024		0%

 Alcaldía de Bochalema	INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1612 DE 2023	Código	FGC 002
		Versión	00
		Página	Página 18 de 18

PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA A LA FECHA		57,05%
PORCENTAJE, TOTAL, AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		0,00%
TOTAL, AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		\$ 0,00

Se adjunta como anexo al presente informe, el informe financiero en el formato correspondiente.


MANEJO DEL ANTICIPO PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

El día 19 de diciembre quedo en firme la constitución de la Fiducia – Patrimonio Autónomo.
A la fecha de corte del presente informe el Municipio no ha realizado el giro del 40% del anticipo según corresponde en el contrato.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Hasta la fecha de corte de este informe el contratista no ha presentado plan de manejoj e inversión del anticipo.

Como anexo se relacione el informe financiero de Marzo 2024, el cual tiene los movimientos realizados durante el periodo de febrero 2024, en el formato correspondiente.



Ing. DIANA MILENA BOLAÑOS DUARTE
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisor Convenio No 1612 de 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1612 DE 2023

INFORME FINANCIERO DE 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
MUNICIPIO DE BOCHALEMA-NORTE DE SANTANDER

PROYECTO (S):	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander.
---------------	---

CUENTA (AHORROS) No.: 49700006868	DEL BANCO:	BANCOLOMBIA
VALOR CONVENIO		\$ 1,887,478,792.00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 1,698,730,913.00
VALOR APORTE MUNICIPIO		\$ 188,747,879.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO 27/07/2023 16/02/2024	GIRO 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR
		\$ 713,466,983.00 \$ 475,644,656.00 \$ 0.00 \$ 1,189,111,639.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 49700006868 A LA FECHA (1)		\$ 1,189,111,639.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP 003-2023	CONSORCIO SIES 2023	\$ 1,737,279,281.00	\$ 0.00	\$ 1,737,279,281.00
CM-004 DE 2023	IVAN MAURICIO BRITO M	\$ 150,047,100.00	\$ 0.00	\$ 150,047,100.00
TOTAL CONTRATADO				\$ 1,887,326,381.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)						\$ 0.00	\$ 0.00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	\$ 48,771.17
31/08/2023	\$ 302,455.74
30/09/2023	\$ 292,821.14
31/10/2023	\$ 302,708.03
30/11/2023	\$ 293,065.44
31/12/2023	\$ 302,960.59
31/01/2024	\$ 303,089.01
29/02/2024	\$ 442,782.68
TOTAL (3)	\$ 2,288,653.80

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	\$ 0.00	


TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 1,189,111,639.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 0.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 2,288,653.80
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 2,288,653.80
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 1,189,111,639.00
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR DEVOLVER (INFORME FINAL)	\$ 1,189,111,639.00

OBSERVACIONES	
FIRMA	
OSCAR ADRIAN ARGUELLO PASTO	DIANA MILENA BOLAÑOS D.
Tesorero General	Secretaría de Planeación
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Supervisor del Convenio 1612 de 2023 y contratos derivados

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRIANTES.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49700006868
SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR		\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$ 115,076,893
TOTAL ABONOS		\$	713,515,754.17	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 48,771.17
SALDO ACTUAL		\$	713,515,754.17	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	PAGO INTERBANCARIO			713,466,983.00	713,466,983
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			48,771.17	713,515,754
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
 CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO 49700006868
SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
 descarga tus extractos del presente mes o los
 meses anteriores, cada vez que los necesites
 ingresando a la sucursal virtual personas, opción
 Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	713,515,754.17	SALDO PROMEDIO	\$	713,525,511
TOTAL ABONOS	\$	302,455.74	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	302,455.74
SALDO ACTUAL	\$	713,818,209.91	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			302,455.74	713,818,209.91

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	713,818,209.91	SALDO PROMEDIO		\$	713,827,970
TOTAL ABONOS		\$	292,821.14	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	292,821.14
SALDO ACTUAL		\$	714,111,031.05	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO		
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			292,821.14	714,111,031.05		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30

HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO	49700006868
--------	-------------


SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

CLL 3 ¥3-08 ESQUINA PALACIO MUN

BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	714,111,031.05	SALDO PROMEDIO	\$	714,120,796
TOTAL ABONOS	\$	302,708.03	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	302,708.03
SALDO ACTUAL	\$	714,413,739.08	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			302,708.03	714,413,739.08

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31

HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868


SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

CLL 3 ¥3-08 ESQUINA PALACIO MUN

BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	714,413,739.08	SALDO PROMEDIO	\$	714,423,508
TOTAL ABONOS	\$	293,065.44	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	293,065.44
SALDO ACTUAL	\$	714,706,804.52	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			293,065.44	714,706,804.52

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

ESTADO DE CUENTA


DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
 CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

 Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.

 ¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
 descarga tus extractos del presente mes o los
 meses anteriores, cada vez que los necesites
 ingresando a la sucursal virtual personas, opción
 Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	714,706,804.52	SALDO PROMEDIO	\$	714,716,577
TOTAL ABONOS	\$	302,960.59	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	302,960.59
SALDO ACTUAL	\$	715,009,765.11	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			302,960.59	715,009,765

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal FwC Contadores y Auditores.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 43-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE CUENTA


DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO	49700006868
--------	-------------

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	715,009,765.11	SALDO PROMEDIO	\$	715,019,542
TOTAL ABONOS	\$	303,089.01	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	303,089.01
SALDO ACTUAL	\$	715,312,854.12	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			303,089.01	715,312,854.12

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29


CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 #3-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	715,312,854.12	SALDO PROMEDIO		\$	945,020,502
TOTAL ABONOS		\$	476,087,438.68	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	442,782.68
SALDO ACTUAL		\$	1,191,400,292.80	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO		
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			146,702.09	715,459,556.21		
16/02	PAGO INTERBANCARIO			475,644,656.00	1,191,104,212.21		
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			296,080.59	1,191,400,292.80		
	FIN ESTADO DE CUENTA						

INFORME FINANCIERO DE 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
MUNICIPIO DE BOCHALEMA-NORTE DE SANTANDER

Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander.

PROYECTO (S):

CUENTA (AHORROS) No.: 49700006868

DEL BANCO:

VALOR CONVENIO

\$ 1,387,478,792.00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR

\$1,698,730.913.00

VALOR APORTE MUNICIPIO

\$ 188,747,879.00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1

\$ 0.00
\$ 713,486.983.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 42676377985 A LA FECHA (1)

\$ 713,466,983.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				\$ 0.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:[illegible]

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL
CONVENIO**

	VALOR RENOVIMIENTOS GENERADOS
FECHA RENOVIMIENTOS GENERADOS	\$ 303,989.01
31/07/2024	
TOTAL [3]	\$ 303,989.01

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

\$ 713,466,983.00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

\$ 0.00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

\$ 303,089.01

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (A)

\$000\$

001 DO PALESTINA DEPENDIENTE CILAS LIGADOS 10 A-12

\$ 202 089 04

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) * (3)

\$ 13,400,300.00

SAI DO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR DEVOLVER (ENCLOSURE FINAL)

\$ 713,466,983.00

OBSERVACIONES

FIRMA

~~OSCAR ADRIAN ARGUELLO PASTO~~

Tesoro General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL.
ANCIENOS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRIANTES.

SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREPAGOS.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
CLL 3 43-08 ESQUINA PALACIO MUN
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49700006868

SUCURSAL UNICENTRO CUCUTA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	715,009,765.11	SALDO PROMEDIO		\$	715,019,542
TOTAL ABONOS		\$	303,089.01	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	303,089.01
SALDO ACTUAL		\$	715,312,854.12	RETEFUENTE		\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			303,089.01	715,312,854.12