

INFORME DE EJECUCIÓN			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

MODALIDAD	MÍNIMA CUANTÍA CMC-010-2024
CLASE	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.	No. CMC-010-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAUSA
OBJETO	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TAUSA-CUNDINAMARCA”.
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
No PRORROGAS	0
FECHA PRÓRROGA	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS (\$24.754.717) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS (\$24.754.717) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO.
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE MAYO DE 2024

FORMA DE PAGO	La entidad cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante pagos de acuerdo a la ejecución.
SUPERVISOR	SAUL PEREZ LUNA

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM No se ejecuto	
1.2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA No se ejecuto	
1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) No se ejecuto	
1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA No se ejecuto	
1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) No se ejecuto	
1.6 ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC Cantidad ejecutada: 2,10ML	 

1.7 SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA

No se ejecuto

1.8 TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

No se ejecuto

1.9 LUMINARIA 150W SODIO

No se ejecuto

1.10 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M

Cantidad ejecutada: 210 ML



1.11 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA

Cantidad ejecutada: 14M2



1.12 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL

Cantidad ejecutada: 140 M2



1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

No se ejecuto

1.14 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

No se ejecuto

1.15 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

Cantidad ejecutada: 88,15 m2





2.1 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M

Cantidad ejecutada: 420 ML



2.2 ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC

No se ejecuto

2.3 LUMINARIA 150W SODIO

No se ejecuto

3.1 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M

Cantidad ejecutada: 210 ML



3.2 ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC

No se ejecuto

3.3 LUMINARIA 150W SODIO

No se ejecuto

NP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA VERDE H: 2.10

Cantidad ejecutada: 54,60 ML




NP2 RECORRIDO Y CORRECCION DE GOTERAS EN CUBIERTA

Cantidad ejecutada: 81,36 M2



NP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400W

Cantidad ejecutada: 3,50 UND



NP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 24W

Cantidad ejecutada: 5,60 UND



LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			
Valor Total Del Contrato			\$ 24.754.717,49
Acta No.	01	valor ejecutado	\$ 17.328.302,24
Saldo a favor de la entidad			\$ 00
Saldo por Pagar del Contrato			\$ 7.426.415,25

OBSERVACIONES FINALES	
<p style="text-align: center;">ARQUITECTURA & DISEÑO SAS</p>	
Ciudad y fecha de emisión:	Neiva, 08 de Mayo de 2024
Firma de representante legal	 LUIS EDUARDO PENAGOS YUNDA CC 1.015.399.168