


PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, yo EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA identificado con cédula de ciudadanía 18467175 de Quimbaya (Q), en mi calidad de representante legal de DIEZ PLUS INGENIERIA SAS con NIT 900.771.072-2, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cali, a los 16 días del mes de abril de 2024.


EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
Representante Legal


CARLOS ALBERTO SUAREZ RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.747.099

SUAREZ RAMIREZ

APellidos

CARLOS ALBERTO

Nombre

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1968

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

O+
G.R.

M
SEXO

27-JUN-1988 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-3100150-00135860-M-0016747099-20081211 0007889556A 2 2810025564

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



43466-T

**CARLOS ALBERTO
SUAREZ RAMIREZ
C.C. 16747099**

**RESOLUCION INSCRIPCION 025
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

FECHA 01/06/95

Presidente

00051190

© CRAVEUR S.A.

0295 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F7F4A0A0D1A95E47

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO SUAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16747099 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 43466-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.	 DIEZ PLUS <small>SIEMPRE MAS CALIDAD</small>
	INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5465544 DE 2023.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No.1 INTERVENTORIA SENDEROS PEATONALES 2023.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5465544 DE 2023.

Fecha:
7 de noviembre 2023 al 7 de abril 2024.

INTERVENTORÍA: Diez plus Ingenieria SAS
CONTRATISTA: Consorcio San Rafael

FUNZA CUNDINAMARCA


ELABORADO (Nombre y cargo)		REVISADO (Nombre y Cargo)		APROBADO (Nombre y Cargo)	
Juan Carlos Garzón	Residente de Interventoría	Edwin Cadavid G.	Director de interventoría	Edwin Cadavid G	Representante legal
					



Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general.....	3
2.2 Objetivos específicos.....	3
3. Localización	4
4. Descripción del proyecto.....	5
5. Descripción de general del contrato	5
5.1 Descripción del contrato de obra.....	5
5.2 Descripción del contrato de interventoría.....	6
6. Información legal y financiera	7
6.1 Garantías	7
7.1.1 Garantías Del Contrato De Obra	7
7.1.2 Garantías Del Contrato De Interventoría	7
6.2 Plan de inversión de actas de pago de obra.....	8
6.3 Plan de inversión pago de actas parciales de interventoría	8
7. Cantidades ejecutadas al acta parcial No.3	9
8. Avance De La Ejecución.....	13
9. Registro fotográfico.....	13
9.3 Registro Fotográfico	¡Error! Marcador no definido.

TABLA DE TABLAS

Tabla 1.Programa Arquitectónico	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2.Descripción del contrato de obra.....	6
Tabla 3.Descripción del contrato de Interventoría.....	6
Tabla 6.Garantías contrato de obra.....	7
Tabla 7.Garantías contrato de interventoría	8
Tabla 8.plan de inversión de obra.....	8
Tabla 9.plan de inversión de interventoría.....	9
Tabla 10. Resumen cantidades ejecutadas	9
Tabla 11. Resumen de la ejecución.....	13

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Localización	5
Figura 3. Curva S de ejecución.....	13



1. Introducción

En el presente informe ejecutivo, se comunica la información correspondiente a los avances y las actividades realizadas en los 5 meses de ejecución del proyecto senderos peatonales 2023, las cuales se verán reflejadas en el acta parcial de pago No.01 de obra a cargo del contratista CONSORCIO SAN RAFAEL; en cumplimiento de los objetos, especificaciones técnicas y administrativas del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5409506 DE 2023 objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA".

Dentro de las actividades desarrolladas por la interventoría y relacionadas en el presente reporte, se hace un seguimiento a las actividades que se ejecutaron, a la programación de obra, se presenta el estado actual del contrato de obra.

Por otra parte, se indican los aspectos financieros y demás actividades técnicas y administrativas propias de la interventoría. Como la revisión del flujo de inversión del contrato, programa de equipos, programa de personal, plan de seguridad y salud en el trabajo, informe del componente ambiental, informe de calidad, informe de gerencia.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Realizar el apoyo, seguimiento y control, al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5409506 DE 2023. Por medio de la presentación de informes de seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST). Para así velar por el cumplimiento de la normativa técnica legal vigente; al igual que el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes involucradas para la realización a satisfacción del objeto contractual.

2.2 Objetivos específicos


- Elaborar y presentar informes, en concordancia a la revisión y aval del desarrollo contractual y de ejecución del contra de obra No. CO1.PCCNTR.5409506 DE 2023, evaluando escenarios de avance o retraso por cada periodo programado.
- Realizar y comunicar de manera escrita observación y recomendaciones sobre el desarrollo contractual.
- Desarrollar actividades de seguimiento y control, al programa de ejecución e inversión del contratista.



3. Localización

El Municipio de Funza está ubicado en la provincia de la sabana de Occidente a 15 Km de la ciudad de Bogotá. Tiene una extensión urbana de 4 Km², y una extensión rural de 66 Km², para un total de 70 Km². Su altura sobre el nivel del mar es de 2548 m, y su altitud es 4° 43". La superficie del municipio es plana, presentando las características de las altiplanicies cundinamarqueses con pendientes hasta del 3%, con una población de 76.742 habitantes según datos del año 2016 y la base económica de la cabecera municipal es principalmente el comercio, los servicios industriales y la manufactura.

El contrato de obra CO1.PCCNTR.5409506 DE 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA" está distribuido en 28 frentes (andenes) los cuales se encuentran ubicados dentro del municipio.



Con el fin de brindar información precisa sobre los tramos a intervenir se detallan las ubicaciones y valores a invertir por frente de obra continuación:

ITEM	UBICACION	INTERVENCION	COSTADO
1	CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 8	ANDEN	OCCIDENTE
2	CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 8	ANDEN	ORIENTE
3	CARRERA 16 ENTRE CALLE 9 Y 9B	ANDEN	ORIENTE
4	CARRERA 16 ENTRE CALLE 9 Y 9A	ANDEN	OCCIDENTE



5	CARRERA 16 ENTRE CALLE 9A Y 9C	ANDEN	OCCIDENTE
6	CALLE 23 ENTRE CARRERA 2 Y 2B	ANDEN	SUR
7	CARRERA 29 ENTRE CALLE 13 Y 15	ANDEN	ORIENTE
8	CARRERA 26 ENTRE CALLE 12 Y 15	ANDEN	ORIENTE
9	CARRERA 26 ENTRE CALLE 14 Y 15	ANDEN	OCCIDENTE
10	CALLE 13 ENTRE CARRERA 19 Y 20	ANDEN	SUR
11	CARRERA 19 ENTRE CALLE 14A Y 13	ANDEN	ORIENTE
12	CALLE 10A ENTRE CARRERA 22A Y 23	ANDEN	NORTE
13	CALLE 10A ENTRE CARRERA 22A Y 23	ANDEN	SUR
14	CARRERA 7 ENTRE CALLE 12 Y 13	ANDEN	ORIENTE
15	CARRERA 7 ENTRE CALLE 12 Y 13	ANDEN	OCCIDENTE
16	CALLE 12 ENTRE CARRERA 6B Y 7	ANDEN	NORTE
17	CARRERA 12 ENTRE CALLE 8 Y 9	ANDEN	ORIENTE
18	CARRERA 17B ENTRE CALLE 11B Y 13	ANDEN	OCCIDENTE
19	CARRERA 17 B ENTRE CALLE 11A Y 11B	ANDEN	OCCIDENTE
20	CARRERA 17 B ENTRE CALLE 12 Y 13	ANDEN	ORIENTE
21	CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 7	ANDEN	NORTE
22	CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 6A	ANDEN	SUR
23	CALLE 8 ENTRE CARRERA 6A Y 7	ANDEN	SUR
24	CALLE 7A ENTRE CARRERA 7B Y 8	ANDEN	SUR
25	CALLE 8 ENTRE CARRERA 7B Y 7C	ANDEN	SUR
26	CALLE 8 ENTRE CARRERA 7D Y 7B	ANDEN	NORTE
27	CARRERA 5 ENTRE CALLE 15 Y 14	ANDEN	OCCIDENTE
28	CARRERA 5 ENTRE CALLE 14 Y 15	ANDEN	ORIENTE

Figura 1. Localización

4. Descripción del proyecto

Las obras contempladas dentro del marco del proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA”. Contemplan actividades que permitirán mejorar el sistema de senderos peatonales, atendiendo las necesidades de la comunidad, brindando espacios seguros y confortables para los ciudadanos. A la par permitiendo mejorar la modelación, estructura e identidad del municipio de Funza, Cundinamarca.

5. Descripción de general del contrato

Como soporte al ejercicio contractual de la intervención de los senderos peatonales, se presentan la descripción del contrato de obra e interventoría:

5.1 Descripción del contrato de obra.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.	 DIEZ PLUS SIEMPRE MAS CALIDAD
	INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5409506
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN RAFAEL
INTERVENTORIA	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$1.867.044.320,00)
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No 1	DOS (2) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
PRORROGA No 2	UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	07 DE ABRIL DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL	PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ

Tabla 1.Descripción del contrato de obra

5.2 Descripción del contrato de interventoría

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5465544 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT	900.771.072-2
SUPERVISOR	GLADYS GONZALEZ GONZALEZ
FECHA DE INICIO:	7/11/2023
VALOR DELCONTRATO	\$ 176.922.268
ADICION No. 1	\$ 30.653.555
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 207.575.823
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS
PRORROGA No. 1	(20-12-2023) DOS (02) MESES Y 16 DÍAS
PRORROGA No. 2	(07-03-2024) 2 DÍAS
PRORROGA No. 3	(09-03-2024) UN (01) MES

NUEVA FECHA DE TERMINACION	9/04/2024
----------------------------	-----------

Tabla 2.Descripción del contrato de Interventoría

6. Información legal y financiera

6.1 Garantías

7.1.1 Garantías Del Contrato De Obra

Se presenta el cuadro de relación del control de las pólizas correspondientes al contrato de obra: CO1.PCCNTR.5409506 DE 2023, a cargo del contratista de obra CONSORCIO SAN RAFAEL.

ANEXO 3 – PRORROGA 2

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
360-47 994000029481	Cumplimiento del contrato	7- nov- 2023.	22-nov- 2024.
360-47 994000029481	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	7- nov- 2023.	22-jul- 2027.
360-47 994000029481	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	7-abr-2024	7-abr- 2026
360-47 994000029481	Estabilidad y Calidad de Obra	7-abr-2024	7-abr- 2026
360-74 994000008270	Responsabilidad Civil Extracontractual	7- jun- 2024.	22-jul- 2024.

Tabla 3.Garantías contrato de obra

7.1.2 Garantías Del Contrato De Interventoría

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
310 47 994000010134	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7/11/2023	25/12/2024
310 47 994000010134	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	7/11/2023	27/06/2027
310 47 994000010134	CALIDAD DEL SERVICIO	9/04/2024	9/04/2026

Tabla 4. Garantías contrato de interventoría

6.2 Plan de inversión de actas de pago de obra.

Durante los 5 meses de ejecución transcurridos el contratista SAN RAFAEL, a la fecha del mes de abril, tramita el acta de pago parcial No. 1, por un valor **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.679.919.242.00)** AIU INCLUIDO.

	VALOR	PORCENTAJE	PERIODO COMPRENDIDO
Valor Del Contrato Inicial	\$ 1.867.044.320.00	100,00%	
Valor Adicional	\$ 0,00	0,00%	
Valor Total Del Contrato	\$ 1.867.044.320.00	100,00%	
Acta Parcial N°1	\$1.679.919.242,00	89,98%	NOV2023-MAR2024
Total Cobrado Actas	\$0,00	0,00%	
Faltante Por Cobrar.	\$179.768.587.00	9,63%	

Tabla 5. plan de inversión de obra

6.3 Plan de inversión pago de actas parciales de interventoría.

Durante los 5 meses de ejecución del proyecto senderos peatonales 2023, la interventoría diez plus ingeniería, ha realizado acompañamiento permanente al proyecto, a la fecha del mes de marzo, tramita el acta de pago No.01. Por un valor de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$186.771.473,00)** incluido IVA.

	VALOR	PORCENTAJE	PERIODO
--	-------	------------	---------

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.	
	INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024	

			COMPRENDIDO
Valor Total Del Contrato Inicial	\$176.922.268,00	100,00%	
Valor Adicional	\$ 30.653.555,00	17.32%	
Valor Total Del Contrato	\$207.575.823,00	117.32%	
Acta parcial N°1	\$186.771.473,00	89,98%	NOV-MAR
Total, Cobrado	\$186.771.473,00	89,98%	Nov2023 – Mar 2024
Faltante Por Cobrar	\$20.804.350,00	10,02%	

Tabla 6.plan de inversión de interventoría

7. Cantidades ejecutadas al acta parcial No.1

Durante los 5 Meses de ejecución comprendido entre el 15 de junio 2023 a al 31 de agosto 2023, se presentan el seguimiento y control de cantidades resultantes para el acta parcial No.3 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4093229 DE 2022, de esta forma la interventoría reporta ejecución de las siguientes actividades contractuales para el proyecto Parque de las Raquetas:

DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	Vir. TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO
CAPITULO 1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3758,56	\$ 3.582,00	\$ 13.463.174,00	3361,60	\$ 12.041.263,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA 3*2 (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARTE EN BANNER)	UN	2,00	\$ 1.154.155,00	\$ 2.308.310,00	2,00	\$ 2.308.310,00
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE, INCLUYE ESTACONES EN MADERA	M	2254,36	\$ 15.512,00	\$ 34.969.632,00	2037,76	\$ 31.609.733,00
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO ESCOMBROS)	UN	1,00	\$ 147.913,00	\$ 147.913,00	1,00	\$ 147.913,00
DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO (E=0,0m - 0,10m)	M2	410,31	\$ 30.224,00	\$ 12.401.197,00	410,31	\$ 12.401.197,00
DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO (E= 0,10m - 0,20m)	M2	2166,60	\$ 43.855,00	\$ 95.016.061,00	1947,25	\$ 85.396.467,00
DEMOLICION DE BORDILLOS Y SARDINELES EN CONCRETO	M	2185,71	\$ 32.163,00	\$ 70.298.991,00	1969,11	\$ 63.332.485,00
CAPITULO 2 - EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL,
SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS
PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024



DIEZ PLUS
SIEMPRE MAS CALIDAD

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 Km)	M3		\$	31.649,00	\$ -		\$ -
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	770,33	\$	68.127,00	\$ 52.480.293,00	685,12	\$ 46.675.021,00
<u>CAPITULO 3 - ANDENES</u>	-	-	-	-	-	-	-
SUB BASE GRANULAR	M3	677,08	\$	194.033,00	\$ 131.376.178,00	605,21	\$ 117.430.638,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	4254,93	\$	14.300,00	\$ 60.845.543,00	3807,78	\$ 54.451.298,00
SARDINEL PREFABRICADO A-10	M	1596,05	\$	150.076,00	\$ 239.528.800,00	1440,27	\$ 216.149.961,00
FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO DE 2500 PSI	M	4340,00	\$	24.720,00	\$ 107.284.800,00	3755,51	\$ 92.836.207,00
MALLA ELECTROSOLDADA DE 7 MM	KG	3190,18	\$	14.352,00	\$ 45.785.505,00	2773,53	\$ 39.805.706,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-100 TRANSICIÓN RAMPA (INCLUYE EXCAVACIÓN, MORTERO DE ATRAQUE Y EMBOQUILLADO)	UN	293,00	\$	121.737,00	\$ 35.668.941,00	271,00	\$ 32.990.727,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-85 BAJO RAMPA (INCLUYE EXCAVACIÓN, MORTERO DE ATRAQUE Y EMBOQUILLADO)	M	465,90	\$	109.487,00	\$ 51.009.993,00	420,43	\$ 46.031.619,00
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.10 M	M2	6,99	\$	92.658,00	\$ 647.678,00	6,99	\$ 647.678,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOCELDA HDPE-445- 150 PERFORADA	M2	3384,16	\$	78.039,00	\$ 264.096.314,00	3023,65	\$ 235.962.474,00
CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CONCRETO Y EN ASFALTO	M	2185,71	\$	11.958,00	\$ 26.136.720,00	1969,11	\$ 23.546.617,00



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL,
SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS
PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024



DIEZ PLUS
SIEMPRE MAS CALIDAD

ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISO (Incluye hasta 5cm de recebo común compactado)	M2	2502,49	\$ 9.570,00	\$ 23.948.829,00	2138,02	\$ 20.460.851,00
SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE)	M		\$ 83.202,00	\$ -		\$ -
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	M	32,94	\$ 60.678,00	\$ 1.998.733,00	32,94	\$ 1.998.733,00
CAPITULO 4 - ESTRUCTURAS HIDROSANITARIAS	-	-	-	-	-	-
CONCRETO CLASE D, F ^c =3000 PSI, PARA REDES HIDRAULICAS	M3		\$ 937.431,00	\$ -		\$ -
ACERO FIGURADO DE 60000 PSI	KG		\$ 8.862,00	\$ -		\$ -
SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,00	\$ 1.678.186,00	\$ 1.678.186,00	1,00	\$ 1.678.186,00
CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UN	1,00	\$ 268.548,00	\$ 268.548,00	1,00	\$ 268.548,00
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	1,00	\$ 228.184,00	\$ 228.184,00	1,00	\$ 228.184,00
REPARACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	250,00	\$ 95.081,00	\$ 23.770.250,00	240,00	\$ 22.819.440,00
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60	UN	196,00	\$ 413.379,00	\$ 81.022.284,00	183,00	\$ 75.648.357,00
CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	250,00	\$ 121.854,00	\$ 30.463.500,00	240,00	\$ 29.244.960,00
DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	195,00	\$ 83.936,00	\$ 16.367.520,00	182,00	\$ 15.276.352,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS PARA CONEXIÓN DE BAJANTES DE DIAMETRO DE 2" A 3"	ML	200,00	\$ 58.368,00	\$ 11.673.600,00	195,05	\$ 11.384.678,00
RELLENO DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	196,00	\$ 17.852,00	\$ 3.498.992,00	183,00	\$ 3.266.916,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT O SIMILAR 6" Y 8"	ML		\$ 67.535,00	\$ -		\$ -



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL,
SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS
PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024



DIEZ PLUS
SIEMPRE MAS CALIDAD

CAPITULO 5 -VARIOS	-	-	-	-	-	-
BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML		\$ 105.800,00	\$ -		\$ -
ADOQUIN DE ARCILLA 20*10*6 CM (INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:4 DE BASE Y ARENA DE SELLADO)	M2	1536,86	\$ 104.543,00	\$ 160.668.425,00	1394,32	\$ 145.766.866,00
CINTA DE CONFINAMIENTO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	775,87	\$ 26.465,00	\$ 20.533.410,00	698,16	\$ 18.476.815,00
LOSETA PREFABRICADA (400X200X60 MM) TÁCTIL /ALERTA / GUÍA ANCHO 0.20M (INCLUYE BASE EN MORTERO 1:4 E= 4 CM Y ARENA DE SELLO).	ML	2095,36	\$ 38.410,00	\$ 80.482.778,00	1911,57	\$ 73.423.404,00
CONCRETO ESTRIBADO 3000 PSI PARA RAMPAS	M3	78,79	\$ 802.623,00	\$ 63.236.371,00	68,56	\$ 55.025.666,00
SELLO DE JUNTA CON MORTERO DE REPARACIÓN	ML		\$ 6.478,00	\$ -		\$ -
MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN (INCLUYE NIVELACION)	UN	196,00	\$ 275.137,00	\$ 53.926.852,00	183,00	\$ 50.350.071,00
REPARACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UN	196,00	\$ 124.571,00	\$ 24.415.916,00	183,00	\$ 22.796.493,00
CAPITULO 6 - NO PREVISTOS	-	-	-	-	-	-
SUMINISTRO E INSTALACION BOLARDO METALICO M-63	UN	48,00	\$ 375.821,00	\$ 18.039.408,00	48,00	\$ 18.039.408,00

Tabla 7. Resumen cantidades ejecutadas

8. Avance De La Ejecución

El avance físico en obra es significativo y se ejecutó de manera dinámica durante el periodo comprendido de noviembre 2023 a abril 2024. Sin embargo, se producen Una diferencia del -0.45% entre lo programado al mes y lo ejecutado.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA EN EL PERIODO		
Programado en el periodo	\$	294.378.617,00 15,77%
Ejecutado en el periodo	\$	285.949.708,00 15,32%
Atraso/Adelanto Periodo		-0,45%

Tabla 8. Resumen de la ejecución




Figura 2. Curva S de ejecución

9. Registro fotográfico.

A continuación, se detalla registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL,
SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS
PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024



DIEZ PLUS
SIEMPRE MAS CALIDAD



Ilustración 1 Cerramiento con poli sombra tramo 7



Ilustración 2 Rampa tramo 7



Ilustración 3 demolición tramo 7



Ilustración 4 Rampa tramo 12



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL,
SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS
PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024



DIEZ PLUS
SIEMPRE MAS CALIDAD



Ilustración 5 Adoquín tramo 7



Ilustración 6 Sub base tramo 17



Ilustración 7 Malla electrosoldada tramo 9



Ilustración 8 Geocelda tramo 17



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL,
SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS
PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
INTERVENTORÍA 7 DE ABRIL 2024



DIEZ PLUS
SIEMPRE MAS CALIDAD



Ilustración 9 Demolicion tramo 12



Ilustración 10 Bajantes tramo 5



Ilustración 11 Geotextil y geocelda tramo 12



Ilustración 12 Caja de inspección tramo 12

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE INICIO (Acta No. 01)		11- FR -13
			Versión: 00
			Fecha: 2020-04-16

CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.5465544
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT/CC	900771072
SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DE PESOS (176,922,268.00)
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será de 4 meses y 0 días, sin exceder el 20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2023

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: **DIEZ PLUS INGENIERIA SAS** en su calidad de contratista y **MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** Supervisor (a); con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del presente contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato: 20/10/2023

Acta de aprobación de las garantías: 25/10/2023

A partir de la fecha de suscripción de esta acta se empieza a contar el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en Funza, Cundinamarca con fecha. 07/11/2023



MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
 SECRETARIO DE DESPACHO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 c.c 79569929
 Supervisor



DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
 NIT 900771072
 Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Angela C. Mendivelso Durán	Técnico Administrativo	

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
 CO-ST-CER753753
 CO-SA-CER753750

03-FR-17 VER/09 2020-07-30
 Funza - Cundinamarca