

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Tipo de Contrato:	
OBRA ☒	INTERVENTORÍA ☐
Informe Número:01	Periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2023 hasta el 27 de octubre de 2023
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4162.010.26.1.-2672.2023 de 2023	
Nombre Completo del Contratista: ANDRES MAURICIO GARCIA ESPINAL	
Documento de identificación del contratista: 94.411.528-2	
Nombre (s) del Supervisor (es): FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION NIT. 890.399.011-3	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 100%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 100%
<p>Objeto del contrato: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR LA ADECUACION DE CANCHA SINTETICA ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO TALANGA DE LA COMUNA 21 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P. 26002548, DE CONFORMIDAD CON LA INVITACIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESOTALANGA DE LA COMUNA 21 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.</p>	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
13/OCTUBRE/2023	27/OCTUBRE/2023

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

Modificación del contrato: MODIFICACION No. 1 (ACLARACION) ACLARAR el plazo de ejecución de la carta de aceptación No. 4162.010.26.1.-2672.2023 en la plataforma Secop II, el cual va hasta el día 27 de Octubre de 2023

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: 27 OCTUBRE DEL 2023

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROSCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$ 28.115.406) Incluido el A.U

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 28.115.406	\$ 28.115.406	\$ 0	\$ 0

PERSONA JURÍDICA. N.A

FECHA DE CERTIFICACIÓN: _____

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: 66574912

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: PLANILLA INDEPENDIENTE

Operador: ENLACE OPERATIVO – SU APOORTE

Fecha de Pago: 27-10-2023

Periodo de pago: OCTUBRE DE 2023

Observaciones al informe contable y financiero: NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL PERIODO.


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO			
<p>Concepto de supervisor: durante el desarrollo del contrato No. 4162.010.26.1.2672 - 2022, se pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones satisfactoriamente en los periodos comprendidos así: de 13 de octubre 2023 hasta el 27 de octubre de 2023 son las siguientes actividades en cada frente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DESMONTE MALLA NYLON-CERRAMIENTO CANCHA FUTBOL El contratista realiza la actividad de desmonte, acopio y retiro de la malla de cerramiento existente haciendo entrega a la comunidad para disposición de la misma. 2. CERRAMIENTO PERIMETRAL A 7M DE ALTURA EN MALLA DE NYLON NO. 90 HUECO DE 13X13CM INCLUYE: MALLA IMPERMEABILIZADA, GUAYAS DE ACERO, GRILLETES, TENSORES E INSTALACIÓN El contratista realiza el suministro de la malla con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de obra. Realiza inicialmente el extendido de la malla sobre la cancha, verificándose en sitio, previa instalación, la calidad de la misma, el cocido, distancia del hueco y calibre del hilo. Hecho lo anterior, se autoriza a su extendido. El contratista acomete la actividad cumpliendo con las normas. 			
REGISTRO FOTOGRÁFICO:			
			
Foto No. 1	Descripción: Desmonte de la malla de cerramiento existente	Foto No. 2	Descripción: Suministro de la malla según especificación técnica

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

			
Foto No. 1	Descripción: Instalación de la malla de nylon	Foto No. 2	Descripción: Trabajo de instalación nocturno
			
Foto No. 1	Descripción: Traslado de puerta de acceso	Foto No. 2	Descripción: Estado de la cámara de vigilancia de la comunidad (se encuentra descolgada)

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

<p>RECIBO A SATISFACCIÓN:</p> <p>Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras en las condiciones establecidas en el Contrato No. 4162.010.26.1.-2672.2023 de 2023 y que a continuación se describen: REALIZAR LA ADECUACION DE CANCHA SINTETICA ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO TALANGA DE LA COMUNA 21 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI</p>
<p>OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES</p>
<p>6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</p>
<p>No SE PRESENTAN RECOMENDACIONES EN EL PRESENTE PERIODO</p>
<p>7. FIRMAS RESPONSABLES</p>
<div>  </div> <div> <p>FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR</p> <p>Nombre y Firma del supervisor</p> </div>
<div>  </div> <div> <p>Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión</p> </div>
<p>Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 27 de octubre del 2023</p>