

1. FECHA ELABORACIÓN:

2652024

2. No. INFORME

64

3. SEMANA No.

64

4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:

20/05/2024 AL 26/05/2024

5. ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:

0756-23

7. FECHA CONTRATO:

2322023

8. VALOR CONTRATO:

\$3.684.062.560,88

9. FECHA ACTA INICIO:

632023

10. FECHA DE TERMINACIÓN:

1082024

11. PLAZO:

17Meses

12. PRORROGAS:

3

13. SUSPENSIONES:

1

14. ADICIONES:

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

16. CONTRATISTA:

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

17. CONTRATO INTEVENTORIA No:

0757-23

18. FECHA CONTRATO:

2222023

19. VALOR CONTRATO:

\$272.766.458

20. FECHA ACTA INICIO:

632023

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

1082024

22. PLAZO:

17Meses

23. PRORROGAS:

3

24. SUSPENSIONES:

1

25. ADICIONES:

26. INTEVENTORÍA:

UT INTERCOMEDOR ITS

27. SUPERVISOR :


ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capítulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado o por capítulo (B)	% Total Programado del capítulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capítulo (D)	% Total ejecutado por capítulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	\$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 198.285.611,99	7,55%	100,00%	7,55%	100,00%	7,55%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	\$ 1.022.163.601,56	38,94%	99,00%	38,55%	100,00%	38,94%	1,00%	0,39%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	\$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	\$ 386.108.835,10	14,71%	39,00%	5,74%	89,77%	13,21%	50,77%	7,47%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 22.534.579,16	0,86%	99,00%	0,85%	98,99%	0,85%	-0,01%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	100,00%	0,85%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	\$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	\$ 15.865.988,14	0,60%	100,00%	0,60%	39,32%	0,24%	-60,68%	-0,37%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 172.267.547,40	6,56%	7,00%	0,46%	89,54%	5,88%	82,54%	5,42%
EQUIPOS COCINA	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 60.148.795,56	2,29%	0,00%	0,00%	100,00%	2,29%	100,00%	2,29%
DOTACIÓN	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	\$ 584.664.754,21	22,28%	66,00%	14,70%	83,71%	18,65%	17,71%	3,94%
TOTAL	\$ 2.624.725.363,61	100,00%		74,66%		93,80%		19,14%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	90,93%	74,02%	16,91%
Durante el periodo	2,87%	0,64%	2,23%
Acumulado Actual	93,80%	74,66%	19,14%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL		
	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,64%	74,66%
Valor de la Obra Programada	\$ 16.798.242,33	\$ 1.959.608.361,32
	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,87%	93,80%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 75.329.617,94	\$ 2.462.102.925,35



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	4	DEMOLEDOR	1	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	0	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. El contratista realiza la instalación de VENTILADORES DE TECHO (Htb 2500 de 220v/60hz de diámetro 250cm).
2. El contratista realiza la instalación de la CANAL METALICA 0.4X0.30 CAL 18
4. El contratista realiza la instalación de la REJILLA PARA CARCAMO EN ANGULO DE 2"X2" 1/8" EN VARILLA DE DE 3/4 LISA ESPACIO CADA 2CM ,ANCHO 0,20 CM.
5. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parte de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MONTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:

26 5 2024

No. INFORME

64

SEMANA No.

64

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:

0756-23

CONTRATISTA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

0757-23

INTEVENTORÍA

UT INTERCOMEDOR ITS!


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de ventiladores HTB 2500



DESCRIPCIÓN: Instalación de ventiladores HTB 2500



DESCRIPCIÓN: Instalación de marco para rejilla de carcamo.



DESCRIPCIÓN: Instalación de rejilla para carcamo.



DESCRIPCIÓN: Instalación de canal metalica.



DESCRIPCIÓN: Instalación de canal metalica.