

COP-04-2023-CA - EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CIMA PROVA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

ACTA # 01

Fecha: 02-AGOSTO DE 2023
Lugar: OFICINA EDUR
Hora: 2:00 PM.



Participantes

Nombre

Cargo/sector

JUAN JOSE MORENO SOTO PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA INFRA.
CAROLINA SAUCHEZ OCAMPO PROFESIONAL - CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
OSCAR DARIO LONDOÑO R. DIRECTOR OPERATIVO EDUR
CARLOS MARCO RAMIREZ GERENTE EDUR
HERNAN.

Invitado

Nombre

Cargo/sector

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, SOCIOAMBIENTAL, ENTRE OTROS FACTORES, Y/O TÓPICOS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRAS.

Agenda propuesta

- ACTIVIDADES A PRIORIZAR EN EL PROYECTO;
- ACUARDACIÓN DE PRESUPUESTO.
- BALANCE PRESUPUESTAL - CAMBIACIÓN PRESUPUESTAL
- ALCANCE DEL PROYECTO.
- ENTREGA ACUERDO DE PRECIO, APOS.

Desarrollo de la agenda

SE PRESENTA EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONTRATISTA DE OBRA - CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S. Y SUPERVISORES.

SUPERVISOR DE APOYO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, FORMULA QUE SE DEBE ACUARAR DOCUMENTOS DEL COBERTO INTERADMINISTRATIVO, QUE TIENEN QUE VER CON EL PRESUPUESTO LA ADMINISTRACIÓN LOS MONORRÍOS; ENTRE OTROS COMPONENTES ADMINISTRATIVOS.

SE SOLICITA UNA REVISIÓN A ESTOS ELEMENTOS. AL IGUAL QUE LA PROPUESTA DEFINITIVA SOBRE LA CUAL SE VA A TRABAJAR PARA HACER EL ACUERDO DE PRECIOS ENTRE LA EDU, CONTRATISTA DE OBRA Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

SE HACE NECESARIO HACER UN AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES ES DECIR HACER UN AJUSTE PARA NUMERAR QUE LAS CANTIDADES AJUSTEN CONFORME AL ALCANCE DEL PROYECTO. ES DECIR UNA CAMPRACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.

SE FORMULA QUE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR VAN ELIMINADAS A REALIZAR ANTES DEL CONCRETO, BORDILLOS, CILINDRO, SEVA HERRON VERTICAL Y HORIZONTAL, PANTALLAS FOTOTACTILES Y DE AVERTA, REBAJES Y TODOS LOS DEMÁS COMPONENTES DE ORDENAMIENTO DE LOS COSTADOS O PUESTOS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA CARRETERA ENTRE CALLES 30 Y 3A INICIALMENTE, ADemás DE LA CULOPOTA, CONFORME AL PRESUPUESTO.

SE VAN A REVISAR LAS FICHAS CATASTRALES PARA VERIFICAR QUE ~~NINGUNA~~ PRECIOS SE PUEDEN INTERVENIR PARA QUE SEA ASUMIDA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICAR QUE SE VA A INTERVENIR.

ADemás DE COLTEMPORAR ILUMINACIÓN DEL TRAMO ENTRE LA CALLE 2A Y 23 Y CALLE 30 Y 3A COMO AMPLIAMIENTO DEL PARQUE LINEAL DE LA CARRETERA CUARTELONAS, SI EL PRESUPUESTO LO PERMITE.

SE PROYECTA VISITA A CAMPO, PARA DETERMINAR ACTIVIDADES A REALIZAR, AL IGUAL QUE RUTA DE INTERVENCIÓN DE LOS PRELIMINARES Y ELEMENTOS A EJECUTAR.

APOYO A SUPERVISIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VA A REALIZAR CONSULTA DE SI EL CAMBIO DE ALGUNAS ACTIVIDADES REQUERIRÁN OTROSI O SI CON ACTA DE CAMBIO DE OBRA SE PUEDE SUSPENDER, CUANDO ALGUNAS ACTIVIDADES NO SERÁN EJECUTADAS Y COMO SE DOCUMENTARÁ DESDE LO JURÍDICO ALGUNAS MODIFICACIONES A LOS ÍTEMOS Y/O ACTIVIDADES INICIALMENTE PACTADAS.

SE ADECUA QUE LOS ACEROS VEHICULARES A GARAPES.
SE EJECUTEN CON CONCRETO REFORZADO Y CON MEJOR
ESPECIFICACION, AL IGUAL QUE UNA ESTRUCTURA DE
SOPORTE CON MEJORES ESPECIFICACIONES, PREMISA
QUE SE APLICARA TAMBIEN PARA EL ANDELO DE
ADORNILLOS.

SE ADECUA ENTRE LAS PARTES REAFIRMA COMITE DE OBRA
SEPARADAMENTE, TODOS LOS ANUNCIOS A LAS 2:00PM.

SE CONSULTA SI EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROYECTO
SE VAN A REALIZAR MODIFICACIONES, EL CONTRATISTA
DE OBRA DEBERA SOLICITAR AUTORIZACION POR ES
CRITO DE ESTAS MODIFICACIONES.

SE ADECUA CREAR UN DRIVE DEL PROYECTO PARA
CARGAR TODA LA INFORMACION Y TENER ACCESO A LA
MISMA EN CUALQUIERA DE TERCER MODIFICADOR.

SE REQUIERE QUE CONTRATISTA DE OBRA FORMULE
APO DE PLAS DE MANEJO DE TRANSITO Y PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL, QUE LO FORMULEN Y PASEN
QUEMEN ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
TRANSITO Y TRANSPORTE, E IGUALMENTE A LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTAL.

SE HACE NECESARIO CONSULTAR CON SECRETARIA DE
MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE LA PERTINENCIA
TECNICA DE GENERAR PASOS A NIVEL DE PONTONES.
PARA PEATONES.

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
ACORDACIÓN Y AJUSTE DE CAMBIO PRESUPUESTAL.	SEC. INFRAESTRUCTURA DIREC. OPERATIVA EDUR CONTRATISTA DE OBRA CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	AGOSTO 03 DE 2023.
REVISIÓN DE FICHAS CATASTRALES DONDE SE VA A IMPLANTAR EL PROYECTO (PARA VERIFICAR SI ESTAS FICHAS SE PUEDEN UTILIZAR).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIREC. OPERATIVA EDUR CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	14 DE AGOSTO DE 2023.
VISITA A CAMPO PARA VERIFICAR CONDICIONES Y ESTADO DEL AREA A INTERVENIR.	SEC. INFRAESTRUCTURA DIREC. OPERATIVA EDUR CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	03 DE AGOSTO DE 2023.
CONSULTA JURIDICA PARA CAMBIO DE ACOMPAÑADOS (OTROS O ACTA DE CAMBIO DE OBRAS).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	08 DE AGOSTO DE 2023.
FORMULACIÓN DE ASO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS, ENTREGA DE PROPUESTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	11 DE AGOSTO DE 2023.

Próxima reunión:

FIRMAS:

- Carolina Sánchez O.
Constructora ZUGA S.A.S.
Juan José Moreno S
Profesor Universitario.
Constructora ZUGA

- [Firma]
- [Firma]
-
-
-

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral


Evento: COMITÉ DE OBRA - COR-007-2023 - CO. EDUR
ANUELO MUNICIPAL Y FOMENTO AL SECTOR
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CIVILIZADA
Funcionario Responsable: OSCAR DAVID LONDOÑO DELSOL

Lugar: OFICINA EDUR

Fecha y Hora: 02 DE AGOSTO DE 2023 2:00 PM

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Juan José Moreno S	7117457	P. U.	- //	5432000	Juan José
2	Carolina Sanchez Acampo	403400479	Constructora Zugi	- //	311366444	Carolina Sanchez
3	Fernando A. Cardo	70903964	Conf. Ego		312430396	
4	OSCAR D. LONDOÑO R	15441048	DTO. EDUR	Desarrollo Urbano y Fomento al Sector Civilizado	31163773	Oscar
5	CARLOS ALVARO RAMIREZ A	1113720	GERENTE EDUR	Desarrollo Urbano y Fomento al Sector Civilizado	31163773	Carlos
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

2012 PETOD, was



COP-007-2023-CO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMBIOBLAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CUMARZOLA EN EL PROYECTO: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. ACTA #02

Fecha: 09-08-2023.
Lugar: OFICINA EDUR.
Hora: 2:00 P.M.



Participantes

Nombre	Cargo/sector
JOSE JOSE MORENO SOTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA INFRA.
CAROLINA SANCHEZ OCAMPO	PROFESIONAL CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
FREDY ALBERTO ZULWAGA	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
JOHANN JOSE COPETE AVALOS	SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
OSCAR DARIO LONPOÑO R.	SUPERVISOR CONTRATO EDUR DIRECTOR OPERATIVO.
CAROLINA RAMIREZ X	GERENTE EDUR.

Invitado

Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ENTRE OTROS FACTORES NO TÓNICOS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- ACTIVIDADES A PRIORIZAR - OPCIONES DE INTERVENCIÓN.
- ENTREGA ANUNCIOS DE PRECIOS, ANS
- ALCANCE DEL PROYECTO.

Desarrollo de la agenda

SE INFORMARÁ QUE SE CAMBIA EL PRESUPUESTO Y SE AÑADE LA ESTRUCTURA PARA LOS ANDESES EN CONCRETO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MUESTRA DONDE INTERVIENEN LOS SUPERVISORES EDUR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVA. CONTRATISTA DE OBRA. VEHICULAR.

0.15 BASE GRANULAR.
0.10 CONCRETO ZITAPA.

0.20 BASE GRANULAR.
0.15 CONCRETO ZITAPA.
PARQUILLA DE ALERO 0.30 3/8
CADA 0.20M.

• ACCESOS Y EXÁGOS.
Y PARQUERIZADOS.

EN LOS TRAMOS QUE REQUIEREN XDSQUIN, SE ACUERDA

PEDESTAL

0.15 BASE GRANULAR /
0.05 CANCHA DE ARENILLA /
0.06 ADQUIN USO PEDESTAL
CONFORME A NORMA

VEHICULAR

0.20 BASE GRANULAR
0.05 CANCHA DE ARENILLA
0.10 ADQUIN USO VEHICULAR
CONFORME A NORMA

CALIBRACIÓN DE CANTIDADES. SE REALIZÓ CONJUNTAMENTE ENTRE SUPERVISORES Y CONTRATISTA DE OBRA, DANDOSE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE INTERVENCIÓN:

OPCIÓN 1

430 milímetros de Andenes (Costado occidental)
305 milímetros de Andenes (Costado oriental)
735 milímetros de Zonavele (Costado oriental)
430 milímetros de Cicloruta (Costado oriental)

PLAZOLETA → configuración de espacio público → SIN PLAZOLETA
↑
TAMPOCO. ESTA OPCIÓN

OPCIÓN 2

Andenes: 535m NO PLAZOLETA SIN CONTINUAR LAMPARAS
Cicloruta 430m DE ILUMINACIÓN.
Zonavele 535m.
PLAZOLETA → 500m² APROXIMADAMENTE

SE PLANTEA REFORZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PANDO ESPECIAL ÉNFASIS AL ESPACIO PÚBLICO EN XDSQUIN ZONAS VERDES Y CICLO RUTA EN CAMINANDONOS EN LA OPCIÓN 1 SIN PLAZOLETA Y CONTINUANDO LA OPCIÓN DE QUE LA ILUMINACIÓN SE PUEDA EJECUTAR POR MEDIO DE UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL SE EJECUTARÁN ESTAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE QUE HAGA ESTA DECISIÓN.

CONTRATISTA DE OBRA SE COMPROMETE A INICIAR ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 14 DE AGOSTO DE 2023, CON UNA GUARDA DE TRABAJO EN XDSQUIN COSTADO OCCIDENTAL

PERSISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR OTROS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, DONDE SE SUSTENTA POR PARTE DE LA EDUP LA PROPUESTA DE UNA NUEVA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN, CON LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES ACORDADAS Y LA TABLA CONSOLIDADA CON LOS RECURSOS ADMINISTRAR COSTOS DIRECTOS, IVA Y HONORARIOS.

SE LE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA, FORMULAR PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO CON LAS ACTIVIDADES DE LA OPCIÓN 1 DE INTERVENCIÓN Y LA QUE VA A

QUEDAR DEFINITIVO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y EL RESPECTIVO CONTRATO DE OBRA DERIVADO.

CONTRATISTA DE OBRA. INFORMA QUE CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DE LA EDJR SE FORMULO Y ACORDO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS CON LAS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO FORMULADO ANTE LA EDJR Y APROBADO POR LOS SUPERVISORES RESPECTIVOS EL DIA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2023. INCLUIDO EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. SE LE AGRADECE A CONTRATISTA DE OBRA, LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR DESEMBOLO DE ANTICIPO POR VALOR DE \$373,004.213.- EN UN PORCENTAJE DE 47.5%.

- SEGURIDAD SOCIAL ACTUALIZADA ✓
- PÓLIZA FORMALIZADA DEL CORREO MANEJO DEL ANTICIPO. ✓
- FACTURA DE PAGO DE LA PÓLIZA ✓
- FACTURA DE COTRO DEL ANTICIPO. ✓
- PARAFISCAR ✓
- CRONOGRAMA DE OBRA ✓
- PRESUPUESTO. ✓
- PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO, APROBADO POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO ✓

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha

Próxima reunión:

FIRMAS:

- *[Firma]* -
- *José D. Longo* R -
- *Cordia Sanchez O.* -
- *Juan José Moreno S.* -
- *Kelly Zúñiga P.* -

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COP 007 - 2023 - 01 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
A ANUCLAMACION PARA LA CONSOLIDACION DEL PRIMER
LINEAL - LA COMUNICACION EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN
Funcionario Responsable: DE VIBORAL

Lugar: OFICINA EDUR

Fecha y Hora: 08-08-2023 2:00 PM

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Juan José Moreno S.	71117457	P.U.	-- 11 --	5432000	Juan José
2	Carolina Sánchez Campo	102610098	Construcción Zagu	-- 11 --	34366494	Carolina Sánchez
3	Frederick Alberto Villegas P.	15.441.237	Centra de h. h.		21121222	
4	Wendy Josefina Alvarado	1202255	S. Intex		31275314	
5	Oscar P. Corrales R.	05441591	DTOL EDUR	sección de control de obras Cesar, g. v. co	30730 4824	
6	Carlos Mario Ramírez A.	1113790	GERENTE EDUR	Gerencia de Obras y Comun. - p. v. co	311637736	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

COP-007-2023- CO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMBIOBLANQUEO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO LINEAL LA CUMMAREDA EN EL MUNICIPIO
ACTA #03
PROYECTO: CPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

Fecha: 16-08-2023.
Lugar: OFICINA EDUR.
Hora: 2:00 PM.



Participantes

Nombre	Cargo/sector
GUADALUPE MORENO SOTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA INFRAESTRUC
CAROLISA SANCHEZ OCAMPO	PROFESIONAL CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
OSCAR PABLO HONORATO R.	SUPERVISOR CONTRATADO EDUR - DIRECTOR OPERATIVO.
CARLOS ANTONIO RAMIREZ A.	GERENTE EDUR
FREDY ALBERTO JUWAGA P.	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.

Invitado

Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPANIAMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, SONDAMBIENTAL ENTRE OTROS FACTORES. Y/O TOPICOS EN PARTICULAR DEL PROYECTO DE OBRA.

Agenda propuesta

- REVISIÓN AVANCE DE OBRA,
- ENTREGA ACUERDO DE PRECIOS, XROS.
- AVANCE DEL PROYECTO.
- AVANCE DE OBRA.

Desarrollo de la agenda

- CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE INICIAZON ACTIVIDADES DE OBRA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, MARTES, CON:
- CERRAMIENTO EN SARAMA WERDE
 - EXCAVACION MECANICA Y MANUAL DE SECCION PERSONAL.
 - CICLO RUTA EN EL COSTADO ORIENTAL. XZRAMANE.
 - EN CALLE 30.
- ADICIONAL, SE INFORMA QUE YA SE REALIZO EL PEDIDO DE

ADOQUIN PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PORCENTAJE DE
COLOR SEGUN DISEÑO. SE SOLICITA QUE PRESENTEN UNAS
MUESTRAS PRELIMINARES, LA FICHA TECNICA Y ESPECIFI-
CACIONES DE ESTE INSUMO, EXEMPLAR DE LA CARACTERIZA-
CION DE LA BASE GRANULAR QUE VAN A UTILIZAR EN
OBRA CONFORME A PROVEEDOR ESCOGIDO, INCLUIDA COMO
SERIA EN CONCRETO, (ABORTAR EL PROTOCOLO DE CALIDAD).
SUPERVISION DEL CONTRATO Y DEL CONVENIO, SOLICITA
QUE SE FORMEN LOS ENSAYOS DE CONTRACTACION (PROPOR,
DE TIEMPO A LA NORMA INVIAS) Y EL NUMERO DE
ENSAYOS QUE EXIGA LA NORMA.

GERENTE EDUR, SOLICITA QUE SE ACATEN LAS RECOMEN-
DACIONES DE SEÑALIZACION Y ELEMENTOS SEÑALIZACION
PERSONAL DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS HECHAS EN
RECORDADO DEL DIA NUMEROS 16 DE AGOSTO DE 2023.
CON LA PROFESIONAL SISO DIANA VALENCIA DE LA
EDUR.

POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y DEL CONVENIO,
SE SOLICITA QUE LA PENDIENTE DE LOS ANTELOS Y
CICLO PISTA SE HAGA CON UN 2% Y EN DIRECCION
HACIA LA VIA O SECCION VIAL DE LA CIRCUNVALAR.

A LA FECHA CONTRATISTA DE OBRA TIENE FORMULADO Y
RADICADO EL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, FUE LA SECRETARIA
DE MOVILIDAD, TRAFICO Y TRANSPORTE Y SECRETARIA
DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, LOS RADICARON
10-08-2023 (04908) Y 04-08-2023 (04837), RESPET-
TIVAMENTE.

SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA QUE UTILICE
ARENA DE SECHO DE OPTIMAS CONDICIONES CON UN
PORCENTAJE DE HUMEDAD PRECISA MUY MINIMO
ESTO CON EL FIN DE EVITAR HACIMIENTO DE GRAMA
Y COBERTURAS VEGETALES POSTERIOR A LA INSTALA-
CION DEL ADOQUIN.

A LA FECHA DEL PRESENTE COMITE SE HA AVANZADO 100 M
DE CERRAMIENTO EN SARAM VERDE Y EXCAVACION
DE 100 M LINEALES DE ALFON Y CICLO PISTA, CON
UN ESPESOR VARIABLE ENTRE 25 A 30 CM.

1. Compromisos.


Compromisos	Responsable	Fecha
→ ENTREGA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD CONSTRUCTORA ZUGA DAR FICHAS TÉCNICAS. CARACTERÍSTICAS S.A.S. ZUGA DE ADOQUINES, TABLEROS PISO ACTIVOS BASE GRANULAR, ALICATA CAMINO, ALICATA DE SEÑAL BORRINOS EN CONCRETO ASFALTO.		25 DE AGOSTO DE 2023
→ REALIZAR SEÑALIZACIÓN DE CONSTRUCTORA ZUGA OBRA Y DOTAR PERSONAL, S.A.S. CON CAPACITACIÓN DEL USO DE CONSTRUCTORA ZUGA GUADO DE LOS MISMOS; EN LOS S.A.S. QUE TIENE QUE VER CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.		22 DE AGOSTO DE 2023

Próxima reunión:

FIRMAS:

- Carolina Sánchez O.
- Juan José Moreno S.
- *[Firma]*
- Oscar D. Latorre N.
- Fredy Zúñiga.

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COP 007-2023-LO, EQUIPO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - LA CALIFICACION DEL PAGO DE LA CAMPAÑA DE VIBORAL
Funcionario Responsable: NINA DE VIBORAL

Lugar: OFICINA EDUR

Fecha y Hora: 03-08-2023 2:00pm

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Carolina Sánchez Quintero	1036400975	Construcción 206A	carosanchez@hotmail.com	313664974	Carolina Sánchez Q.
2	Juan José Moreno S.	71117457	Prof. Universitario	---	5432000	Juan José M.
3	OSCAR D. LONDOÑO R.	15944192	DTO-EDUR	oscarlondono@edur.gov.co	300770	
4	Kathy Alberto Salazar	15446212			15446212	
5	CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ A.	71113708	GERENTE EDUR	gerente.edur@edur.gov.co	311637737	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

CAP 007-2023-CO, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL y AMOBILIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL NA CUMARZOLA EN EL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL. ACTA # 04

Fecha: 23-08-2023.

Lugar: OFICINA EDUR.

Hora: 7:00 AM.



Participantes	
Nombre	Cargo/sector
ONAL JOSÉ ANDRÉS SOTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARÍA INFRA.
CAROLINA SÁNCHEZ OCAÑO	PROFESIONAL CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
OSCAR DAZO LONDOÑO R.	SUPERVISOR CONTRATO EDUR - DIRECTOR OPERATIVO
CARLOS NÚÑEZ RAMÍREZ A.	GERENTE EDUR
FRANCISCO ALBERTO ZULUAGA P.	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
Invitado	
Nombre	Cargo/sector

Objetivo de la reunión
 REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, SONO AMBIENTAL, ENTRE OTROS FACTORES, Y LOS TEMAS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- REVISIÓN AVANCE DE OBRA.
- ENTREGA. ACUMULO DE PRECIOS, APU.
- ENTREGA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD y MUESTRAS DE CUENTE TIENES.

Desarrollo de la agenda
 AVANCE DE OBRA:
 A LA FECHA SE LLEVA A CABO LA OBRA Y AMBIVAMENTE DE EJECUCIÓN EN LA SECCIÓN DE APEN y CUMARZOLA DEL COSTADO ORIENTAL DE LA VIA CIRCUNVALAR PARA EL DIA DE HOY MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023, SE PLANTEA INICIAR CON LA APLICACIÓN DE BASE ORA, NOVAR, CON SU DEBIDA COMPACTACIÓN.


CONFORME A LO ENCONTRADO EN CAMPO, EN CUANTO A LA CORDONERA DE LA LÍNEA YA CONSTRUÍDA ENTRE EL TRAMO DE LA CARRE 30 Y CARRE 29 SE ENCUENTRA QUE EL BORDILLO INTERIOR ENTRE EL ANDEZ ZONA VERDE Y CILLO RUTA QUE EL BORDILLO VACÍO EN SITIO Y CON ESPESOR DE 10. CM, SE ACUERDA REA LIZADO EN OBRA, TAMBIÉN POR LA DIFICULTAD DE CONSECUENCIA EN EL ANTERIOR Y CON LA PREMISA TÉCNICA DE QUE LOS MISMO DEBE VACIARSE REO SUS CHAPAL, PARA EFECTIVAMENTE LOGRAR LA FON COMI DE CONTINUAMIENTO. SE ACUERDA PAGAR O CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE CONCRETO EN ZUMPA Y ACERCA DE REVERZO. NO REUSAR LA ACTIVAR CON COSTO VERSUS ALCANCE PARA LA EVALUAR LA INCIDENCIA PRESUPUESTAL DE ESTE CAMBIO DE OBRA.

NUOVAMENTE, LUEGO DE EL ANTE DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA FORMULAR EL CRONOGRAMA DE OBRA CON ESTAS NUEVAS VARIACIONES, EL CUAL DEBERÁ ENTREGARSE A MÁS TARDAR EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023.

FUENTE AL PUMA - EL MISMO YA FUE APROBADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, INMEDIANTE COMUNICADO CON CONCEPTO FAVORABLE DE LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR.

DE XUMERO A LO ENCONTRADO EN CAMPO DE TENER CILLO RUTA DE LO YA CONSTRUÍDO, CON MUCHA IDEA SÍO DE GRAMMA SE PLANTEA QUE AL FINAL DEL PROYECTO, SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE HACER MANUTENIMIENTO, CONFORME A DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE TENGA.

NUOVAMENTE SO SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE ENTREGUE LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, CON SUS MANIFESTAS PARA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN.



1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
REVISIÓN ACTIVIDAD BORDILLO AJUSTE Y VIABILIDAD DE APO NUEVO PARA BORDILLO VACUOS EN SITIO.	EDUR SEC. INFRAESTRUCTURA DE 2023 CONTRATISTA DE OBRA.	23 DE AGOSTO DE 2023.
ENTREGA DE CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO A PRESU PUESTO	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	25 DE AGOSTO DE 2023.
ENTREGA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD Y MUESTRAS DE MUE STRAS.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	28 DE AGOSTO DE 2023.

Próxima reunión:

FIRMAS:

- Carolina Sánchez O.


- Juan José Moreno S.

- Oscar D. Conzoto R.

- Fredy Moya.

- José María Zamora S.

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COMITÉ DE OBRA NO 04 - CAP 007-2023-00
PARRAQUETE MUNICIPAL - AMPLIACIÓN DEL PARRAQUETE MUNICIPAL
CONSEJO DE LA COMUNIDAD DEL PARRAQUETE MUNICIPAL
Funcionario Responsable: OSCAR DARWIN LONDOÑO BENDIGO.

Lugar: OFICINA EDUR

EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
Fecha y Hora: 23-08-2023 7:00 PM.

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono Celular	Firma
1	Carolina Sánchez Ocampo	1026400910	Construcción ZUSA	— 11 —	3112669994	Carolina Sánchez O.
2	Juan José Moreno S.	71.117.457	P. U.	— 11 —	31320000	Juan José M.
3	OSCAR D. LONDOÑO B.	15441941	DTD-EDUR	desarrolladora de la comunidad	307707844	
4	Fredy M. Londoño B.	11.446.212	Carretera ZUSA		31122222	
5	CARLOS LONDOÑO B.	A.13.708	GERENTE EDUR	Gerencia de la comunidad	3116272267	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

COMITE OBRA COP 007/2023-00 ACTA # 05

Circunvalon
forje Lineal
Carmen de Viboral

Fecha: 30-08/2023
Lugar: EDUR
Hora: 2:20pm



Participantes	
Nombre	Cargo/sector
JUAN JOSE MORENO SOTA	PROFESIONAL DE AYO - SECRETARIA DE INFRA.
FREDY ALBERTO ZUAGA P	REPRESENTANTE LEGAL - CONSTRUCTORA ZUGA
CAROLINA SANCHEZ OCAÑO	PROFESIONAL DE AYO - CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
HERNAN ALONSO GARCIA	RESIDENTE DE OBRA - REP. CONSTRUCTORA ZUGA
OSCAR DARIO LONDONO R	DIRECTOR OPERATIVO - EDUR
Invitado	
Nombre	Cargo/sector

Objetivo de la reunión

TEMAS AVANCE OBRA Y ADMINISTRATIVOS.

Agenda propuesta

- AVANCE OBRA
- PLANTEAMIENTO ANTICIPO
- TEMAS ADMIN.

Desarrollo de la agenda

➔ AVANCE OBRA.

- Excavación Andenes costado ORIENTAL
= 330 ml (Aprox)

➔ Al definir bordillos vaciados en el centro en costado ORIENTAL

→ sardinel - Se deben plantear ítem's de obra extra A su vez se deben plantear APU - O - Ext para realce de tapas y cuelllos en el MH; Se deben presentar la el 02-09/2023.

→ Verificados los precios contractuales ya vaciado de bordillo central (sardinel) en costado oriental el contratista manifiesta que el costo del mismo no corresponde al proceso constructivo a detalle para este ítem con la actividad de los contractuales; por lo cual se presentara APU - OE

→ NOTA: Este ítem específico conlleva mayores tiempos en su formalizado, tiempo de ejecución y proceso constructivo en gral.

→ A su vez se confirma entrega del cronograma de obra y Ppto del proyecto

→ El contratista hace entrega de mueltral de adoquines ya y la obra

→ en el prive del proyecto se tienen fichas técnicas de materiales y especificaciones de los gts:

ADOQUINES - BORDILLOS

→ pendiente proctor de Base Granular

- se recomienda uso de rodillo compactador doble tambor ya instalación de base granular, a lo que el contratista manifiesta que aceptara la recomendación.

→ Se define que la faja del proyecto que debe estar engranada reactivar la ejecución de ítem mayor la cantidad y su vez realizar la entrega del mismo,

Contratista hace entrega de actas de enterrio del proyecto.

→ la semana próxima se tiene programado instalación de bordillo y forma densidades de base granular y compactada.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUCIÓN

- Programado →
- Ejecutado Actual →

1. Compromisos

Compromisos	Responsable	Fecha
PRESENTACIÓN DE XROS DE OBRA EXTRA-REALCE DE TAPA Y CUERNO DE UUM.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	02-09-2023
ENTREGA DE ENSAYOS DE DESLIPADES DE LA PASE GRANDE HAZ INSTALADA.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	08-09-2023

Próxima reunión:

FIRMAS:

- OSCAR D. LONDOÑO R


- Juan José Moreno S.

- Carolina Sánchez O

- Rey Wlyga

-

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA
PARQUE LINEAL - CIRCUNVALAR



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COMITE OBRA # 05
col 007/2023 CO
Funcionario Responsable: OBR

Lugar: EDUR

Fecha y Hora: 30-08/2023

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Juan José Moreno J.	7117457	P.U.	— 11 —	5432000	Juan José M.
2	Fredy Alberto Zuluaga P.	15.446.276			311712517	
3	Catalina Sanchez Ocampo	1036400976	Construcción ZUGA	— 11 —	3112659976	Catalina Sanchez O.
4	Fernando H. Garcia	70903964	Cent 212		3124703540	
5	OSCAR D. GONZALEZ	1036400976	PRO-EDUR	direccion pro-edur	311712517	
6					7822	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

TOTALES

COMITE OBRA - PARQUE LINEAL - ANDENES CIRCUNVALAR
 ACTA # 06
 COP 007 / 2023

Fecha: 06-09 / 2023
 Lugar: EDUR
 Hora: 14:10 PM



Participantes	
Nombre	Cargo/sector
JUAN JOSE MORENO S.	PROF. APOYO INFRAESTRUCTURA
FREDY ALB. ZULWAGA	RDE- ZUGA S.A.S
OSCAR D. LONDOÑO R	DTO - EDUR
Invitado	
Nombre	Cargo/sector

Objetivo de la reunión
AVANCES DE OBRA
REVISIÓN APU'S
PROGRAMACIÓN DE OBRA

Agenda propuesta
→ Avance de obra
→ Procesos Constructivos
→ REVISIÓN APU'S

Desarrollo de la agenda
→ Se tienen avances de obra en cordones orientales en instalación de bordillos externos approx = 50 ml.
- El Contratista realizó proyección de APU'S O-K porra:
→ REALCE MH (cuello + tapa)

→ Construcción sardinel de 0,70m x 0,15m remate central divisorio entre cicloruta y Andén.

→ Estos serán revisados y concertados conjuntamente entre Apoyo a Supervisión - EPR - contratista.


→ A la espera de entrega del proctor del material instalado en la estructura de pavimento planteada por parte del contratista. Viernes (08-09/2023.)

→ El contratista se compromete a presentar esquema del acero con sardinel, que se incluya en APU - Extra.

• AVANCE OBRA

* PROGRAMADO → 16%

* EJECUTADO → 14%



1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
Entrega de los materiales	ZUGA. SAS.	08-09/2023

Próxima reunión:

FIRMAS:

- Juan D. Londoño R.
 - Juan José Moreno S.
 - Fredy Maza.
 - Carolina Sánchez O.

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Evento: COMITÉ DE OBRAS N.º 03.

Funcionario Responsable:

Lugar:

Fecha y Hora:

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Juan José Moreno S.	71117457	P.U.	— 11 —	5430000	Juan José S.
2	Fredy Alberto Zuluaga P.	15.946.232			311321122	
3	Oscar D. Labrador L.	1544499	DIO-EPUR	o egr.	500720	
4	Carolina Sánchez Ocampo	1036400478	ZUGA.	— 11 —	311366979	Carolina Sánchez O.
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

COP 004 - 2023 - C2 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMBIOAMBIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATRÓN HÍGIG HA COMARRODA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

ACTA # 07

Fecha: 20-09-2023.
Lugar: OFICINA EDUR.
Hora: 2:00 PM.



Participantes

Nombre

Cargo/sector

CARLOS MARIA VANDERPEER AVAREZ	GERENTE EDUR
JUAN JOSE ANDRELO SOTO	PROFESIONAL DE APOYO SEC. DE INFRAESTRUCTURA
OSCAR DARIO LONDOÑO R.	DIRECTOR TECNICO-OPERATIVO EDUR
FREDY ALBERTO ZULWAGA	REPRESENTANTE CONTRATISTA DE OBRA
CAROLINA SANCHEZ O.	INGENIERA RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA

Invitado

Nombre

Cargo/sector

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, SOCIOAMBIENTAL, ENTRE OTROS. FACTORES Y/O TÓPICOS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- REVISIÓN AVANCE DE OBRA.
- OBRAS EXTRAS
- SOLUCIÓN DE PROBLEMA.

Desarrollo de la agenda

A LA FECHA LOS AVOS DE OBRA ENTRA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- REALIZACIÓN DE CUELLOS DE MUÑO.
- CONSTRUCCIÓN DE SARDINIL CENTRAL DIVISORIO EN CONCRETO DE 21 MUPA REFORZADO.


AVOS SE ENCUENTRAN SIN RADICAR AUTE HA EDUR Y SE ESTÁ PRESUPUESTANDO LA REVISIÓN Y APROBACIÓN.

DE LOS ANILLOS PARA EL LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023, CONJUNTAMENTE ENTRE LA EDOR, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONTRATISTA DE OBRA.

SIGUIENDO A LA ESPERA DE LA CARACTERIZACION Y/O PROBAR DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA BASE GRANULAR DE ESTRUCTURA DEL ADOQUIN.

IGUALMENTE DE ACUERDO A VISITA REALIZADA A COMPO SE IDENTIFICÓ UNA CONTAMINACION DE ESTE MATERIAL CON LIMO Y/O MATERIAL SUCIO, DEJÁNDOSE CLARO QUE A LOS ENSAYOS DE DENSIDAD DE ESTE COMPONENTE NO PUEDE CONFORME A LA NORMA, ESTA SITUACION DEBE SER SUBSANADA PARA EL LEURO DEFINITIVO DE ESTA ACTIVIDAD POR CONTRATISTA DE OBRA.

AL RESPECTO DE LA DISTRIBUCION DEL ACERO DEL SARDINEL INTERIOR, SEPARADOR ENTRE ALDEO Y CUCHO ESTA SE ASUME QUE EL ANILLO SEPARADOR AL ESTACION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL SERA DE 2 VARILLAS DE $\phi 3/8"$ LONGITUDINARIAMENTE Y ESTACOS DE $\phi 1 1/2"$ EN CADA 15 CM.



AL RESPECTO DE LA INSTALACION DEL ADOQUIN QUE SE VA A INSTALAR, SE ACUERDA QUE EN LA SECCION SECTORIAL VA CON LINEA DEMARCADORA, CON DRISO CON EL BORRILLO, ADOQUIN ROJO EN SU TOTALIDAD Y CON LA FRALTA PODOTACTIL EN COLOR AMARILLO Y PARA LA SECCION VEHICULAR DE BICICLETAS, HACER UNA MEZCLA DE ADOQUIN ROJO EN ADOQUIN ROJO Y 30 EN ADOQUIN GRIS, INSTALADOS DE MANERA ALEATORIA CON LINEAS DEMARCADORAS A AMBOS EXTREMOS TANTO DE

LOS ANDES COMO DE LAS CUCURUTAS.

POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN SE SOLICITA A LA OBR, PRESENTAR INFORMES SEMANALES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO QUE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA, ALIMENTAR EL AVANCE DEL PROYECTO CON TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE OBRA.

AVANCE DE OBRA FÍSICA: 2A %.

CRONOGRAMA DE OBRA PROYECTADO: 31 %.

SE PRESENTA A LA FECHA UN DESBALANCE DEL 7% DE ATRASO, PARA LO CUAL SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA NIVELAR LAS ACTIVIDADES VENCIDAS, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES EJECUTADAS.

SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA, QUE CONFORME A LOS TIEMPOS DISPONIBLES PARA TERMINAR LA OBRA SE HACE NECESARIO FORMULAR UNA SOLICITUD DE PRORROGA, YA QUE A CORTE DEL 28 DE OCTUBRE, FUNDAMENTADA EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS ADQUISICIONES QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA ALTA DEMANDA DE ESTE MATERIAL EN LA ZONA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO, SOLICITANDO ASÍ UN SOPORTE DEL PROVEEDOR QUE ARGUMENTE ESTA SITUACIÓN.

ACTUALMENTE SE TIENEN LOS SIGUIENTES AVANCES DE OBRA:

- 200 ml DE BORDILLOS EN CONCRETO EN DOS LINEAS SEPARADORAS ENTRE ZONA VERDE Y ANDES Y CUCURUTA CON EL TERRENO NATURAL.
- 100 ml DE INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR
- 200 ml DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO.

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
REVISIÓN DE XROS DE OBRA EXTRA	EDUR SEC. INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	OCTUBRE 02 DE 2023.
ENTREGA DE PRODUCTO Y/O CARACTERIZACIÓN DE BASE GRANULAR	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
PRESENTACIÓN DE INFORMES MUNICIPALES A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	EDUR	OCTUBRE 02 DE 2023.
SOLICITUD DE PROYECTO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

PENDIENTE


PENDIENTE

PENDIENTE


PENDIENTE

Próxima reunión:

FIRMAS:

- Oscar D. Lopez  - Gerardo Sanchez O.
 - Juan José Moreno 
 - Gerardo Ramirez 
 - Fredy Ulaga 

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COMITE 07-007-2023-00 COMITAMENTO NO
MAYOR EN ANUNCIO PARA LA CONSTRUCCION DE
PASADIZO LIBRE LA COMUNICACION EN EL MUNICIPIO DE
Funcionario Responsable: OSCAR PABLO LONPOZO PERDOMO

Lugar: OFICINA EDUR
El Carmen de Viboral
Fecha y Hora: 20-09-2023

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	CARLOS ANTONIO RAMIREZ	21.113.728	COORDINADOR DE EDUR	carlosramirez@edur.gov.co	316377367	Carlos Ramirez
2	JUAN JOSE MORTINO	3117457	P. U.	---	5432000	Juan Jose Mortino
3	OSCAR D. LONPOZO	3144104	DTO-EDUR	oscarlonpozo@edur.gov.co	316377367	Oscar Lonpozo
4	Fredy Alberto Mungu	31544672	ZUGA	fredy.mungu@gmail.com	31533585	Fredy Mungu
5	Carolina Sanchez Campo	103510070	ZUGA	carlosanchez@edur.gov.co	311667734	Carolina Sanchez
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

OP 007 - 2023 - CO, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMBIOBAMBIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL LA CLUMARONA EN EL MUNICIPIO
 PROYECTO: DE EL CARMEN DE VIBORAL

Fecha: 11-10-2023.
 Lugar: OFICINA EDUR.
 Hora: 3:30 PM.



Participantes

Nombre	Cargo/sector
JOHANN JOSÉ COPETE X	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
JUAN JOSE NUNEZ SOTOMAYO	APOYO A LA SUPERVISIÓN - SEC. INFRAESTRUCTURA.
FREDY ALBERTO ZUÑIGA P	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
OSCAR DAVID LONDOÑO BERRIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO - DIRECCION OPERATIVO EDUR
CARLOS WILSON RAMIREZ X.	GERENTE EDUR.

Invitado

Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, SOCIOAMBIENTAL, ENTRE OTROS FACTORES. Y/O TOPICOS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- REVISIÓN AVANCE DE OBRA.
- OBRAS EXTRA.
- SOLICITUD DE PRORROGA.

Desarrollo de la agenda

AL RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE OBRAS DE OBRA EXTRA A PACTAR EL ANTERIOR LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023, LOS MIEMBROS NO FUERON PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, POR LO CUAL SE SOLICITA QUE SEAN FORMULADOS A UNAS TALLAS EL VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN, TENIENDO PRESENTE QUE ESTE COMPROMISO ES LA SEGUNDA VEZ QUE LO INCUMPLE.

[illegible]

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
ENTREGAR EL SAO DE CARACTERIZACION Y/O PROYECTO DEL MUNICIPIO DE 2023. REAL UTILIZADO EN LA BASE OTIMIZADA DE ESTRUCTURA DEL ADOQUILLO.	VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
REVISIÓN DE PLAN DE OBRA EXTRA.	EDUR - SEC. INFRAESTRUTURA CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S. SEC. INFRAESTRUTURA	13 DE OCTUBRE DE 2023.
PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	EDUR	18 DE OCTUBRE DE 2023.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	13 DE OCTUBRE DE 2023

Próxima reunión:

FIRMAS:

Juan José Moreno S.

Rony Mijang.

Guilherme Zumbado J.

Osman D. Lora R.

12022555

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COMITE DE OBRA NO 08-09-007-2023-CO.ECOT
PLANIFICACION MUNICIPAL Y AMBIOBIENESTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PARQUE HUELVA CUMARZONA
Funcionario Responsable: OSCAR DARW LONDREÑO RENDON
Lugar: OFICINA EDUR
EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
Fecha y Hora: 11-10-2023. 3:30 P.M.

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	JOSE ALBERTO JOSE ALBERTO	1202255	SEC. LUT		317513147	JOSE ALBERTO
2	Juan José Moreno S.	71114457	P. U.		5432000	Juan José M.
3	Fredy Alberto Blaque	11.041.722			311311211	
4	DEBAY D. Contreras R.	17441104	DTO-EDUR	deceia-ganster	3103770	
5	CARLOS MARTIN RAMIREZ	11.113.720	GERENTE EDUR	PERMANENTE DEL COMITE P.O.O.-CO	3116377367	Carlos Ramir
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

COP 007 - 2023 - CO, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMOBILIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL LA CUMBREZOLA EN EL MUNICIPIO. PROYECTO: DE EL CARMEN DE VIBORAL. ACTA #09

Fecha: 25-10-2023.
Lugar: OFICINA EDUR.
Hora: 2:00 PM.



Participantes

Nombre	Cargo/sector
JUAN JOSE MORENO SOTO	APOYO A LA SUPERVISION - SEC. INFRAESTRUCTURA.
FREDY ABERTO ZUAGA P.	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
OSCAR PATIO LONDOÑO REDD	SUPERVISOR DEL CONTRATO - DIRECTOR OPERATIVO EDUR.
HERNAN GARCIA G.	REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
CARLOS MARCO RAMIREZ A.	GERENTE EDUR.
Invitado	
Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, ENTRE OTROS TÓPICOS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- REVISIÓN AVANCE DE OBRA. → SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE RIESGO.
- OBRAS EXTRA.
- SOLICITUD DE PRORROGA.
- PRESUNCIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Desarrollo de la agenda

A LA FECHA LOS AVANCES DE OBRA EXTRA NO SE HAN CONCRETADO, SE CONSIDERA REALIZAR ESTA REVISIÓN EL DÍA VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 AM, CONJUNTA MENTE ENTRE DIRECCIÓN OPERATIVA EDUR, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONTRATISTA DE OBRA.

SE SIGUE ESPERANDO LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE PRUEBA DE BASE GRANULAR, EL CUAL SE REALIZARÁ

EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023, A LAS 9:30 AM, APROXIMADAMENTE, SE NOTIFICARÁ A LA EDOR Y A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACIÓN DEL MMSMO.

LA EDOR COMUNICA QUE YA ENTREGÓ LOS INFORMES MMS (SUAVES) QUE FALTABAN POR ENTREGAR A SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y QUE YA FUERON RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

FRENTE AL TEMA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA, CRONOGRAMA AJUSTADO Y PLAN DE CONTINGENCIA Y/O CHOQUE CONTRA TISTA DE OBRA COMUNICA QUE ESTE SE PARECE ANTE LA EDOR DE UNA MANERA TAL QUE LA EDOR PUEDA FORMULAR ESTA SOLICITUD Y PARICARLA ANTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, LA CUAL SE NIRO EFECTIVA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023, LA CUAL ES DE 30 DÍAS ES DEUR CON CORTE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ACTUALMENTE SE TIENEN LOS SIGUIENTES AVANCES DE OBRA:

- 80 MM DE CUCHO ROTA Y AÚDEN INSTALADO DE UNA MANERA PARCIAL, SIN CONTACTACIÓN: (160 MM) MI SELLO.
- BORDILLOS EN CONCRETO 260 MM.
- REVERO EN LINDO.
- SARDINEL DIVISORIO ENTRE AÚDEN Y CUCHO ROTA 60 MM.

POR PARTE DEL SUPERVISOR DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CAMPO PARA VERIFICAR LINDEROS Y DETERMINAR ÁREAS YA COMPRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TOMAR DECISIONES DE COMO INTERVENIR ESTE TERRENO, ENTRE LA CALLE 32 Y 34 EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. CONTRATISTA DE OBRA REALIZARÁ ESTA ACTIVIDAD Y SE VERIFICARÁ DIRECTAMENTE CON LA ALCALDÍA PARA DETERMINAR COMO SE HARÁ LA INTERVENCIÓN, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2023.

SE PONE EN CONTEXTO EL OFICIO NO 05355 DEL 19/10/2023 RADICADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA AL GOBIERNO INTERADMINISTRATIVO NO 10.

- COLS - 059 - 2023, SOBRE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA EDUR. EL CUAL SE COMUNICADA Y TRASLADADA A CONTRATISTA DE OBRA, PARA PODER CONTESTARLO EFECTIVAMENTE. TAL LO SOLICITADO.

SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA QUE INCUMPLIMIENTO MAYOR NÚMERO DE CUADRIAS DE TRABAJO EN CAMPO CON EL FIN DE QUE EL RENDIMIENTO PUEDA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

- ANDENES EN CONCRETO DEL COSTADO OCCIDENTAL.
- EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA CORTAR ANDENES EN COSTADO OCCIDENTAL.
- CUADRIA DE ADOQUINADORES.
- CUADRIA DE INSTALACION DE BORDILLO, Y SARDINELES.

COLS INICIO DE LAS UNIDADES EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023.

POR PARTE DE LA EDUR SE LE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA FORMULAR INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE ANTICIP, CON SOPORTES CONTABLES, MANEJO DE CUENTA BASCADA, EXTRACTOS, FACTURAS, PAGOS Y DEMAS QUE CORRESPONDAN EFECTIVAMENTE! DOCUMENTO QUE SERA SOPORTADO A OTRAS TARDAR EL DIA LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023, CON RADICACION OFICIAL ANTE LA EDUR.

SE LE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA IR ACOPANDO TODA LA INFORMACION ADMINISTRATIVA DE RIGOR, PARA SOSTENER LA FUTURA ACTA DE AVANCE DE OBRA NO 1.

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
ENTREGA DE ENSAYO DE CARACTE RIZACION Y/O PROCESOR DEL MHA TERIAL UTILIZADO EN LA BASE GRANULAR DE ESTRUCTURA DE ADOPCION.	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023.
REVISION DE PLANOS DE OBRA EXTRA EDU - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2023.
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE ANTICUO	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.	LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023.

Próxima reunión:


FIRMAS:

- Juan José Moreno S. - Ricardo D. Longo

- Ray Vega

- [Firma]

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COMITÉ DE OBRA N° 03 CAP 007-2023-CO EQUIPA MANEJO MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL HACIENDA VIBORAL		Lugar: OFICINA EDUR		Fecha y Hora: 25-10-2023		A EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	
Funcionario Responsable:							
No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma	
1	Juan José Moreno	7117457	P.U.	---	316425098	Juan José U.	
2	Fred Alberto Velasco	15446777	Contable		313928241		
3	Isabel D. Cardozo R.	1544198	DTO-ENVI	Area de gestión de la oficina	3129730		
4	Florencia A. García	70903964	ZUGO	Area de gestión de la oficina	3129730		
5	Carlos Arturo Pineda	7113708	GERENTE EDUR	Area de gestión de la oficina	311637367		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
TOTALES							

COP 007-2023-CO - EMPANAMIENTO MUNICIPAL Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL LA CUMAROWA EN EL MUNICIPIO DE VIBORAL. ACTA #10

Fecha: 08-11-2023.
Lugar: OFICINA EDUR.
Hora: 2:00 PM.



Participantes

Nombre	Cargo/sector
CARLOS AMARZO RAMÍREZ X	GERENTE EDUR
FREDY ALBERTO ZUAGA P.	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
HERNÁN GARCÍA GARCÍA.	REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
JUAN JOSÉ MORENO SOTO	AYUDO A LA SUPERVISIÓN - SEC. INFRAESTRUCTURA.
OSCAR PABLO LONDOÑO RENDÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO - DIRECTOR OPERATIVO EDUR.

Invitado

Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

REVISIÓN AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO SOCIOAMBIENTAL ENTRE OTROS TÓPICOS EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- REVISIÓN AVANCE DE OBRA.
- OBRAS EXTRA.
- SOLICITUD DE PRÓRROGA.

Desarrollo de la agenda

FALTA NUEVAMENTE CONCRETAR XROS DE OBRA EXTRA LOS CUANDO NO SE HAN CONCLUIDO A LA FECHA SE PROGRAMARÁ PARA EL JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 2:00PM. EN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CON ASISTENCIA DE EDUR, CONTRATISTA DE OBRA Y AYO A LA SUPERVISIÓN SEC. INFRAESTRUCTURA.

- REALIZAR CUELLOS DE HAN.
- CONCRETO REFORZADO DE ZIMPA PARA SARDINEL.

- RETIRO Y RESTAURACIÓN DE CÉRGOS.

CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE LOS ENSAYOS DE DENSIDAD, PROCTOR MODIFICADO DEL COSTADO ORIENTAL SE REALIZARON EFECTIVAMENTE EL 26 DE OCTUBRE DE 2023, YA SE TIENEN LOS RESULTADOS DE LOS MUESTREOS Y SE COMPARTIERON EN EL GRUPO PARA REVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN. SE RECOMIENDA REALIZAR ESTOS ENSAYOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL, DONDE SE NOTAN UNOS FALLOS Y FALENCIAS EN LA DENSIFICACIÓN DE LA BASE GRANULAR.

NUEVAMENTE SE FORMULA LA NECESIDAD DE SOLICITAR PROTECCIÓN ARGUMENTÁNDOLA EN EL ESTADO DEL TIEMPO, CON SOPORTE DE BITÁCORA DE CLIMA Y REGÍSTRAS DE LLUVIAS, ESTO POR ESTADÍSTICA DE 30 DÍAS UNOS O 15 EN SU DEFECTO. APOYAR ESTA SOLICITUD CON CRONOGRAMA AJUSTADO PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGUROZADO (ABSCUSADO CON ENTREGAS POR CARGA) PARA VERIFICAR EFECTIVAMENTE EL AVANCE DE OBRA.

AVANCE DE OBRA:

- ADOSADO (15-20 m) - REPROLEO DE REINTEGRACIÓN POR MADEUADO PROGRESO CONSTRUCTIVO.
- * SE CONTRATO UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA ESTA ACTIVIDAD.
- BORDILLO EN CONCRETO (270 ml).
- SARDINEL DIVISORIA ENTRE XUDEN Y CULO ROTA 150 ml.
- PLACAS DE XUDEN EN CONCRETO (20 ml); COSTADO OCCIDENTAL.

FRENTE A LA TOPOGRAFÍA. INFORMA QUE LA TOPOGRAFÍA Y LEVANTAMIENTO YA SE REALIZÓ Y QUE SE TIENE LA MUESTRA CON TRASLADO A CATASTRO PARA DETERMINAR COMO SE HACE LA INTERVENCIÓN EN CAMPO (DISEÑO DE SECCIONES DE XUDEN Y ZONA VERDE EN EL COSTADO OCCIDENTAL).

A LA FECHA SE TIENE UN MAIOR PERSONAL DE OBRA EN CAMPO, Y SE TIENEN (MAQUINAS) ESPECIALIZADAS POR ACTIVIDAD.

SE PONE EN CONTEXTO A LOS ASISTENTES AL COMITÉ

DEL OFICIO NO 57 DEL 2-11-2023 CUYO ASUNTO ES: MEJORA EN LOS PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CONTRATO EN GESTIÓN, LOS CUALES VAN EN LA LÍNEA DE MEJORAR, SUBSANAR, CORREGIR LOS VINCULADOS PARA LOS CONSTRUCTIVOS Y TÉCNICOS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

NO ATERIOR COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL RECIBO Y RECONOCIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OBRA, ASI COMO LAS RESPECTIVAS ACTAS DE AVANCE DE OBRA.

NUEDAMENTE SE LE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA INFORMAR MEJORA JUSTIFICATIVA DEL PLAN DE MANEJO DE ANTI-CORO, EL CUAL TAMBIEN FUE SOLICITADO EN EL COMITE DE OBRA NO 09 DEL 25-10-2023 Y EL CUAL ERA COMPROMISO DE ENTREGA DEL UNICOMA PARA EL 30-10-2023, Y NO FUE SUBSANADO.


ES DE RESALTAR QUE ESTE REQUISITO TAMBIEN ES FUNDAMENTAL PARA HACER EL RECONOCIMIENTO DEL ACTA DE AVANCE NO 1, QUE ESTÁ PROGRAMADA A PROYECHARSE.

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
SOLICITUD DE PERMISO BA N° 2 POR 15 u/o 30 DIAS UMAS.	CONTRATISTA DE OBRA DE MOULINOS ZUBA S.A.S.	DE 2023.

Próxima reunión:

FIRMAS:


 Juan José Moreno S.
 Oscar D. Longozo R.
 - Frey Blazquez.


 -
 -
 -
 -

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: QUALITE DE OBRA NO 10 - COP-007-2023 - CO LEVI
PARRAMONTO INDUSTRIAL Y AMODERNAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE INDUSTRIAL LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE
EL CARMEN DE VIBORAL.
Funcionario Responsable: **2:00 PM.**

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	CARLOS NÚÑEZ RAMÍREZ A	H.113.728	GERENTE EPD	gerencia@epd.com	31163773	OT
2	Fredy Alberto Tuluá	15.446292			311528285	
3	Juan José Moreno S.	71117457	Profesional U.		311642538	JUAN JOSÉ
4	Fernando A. García	70903964	C-2-9-2		3109470	
5	OSCAR D. GONZÁLEZ	1544194	DTO-EPD	avecomocantun@epd.com	3109470	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

COF 007-2023 - CO ACTA # 11
PARQUE LINEAL LA CIMARRONA.

Fecha: 15-11/2023
Lugar: OF- EDUR.
Hora: 2:15 PM.



Participantes	
Nombre	Cargo/sector
JUAN JOSÉ MORALES	- PROF. Infraestructura
JOSE G. COLETA	- SEC. Infraestructura
Fredy Zuluaga	- Mg. civil - Contratista Zula
OSCAR D. LAMARCA	- DIO - EDUR.
Invitado	
Nombre	Cargo/sector

Objetivo de la reunión
AVANCE DE OBRA
TEMAS TECNICO - ADM.

Agenda propuesta
Temas técnicos, operativos - Administrativos
legales.

Desarrollo de la agenda

- EL CONTRATISTA PRESENTA A.P.U. EXTRA YA REVISIÓN. A EDUR.
- EL CONTRATISTA HA REALIZADO SUBSANA-
CIONES EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
TANTO DE ADOQUIN, COMO DE ANDENAS
EN CONCRETO. Por deficiencia en
procesos constructivos

- INGRESA CUADRILLA ESPECIALIZADA EN INST. ANÁLISIS.
- Se verifico por parte de SGGT ENOR el tema de personal nuevo y afiliaciones.
- Se hace efectiva prorrogas de tiempo al convenio interadministrativo y al contrato de obra hasta 28-NOV/2023
- * Analizando el avance a la fecha se tiene claridad que no se va a dar cumplimiento al contrato al 28-NOV, por lo cual se requiere presentar plan de contingencia y de ser necesario solicitud prorrogas #2 con argumentos bien justificados.

- AVANCE FÍSICO OBRA:

• Adoquinado = 60 ml
COST. ORIENTAL

• EXCAVACIONES
- COST. OCCIDENTAL = (280 ml
- COST. ORIENTAL = Ambos costados)

• Ardenes concreto
COST. OCCIDENTAL = 50 ml

- EL CONTRATISTA HACE ENTREGA YA REVISIÓN ENOR. DEL PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA ACTUALIZAR EL DRIVE DEL PROYECTO CON INFORMES SEMANALES - MENSUALES. Bitácora - Ensayos laboratorio, entre otros.

• AVANCE FINANCIERO = 47% ANTICIPO.

1. Compromisos.

Compromisos	Responsable	Fecha
Plan de Contingencia	ZUGA S.A.S.	17-11/2023

Próxima reunión:

FIRMAS:

- OSCAR D. LOYDO R.
 - [Signature]
 - [Signature]
 - Fny Waga.

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

EDUR

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: **COMITE DE OBRA # 11 ARGUES**
COL-007-2023-CO -> PAVIMENTACION
Funcionario Responsable: **DDL**
CIMARRONA

Lugar: **DT. EDUR**

Fecha y Hora: **15-11-2023 -> 2:15 pm**

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Roberto Roberto	12022551			312251314	CIT+H
2	Alfredo Alfredo	11.446.237			311225383	
3	Juan Jose Moreno S.	71.117457			3116425030	Juan Jose M.
4	OSCAR D. GONZALEZ	1541104	DTU - Dpto. de	Caracas	30272	Caracas
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

ACTA # 12
 LOP 007-2023-CO, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y AMBIENTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASADIZO LINEAL LA CUMMARTONA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

Fecha: 13-12/2023
 Lugar: Of. EDUR
 Hora: 4:10 PM



Participantes

Nombre	Cargo/sector
FREDY ALBERTO ZUWAGA	REPRESENTANTE CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
OSCAR DARIO LONDONO	SUPERVISOR DEL CONTRATO - DIRECTOR OPERATIVO EDU
CARLOS WILSON RAMIREZA	GERENTE EDUR.

Invitado

Nombre	Cargo/sector
-	-

Objetivo de la reunión

REALIZAR REVISIÓN AL AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (ENTRE OTROS TÓPICOS) EN PARTICULAR DEL PROCESO DE OBRA.

Agenda propuesta

- AVANCE DE OBRA.
- ACTA DE AVANCE NO 3
- APO DE OBRA EXTRA

Desarrollo de la agenda

Se verifican Actividades de O.E en proyectos y APU'S.
 de donde se definió la Cobertura de Actas.
 - Se define espesor de tapa Lora en MH'S = 0,12m.

Se evidencia mejora en los procesos constructivos y las acciones correctivas pertinentes; queda sujeta a posibles correctivos ya recibo de obra.

- Con base al dño del proceso constructivo, se evidencia x parte del contratista la necesidad de perfilar los cortes regularizados en la construcción de andenes, ya lo cual presentara APU - O-F. lo cual a su vez le da cumplimiento a la Cordonera.

- Por parte de EPUR, se solicita al contratista solicitar prorroga de tiempo x 45 días. con cronograma ajustado.

• AVANCE FÍSICA DE OBRA:

- Adoquín = 180 ML
COST-ORIENTAL

- Excavaciones = 100 %

- Andenes Concreto


• COST OCCID = 230 ML

• COST ORIENT =

- SE REQUIERE ACTUALIZAR DRIVE con proyección de Acta de Obra.

• AVANCE FINANCIERO → 47% (Anteico)

→ ZUGA S.A. proyectara Acta de Obra #2 1.



1. Compromisos.


Compromisos	Responsable	Fecha
Solicitud Prorroga x 45 días	ZUGA S.A.C.	14.12/2023

Próxima reunión:

FIRMAS:

- OSCAR D. Cordero R -
 - [Signature] -
 -
 -
 -

Elaboró: Empresa de Desarrollo Urbano y Rural



EL CARMEN DE VIBORAL

CONTROL DE ASISTENCIA



Municipio
El Carmen de Viboral

Evento: COMITÉ DE OPDA NO 12-COP 007-2023-CO,
ECONOMÍA MUNICIPAL Y ANÁLISIS FINANCIERO PARA
LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
Funcionario Responsable:

Lugar:

LA COMISIÓN DEL PARQUE LINEAL LA
VIBORAL
Fecha y Hora: 13-12-2023
A: 10 PM

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Firma
1	Fredy Alberto Zúñiga	11.446.221	ZUGA	fernando395@gmail.com	3117222291	[Firma]
2	OSCAR D. GONZALEZ	11.446.221	PRO-RECTOR	oscar.d.gonzalez@viboral.gov.co	3117222291	[Firma]
3	CARLOS WILSON RAMIREZ	11.113.178	GERENTE EXP.	carlos.wilson@viboral.gov.co	3116377363	[Firma]
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
TOTALES						

