

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría De Infraestructura</p> <p>NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)</p> <p>ACTA PARCIAL</p>
	<p>Versión: 8</p>

ACTA No. 4 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDGP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDGP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	
PRÓRROGA 2	
SUSPENSIÓN 1	
REINICIACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 391.315.653
ANTICIPO	\$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	29-dic-2023

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría De Infraestructura</p> <p align="center">NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)</p> <p align="center">ACTA PARCIAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 4 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDGP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo		\$ 0
Valor amortizado actas anteriores	\$ 0	
Valor amortizado presente acta	\$ 0	
Saldo por amortizar	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor contrato inicial		\$ 391.315.653
Valor Adición 1		\$ 0
Valor total de actas pagadas	\$ 224.503.742	
Valor presente acta	\$ 82.469.182	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 84.342.729	
SUMAS IGUALES	\$ 391.315.653	\$ 391.315.653

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): \$82.469.182

PERIODO DE PAGO: 1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES:

Durante el presente periodo comprendido, los Contratistas de obra avanzaron en actividades preliminares, entre las que se destacan: Grupo 1: Punto 1: Excavación manual para poceta de encole; armado de acero y vaciado de concreto para piso en el cabezote de descole; excavación, conformación y vaciado de concreto para cunetas en el costado derecho del talud superior, en ambos lados de entrada al encole. Punto 2: Relleno con material de sitio para cabezote de descole; demolición de estructura existente, excavación y solado. Punto 3: Se inicia la excavación para Caisson en los primeros dos metros. Grupo 2: Punto 1: Se realizan excavaciones para conformación, relleno con subbase y colocación de concreto para cunetas en el costado derecho agua abajo del punto de intervención, hasta llegar al punto 2. Punto 2: Excavación, conformación de terreno, armado de refuerzo y vaciado de concreto para el piso del cabezote de descole de la alcantarilla. Punto 3: Se realiza retoma de actividades dando continuación a la construcción del filtro francés costado izquierdo talud superior. Punto 4: Excavación, armado de refuerzo y vaciado de concreto premezclado para Caisson. Se inicia el armado de acero de refuerzo para zapata y vástago del muro. Grupo 3: Se realiza la instalación de los 6 módulos de box culvert prefabricado, se realiza excavación para conformación de las aletas de entrada y salida del box.

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 21,07%, del valor total del contrato y un acumulado del 78,45%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría De Infraestructura</p> <p>NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)</p> <p>ACTA PARCIAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

ACTA No. 4 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDGP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

- El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago N° 7903053377 y 7905617294 del Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.



Firma

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO

Contratista

Hernández Pantoja S.A.S BIC



Firma

ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ

Supervisora contrato

Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.