



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLSC- 928 de 2023			
Periodo y/o No. de Pago	7 DE MAYO DE 2024 AL 6 DE JUNIO DE 2024			
Nombre Del Contratista	HAPIL INGENIERIA S.A.S			
Nit:	830.098.798-0			
Objeto Del Contrato	“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 640 DE 2022”			
Fecha de Inicio	7 DE FEBRERO DE 2024			
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	6 DE DICIEMBRE DE 2024			
Póliza	<ul style="list-style-type: none">● Cumplimiento: NB-100302078 – Anexo 4 - SEGUROS MUNDIAL● Buen manejo del anticipo NB-100302078 – Anexo 4 - SEGUROS MUNDIAL● Prestaciones Sociales: NB-100302078 – Anexo 4 - SEGUROS MUNDIAL● Estabilidad de la obra: NB-100302078 – Anexo 4 - SEGUROS MUNDIAL● Responsabilidad Civil extracontractual: NB-100075149 – Anexo 4 - SEGUROS MUNDIAL			
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)				
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aa aa)		Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
SUSPENSIÓN	N/A		NO APLICA	N/A
OTRO SI	30/12/2023		Clausula Décimo Segunda	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Dentro del seguimiento realizado por parte de la interventoría BIODCO S.A.S, está la revisión y aprobación de los respectivos informes del contratista de obra HAPIL INGENIERIA S.A.S, los cuales contienen en general la información detallada de las actividades ejecutadas bajo el marco del contrato de obra 928 de 2023, desde los componentes administrativos, legal, financiero, ambiental y SST. Soporte de esta labor y del seguimiento se



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

relaciona la documentación de informes con sus oficinas de la interventoría y su fecha de entrega al FDLSC para que hagan parte del proceso contractual:

<u>No. Oficio interno</u>	<u>Asunto</u>	<u>Radicado No.</u>	<u>Fecha de Radicado</u>
FDLSC-INTV-0919-2023-045	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No 2	2024-541-003508-2	03/04/2024
FDLSC-INTV-0919-2023-045	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No 3	2024-541-005307-2	16/05/2024
FDLSC-INTV-919-2023-076	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4	2024-541-006117-2.	06/06/2024

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN	VALOR
Valor Inicial			\$ 3.501.830.620
Pago anticipo	\$ 1.050.549.186,00		\$ 1.050.549.186,00
Pago N° 1	\$ 169.293.422,00	\$ 50.788.027,00	\$ 118.505.395,00
Pago N° 2	\$ 117.582.099,00	\$ 35.274.630,00	\$ 82.307.469,00
Pago N° 3 (En proceso)	\$ 146.878.901,00	\$ 44.063.670,00	\$ 102.815.231,00
Saldo (el valor total – el número de pagos realizado)			\$ 2.250.468.570,00



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

Específico

Se anexa acta parcial No. 3 para el período del siete (7) de mayo de 2024 al seis (6) de junio de 2024, debidamente certificado por la firma interventora.

Interventor


RICARDO MORENO GARCIA
R.L. BIODECCO S.A.S.
CONTRATO FDLSC-INTV-919-2023
INTERVENTORÍA

