

|                                                                                  |                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL   |  |  |  |  |  |   |  |
|                                                                                  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                  | FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |  |                              |                            |                         |                    |          |                |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|
| Contrato __X__ Convenio _____   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |  | INFORME EJECUTIVO SEMANA No. | 17                         | CONTRATO / CONVENIO No. | FDLSC-COP-928-2023 |          |                |          |
| OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO: | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022" |               |  |                              |                            |                         |                    |          |                |          |
| MUNICIPIO:                      | BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA                 | PERIODO DEL INFORME DESDE: | 1/6/2024                | HASTA:             | 7/6/2024 | FECHA INFORME: | 7/6/2024 |

| INFORMACIÓN GENERAL          |  |                         |  |  |                              |  |                                             |  |  |
|------------------------------|--|-------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|
| CONTRATO DE OBRA             |  |                         |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA    |  |                                             |  |  |
| CONTRATO No.:                |  | FDLSC-COP-928-2023      |  |  | CONTRATO No.:                |  | FDLSC-INTV-919-2023                         |  |  |
| CONTRATISTA:                 |  | HAPIL INGENIERIA S.A.S  |  |  | CONTRATISTA:                 |  | CONSULTORES DESRROLLO Y AMBIENTES S.A.S BIC |  |  |
| FECHA DE INICIACIÓN:         |  | 07 DE FEBRERO DE 2024   |  |  | FECHA DE INICIACIÓN:         |  | 07 DE FEBRERO DE 2024                       |  |  |
| PLAZO INICIAL (MESES)        |  | 10 MESES                |  |  | PLAZO INICIAL (MESES)        |  | DIEZ MESES                                  |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL |  | 07 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL |  | 07 DE DICIEMBRE DE 2024                     |  |  |
| ESTADO DEL CONTRATO          |  |                         |  |  | ESTADO DEL CONTRATO          |  |                                             |  |  |
| EN EJECUCIÓN                 |  |                         |  |  | EN EJECUCIÓN                 |  |                                             |  |  |

| DURACIÓN     |           |                 |      |       |                            |              |                 |      |       |                            |
|--------------|-----------|-----------------|------|-------|----------------------------|--------------|-----------------|------|-------|----------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | F. INICIO | F. FINALIZACIÓN | DÍAS | MESES | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | F. INICIO    | F. FINALIZACIÓN | DÍAS | MESES | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| Suspensión 1 | -         | -               | -    | -     | -                          | Suspensión 1 | -               | -    | -     | -                          |
| Reinicio 1   | -         | -               | -    | -     | -                          | Reinicio 1   | -               | -    | -     | -                          |
| Suspensión 2 | -         | -               | -    | -     | -                          | Suspensión 2 | -               | -    | -     | -                          |
| Reinicio 2   | -         | -               | -    | -     | -                          | Reinicio 2   | -               | -    | -     | -                          |

|                    |    |                  |                    |    |                |
|--------------------|----|------------------|--------------------|----|----------------|
| VALOR INICIAL :    | \$ | 3.501.830.620,00 | VALOR INICIAL :    | \$ | 323.199.098,00 |
| VALOR ADICIÓN(ES): | \$ | -                | VALOR ADICIÓN(ES): | \$ | -              |
| VALOR ACTUALIZADO: | \$ | 3.501.830.620,00 | VALOR ACTUALIZADO: | \$ | 323.199.098,00 |

| INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                  |  | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA                                                                                                                                                                                                                          | % DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO | % ACUMULADO | % AVANCE SEMANAL |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| SALÓN COMUNAL LOS ALPES                                                                                                                                                                                                                                     | 40,81%                           | 2,48%       | 0,37%            |  | VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ÍTEM 1.1 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M. (INCLUYE PUERTA PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 35 PARA ENTRADA VEHICULAR (DIMENSIONES 2.4 X 3.5) Y PUERTA PARA DE TRABAJADORES EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 35 DIMENSIONES 1.0 X 2.4 M) | 0,61%                            | 0,20%       | 0,00%            |  | PARA EL CORTE DEL PRESENTE INFROME SE REALIZÓ COMITÉ DE SEGUIMIENTO JUNTO CON LA INTERVENTORÍA BIODERCO S.A.S, EL CONTRATISTA DE OBRA HAPIL INGENIERÍA S.A.S Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, CON EL FIN DE REALIZAR EL DEBIDIO SEGUIMIENTO AL CONTRATO. |  |  |  |  |
| ÍTEM 1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                           | 0,08%                            | 0,08%       | 0,00%            |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTICVIDADES SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES LO QUE HA LLEVADO A MINIMIZAR O PARAR LAS ACTIVIDADES CON EL FIN DE MINIMIZAR Y EVITAR CUALQUIER REISGO PRESENTE.                                                           |  |  |  |  |
| ÍTEM 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                                                                                                                                                                                                | 0,43%                            | 0,58%       | 0,01%            |  | LAS SUBMURACIONES REALIZADAS AL LADO ORIENTAL DEL PROYECTO NO HAN AFECTADO EN NINGUNA INSTANCIA A LA PROPIEDAD VECINA.                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                               | 1,17%                            | 0,00%       | 0,00%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO ( 40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI )                                                                                                                                                   | 0,66%                            | 1,62%       | 0,36%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| SALÓN COMUNAL LAS BRISAS                                                                                                                                                                                                                                    | 59,19%                           | 5,52%       | 1,15%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ÍTEM 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                                                                                                                                                                                                | 0,61%                            | 1,50%       | 0,25%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTEM RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                              | 1,47%                            | 0,43%       | 0,46%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO ( 40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI )                                                                                                                                                   | 1,03%                            | 2,08%       | 0,25%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO ( 40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI )                                                                                                                                                   | 1,77%                            | 1,51%       | 0,19%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ÍTEM 4.7 SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI                                                                                                                                                                                | 0,00%                            | 0,00%       | 0,00%            |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                                                                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                                                                                  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                  | FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |  |

|                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                        |  |                            |  |                                     |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--------|--|----------------------|--|----------------|--|----------|--|
| Contrato ____X____ Convenio _____           |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  | INFORME EJECUTIVO SEMANA No.    |  | 17                     |  | CONTRATO / CONVENIO No.    |  | FDLSC-COP-928-2023                  |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |
| OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:             |  | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022" |  |                                 |  |                        |  |                            |  |                                     |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |
| MUNICIPIO:                                  |  | BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                   |  | DEPARTAMENTO:                   |  | CUNDINAMARCA           |  | PERIODO DEL INFORME DESDE: |  | 1/6/2024                            |  | HASTA: |  | 7/6/2024             |  | FECHA INFORME: |  | 7/6/2024 |  |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES             |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                        |  |                            |  |                                     |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |
|                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                        |  |                            |  |                                     |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |
| ACCIDENTES DE TRABAJO                       |  | NO:<br><br>0                                                                                                                                                                                                                                             |  | SI: (DESCRIBA)<br><br>NO APLICA |  |                        |  | CAPACITACIONES             |  | TEMA                                |  | FECHA  |  | NÚMERO DE ASISTENTES |  |                |  |          |  |
| CASI ACCIDENTES POR REPORTAR                |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |  | HORAS HOMBRE LABORADAS |  |                            |  | NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA SEMANA |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |
| ACTIVIDADES GESTIÓN HSEQ DURANTE LA SEMANA: |  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |  |                        |  |                            |  |                                     |  |        |  |                      |  |                |  |          |  |

|                           |  |                            |  |    |   |    |   |                         |     |                    |  |    |   |    |   |   |     |
|---------------------------|--|----------------------------|--|----|---|----|---|-------------------------|-----|--------------------|--|----|---|----|---|---|-----|
| INTERVENCIÓN              |  |                            |  |    |   |    |   |                         |     |                    |  |    |   |    |   |   |     |
| Observación / Registro:   |  | NO                         |  |    |   |    |   | Topografía:             |     | NO APLICA          |  |    |   |    |   |   |     |
| Toma de Muestras:         |  |                            |  |    |   |    |   | Medición de cantidades: |     | NO APLICA          |  |    |   |    |   |   |     |
| Dedicación Profesionales: |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA  |  | SI | X | NO | - | %                       | 50  | PROFESIONAL SOCIAL |  | SI | X | NO | - | % | 50% |
|                           |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | SI | X | NO | - | %                       | 100 |                    |  | SI | - | NO | - | % |     |
|                           |  | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL   |  | SI | X | NO | - | %                       | 20  |                    |  | SI | - | NO | - | % |     |
|                           |  | PROFESIONAL SST - MA       |  | SI | X | NO | - | %                       | 50  |                    |  | SI | - | NO | - | % |     |

|                                              |  |                |  |                   |  |                |  |                                           |  |                                           |  |                     |  |       |  |
|----------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------|--|-------|--|
| CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO          |  |                |  |                   |  |                |  |                                           |  |                                           |  |                     |  |       |  |
| EVALUACIÓN DE AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO |  |                |  |                   |  |                |  |                                           |  |                                           |  |                     |  |       |  |
| PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL                |  |                |  |                   |  |                |  | 3,83%                                     |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL           |  |                     |  | 1,36% |  |
| PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO              |  |                |  |                   |  |                |  | 12,82%                                    |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMANAL ACUMULADO |  |                     |  | 9,58% |  |
| BALANCE FINANCIERO A LA FECHA                |  |                |  |                   |  |                |  | BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO A LA FECHA |  |                                           |  |                     |  |       |  |
|                                              |  | Programado     |  | Ejecutado         |  | Cumplimiento % |  | Valor total del contrato                  |  |                                           |  | \$ 3.501.830.620,00 |  |       |  |
| Acumulado anterior                           |  | \$ 393.569.471 |  | \$ 287.781.244,59 |  | 73,12%         |  | Valor total proyectado inicial            |  |                                           |  | \$ 448.976.900,27   |  |       |  |
| Durante el periodo de reporte                |  | \$ 55.407.429  |  | \$ 47.786.013,73  |  | 86,24%         |  | Valor total ejecutado inicial             |  |                                           |  | \$ 335.567.258,32   |  |       |  |
| Acumulado actual                             |  | \$ 448.976.900 |  | \$ 335.567.258    |  | 74,74%         |  | % DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA              |  |                                           |  | 9,58%               |  |       |  |
| PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA       |  |                |  |                   |  | 12,82%         |  |                                           |  |                                           |  |                     |  |       |  |
| PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA        |  |                |  |                   |  | 9,58%          |  |                                           |  |                                           |  |                     |  |       |  |

ELABORA

|                |                              |                                                                                       |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE         | CARGO                        | FRIMA                                                                                 |
| ALBERTO FORERO | DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA |  |

APRUEBA

|                          |                                          |       |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|
| NOMBRE                   | CARGO                                    | FIRMA |
| ANA MIREYA ARAGÓN PINZÓN | RESIDENTE INTERVENTORIA<br>ID 52.790.143 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PI - IN - F11      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN 01         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VIGENCIA: 30/09/09 |           |
| Periodo Fechas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/6/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | AL                 | 7/06/2024 |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Durante el periodo del presente informe se realizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina "ACTIVIDADES DE OBRA".</p> <p>Por ende el contratista de obra HAPIL INGENIERÍA S.A.S bajo la supervisión de la interventoría BIODERCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.</p> |  |                    |           |
| <div><div><div>ANTES</div><p><b>Fotografía No.1:</b> ÍTEM 1.1.3: DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACION, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECANICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE , CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.<br/><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS</p></div><div><div>DURANTE</div><p><b>Fotografía No.2:</b> ÍTEM 1.1.3: DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACION, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECANICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE , CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.<br/><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS</p></div><div><div>DESPUÉS</div><p><b>Fotografía No.3:</b> ÍTEM 1.1.3: DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACION, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECANICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE , CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.<br/><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS</p></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | INFORME SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PI - IN - F11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | VERSIÓN 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | VIGENCIA: 30/09/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Periodo Fechas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1/6/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/06/2024 |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p>Durante el periodo del presente informe se realizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina <b>"ACTIVIDADES DE OBRA"</b>.</p> <p>Por ende el contratista de obra HAPIL INGENIERÍA S.A.S bajo la supervisión de la interventoría BIDECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.</p>                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| DURANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DURANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DURANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|  <p>14/05/2024, 7:45:49 a.m.<br/>Calle 361 Sur 10-20<br/>110421<br/>Bogotá</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <p><b>Fotografía No.4:</b> ÍTEM 1.1.3: DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACIÓN, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECÁNICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE, CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.</p> <p><b>LUGAR:</b> CPC ALPES</p> |  | <p><b>Fotografía No.5:</b> ÍTEM 1.1.3: DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACIÓN, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECÁNICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE, CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.</p> <p><b>LUGAR:</b> CPC ALPES</p> |  | <p><b>Fotografía No.6:</b> ÍTEM 1.1.3: DEMOLICIÓN DE ZONA GENERAL, INCLUYE MUROS EN MAMPOSTERÍA, ANTEPISO EN CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACIÓN, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS, CUBIERTAS Y EN GENERAL TODO LO EXISTENTE PARA PODER DEJAR EL TERRENO APTO PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL MECÁNICA Y/O MANUAL, CARGA MECÁNICA SOBRE VOLQUETA. EL PRECIO INCLUYE, CARGUE MECÁNICO, EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO.</p> <p><b>LUGAR:</b> CPC ALPES</p> |           |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | INFORME SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | PI - IN - F11      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | VERSIÓN 01         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | VIGENCIA: 30/09/09 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Periodo Fechas                                                                                                                                   | 1/6/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | AL                 | 7/06/2024                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| CAPÍTULO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| ITEMS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                      | <p>Durante el periodo del presente informe se realizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina "ACTIVIDADES DE OBRA".</p> <p>Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.</p> |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| DURANTE                                                                                                                                          |  <p>28/05/2024 9:19:54 a. m.<br/>10-24 Calle 37b Sur<br/>San Cristóbal<br/>Bogotá</p>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | DURANTE            |  <p>28 may. 2024 9:21:27 a. m.<br/>CPC Los Alpes</p>            |                                                                                                                                    |
| <b>Fotografía No.7:</b> ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS<br><b>LUGAR:</b> CPC ALPES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fotografía No.8:</b> ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS<br><b>LUGAR:</b> CPC ALPES |                    | DURANTE                                                                                                                                            |  <p>CPC Las Brisas<br/>28/05/2024 08:38:18</p> |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                    | <b>Fotografía No.9:</b> ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS.<br><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS |                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                   | INFORME SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | PI - IN - F11      |
|                                                                                                                                                   | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | VERSIÓN 01         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | VIGENCIA: 30/09/09 |
| Periodo Fechas                                                                                                                                    | 1/6/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AL                                                                                                                                                 | 7/06/2024          |
| CAPÍTULO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                    |
| ITEMS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                    |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                       | Durante el periodo del presente informe se realizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina "ACTIVIDADES DE OBRA".<br><br>Por ende el contratista de obra HAPIL INGENIERÍA S.A.S bajo la supervisión de la interventoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales. |                                                                                                                                                    |                    |
| DURANTE                                                                                                                                           | DURANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DURANTE                                                                                                                                            |                    |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                    |
| <b>Fotografía No.7:</b> ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS<br><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS | <b>Fotografía No.8:</b> ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS<br><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS                                                                                                                                                                                                | <b>Fotografía No.9:</b> ÍTEM 2.3 CARGUE, TRANSPORTE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL PRODUCTO E EXCAVACIÓN Y OTROS.<br><b>LUGAR:</b> CPC BRISAS |                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | CONTROL DE FLUJO DE INVERSION |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | FECHA DE INICIO               |                 | 7 de febrero de 2024 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | CONTRATO DE OBRA              |                 | FDLSC-COP-928-2023   |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | CONTRATO INTERVENTORIA        |                 | FDLSC-INTV-929-2023  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| CONTROL FLUJO DE CAJA BRISAS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| Semana 17                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 1 de junio de 2024                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| ÍTEM                                     | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | CANTIDAD                      | VR UNITARIO     | VR TOTAL             | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Programado \$    | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut.  |
| 1.0                                      | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 1.1                                      | Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)                                                                                                                                                                                                                  | ML     | 75,00                         | \$ 101.808,00   | \$ 7.635.600,00      | 15,00                           | \$ 1.527.120,00            | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,11%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 1.2                                      | Localización y replanteo topográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 360,00                        | \$ 4.463,00     | \$ 1.606.680,00      | 356,01                          | \$ 1.588.872,63            | \$ 7.635.600,00             | 0,53%                   | 20,81%             | 0,11%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 1.3                                      | Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación. Incluye demolición total mecánica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.                            | M2     | 0,00                          | \$ 50.012,00    | \$ -                 | 172,42                          | \$ 8.622.818,98            | \$ 1.606.680,00             | 0,11%                   | 536,69%            | 0,60%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 | \$ 9.242.280         |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 | \$ -            |
| 2.0                                      | ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 2.1                                      | Excavación manual en material común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3     | 335,14                        | \$ 26.202,00    | \$ 8.781.338,28      | 828,87                          | \$ 21.717.999,34           | \$ 8.781.286,00             | 0,61%                   | 247,32%            | 1,50%                  | \$ -             | 136,88          | \$ 3.586.398,75 |
| 2.2                                      | Suministro, transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3     | 204,60                        | \$ 103.788,00   | \$ 21.234.505,86     | 60,00                           | \$ 6.227.280,00            | \$ 21.234.506,01            | 1,47%                   | 29,33%             | 0,43%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 2.3                                      | Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3     | 435,68                        | \$ 35.575,00    | \$ 15.499.294,66     | 1.097,13                        | \$ 39.030.221,88           | \$ 15.499.295,00            | 1,07%                   | 251,82%            | 2,70%                  | \$ -             | 186,98          | \$ 6.651.813,50 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 | \$ 45.515.139        |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 | \$ 10.238.212   |
| 3.0                                      | CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 3.1                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclope ( 40 % DE CONCRETO F' C = 3000 PSI )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3     | 43,82                         | \$ 339.097,00   | \$ 14.859.230,54     | 88,37                           | \$ 29.966.001,89           | \$ 14.859.231,01            | 1,03%                   | 201,67%            | 2,08%                  | \$ -             | 10,69           | \$ 3.623.251,45 |
| 3.2                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3     | 35,88                         | \$ 711.829,00   | \$ 25.540.424,52     | 30,53                           | \$ 21.732.139,37           | \$ 38.054.378,01            | 2,64%                   | 57,11%             | 1,51%                  | \$ -             | 3,87            | \$ 2.754.778,23 |
| 3.3                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3     | 42,14                         | \$ 922.564,00   | \$ 38.879.845,29     | -                               | \$ -                       | \$ 38.879.845,01            | 2,69%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 3.4                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3     | 34,33                         | \$ 727.480,00   | \$ 24.974.388,40     | 37,25                           | \$ 27.098.630,00           | \$ 24.974.388,01            | 1,73%                   | 108,51%            | 1,88%                  | \$ -             | 6,22            | \$ 4.524.925,60 |
| 3.5                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso = 10 cm (Incluye corte y dilatación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 348,65                        | \$ 80.546,00    | \$ 28.082.362,90     | -                               | \$ -                       | \$ 28.082.362,99            | 1,94%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 | \$ 132.336.252       |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 | \$ 10.902.955   |
| 4.0                                      | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 4.1                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior = 10 cm, cuantía concreto = 0.19 m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, paraleles, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2     | 786,75                        | \$ 256.269,00   | \$ 201.619.635,75    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 4.2                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, paraleles, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                    | M3     | 27,53                         | \$ 942.783,00   | \$ 25.954.815,99     | -                               | \$ -                       | \$ 16.611.082,24            | 1,15%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 5.190.963,20  |                 | \$ -            |
| 4.3                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, paraleles, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                          | M3     | 7,49                          | \$ 1.254.287,00 | \$ 9.398.121,63      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 4.4                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, paraleles, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                  | M3     | 9,21                          | \$ 1.023.677,00 | \$ 9.429.088,85      | -                               | \$ -                       | \$ 9.429.089,01             | 0,65%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 4.5                                      | Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML     | 11,60                         | \$ 96.307,00    | \$ 1.117.161,20      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 4.6                                      | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                            | M3     | 2,35                          | \$ 975.432,00   | \$ 2.290.314,34      | -                               | \$ -                       | \$ 2.290.314,00             | 0,16%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 286.289,25    |                 | \$ -            |
| 4.1.7                                    | Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para gradería, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                     | M2     | 0,00                          | \$ 94.698,00    | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ 41.639.617,60            | 2,88%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 13.012.380,50 |                 | \$ -            |
| ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 4.7                                      | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG     | 33.943,23                     | \$ 5.367,00     | \$ 182.173.327,18    | 18.068,63                       | \$ 96.974.337,21           | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 6,72%                  | \$ -             | 562,17          | \$ 3.017.139,56 |
| 4.8                                      | Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG     | 6.906,76                      | \$ 6.367,00     | \$ 43.975.324,62     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 | \$ 475.957.790       |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 | \$ 3.017.140    |
| 5.0                                      | PISOS BASES Y ACABADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 5.1                                      | Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alizado de pisos, e=0,04 máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 320,06                        | \$ 36.096,00    | \$ 11.552.885,76     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.2                                      | Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alizado de pisos, e = 0.04 máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 602,00                        | \$ 37.913,00    | \$ 22.823.626,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.3                                      | Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Calza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar. Dimensiones 40 x 88 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 325,98                        | \$ 145.339,00   | \$ 47.377.607,22     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.4                                      | Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar. H= 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML     | 64,10                         | \$ 25.899,00    | \$ 1.660.125,90      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.6                                      | Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 95,00                         | \$ 121.817,00   | \$ 11.572.615,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.7                                      | Suministro, transporte e instalación de guardaescocha de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML     | 0,00                          | \$ 21.523,00    | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.8                                      | Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML     | 82,80                         | \$ 13.156,00    | \$ 1.089.316,80      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.9                                      | Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 100,30                        | \$ 45.730,00    | \$ 4.586.719,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.10                                     | Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML     | 7,40                          | \$ 80.474,00    | \$ 595.507,60        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 5.11                                     | Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 57,00                         | \$ 79.878,00    | \$ 4.553.046,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |                 | \$ 105.811.449       |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 | \$ -            |
| 6.0                                      | MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                               |                 |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                 |                 |
| 6.1                                      | Mampostería en bloque nº 5 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 742,51                        | \$ 52.063,00    | \$ 38.657.298,13     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 6.2                                      | Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML     | 115,80                        | \$ 65.389,00    | \$ 7.572.046,20      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 6.3                                      | Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML     | 0,00                          | \$ 28.142,00    | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |
| 6.4                                      | Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND    | 238,00                        | \$ 25.172,00    | \$ 5.990.936,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             |                 | \$ -            |



## CONTROL DE FLUJO DE INVERSION

FECHA DE INICIO

7 de febrero de 2024

CONTRATO DE OBRA  
CONTRATO INTERVENTORIAFDLSC-COP-928-2023  
FDLSC-INTV-929-2023

## CONTROL FLUJO DE CAJA BRISAS

| ÍTEM   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO     | VR TOTAL         | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Semana 17<br>1 de junio de 2024 |                 |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | Programado \$                   | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut. |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |
| 6.5    | Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML     | 297,00   | \$ 61.533,00    | \$ 18.275.547,13 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 6.6    | Suministro, transporte e instalación de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melamina e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y grifería , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Estufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación. | UND    | 2,00     | \$ 2.980.340,00 | \$ 5.960.680,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 6.7    | Suministro, transporte e instalación de esquineros sobre mampostería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML     | 148,50   | \$ 11.056,00    | \$ 1.641.838,11  | -                               | \$ -                       | \$ 13.843,80                | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.0    | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 | \$ 78.098.346    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 | \$ -           |
| 7.1    | SALIDAS ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |
| 7.1.01 | SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                | UN     | 160,00   | \$ 189.516,00   | \$ 30.322.560,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                      | UN     | 28,00    | \$ 181.536,00   | \$ 5.083.008,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 15,00    | \$ 227.563,00   | \$ 3.413.445,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 14,00    | \$ 183.622,00   | \$ 2.570.708,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                            | UN     | 1,00     | \$ 202.405,00   | \$ 202.405,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                           | UN     | 3,00     | \$ 223.050,00   | \$ 669.150,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                              | UN     | 6,00     | \$ 219.967,00   | \$ 1.319.802,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                              | UN     | 10,00    | \$ 446.577,00   | \$ 4.465.770,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.1.09 | SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                              | UN     | 2,00     | \$ 204.374,00   | \$ 408.748,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2    | CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |
| 7.2.01 | CAJA DE INSPECCIÓN A.P. C5-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 2,00     | \$ 755.210,00   | \$ 1.510.420,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.01 | CAJA DE INSPECCIÓN A.P. C5-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN     | 0,00     | \$ 1.883.329,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.02 | TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML     | 47,37    | \$ 21.233,00    | \$ 1.005.807,21  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 19,85    | \$ 171.477,00   | \$ 3.403.818,45  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.04 | TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML     | 12,79    | \$ 51.640,00    | \$ 660.475,60    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.05 | CANALITA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML     | 12,64    | \$ 49.051,00    | \$ 620.004,64    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.06 | TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 3,90     | \$ 72.893,00    | \$ 284.282,70    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.2.07 | CAJA DE PASO PLASTICA 20X20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN     | 1,00     | \$ 122.870,00   | \$ 122.870,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.3    | ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |
| 7.3.01 | CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN     | 1,00     | \$ 1.559.641,00 | \$ 1.559.641,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.3.2  | DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 0,00     | \$ 2.326.362,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00     | \$ 847.348,00   | \$ 847.348,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 22,00    | \$ 19.032,00    | \$ 418.704,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 2,00     | \$ 125.868,00   | \$ 251.736,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 7.3.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 1,00     | \$ 189.308,00   | \$ 189.308,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -           |



## CONTROL DE FLUJO DE INVERSION

FECHA DE INICIO

7 de febrero de 2024

**CONTRATO DE OBRA**  
**CONTRATO INTERVENTORIA**

FDLSC-COP-928-2023  
FDLSC-INTV-929-2023

## CONTROL FLUJO DE CAJA BRISAS

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               | Semana 17          |                |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               | 1 de junio de 2024 |                |  |
| ÍTEM   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO     | VR TOTAL        | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Programado \$ | Cant. Ejecutada    | Valor. Ejecut. |  |
| 7.3.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65                    | UN     | 1,00     | \$ 419.679,00   | \$ 419.679,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.3.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJIA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X3DA, 25KA                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 2,00     | \$ 319.852,00   | \$ 639.704,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.3.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML     | 31,71    | \$ 119.682,00   | \$ 3.795.116,22 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.3.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N.10T EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                             | ML     | 12,79    | \$ 119.682,00   | \$ 1.530.732,78 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML     | 0,00     | \$ 26.719,00    | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00     | \$ 2.530.904,00 | \$ 2.530.904,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.4    | DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    |                |  |
| 7.4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121                                                          | UN     | 1,00     | \$ 1.575.086,00 | \$ 1.575.086,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RH4S CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68 | UN     | 3,00     | \$ 104.864,00   | \$ 314.592,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H.AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109                                                                                                                                                                                                                                                       | ML     | 15,72    | \$ 5.459,00     | \$ 85.815,48    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.4.04 | CERTIFICACION PUNTO DE DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN     | 3,00     | \$ 7.691,00     | \$ 23.073,00    | -                               | \$ -                       | \$ 23.073,00                | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.5    | ILUMINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    |                |  |
| 7.5.01 | SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85                                                                                                                                                                                                              | UN     | 27,00    | \$ 171.134,00   | \$ 4.620.618,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,                                                                                                                                                                                    | UN     | 25,00    | \$ 174.193,00   | \$ 4.354.825,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174                                                                                                                                                                   | UN     | 54,00    | \$ 137.708,00   | \$ 7.436.232,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.5.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,                                                                                                                                                                                                              | UN     | 42,00    | \$ 119.682,00   | \$ 5.026.644,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81                                                                                                                                                     | UN     | 12,00    | \$ 79.079,00    | \$ 948.948,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.5.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X25W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN,                                                                                                                                                                                    | UN     | 0,00     | \$ 295.227,00   | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 7.6    | VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    |                |  |
| 7.6.01 | Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00     | \$ 9.133.300,00 | \$ 9.133.300,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 | \$ 101.765.281  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    | \$ -           |  |
| 8.0    | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    | \$ -           |  |
| 8.1    | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Sra h+2.3 m o paral de piso)                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    | \$ -           |  |
| 8.1.1  | Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                | UN     | 17,00    | \$ 42.230,00    | \$ 717.910,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.2    | REDES DE AGUA FRIA PVC P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | \$ -            | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.2.1  | Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML     | 78,00    | \$ 12.266,00    | \$ 956.748,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.2.2  | Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML     | 3,00     | \$ 13.378,00    | \$ 40.134,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.2.3  | Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML     | 53,00    | \$ 16.825,00    | \$ 891.725,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.2.4  | Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML     | 0,00     | \$ 28.199,00    | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.3    | SALIDAS SANITARIAS (PVCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | \$ -            | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.3.1  | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 5,00     | \$ 153.883,00   | \$ 769.415,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.3.2  | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 7,00     | \$ 141.690,00   | \$ 991.830,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.3.3  | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/fuñón 2"                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 7,00     | \$ 128.916,00   | \$ 902.412,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.3.4  | Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN     | 13,00    | \$ 99.440,00    | \$ 1.292.720,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.3.5  | Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN     | 0,00     | \$ 22.781,00    | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4    | REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | \$ -            | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.1  | Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 19,00    | \$ 24.531,00    | \$ 466.089,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.3  | Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 132,00   | \$ 33.861,00    | \$ 4.469.652,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.4  | Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 12,00    | \$ 55.374,00    | \$ 664.488,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.5  | Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 33,00    | \$ 66.581,00    | \$ 2.197.173,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.6  | Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 9,00     | \$ 83.653,00    | \$ 752.877,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.7  | Suministro, transporte e instalación de válvula de retención red white tipo pesado 1"                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 4,00     | \$ 69.195,00    | \$ 276.780,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.8  | Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 0,00     | \$ 56.980,00    | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.4.9  | Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 0,00     | \$ 16.292,00    | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.5    | VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    |                |  |
| 8.5.1  | Suministro, transporte e instalación de válvula de ventilación 2"                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN     | 13,00    | \$ 121.094,00   | \$ 1.574.222,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.5.2  | Suministro, transporte e instalación de válvula paso directo red white tipo pesado 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 2,00     | \$ 93.787,00    | \$ 187.574,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.5.3  | Suministro, transporte e instalación de válvula paso directo red white tipo pesado 1"                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00     | \$ 146.088,00   | \$ 146.088,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.5.4  | Suministro, transporte e instalación de válvula de retención red white tipo pesado 1"                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00     | \$ 140.530,00   | \$ 140.530,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.5.5  | Suministro, transporte e instalación de flizador mecanico 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN     | 0,00     | \$ 151.579,00   | \$ -            | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                  | \$ -           |  |
| 8.6    | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                    |                |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | CONTROL DE FLUJO DE INVERSION |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              |                |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | FECHA DE INICIO               |                  | 7 de febrero de 2024 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              |                |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | CONTRATO DE OBRA              |                  | FDLSC-COP-928-2023   |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              |                |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | CONTRATO INTERVENTORIA        |                  | FDLSC-INTV-929-2023  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              |                |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               | CONTROL FLUJO DE CAJA BRISAS |                |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               | Semana 17                    |                |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               | 1 de junio de 2024           |                |  |
| ÍTEM    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD                      | VR UNITARIO      | VR TOTAL             | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Programado \$ | Cant. Ejecutada              | Valor. Ejecut. |  |
| 8.6.1   | Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UD     | 1,00                          | \$ 446.232,00    | \$ 446.232,00        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.6.2   | Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UD     | 1,00                          | \$ 536.454,00    | \$ 536.454,00        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.6.3   | Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UD     | 1,00                          | \$ 10.428.576,00 | \$ 10.428.576,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.6.4   | Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye válvulas de compuertas y cheques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UD     | 1,00                          | \$ 12.351.376,00 | \$ 12.351.376,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.7     | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                               | \$ -             | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | -                  | -                      |               |                              | \$ -           |  |
| 8.7.1   | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3     | 10,80                         | \$ 25.906,00     | \$ 279.784,80        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.7.2   | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3     | 4,32                          | \$ 29.316,00     | \$ 126.645,12        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.7.3   | Relleno con arena de playa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3     | 2,16                          | \$ 59.782,00     | \$ 129.129,12        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.7.4   | Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3     | 5,62                          | \$ 29.461,00     | \$ 165.452,98        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.8     | PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                               | \$ -             | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | -                  | -                      |               |                              | \$ -           |  |
| 8.8.1   | Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 2,00                          | \$ 50.296,00     | \$ 100.592,00        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.9     | REDES DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                               | \$ -             | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | -                  | -                      |               |                              | \$ -           |  |
| 8.9.1   | Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML     | 4,00                          | \$ 13.287,00     | \$ 53.148,00         | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.9.2   | Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML     | 4,00                          | \$ 11.572,00     | \$ 46.288,00         | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.10    | CENTRO DE VÁLVULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               | \$ -             | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | -                  | -                      |               |                              | \$ -           |  |
| 8.10.1  | Suministro, transporte e instalación de válvula pealpe 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN     | 0,00                          | \$ 40.705,00     | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.11    | RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                               | \$ -             | \$ -                 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | -                  | -                      |               |                              | \$ -           |  |
| 8.11.1  | Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 3,00                          | \$ 129.526,00    | \$ 388.578,00        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.11.2  | Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN     | 12,00                         | \$ 194.855,00    | \$ 2.338.260,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.11.3  | Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN     | 6,00                          | \$ 64.745,00     | \$ 388.470,00        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.11.4  | Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"xø2½"xø2½", incluye cheque ranurado de 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN     | 3,00                          | \$ 2.196.763,00  | \$ 6.590.289,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 8.11.5  | Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77x0.77x0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliesteir y caucho 1½"x100", Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo                                                                                                                                                                                                                                           | UN     | 1,00                          | \$ 776.330,00    | \$ 776.330,00        | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               | \$ 52.583.972    |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 9.0     | CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 9.1     | Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alizado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2     | 210,00                        | \$ 40.328,00     | \$ 8.468.880,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 9.2     | Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 356,70                        | \$ 77.641,00     | \$ 27.694.544,70     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 9.3     | Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 403,00                        | \$ 97.314,00     | \$ 39.217.542,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               | \$ 75.380.967    |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 10.0    | PINTURA Y ACABADO DE MUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 10.1    | Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 669,41                        | \$ 26.243,00     | \$ 17.567.195,42     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.2    | Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 798,27                        | \$ 29.057,00     | \$ 23.195.331,39     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.3    | Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 669,41                        | \$ 16.033,00     | \$ 10.732.570,37     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.4    | Pintura tipo acrílica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 581,42                        | \$ 21.380,00     | \$ 12.430.759,60     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.5    | Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 62,33                         | \$ 31.893,00     | \$ 1.987.890,69      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.6    | Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 1.250,83                      | \$ 19.740,00     | \$ 24.691.285,50     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.7    | Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 206,80                        | \$ 82.066,00     | \$ 16.971.248,80     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 10.8    | Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML     | 6,00                          | \$ 537.038,00    | \$ 3.222.228,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                               | \$ 110.798.510   |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 11.0    | CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 11.1    | CARPINTERIA METALICA Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                               |                  |                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |               |                              | \$ -           |  |
| 11.1.1  | Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 - Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja . V01- V05                                                                                       | M2     | 14,00                         | \$ 573.523,00    | \$ 8.029.322,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 11.1.2  | Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 - Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja.V02- V03- V04                                                                                           | M2     | 73,50                         | \$ 477.672,00    | \$ 35.108.892,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 11.1.3  | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V06 -V07 | M2     | 21,60                         | \$ 488.920,00    | \$ 10.560.672,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 11.1.3A | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con proyectante, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 - Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V05-V06                                                                     | M2     | 8,00                          | \$ 488.920,00    | \$ 3.911.360,00      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 11.1.4  | Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                              | M2     | 31,68                         | \$ 526.440,00    | \$ 16.677.619,20     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |
| 11.1.5  | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                        | M2     | 9,60                          | \$ 512.238,00    | \$ 4.917.484,80      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -          | -                            | \$ -           |  |



## CONTROL DE FLUJO DE INVERSION

FECHA DE INICIO

7 de febrero de 2024

**CONTRATO DE OBRA**  
**CONTRATO INTERVENTORIA**

FDLSC-COP-928-2023  
FDLSC-INTV-929-2023

### CONTROL FLUJO DE CAJA BRISAS

| ITEM    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL     | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECCUTADO A LA FECHA | Semana 17          |                 |                |    |   |    |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----|---|----|---|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         | 1 de junio de 2024 |                 |                |    |   |    |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         | Programado \$      | Cent. Ejecutada | Valor. Ejecut. |    |   |    |   |
| 11.1.6  | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                       | M2     | 7,20     | \$          | 493.010,00   | \$                              | 3.549.672,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.7  | Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 21,60    | \$          | 467.769,00   | \$                              | 10.103.810,40              | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.8  | Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pivadrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03                                                                                         | M2     | 22,00    | \$          | 573.523,00   | \$                              | 12.617.506,00              | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.9  | Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177; marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 : incluye accesorios, pivadrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02- V06                                                                                                  | M2     | 0,00     | \$          | 477.672,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.10 | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pivadrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04 | M2     | 0,00     | \$          | 513.916,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.11 | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pivadrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05        | M2     | 0,00     | \$          | 488.920,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.12 | Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04                                                                                                                                                                                                                                                         | M2     | 0,00     | \$          | 467.769,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.13 | Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corredua y montante superior tipo persiana, en siste tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducarse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3                                                                                                                                                                                                   | M2     | 0,00     | \$          | 578.330,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.14 | Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                | M2     | 0,00     | \$          | 526.440,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.15 | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                             | M2     | 0,00     | \$          | 512.238,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.16 | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                       | M2     | 0,00     | \$          | 493.010,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.17 | Suministro, transporte e instalacion de porton metalico correduzo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . Incluye cerradura de sobreponer                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND    | 0,00     | \$          | 2.406.479,00 | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.1.18 | Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50wvs cromo mate schlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND    | 0,00     | \$          | 103.989,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.3    | BARANDAS Y PASA MANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   |    |   |
| 11.3.1  | Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. Incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Según diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML     | 20,00    | \$          | 661.954,00   | \$                              | 13.239.080,00              | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.3.2  | Suministro, transporte e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". Incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Según diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML     | 35,00    | \$          | 189.066,00   | \$                              | 6.617.310,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.4    | DIVISIONES Y ESPEJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   |    |   |
| 11.4.1  | Suministro, transporte e instalacion de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporte 1 x 1/2" profundidad 1 cm..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2     | 4,00     | \$          | 254.618,00   | \$                              | 1.018.472,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 11.4.2  | Suministro, transporte e instalacion de vidrio laminado incoloro 3+3 para cortaviento anclaje a pared en acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 0,00     | \$          | 522.066,00   | \$                              | -                          | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             |              | \$                              | 126.351.200                |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   | \$ | - |
| 12.0    | APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   |    |   |
| 12.1    | Suministro, transporte e instalacion de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalacion Entrada Posterior de Ref. 015300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)                                                                                                                                                                                                    | UND    | 5,00     | \$          | 1.442.940,00 | \$                              | 7.214.700,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 12.2    | Suministro, transporte e instalacion de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalacion a muros Ref: 718030001. (No incluye griferia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND    | 5,00     | \$          | 790.606,00   | \$                              | 3.953.030,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 12.3    | Suministro, transporte e instalacion de griferia lavamanos Monocontrol Dakar Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND    | 5,00     | \$          | 212.545,00   | \$                              | 1.062.725,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
| 12.4    | Suministro, transporte e instalacion de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND    | 4,00     | \$          | 977.512,00   | \$                              | 3.910.048,00               | -                           | \$                      | -                  | \$                      | 0,00%              | 0,00%           | 0,00%          | \$ | - | \$ | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             |              | \$                              | 16.140.503                 |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   | \$ | - |
| 13.0    | EQUIPOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   |    |   |
| 13      | PLATAFORMA ELEVAPERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |             |              |                                 |                            |                             |                         |                    |                         |                    |                 |                |    |   |    |   |



CONTROL DE FLUJO DE INVERSION

FECHA DE INICIO7 de febrero de 2024

CONTRATO DE OBRAFDLSC-COP-928-2023

CONTRATO INTERVENTORIAFDLSC-INTV-929-2023

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  | CONTROL FLUJO DE CAJA BRISAS |                 |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  | Semana 17                    |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  | 1 de junio de 2024           |                 |                  |
| ÍTEM | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO       | VR TOTAL            | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA |                  | Programado \$                | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut.   |
| 13.1 | Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.                                                    | UND    | 0,00     | \$ 127.844.901,00 | \$ -                | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             | -                            |                 | \$ -             |
| 13.2 | Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte. | UND    | 1,00     | \$ 104.967.841,00 | \$ 104.967.841,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             | -                            |                 | \$ -             |
| 14.0 | VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   | \$ 104.967.841      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                              |                 | \$ -             |
| 14.1 | Aseo general final y limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 1.157,91 | \$ 3.614,00       | \$ 4.184.686,74     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             | -                            |                 | \$ -             |
| 14.2 | Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrílico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND    | 1,00     | \$ 4.758.930,00   | \$ 4.758.930,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             | -                            |                 | \$ -             |
| 14.3 | Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND    | 0,00     | \$ 239.869,00     | \$ -                | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -             | -                            |                 | \$ -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                   | \$ 8.943.617        |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                  |                              |                 | \$ -             |
|      | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                   | \$ 1.443.893.145,56 |                                 | \$ 254.485.421,29          | \$ 269.614.591,69           |                         |                    |                        | \$ 18.489.632,95 |                              |                 | \$ 24.158.307,08 |
|      | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00% |          |                   | \$ 346.534.354,93   |                                 | \$ 61.076.501,11           | \$ 64.707.502,01            |                         |                    |                        | \$ 4.437.511,91  |                              |                 | \$ 5.797.993,70  |
|      | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00%  |          |                   | \$ 14.438.931,46    |                                 | \$ 2.544.854,21            | \$ 2.696.145,92             |                         |                    |                        | \$ 184.896,33    |                              |                 | \$ 241.583,07    |
|      | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00%  |          |                   | \$ 72.194.657,28    |                                 | \$ 12.724.271,06           | \$ 13.480.729,58            |                         |                    |                        | \$ 924.481,65    |                              |                 | \$ 1.207.915,35  |
|      | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                   | \$ 1.877.061.089,00 |                                 | \$ 330.831.047,68          | \$ 350.498.969,20           |                         |                    |                        | \$ 24.036.522,84 |                              |                 | \$ 31.405.799,20 |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| INVERSION SEMANAL       | \$ 24.036.522,84  | \$ 31.405.799,20  |
| VALOR SEMANAL ACUMULADO | \$ 350.498.969,20 | \$ 330.831.047,68 |
| % SEMANAL TOTAL         | 1,28%             | 1,67%             |
| % SEMANAL ACUMULADO     | 18,67%            | 17,62%            |

\$ 3.182.625.199,00

155732505

214176207,9

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ADELANTO SEMANAL | 0,39%             |
|                  | \$ 7.369.276,37   |
| ATRASO ACUMULADO | -1,05%            |
|                  | -\$ 19.667.921,52 |



7 de febrero de 2024

FDLSC-COP-928-2023  
FDLSC-INTV-929-2023

## CONTROL FLUJO DE CAJA ALPES

| ITEM  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD  | VR UNITARIO     | VR TOTAL         | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Semana 16          |                 |                 | Semana 17          |                 |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | 25 de mayo de 2024 |                 |                 | 1 de junio de 2024 |                 |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | Programado \$      | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut.  | Programado \$      | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut.  |
| 1.0   | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 1.1   | Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)                                                                                                                                                                                                                                                      | M.     | 60.00     | \$ 101.808,00   | \$ 6.108.480,00  | 20,00                           | \$ 2.036.160,00            | \$ 6.108.480,00             | 0,61%                   | 33,33%             | 0,20%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 1.2   | Localización y replanteo topográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 172,00    | \$ 4.463,00     | \$ 767.636,00    | 175,60                          | \$ 783.702,80              | \$ 767.636,00               | 0,08%                   | 102,09%            | 0,08%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 1.3   | Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, anteplio en concreto, vigas de cimentación, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación. Incluye demolición                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 172,00    | \$ 50.012,00    | \$ 8.602.064,00  | 509,77                          | \$ 25.494.367,18           | \$ 8.602.064,00             | 0,86%                   | 296,38%            | 2,54%                  | \$ -               | 1,32            | \$ 65.765,78    |                    | 0,68            | \$ 33.758,10    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 | \$ 15.478.180    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 | \$ 65.766       |                    | \$              | 33.758          |
| 2.0   | ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 2.1   | Excavación manual en material común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3     | 163,96    | \$ 26.202,00    | \$ 4.296.001,31  | 223,61                          | \$ 5.858.940,13            | \$ 4.296.001,00             | 0,43%                   | 136,38%            | 0,58%                  | \$ -               | 136,88          | \$ 3.586.398,75 | \$ -               | 2,04            | \$ 53.342,03    |
| 2.2   | Suministro, transporte e instalación de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3     | 113,60    | \$ 103.788,00   | \$ 11.789.901,65 | -                               | \$ -                       | \$ 11.789.902,00            | 1,17%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 2.3   | Cargue, transporte, retiro y disposición final material producto de excavación y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3     | 213,14    | \$ 35.575,00    | \$ 7.582.455,50  | 544,33                          | \$ 19.364.492,79           | \$ 7.582.456,00             | 0,76%                   | 255,39%            | 1,93%                  | \$ -               | 186,98          | \$ 6.651.813,50 | \$ -               | 2,65            | \$ 94.150,66    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 | \$ 23.668.358    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 | \$ 10.238.212   |                    | \$              | 147.493         |
| 3.0   | CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 3.1   | Suministro, transporte e instalación de concreto de ciclopo (40 % DE CONCRETO F' C = 3000 PSI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3     | 19,64     | \$ 339.097,00   | \$ 6.658.169,60  | 47,83                           | \$ 16.219.887,70           | \$ 6.658.170,00             | 0,66%                   | 243,61%            | 1,62%                  | \$ -               | 10,69           | \$ 3.623.251,45 | \$ -               | 10,69           | \$ 3.623.251,45 |
| 3.2   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas. (No incluye refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3     | 18,70     | \$ 711.829,00   | \$ 13.312.625,96 | -                               | \$ -                       | \$ 13.312.626,00            | 1,33%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 3.3   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3     | 9,60      | \$ 922.564,00   | \$ 8.852.232,22  | -                               | \$ -                       | \$ 8.852.232,00             | 0,88%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 3.688.430,00    | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 3.4   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3     | 18,34     | \$ 727.480,00   | \$ 13.341.983,20 | -                               | \$ -                       | \$ 13.341.983,01            | 1,33%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 3.5   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso = 10 cm (Incluye corte y dilatación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2     | 119,43    | \$ 80.546,00    | \$ 9.619.608,78  | -                               | \$ -                       | \$ 4.809.804,50             | 0,48%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ 4.809.804,50 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 | \$ 51.784.620    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 | \$ 3.623.251    |                    | \$              | 3.623.251       |
| 4.0   | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
|       | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 4.1   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuanta concreto = 0.19 m3/m2 - según diseño) (No incluye acero de refuerzo) Incluye formleta completa de entrepiso, paraleles, caseton recuperable, plastico para recubrimiento de caseton, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                       | M2     | 325,93    | \$ 256.269,00   | \$ 83.525.755,17 | -                               | \$ -                       | \$ 11.693.605,70            | 1,16%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 3.341.030,20    | \$ -            | \$ 8.352.575,50 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.2   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formleta metalica completa, andamios certificados, paraleles, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                         | M3     | 22,11     | \$ 942.783,00   | \$ 20.844.932,13 | -                               | \$ -                       | \$ 8.437.234,37             | 0,84%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 2.481.539,52    | \$ -            | \$ 2.481.539,52 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.3   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (No incluye acero de refuerzo) Incluye formleta metalica completa, andamios certificados, paraleles, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                | M3     | 6,96      | \$ 1.254.287,00 | \$ 8.728.934,43  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.4   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, impermeabilizado, relación A/C = 0.45, aire incorporado del 6% (No incluye acero de refuerzo). Incluye formleta metalica completa, andamios certificados, paraleles, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                       | M3     | 11,90     | \$ 1.023.677,00 | \$ 12.176.637,92 | -                               | \$ -                       | \$ 10.147.198,34            | 1,01%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 5.073.599,17    | \$ -            | \$ 5.073.599,17 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.5   | Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.     | 20,00     | \$ 96.307,00    | \$ 1.926.140,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.6   | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (No incluye acero de refuerzo). Incluye formleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                 | M3     | 1,46      | \$ 975.432,00   | \$ 1.424.130,72  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.1.7 | Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para gradería, (No incluye acero de refuerzo), acabado liso con lana metalica, Incluye formleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 64,00     | \$ 94.698,00    | \$ 6.060.672,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
|       | ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 4.7   | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo 60000 psi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG     | 17.394,93 | \$ 5.367,00     | \$ 93.358.577,50 | -                               | \$ -                       | \$ 50.569.229,78            | 5,04%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 9.724.851,88    | \$ -            | \$ 9.724.851,88 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 4.8   | Suministro, transporte e instalación de refuerzo en malla electrosoldada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG     | 2.739,62  | \$ 6.367,00     | \$ 17.443.173,78 | -                               | \$ -                       | \$ 2.180.396,75             | 0,22%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 363.399,46      | \$ -            | \$ 1.816.997,29 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 | \$ 245.488.954   |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 | \$ -            |                    | \$ -            | \$ -            |
| 5.0   | PISOS BASES Y ACABADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 5.1   | Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alisado de pisos, e=0,04 máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 230,00    | \$ 36.096,00    | \$ 8.302.080,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.2   | Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 Impermeabilizado para alisado de pisos, e = 0.04 máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 183,40    | \$ 37.913,00    | \$ 6.953.244,20  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.3   | Suministro, transporte e instalación de piso porcelanato: Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar. Dimensiones 40 x 88 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 247,00    | \$ 145.339,00   | \$ 35.898.733,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.4   | Suministro, transporte e instalación de guardascobas porcelanato caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar. H= 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.     | 42,50     | \$ 25.899,00    | \$ 1.100.707,50  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.6   | Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2     | 204,60    | \$ 121.817,00   | \$ 24.923.758,20 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.7   | Suministro, transporte e instalación de guardascobas de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M.     | 138,60    | \$ 21.523,00    | \$ 2.983.087,80  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.8   | Suministro, transporte e instalación de cinta antidislizante con Fotoluminiscente x 48mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M.     | 49,50     | \$ 13.156,00    | \$ 651.222,00    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.9   | Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.     | 87,60     | \$ 45.730,00    | \$ 4.005.948,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.10  | Construcción de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M.     | 74,10     | \$ 80.474,00    | \$ 5.963.123,40  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 5.11  | Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 37,40     | \$ 79.878,00    | \$ 2.987.437,20  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 | \$ 93.765.341    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 | \$ -            |                    | \$ -            | \$ -            |
| 6.0   | MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 6.1   | Mampostería en bloque nº 5 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 734,91    | \$ 52.063,00    | \$ 38.261.385,05 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 6.2   | Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M.     | 49,95     | \$ 65.389,00    | \$ 3.266.180,55  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 6.3   | Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.     | 27,60     | \$ 28.142,00    | \$ 776.719,20    | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 6.4   | Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND    | 235,00    | \$ 25.172,00    | \$ 5.915.420,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 6.5   | Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M.     | 293,96    | \$ 61.533,00    | \$ 18.088.376,05 | -                               | \$ -                       | \$ 5.613.633,94             | 0,56%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 1.247.474,21    | \$ -            | \$ 3.118.885,52 | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 6.6   | Suministro, transporte e instalación de mueble para cocina completo medida 2.70 x 0.60 metros. Incluye mueble inferior en melamina e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y grifería , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Estufa de empotrar en acero inoxidable de dos puentes de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación. | UND    | 2,00      | \$ 2.980.340,00 | \$ 5.960.680,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
| 6.7   | Suministro, transporte e instalación de esquinteros sobre mamposteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M.     | 146,98    | \$ 11.056,00    | \$ 1.625.023,04  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               | \$ -            | \$ -            | \$ -               | \$ -            | \$ -            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                 | \$ 73.893.784    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 | \$ -            |                    | \$ -            | \$ -            |
| 7.0   | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |
| 7.1   | SALIDAS ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                 |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                 |                 |                    |                 |                 |

| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | CONTROL DE FLUJO DE INVERSION              |                 |                                           |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    | CONTROL FLUJO DE CAJA ALPES |                |                    |                 |                |      |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------|--|------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | FECHA DE INICIO                            |                 | 7 de febrero de 2024                      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                             |                |                    |                 |                |      |  |      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | CONTRATO DE OBRA<br>CONTRATO INTERVENTORIA |                 | FDLSC-COP-928-2023<br>FDLSC-INTV-929-2023 |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                             |                |                    |                 |                |      |  |      |
| ÍTEM                                                                                       | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD                                   | VR UNITARIO     | VR TOTAL                                  | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Semana 16          |                             |                | Semana 17          |                 |                |      |  |      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                            |                 |                                           |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | 25 de mayo de 2024 |                             |                | 1 de junio de 2024 |                 |                |      |  |      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                            |                 |                                           |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | Programado \$      | Cant. Ejecutada             | Valor. Ejecut. | Programado \$      | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut. |      |  |      |
| 7.1.01                                                                                     | SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                | UN     | 112,00                                     | \$ 189.516,00   | \$ 21.225.792,00                          | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.02                                                                                     | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                      | UN     | 27,00                                      | \$ 181.536,00   | \$ 4.901.472,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.03                                                                                     | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                 | UN     | 11,00                                      | \$ 227.563,00   | \$ 2.503.193,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.04                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                         | UN     | 12,00                                      | \$ 183.622,00   | \$ 2.203.464,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.05                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                            | UN     | 3,00                                       | \$ 202.405,00   | \$ 607.215,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.06                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                           | UN     | 2,00                                       | \$ 223.050,00   | \$ 446.100,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.07                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                              | UN     | 6,00                                       | \$ 219.967,00   | \$ 1.319.802,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.08                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                              | UN     | 5,00                                       | \$ 446.577,00   | \$ 2.232.885,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.1.09                                                                                     | SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                              | UN     | 2,00                                       | \$ 204.374,00   | \$ 408.748,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.2                                                                                        | CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                            |                 |                                           |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                             |                |                    |                 |                |      |  |      |
| 7.2.01                                                                                     | CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101                                                                                                                                                                                 | UN     | 1,00                                       | \$ 755.210,00   | \$ 755.210,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.01                                                                                     | CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                            | UN     | 1,00                                       | \$ 1.883.329,00 | \$ 1.883.329,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.02                                                                                     | TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML     | 24,76                                      | \$ 21.233,00    | \$ 525.729,08                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.03                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.148                                                                                                                                                                                                         | ML     | 4,81                                       | \$ 171.477,00   | \$ 824.804,37                             | -                               | \$ -                       | \$ 1.237.206,00             | 0,12%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ 412.402,00      |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ 412.402,00  | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.04                                                                                     | TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML     | 5,66                                       | \$ 51.640,00    | \$ 292.282,40                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.05                                                                                     | CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML     | 11,50                                      | \$ 49.051,00    | \$ 564.086,50                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.06                                                                                     | TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML     | 2,40                                       | \$ 72.893,00    | \$ 174.943,20                             | -                               | \$ -                       | \$ 174.943,00               | 0,02%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ 174.943,00  | \$ - |  | \$ - |
| 7.2.07                                                                                     | CAJA DE PASO PLASTICA 30X20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN     | 1,00                                       | \$ 122.870,00   | \$ 122.870,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3                                                                                        | ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                            |                 |                                           |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                             |                |                    |                 |                |      |  |      |
| 7.3.01                                                                                     | CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN     | 0,00                                       | \$ 1.559.641,00 | \$ -                                      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.2                                                                                      | DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A                                                                                                                                                                                                 | UN     | 1,00                                       | \$ 2.326.362,00 | \$ 2.326.362,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.02                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23                                                                                                                                    | UN     | 1,00                                       | \$ 847.348,00   | \$ 847.348,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.03                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 22,00                                      | \$ 19.032,00    | \$ 418.704,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.04                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 2,00                                       | \$ 125.868,00   | \$ 251.736,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.05                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRCO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN     | 1,00                                       | \$ 189.308,00   | \$ 189.308,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.06                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.85                    | UN     | 1,00                                       | \$ 419.679,00   | \$ 419.679,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.07                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | 2,00                                       | \$ 319.852,00   | \$ 639.704,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.08                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML     | 0,00                                       | \$ 119.682,00   | \$ -                                      | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.09                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N.10T EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                             | ML     | 13,78                                      | \$ 119.682,00   | \$ 1.649.217,96                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.10                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML     | 8,17                                       | \$ 26.719,00    | \$ 218.294,23                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.3.12                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00                                       | \$ 2.530.904,00 | \$ 2.530.904,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.4                                                                                        | DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                            |                 |                                           |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                    |                             |                |                    |                 |                |      |  |      |
| 7.4.01                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121                                                            | UN     | 1,00                                       | \$ 1.575.086,00 | \$ 1.575.086,00                           | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |
| 7.4.02                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS R445 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68 | UN     | 4,00                                       | \$ 104.864,00   | \$ 419.456,00                             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -               |                             | \$ -           | \$ -               | -               | \$ -           | \$ - |  | \$ - |





|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| FECHA DE INICIO        | 7 de febrero de 2024 |
| CONTRATO DE OBRA       | FDLSC-COP-928-2023   |
| CONTRATO INTERVENTORIA | FDLSC-INTV-929-2023  |

| ÍTEM    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO   | VR TOTAL         | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | %PROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Semana 16<br>25 de mayo de 2024 |                 |                | Semana 17<br>1 de junio de 2024 |                 |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |               |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | Programado \$                   | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut. | Programado \$                   | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut. |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |               |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |                                 |                 |                |
| 10.1    | Pallette liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 637.58   | \$ 26.243,00  | \$ 16.731.880,73 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.2    | Pallette impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 831,27   | \$ 29.057,00  | \$ 24.154.067,11 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.3    | Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 601,10   | \$ 16.033,00  | \$ 9.637.436,30  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.4    | Pintura tipo acrílica para exteriores, a 3 manos (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 484,35   | \$ 21.380,00  | \$ 10.355.400,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.5    | Pintura epoxica a tres manos (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2     | 132,19   | \$ 31.893,00  | \$ 4.215.935,67  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.6    | Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 601,10   | \$ 19.740,00  | \$ 11.865.714,00 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.7    | Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 226,14   | \$ 82.066,00  | \$ 18.557.994,91 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 10.8    | Suministro, transporte e instalacion de meson en policarbazto, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML     | 5,40     | \$ 537.038,00 | \$ 2.900.005,20  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |               | \$ 98.418.437    |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                | \$ -                            |                 | \$ -           |
| 11.0    | CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO, VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |               |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |                                 |                 |                |
| 11.1    | CARPINTERIA METALICA Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |               |                  |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                |                                 |                 |                |
| 11.1.1  | Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05                                                                                         | M2     | 11,90    | \$ 573.523,00 | \$ 6.824.923,70  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.2  | Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103. Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V02- V03- V04                                                                                             | M2     | 6,30     | \$ 477.672,00 | \$ 3.009.333,60  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.3  | Suministro, transporte e instalacion de ventisana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06- V07 | M2     | 5,60     | \$ 488.920,00 | \$ 2.737.952,00  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.3A | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con proyectante, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05-V06                                                                       | M2     | 0,00     | \$ 488.920,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.4  | Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO. HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                 | M2     | 0,00     | \$ 526.440,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.5  | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO. HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3- P5). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                           | M2     | 0,00     | \$ 512.238,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.6  | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO. HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                         | M2     | 0,00     | \$ 493.010,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.7  | Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo flave flave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03                                                                                                                                                                                                                                                      | M2     | 25,80    | \$ 467.769,00 | \$ 12.068.440,20 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.8  | Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03                                                                                         | M2     | 0,00     | \$ 573.523,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.9  | Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103. Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V02- V06                                                                                                  | M2     | 0,00     | \$ 477.672,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.10 | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04 | M2     | 0,00     | \$ 513.916,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.11 | Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pialavídro plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pialavídrois, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05        | M2     | 0,00     | \$ 488.920,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.12 | Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo flave flave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 0,00     | \$ 467.769,00 | \$ -             | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.13 | Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corredera y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pialavídro plano riel superior rodachinas ducase chapa pico loro flave flave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3                                                                                                                                                                                                     | M2     | 40,58    | \$ 578.330,00 | \$ 23.468.631,40 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.14 | Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO. HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                 | M2     | 29,67    | \$ 526.440,00 | \$ 15.619.474,80 | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.15 | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO. HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                               | M2     | 4,80     | \$ 512.238,00 | \$ 2.458.742,40  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |
| 11.1.16 | Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO. HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura                                                                                                                                                                                                         | M2     | 4,86     | \$ 493.010,00 | \$ 2.396.028,60  | -                               | \$ -                       | \$ -                        | -                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                           | \$ -            | -              | \$ -                            | \$ -            | \$ -           |



CONTROL DE FLUJO DE INVERSION

FECHA DE INICIO  
7 de febrero de 2024

CONTRATO DE OBRA  
CONTRATO INTERVENTORIA

FDLSC-COP-928-2023  
FDLSC-INTV-929-2023

CONTROL FLUJO DE CAJA ALPES

| ÍTEM    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO       | VR TOTAL            | CANT TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | XPROG. Vs. EJECUT. | % EJECUTADO A LA FECHA | Semana 16<br>25 de mayo de 2024 |                 |                  | Semana 17<br>1 de junio de 2024 |                 |                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        | Programado \$                   | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut.   | Programado \$                   | Cant. Ejecutada | Valor. Ejecut.  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 11.1.17 | Suministro, transporte e instalación de porton metálico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con biagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintético. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND    | 0,00     | \$ 2.406.479,00   | \$ -                | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 11.1.18 | Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND    | 17,00    | \$ 103.989,00     | \$ 1.767.813,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 11.3    | BARANDAS Y PASA MANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 11.3.1  | Suministro, transporte e instalación de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tubería de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Según diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML     | 13,50    | \$ 661.954,00     | \$ 8.936.379,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 11.3.2  | Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tubería de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Según diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML     | 0,00     | \$ 189.066,00     | \$ -                | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 11.4    | DIVISIONES Y ESPEJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 11.4.1  | Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporte 1 x 1/2" profundidad 1 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 3,20     | \$ 264.841,00     | \$ 847.491,20       | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 11.4.2  | Suministro, transporte e instalación de vidrio laminado incoloro 3+3 para cortaviento anclaje a pared en acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 8,70     | \$ 522.066,00     | \$ 4.541.974,20     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   | \$ 84.677.184       |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 | \$ -             |                                 |                 | \$ -            |
| 12.0    | APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 12.1    | Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. 015300001. Válvula Antirretroflujo de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND    | 4,00     | \$ 1.442.940,00   | \$ 5.771.760,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 12.2    | Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR. Asaquej institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND    | 4,00     | \$ 790.606,00     | \$ 3.162.424,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 12.3    | Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND    | 4,00     | \$ 212.545,00     | \$ 850.180,00       | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 12.4    | Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND    | 4,00     | \$ 977.512,00     | \$ 3.910.048,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   | \$ 13.694.412       |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 | \$ -             |                                 |                 | \$ -            |
| 13.0    | EQUIPOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 13      | PLATAFORMA ELEVAPERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 13.1    | Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peñazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motor hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metálica de soporte.                                                    | UND    | 1,00     | \$ 127.844.901,00 | \$ 127.844.901,00   | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 13.2    | Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peñazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motor hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metálica de soporte. | UND    | 0,00     | \$ 104.967.841,00 | \$ -                | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   | \$ 127.844.901      |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 | \$ -             |                                 |                 | \$ -            |
| 14.0    | VIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                   |                     |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 |                  |                                 |                 |                 |
| 14.1    | Asso general final y limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 497,93   | \$ 3.614,00       | \$ 1.799.519,02     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 14.2    | Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrílico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND    | 1,00     | \$ 4.758.930,00   | \$ 4.758.930,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
| 14.3    | Suministro, transporte e instalación de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye tierra negra, ni elemento vegetal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND    | 12,00    | \$ 239.869,00     | \$ 2.878.428,00     | -                               | \$ -                       | \$ -                        | 0,00%                   | 0,00%              | 0,00%                  | \$ -                            |                 | \$ -             | \$ -                            |                 | \$ -            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                   | \$ 9.436.877        |                                 |                            |                             |                         |                    |                        |                                 |                 | \$ -             |                                 |                 | \$ -            |
|         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                   | \$ 1.004.280.084,55 |                                 | \$ 69.757.350,61           | \$ 176.174.802,39           |                         |                    |                        | \$ 26.332.726,44                |                 | \$ 13.927.229,48 | \$ 35.965.398,38                |                 | \$ 3.804.502,24 |
|         | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00% |          |                   | \$ 241.027.220,29   |                                 | \$ 16.741.764,15           | \$ 42.281.952,57            |                         |                    |                        | \$ 6.319.854,35                 |                 | \$ 3.342.535,07  | \$ 8.631.695,61                 |                 | \$ 913.080,54   |
|         | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00%  |          |                   | \$ 10.042.800,85    |                                 | \$ 697.573,51              | \$ 1.761.748,02             |                         |                    |                        | \$ 263.327,26                   |                 | \$ 139.272,29    | \$ 359.653,98                   |                 | \$ 38.045,02    |
|         | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%  |          |                   | \$ 50.214.004,23    |                                 | \$ 3.487.867,53            | \$ 8.808.740,12             |                         |                    |                        | \$ 1.316.636,32                 |                 | \$ 696.361,47    | \$ 1.798.269,92                 |                 | \$ 190.225,11   |
|         | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                   | \$ 1.305.564.110,00 |                                 | \$ 90.684.555,79           | \$ 229.027.243,11           |                         |                    |                        | \$ 34.232.544,37                |                 | \$ 18.105.398,32 | \$ 46.755.017,89                |                 | \$ 4.945.852,91 |

|                         |                   |                  |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| INVERSION SEMANAL       | \$ 34.232.544,37  | \$ 18.105.398,32 | \$ 46.755.017,89  | \$ 4.945.852,91  |
| VALOR SEMANAL ACUMULADO | \$ 182.272.225,21 | \$ 85.738.702,88 | \$ 229.027.243,11 | \$ 90.684.555,79 |
| % SEMANAL TOTAL         | 2,62%             | 1,39%            | 3,58%             | 0,38%            |
| % SEMANAL ACUMULADO     | 13,96%            | 6,57%            | 17,54%            | 6,95%            |

57695943,34 35191308,01

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ATRASO SEMANAL    | ATRASO SEMANAL     |
| -1,24%            | -3,20%             |
| -\$ 16.127.146,05 | -\$ 41.809.164,99  |
| ATRASO ACUMULADO  | ATRASO ACUMULADO   |
| -7,39%            | -10,60%            |
| -\$ 96.533.522,33 | -\$ 138.342.687,32 |